Заказчик: ТОО фирма "Диапазон"

Подрядчик: ТОО "Инженерно-строительная компания"

Наименование объекта - ГМЦ-4.Строительство выпарной батареи №13

Договор № 1/02/2016 от 01.02.2016 г., дополнительное соглашение №1 от 01.11.2016 г.

Приложение к договору №3 от 25.05.2016 г., смета № 34с-5П

Акт №2
приемки выполненых работ за январь 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед	Коли-чество	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю- на един.	всего	Сметная стоимость, тенге
1	2	3		4	10	11	
		РАЗДЕЛ 1.Технологическое оборудование					
55	Ц0112-1400-13 Изм. и доп. вып. 6, вып. 8	Изготовление узла трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемого в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, Dн 219 мм	мп	12,32	1,19	14,66	
					0,06	0,74	
57	Ц0112-2-12	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 219 мм	тн	0,843	95,00	80,09	
					1,57	1,32	
62	Е0109-62-8	Изготовление креплений для трубопроводов	тн	0,03	110,00	3,30	
					2,55	0,08	
63	Ц0117-81-1	Монтаж отстойника	шт	1	11,00	11,00	
					1,40	1,40	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**ч-час**			**109,05**	
			ч-час			**3,54**	
		Итого с к=1,15 на работу в дейсвующем цехе	**ч-час**			**125,41**	
		РАЗДЕЛ 3.Трубопроводы					
		Т36.Трубопровод промывки выпарных аппаратов и самоиспорителей					
199	Ц0112-1400-12 Изм. и доп. вып. 6, вып. 8	Изготовление узла трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемого в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, Dн 159 мм	мп	45,43	1,16	52,70	
					0,06	2,73	
202	Ц0112-2-11	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 159 мм	тн	1,415	118,00	166,97	
					1,44	2,04	
206	Е0109-62-7	Изготовление опор, креплений под трубопроводы, заглушек, колец, укрытий фланцевых соединений	тн	0,055	110,00	6,05	
					2,55	0,14	
		Т-38. Ттрубопровод пром.воды					
214	Ц0112-1400-10 Изм. и доп. вып. 6, вып. 8	Изготовление узла трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемого в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, Dн 108 мм	мп	58	1,14	66,12	
					0,05	2,90	
216	Ц0112-2-9	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 108 мм	тн	1,06	183,00	193,98	
					1,57	1,66	
223	Е0109-62-7	Изготовление опор, креплений под трубопроводы, заглушек, колец, укрытий фланцевых соединений	тн	0,078	110,00	8,58	
					2,55	0,20	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**ч-час**			**494,40**	
			ч-час			**9,67**	
		Итого по разделу 3 с к=1,15 на работу в действующем цехе	**ч-час**			**568,56**	
		Всего по акту	**ч-час**			**693,97**	
			ч-час			**15,19**	

Общепроизводственные расходы: 693,97 x 950,00 **659 271,50**

Машины и механизмы

1		Автомобили бортовые, 5 тн	м-час	1,2		1812,41	2 174,89
2		Краны на автомобильном ходу на работе при монтаже технологического оборудования, 10 тн	м-час	23,80		3556,69	84 649,22
3		Машины шлифовальные электрические	м-час	22,4		26	582,40

4		Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	м-час	69,1		141	9 743,10
		Итого					**97 149,61**

Всего по акту:	**тенге**	**756 421,11**
Коэффициент договорной цены к=0,95	**тенге**	**718 600,06**
Итого с учетом зимнего удорожания в период с 01.11. по 01.04. К=1,033	**тенге**	**742 313,86**
НДС (12%):	**тенге**	**89 077,66**
Итого по акту с НДС:	**тенге**	**831 391,52**

Заказчик:
Директор ТОО фирма Диапазон" **Шакирзянов Р.Ш.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Инженерно-строительная компания" **Кордюков В.А.**