Заказчик: ТОО фирма "Диапазон"

Подрядчик: ТОО "Инженерно-строительная компания"

Наименование объекта - ГМЦ-4.Строительство выпарной батареи №13

Договор № 1/02/2016 от 01.02.2016 г.

Приложение к договору №7 от 01.11.2016 г., смета №34с-10П

Акт №6
приемки выполненых работ за декабрь 2016 года
Общестроительные работы

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				рабочих, обслуживающих машины	
				на един.	всего
1	2	3	4	5	6
Фундамент ФО3 (1 шт)					
1	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,53	1,35	0,72
		м3		0,12	0,06
2	Е0106-3-4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	4,50	4,05	18,23
		м3		0,40	1,80
3	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	1,22	8,99	10,97
		м3		0,67	0,82
4	Е0106-3-8	Дополнительные затраты на устройство сложных фундаментов	1,22	1,75	2,14
		м3		0,10	0,12
5	Е11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматурыдиаметром до 16 мм	0,039	16,88	0,66
		т		0,17	0,01
6	Е11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,176	14,94	2,63
		т		0,20	0,04
7	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	18,84	0,21	3,96
		м2		0,01	0,19
Фундамент ФО4 (1шт)					
8	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	2,4	0,78	1,87
		м3		0,18	0,43
9	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,54	1,35	0,73
		м3		0,12	0,06
10	Е0106-33-2	Устройство стен и плоских днищ круглых сооружений при толщине более 150 мм	3,73	10,45	38,98
		м3		1,30	4,85
11	Е11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,477	14,94	7,13
		т		0,20	0,10
12	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	16,05	0,21	3,37
		м2		0,01	0,16
		ИТОГО ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:		**ч/час**	**91,39**
				ч/час	**8,64**

Стоимость работ в денежном выражении

№ п/п	Наименование	Ед. изм	Кол-во	Стоимость в тенге	
				за единицу	всего
1	Стоимость работ с коэфициентом к=1,15 при производстве работ в стеснённых условиях труда. Кроме поз: (5,6,11).	ч/час	103,54	950	98 363,00
	Итого по разделу:				**98 363,00**

Машины и механизмы

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Стоимость в тенге	
				за единицу	всего
1	Краны	маш.-ч	8	3556,69	28453,52
2	Автотранспортные затраты (на перевозку материалов)	тенге			7250,00
	Итого:				**35 703,52**

Общая стоимость по акту

№	Наименование разделов			Стоимость
1	Стоимость работ			98 363,00
2	Стоимость машин и механизмов			35 703,52
	Итого без НДС:			134 066,52
	Коэффициент договорной цены К=0,95			127 363,19
	Итого с учетом зимнего удорожания в период с 01.11. по 01.04. К=1,033 без НДС			**131 566,18**

Заказчик:
Директор ТОО фирма Диапазон" **Шакирзянов Р.Ш.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Инженерно-строительная компания" **Кордюков В.А.**