Заказчик: ТОО фирма "Диапазон"

Подрядчик: ТОО "Инженерно-строительная компания"

Наименование объекта - ГМЦ-4.Строительство выпарной батареи №13

Договор № 1/02/2016 от 01.02.2016 г., доп. соглашение №1 от 01.11.2016 г., доп. соглашение №2 от 01.11.2016 г., доп. соглашение №3 от 01.03.2017 г.

Приложение к договору №3 от 25.05.2016 г., смета № 34с-5П

Акт №3

приемки выполненых работ за март 2017 года

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед	Количество	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих на един.	всего	Сметная стоимость, тенге
1	2	3		4	10	11	
		РАЗДЕЛ 3.Трубопроводы					
		Т-12. Трубопровод конденсата от выпарных батарей к трубопроводу загрязненного конденсата					
146	Ц0112-1400-12 Изм. и доп. вып. 6, вып. 8	Изготовление узла трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемого в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, Dн 159 мм	мп	90	1,16 0,06	104,40 5,40	
149	Ц0112-2-11	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 159 мм	тн	3,5	118,00 1,44	413,00 5,04	
153	Е0109-62-7	Изготовление опор, креплений под трубопроводы, заглушек, колец, укрытий фланцевых соединений		0,35	110,00 2,55	38,50 0,89	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**ч-час**			**555,90**	
			ч-час			**11,33**	
		Итого по разделу 3 с к=1,15 на работу в действующем цехе	**ч-час**			**639,29**	

	Общепроизводственные расходы:	**639,29**	**x**	**950,00**	**607 325,50**
	Общепроизводственные расходы с договорным коэффициентом к=0,8927				**542 159,47**

Машины и механизмы

		Автомобили бортовые, 5 тн	м-час	0,84		1812,41	1 522,42
		Краны на автомобильном ходу на работе при монтаже технологического оборудования, 10 тн	м-час	21,84		3556,69	77 678,11
		Машины шлифовальные электрические	м-час	19,88		26	516,88
		Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500А	м-час	6,49		173	1 122,77
		Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	м-час	54,29		141	7 654,89
		Итого					**88 495,07**
		Итого с договорным коэффициентом к=0,8931					**79 034,95**

Общая стоимость по акту :

№	Наименование разделов сметы	Стоимость
1	Стоимость работ	542 159,47
2	Стоимость машин и механизмов	79 034,95
	Итого без НДС:	621 194,42
	Итого без НДС с учетом зимнего удорожания в период с 01.11. по 01.04. К=1,0792	**670 393,02**
	НДС (12%):	**80 447,16**
	ИТОГО по акту с НДС:	**750 840,18**

Заказчик:
Директор ТОО фирма Диапазон" **Шакирзянов Р.Ш.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Инженерно-строительная компания" **Кордюков В.А.**