Заказчик : КГП "Городская больница №1 г.Караганды" управления здравоохранения Карагандинской области

Подрядчик: ТОО "Бдан Абай"

Форма 2В

Договор № 412 от 11.09.2017 г.

Наименование стройки -КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ВНУТРЕННИХ СЕТЕЙ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Наименование объекта - КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ВНУТРЕННИХ СЕТЕЙ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

АКТ 2 выполненных работ за ноябрь месяц 2017 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0169-4-2	**Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах**								
		м	242,90949	113,54	73,85	27580	17939	14820	0,26	64
				39,69	28,10	9641	6826	90	0,15	37
2	Е0169-9-7	**Заделка борозд в кирпичных стенах сечением 1х0,5 кирпича**								
		м	700	478,43	28,14	334899	19698	99370	1,05	734
				154,13	3,60	107891	2520	90	0,02	15
3	Е0121-23-1 к=0,4	**Демонтаж вводно-распределительных устройств**								
		шкаф	4	486,00	--	1944	--	2100	2,79	11
				486,00	--	1944	--	108	--	--
		КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ ПРИ НАПРЯЖЕНИИ ДО 1000 В								
		ЩС1 УСТРОЙСТВО ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ ПР8503-1005								
4	Ц0108-573-5	**Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 1000х600х350 мм**								
		шт	1	663,00	152,00	663	152	361	2,00	2
				349,00	31,50	349	32	95	0,18	--
5	Прайс-лист ТОО "220 ВОЛЬТ" 2015стр5	**Шкаф металлический 1000х650 IP54 ЩМП-5-0 36УХЛ3**								
		шт	1	7161,64	--	7162	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
6	Ц0108-526-4	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 400 А**								
		шт	1	1350,10	38,10	1350	38	558	3,00	3
				581,00	6,80	581	7	95	0,04	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Прайс-лист ТОО "220 ВОЛЬТ" 2015стр3	Выключатель автоматический ВА88-40 3Р,400А на вводе								
		шт	1	17339,39		17339	--	--	--	
8	Ц0108-526-3	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 250 А		--	--	--	--	--	--	--
		шт	2	1008,70	32,70	2017	65	846	2,00	4
9	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А		441,00	4,50	882	9	95	0,03	--
		шт	2	862,00	28,00	1724	56	655	2,00	4
10	Прайс-лист ТОО "220 ВОЛЬТ" 2015стр3	Выключатель автоматический ВА88-35 3Р,200А на линии		340,00	4,50	680	9	95	0,03	--
		шт	1	5242,14	--	5242	--	--	--	--
11	Прайс-лист ТОО "220 ВОЛЬТ" 2015стр3	Выключатель автоматический ВА88-35 3Р,125А на линии		--	--	--	--	--	--	--
		шт	1	5282,64	--	5283	--	--	--	--
12	Прайс-лист ТОО "220 ВОЛЬТ" 2015стр3	Выключатель автоматический ВА88-35 3Р,100А на линии		--	--	--	--	--	--	--
		шт	1	4608,48	--	4608	--	--	--	--
13	Прайс-лист ТОО "220 ВОЛЬТ" 2015стр3	Выключатель автоматический ВА88-35 3Р,80А на линии		--	--	--	--	--	--	--
		шт	1	4072,91	--	4073	--	--	--	--
		ЩС2 УСТРОЙСТВО ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ НР8503-1016		--	--	--	--	--	--	--
14	Ц0108-573-5	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 1000х600х350 мм								
		шт	1	663,00	152,00	663	152	361	2,00	2
15	Прайс-лист ТОО "220 ВОЛЬТ" 2015стр5	Шкаф металлический 1000х650 IP54 ЩМП-5-0 36УХЛ3		349,00	31,50	349	32	95	0,18	--
		шт	1	7161,64	--	7162	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Ц0108-526-3	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 250 А								
		шт	3	1008,70 441,00	32,70 4,50	3026 1323	98 13	1270 95	2,00 0,03	6 --
17	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А								
		шт	3	862,00 340,00	28,00 4,50	2586 1020	84 13	982 95	2,00 0,03	6 --
18	Прайс-лист ТОО "220 ВОЛЬТ" 2015стр3	Выключатель автоматический ВА88-35 3Р,200А на линии								
		шт	3	5242,14 --	-- --	15726 --	-- --	-- --	-- --	-- --
19	Прайс-лист ТОО "220 ВОЛЬТ" 2015стр3	Выключатель автоматический ВА88-35 3Р,80А на линии								
		шт	3	4072,91 --	-- --	12219 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ЩС3 УСТРОЙСТВО ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ ПР8503-1006								
20	Ц0108-573-5	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 1000х600х350 мм								
		шт	1	663,00 349,00	152,00 31,50	663 349	152 32	361 95	2,00 0,18	2 --
21	Прайс-лист ТОО "220 ВОЛЬТ" 2015стр5	Шкаф металлический 1000х650 IP54 ЩМП-5-0 36УХЛ3								
		шт	1	7161,64 --	-- --	7162 --	-- --	-- --	-- --	-- --
22	Ц0108-526-4	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 400 А								
		шт	1	1350,10 581,00	38,10 6,80	1350 581	38 7	558 95	3,00 0,04	3 --
23	Прайс-лист ТОО "220 ВОЛЬТ" 2015стр3	Выключатель автоматический ВА88-40 3Р,400А на вводе								
		шт	1	17339,39 --	-- --	17339 --	-- --	-- --	-- --	-- --
24	Ц0108-526-3	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 250 А								
		шт	4	1008,70 441,00	32,70 4,50	4035 1764	131 18	1693 95	2,00 0,03	8 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А								
		шт	2	862,00 340,00	28,00 4,50	1724 680	56 9	655 95	2,00 0,03	4 --
26	Прайс-лист ТОО "220 ВОЛЬТ" 2015стр3	Выключатель автоматический ВА88-35 3Р,200А на линии								
		шт	1	5242,14 --	-- --	5242 --	-- --	-- --	-- --	-- --
27	Прайс-лист ТОО "220 ВОЛЬТ" 2015стр3	Выключатель автоматический ВА88-35 3Р,160А на линии								
		шт	1	5282,64 --	-- --	5283 --	-- --	-- --	-- --	-- --
28	Прайс-лист ТОО "220 ВОЛЬТ" 2015стр3	Выключатель автоматический ВА88-35 3Р,125А на линии								
		шт	2	5282,64 --	-- --	10565 --	-- --	-- --	-- --	-- --
29	Прайс-лист ТОО "220 ВОЛЬТ" 2015стр	Выключатель автоматический ВА88-35 3Р,100А на линии								
		шт	2	4608,48 --	-- --	9217 --	--	-- --	-- --	-- --
		ЩС4 УСТРОЙСТВО ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ ПР8503-1016								
30	Ц0108-573-5	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 1000х600х350 мм								
		шт	1	663,00 349,00	152,00 31,50	663 349	152 32	361 95	2,00 0,18	2 --
31	Прайс-лист ТОО "220 ВОЛЬТ" 2015стр5	Шкаф металлический 1000х650 IP54 ЩМП-6-0 36УХЛ3								
		шт	1	9995,50 --	-- --	9996 --	--	-- --	-- --	-- --
32	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А								
		шт	10	862,00 340,00	28,00 4,50	8620 3400	280 45	3273 95	2,00 0,03	20 --
33	Прайс-лист ТОО "220 ВОЛЬТ" 2015стр4	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р,100А на линии								
		шт	10	1119,65 --	-- --	11196 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		РУ-Ф1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	Ц0108-573-5	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 1000х600х350 мм								
			1	663,00	152,00	663	152	361	2,00	2
		шт		349,00	31,50	349	32	95	0,18	--
35	Прайс-лист ТОО "220 ВОЛЬТ" 2015стр5	Шкаф металлический 1000х650 IP54 ШРн-24з-1 36УХЛ3 395х310х120								
			1	1497,41	--	1497	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А								
			1	862,00	28,00	862	28	327	2,00	2
		шт		340,00	4,50	340	4	95	0,03	--
37	Прайс-лист ТОО "220 ВОЛЬТ" 2015стр6	Выключатель автоматический ВН-32 3Р,63А на вводе								
			1	100,90	--	101	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А								
			4	501,20	13,20	2005	53	871	1,00	4
		шт		227,00	2,30	908	9	95	0,01	--
39	Прайс-лист ТОО "220 ВОЛЬТ" 2015стр4	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р,16А на линии								
			4	228,68	--	915	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	Прайс-лист ТОО "Казахский свет" РК 2015г.стр10	Клеммный блок								
			1	190,27	--	190	--	--	--	--
		шт		--	--	--		--	--	--
41	Ц0108-521-22	Рубильник на плите с приводом, устанавливаемый на металлическом основании, двухполюсный на ток до 250 А								
			2	800,30	23,30	1601	47	928	3,00	6
		шт		484,00	4,50	968	9	95	0,03	--
42	Прайс-лист ТОО "220 ВОЛЬТ" 2015стр6	Ящик с рубильником ЯР-250 250А								
			1	3473,81	--	3474	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	Прайс-лист ТОО "220 ВОЛЬТ" 2015стр6	Ящик с рубильником ЯР-100 100А								
			1	2647,78	--	2648	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ	шт	--	--	--	--	--	-	--
44	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенныхтрубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	350	27,70 19,70	2,10 0,50	9695 6895	735 175	6717 95	0,10 --	35 1
45	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	м							
46	Прайс-лист ТОО"КМК Холдинг" РК 2015стр12	Кабель силовой с медными жилами ВВГ сеч.5х95мм2	582,90949	38,10 28,80	3,20 0,70	22209 16788	1865 408	16336 95	0,15 --	87 2
47	Прайс-лист ТОО"КМК Холдинг" РК 2015стр12	Кабель силовой с медными жилами ВВГ сеч.5х70мм2	м							
48	Прайс-лист ТОО"КМК Холдинг" РК 2015стр12	Кабель силовой с медными жилами ВВГ сеч.5х50мм2	2,19736	2682,81 --	-- --	5895 --	-- --	-- --	-- --	-- --
49	Прайс-лист ТОО"220 вольт" РК 2015стр2	Кабель силовой с медными жилами ВВГ сеч.5х35мм2	м							
50	Прайс-лист ТОО"220 вольт" РК 2015стр12	Кабель силовой с медными жилами ВВГ сеч.5х25мм2	2,47203	1878,07 --	-- --	4643 --	-- --	-- --	-- --	-- --
51	С151601-593 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	м							
52	С151601-595 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 5х10 (ок)-1ГОСТ 16442-80	150	1274,66 --	-- --	191199 --	-- --	-- --	-- --	-- --
53	С151601-596 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 5х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	м							
			425,4934	859,90 --	-- --	365882 --	-- --	-- --	-- --	-- --
			км							
			0,11	144297,00 --	-- --	15873 --	-- --	-- --	-- --	-- --
			км							
			0,2	331585,00 --	-- --	66317 --	-- --	-- --	-- --	-- --
			км							
			0,04	508422,00 --	-- --	20337 --	-- --	-- --	-- --	-- --
			км							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТРУБЫ								
54	Е0121-3-2	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до32 мм в готовые борозды	350	53,13	--	18596	--	10463	0,17	60
			м	27,68	--	9688	--	108	--	--
55	Е0121-3-3	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 63 мм в готовые борозды	582,90949	54,48	--	31757	--	18276	0,18	105
			м	29,03	--	16922	--	108	--	--
56	Прайс-лист ТОО "220 ВОЛЬТ" 2015гстр7	Труба гибкая гофрированная ПВХ д-63мм	158,990251	82,74	--	13155	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
57	Прайс-лист ТОО "220 ВОЛЬТ" 2015гстр7	Труба гибкая гофрированная ПВХ д-40мм	429,748334	27,93	--	12003	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
58	Прайс-лист ТОО "220 ВОЛЬТ" 2015гстр7	Труба гибкая гофрированная ПВХ д-32мм	353,5	122,19	--	43196	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1393188**	**41971**			**1176**
			Тенге			**184641**	**10240**			**57**
		Стоимость оборудования -	Тенге			132040				
		Заготов.-складские расходы -	Тенге			1566				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			132036				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			900239				
		Материалы -	Тенге			46972				
		Всего заработная плата -	Тенге				68002			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			781824				
		Накладные расходы -	Тенге			68314				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							34
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10247			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			58113				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			1026666				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							418
		Сметная заработная плата -	Тенге				78250			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			362479				
		Материалы -	Тенге			18188				
		Всего заработная плата -	Тенге				126878			
		Местные материалы -	Тенге			189122				
		Накладные расходы -	Тенге			114190				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							57
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17129			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28600				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			505269				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							907
		Сметная заработная плата -	Тенге				144006			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1663964				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1325
		Сметная заработная плата -	Тенге				222256			
		Временные зд.и сооружения 1,8*0,85%	Тенге			23438				
		Итого с временными	Тенге			1687402				
		Зимние удорожания 2,2%	Тенге			34218				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			15554				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			6221				
		Итого:	Тенге			1743395				
		Итого в текущих ценах 2016 г. К=2,73677	Тенге			4771272				
		Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	Тенге			95425				
		Итого:	Тенге			4866698				
		НДС 12%	Тенге			584004				
		Итого :	Тенге			5450701,53				

Сдал:
ТОО "Бдан Абай"
Карагандинская область,
Сарань Г.А.,г.Сарань,ул. Чкалова 2Г/2
БИН 051040009460
ИИК KZ95998HTB0000015712
БИК TSESKZKA
АО "Цеснабанк"

Руководитель
_____ Алибеков К.Б.

Принял:
КГП "Городская больница №1 г.Караганды"
управления здравоохранения Карагандинской области
Карагандинская область, Караганда Г.А., г. Караганда
ул. Бирюзова 22
БИН 990140002787
ИИК KZ68926110118B968007
БИК KZKOKZKX
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"

Руководитель
_____ Чернов Д.Д.

Технический надзор:
ТОО "Стройтехнология"
_____
_____
_____
_____
_____

_____ Данильченко В.А.

	Утвержден приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года № 234
	форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"10" ноября 2017 года

Заказчик *Коммунальное государственное предприятие "Городская больница № 1 г. Карагады" управления здравоохранения Карагандинской области, Карагандинская область, г. Караганда, улица Бирюзова,22.*

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии *от «1» ноября 2017г. ТОО «Бдан Абай»*, Алибеков Куат Бданович, г. Сарань, улица Чкалова 2г/2

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от «10» ноября 2017г. ТОО «Стройтехнология» Данильченко В.А., №00586 от 13.03.2012г., №00638 от 27.03.2012г., №00639 от 27.03.2012г,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту *от « 10 » ноября 2017г. ТОО «КОНЭС» (лицензия 12011771 выдана 20.08.2012, 2 категория), ГИП-Карманова А.Н., назначена приказом № 18 от 18 июля 2015 года.*

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: *Капитальный ремонт внутренних сетей электроснабжения в здании КГП «Городская больница №1 г.Караганды»,*

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение,реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу *Карагандинская область, г.Караганда, ул.Бирюзова, 22*

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от

"__" _____20__ года №

_____;
наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года
№

_____;
наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

_____
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации)
ТОО «КОНЭС» № 55-07-2015-ЭМ
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденного(й) *Коммунальное государственное предприятие " Городская больница №1 г.Караганды " управления здравоохранения Карагандинской области*
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ сентябрь *2017 год*;
месяц, год
окончание работ *ноябрь 2017 год*;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: *2*;
фактически, месяц: 2;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая площадь					

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: *Здание больницы расположено по адресу г.Караганда, ул.Бирюзова, 22.* Здание стационара, поликлиники и администрации.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте не установлено оборудование;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего 9 203 801,60 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 9 203 801,60 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 9 203 801,60 тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 9 203 801,60 тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Капитальный ремонт выполнен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: *Капитальный ремонт внутренних сетей электроснабжения в здании КГП «Городская больница №1 г.Караганды» УЗКО* принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (далее – М.П.)

Технический надзор _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) _____

фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя М.П.

Приложение 2
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта

(многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и т.п.)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Единица измерения	Общие сведения						
		число этажей (этаж)	площадь застройки (м2)	объем здания (м3)	общая площадь (м2)	жилая площадь (м2)	площадь не жилых помещений (м2)	площадь парковочных мест (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кров-ля		электроснабжения	водоснабжения	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
10	11	12	13	14	15	16	17	18

Заказчик _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.