Заказчик: ТОО фирма "Диапазон"
Подрядчик: ТОО "Инженерно-строительная компания"
Наименование объекта - АО "Алюминий Казахстана" ГМЦ-4.Строительство выпарной батареи №13
Договор № 1/02/2016 от 01.02.2016 г.
Приложение к договору №6 от 28.09.2016 г., смета № 34с-11П

Акт №1
приемки выполненых работ за октябрь 2016 года

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Кол-во	Затраты труда, чел-час, рабочих, обслуж. машины		Стоимость работ (тенге)
					на ед.	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Монтаж трубопровода					
1	Ц0112-1400-12 Изм. и доп. вып. 6, вып.8	Изготовление узла трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемого в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, Dн 159 мм	м.п.	200,2	1,16	232,23	
					0,06	12,01	
2	Е0116-10-7	Прокладка трубопроводов отоления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 159 мм	м.п.	260,0	1,04	270,40	
					0,05	13,00	
3	Е0116-27-10	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 150 мм	1 врезка	1	8,37	8,37	
					0,33	0,33	
4	Ц0112-1400-7 Изм. и доп. вып. 6, вып.8	Изготовление узла трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемого в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, Dн 57 мм	м.п.	16,94	0,65	11,01	
					0,03	0,51	
5	Ц0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 57 мм	м.п.	22,0	0,55	12,10	
					0,03	0,66	
6	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	шт	2	1,47	2,94	
					0,07	0,14	
		Монтаж опор					
7	Е0109-62-8 Изм. и доп. вып. 12	Изготовление стремянок, связей, кронштейнов, тормозных конструкций и пр. в построечных условиях и на производственных базах. Опоры под трубопроводы: (П16; L50x5); (ТМ 200.64); (ТМ 200.54); (ТМ 200.40); (651207-05).	тн	0,524	55,89	29,29	
					0,00	0,00	
8	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 тн (П16; L50x5); (ТМ 200.64); (ТМ 200.54); (ТМ 200.40); (651207-05).	тн	0,524	73,60	38,57	
					0,49	0,26	
		ИТОГО ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**чел-час**			**604,91**	
			чел-час			**26,91**	
	ИТОГО ЗАТРАТЫ С К=1,15 ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ ТРУДА (КРОМЕ ПОЗ. 1, 4, 7)		**чел-час**			**654,76**	
		Общепроизводственные расходы:	**654,76**	**x**	**950,00**		**622 024,11**

Машины и механизмы:							
1		Автоматы сварочные номинальным сварочным током 450-1250 А	маш/час	24,23		754,06	18 270,87
2		Выпрямителя сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш/час	8,54		173,00	1 477,42
3		Краны	маш/час	10,15		3556,69	36 100,40
4		Машины шлифовальные электрические	маш/час	44,12		26,36	1 163,00

5		Лебедки электрические	маш/час	2,34		197,00	460,98
6		Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш/час	43,13		141,00	6 081,33
7		Автотранспортные затраты на перевозку мматериалов	тенге				6 297,59
	Итого машины и механизмы:		**тенге**				**69 851,60**
	Всего с коэффициентом инфляции на 2016 год К=1,1:		**тенге**				**76 836,76**

Всего по акту	**Тенге**	**698 860,87**
Коэффициент договорной цены к=0,95	**Тенге**	**663 917,83**
НДС 12%	**Тенге**	**79 670,14**
ИТОГО ПО АКТУ С НДС 12%	**Тенге**	**743 587,97**

Заказчик:
Директор ТОО фирма "Диапазон" **Шакирзянов Р.Ш.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Инженерно-строительная компания" **Кордюков В.А.**