Заказчик: ТОО фирма "Диапазон"
Подрядчик: ТОО "Инженерно-строительная компания"
Наименование объекта - ГМЦ-4.Строительство выпарной батареи №13
Договор № 1/02/2016 от 01.02.2016 г.
Приложение к договору №3 от 25.05.2016 г., смета №1-П

Акт №2
приемки выполненых работ за август 2016 года
Наружные сети. Пароснабжение.

№№ п/п	Наименование работ и затрат	Шифр и № позиции норматива	Ед. измер.	Кол-во	Норма времени в ч/час на ед.	Расценка на ед. измер.	Кол-во нормат. времени в ч/час на весь объем	Стоимость работ (тенге)
	Раздел 1. Конструкции железобетонные. Фундаменты по опоры трубопроводов. Чертежи УПКР №19715.02 КЖ1							
1	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	Е0101-162-2	м3	23,000	1,89		43,47	
2	Погрузка грунта	ЕНиР 1-22 1а	тн	14,322	0,53		7,59	
3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	Е0101-166-2	м3	20,000	0,97		19,40	
4	Монтаж кожуха	Е0109-57-1 примен.	тн	2,15	16,400		35,26	
5	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах /армокаркасов, анкерных болтов, отдельные петли/ (фундаменты ФМ1 2 шт; ФМ2 1 шт; ФМ3 2 шт; ФМ4 3 шт; ФМ6 1 шт; ФМ7 3 шт)	Е0109-62-3	тн	0,947	91,000		86,18	
6	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 тн /бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр./ в построечных условиях и на производственных базах (закладная деталь МН1) (фундамент ФМ-5 1 шт)	Е0109-62-7 Изм. и доп. вып. 12	тн	0,024	161,000		3,86	
7	Изготовление монорельсы, балки и других аналогичных конструкций в построечных условиях и на производственных базах (закладная деталь МН1) (фундамент ФМ-5 1 шт)	Е0109-62-2	тн	0,181	23,300		4,22	
8	Изготовление эстакады под трубопроводы, галереи в построечных условиях и на производственных базах (изготовление м/к закладных деталей) (фундамент ФМ8 4 шт)	Е0109-62-6	тн	0,032	54,900		1,76	
	Итого по разделу 1:						**201,74**	
	Итого по разделу 1 с коэффициентом 1,15 при производстве работ в стесненных условиях труда, кроме поз. 5,6,7,8						***217,59***	
	Раздел 2. Конструкции железобетонные. Чертежи УПКР №19715.02 КЖ2							
9	Изготовление эстакады под трубопроводы, галереи в построечных условиях и на производственных базах (закладная деталь) (фундамент Фм-1 2 шт)	Е0109-62-6	тн	0,276	54,900		15,15	
10	Изготовление эстакады под трубопроводы, галереи в построечных условиях и на производственных базах (закладная деталь) (фундамент Фм-2 4 шт)	Е0109-62-6	тн	0,032	54,900		1,76	
	Итого по разделу 2:						**16,91**	
	Итого по разделу 2 с коэффициентом 1,15 при производстве работ в стесненных условиях труда, кроме поз. 9,10						***16,91***	
	Общепроизводственные расходы:	**950**	**х**	**234,50**	**=**			**222 775,00**

Машины и механизмы:								
	Автоматы сварочные номинальным сварочным током 450-1250 А		маш/час	3,00		754,06		2 262,18
	Установки для ручной дуговой сварки /постоянного тока/		маш/час	13,5		141,00		1 903,50
	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А		маш/час	4,8		173,00		830,40
	Автокран		маш/час	8,6		3556,69		30 587,53
	Итого машины и механизмы:							**35 583,61**

Всего по смете:	**258 358,61**
Коэффициент договорной цены к=0,95	**245 440,68**
НДС (12%):	**29 452,88**
Итого по смете с НДС:	**274 893,56**

Заказчик:
Директор ТОО фирма Диапазон" **Шакирзянов Р.Ш.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Инженерно-строительная компания" **Кордюков В.А.**