Заказчик: ТОО фирма "Диапазон"

Подрядчик: ТОО "Инженерно-строительная компания"

Наименование объекта - ГМЦ-4.Строительство выпарной батареи №13

Договор № 1/02/2016 от 01.02.2016 г.

Приложение к договору №3 от 25.05.2016 г., смета № 34с-5П

Акт №4
приемки выполненых работ за декабрь 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед	Коли-чество	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины		Сметная стоимость, тенге
					на един.	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8
РАЗДЕЛ 1.Технологическое оборудование							
1	Ц0118-19-13	Монтаж аппарата выпарного с принудительной циркуляцией с выносной греющей камерой, массой 99,23т (смонтирована нижняя греющая камера массой 12тн, что составляет 12% от массы аппарата) К=0,12	шт	0,12	1033,00	123,96	
					95,79	11,49	
8	Ц0118-19-13	Монтаж аппарата выпарного с выносной греющей камерой и центральной циркуляционной трубой, массой 70,912 т (смонтированы нижние греющие камеры 5 шт массой 5 тн (5 шт х 5 тн = 25тн), что составляет 7% от массы аппаратов) К=0,07	шт	0,35	1033,00	361,55	
					95,79	33,53	
38	Ц0116-2-1	Гидрозатвор Ф2000х4000	шт	1	26,00	26,00	
					0,52	0,52	
43	Ц0118-1-5	Монтаж зумпфа Ф2000х2000, масса 1,1 т	шт	1	42,00	42,00	
					2,36	2,36	
51	Е0109-30-1	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали	тн	0,98	35,90	35,18	
					4,73	4,64	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**чел-час**			**588,690**	
			чел-час			**52,54**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 с К=1,15 НА РАБОТУ В ДЕЙСТВУЮЩЕМ ЦЕХЕ	**чел-час**			**676,994**	
Общепроизводственные расходы:			**676,994**	**х**	**950,00**		**643 144,30**

Машины и механизмы:							
1		Краны на автомобильном ходу, 10 тн	маш/час	7,10		3556,69	25 252,50
2		Машины шлифовальные электрические	маш/час	14,20		26,00	369,20
3		Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш/час	12,10		141,00	1 706,10
4		Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500А	маш/час	6,00		229	1374
5		Автомобили бортовые до 5 тн	маш/час	2,20		1812,41	3 987,30
		Итого машины и механизмы:					**32 689,10**

Всего по акту:	**тенге**	**675 833,40**
Коэффициент договорной цены к=0,95	**тенге**	**642 041,73**
Итого с учетом зимнего удорожания в период с 01.11. по 01.04. К=1,033	**тенге**	**663 229,11**
НДС (12%):	**тенге**	**79 587,49**
Итого по акту с НДС:	**тенге**	**742 816,60**

Заказчик:
Директор ТОО фирма Диапазон" **Шакирзянов Р.Ш.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Инженерно-строительная компания" **Кордюков В.А.**

Заказчик: ТОО фирма "Диапазон"
Подрядчик: ТОО "Инженерно-строительная компания"
Наименование объекта - ГМЦ-4.Строительство выпарной батареи №13
Договор № 1/02/2016 от 01.02.2016 г.
Приложение к договору №3 от 25.05.2016 г., смета №1-П

Акт №5
приемки выполненых работ за декабрь 2016 года
Наружные сети. Пароснабжение.

№№ п/п	Наименование работ и затрат	Шифр и № позиции норматива	Ед. измер.	Кол-во	Норма времени в ч/час на ед.	Расценка на ед. измер.	Кол-во нормат. времени в ч/час на весь объем	Стоимость работ (тенге)
	Раздел 5. Трубопроводы. Чертежи УПКР №19715.02 ТТ.1							
22	Изготовление узла трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемого в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, Dн 630 мм	Ц0112-1400-19 Изм. и доп. вып. 6, вып. 8	м	107,70	1,95		210,02	
27	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 Мпа из готовых узлов на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях, диаметр наружный 530-630 мм	Ц0112-162-15	тн	4,5583	26,00		118,52	
	Итого по разделу 5:						**328,53**	
	Итого по разделу 5 с коэффициентом 1,15 при производстве работ в стесненных условиях труда, кроме поз. 22						***346,31***	
	Общепроизводственные расходы:	**950**	**х**	**346,31**	**=**			**328 992,76**

Всего по акту:	**328 992,76**
Коэффициент договорной цены к=0,95	**312 543,12**
Итого с учетом зимнего удорожания в период с 01.11. по 01.04. К=1,033	**322 857,05**
НДС (12%):	**38 742,85**
Итого по акту с НДС:	**361 599,89**

Заказчик:
Директор ТОО фирма Диапазон" **Шакирзянов Р.Ш.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Инженерно-строительная компания" **Кордюков В.А.**