Заказчик: ТОО фирма "Диапазон"

Подрядчик: ТОО "Инженерно-строительная компания"

Наименование объекта - ГМЦ-4.Строительство выпарной батареи №13

Договор № 1/02/2016 от 01.02.2016 г.

Приложение к договору №3 от 25.05.2016 г., смета № 34с-5П

Акт №1
приемки выполненых работ за август 2016 года

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Кол-во	Затраты труда, чел-час, рабочих, обслуж. машины на ед.	Затраты труда, чел-час, рабочих, обслуж. машины всего	Стоимость работ (тенге)
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 3.Трубопроводы					
		Т-40. Трубопровод от зумпфа в бак промывной воды. поз.840					
224	Ц0112-1400-13 Изм. и доп. вып. 6, вып. 8	Изготовление узла трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемого в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, Dн 219 мм	мп	24,27	1,19 0,06	28,88 1,46	
226	Ц0112-2-12	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 219 мм	тн	1,442	95,00 1,57	136,99 2,26	
228	Е0109-62-7	Изготовление опор, креплений под трубопроводы, заглушек, колец, укрытий фланцевых соединений	тн	0,04	54,18	2,17 0,00	
		Т-42. Трубопровод крепкого раствора от выпарных аппаратов					
229	Ц0112-1400-15 Изм. и доп. вып. 6, вып. 8	Изготовление узла трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемого в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, Dн 325 мм	мп	118,1	1,42 0,06	167,70 7,09	
231	Ц0112-1400-13 Изм. и доп. вып. 6, вып. 8	Изготовление узла трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемого в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, Dн 219 мм	мп	16,68	1,19 0,06	19,85 1,00	
233	Ц0112-2-13	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 325 мм	тн	10,868	81,00 1,44	880,31 15,65	
235	Ц0112-2-12	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 219 мм	тн	1,031	95,00 1,57	97,95 1,62	
239	Е0109-62-7	Изготовление опор, креплений под трубопроводы, заглушек, колец, укрытий фланцевых соединений	тн	0,83	110,00 2,55	91,30 2,12	
		Т-44. Конденсатопровод загрязненного конденсата					
241	Ц0112-1400-14 Изм. и доп. вып. 6, вып. 8	Изготовление узла трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемого в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, Dн 273 мм	мп	37,63	1,31 0,06	49,30 2,26	
245	Ц0112-2-13	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 273 мм	тн	2,967	81,00 1,44	240,33 4,27	
249	Е0109-62-7	Изготовление опор, креплений под трубопроводы, заглушек, колец, укрытий фланцевых соединений	тн	0,403	110,00 2,55	44,33 1,03	
		Т-46. Трубопровод чистого конденсата от выпарных аппаратов					
251	Ц0112-1400-14 Изм. и доп. вып. 6, вып. 8	Изготовление узла трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемого в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, Dн 273 мм	мп	19,6	1,31 0,06	25,68 1,18	
254	Ц0112-2-13	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 273 мм	тн	1,707	81,00 1,44	138,27 2,46	
257	Е0109-62-7	Изготовление опор, креплений под трубопроводы, заглушек, колец, укрытий фланцевых соединений	тн	0,169	110,00 2,55	18,59 0,43	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ч-час			**1941,65**	
			ч-час			**42,83**	
		Итого по разделу 3 с к=1,15 на работу в действующем цехе	ч-час			**2232,90**	
		Общепроизводственные расходы:	2232,90	x	950,00		**2 121 252,63**

Машины и механизмы

1		Автомобили бортовые, 5 тн	м-час	2		1812,41	3624,82
2		Краны на автомобильном ходу, 10 тн	м-час	35		3556,69	124484,15
3		Машины шлифовальные электрические	м-час	48		26	1248,00

4		Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500А	м-час	19		173	3287,00
5		Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	м-час	125		141	17625,00
		Итого					150268,97

Всего по акту: **2 271 521,60**
Коэффициент договорной цены к=0,95 **2 157 945,52**
НДС (12%): **258 953,46**
Итого по акту с НДС: **2 416 898,98**

Заказчик:
Директор ТОО фирма Диапазон" **Шакирзянов Р.Ш.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Инженерно-строительная компания" **Кордюков В.А.**

20-00 465