Заказчик: ТОО фирма "Диапазон"
Подрядчик: ТОО "Инженерно-строительная компания"
Наименование объекта - ГМЦ-4.Строительство выпарной батареи №13
Договор № 1/02/2016 от 01.02.2016 г., доп. соглашение №1 от 01.11.2016 г., доп. соглашение №2 от 01.11.2016 г., доп. соглашение №3 от 01.03.2017 г., доп. соглашение №4 от 01.06.2017 г.
Приложение к договору №3 от 25.05.2016 г., смета №1-П

Акт №5
приемки выполненых работ за июнь 2017 года
Наружные сети. Пароснабжение.

№№ п/п	Наименование работ и затрат	Шифр и № позиции норматива	Ед. измер.	Кол-во	Норма времени в ч/час на ед.	Расценка на ед. измер.	Кол-во нормат. времени в ч/час на весь объем	Стоимость работ (тенге)
	Раздел 3. Конструкции металлические. Чертежи УПКР №19715.02 КМ							
11	Изготовление опор ОП1-ОП15, ОП12а, Н1-Н3	Е0109-62-3	тн	2,00	91,00		182,00	
12	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 2 т	Е0109-34-3	тн	3,00	46,30		138,90	
	Итого по разделу 3:						320,90	
	Итого по разделу 3 с коэффициентом 1,15 при производстве работ в стесненных условиях труда, кроме поз. 11						***341,74***	
	Раздел 5. Трубопроводы. Чертежи УПКР №19715.02 ТТ.1							
22	Изготовление узла трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемого в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, Dн 630 мм	Ц0112-1400-19 Изм. и доп. вып. 6, вып. 8	м	40,00	1,95		78,00	
24	Изготовление узла трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемого в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, Dн 57 мм	Ц0112-1400-7 Изм. и доп. вып. 6, вып. 8	м	7,70	0,65		5,01	
25	Изготовление крепления для трубопровода в построечных условиях и на производственных базах	Е0109-62-8 Изм. и доп. вып. 12	тн	0,0833	110,00		9,16	
26	Изготовление опоры под задвижку Ду 600, 4 шт (чертеж №19715.02.ТТ.1, л. 10) в построечных условиях и на производственных базах	Е0109-62-7 Изм. и доп. вып. 12	тн	0,252	161,00		40,57	
28	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 Мпа из готовых узлов на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях, диаметр наружный 57 мм	Ц0112-162-6	тн	0,0400	370,00		14,80	
29	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 Мпа из готовых узлов на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях, диаметр наружный 45 мм	Ц0112-162-5	тн	0,0026	476,00		1,24	
	Итого по разделу 5:						**148,78**	
	Итого по разделу 5 с коэффициентом 1,15 при производстве работ в стесненных условиях труда, кроме поз. 22, 24, 25, 26						***151,18***	
	Итого по разделам 3, 5:						**492,92**	
	Общепроизводственные расходы:	950	х	492,92	=			468 274
	Общепроизводственные расходы с договорным коэффициентом к=0,89294							**418 140,59**

Машины и механизмы:								
	Автоматы сварочные номинальным сварочным током 450-1250 А		маш/час	10,20		754,06		7 691,41
	Установки для ручной дуговой сварки /постоянного тока/		маш/час	76,5		141,00		10 786,50
	Автокран		маш/час	27,0		3556,69		96 030,63

	Итого машины и механизмы:							114 508,54
	Итого с договорным коэффициентом к=0,893							**102 256,13**

Всего по акту: **520 396,72**
НДС (12%): **62 447,61**
Итого по смете с НДС: **582 844,33**

Заказчик:
Директор ТОО фирма Диапазон" **Шакирзянов Р.Ш.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Инженерно-строительная компания" **Кордюков В.А.**