Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
От 15 октября 2001 года № 1328

**Акт государственной приемочной комиссии**
**о приемке построенного объекта в эксплуатацию**

***от «09» октября 2015г. город Актобе «Строительство автомобильной дороги в микрорайоне «Батыс» от пр.А.Молдагуловой до пр.Санкибай батыра в г.Актобе».***
*(Объектінің орналасқан жері местонахождение объекта)*

Государственная приемочная комиссия, назначенная: ***распоряжением акима г. Актобе от «11» августа 2015 г. №252р***

ГУ «Акимат города Актобе Актюбинской области»
*(комиссияны тағайындаған органның атауы)*

мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:

В составе:

төраға
председателя – представителя местного исполнительного органа

***Заместитель акима города Актобе***
***Алимов К.М.***

төраға орынбасары
заместитель председателя:

***Руководитель управления государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области*** ***Примбетов Б. А.***

комиссия мүшелері - өкілдер:
членов комиссии – представителей:

Жергілікті атқарушы органның өкілі:
Представителей городской архитектуры: ***Мадияр Т.М.***
***И.о.рководителя ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства г. Актобе»***

басқа да мүдделі ұйымдардың, мекемелердің және қадағалау органдарының өкілдері:
представителей других заинтересованных организаций, учреждений и органов надзора: ***Мынбаев У.А.***
***Руководитель ГУ «Отдел земельных отношений г. Актобе»***

мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қызмет органдары
органов государственной санитарно-эпидемиологической службы ***Курманов Ж.Б.***
***Руководитель ГУ «Актюбинское городское упарвлние по защите прав потребителей ДЗПП Актюбинской области КЗПП МНЭ РК»***

мемлекеттік өрт қадағалау органдары
органов государственного пожарного надзора ***Сыздыков Б.М.***
***Начальник ДЧС Актюбинской области***

тапсырыс беруші
заказчика ***Алдияров Н.С.***
***Руководитель ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Актобе»***

бас жобалаушы

генерального проектировщика _____ ***Жанбауов Ж.***
_____ ***Директор ТОО «Проектная фирма «Жоба НС«***

бас мердігер
генерального подрядчика _____ ***Утегенов А.Х.***
_____ ***Директор ТОО «Жол Алга Системс»***

технологиялық ілеспемен қамту
осуществление технологического сопровождения _____ ***Кантарбаев Р.А.***
_____ ***ТОО "Инжиниринговая Компания "Микош"***

***генерального подрядчика:*** басқа да мүдделі ұйымдардың, мекемелердің және қадағалау органдарының өкілдері представителей других заинтересованных организаций, учреждений и органов надзора

_____
(Тегі, аты, әкесінің аты – лауазымы фамилия, имя, отчество – должность)

**АНЫҚТАДЫ:**
УСТАНОВИЛА:

1. Тапсырысшы (мердігер тапсырысшымен бірге) _____ мекен-жайы бойынша_____
(ұйымның атауы)

_____
[облыс, аудан, елді мекен, ықшаумадан, махалла, көше, үйдің (корпустың) нөмірі]

_____
[объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кенейту, қайта жаңғырту, техникалық қайта жарақтандыру)

пайдалануға қабылдауды ұсынды.
Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком)
***ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе»***
(наименование организации)
***предъявлен к приемке в эксплуатацию: «Строительство автомобильной дороги в микрорайоне «Батыс» от пр.А.Молдагуловой до пр.Санкибай батыра в г.Актобе».***
***(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)***
по адресу: ***г.Актобе***
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)]

2. Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др.) от « » ___ 200__г. №_____
_____
(наименование органа, вынесшего решение)
и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от «____» _____ 200___ г. № _____
_____
(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Құрылысты _____
(жұмыстың түрлері)
орындаған бас мердігер _____
(ұйымның атауы)
және _____
(жұмыстың түрлері)

орындаған қосалқы мердігер ұйымдар_____
(ұйымдардың атауы және олардың ведомстволық бағыныстылығы, әрбір ұйым (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі, орындаған жұмыстың түрлері)
салған _____
Строительство осуществлено генеральным подрядчиком :
***ТОО «Жол Алга Системс»***
(наименование организации)
выполнившим: ***строительно - монтажные работы***
(виды работ)
и субподрядными организациями _____
(наименование организаций и их ведомственная подчиненность; виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении … к акту)]

4. Құрылысқа арналған жобалау-смета құжаттамасын орындаған бас мердігер _____
_____
(ұйымның атауы және оның ведомстволық бағыныстылығы)
және _____
(құжаттамалардың бөлімдерінің немесе тарауларының атау)
орындаған қосалқы мердігер ұйымдар _____

[ұйымдардың атауы және олардың ведомствалық бағыныстылығы, орындалған құжаттамалардың бөлімдері мен тараулары (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің … қосымшасында көрсетіледі)]

әзірлеген.

Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком:

***ТОО «Инжиниринговая Компания "Микош»***

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

выполнившим ***рабочие чертежи и сметная документация***

(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными организациями _____

(наименование организаций, их ведомственная подчиненность и выполненные части и разделы документации при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении к акту)

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген _____

_____

[ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің … қосымшасында көрсетіледі)]

Исходные данные для проектирования выданы _____

[наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении … к акту)]

6. Құрылыс жоба (үлгі, жеке, қайта қолданылған) бойынша _____

_____

[жобаның нөмірі, сериясының (үлгі жоба бойынша) нөмірі; тұрғын үй-азаматтық мақсаттағы объектілер бойынша жеке жобалар үшін осы жобаны қолдануға рұқсат берген органның атауы көрсетіледі]

жүзеге асты.

Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) _____

_____

[номер проекта, номер серии (по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражданского назначения указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта]

7. Жобалау-смета құжаттамасын _____

(объектіге (кезегі, іске қосу кешені) арналған құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы)

20___ж. «___» _____ №_____ бекіткен.

Проектно-сметная документация утверждена

***ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Актобе»***

[наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)]

***№358/1 от 06.09.2014 года***

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асты:

жұмыстың басталуы_____; жұмыстың аяқталуы _____;

(айы және жылы) (айы және жылы)

құрылыстың ұзақтығы норма бойынша немесе ҚЖҰ бойынша _____ ай;

іс жүзінде _____

Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ : ***ноябрь 2014 г*** ; окончание работ: ***декабрь 2015 г.***

(месяц и год) (месяц и год)

при продолжительности строительства, мес.:

по норме или по ПОС _____; фактически _____

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылды: _____

_____

(құжаттардың тізбесі)

Көрсетілген құжаттар осы актіге міндетті қосымша болып табылады.

Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: _____

***- Проектно-сметная документация;***

***- журнал производства работ;***

***-журналы технологического и авторского надзора;***

***- сертификаты качества материалов и протоколы испытаний.***

(наименование документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзақтық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, кіре мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар [мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызметкорсету түрлері сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерді қоспағанда) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады):

Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п.(заполняется по всем объектам, кроме жилых домов)

| Қуаттылық, өнімділік және т.б. | Өлшем бірлігі Единица | Жоба бойынша По проекту | Фактически |
|---|---|---|---|

| Мощность, производительность и т.д. | измерения | Жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып) Общая (с учетом ранее принятых) | Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі В том числе пускового комплекса или очереди | Жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып Общая (с учетом ранее принятых) | Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі В том числе пускового комплекса или очереди |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Алғашқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген колемде өнім шығару (қызмет көрсету) _____

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____

(факт начала выпуска продукции с указанием объекта)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели:

| Көрсеткіштер Показатели | Өлшем бірлігі Единица измерения | Жоба бойынша По проекту | Іс жүзінде Фактически |
|---|---|---|---|
| Жалпы алаңы Общая площадь | $м^2$ | | |
| Қабаттар саны Число этажей | қабат этаж | | |
| Құрылыстың жалпы көлемі Общий строительный объем | $м^3$ | | |
| Оның ішінде жер асты бөлігі В том числе подземной части | $м^3$ | | |
| Жапсарлас салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений | $м^2$ | - | - |

| Көрсеткіштер Показатели | Жоба бойынша По проекту | | | Іс жүзінде Фактически | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Пәтер саны Число квартир | Пәтер алаңы, $м^2$ Площадь квартир, $м^2$ | | Пәтер саны Число квартир | Пәтер алаңы, $м^2$ Площадь квартир, $м^2$ | |
| | | жалпы общая | тұрғын жилая | | жалпы общая | тұрғын жилая |
| Барлық пәтер оның ішінде: бір бөлмелі Всего квартир, в том числе: однокомнатных | | | | | | |
| Екі бөлмелі Двухкомнатных | | | | | | |
| Үш бөлмелі Трехкомнатных | | | | | | |
| Төрт бөлмелі Четырехкомнатных | | | | | | |
| Тағы басқа И более | | | | | | |

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыстық шешім мынадай деректермен сипатталады: _____

(оны орналастыру ерекшеліктері бойынша, жоспарлау, қабаттылығы, негізгі материалдар мен құрастырмалар, инженерлік және техникалық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: _____

***Асфальтобетонное покрытие – 20 979 м2.***
***Укрепление обочин из ЩПС – 7 904 м2.***
***Установка дорожных знаков – 104 шт.***

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің … қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении … к акту).

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауінсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар жөніндегі іс-шаралар _____

_____

(орындалуы туралы мәліметтер)

Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом _____

_____

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Суық және ыстық сумен жабдықтаудың, кәріздің, жылумен жабдықтаудың, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың тыстағы сыртқы коммуникациялары объектіні қалыпты пайдалануды қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланушы ұйымдар қабылданған. Қалалық пайдаланушы ұйымдардың анықтамалық тізбесі актінің … қосымшасында берілген.

Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении … к акту.

15. Жұмыс комиссиясы анықтаған шалағайлықтар мен ақаулар жойылды.

Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены.

16. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяужолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі мынадай жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:

Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорого к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

| Жұмыстың түрлері<br>Виды работ | Өлшем бірлігі<br>Единица измерения | Жұмыстың көлемі<br>Объем работ | Орындалу мерзімі<br>Срок выполнения |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

17. Бекітілген жобалау-смета құжаттамасы бойынша сметалық құн:

Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

Барлығы _____ мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары _____ мың теңге, жабдықтар, аспаптар, мұқаммал _____ мың теңге.

Всего: ***328,256 млн.тенге*** в том числе: строительно-монтажных работ ***271,066 млн. тенге,***

оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс тенге.

18. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: _____ мың теңге, о оныц ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары _____ мың теңге, жабдықтар, аспаптар, мұқаммал _____ мың теңге.

Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ тыс. тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ _____ тыс.тенге, стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. тенге.

19. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде: технологиялық _____

_____

(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)

сәулет-құрылыстық (көлем-жоспарлық және материалдар мен құрастырмаларды қолдану жөніндегі қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді.

На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений: технологических _____

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций) _____

_____

**МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ ШЕШІМІ**
РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

Қабылдауға ұсынылға Предъявленный к приемке
***«Строительство автомобильной дороги в микрорайоне «Батыс» от пр.А.Молдагуловой до пр.Санкибай батыра в г.Актобе».***
(объектінің атауы наименование объекта)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН
принять в эксплуатацию

Мемлекеттік кабылдау комиссиясының төрағасы
Председатель Государственной приемочной комиссии _____ ***Алимов К.М.***
(колы подпись)

Мемлекеттік кабылдау комиссиясы төрағасының орынбасары
Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии
_____ ***Примбетов Б.А.***
(колы подпись)

Мемлекеттік кабылдау
комиссиясының мүшелері
Члены Государственной
приемочной комиссии:

_____ ***Мадияр Т.М.***
(колы подпись)

_____ ***Мынбаев У.А.***
(колы подпись)

_____ ***Курманов Ж.Б.***
(колы подпись)

_____ ***Сыздыков Б.М.***
(колы подпись)

_____ ***Алдияров Н.С.***
(колы подпись)

_____ ***Жанбауов Ж.***
(колы подпись)

_____ ***Кантарбаев Р.А.***
(колы подпись)

_____ ***Утегенов А.Х.***
(колы подпись)

**Ескерту:** Акті бекітілген күн пайдалануға берілген күн деп есептеледі.
**Примечание:** Датой ввода в эксплуатацию считается дата утверждения акта.

8771 047 8060 / Аман

*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

| | | ИИН/БИН |
|---|---|---|
| Заказчик | **Государственное учреждение " Отдел жилищно-коммунального хозяйства ,пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе",Республика Казахстан, обл.Актюбинская, г.Актобе, Актобе Г.А., ул.Маресьева 4А** | **050140006764** |
| | *полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | |
| Исполнитель | **Товарищество с ограниченной ответственностью " Жол Алга Системс ",030200, Республика Казахстан, Алгинский р-он, г. Алга, ул.Байтурсынова, дом № 14, к.64** | **080340017316** |
| | *полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | |

Договор (контракт) Договор № 485 от 28.10.14г.

| Номер документа | Дата составления | Отчетный период | |
|---|---|---|---|
| | | с | по |
| **61** | **24.11.2014** | | |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) | Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | количество | цена за единицу | стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | работы строительные по ремонту прочих дорог | | работа | 1 | 13 306 121,00 | 13 306 121,00 |
| | | | Итого | 1 | x | 13 306 121,00 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) / / Принял (Заказчик) руководитель / / Алдилеков Н.С.

*должность* *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

**М.П.** **М.П.**

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе".
Подрядчик: ТОО "ЖолАлгаСистемс"

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2014 года
по объекту: «Строительство автомобильной дороги в микрорайоне "Батыс"от пр.А.Молдагуловой до пр.Санкибай батыра, в г.Актобе"

| Код заказчика | Код подрядчика | договор | | Организационно правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | № | дата | наименовани | код |
| | | 485. | 28.10.2014г. | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| Наименование объекта | Стоимость выполненных работ и затрат ( тенге) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начало года по отчетный месяц включительно | В отчетный месяц | Из гр. 1 | | | | НДС 12 % (тенге) на гр.4+5+6 | Всего к оплате с НДС (тенге) гр. 4+5+6+7 |
| | | | СМР в сметных базисных ценах 2001 года | СМР в сметных текущих ценах | Стоимость оборудования 2010 года | Стоимость прочих затрат не вход.в СМР | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего | 13 306 121 | | | 11 880 465 | | | 1 425 656 | 13 306 121 |
| | | | | | | | | |
| в том числе за ноябрь | | 13 306 121 | | 11 880 465 | | | 1 425 656 | 13 306 121 |

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе"

_____Алдияров Н.С.

Подрядчик:
ТОО "ЖолАлгаСистемс"
Директор

_____Сейткасымов С.Ш.

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе".
Подрядчик: ТОО "ЖолАлгаСистемс"

Договор № 485 от 28 октября 2014 года.

# АКТ

выполненных работ за ноябрь месяц 2014 года

по объекту: «Строительство автомобильной дороги в микрорайоне "Батыс"от пр.А.Молдагуловой до пр.Санкибай батыра, в г.Актобе"

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Корчевка деревьев | | | | | | | | |
| 15 | Е0101-195-1 | Корчевка деревьев диаметром до 16 см, с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л.с.) | 67 | 41,73 | 34,30 | 2796 | 2298 | 940 | 0,05 | 3 |
| | | дерево | | 7,43 | 12,61 | 498 | 845 | 70 | 0,04 | 3 |
| 16 | Е0101-199-1 | Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) | 67 | 18,70 | 18,70 | 1253 | 1253 | 304 | -- | -- |
| | | яма | | -- | 6,49 | -- | 435 | 70 | 0,02 | 1 |
| 17 | Е01031-А20-1 | Погрузка корчеванных деревьев при автомобильных перевозках | 32,16 | 167,10 | 167,10 | 5374 | 5374 | 3762 | -- | -- |
| | | т | | -- | 116,97 | -- | 3762 | 100 | 2,46 | 79 |
| 18 | Е010333-А10-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 | 32,16 | 76,60 | 76,60 | 2463 | 2463 | 493 | -- | -- |
| | | т | | -- | 15,32 | -- | 493 | 100 | 0,32 | 10 |
| | | РАЗДЕЛ 2.Устройство обочин | | | | | | | | |
| | | Устройство обочин из ЩПС | | | | | | | | |
| 19 | С143008-25 | Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-800 фракции 10-20 мм | 907,8288 | 1220,00 | -- | 1107551 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖ ВЛ-10КВ | | | | | | | | |
| 1 | Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 к=0,8 | Демонтаж одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/(опора промежуточная) | 2 | 1156,87 | 751,87 | 2314 | 1504 | 1368 | 2,45 | 5 |
| | | опора | | 405,00 | 246,42 | 810 | 493 | 105 | 1,03 | 2 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Е0133-103-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 к=0,8 | Демонтаж одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/(опора угловая анкерная) | 1 | 3906,30 | 2725,50 | 3906 | 2726 | 2162 | 7,20 | 7 |
| | | опора | | 1180,80 | 878,40 | 1181 | 878 | 105 | 3,63 | 4 |
| 3 | Е0133-109-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 к=0,8 | Демонтаж проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов до 35 мм2 | 0,1 | 28749,15 | 21909,15 | 2875 | 2191 | 1303 | 38,40 | 4 |
| | | 1км | | 6840,00 | 5571,27 | 684 | 557 | 105 | 19,95 | 2 |
| 4 | С01031-А11-11 | Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках | 5,735 | 152,80 | – | 876 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 5 | С01031-А11-21 | Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках | 5,735 | 140,00 | – | 803 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 6 | С01031-А37-1 | Погрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках | 0,085 | 122,80 | – | 10 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 7 | Е010333-А15-2 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 2 | 5,82 | 134,90 | 134,90 | 785 | 785 | 157 | – | – |
| | | т | | – | 26,98 | – | 157 | 100 | 0,57 | 3 |
| | | **РАЗДЕЛ 2.ОПОРА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 1-СТОЕЧНАЯ П10-2(1-ШТ)** | | | | | | | | |
| 8 | Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 | Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/(Опора промежуточная П10-2) | 1 | 1534,11 | 878,23 | 1534 | 878 | 790 | 3,06 | 3 |
| | | опора | | 506,25 | 246,42 | 506 | 246 | 105 | 1,03 | 1 |
| 9 | С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5 | 1 | 18500,00 | – | 18500 | – | – | – | – |
| | | шт | | – | – | – | – | – | – | – |
| 10 | Е0113-13-13 | Грунтовочный слой огрунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей компаундом ЭД-20 | 3,36 | 174,86 | 0,09 | 588 | – | 28 | 0,05 | – |
| | | м2 | | 9,36 | 0,05 | 31 | – | 90 | – | – |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Е0113-13-14 | Покрывной слой огрунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей компаундом ЭД-20 | 3,36 | 180,72 | 0,14 | 607 | -- | 31 | 0,05 | -- |
| | | м2 | | 10,10 | 0,05 | 34 | -- | 90 | -- | -- |
| 12 | С11071-43 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Траверсы, тип ТМ3 | 1 | 3020,00 | -- | 3020 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | С11041-104 | Хомут Х1 | 4,8 | 196,00 | -- | 941 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | С11041-104 | Хомут Х1 | 1,2 | 196,00 | -- | 235 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | С151804-275Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002 | Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Д ГОСТ 1232-93 | 6 | 388,00 | -- | 2328 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | С151804-1332Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002 | Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 | 6 | 12,00 | -- | 72 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | С151804-1997Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002 | Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98 | 1 | 163,00 | -- | 163 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | С151804-1999Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002 | Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98 | 6 | 42,00 | -- | 252 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | С11011-670 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, d 4 мм(для крепления провода) | 0,6 | 36,00 | -- | 22 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **РАЗДЕЛ 3.ОПОРА УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ 3-СТОЕЧНАЯ УА 10-1(4-ШТ)** | | | | | | | | |
| 20 | Е0133-103-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 | Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ | 4 | 4836,53 | 3187,28 | 19346 | 12749 | 9888 | 9,00 | 36 |
| | | опора | | 1476,00 | 878,40 | 5904 | 3514 | 105 | 3,63 | 15 |
| 21 | С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5 | 12 | 18500,00 | -- | 222000 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Е0113-13-13 | Грунтовочный слой огрунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей компаундом ЭД-20 | 40,32 | 174,86 | 0,09 | 7050 | 4 | 341 | 0,05 | 2 |
| | | м2 | | 9,36 | 0,05 | 377 | 2 | 90 | -- | -- |
| 23 | Е0113-13-14 | Покрывной слой огрунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей компаундом ЭД-20 | 40,32 | 180,72 | 0,14 | 7287 | 6 | 368 | 0,05 | 2 |
| | | м2 | | 10,10 | 0,05 | 407 | 2 | 90 | -- | -- |
| 24 | Е0133-107-5 | Установка плит П-3и | 12 | 502,85 | 325,10 | 6034 | 3901 | 3361 | 1,01 | 12 |
| | | шт | | 177,75 | 89,01 | 2133 | 1068 | 105 | 0,33 | 4 |
| 25 | С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Плиты опорные плоские П-3и | 1,32 | 17700,00 | -- | 23364 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | С143001-45 | Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 | 1,32 | 283,00 | -- | 374 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | С143001-46 | Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5м3 | 1,32 | 152,00 | -- | 201 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | С11071-43 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Траверсы, тип ТМ6 | 4 | 3020,00 | -- | 12080 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | С11071-33 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Накладка ОГ2,ОГ5 | 0,12 | 33800,00 | -- | 4056 | -- | -- | -- | -- |
| | | 100компл | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | С11041-104 | Хомут Х1 | 4,8 | 196,00 | -- | 941 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31 | С11071-3 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Болт Б5 | 0,04 | 7120,00 | -- | 285 | -- | -- | -- | -- |
| | | 100шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 32 | С11071-30 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Кронштейны У1 | 0,052 | 139600,00 | -- | 7259 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | С11071-53 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Стяжка Г1 | 0,0684 | 147300,00 | -- | 10075 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 34 | Ц0108-346-3 | Подвеска заземляющего проводника ЗП-1 на опоре | 8 | 89,30 | -- | 714 | -- | 679 | 0,53 | 4 |
| | | м | | 89,30 | -- | 714 | -- | 95 | -- | -- |
| 35 | СПрайс лист ТОО "Дом Электрика" | Изолятор ШФ10Г | 8 | 404,68 | -- | 3237 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 36 | С151804-1332Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002 | Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 | 8 | 12,00 | -- | 96 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 37 | С11011-670 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, d 4 мм(Скоба СШ-1 для крепления провода) | 0,8 | 36,00 | -- | 29 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 38 | С151804-1997Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002 | Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98 | 12 | 163,00 | -- | 1956 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 39 | С151804-2000Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002 | Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98 | 12 | 113,00 | -- | 1356 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | ПОДВЕСКА НАТЯЖНАЯ ИЗОЛИРУЮЩАЯ(24-ШТ) | | | | | | |
| 40 | Ц0108-17-8 | МОНТАЖ ПОДВЕСКИ | 1 | 916,00 | 419,00 | 916 | 419 | 389 | 2,00 | 2 |
| | | шт | | 308,00 | 101,00 | 308 | 101 | 95 | 2424,00 | 2424 |
| 41 | С151804-1629Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002 | Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98 | 2 | 133,00 | -- | 266 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 42 | С151804-1530Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002 | Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98 | 1 | 145,00 | -- | 145 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 43 | С151804-1369Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002 | Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98 | 1 | 128,00 | -- | 128 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | РАЗДЕЛ 4.ПОДВЕСКА ПРОВОДОВ | | | | | | |
| 44 | Е0133-109-6 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2 | 0,185 | 41504,56 | 31105,06 | 7678 | 5754 | 3025 | 51,10 | 9 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1км | | 9157,50 | 6414,57 | 1694 | 1187 | 105 | 22,72 | 4 |
| 45 | С151607-30 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 95/16 мм2 ГОСТ 839-80 | 0,27195 | 164757,00 | -- | 44806 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **РАЗДЕЛ 5.ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОПОР** | | | | | | | | |
| 46 | Е0133-118-1 | Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ | 39,5 | 53,87 | 12,24 | 2128 | 483 | 1306 | 0,18 | 7 |
| | | м шин | | 29,25 | 2,25 | 1155 | 89 | 105 | 0,01 | -- |
| 47 | С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм | 0,0084 | 45800,00 | -- | 385 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 48 | С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16 мм | 0,0412 | 44300,00 | -- | 1825 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **РАЗДЕЛ 7.ПЕРЕСЕЧЕНИЕ №3: ЗАЩИТА КЛ-10 КВ (ТОО "НЕКТАР")** | | | | | | | | |
| 53 | Е0101-164-2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | 8,2 | 218,93 | -- | 1795 | -- | 2029 | 1,54 | 13 |
| | | м3 | | 218,93 | -- | 1795 | -- | 113 | -- | -- |
| 54 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | 8,2 | 134,10 | -- | 1100 | -- | 1243 | 0,97 | 8 |
| | | м3 | | 134,10 | -- | 1100 | -- | 113 | -- | -- |
| 55 | Е0128-214-4 | Установка защитных труб асбестоцементных диаметром 100 мм для кабеля | 0,18 | 26850,73 | 448,73 | 4833 | 81 | 1142 | 33,50 | 6 |
| | | 100 м | | 5175,00 | 113,85 | 932 | 20 | 120 | 0,46 | -- |
| | | **РАЗДЕЛ 8.ПЕРЕСЕЧЕНИЕ №4:ЗАЩИТА КЛ-10 КВ (ТОО "НЕКТАР")** | | | | | | | | |
| 56 | Е0101-164-2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | 5,76 | 218,93 | -- | 1261 | -- | 1425 | 1,54 | 9 |
| | | м3 | | 218,93 | -- | 1261 | -- | 113 | -- | -- |
| 57 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | 5,76 | 134,10 | -- | 772 | -- | 873 | 0,97 | 6 |
| | | м3 | | 134,10 | -- | 772 | -- | 113 | -- | -- |
| 58 | Е0128-214-4 | Установка защитных труб асбестоцементных диаметром 100 мм для кабеля | 0,12 | 26850,73 | 448,73 | 3222 | 54 | 762 | 33,50 | 4 |
| | | 100 м | | 5175,00 | 113,85 | 621 | 14 | 120 | 0,46 | -- |
| | | **РАЗДЕЛ 1.ВОДОПРОВОД Д=250мм** | | | | | | | | |
| | | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-12-14 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 | 68,72 | 27,84 | 26,18 | 1913 | 1799 | 591 | 0,01 | 1 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м3 | | 1,66 | 7,20 | 114 | 495 | 97 | 0,03 | 2 |
| 2 | Е0101-164-2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | 17,18 | 218,93 | -- | 3761 | -- | 4250 | 1,54 | 26 |
| | | м3 | | 218,93 | -- | 3761 | -- | 113 | -- | -- |
| 3 | Е0101-27-2 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м | 68,72 | 6,48 | 6,48 | 445 | 445 | 140 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 2,10 | -- | 145 | 97 | 0,01 | 1 |
| 4 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками | 68,72 | 21,55 | 4,52 | 1481 | 310 | 1135 | 0,11 | 7 |
| | | м3 | | 17,03 | -- | 1170 | -- | 97 | -- | -- |
| 5 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | 17,18 | 134,10 | -- | 2304 | -- | 2603 | 0,97 | 17 |
| | | м3 | | 134,10 | -- | 2304 | -- | 113 | -- | -- |
| | | | | ТРУБОПРОВОД | | | | | | |
| 6 | Е0109-62-7 Изм. и доп.вып.12 | Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /футляра/ в построечных условиях и на производственных базах | 1,957 | 49326,74 | 16388,64 | 96532 | 32073 | 57170 | 161,00 | 315 |
| | | т | | 28980,00 | 3478,90 | 56714 | 6808 | 90 | 13,02 | 25 |
| 7 | Е0109-53-2 | Монтаж лотков(футляра)(в т.ч.соединение футляра сваркой) | 1,957 | 9850,48 | 1162,95 | 19277 | 2276 | 13149 | 46,60 | 91 |
| | | т | | 7357,50 | 108,00 | 14399 | 211 | 90 | 0,53 | 1 |
| 8 | С130806-130 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм | 19,076 | 8165,00 | -- | 155756 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | Е0122-20-11 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 500 мм | 0,019 | 1032578,82 | 181364,72 | 19619 | 3446 | 3324 | 387,60 | 7 |
| | | км | | 66082,50 | 68512,50 | 1256 | 1302 | 130 | 334,61 | 6 |
| 10 | Е0122-48-1 | Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 500 мм | 1 | 4618,68 | 559,80 | 4619 | 560 | 1729 | 7,99 | 8 |
| | | футляр | | 1320,75 | 9,29 | 1321 | 9 | 130 | 0,02 | -- |
| | | | | РАЗДЕЛ 5.ВОДОПРОВОД Д=100мм | | | | | | |
| | | | | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | |
| 41 | Е0101-12-14 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 | 47,76 | 27,84 | 26,18 | 1329 | 1250 | 410 | 0,01 | 1 |
| | | м3 | | 1,66 | 7,20 | 79 | 344 | 97 | 0,03 | 1 |
| 42 | Е0101-164-2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | 11,94 | 218,93 | -- | 2614 | -- | 2954 | 1,54 | 18 |
| | | м3 | | 218,93 | -- | 2614 | -- | 113 | -- | -- |
| 43 | Е0101-27-2 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м | 47,76 | 6,48 | 6,48 | 309 | 309 | 97 | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м3 | | -- | 2,10 | -- | 100 | 97 | 0,01 | -- |
| 44 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками | 47,76 | 21,55 | 4,52 | 1029 | 216 | 789 | 0,11 | 5 |
| | | м3 | | 17,03 | -- | 813 | -- | 97 | -- | -- |
| 45 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | 11,94 | 134,10 | -- | 1601 | -- | 1809 | 0,97 | 12 |
| | | м3 | | 134,10 | -- | 1601 | -- | 113 | -- | -- |
| | | ТРУБОПРОВОД | | | | | | | | |
| 46 | Е0109-62-7 Изм. и доп.вып.12 | Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /футляра/ в построечных условиях и на производственных базах | 0,708 | 49326,74 | 16388,64 | 34923 | 11603 | 20683 | 161,00 | 114 |
| | | т | | 28980,00 | 3478,90 | 20518 | 2463 | 90 | 13,02 | 9 |
| 47 | Е0109-53-2 | Монтаж лотков(футляра)(в т.ч.соединение футляра сваркой) | 0,708 | 9850,48 | 1162,95 | 6974 | 823 | 4757 | 46,60 | 33 |
| | | т | | 7357,50 | 108,00 | 5209 | 76 | 90 | 0,53 | -- |
| 48 | С130806-112 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм | 15,06 | 3560,00 | -- | 53614 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 49 | Е0122-20-8 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм | 0,015 | 647812,25 | 104375,72 | 9717 | 1566 | 1980 | 356,70 | 5 |
| | | км | | 62122,50 | 39429,00 | 932 | 591 | 130 | 192,57 | 3 |
| 50 | Е0116-30-4 | Заделка футляров диам. до 400 мм | 1 | 4146,95 | 6,95 | 4147 | 7 | 763 | 3,56 | 4 |
| | | 1футляр | | 594,00 | 2,25 | 594 | 2 | 128 | 0,01 | -- |
| | | РАЗДЕЛ 2.КАНАЛИЗАЦИЯ САМОТЕЧНОЙ Д=400мм N13 V | | | | | | | | |
| | | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 11 | Е0101-12-14 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 | 82,56 | 27,84 | 26,18 | 2298 | 2161 | 710 | 0,01 | 1 |
| | | м3 | | 1,66 | 7,20 | 137 | 594 | 97 | 0,03 | 2 |
| 12 | Е0101-164-2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | 20,64 | 218,93 | -- | 4519 | -- | 5106 | 1,54 | 32 |
| | | м3 | | 218,93 | -- | 4519 | -- | 113 | -- | -- |
| 13 | Е0101-27-2 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м | 82,56 | 6,48 | 6,48 | 535 | 535 | 168 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 2,10 | -- | 174 | 97 | 0,01 | 1 |
| 14 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками | 82,56 | 21,55 | 4,52 | 1779 | 373 | 1364 | 0,11 | 9 |
| | | м3 | | 17,03 | -- | 1406 | -- | 97 | -- | -- |
| 15 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | 20,64 | 134,10 | -- | 2768 | -- | 3128 | 0,97 | 20 |
| | | м3 | | 134,10 | -- | 2768 | -- | 113 | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ТРУБОПРОВОД | | | | | | | | |
| 16 | Е0109-62-7 Изм. и доп.вып.12 | Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /футляра/ в построечных условиях и на производственных базах | 1,968 | 49326,74 | 16388,64 | 97075 | 32253 | 57491 | 161,00 | 317 |
| | | т | | 28980,00 | 3478,90 | 57033 | 6846 | 90 | 13,02 | 26 |
| 17 | Е0109-53-2 | Монтаж лотков(футляра)(в т.ч.соединение футляра сваркой) | 1,968 | 9850,48 | 1162,95 | 19386 | 2289 | 13223 | 46,60 | 92 |
| | | т | | 7357,50 | 108,00 | 14480 | 213 | 90 | 0,53 | 1 |
| 18 | С130806-134 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 8,0 мм | 16,064 | 11500,00 | – | 184736 | – | – | – | – |
| | | м | | -- | – | -- | -- | – | -- | – |
| 19 | Е0122-20-12 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 600 мм | 0,016 | 1218381,78 | 217879,88 | 19494 | 3486 | 3355 | 464,10 | 7 |
| | | км | | 78975,00 | 82305,00 | 1264 | 1317 | 130 | 401,98 | 6 |
| 20 | Е0122-48-1 | Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 600 мм | 1 | 4618,68 | 559,80 | 4619 | 560 | 1729 | 7,99 | 8 |
| | | футляр | | 1320,75 | 9,29 | 1321 | 9 | 130 | 0,02 | – |
| | | Устройство водопропускной трубы | | | | | | | | |
| 25 | С143023-80 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Звено ЗП2.100 /ТП 3.503.1-177.93/ | 54 | 34200,00 | – | 1846800 | – | – | – | – |

| | Всего | Наклад. расходы | Основ. з/плата | Экспл .машин | ЗП машинист | Трудоемкость ч/час | ч/маш |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО : | 4164241 | 242776 | 219213 | 139563 | 123523 | 1270 | 2559 |
| Накладные расходы по смете | 242 776 | | | | | | |
| ИТОГО : | 4 407 017 | 242 776 | 219 213 | 139 563 | 123 523 | 1 270 | 2 559 |
| Непредвиденные и ненормируемые расходы 6 % | 264 421 | | | | | | |
| ИТОГО : | 4 671 438 | 242 776 | 219 213 | 139 563 | 123 523 | 1 270 | 2 559 |
| Временные здания сооружения 1,2 % | 56 057 | | | | | | |
| Итого с временными | 4 727 495 | | | | | | |
| Доп.затраты в зимнее время 1,701% | 80 415 | | | | | | |
| Выслуга лет 1 % | 47 275 | | | | | | |
| Доп.отпуска 0,4 % | 18 910 | | | | | | |
| ИТОГО в базовых ценнах | 4 874 095 | 242 776 | 219 213 | 139 563 | 123 523 | 1 270 | 2 559 |
| Переход в текущие цены | 11 647 515 | 580 156 | 523 848 | 333 511 | 295 180 | 3 035 | 6 115 |
| Налоги и сборы 2% | 232 950 | | | | | | |
| ИТОГО : | 11 880 465 | | | | | | |
| НДС 12 % | 1 425 656 | | | | | | |
| ВСЕГО С НДС 12 % | 13 306 121 | | | | | | |

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства ,пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе"

_____Алдияров Н.С.

Тех.надзор:
Инженер-технадзора
ТОО "Инжиниринговая Компания (Микош)"
Принял качество и объем работ

_____Кантарбаев Р.А.

Подрядчик:
ТОО "ЖолАлгаСистемс"
Директор

_____Сейткасымов С.Ш.

*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

| | | ИИН/БИН |
|---|---|---|
| Заказчик | **Государственное учреждение " Отдел жилищно-коммунального хозяйства ,пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе",Республика Казахстан, обл.Актюбинская, г.Актобе, Актобе Г.А., ул.Маресьева 4А** | **050140006764** |
| | *полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | |
| Исполнитель | **Товарищество с ограниченной ответственностью " Жол Алга Системс ",030200, Республика Казахстан, Алгинский р-он, г. Алга, ул.Байтурсынова, дом № 14, к.64** | **080340017316** |
| | *полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | |

Договор (контракт) Договор № 485 от 28.10.14г.

| Номер документа | Дата составления | Отчетный период | |
|---|---|---|---|
| | | с | по |
| **65** | **11.12.2014** | | |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) | Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | количество | цена за единицу | стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Строительство автомобильной дороги в микрорайоне "Батыс"от пр.А.Молдагуловой до пр.Санкибай батыра в г. Актобе | | работа | 1 | 22 290 679,95 | 22 290 679,95 |
| | | | Итого | 1 | x | 22 290 679,95 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____ Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Алдимров Н.С.

*должность* *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. М.П.

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе".
Подрядчик: ТОО "ЖолАлгаСистемс"

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2014 года
по объекту: «Строительство автомобильной дороги в микрорайоне "Батыс"от пр.А.Молдагуловой до пр.Санкибай батыра, в г.Актобе"

| Код заказчика | Код подрядчика | договор | | Организационно правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | № | дата | наименовани | код |
| | | 485. | 28.10.2014г. | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| Наименование объекта | Стоимость выполненных работ и затрат ( тенге) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начало года по отчетный месяц включительно | В отчетный месяц | Из гр. 1 | | | | НДС 12 % (тенге) на гр.4+5+6 | Всего к оплате с НДС (тенге) гр. 4+5+6+7 |
| | | | СМР в сметных базисных ценах 2001 года | СМР в сметных текущих ценах | Стоимость оборудования 2010 года | Стоимость прочих затрат не вход.в СМР | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего | 35 596 800,95 | | | 31 782 857,99 | | | 3 813 942,96 | 35 596 800,95 |
| | | | | | | | | |
| в том числе за декабрь | | 22 290 679,95 | | 19 902 392,81 | | | 2 388 287,14 | 22 290 679,95 |

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе"

_____Алдияров Н.С.

Подрядчик:
ТОО "ЖолАлгаСистемс"
Директор

_____Сейткасымов С.Ш.

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе".
Подрядчик: ТОО "ЖолАлгаСистемс"

Договор № 485 от 28 октября 2014 года.

# А К Т

выполненных работ за декабрь месяц 2014 года

по объекту: «Строительство автомобильной дороги в микрорайоне "Батыс"от пр.А.Молдагуловой до пр.Санкибай батыра, в г.Актобе"

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.ВОДОВОД Д=450мм** | | | | | | | | |
| | | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-12-14 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 | 87,432 | 27,84 | 26,18 | 2434 | 2289 | 751 | 0,01 | 1 |
| | | м3 | | 1,66 | 7,20 | 145 | 630 | 97 | 0,03 | 2 |
| 2 | Е0101-164-2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | 21,858 | 218,93 | -- | 4785 | | 5407 | 1,54 | 34 |
| | | м3 | | 218,93 | -- | 4785 | | 113 | -- | -- |
| 3 | Е0101-27-2 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м | 87,432 | 6,48 | 6,48 | 567 | 567 | 178 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 2,10 | -- | 184 | 97 | 0,01 | 1 |
| 4 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками | 87,432 | 21,55 | 4,52 | 1884 | 395 | 1444 | 0,11 | 9 |
| | | м3 | | 17,03 | -- | 1489 | | 97 | -- | -- |
| 5 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | 21,858 | 134,10 | -- | 2931 | | 3312 | 0,97 | 21 |
| | | м3 | | 134,10 | -- | 2931 | | 113 | -- | -- |
| | | ТРУБОПРОВОД | | | | | | | | |
| 6 | Е0109-62-1 | Изготовление листовых конструкций массой свыше 0,5 т /футляра/ в построечных условиях и на производственных базах | 3,09034 | 33051,58 | 14360,60 | 102141 | 44379 | 54275 | 91,80 | 284 |
| | | т | | 16524,00 | 2990,06 | 51065 | 9240 | 90 | 10,22 | 32 |
| 7 | Е0109-53-2 | Монтаж лотков(футляра)(в т.ч.соединение футляра сваркой) | 3,09034 | 9850,48 | 1162,95 | 30441 | 3594 | 20764 | 46,60 | 144 |
| | | т | | 7357,50 | 108,00 | 22737 | 334 | 90 | 0,53 | 2 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | С130806-139 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные, D 720 мм, толщина стенки 8,0 мм | 22,088 | 13000,00 | -- | 287144 | | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | | -- | -- | -- |
| 9 | Е0122-20-13 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 700 мм | 0,022 | 1364942,43 | 245783,38 | 30029 | 5407 | 5305 | 544,20 | 12 |
| | | км | | 92655,00 | 92846,25 | 2038 | 2043 | 130 | 453,46 | 10 |
| 10 | Е0122-48-1 | Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 700 мм | 1 | 4618,68 | 559,80 | 4619 | 560 | 1729 | 7,99 | 8 |
| | | футляр | | 1320,75 | 9,29 | 1321 | 9 | 130 | 0,02 | -- |
| | | **РАЗДЕЛ 2.ВОДОВОД Д=450мм** | | | | | | | | |
| | | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 11 | Е0101-12-14 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 | 67,568 | 27,84 | 26,18 | 1881 | 1769 | 581 | 0,01 | 1 |
| | | м3 | | 1,66 | 7,20 | 112 | 486 | 97 | 0,03 | 2 |
| 12 | Е0101-164-2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | 16,892 | 218,93 | -- | 3698 | | 4179 | 1,54 | 26 |
| | | м3 | | 218,93 | -- | 3698 | | 113 | -- | -- |
| 13 | Е0101-27-2 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м | 67,568 | 6,48 | 6,48 | 438 | 438 | 138 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 2,10 | -- | 142 | 97 | 0,01 | 1 |
| 14 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками | 67,568 | 21,55 | 4,52 | 1456 | 305 | 1116 | 0,11 | 7 |
| | | м3 | | 17,03 | -- | 1151 | | 97 | -- | -- |
| 15 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | 16,892 | 134,10 | -- | 2265 | | 2560 | 0,97 | 16 |
| | | м3 | | 134,10 | -- | 2265 | | 113 | -- | -- |
| | | ТРУБОПРОВОД | | | | | | | | |
| 16 | Е0109-62-7 Изм. и доп.вып.12 | Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /футляра/ в построечных условиях и на производственных базах | 2,38799 | 49326,74 | 16388,64 | 117792 | 39136 | 69760 | 161,00 | 384 |
| | | т | | 28980,00 | 3478,90 | 69204 | 8308 | 90 | 13,02 | 31 |
| 17 | Е0109-53-2 | Монтаж лотков(футляра)(в т.ч.соединение футляра сваркой) | 2,38799 | 9850,48 | 1162,95 | 23523 | 2777 | 16045 | 46,60 | 111 |
| | | т | | 7357,50 | 108,00 | 17570 | 258 | 90 | 0,53 | 1 |
| 18 | С130806-139 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные, D 720 мм, толщина стенки 8,0 мм | 17,068 | 13000,00 | -- | 221884 | | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Е0122-20-13 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 700 мм | 0,017 | 1364942,43 | 245783,38 | 23204 | 4178 | 4100 | 544,20 | 9 |
| | | км | | 92655,00 | 92846,25 | 1575 | 1578 | 130 | 453,46 | 8 |
| 20 | Е0122-48-1 | Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 700 мм | 1 | 4618,68 | 559,80 | 4619 | 560 | 1729 | 7,99 | 8 |
| | | футляр | | 1320,75 | 9,29 | 1321 | 9 | 130 | 0,02 | -- |
| | | РАЗДЕЛ 3.ВОДОВОД Д=400мм | | | | | | | | |
| | | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 21 | Е0101-12-14 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 | 107,296 | 27,84 | 26,18 | 2987 | 2808 | 922 | 0,01 | 1 |
| | | м3 | | 1,66 | 7,20 | 178 | 773 | 97 | 0,03 | 3 |
| 22 | Е0101-164-2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | 26,824 | 218,93 | -- | 5873 | | 6636 | 1,54 | 41 |
| | | м3 | | 218,93 | -- | 5873 | | 113 | -- | -- |
| 23 | Е0101-27-2 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м | 107,296 | 6,48 | 6,48 | 695 | 695 | 219 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 2,10 | -- | 226 | 97 | 0,01 | 1 |
| 24 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками | 107,296 | 21,55 | 4,52 | 2312 | 485 | 1772 | 0,11 | 12 |
| | | м3 | | 17,03 | -- | 1827 | | 97 | -- | -- |
| 25 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | 26,824 | 134,10 | -- | 3597 | | 4065 | 0,97 | 26 |
| | | м3 | | 134,10 | -- | 3597 | | 113 | -- | -- |
| | | ТРУБОПРОВОД | | | | | | | | |
| 26 | Е0109-62-7 Изм. и доп.вып.12 | Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /футляра/ в построечных условиях и на производственных базах | 3,444 | 49326,74 | 16388,64 | 169881 | 56442 | 100610 | 161,00 | 554 |
| | | т | | 28980,00 | 3478,90 | 99807 | 11981 | 90 | 13,02 | 45 |
| 27 | Е0109-53-2 | Монтаж лотков(футляра)(в т.ч.соединение футляра сваркой) | 3,444 | 9850,48 | 1162,95 | 33925 | 4005 | 23140 | 46,60 | 160 |
| | | т | | 7357,50 | 108,00 | 25339 | 372 | 90 | 0,53 | 2 |
| 28 | С130806-134 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 8,0 мм | 28,112 | 11500,00 | -- | 323288 | | | | |
| | | м | | -- | -- | -- | | | | |
| 29 | Е0122-20-12 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 600 мм | 0,028 | 1218381,78 | 217879,88 | 34115 | 6101 | 5871 | 464,10 | 13 |
| | | км | | 78975,00 | 82305,00 | 2211 | 2305 | 130 | 401,98 | 11 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Е0122-48-1 | Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 600 мм | 1 | 4618,68 | 559,80 | 4619 | 560 | 1729 | 7,99 | 8 |
| | | футляр | | 1320,75 | 9,29 | 1321 | 9 | 130 | 0,02 | |
| | | РАЗДЕЛ 4.ВОДОВОД Д=400мм | | | | | | | | |
| | | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 31 | Е0101-12-14 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 | 84,32 | 27,84 | 26,18 | 2347 | 2207 | 725 | 0,01 | 1 |
| | | м3 | | 1,66 | 7,20 | 140 | 607 | 97 | 0,03 | 2 |
| 32 | Е0101-164-2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | 21,08 | 218,93 | -- | 4615 | | 5215 | 1,54 | 32 |
| | | м3 | | 218,93 | -- | 4615 | | 113 | -- | -- |
| 33 | Е0101-27-2 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м | 84,32 | 6,48 | 6,48 | 546 | 546 | 172 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 2,10 | -- | 177 | 97 | 0,01 | 1 |
| 34 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками | 84,32 | 21,55 | 4,52 | 1817 | 381 | 1393 | 0,11 | 9 |
| | | м3 | | 17,03 | -- | 1436 | | 97 | -- | -- |
| 35 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | 21,08 | 134,10 | -- | 2827 | | 3194 | 0,97 | 20 |
| | | м3 | | 134,10 | -- | 2827 | | 113 | -- | -- |
| | | ТРУБОПРОВОД | | | | | | | | |
| 36 | Е0109-62-7 Изм. и доп.вып.12 | Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /футляра/ в построечных условиях и на производственных базах | 2,706 | 49326,74 | 16388,64 | 133478 | 44348 | 79050 | 161,00 | 436 |
| | | т | | 28980,00 | 3478,90 | 78420 | 9414 | 90 | 13,02 | 35 |
| 37 | Е0109-53-2 | Монтаж лотков(футляра)(в т.ч.соединение футляра сваркой) | 2,706 | 9850,48 | 1162,95 | 26655 | 3147 | 18181 | 46,60 | 126 |
| | | т | | 7357,50 | 108,00 | 19909 | 292 | 90 | 0,53 | 1 |
| 38 | С130806-134 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 8,0 мм | 22,088 | 11500,00 | -- | 254012 | | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | | -- | -- | -- |
| 39 | Е0122-20-12 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 600 мм | 0,022 | 1218381,78 | 217879,88 | 26804 | 4793 | 4613 | 464,10 | 10 |
| | | км | | 78975,00 | 82305,00 | 1737 | 1811 | 130 | 401,98 | 9 |
| 40 | Е0122-48-1 | Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 600 мм | 1 | 4618,68 | 559,80 | 4619 | 560 | 1729 | 7,99 | 8 |
| | | футляр | | 1320,75 | 9,29 | 1321 | 9 | 130 | 0,02 | -- |
| | | РАЗДЕЛ 5.ВОДОВОД Д=400мм | | | | | | | | |
| | | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Е0101-12-14 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 | 88,136 | 27,84 | 26,18 | 2453 | 2307 | 757 | 0,01 | 1 |
| | | м3 | | 1,66 | 7,20 | 146 | 635 | 97 | 0,03 | 2 |
| 42 | Е0101-164-2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | 22,034 | 218,93 | -- | 4824 | | 5451 | 1,54 | 34 |
| | | м3 | | 218,93 | -- | 4824 | | 113 | -- | -- |
| 43 | Е0101-27-2 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м | 88,136 | 6,48 | 6,48 | 571 | 571 | 180 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 2,10 | -- | 185 | 97 | 0,01 | 1 |
| 44 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками | 88,136 | 21,55 | 4,52 | 1899 | 398 | 1456 | 0,11 | 10 |
| | | м3 | | 17,03 | -- | 1501 | | 97 | -- | -- |
| 45 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | 22,034 | 134,10 | -- | 2955 | | 3339 | 0,97 | 21 |
| | | м3 | | 134,10 | -- | 2955 | | 113 | -- | -- |
| | | ТРУБОПРОВОД | | | | | | | | |
| 46 | Е0109-62-7 Изм. и доп.вып.12 | Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /футляра/ в построечных условиях и на производственных базах | 2,829 | 49326,74 | 16388,64 | 139545 | 46363 | 82644 | 161,00 | 455 |
| | | т | | 28980,00 | 3478,90 | 81984 | 9842 | 90 | 13,02 | 37 |
| 47 | Е0109-53-2 | Монтаж лотков(футляра)(в т.ч.соединение футляра сваркой) | 2,829 | 9850,48 | 1162,95 | 27867 | 3290 | 19008 | 46,60 | 132 |
| | | т | | 7357,50 | 108,00 | 20814 | 306 | 90 | 0,53 | 1 |
| 48 | С130806-134 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 8,0 мм | 23,092 | 11500,00 | -- | 265558 | | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | | -- | -- | -- |
| 49 | Е0122-20-12 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 600 мм | 0,023 | 1218381,78 | 217879,88 | 28023 | 5011 | 4822 | 464,10 | 11 |
| | | км | | 78975,00 | 82305,00 | 1816 | 1893 | 130 | 401,98 | 9 |
| 50 | Е0122-48-1 | Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 600 мм | 1 | 4618,68 | 559,80 | 4619 | 560 | 1729 | 7,99 | 8 |
| | | футляр | | 1320,75 | 9,29 | 1321 | 9 | 130 | 0,02 | -- |
| | | РАЗДЕЛ 6.ВОДОВОД Д=400мм | | | | | | | | |
| | | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 51 | Е0101-12-14 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 | 111,128 | 27,84 | 26,18 | 3093 | 2909 | 955 | 0,01 | 1 |
| | | м3 | | 1,66 | 7,20 | 184 | 800 | 97 | 0,03 | 3 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Е0101-164-2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | 27,782 | 218,93 | -- | 6082 | | 6873 | 1,54 | 43 |
| | | м3 | | 218,93 | -- | 6082 | | 113 | -- | -- |
| 53 | Е0101-27-2 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м | 111,128 | 6,48 | 6,48 | 720 | 720 | 227 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 2,10 | -- | 234 | 97 | 0,01 | 1 |
| 54 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками | 111,128 | 21,55 | 4,52 | 2394 | 502 | 1836 | 0,11 | 12 |
| | | м3 | | 17,03 | -- | 1893 | | 97 | -- | -- |
| 55 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | 27,782 | 134,10 | -- | 3726 | | 4210 | 0,97 | 27 |
| | | м3 | | 134,10 | -- | 3726 | | 113 | -- | -- |
| | | ТРУБОПРОВОД | | | | | | | | |
| 56 | Е0109-62-7 Изм. и доп.вып.12 | Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /футляра/ в построечных условиях и на производственных базах | 3,567 | 49326,74 | 16388,64 | 175948 | 58458 | 104203 | 161,00 | 574 |
| | | т | | 28980,00 | 3478,90 | 103372 | 12409 | 90 | 13,02 | 46 |
| 57 | Е0109-53-2 | Монтаж лотков(футляра)(в т.ч.соединение футляра сваркой) | 3,567 | 9850,48 | 1162,95 | 35137 | 4148 | 23966 | 46,60 | 166 |
| | | т | | 7357,50 | 108,00 | 26244 | 385 | 90 | 0,53 | 2 |
| 58 | С130806-134 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 8,0 мм | 29,116 | 11500,00 | -- | 334834 | | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | | -- | -- | -- |
| 59 | Е0122-20-12 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 600 мм | 0,029 | 1218381,78 | 217879,88 | 35333 | 6319 | 6080 | 464,10 | 13 |
| | | км | | 78975,00 | 82305,00 | 2290 | 2387 | 130 | 401,98 | 12 |
| 60 | Е0122-48-1 | Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 600 мм | 1 | 4618,68 | 559,80 | 4619 | 560 | 1729 | 7,99 | 8 |
| | | футляр | | 1320,75 | 9,29 | 1321 | 9 | 130 | 0,02 | -- |

## РАЗДЕЛ 2.ВОДОПРОВОД Д=250мм

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 11 | Е0101-12-14 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 | 57,856 | 27,84 | 26,18 | 1610 | 1514 | 497 | 0,01 | 1 |
| | | м3 | | 1,66 | 7,20 | 96 | 417 | 97 | 0,03 | 1 |
| 12 | Е0101-164-2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | 14,464 | 218,93 | -- | 3167 | | 3578 | 1,54 | 22 |
| | | м3 | | 218,93 | -- | 3167 | | 113 | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Е0101-27-2 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м | 57,856 | 6,48 | 6,48 | 375 | 375 | 118 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 2,10 | -- | 122 | 97 | 0,01 | -- |
| 14 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками | 57,856 | 21,55 | 4,52 | 1247 | 261 | 956 | 0,11 | 6 |
| | | м3 | | 17,03 | -- | 985 | | 97 | -- | -- |
| 15 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | 14,464 | 134,10 | -- | 1940 | | 2192 | 0,97 | 14 |
| | | м3 | | 134,10 | -- | 1940 | | 113 | -- | -- |
| | | ТРУБОПРОВОД | | | | | | | | |
| 16 | Е0109-62-7 Изм. и доп.вып.12 | Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /футляра/ в построечных условиях и на производственных базах | 1,648 | 49326,74 | 16388,64 | 81290 | 27008 | 48143 | 161,00 | 265 |
| | | т | | 28980,00 | 3478,90 | 47759 | 5733 | 90 | 13,02 | 21 |
| 17 | Е0109-53-2 | Монтаж лотков(футляра)(в т.ч.соединение футляра сваркой) | 1,648 | 9850,48 | 1162,95 | 16234 | 1917 | 11073 | 46,60 | 77 |
| | | т | | 7357,50 | 108,00 | 12125 | 178 | 90 | 0,53 | 1 |
| 18 | С130806-130 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм | 16,064 | 8165,00 | -- | 131163 | | | | |
| | | м | | -- | -- | -- | | | | |
| 19 | Е0122-20-11 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 500 мм | 0,016 | 1032578,82 | 181364,72 | 16521 | 2902 | 2800 | 387,60 | 6 |
| | | км | | 66082,50 | 68512,50 | 1057 | 1096 | 130 | 334,61 | 5 |
| 20 | Е0122-48-1 | Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 500 мм | 1 | 4618,68 | 559,80 | 4619 | 560 | 1729 | 7,99 | 8 |
| | | футляр | | 1320,75 | 9,29 | 1321 | 9 | 130 | 0,02 | -- |
| | | РАЗДЕЛ 3.ВОДОПРОВОД Д=250мм | | | | | | | | |
| | | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 21 | Е0101-12-14 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 | 61,472 | 27,84 | 26,18 | 1711 | 1609 | 528 | 0,01 | 1 |
| | | м3 | | 1,66 | 7,20 | 102 | 443 | 97 | 0,03 | 2 |
| 22 | Е0101-164-2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | 15,368 | 218,93 | -- | 3365 | | 3802 | 1,54 | 24 |
| | | м3 | | 218,93 | -- | 3365 | | 113 | -- | -- |
| 23 | Е0101-27-2 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м | 61,472 | 6,48 | 6,48 | 398 | 398 | 125 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 2,10 | -- | 129 | 97 | 0,01 | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | 11,94 | 134,10 | -- | 1601 | | 1809 | 0,97 | 12 |
| | | м3 | | 134,10 | -- | 1601 | | 113 | -- | -- |
| | | ТРУБОПРОВОД | | | | | | | | |
| 36 | Е0109-62-7 Изм. и доп.вып.12 | Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /футляра/ в построечных условиях и на производственных базах | 0,82335 | 49326,74 | 16388,64 | 40613 | 13494 | 24053 | 161,00 | 133 |
| | | т | | 28980,00 | 3478,90 | 23861 | 2864 | 90 | 13,02 | 11 |
| 37 | Е0109-53-2 | Монтаж лотков(футляра)(в т.ч.соединение футляра сваркой) | 0,82335 | 9850,48 | 1162,95 | 8110 | 958 | 5532 | 46,60 | 38 |
| | | т | | 7357,50 | 108,00 | 6058 | 89 | 90 | 0,53 | -- |
| 38 | С130806-120 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 7,0 мм | 15,06 | 4328,00 | -- | 65180 | | | | |
| | | м | | -- | -- | -- | | | | |
| 39 | Е0122-20-9 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 350 мм | 0,015 | 760158,74 | 138458,56 | 11402 | 2077 | 2235 | 358,00 | 5 |
| | | км | | 62325,00 | 52303,50 | 935 | 785 | 130 | 255,45 | 4 |
| 40 | Е0116-30-4 | Заделка футляров диам. до 400 мм | 1 | 4146,95 | 6,95 | 4147 | 7 | 763 | 3,56 | 4 |
| | | 1футляр | | 594,00 | 2,25 | 594 | 2 | 128 | 0,01 | -- |

## РАЗДЕЛ 1.КАНАЛИЗАЦИЯ САМОТЕЧНОЙ Д=300мм

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Е0101-12-14 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 | 61,472 | 27,84 | 26,18 | 1711 | 1609 | 528 | 0,01 | 1 |
| | | м3 | | 1,66 | 7,20 | 102 | 443 | 97 | 0,03 | 2 |
| 2 | Е0101-164-2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | 15,368 | 218,93 | -- | 3365 | | 3802 | 1,54 | 24 |
| | | м3 | | 218,93 | -- | 3365 | | 113 | -- | -- |
| 3 | Е0101-27-2 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м | 61,472 | 6,48 | 6,48 | 398 | 398 | 125 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 2,10 | -- | 129 | 97 | 0,01 | -- |
| 4 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками | 61,472 | 21,55 | 4,52 | 1324 | 278 | 1015 | 0,11 | 7 |
| | | м3 | | 17,03 | -- | 1047 | | 97 | -- | -- |
| 5 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | 15,368 | 134,10 | -- | 2061 | | 2329 | 0,97 | 15 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками | 61,472 | 21,55 | 4,52 | 1324 | 278 | 1015 | 0,11 | 7 |
| | | м3 | | 17,03 | -- | 1047 | | 97 | -- | -- |
| 25 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | 15,368 | 134,10 | -- | 2061 | | 2329 | 0,97 | 15 |
| | | м3 | | 134,10 | -- | 2061 | | 113 | -- | -- |
| | | ТРУБОПРОВОД | | | | | | | | |
| 26 | Е0109-62-7 Изм. и доп.вып.12 | Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /футляра/ в построечных условиях и на производственных базах | 1,751 | 49326,74 | 16388,64 | 86371 | 28697 | 51152 | 161,00 | 282 |
| | | т | | 28980,00 | 3478,90 | 50744 | 6092 | 90 | 13,02 | 23 |
| 27 | Е0109-53-2 | Монтаж лотков(футляра)(в т.ч.соединение футляра сваркой) | 1,751 | 9850,48 | 1162,95 | 17248 | 2036 | 11765 | 46,60 | 82 |
| | | т | | 7357,50 | 108,00 | 12883 | 189 | 90 | 0,53 | 1 |
| 28 | С130806-130 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм | 17,068 | 8165,00 | -- | 139360 | | | | |
| | | м | | -- | -- | -- | | | | |
| 29 | Е0122-20-11 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 500 мм | 0,017 | 1032578,82 | 181364,72 | 17554 | 3083 | 2975 | 387,60 | 7 |
| | | км | | 66082,50 | 68512,50 | 1123 | 1165 | 130 | 334,61 | 6 |
| 30 | Е0122-48-1 | Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 500 мм | 1 | 4618,68 | 559,80 | 4619 | 560 | 1729 | 7,99 | 8 |
| | | футляр | | 1320,75 | 9,29 | 1321 | 9 | 130 | 0,02 | -- |
| | | РАЗДЕЛ 4.ВОДОПРОВОД Д=100мм | | | | | | | | |
| | | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 31 | Е0101-12-14 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 | 47,76 | 27,84 | 26,18 | 1329 | 1250 | 410 | 0,01 | 1 |
| | | м3 | | 1,66 | 7,20 | 79 | 344 | 97 | 0,03 | 1 |
| 32 | Е0101-164-2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | 11,94 | 218,93 | -- | 2614 | | 2954 | 1,54 | 18 |
| | | м3 | | 218,93 | -- | 2614 | | 113 | -- | -- |
| 33 | Е0101-27-2 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м | 47,76 | 6,48 | 6,48 | 309 | 309 | 97 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 2,10 | -- | 100 | 97 | 0,01 | -- |
| 34 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками | 47,76 | 21,55 | 4,52 | 1029 | 216 | 789 | 0,11 | 5 |
| | | м3 | | 17,03 | -- | 813 | | 97 | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м3 | | 134,10 | -- | 2061 | | 113 | -- | -- |
| | | ТРУБОПРОВОД | | | | | | | | |
| 6 | Е0109-62-7 Изм. и доп.вып.12 | Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /футляра/ в построечных условиях и на производственных базах | 1,751 | 49326,74 | 16388,64 | 86371 | 28697 | 51152 | 161,00 | 282 |
| | | т | | 28980,00 | 3478,90 | 50744 | 6092 | 90 | 13,02 | 23 |
| 7 | Е0109-53-2 | Монтаж лотков(футляра)(в т.ч.соединение футляра сваркой) | 1,751 | 9850,48 | 1162,95 | 17248 | 2036 | 11765 | 46,60 | 82 |
| | | т | | 7357,50 | 108,00 | 12883 | 189 | 90 | 0,53 | 1 |
| 8 | С130806-130 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм | 17,068 | 8165,00 | -- | 139360 | | | | |
| | | м | | -- | -- | -- | | | | |
| 9 | Е0122-20-11 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 500 мм | 0,017 | 1032578,82 | 181364,72 | 17554 | 3083 | 2975 | 387,60 | 7 |
| | | км | | 66082,50 | 68512,50 | 1123 | 1165 | 130 | 334,61 | 6 |
| 10 | Е0122-48-1 | Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 500 мм | 1 | 4618,68 | 559,80 | 4619 | 560 | 1729 | 7,99 | 8 |
| | | футляр | | 1320,75 | 9,29 | 1321 | 9 | 130 | 0,02 | -- |
| | | РАЗДЕЛ 1.КАНАЛИЗАЦИЯ НАПОРНАЯ 2Д=450мм | | | | | | | | |
| | | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-12-14 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 | 166,96 | 27,84 | 26,18 | 4647 | 4370 | 1435 | 0,01 | 2 |
| | | м3 | | 1,66 | 7,20 | 277 | 1202 | 97 | 0,03 | 4 |
| 2 | Е0101-164-2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | 41,74 | 218,93 | -- | 9138 | | 10326 | 1,54 | 64 |
| | | м3 | | 218,93 | -- | 9138 | | 113 | -- | -- |
| 3 | Е0101-27-2 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м | 166,96 | 6,48 | 6,48 | 1082 | 1082 | 341 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 2,10 | -- | 351 | 97 | 0,01 | 1 |
| 4 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками | 166,96 | 21,55 | 4,52 | 3597 | 754 | 2758 | 0,11 | 18 |
| | | м3 | | 17,03 | -- | 2843 | | 97 | -- | -- |
| 5 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | 41,74 | 134,10 | -- | 5597 | | 6325 | 0,97 | 41 |
| | | м3 | | 134,10 | -- | 5597 | | 113 | -- | -- |
| | | ТРУБОПРОВОД | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Е0109-62-1 | Изготовление листовых конструкций массой свыше 0,5 т /футляра/ в построечных условиях и на производственных базах | 5,89974 | 33051,58 | 14360,60 | 194996 | 84724 | 103615 | 91,80 | 542 |
| | | т | | 16524,00 | 2990,06 | 97487 | 17641 | 90 | 10,22 | 60 |
| 7 | Е0109-53-2 | Монтаж лотков(футляра)(в т.ч.соединение футляра сваркой) | 5,89974 | 9850,48 | 1162,95 | 58115 | 6861 | 39640 | 46,60 | 275 |
| | | т | | 7357,50 | 108,00 | 43407 | 637 | 90 | 0,53 | 3 |
| 8 | С130806-139 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные, D 720 мм, толщина стенки 8,0 мм | 42,168 | 13000,00 | -- | 548184 | | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | | -- | -- | -- |
| 9 | Е0122-20-13 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 700 мм | 0,042 | 1364942,43 | 245783,38 | 57328 | 10323 | 10128 | 544,20 | 23 |
| | | км | | 92655,00 | 92846,25 | 3892 | 3900 | 130 | 453,46 | 19 |
| 10 | Е0122-48-1 | Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 700 мм | 2 | 4618,68 | 559,80 | 9237 | 1120 | 3458 | 7,99 | 16 |
| | | футляр | | 1320,75 | 9,29 | 2642 | 19 | 130 | 0,02 | -- |

## РАЗДЕЛ 1. ГАЗОПРОВОД ОТ т.А до т.Б

### ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Е0101-12-14 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 | 26,84 | 27,84 | 26,18 | 747 | 703 | 231 | 0,01 | -- |
| | | м3 | | 1,66 | 7,20 | 45 | 193 | 97 | 0,03 | 1 |
| 2 | Е0101-17-14 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | 2,14 | 39,72 | 37,82 | 85 | 81 | 27 | 0,01 | -- |
| | | м3 | | 1,87 | 11,00 | 4 | 24 | 97 | 0,04 | -- |
| 3 | Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ и уширения под колодцы | 0,8694 | 262,72 | -- | 228 | | 258 | 1,85 | 2 |
| | | м3 | | 262,72 | -- | 228 | | 113 | -- | -- |
| 4 | Е010333-А15-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 | 3,9804 | 108,20 | 108,20 | 431 | 431 | 86 | -- | -- |
| | | т | | -- | 21,64 | -- | 86 | 100 | 0,45 | 2 |
| 5 | Е0101-20-1 | Работа на отвале 1 группы грунтов | 2,14 | 3,07 | 2,66 | 7 | 6 | 3 | -- | -- |
| | | м3 | | 0,39 | 0,93 | 1 | 2 | 97 | -- | -- |
| 6 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | 5,368 | 134,10 | -- | 720 | | 813 | 0,97 | 5 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м3 | | 134,10 | -- | 720 | | 113 | -- | -- |
| 7 | Е0101-27-2 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м | 21,472 | 6,48 | 6,48 | 139 | 139 | 44 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 2,10 | -- | 45 | 97 | 0,01 | -- |
| 8 | Е0101-134-2 | Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками | 21,472 | 25,65 | 5,38 | 551 | 115 | 422 | 0,13 | 3 |
| | | м3 | | 20,27 | -- | 435 | | 97 | -- | -- |
| | | ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДА | | | | | | | | |
| 9 | Е0124-106-3 | Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов диаметром 100 мм | 1 | 2895,89 | 1788,43 | 2896 | 1788 | 2001 | 3,63 | 4 |
| | | отключ | | 864,00 | 675,00 | 864 | 675 | 130 | 3,30 | 3 |
| 10 | Е0122-9-3 к=0,6 | Демонтаж стальных водопроводных труб диам. 100 мм | 0,018 | 79358,75 | 40613,75 | 1428 | 731 | 1385 | 211,20 | 4 |
| | | км | | 38745,00 | 20425,50 | 697 | 368 | 130 | 99,76 | 2 |
| 11 | С01031-А32-1 | Погрузка труб металлических диаметром до 426 мм вкл. при автомобильных перевозках | 0,1854 | 111,40 | -- | 21 | | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | | -- | -- | -- |
| 12 | С01031-А32-2 | Разгрузка труб металлических диаметром до 426 мм вкл. при автомобильных перевозках | 0,1854 | 107,10 | -- | 20 | | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | | -- | -- | -- |
| 13 | С010333-А15-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 | 0,1854 | 108,20 | -- | 20 | | 4 | 0,45 | -- |
| | | т | | 21,64 | -- | 4 | | 100 | -- | -- |
| | | ТРУБОПРОВОД | | | | | | | | |
| 14 | Е0123-1-1 | Устройство песчаной подушки и засыпка труб песком | 2,14 | 958,50 | 152,52 | 2051 | 326 | 587 | 1,02 | 2 |
| | | м3 | | 153,68 | 57,15 | 329 | 122 | 130 | 0,28 | 1 |
| 15 | Е0122-11-8 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм(Футляр д=315х28,6мм) | 0,015 | 154938,86 | 103471,23 | 2324 | 1552 | 1452 | 306,00 | 5 |
| | | км | | 51300,00 | 23175,85 | 770 | 348 | 130 | 98,72 | 1 |
| 16 | С130804-1236 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 315х28,6 СТ РК ИСО 4437-2004 | 15,15 | 5658,00 | -- | 85719 | | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | | -- | -- | -- |
| 17 | Е0122-9-3 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с пневматическим испытанием | 0,018 | 129222,58 | 54072,58 | 2326 | 973 | 1989 | 352,00 | 6 |
| | | км | | 64575,00 | 20425,50 | 1162 | 368 | 130 | 99,76 | 2 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм | 18,072 | 629,00 | -- | 11367 | | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | | -- | -- | -- |
| 19 | Е0122-33-5 | Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм | 0,0112 | 121294,13 | 49389,75 | 1358 | 553 | 1186 | 312,70 | 4 |
| | | т | | 62775,00 | 18657,00 | 703 | 209 | 130 | 91,12 | 1 |
| 20 | С130810-79 | Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм | 4 | 401,00 | -- | 1604 | | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | | -- | -- | -- |
| 21 | Е0122-27-3 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 100 мм | 0,018 | 374984,63 | 32537,00 | 6750 | 586 | 1088 | 196,00 | 4 |
| | | км | | 34200,00 | 12291,75 | 616 | 221 | 130 | 60,03 | 1 |
| 22 | Е0122-47-1 | Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм | 15 | 244,98 | 0,28 | 3675 | 4 | 2867 | 0,84 | 13 |
| | | м | | 146,93 | 0,11 | 2204 | 2 | 130 | -- | -- |
| 23 | Е0116-30-3 | Заделка футляра д=315 | 1 | 3549,82 | 1,57 | 3550 | 2 | 674 | 3,01 | 3 |
| | | 1футляр | | 526,50 | -- | 527 | | 128 | -- | -- |
| 24 | Е0124-103-3 | Врезка штуцером со снижением давления газопроводов диаметром 100 мм | 2 | 6493,80 | 3418,13 | 12988 | 6836 | 7272 | 6,43 | 13 |
| | | врезка | | 1505,25 | 1291,50 | 3011 | 2583 | 130 | 6,31 | 13 |
| 25 | Е0124-114-1 | Устройство контрольной трубки | 1 | 1678,08 | 290,34 | 1678 | 290 | 775 | 2,74 | 3 |
| | | шт | | 486,00 | 110,25 | 486 | 110 | 130 | 0,53 | 1 |
| 26 | С131312-21 | Ковер | 1 | 824,00 | -- | 824 | | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | | -- | -- | -- |
| | | **РАЗДЕЛ 2. ГАЗОПРОВОД ОТ т.В до т.Г** | | | | | | | | |
| | | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 27 | Е0101-12-14 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 | 26,88 | 27,84 | 26,18 | 748 | 704 | 231 | 0,01 | -- |
| | | м3 | | 1,66 | 7,20 | 45 | 194 | 97 | 0,03 | 1 |
| 28 | Е0101-17-14 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | 2,24 | 39,72 | 37,82 | 89 | 85 | 28 | 0,01 | -- |
| | | м3 | | 1,87 | 11,00 | 4 | 25 | 97 | 0,04 | -- |
| 29 | Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ и уширения под колодцы | 1,0608 | 262,72 | -- | 279 | | 315 | 1,85 | 2 |
| | | м3 | | 262,72 | -- | 279 | | 113 | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Е010333-А15-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 | 4,1664 | 108,20 | 108;20 | 451 | 451 | 90 | -- | -- |
| | | т | | -- | 21,64 | -- | 90 | 100 | 0,45 | 2 |
| 31 | Е0101-20-1 | Работа на отвале 1 группы грунтов | 2,24 | 3,07 | 2,66 | 7 | 6 | 3 | -- | -- |
| | | м3 | | 0,39 | 0,93 | 1 | 2 | 97 | -- | -- |
| 32 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | 5,376 | 134,10 | -- | 721 | | 815 | 0,97 | 5 |
| | | м3 | | 134,10 | -- | 721 | | 113 | -- | -- |
| 33 | Е0101-27-2 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м | 21,504 | 6,48 | 6,48 | 139 | 139 | 44 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 2,10 | -- | 45 | 97 | 0,01 | -- |
| 34 | Е0101-134-2 | Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками | 21,504 | 25,65 | 5,38 | 551 | 116 | 423 | 0,13 | 3 |
| | | м3 | | 20,27 | -- | 436 | | 97 | -- | -- |
| | | ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДА | | | | | | | | |
| 35 | Е0124-106-7 | Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов диаметром 250 мм | 1 | 6798,21 | 3253,34 | 6798 | 3253 | 3691 | 6,75 | 7 |
| | | отключ | | 1611,00 | 1228,50 | 1611 | 1229 | 130 | 6,00 | 6 |
| 36 | Е0122-9-7 к=0,6 | Демонтаж стальных водопроводных труб диам. 250 мм | 0,017 | 141299,78 | 79469,78 | 2402 | 1351 | 2250 | 326,40 | 6 |
| | | км | | 61830,00 | 39969,00 | 1051 | 679 | 130 | 195,20 | 3 |
| 37 | С01031-А32-1 | Погрузка труб металлических диаметром до 426 мм вкл. при автомобильных перевозках | 0,6715 | 111,40 | -- | 75 | | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | | -- | -- | -- |
| 38 | С01031-А32-2 | Разгрузка труб металлических диаметром до 426 мм вкл. при автомобильных перевозках | 0,6715 | 107,10 | -- | 72 | | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | | -- | -- | -- |
| 39 | С010333-А15-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 | 0,6715 | 108,20 | -- | 73 | | 15 | 0,45 | -- |
| | | т | | 21,64 | -- | 15 | | 100 | -- | -- |
| | | ТРУБОПРОВОД | | | | | | | | |
| 40 | Е0123-1-1 | Устройство песчаной подушки и засыпка труб песком | 2,24 | 958,50 | 152,52 | 2147 | 342 | 614 | 1,02 | 2 |
| | | м3 | | 153,68 | 57,15 | 344 | 128 | 130 | 0,28 | 1 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Е0122-11-10 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб (Футляр д=400х36,3мм) | | | | | | | | |
| | | км | 0,014 | 216367,60 | 140427,57 | 3029 | 1966 | 1959 | 444,00 | 6 |
| | | | | 75702,00 | 31929,48 | 1060 | 447 | 130 | 134,61 | 2 |
| 42 | С130804-1238 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 400х36,3 СТ РК ИСО 4437-2004 | | | | | | | | |
| | | м | 14,14 | 9128,00 | -- | 129070 | | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | | -- | -- | -- |
| 43 | Е0122-9-7 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 250 мм с пневматическим испытанием | | | | | | | | |
| | | км | 0,017 | 228191,27 | 105803,64 | 3879 | 1799 | 3161 | 544,00 | 9 |
| | | | | 103050,00 | 39969,00 | 1752 | 679 | 130 | 195,20 | 3 |
| 44 | С130806-106 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм | | | | | | | | |
| | | м | 17,068 | 2999,00 | -- | 51187 | | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | | -- | -- | -- |
| 45 | Е0122-33-5 | Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм | | | | | | | | |
| | | т | 0,1256 | 121294,13 | 49389,75 | 15235 | 6203 | 13296 | 312,70 | 39 |
| | | | | 62775,00 | 18657,00 | 7885 | 2343 | 130 | 91,12 | 11 |
| 46 | С130810-87 | Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 250 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 273х6 мм | | | | | | | | |
| | | шт | 4 | 2270,00 | -- | 9080 | | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | | -- | -- | -- |
| 47 | Е0122-27-7 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 250 мм | | | | | | | | |
| | | км | 0,021 | 906685,66 | 99484,16 | 19040 | 2089 | 1382 | 71,80 | 2 |
| | | | | 13050,00 | 37581,75 | 274 | 789 | 130 | 183,54 | 4 |
| 48 | Е0122-47-4 | Протаскивание в футляр стальных труб диам. 250 мм | | | | | | | | |
| | | м | 14 | 391,72 | 0,60 | 5484 | 8 | 2903 | 0,91 | 13 |
| | | | | 159,30 | 0,23 | 2230 | 3 | 130 | -- | -- |
| 49 | Е0116-30-4 | Заделка футляра д=400 | | | | | | | | |
| | | 1футляр | 1 | 4146,95 | 6,95 | 4147 | 7 | 763 | 3,56 | 4 |
| | | | | 594,00 | 2,25 | 594 | 2 | 128 | 0,01 | -- |
| 50 | Е0124-103-7 | Врезка штуцером со снижением давления газопроводов диаметром 250 мм | | | | | | | | |
| | | врезка | 2 | 15991,98 | 7536,42 | 31984 | 15073 | 18223 | 15,50 | 31 |
| | | | | 4162,50 | 2846,25 | 8325 | 5692 | 130 | 13,91 | 28 |
| 51 | Е0124-114-1 | Устройство контрольной трубки | | | | | | | | |
| | | | 1 | 1678,08 | 290,34 | 1678 | 290 | 775 | 2,74 | 3 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | шт | | 486,00 | 110,25 | 486 | 110 | 130 | 0,53 | 1 |
| 52 | С131312-21 | Ковер | | 1 | 824,00 | -- | 824 | | -- | -- | -- |
| | | | шт | | -- | -- | -- | | -- | -- | -- |
| | | **РАЗДЕЛ 3. ГАЗОПРОВОД ОТ т.Д до т.Е** | | | | | | | | | |
| | | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | |
| 53 | Е0101-12-14 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 | | 56,6 | 27,84 | 26,18 | 1575 | 1482 | 486 | 0,01 | 1 |
| | | | м3 | | 1,66 | 7,20 | 94 | 408 | 97 | 0,03 | 1 |
| 54 | Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ и уширения под колодцы | | 1,698 | 262,72 | -- | 446 | | 504 | 1,85 | 3 |
| | | | м3 | | 262,72 | -- | 446 | | 113 | -- | -- |
| 55 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | | 11,32 | 134,10 | -- | 1518 | | 1715 | 0,97 | 11 |
| | | | м3 | | 134,10 | -- | 1518 | | 113 | -- | -- |
| 56 | Е0101-27-2 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м | | 45,28 | 6,48 | 6,48 | 293 | 293 | 92 | -- | -- |
| | | | м3 | | -- | 2,10 | -- | 95 | 97 | 0,01 | -- |
| 57 | Е0101-134-2 | Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками | | 45,28 | 25,65 | 5,38 | 1161 | 243 | 890 | 0,13 | 6 |
| | | | м3 | | 20,27 | -- | 918 | | 97 | -- | -- |
| | | ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДА | | | | | | | | | |
| 58 | Е0124-106-8 | Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов диаметром 300 мм | | 1 | 8661,98 | 3676,18 | 8662 | 3676 | 4537 | 7,63 | 8 |
| | | | отключ | | 2101,50 | 1388,25 | 2102 | 1388 | 130 | 6,78 | 7 |
| 59 | Е0122-9-8 к=0,6 | Демонтаж стальных водопроводных труб диам. 300 мм | | 0,0205 | 159679,19 | 90019,19 | 3273 | 1845 | 3063 | 364,20 | 7 |
| | | | км | | 69660,00 | 45274,50 | 1428 | 928 | 130 | 221,12 | 5 |
| | | ТРУБОПРОВОД | | | | | | | | | |
| 60 | Е0123-1-1 | Устройство песчаной подушки и засыпка труб песком | | 0,22 | 958,50 | 152,52 | 211 | 34 | 60 | 1,02 | -- |
| | | | м3 | | 153,68 | 57,15 | 34 | 13 | 130 | 0,28 | -- |
| 61 | Е0122-8-13 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 700 мм (Футляр д=720х7мм) | | 0,015 | 480935,09 | 213713,84 | 7214 | 3206 | 5988 | 1190,00 | 18 |
| | | | км | | 226350,00 | 80732,25 | 3395 | 1211 | 130 | 394,30 | 6 |
| 62 | С130806-138 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные, D 720 мм, толщина стенки 7,0 мм | | 15,06 | 11300,00 | -- | 170178 | | -- | -- | -- |
| | | | м | | -- | -- | -- | | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | Е0122-20-13 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 700 мм | 0,015 | 1364942,43 | 245783,38 | 20474 | 3687 | 3617 | 544,20 | 8 |
| | | км | | 92655,00 | 92846,25 | 1390 | 1393 | 130 | 453,46 | 7 |
| 64 | Е0122-9-8 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с пневматическим испытанием | 0,0205 | 258148,62 | 119848,99 | 5292 | 2457 | 4301 | 607,00 | 12 |
| | | км | | 116100,00 | 45274,50 | 2380 | 928 | 130 | 221,12 | 5 |
| 65 | С130806-112 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм | 20,582 | 3560,00 | -- | 73272 | | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | | -- | -- | -- |
| 66 | Е0122-33-6 | Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм | 0,2012 | 78096,82 | 39324,82 | 15713 | 7912 | 11830 | 147,70 | 30 |
| | | т | | 30375,00 | 14854,50 | 6111 | 2989 | 130 | 72,55 | 15 |
| 67 | С130810-89 | Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 300 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 325х6 мм | 4 | 3660,00 | -- | 14640 | | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | | -- | -- | -- |
| 68 | Е0122-27-8 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 300 мм | 0,021 | 1068269,02 | 111422,27 | 22434 | 2340 | 1554 | 82,70 | 2 |
| | | км | | 14827,50 | 42090,75 | 311 | 884 | 130 | 205,57 | 4 |
| 69 | Е0122-47-5 | Протаскивание в футляр стальных труб диам. 300 мм | 15 | 439,99 | 0,69 | 6600 | 10 | 3112 | 0,91 | 14 |
| | | м | | 159,30 | 0,27 | 2390 | 4 | 130 | -- | -- |
| 70 | Е0122-48-1 | Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 700 мм | 1 | 4618,68 | 559,80 | 4619 | 560 | 1729 | 7,99 | 8 |
| | | футляр | | 1320,75 | 9,29 | 1321 | 9 | 130 | 0,02 | -- |
| 71 | Е0124-103-8 | Врезка штуцером со снижением давления газопроводов диаметром 300 мм | 2 | 19114,93 | 9036,76 | 38230 | 18074 | 21920 | 18,60 | 37 |
| | | врезка | | 5017,50 | 3413,25 | 10035 | 6826 | 130 | 16,67 | 33 |
| 72 | Е0124-114-1 | Устройство контрольной трубки | 1 | 1678,08 | 290,34 | 1678 | 290 | 775 | 2,74 | 3 |
| | | шт | | 486,00 | 110,25 | 486 | 110 | 130 | 0,53 | 1 |
| 73 | С131312-21 | Ковер | 1 | 824,00 | -- | 824 | | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | | -- | -- | -- |

ПЕРЕУСТРОЙСТВО СЕТЕЙ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 10 кВ:ВЫНОС ВЛ-10КВ-ПЕРЕСЕЧЕНИЕ №8

## РАЗДЕЛ 6.ПЕРЕСЕЧЕНИЕ №1: ЗАЩИТА КЛС НА ПК 0+22.77 (АО "АКБУЛАК")

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | Е0101-164-2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | 67,2 | 218,93 | -- | 14712 | | 16625 | 1,54 | 103 |
| | | м3 | | 218,93 | -- | 14712 | | 113 | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | 67,2 | 134,10 | -- | 9012 | | 10183 | 0,97 | 65 |
| | | м3 | | 134,10 | -- | 9012 | | 113 | -- | -- |
| 51 | Е0127-36-3 | Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных прямоугольных плит площадью до 10,5 м2 | 43,992 | 755,17 | 272,97 | 33221 | 12008 | 17364 | 1,28 | 56 |
| | | м3 | | 221,18 | 75,60 | 9730 | 3326 | 133 | 0,28 | 12 |
| 52 | С143017-10 | Сплошные плоские панели, плиты толщина 16 см | 274,95 | 1680,00 | -- | 461916 | | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | | -- | -- | -- |
| РАЗДЕЛ 9.ПЕРЕСЕЧЕНИЕ №5: ЗАЩИТА КЛ-10 КВ (ТОО "НЕКТАР") | | | | | | | | | | |
| 59 | Е0101-164-2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | 5,76 | 218,93 | -- | 1261 | | 1425 | 1,54 | 9 |
| | | м3 | | 218,93 | -- | 1261 | | 113 | -- | -- |
| 60 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | 5,76 | 134,10 | -- | 772 | | 873 | 0,97 | 6 |
| | | м3 | | 134,10 | -- | 772 | | 113 | -- | -- |
| 61 | Е0128-214-4 | Установка защитных труб асбестоцементных диаметром 100 мм для кабеля | 0,12 | 26850,73 | 448,73 | 3222 | 54 | 762 | 33,50 | 4 |
| | | 100 м | | 5175,00 | 113,85 | 621 | 14 | 120 | 0,46 | -- |
| РАЗДЕЛ 10.ПЕРЕСЕЧЕНИЕ №7: ЗАЩИТА КЛ-10 КВ (ТОО "НЕКТАР") | | | | | | | | | | |
| 62 | Е0101-164-2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | 5,76 | 218,93 | -- | 1261 | | 1425 | 1,54 | 9 |
| | | м3 | | 218,93 | -- | 1261 | | 113 | -- | -- |
| 63 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | 5,76 | 134,10 | -- | 772 | | 873 | 0,97 | 6 |
| | | м3 | | 134,10 | -- | 772 | | 113 | -- | -- |
| 64 | Е0128-214-4 | Установка защитных труб асбестоцементных диаметром 100 мм для кабеля | 0,12 | 26850,73 | 448,73 | 3222 | 54 | 762 | 33,50 | 4 |
| | | 100 м | | 5175,00 | 113,85 | 621 | 14 | 120 | 0,46 | -- |
| РАЗДЕЛ 11.ПЕРЕСЕЧЕНИЕ №9: ЗАЩИТА КЛ-10 КВ ("КНС") | | | | | | | | | | |
| 65 | Е0101-164-2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | 8,64 | 218,93 | -- | 1892 | | 2137 | 1,54 | 13 |
| | | м3 | | 218,93 | -- | 1892 | | 113 | -- | -- |
| 66 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | 8,64 | 134,10 | -- | 1159 | | 1309 | 0,97 | 8 |
| | | м3 | | 134,10 | -- | 1159 | | 113 | -- | -- |
| 67 | Е0128-214-4 | Установка защитных труб асбестоцементных диаметром 100 мм для кабеля | 0,18 | 26850,73 | 448,73 | 4833 | 81 | 1142 | 33,50 | 6 |
| | | 100 м | | 5175,00 | 113,85 | 932 | 20 | 120 | 0,46 | -- |
| РАЗДЕЛ 12.ПЕРЕСЕЧЕНИЕ №10: ЗАЩИТА КЛ-10 КВ (ТОО "НЕКТАР") | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | Е0101-164-2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | 12,96 | 218,93 | -- | 2837 | | 3206 | 1,54 | 20 |
| | | м3 | | 218,93 | -- | 2837 | | 113 | -- | -- |
| 69 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | 12,96 | 134,10 | -- | 1738 | | 1964 | 0,97 | 13 |
| | | м3 | | 134,10 | -- | 1738 | | 113 | -- | -- |
| 70 | Е0128-214-4 | Установка защитных труб асбестоцементных диаметром 100 мм для кабеля | 0,27 | 26850,73 | 448,73 | 7250 | 121 | 1714 | 33,50 | 9 |
| | | 100 м | | 5175,00 | 113,85 | 1397 | 31 | 120 | 0,46 | -- |
| **РАЗДЕЛ 13.ПЕРЕСЕЧЕНИЕ №11: ЗАЩИТА КЛ-10 КВ (ТОО "ДАРУ")** | | | | | | | | | | |
| 71 | Е0101-164-2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | 8,64 | 218,93 | -- | 1892 | | 2137 | 1,54 | 13 |
| | | м3 | | 218,93 | -- | 1892 | | 113 | -- | -- |
| 72 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | 8,64 | 134,10 | -- | 1159 | | 1309 | 0,97 | 8 |
| | | м3 | | 134,10 | -- | 1159 | | 113 | -- | -- |
| 73 | Е0128-214-4 | Установка защитных труб асбестоцементных диаметром 100 мм для кабеля | 0,18 | 26850,73 | 448,73 | 4833 | 81 | 1142 | 33,50 | 6 |
| | | 100 м | | 5175,00 | 113,85 | 932 | 20 | 120 | 0,46 | -- |
| **РАЗДЕЛ 14.ПЕРЕСЕЧЕНИЕ №12: ЗАЩИТА КЛ-10 КВ (ТОО "СОЛЕРС")** | | | | | | | | | | |
| 74 | Е0101-164-2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | 7,2 | 218,93 | -- | 1576 | | 1781 | 1,54 | 11 |
| | | м3 | | 218,93 | -- | 1576 | | 113 | -- | -- |
| 75 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | 7,2 | 134,10 | -- | 966 | | 1091 | 0,97 | 7 |
| | | м3 | | 134,10 | -- | 966 | | 113 | -- | -- |
| 76 | Е0128-214-4 | Установка защитных труб асбестоцементных диаметром 100 мм для кабеля | 0,15 | 26850,73 | 448,73 | 4028 | 67 | 952 | 33,50 | 5 |
| | | 100 м | | 5175,00 | 113,85 | 776 | 17 | 120 | 0,46 | -- |
| **РАЗДЕЛ 15.ПЕРЕСЕЧЕНИЕ №13: ЗАЩИТА КЛ-10 КВ (ТОО "СОЛЕРС")** | | | | | | | | | | |
| 77 | Е0101-164-2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | 5,76 | 218,93 | -- | 1261 | | 1425 | 1,54 | 9 |
| | | м3 | | 218,93 | -- | 1261 | | 113 | -- | -- |
| 78 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | 5,76 | 134,10 | -- | 772 | | 873 | 0,97 | 6 |
| | | м3 | | 134,10 | -- | 772 | | 113 | -- | -- |
| 79 | Е0128-214-4 | Установка защитных труб асбестоцементных диаметром 100 мм для кабеля | 0,12 | 26850,73 | 448,73 | 3222 | 54 | 762 | 33,50 | 4 |
| | | 100 м | | 5175,00 | 113,85 | 621 | 14 | 120 | 0,46 | -- |

## РАЗДЕЛ 16.ПЕРЕСЕЧЕНИЕ №18: ЗАЩИТА КЛ-10 КВ (ТОО "ЭНЕРГОСИСТЕМА")

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | Е0101-164-2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | 8,64 | 218,93 | -- | 1892 | | 2137 | 1,54 | 13 |
| | | м3 | | 218,93 | -- | 1892 | | 113 | -- | -- |
| 81 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | 8,64 | 134,10 | -- | 1159 | | 1309 | 0,97 | 8 |
| | | м3 | | 134,10 | -- | 1159 | | 113 | -- | -- |
| 82 | Е0128-214-4 | Установка защитных труб асбестоцементных диаметром 100 мм для кабеля | 0,09 | 26850,73 | 448,73 | 2417 | 40 | 571 | 33,50 | 3 |
| | | 100 м | | 5175,00 | 113,85 | 466 | 10 | 120 | 0,46 | -- |

Зашиту существующих КЛС при пересечении с проектир. а/д

## РАЗДЕЛ 1.ПЕРЕСЕЧЕНИЕ №1: ЗАЩИТА КЛС НА ПК 0+22.77 (АО "АКБУЛАК")

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Е0101-164-2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | 17,85 | 218,93 | -- | 3908 | | 4416 | 1,54 | 27 |
| | | м3 | | 218,93 | -- | 3908 | | 113 | -- | -- |
| 2 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | 17,85 | 134,10 | -- | 2394 | | 2705 | 0,97 | 17 |
| | | м3 | | 134,10 | -- | 2394 | | 113 | -- | -- |
| 3 | Е0127-36-3 | Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных прямоугольных плит площадью до 10,5 м2 | 3,48 | 755,17 | 272,97 | 2628 | 950 | 1374 | 1,28 | 4 |
| | | м3 | | 221,18 | 75,60 | 770 | 263 | 133 | 0,28 | 1 |
| 4 | С143019-202 | Плиты для покрытия автомобильных дорог /ГОСТ 21924.0-84/ прямоугольные, под автомобильную нагрузку 30 т, длина менее 5,5 м | 21,75 | 2680,00 | -- | 58290 | | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | | -- | -- | -- |

## РАЗДЕЛ 2.ПЕРЕСЕЧЕНИЕ №2: ДОКЛАДКА КАБЕЛЬНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ В 2 КАНАЛА ДЛЯ КЛС НА ПК 0+25.87 ОТ КОЛ.№54/7220 ДО КОЛ.№54/7221 (КАЗАХТЕЛЕКОМ)

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Е0101-164-2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | 85,05 | 218,93 | -- | 18620 | | 21041 | 1,54 | 131 |
| | | м3 | | 218,93 | -- | 18620 | | 113 | -- | -- |
| 6 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | 85,05 | 134,10 | -- | 11405 | | 12888 | 0,97 | 83 |
| | | м3 | | 134,10 | -- | 11405 | | 113 | -- | -- |
| 7 | Е0127-36-3 | Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных прямоугольных плит площадью до 10,5 м2 | 3,48 | 755,17 | 272,97 | 2628 | 950 | 1374 | 1,28 | 4 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м3 | | 221,18 | 75,60 | 770 | 263 | 133 | 0,28 | 1 |
| 8 | С143019-202 | Плиты для покрытия автомобильных дорог /ГОСТ 21924.0-84/ прямоугольные, под автомобильную нагрузку 30 т, длина менее 5,5 м | 21,75 | 2680,00 | -- | 58290 | | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | | -- | -- | -- |
| 9 | Е0134-101-1 | Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий | 0,14 | 229995,38 | -- | 32199 | | 4227 | 175,00 | 25 |
| | | кан.-км | | 27450,00 | -- | 3843 | | 110 | -- | -- |
| РАЗДЕЛ 3.ПЕРЕСЕЧЕНИЕ №6: ЗАЩИТА КЛС НА ПК 2+70 (ТОО "CASTRANSLIN") | | | | | | | | | | |
| 10 | Е0101-164-2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | 7,2 | 218,93 | -- | 1576 | | 1781 | 1,54 | 11 |
| | | м3 | | 218,93 | -- | 1576 | | 113 | -- | -- |
| 11 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | 7,2 | 134,10 | -- | 966 | | 1091 | 0,97 | 7 |
| | | м3 | | 134,10 | -- | 966 | | 113 | -- | -- |
| 12 | Е0134-103-1 | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий | 0,015 | 621603,38 | -- | 9324 | | 343 | 133,00 | 2 |
| | | кан.-км | | 20790,00 | -- | 312 | | 110 | -- | -- |
| РАЗДЕЛ 4.ПЕРЕСЕЧЕНИЕ №14: ДОКЛАДКА КАБЕЛЬНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ В 2 КАНАЛА ДЛЯ КЛС НА ПК5+54.43 (КАЗАХТЕЛЕКОМ) | | | | | | | | | | |
| 13 | Е0101-164-2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | 66,81 | 218,93 | -- | 14627 | | 16528 | 1,54 | 103 |
| | | м3 | | 218,93 | -- | 14627 | | 113 | -- | -- |
| 14 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | 66,81 | 134,10 | -- | 8959 | | 10124 | 0,97 | 65 |
| | | м3 | | 134,10 | -- | 8959 | | 113 | -- | -- |
| 15 | Е0127-36-3 | Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных прямоугольных плит площадью до 10,5 м2 | 3,48 | 755,17 | 272,97 | 2628 | 950 | 1374 | 1,28 | 4 |
| | | м3 | | 221,18 | 75,60 | 770 | 263 | 133 | 0,28 | 1 |
| 16 | С143019-202 | Плиты для покрытия автомобильных дорог /ГОСТ 21924.0-84/ прямоугольные, под автомобильную нагрузку 30 т, длина менее 5,5 м | 21,75 | 2680,00 | -- | 58290 | | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | | -- | -- | -- |
| 17 | Е0134-101-1 | Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий | 0,102 | 229995,38 | -- | 23460 | | 3080 | 175,00 | 18 |
| | | кан.-км | | 27450,00 | -- | 2800 | | 110 | -- | -- |
| РАЗДЕЛ 5.ПЕРЕСЕЧЕНИЕ №15: ЗАЩИТА ВОЛС (АО"KAzTrAnsCOM") | | | | | | | | | | |
| 18 | Е0101-164-2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | 17,85 | 218,93 | -- | 3908 | | 4416 | 1,54 | 27 |
| | | м3 | | 218,93 | -- | 3908 | | 113 | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | 17,85 | 134,10 | -- | 2394 | | 2705 | 0,97 | 17 |
| | | м3 | | 134,10 | -- | 2394 | | 113 | -- | -- |
| 20 | Е0127-36-3 | Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных прямоугольных плит площадью до 10,5 м2 | 3,48 | 755,17 | 272,97 | 2628 | 950 | 1374 | 1,28 | 4 |
| | | м3 | | 221,18 | 75,60 | 770 | 263 | 133 | 0,28 | 1 |
| 21 | С143019-202 | Плиты для покрытия автомобильных дорог /ГОСТ 21924.0-84/ прямоугольные, под автомобильную нагрузку 30 т, длина менее 5,5 м | 21,75 | 2680,00 | -- | 58290 | | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | | -- | -- | -- |
| РАЗДЕЛ 6.ПЕРЕСЕЧЕНИЕ №16: ЗАЩИТА ВОЛС (АО"КАzТrАnsСОМ") | | | | | | | | | | |
| 22 | Е0101-164-2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | 21,42 | 218,93 | -- | 4689 | | 5299 | 1,54 | 33 |
| | | м3 | | 218,93 | -- | 4689 | | 113 | -- | -- |
| 23 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | 21,42 | 134,10 | -- | 2872 | | 3246 | 0,97 | 21 |
| | | м3 | | 134,10 | -- | 2872 | | 113 | -- | -- |
| 24 | Е0127-36-3 | Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных прямоугольных плит площадью до 10,5 м2 | 4,176 | 755,17 | 272,97 | 3154 | 1140 | 1648 | 1,28 | 5 |
| | | м3 | | 221,18 | 75,60 | 924 | 316 | 133 | 0,28 | 1 |
| 25 | С143019-202 | Плиты для покрытия автомобильных дорог /ГОСТ 21924.0-84/ прямоугольные, под автомобильную нагрузку 30 т, длина менее 5,5 м | 26,1 | 2680,00 | -- | 69948 | | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | | -- | -- | -- |
| РАЗДЕЛ 7.ПЕРЕСЕЧЕНИЕ №17: ЗАЩИТА ВОЛС (АО"КАzТrАnsСОМ") | | | | | | | | | | |
| 26 | Е0101-164-2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | 21,42 | 218,93 | -- | 4689 | | 5299 | 1,54 | 33 |
| | | м3 | | 218,93 | -- | 4689 | | 113 | -- | -- |
| 27 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | 21,42 | 134,10 | -- | 2872 | | 3246 | 0,97 | 21 |
| | | м3 | | 134,10 | -- | 2872 | | 113 | -- | -- |
| 28 | Е0127-36-3 | Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных прямоугольных плит площадью до 10,5 м2 | 4,176 | 755,17 | 272,97 | 3154 | 1140 | 1648 | 1,28 | 5 |
| | | м3 | | 221,18 | 75,60 | 924 | 316 | 133 | 0,28 | 1 |
| 29 | С143019-202 | Плиты для покрытия автомобильных дорог /ГОСТ 21924.0-84/ прямоугольные, под автомобильную нагрузку 30 т, длина менее 5,5 м | 26,1 | 2680,00 | -- | 69948 | | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | | -- | -- | -- |

ИТОГО :
Накладные расходы по смете
ИТОГО :
Непредвиденные и ненормируемые расходы 6 %
ИТОГО :
Временные здания сооружения 1,2 %
Итого с временными
Доп.затраты в зимнее время 1,701%
Выслуга лет 1 %
Доп.отпуска 0,4 %
ИТОГО в базовых ценнах
Переход в текущие цены
Налоги и сборы 2%
ИТОГО :
НДС 12 %
ВСЕГО С НДС 12 %

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяй-
ства ,пассажирского транспорта и автомобильных дорог
г.Актобе"

_____Алдияров Н.С.

| | Всего | Наклад. расходы | Основ. з/плата | Экспл .машин | ЗП машинист | Трудоемкость | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ч/час | ч/маш |
| | 6765388 | 619466 | 1343071 | 714692 | 172080 | 7958 | 659 |
| | 619 466 | | | | | | |
| | 7 384 854 | 619 466 | 1 343 071 | 714 692 | 172 080 | 7 958 | 659 |
| | 443 091 | | | | | | |
| | 7 827 945 | 619 466 | 1 343 071 | 714 692 | 172 080 | 7 958 | 659 |
| | 93 935 | | | | | | |
| | 7 921 881 | | | | | | |
| | 134 751 | | | | | | |
| | 79 219 | | | | | | |
| | 31 688 | | | | | | |
| | 8 167 538 | 619 466 | 1 343 071 | 714 692 | 172 080 | 7 958 | 659 |
| | 19 512 150 | 1 480 324 | 3 209 506 | 1 707 883 | 411 216 | 19 017 | 1 575 |
| | 390 243 | | | | | | |
| | 19 902 392,81 | | | | | | |
| | 2 388 287,14 | | | | | | |
| | 22 290 679,95 | | | | | | |

Тех.надзор:
Инженер-технадзора
ТОО "Инжиниринговая Компания (Микош)"
Принял качество и объем работ

_____ Кантарбаев Р.А.

Подрядчик:
ТОО "ЖолАлгаСистемс"
Директор

_____ Сейткасымов С.Ш.

*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение " Отдел жилищно-коммунального хозяйства ,пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе",Республика Казахстан, обл.Актюбинская, г.Актобе, Актобе Г.А., ул.Маресьева 4А** — **050140006764**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью " Жол Алга Системс ",030200, Республика Казахстан, Алгинский р-он, г. Алга, ул.Байтурсынова, дом № 14, к.64** — **080340017316**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт) Договор № 485 от 28.10.14г.доп.согл.№84 от 30.01.2015г

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 9 | 16.04.2015 |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Строительство автомобильной дороги в микрорайоне "Батыс"от пр.А.Молдагуловой до пр.Санкибай батыра в г. Актобе | | | работа | 1 | 29 282 287,00 | 29 282 287,00 |
| | | | | Итого | 1 | x | 29 282 287,00 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) руководитель / _____ / Алдимбов Н.С.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 16.04.2015

М.П.

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе".
Подрядчик: ТОО "ЖолАлгаСистемс"

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2015 года
по объекту: «Строительство автомобильной дороги в микрорайоне "Батыс"от пр.А.Молдагуловой до пр.Санкибай батыра, в г.Актобе"

| Код заказчика | Код подрядчика | договор | | Организационно правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | № | дата | наименовани | код |
| | | 485. | 28.10.2014г. | | |
| | | 84. | 30.01.15г. | | |
| | | | | | |

| Наименование объекта | Стоимость выполненных работ и затрат ( тенге) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начало года по отчетный месяц включительно | В отчетный месяц | Из гр. 1 | | | | НДС 12 % (тенге) на гр.4+5+6 | Всего к оплате с НДС (тенге) гр. 4+5+6+7 |
| | | | СМР в сметных базисных ценах 2001 года | СМР в сметных текущих ценах | Стоимость оборудования 2010 года | Стоимость прочих затрат не вход.в СМР | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего | 29 282 287 | | | 26 144 899 | | | 3 137 388 | 29 282 287 |
| | | | | | | | | |
| в том числе за апрель | | 29 282 287 | | 26 144 899 | | | 3 137 388 | 29 282 287 |

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе"

_____Алдияров Н.С.

Подрядчик:
ТОО "ЖолАлгаСистемс"
Директор

_____Сейткасымов С.Ш.

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и а мобильных дорог г.Актобе".
Подрядчик: ТОО "ЖолАлгаСистемс"

Договор № 485 от 28 октября 2014 года.
доп.соглаш. № 84 от 30.01.2015 года .

# А К Т

выполненных работ за апрель месяц 2015 года

по объекту: «Строительство автомобильной дороги в микрорайоне "Батыс"от пр.А.Молдагуловой до пр.Санкибай батыра, в г.Актобе"

| | Шифр | Наименование работ и затрат | Ед изм | Кол-во | Всего | Основ. з/плата | Экспл.машин | з/маш | Трудоемкость ч/час | ч/маш | Всего | Наклад. расходы | Основ. з/плата | Экспл.машин | з/маш | Трудоемкость ч/час | ч/маш |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Дорожная одежда по типу I** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Основная дорога** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Е127-14-2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев (стоймость пгс) | м3 | 3725,7 | 687,74 | | | | | | 2562313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Е127-23-1 | Устройство однослойных оснований из щебня (стоймость щебня) | м2 | 21279 | 183,61 | | | | | | 3907037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **Раздел 2 . Устройство обочин** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | С143008-92 | Песок природный | м3 | 226,9572 | 593 | | | | | | 134586 | | | | | | |
| | | **Дорожная одежда по типу I** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Дополнительная дорога ПК 5+81,13** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | Е127-14-2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев (стоймость пгс) | м3 | 952,65 | 687,74 | | | | | | 655176 | | | | | | |
| 26 | Е127-23-1 | Устройство однослойных оснований из щебня (стоймость щебня) | м2 | 5441 | 183,61 | | | | | | 999022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **Раздел 4 . Устройство обочин** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | С143008-25 | Щебень М-800 фр.10-20 мм | м3 | 268,2864 | 1220 | | | | | | 327309 | | | | | | |
| 40 | С143008-92 | Песок природный | м3 | 67,0716 | 593 | | | | | | 39773 | | | | | | |
| | | **Дорожная одежда по типу II** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Съезды** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | Е127-14-2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев (стоймость пгс) | м3 | 217,95 | 687,74 | | | | | | 149893 | | | | | | |
| 46 | Е127-23-1 | Устройство однослойных оснований из щебня (стоймость щебня) | м2 | 1199 | 183,61 | | | | | | 220148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **Раздел 4 . Устройство обочин** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 57 | С143008-25 | Щебень М-800 фр.10-20 мм | м3 | 48,9552 | 1220 | | | | | | 59725 | | | | | | |
| 58 | С143008-92 | Песок природный | м3 | 12,2388 | 593 | | | | | | 7258 | | | | | | |
| | | ИТОГО : | | | | | | | | | 9 062 240 | - | - | - | - | - | - |
| | | Накладные расходы по смете | | | | | | | | | - | | | | | | |
| | | ИТОГО : | | | | | | | | | 9 062 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Непредвиденные и ненормируемые расходы 6 % | | | | | | | | | 543 734 | | | | | | |
| | | ИТОГО : | | | | | | | | | 9 605 975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Временные здания и сооружения 1,2 % | | | | | | | | | 115 272 | | | | | | |
| | | ИТОГО : | | | | | | | | | 9 721 247 | | | | | | |
| | | Зимнее удорожание- 1,701% | | | | | | | | | 165 358 | | | | | | |
| | | Выслуга лет 1 % | | | | | | | | | 97 212 | | | | | | |
| | | Доп.отпуска 0,4 % | | | | | | | | | 38 885 | | | | | | |
| | | Итого в базовых ценах 2001 года | | | | | | | | | 10 022 702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Итого в текущих ценах 2015 года - к=2,5574194 | | | | | | | | | 25 632 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Налоги и сборы 2 %
ИТОГО :
НДС 12 %
ВСЕГО с НДС 12%

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе"

_____ Алдияров Н.С.

Тех.надзор:
Инженер-технадзора
ТОО "Инжиниринговая Компания (Микош)"
Принял качество и объем работ

_____ Кинтаровев Р.А.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 512 645 | | | | | | |
| 26 144 899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 137 388 | | | | | | |
| 29 282 287 | | | | | | |

Подрядчик:
ТОО "ЖолАлгаСистемс"
Директор

Сейткасымов С.Ш.

Казакстан Республикасы
Актобе облысы Алға қаласы
ЖШС
КЕҢСЕЛЕР
ҮШІН
«Жол Алға Системс»
ДЛЯ
ДОКУМЕНТОВ
ТОО
Актюбинская область г.Алга
Республика Казахстан

*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение " Отдел жилищно-коммунального хозяйства ,пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе",Республика Казахстан, обл.Актюбинская, г.Актобе, Актобе Г.А., ул.Маресьева 4А** — **050140006764**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью " Жол Алга Системс ",030200, Республика Казахстан, Алгинский р-он, г. Алга, ул.Байтурсынова, дом № 14, к.64** — **080340017316**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт) Договор № 485 от 28.10.14г.доп.согл.№84 от 30.01.2015г

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 17 | 25.05.2015 |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Строительство автомобильной дороги в микрорайоне "Батыс"от пр.А.Молдагуловой до пр.Санкибай батыра в г. Актобе | | | работа | 1 | 41 457 073,00 | 41 457 073,00 |
| | | | | Итого | 1 | x | 41 457 073,00 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Алдияров Н.С.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.05.2015

М.П.

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе".
Подрядчик: ТОО "ЖолАлгаСистемс"

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2015 года
по объекту: «Строительство автомобильной дороги в микрорайоне "Батыс"от пр.А.Молдагуловой до пр.Санкибай батыра, в г.Актобе"

| Код заказчика | Код подрядчика | договор | | Организационно правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | № | дата | наименовани | код |
| | | 485. | 28.10.14г. | | |
| | | 84. | 30.01.15г. | | |
| | | | | | |

| Наименование объекта | Стоимость выполненных работ и затрат ( тенге) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начало года по отчетный месяц включительно | В отчетный месяц | Из гр. 1 | | | | НДС 12 % (тенге) на гр.4+5+6 | Всего к оплате с НДС (тенге) гр. 4+5+6+7 |
| | | | СМР в сметных базисных ценах 2001 года | СМР в сметных текущих ценах | Стоимость оборудования 2010 года | Стоимость прочих затрат не вход.в СМР | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего | 70739360 | | | 63160143 | | | 7579217 | 70739360 |
| | | | | | | | | |
| в том числе за отчетный месяц | | 41457073 | | 37015244 | | | 4441829 | 41457073 |

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства ,пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе"

_____Алдияров Н.С.

Подрядчик:
ТОО "ЖолАлгаСистемс"
Директор

_____Бошков К.А.

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе".
Подрядчик: ТОО "ЖолАлгаСистемс"

Договор № 485 от 28 октября 2014 года.
доп.соглаш. № 84 от 30.01.2015 года .

# А К Т

выполненных работ за май месяц 2015 года

по объекту: «Строительство автомобильной дороги в микрорайоне "Батыс"от пр.А.Молдагуловой до пр.Санкибай батыра, в г.Актобе"

| | Шифр | Наименование работ и затрат | Ед | Кол-во | Всего | Основ. | Экспл.машин | | Трудоемкость | | Всего | Наклад. | Основ. | Экспл.машин | | Трудоемкость | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | изм | | | з/плата | | з/маш | ч/час | ч/маш | | расходы | з/плата | | з/маш | ч/час | ч/маш |
| 1 | Е127-20-1 | Разборка бортовых камней на основании | м | 114 | 122,85 | 122,85 | | | 0,77 | | 14005 | 18627 | 14005 | 0 | 0 | 88 | 0 |
| 2 | Е152-1-3 | Разборка бетонной подушки | м3 | 6,09824 | 3714,23 | 1275,75 | 2438,48 | 950,21 | 7,78 | 5,22 | 22650 | 12828 | 7780 | 14870 | 5795 | 47 | 32 |
| 3 | Е1031-А11-11 | Погрузка изделий из сборного ж/б | тн | 7,0224 | 152,8 | | 152,8 | 106,96 | | 2,25 | 1073 | 751 | 0 | 1073 | 751 | 0 | 16 |
| 4 | Е1031-А26-1 | Погрузка мусора строительного | тн | 13,41613 | 27,1 | | 27,1 | 18,97 | | 0,4 | 364 | 255 | 0 | 364 | 255 | 0 | 5 |
| 5 | Е10333-А10-1 | Перевозка грузов расстояние 10 км | тн | 20,43853 | 76,6 | | 76,6 | 15,32 | | 0,32 | 1566 | 313 | 0 | 1566 | 313 | 0 | 7 |
| 6 | Е127-57-2 | Разборка бетонных плитных тротуаров | м2 | 57 | 59,68 | 34,43 | 25,25 | 8,91 | 0,23 | 0,04 | 3402 | 3286 | 1963 | 1439 | 508 | 13 | 2 |
| 7 | Е1031-А11-11 | Погрузка изделий из сборного ж/б | тн | 8,208 | 152,8 | | 152,8 | 106,96 | | 2,25 | 1254 | 878 | 0 | 1254 | 878 | 0 | 18 |
| 8 | Е10333-А10-1 | Перевозка грузов расстояние 10 км | тн | 8,208 | 76,6 | | 76,6 | 15,32 | | 0,32 | 629 | 126 | 0 | 629 | 126 | 0 | 3 |
| 9 | Е127-18-2 | Разборка оснований из пгс | м3 | 8,55 | 66,75 | 15,5 | 51,25 | 9,62 | 0,12 | 0,04 | 571 | 286 | 133 | 438 | 82 | 1 | 0 |
| 10 | Е1031-А29-1 | Погрузка песчано-гравийной смеси | тн | 10,26 | 20 | | 20 | 14 | | 0,29 | 205 | 144 | 0 | 205 | 144 | 0 | 3 |
| 11 | Е10333-А10-1 | Перевозка грузов расстояние 10 км | тн | 10,26 | 76,6 | | 76,6 | 15,32 | | 0,32 | 786 | 157 | 0 | 786 | 157 | 0 | 3 |
| 12 | Е130-54-3 | Разборка звеньев одноочковых круглых | м3 | 2,94 | 4921,38 | 1323 | 2182,5 | 567,45 | 7,89 | 1,94 | 14469 | 6058 | 3890 | 6417 | 1668 | 23 | 6 |
| 13 | Е1031-А11-11 | Погрузка изделий из сборного ж/б | тн | 7,056 | 152,8 | | 152,8 | 106,96 | | 2,25 | 1078 | 755 | 0 | 1078 | 755 | 0 | 16 |
| 14 | Е10333-А10-1 | Перевозка грузов расстояние 10 км | тн | 7,056 | 76,6 | | 76,6 | 15,32 | | 0,32 | 540 | 108 | 0 | 540 | 108 | 0 | 2 |
| | | **Раздел 1 . Возведение насыпи** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Е101-24-6 | Разработка грунта бульдозерами | м3 | 1157,89 | 6,01 | | 6,01 | 2,08 | | 0,01 | 6959 | 2336 | 0 | 6959 | 2408 | 0 | 12 |
| 2 | Е101-24-14 | Разработка грунта бульдозерами добав | м3 | 1157,89 | 19,02 | | 19,02 | 6,6 | | 0,02 | 22023 | 7413 | 0 | 22023 | 7642 | 0 | 23 |
| 3 | Е101-35-2 | Устройство дорожных насыпей бульдозер | м3 | 1157,89 | 12,61 | | 12,61 | 4,38 | | 0,01 | 14601 | 4919 | 0 | 14601 | 5072 | 0 | 12 |
| 4 | Е101-35-5 | Добавлять на каждые последующие 10 м | м3 | 1157,89 | 15,21 | | 15,21 | 5,28 | | 0,02 | 17612 | 5930 | 0 | 17612 | 6114 | 0 | 23 |
| 5 | Е101-130-1 | Уплотнение грунта прицепными катками | м3 | 875 | 14,01 | | 14,01 | 4,8 | | 0,02 | 12259 | 4074 | 0 | 12259 | 4200 | 0 | 18 |
| 6 | Е101-130-7 | Добавлять за каждый последующий прох | м3 | 875 | 6,97 | | 6,97 | 2,1 | | 0,01 | 6099 | 1782 | 0 | 6099 | 1838 | 0 | 9 |
| 7 | Е101-145-1 | Планировка откосов полотна | м2 | 13102 | 8,55 | 4,12 | 4,43 | 0,74 | 0,03 | | 112022 | 61765 | 53980 | 58042 | 9695 | 393 | 0 |
| | | **Раздел 2 . Устройство корыта** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Е127-82-2 | Устройство дорожного корыта | м2 | 21000 | 33,43 | 1,03 | 29,06 | 10,26 | 0,01 | 0,05 | 702030 | 315330 | 21630 | 610260 | 215460 | 210 | 1050 |
| 9 | Е1031-А7-1 | Погрузка грунта растительного слоя | тн | 10878 | 30 | | 30 | 21 | | 0,44 | 326340 | 221585 | 0 | 326340 | 228438 | 0 | 4786 |
| 10 | Е10333-А10-1 | Перевозка грузов расстояние 10 км | тн | 10878 | 76,6 | | 76,6 | 15,32 | | 0,32 | 833255 | 166651 | 0 | 833255 | 166651 | 0 | 3481 |
| | | **Раздел 1 . Основная дорога ПК 19+20,35** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Е101-145-2 | Планировка площадей механиз.способо | м2 | 3300 | 1,41 | | 1,41 | 0,3 | | | 4653 | 960 | 0 | 4653 | 990 | 0 | 0 |
| 2 | Е101-145-5 | Планировка площадей ручным способо | м2 | 1800 | 19,4 | 19,4 | | | 0,12 | | 34920 | 33872 | 34920 | 0 | 0 | 216 | 0 |
| 3 | Е101-130-1 | Уплотнение грунта прицепными катками | м3 | 2600 | 14,01 | | 14,01 | 4,8 | | 0,02 | 36426 | 12106 | 0 | 36426 | 12480 | 0 | 52 |
| 4 | Е101-130-7 | Добавлять за каждый последующий прох | м3 | 2600 | 6,97 | | 6,97 | 2,1 | | 0,01 | 18122 | 5296 | 0 | 18122 | 5460 | 0 | 26 |
| 5 | Е127-14-2 | Устройство подстилающих и выравниваю | м3 | 446 | 106,8 | 21,38 | 73,75 | 11,67 | 0,14 | 0,04 | 47579 | 19583 | 9525 | 32856 | 5199 | 62 | 18 |
| 6 | Е127-23-1 | Устройство однослойных оснований из щ | м2 | 2970 | 42,3 | 5 | 27,83 | 9,47 | 0,03 | 0,03 | 125631 | 57158 | 14850 | 82655 | 28126 | 89 | 89 |
| 7 | Е127-23-1 | Добавлять на каждый 1 см изменения то. | м2 | 2970 | 128,72 | | | | | | 382298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **Раздел 2 . Дополнительная дорога ПК 5+81,13** | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Е101-145-2 | Планировка площадей механиз.способо | м2 | 5715,9 | 1,41 | | 1,41 | 0,3 | | | 8059 | [illegible] | 0 | [illegible] | [illegible] | 0 |
| 22 | Е101-145-5 | Планировка площадей ручным способо | м2 | 635,1 | 19,4 | 19,4 | | | 0,12 | | 12321 | 11951 | 12321 | 0 | 0 | 76 | 0 |
| 23 | Е101-130-1 | Уплотнение грунта прицепными катками | м3 | 1587,75 | 14,01 | | 14,01 | 4,8 | | 0,02 | 22244 | 7393 | 0 | 22244 | 7621 | 0 | 32 |
| 24 | Е101-130-7 | Добавлять за каждый последующий прох | м3 | 1587,75 | 6,97 | | 6,97 | 2,1 | | 0,01 | 11067 | 3234 | 0 | 11067 | 3334 | 0 | 16 |
| 25 | Е127-14-2 | Устройство подстилающих и выравниваю | м3 | 952,65 | 106,8 | 21,38 | 73,75 | 11,67 | 0,14 | 0,04 | 101743 | 41875 | 20368 | 70258 | 11117 | 133 | 38 |
| 26 | Е127-23-1 | Устройство однослойных оснований из щ | м2 | 5441 | 42,3 | 5 | 27,83 | 9,47 | 0,03 | 0,03 | 230154 | 104713 | 27205 | 151423 | 51526 | 163 | 163 |
| 27 | Е127-23-1 | Добавлять на каждый 1 см изменения то. | м2 | 5441 | 128,72 | | | | | | 700366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Е127-48-3 | Устройство основания из черного щебня | м2 | 4329 | 393,06 | 6,48 | 16,01 | 4,14 | 0,04 | 0,01 | 1701557 | 61145 | 28052 | 69307 | 17922 | 173 | 43 |
| 29 | Е127-48-3 | Добавлять на каждый 1 см изменения то. | м2 | 4329 | 515,49 | | | | | | 2231556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Е127-66-2 | Приготовление жидкого битума | тн | 1,7316 | 39844,75 | 45 | 427,75 | 117,15 | 0,29 | 0,44 | 68995 | 373 | 78 | 741 | 203 | 1 | 1 |
| 31 | Е127-72-1 | Подгрунтовка основания жидким битумом | тн | 1,7316 | 339,59 | | 339,59 | 140,94 | 0,58 | 0,58 | 588 | 325 | 0 | 588 | 244 | 1 | 1 |
| 32 | Е127-53-6 | Устройство покрытия толщ.4 см из крупнс | м2 | 3710 | 410,25 | 5,94 | 15,35 | 5,06 | 0,03 | 0,02 | 1522028 | 54277 | 22037 | 56949 | 18773 | 111 | 74 |
| 33 | Е127-54-6 | Нормы для корректриовки | м2 | 3710 | 387,14 | 0,08 | | | | | 1436289 | 395 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | ИТОГО : | | | | | | | | | 10 812 387 | 1 252 676 | 273 032 | 2 503 456 | 823 767 | 1 802 | 10 080 |
| | | Накладные расходы по смете | | | | | | | | | 1 252 676 | | | | | | |
| | | ИТОГО : | | | | | | | | | 12 065 063 | 1252676 | 273032 | 2503456 | 823767 | 1802 | 10080 |
| | | Непредвиденные и ненормируемые расходы 6 % | | | | | | | | | 723 904 | | | | | | |
| | | ИТОГО : | | | | | | | | | 12 788 967 | 1252676 | 273032 | 2503456 | 823767 | 1802 | 10080 |
| | | Временные здания и сооружения 1,2 % | | | | | | | | | 153 468 | | | | | | |
| | | ИТОГО : | | | | | | | | | 12 942 434 | | | | | | |
| | | Зимнее удорожание- 1,701% | | | | | | | | | 220 151 | | | | | | |
| | | Выслуга лет 1 % | | | | | | | | | 129 424 | | | | | | |
| | | Доп.отпуска 0,4 % | | | | | | | | | 51 770 | | | | | | |
| | | Итого в базовых ценах 2001 года | | | | | | | | | 13 343 779 | 1252676 | 273032 | 2503456 | 823767 | 1802 | 10080 |
| | | Итого в текущих ценах 2015 года - к=2,5574194 | | | | | | | | | 34 125 639 | 5840180 | 1272920 | 11671523 | 3840538 | 8401 | 46992 |
| | | Налоги и сборы 2 % | | | | | | | | | 682 513 | | | | | | |
| | | ИТОГО : | | | | | | | | | 34 808 152 | 8284100 | 1805595 | 16555665 | 5447675 | 1802 | 10080 |
| | | НДС 12 % | | | | | | | | | 4 176 978 | | | | | | |
| | | ВСЕГО с НДС 12% | | | | | | | | | 38 985 130 | | | | | | |

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе"

_____Алдияров Н.С.

Тех.надзор:
Инженер-технадзора
ТОО "Инжиниринговая Компания (Микош)"
Принял качество и объем работ

_____Кантарбаев Р.А.

Подрядчик:
ТОО "ЖолАлгаСистемс"
Директор

_____Бошков К.А.

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе".
Подрядчик: ТОО "ЖолАлгаСистемс"

Договор № 485 от 28 октября 2014 года.
доп.соглаш. № 84 от 30.01.2015 года.

# А К Т

выполненных работ за май месяц 2015 года

по объекту: «Строительство автомобильной дороги в микрорайоне "Батыс"от пр.А.Молдагуловой до пр.Санкибай батыра, в г.Актобе"

НАРУЖНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживающих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-12-14 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 | 40,32 | 27,84 | 26,18 | 1122 | 1055 | 347 | 0,01 | -- |
| | | м3 | | 1,66 | 7,20 | 67 | 290 | 97 | 0,03 | 1 |
| 2 | Е0101-164-2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | 10,08 | 218,93 | -- | 2207 | -- | 2494 | 1,54 | 16 |
| | | м3 | | 218,93 | -- | 2207 | -- | 113 | -- | -- |
| 3 | Е0101-27-2 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м | 40,32 | 6,48 | 6,48 | 261 | 261 | 82 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 2,10 | -- | 85 | 97 | 0,01 | -- |
| 4 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками | 40,32 | 21,55 | 4,52 | 869 | 182 | 666 | 0,11 | 4 |
| | | м3 | | 17,03 | -- | 687 | -- | 97 | -- | -- |
| 5 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | 10,08 | 134,10 | -- | 1352 | -- | 1527 | 0,97 | 10 |
| | | м3 | | 134,10 | -- | 1352 | -- | 113 | -- | -- |
| | | **РАЗДЕЛ 2.ТРУБОПРОВОД** | | | | | | | | |
| | | ДЕМОНТАЖ | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Е0124-8-1 к=0,6 | Демонтаж стальных трубопроводов диаметром 50 мм в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С | 0,024 | 116940,57 | 50520,57 | 2807 | 1212 | 2695 | 371,40 | 9 |
| | | км | | 66420,00 | 19947,99 | 1594 | 479 | 130 | 94,56 | 2 |
| 7 | С01031-А32-1 | Погрузка труб металлических диаметром до 426 мм вкл. при автомобильных перевозках | 0,12552 | 111,40 | -- | 14 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | С01031-А32-2 | Разгрузка труб металлических диаметром до 426 мм вкл. при автомобильных перевозках | 0,12552 | 107,10 | -- | 13 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | С010333-А15-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 | 0,12552 | 108,20 | -- | 14 | -- | 3 | 0,45 | -- |
| | | т | | 21,64 | -- | 3 | -- | 100 | -- | -- |
| | | | | МОНТАЖ | | | | | | |
| 10 | Е0122-8-7 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 250 мм (футляр д=273х7) | 0,04 | 174224,44 | 71861,81 | 6969 | 2874 | 5729 | 441,00 | 18 |
| | | км | | 83025,00 | 27146,25 | 3321 | 1086 | 130 | 132,58 | 5 |
| 11 | С130806-280 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 273 мм, толщина стенки 7,0 мм | 40,16 | 3835,00 | -- | 154014 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | Е0122-47-1 | Протаскивание в футляр стальных труб диам.до 100 мм | 40 | 244,98 | 0,28 | 9799 | 11 | 7646 | 0,84 | 34 |
| | | м | | 146,93 | 0,11 | 5877 | 4 | 130 | -- | -- |
| 13 | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 37,65 | 21,80 | 0,05 | 821 | 2 | 198 | 0,03 | 1 |
| | | м2 | | 5,81 | 0,02 | 219 | 1 | 90 | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Е0113-26-22 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей масляно-битумным покрытием | 37,65 | 19,17 | 0,05 | 722 | 2 | 178 | 0,03 | 1 |
| | | м2 | | 5,22 | 0,02 | 197 | 1 | 90 | -- | -- |
| 15 | Е0124-8-1 | Бесканальная прокладка стальных трубопроводов диаметром 50 мм в ППУ изоляции(в том числе доборные элементы) при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С | 0,024 | 367373,80 | 70902,30 | 8817 | 1702 | 4076 | 619,00 | 15 |
| | | км | | 110700,00 | 19947,99 | 2657 | 479 | 130 | 94,56 | 2 |
| 16 | СЦен.предл.ТОО" ТД Казахстанский трубный завод"-14г с пер.в цены 01г | Труба СТ57х4-ППУ-ПЭ | 24 | 2003,68 | -- | 48088 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | Е0124-12-1 | Установка доборных элементов | 6 | 630,13 | 56,38 | 3781 | 338 | 4142 | 2,80 | 17 |
| | | шт | | 522,00 | 9,00 | 3132 | 54 | 130 | 0,04 | -- |
| 18 | СЦен.предл.ТОО" ArinvEsT"-14г с пер.в цены 01г | Доборный элемент СТ57х4-ППУ-ПЭ L 2,8м | 2 | 5910,76 | -- | 11822 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | СЦен.предл.ТОО" ArinvEsT"-14г с пер.в цены 01г | Доборный элемент СТ57х4-ППУ-ПЭ L 4,7м | 2 | 9921,65 | -- | 19843 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | СЦен.предл.ТОО" ArinvEsT"-14г с пер.в цены 01г | Доборный элемент СТ57х4-ППУ-ПЭ L 4,2м | 2 | 8865,97 | -- | 17732 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | Е0122-40-1 | Концевой элемент с металлической заглушкой изоляции СТ57х4-ППУ-ПЭ | 2 | 74,06 | 9,93 | 148 | 20 | 164 | 0,32 | 1 |
| | | шт | | 63,00 | -- | 126 | -- | 130 | -- | -- |
| 22 | СЦен.предл.ТОО" ArinvEsT"-14г с пер.в цены 01г | Концевой элемент с металлической заглушкой изоляции СТ57х4-ППУ-ПЭ | 2 | 8375,78 | -- | 16752 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Е0122-40-1 | Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода и металлической заглушкой изоляции СТ57х4-ППУ-ПЭ | 2 | 74,06 | 9,93 | 148 | 20 | 164 | 0,32 | 1 |
| | | шт | | 63,00 | -- | 126 | -- | 130 | -- | -- |
| 24 | СЦен.предл.ТОО" ArinvEsT"-14г с пер.в цены 01г | Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода и металлической заглушкой изоляции СТ57х4-ППУ-ПЭ | 2 | 8375,78 | -- | 16752 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | СЦен.предл.ТОО" ArinvEsT"-14г с пер.в цены 01г | Комплект для изоляции стыка изолированных труб СРС 57/140-ПЭ-750 | 18 | 1752,43 | -- | 31544 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | СЦен.предл.ТОО" ТД Казахстанский трубный завод"-14г с пер.в цены 01г | Манжета стенового ввода СВ 140 | 4 | 1501,53 | -- | 6006 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | Ц3927-49 | Контроль гаммапросвечиванием трубопроводов, панорамное просвечивание, диаметр до 550 мм, толщиной стенки до 10 мм | 22 | 1563,14 | 4,14 | 34389 | 91 | 13939 | 3,00 | 66 |
| | | стык | | 704,00 | -- | 15488 | -- | 90 | -- | -- |
| 28 | Ц0112-754-1 | Врезка трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы 57 мм | 2 | 1690,90 | 85,90 | 3382 | 172 | 2733 | 8,00 | 16 |
| | | врезка | | 1514,00 | 4,50 | 3028 | 9 | 90 | 0,03 | -- |
| | | **РАЗДЕЛ 3.ТЕПЛОВАЯ КАМЕРА(2-шт)** | | | | | | | | |
| 29 | Е0101-12-14 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 | 17,66 | 27,84 | 26,18 | 492 | 462 | 152 | 0,01 | -- |
| | | м3 | | 1,66 | 7,20 | 29 | 127 | 97 | 0,03 | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Е0101-17-14 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | 15,74 | 39,72 | 37,82 | 625 | 595 | 196 | 0,01 | -- |
| | | м3 | | 1,87 | 11,00 | 29 | 173 | 97 | 0,04 | 1 |
| 31 | Е010333-А15-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 | 29,2764 | 108,20 | 108,20 | 3168 | 3168 | 634 | -- | -- |
| | | т | | -- | 21,64 | -- | 634 | 100 | 0,45 | 13 |
| 32 | Е0101-20-1 | Работа на отвале 1 группы грунтов | 15,74 | 3,07 | 2,66 | 48 | 42 | 20 | -- | -- |
| | | м3 | | 0,39 | 0,93 | 6 | 15 | 97 | -- | -- |
| 33 | Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ и уширения под колодцы | 1,67 | 262,72 | -- | 439 | -- | 496 | 1,85 | 3 |
| | | м3 | | 262,72 | -- | 439 | -- | 113 | -- | -- |
| 34 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | 3,532 | 134,10 | -- | 474 | -- | 535 | 0,97 | 3 |
| | | м3 | | 134,10 | -- | 474 | -- | 113 | -- | -- |
| 35 | Е0101-27-2 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м | 14,128 | 6,48 | 6,48 | 92 | 92 | 29 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 2,10 | -- | 30 | 97 | 0,01 | -- |
| 36 | Е0101-134-2 | Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками | 14,128 | 25,65 | 5,38 | 362 | 76 | 278 | 0,13 | 2 |
| | | м3 | | 20,27 | -- | 286 | -- | 97 | -- | -- |
| 37 | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки(В15) | 1,18 | 6959,95 | 66,01 | 8213 | 78 | 273 | 1,35 | 2 |
| | | м3 | | 195,75 | 24,93 | 231 | 29 | 105 | 0,12 | -- |
| 38 | Е0108-3-1 | Устройство песчаного основания | 1,02 | 867,50 | 97,07 | 885 | 99 | 179 | 0,78 | 1 |
| | | м3 | | 112,50 | 36,00 | 115 | 37 | 118 | 0,18 | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Е0108-6-9 | Кладка стен камеры | [illegible] | 8918,85 | 296,60 | 53[illegible] | 178 | 726 | 5,95 | 4 |
| | | м3 | | 915,75 | 110,25 | 5 | 66 | 118 | 0,54 | -- |
| 40 | Е0107-44-10 | Укладка перемычек масса до 0,3 т | 12 | 103,01 | 66,43 | 1236 | 797 | 801 | 0,15 | 2 |
| | | шт | | 23,85 | 23,85 | 286 | 286 | 140 | 0,11 | 1 |
| 41 | С143015-64 | Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/ | 0,6576 | 24000,00 | -- | 15782 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 42 | Е0107-37-2 | Укладка плит покрытий | 2,048 | 2523,09 | 1240,62 | 5167 | 2541 | 1403 | 2,13 | 4 |
| | | м3 | | 362,25 | 127,08 | 742 | 260 | 140 | 0,41 | 1 |
| 43 | С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные | 2,048 | 18800,00 | -- | 38502 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 44 | Е0107-31-1 | Установка опор из колец диаметром до 1000 мм | 0,034 | 2811,56 | 1856,11 | 96 | 63 | 67 | 4,93 | -- |
| | | м3 | | 812,93 | 597,97 | 28 | 20 | 140 | 2,37 | -- |
| 45 | С143018-30 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Кольцо опорное К06 | 0,2 | 2980,00 | -- | 596 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 46 | Е0123-24-1 | Установка люков | 2 | 8345,39 | 35,42 | 16691 | 71 | 579 | 1,31 | 3 |
| | | шт | | 209,25 | 13,50 | 419 | 27 | 130 | 0,07 | -- |
| 47 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | 27,94 | 245,44 | 3,82 | 6858 | 107 | 1279 | 0,21 | 6 |
| | | м2 | | 37,35 | 1,44 | 1044 | 40 | 118 | 0,01 | -- |
| | | **РАЗДЕЛ 4.ПРИМЫКАНИЕ КАНАЛА 60х45 и футляра д=273х7** | | | | | | | | |
| 48 | Е0106-1-20 | Заделка бетоном В15 | 0,6 | 7904,24 | 311,32 | 4743 | 187 | 352 | 2,82 | 2 |
| | | м3 | | 441,00 | 117,61 | 265 | 71 | 105 | 0,57 | -- |

**СИСТЕМУ ОДК**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Цен.предл.ТОО"ТД Казахстанский трубный завод"-14г с пер.в цены 01г | Детектор(переносной) повреждений Пиккон ДПП-А | 1 | 24480,56 | -- | 24481 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | Ц0111-350-5 | Импульсный рефлектомер | 1 | 1162,49 | 5,43 | 1162 | 5 | 863 | 6,00 | 6 |
| | | шт | | 956,25 | 2,25 | 956 | 2 | 90 | 0,01 | -- |
| 3 | Цен.предл.ТОО"ArinvEsT"-14г с пер.в цены 01г | Импульсный рефлектометр Рейс 105Р | 1 | 196534,89 | -- | 196535 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | Ц0111-95-1 | Переходное коммутирующее устройство ПКУ-1 | 1 | 2736,68 | 842,69 | 2737 | 843 | 1794 | 10,00 | 10 |
| | | шт | | 1786,50 | 207,00 | 1787 | 207 | 90 | 1,20 | 1 |
| 5 | Цен.предл.ТОО"ArinvEsT"-14г с пер.в цены 01г | Переходное коммутирующее устройство ПКУ-1 | 1 | 4750,57 | -- | 4751 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | Ц0108-545-2 | Терминал на концевых участках герметичный КТ-11Г | 1 | 1392,90 | 28,90 | 1393 | 29 | 720 | 4,00 | 4 |
| | | шт | | 756,00 | 2,30 | 756 | 2 | 95 | 0,01 | -- |
| 7 | Цен.предл.ТОО"ArinvEsT"-14г с пер.в цены 01г | Терминал на концевых участках герметичный КТ-11Г | 1 | 9420,55 | -- | 9421 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | Ц0108-411-1 | Металлический рукав Д=18 мм | 28 | 114,40 | 7,80 | 3203 | 218 | 1311 | 0,29 | 8 |
| | | м | | 48,80 | 0,50 | 1366 | 14 | 95 | -- | -- |
| 9 | ССТПр-л ТД"Нур-Электро"-14г с пер.в цены 01г | Металлический рукав Д 18 мм | 28 | 31,67 | -- | 887 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | Ц0108-148-1 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг | 28 | 27,70 | 2,10 | 776 | 59 | 537 | 0,10 | 3 |
| | | м | | 19,70 | 0,50 | 552 | 14 | 95 | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | СЦен.предл.ТОО" ТД Казахстанский трубный завод"-14г с пер.в цены 01г | Кабель соединительный концевой 3-х жильный NYM 3х1,5мм | 4 | 839,27 | -- | 3357 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | Всего | Наклад. расходы | Основ. з/плата | Экспл .машин | ЗП машинист | Трудоемкость ч/час | Трудоемкость ч/маш |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО : | 758705 | 60008 | 50437 | 17652 | 4542 | 270 | 31 |
| Накладные расходы по смете | 60 008 | | | | | | |
| ИТОГО : | 818 713 | 60 008 | 50 437 | 17 652 | 4 542 | 270 | 31 |
| Непредвиденные и ненормируемые расходы 6 % | 49 123 | | | | | | |
| ИТОГО : | 867 836 | 60 008 | 50 437 | 17 652 | 4 542 | 270 | 31 |
| Временные здания сооружения 1,2 % | 10 414 | | | | | | |
| Итого с временными | 878 250 | | | | | | |
| Доп.затраты в зимнее время 1,701% | 14 939 | | | | | | |
| Выслуга лет 1 % | 8 782 | | | | | | |
| Доп.отпуска 0,4 % | 3 513 | | | | | | |
| ИТОГО в базовых ценнах | 905 484 | 60 008 | 50 437 | 17 652 | 4 542 | 270 | 31 |
| Переход в текущие цены | 2 163 815 | 143 400 | 120 528 | 42 183 | 10 854 | 645 | 74 |
| Налоги и сборы 2% | 43 276 | | | | | | |
| ИТОГО : | 2 207 092 | | | | | | |
| НДС 12 % | 264 851 | | | | | | |
| ВСЕГО С НДС 12 % | 2 471 943 | | | | | | |

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства ,пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе"

_____Алдияров Н.С.

Тех.надзор:
Инженер-технадзора
ТОО "Инжиниринговая Компания (Микош)"
Принял качество и объем работ

_____Кантарбаев Р.А.

Подрядчик:
ТОО "ЖолАлгаСистемс"
Директор

_____Бошков К.А.

*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

| | | ИИН/БИН |
|---|---|---|
| Заказчик | **Государственное учреждение " Отдел жилищно-коммунального хозяйства ,пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе",Республика Казахстан, обл.Актюбинская, г.Актобе, Актобе Г.А., ул.Маресьева 4А** | **050140006764** |
| | *полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | |
| Исполнитель | **Товарищество с ограниченной ответственностью " Жол Алга Системс ",030200, Республика Казахстан, Алгинский р-он, г. Алга, ул.Байтурсынова, дом № 14, к.64** | **080340017316** |
| | *полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | |

Договор (контракт) Договор № 485 от 28.10.14г.доп.согл.№84 от 30.01.2015г

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| **25** | **17.06.2015** |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Строительство автомобильной дороги в микрорайоне "Батыс"от пр.А.Молдагуловой до пр.Санкибай батыра в г. Актобе | | | работа | 1 | 85 011 556,00 | 85 011 556,00 |
| | | | | Итого | 1 | x | 85 011 556,00 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) руководитель / _____ / Алдияров Н.С.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 17.06.2015

М.П.

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе".
Подрядчик: ТОО "ЖолАлгаСистемс"

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2015 года
по объекту: «Строительство автомобильной дороги в микрорайоне "Батыс"от пр.А.Молдагуловой до пр.Санкибай батыра, в г.Актобе"

| Код заказчика | Код подрядчика | договор | | Организационно правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | № | дата | наименовани | код |
| | | 485. | 28.10.14г. | | |
| | | 84. | 30.01.15г. | | |
| | | | | | |

| Наименование объекта | Стоимость выполненных работ и затрат ( тенге) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начало года по отчетный месяц включительно | В отчетный месяц | Из гр. 1 | | | | НДС 12 % (тенге) на гр.4+5+6 | Всего к оплате с НДС (тенге) гр. 4+5+6+7 |
| | | | СМР в сметных базисных ценах 2001 года | СМР в сметных текущих ценах | Стоимость оборудования 2010 года | Стоимость прочих затрат не вход.в СМР | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего | 170816805 | | | 152515005 | | | 18301801 | 170816805 |
| | | | | | | | | |
| в том числе за отчетный месяц | | 85011556 | | 75903175 | | | 9108381 | 85011556 |

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства ,пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе"

_____Алдияров Н.С.

Подрядчик:
ТОО "ЖолАлгаСистемс"
Директор

_____Бошков К.А.

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хоз. ства,пассажирского транспорта и автомобиль х дорог г.Актобе".
Подрядчик: ТОО "ЖолАлгаСистемс"

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2015 года
по объекту: «Строительство автомобильной дороги в микрорайоне "Батыс"от пр.А.Молдагуловой до пр.Санкибай батыра, в г.Актобе"

| Код заказчика | Код подрядчика | договор | | Организационно правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | № | дата | наименовани | код |
| | | 485. | 28.10.14г. | | |
| | | 84. | 30.01.15г. | | |
| | | | | | |

| Наименование объекта | Стоимость выполненных работ и затрат ( тенге) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начало года по отчетный месяц включительно | В отчетный месяц | Из гр. 1 | | | | НДС 12 % (тенге) на гр.4+5+6 | Всего к оплате с НДС (тенге) гр. 4+5+6+7 |
| | | | СМР в сметных базисных ценах 2001 года | СМР в сметных текущих ценах | Стоимость оборудования 2010 года | Стоимость прочих затрат не вход.в СМР | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего | 170816805 | | | 152515005 | | | 18301801 | 170816805 |
| | | | | | | | | |
| в том числе за отчетный месяц | | 85011556 | | 75903175 | | | 9108381 | 85011556 |

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе"

_____ Алдияров Н.С.

Подрядчик:
ТОО "ЖолАлгаСистемс"
Директор

_____ Бошков К.А.

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского тра[illegible]рта и автомобильных дорог г.Актобе".
Подрядчик: ТОО "ЖолАлгаСистемс"

Договор № 485 от 28 октября 2014 года.
доп.соглаш. № 84 от 30.01.2015 года .

# А К Т

выполненных работ за июнь месяц 2015 года

по объекту: «Строительство автомобильной дороги в микрорайоне "Батыс"от пр.А.Молдагуловой до пр.Санкибай батыра, в г.Актобе"

| | Шифр | Наименование работ и затрат | Ед | Кол-во | Всего | Основ. | Экспл.машин | | Трудоемкость | | Всего | Наклад. | Основ. | Экспл.машин | | Трудоемкость | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | изм | | | з/плата | | з/маш | ч/час | ч/маш | | расходы | з/плата | | з/маш | ч/час | ч/маш |
| | | **Раздел 1 . Основная дорога ПК 19+20,35** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Е101-145-2 | Планировка площадей механиз.способо | м2 | 3000 | 1,41 | | 1,41 | 0,3 | | | 4230 | 873 | 0 | 4230 | 900 | 0 | 0 |
| 2 | Е101-145-5 | Планировка площадей ручным способо | м2 | 100 | 19,4 | 19,4 | | | 0,12 | | 1940 | 1882 | 1940 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 3 | Е101-130-1 | Уплотнение грунта прицепными катками | м3 | 1500 | 14,01 | | 14,01 | 4,8 | | 0,02 | 21015 | 6984 | 0 | 21015 | 7200 | 0 | 30 |
| 4 | Е101-130-7 | Добавлять за каждый последующий прох | м3 | 1500 | 6,97 | | 6,97 | 2,1 | | 0,01 | 10455 | 3056 | 0 | 10455 | 3150 | 0 | 15 |
| 5 | Е127-14-2 | Устройство подстилающих и выравниваю | м3 | 395 | 106,8 | 21,38 | 73,75 | 11,67 | 0,14 | 0,04 | 42197 | 17367 | 8447 | 29139 | 4611 | 55 | 16 |
| 6 | Е127-23-1 | Устройство однослойных оснований из щ | м2 | 2634 | 42,3 | 5 | 27,83 | 9,47 | 0,03 | 0,03 | 111418 | 50692 | 13170 | 73304 | 24944 | 79 | 79 |
| 7 | Е127-23-1 | Добавлять на каждый 1 см изменения то | м2 | 2634 | 128,72 | | | | | | 339048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Е127-48-3 | Устройство основания из черного щебня | м2 | 10680 | 393,06 | 6,48 | 16,01 | 4,14 | 0,04 | 0,01 | 4197881 | 150851 | 69206 | 170987 | 44215 | 427 | 107 |
| 9 | Е127-48-3 | Добавлять на каждый 1 см изменения то | м2 | 10680 | 515,49 | | | | | | 5505433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Е127-66-2 | Приготовление жидкого битума | тн | 2,85 | 39844,75 | 45 | 427,75 | 117,15 | 0,29 | 0,44 | 113558 | 615 | 128 | 1219 | 334 | 1 | 1 |
| 11 | Е127-72-1 | Подгрунтовка основания жидким битумом | тн | 2,85 | 339,59 | | 339,59 | 140,94 | 0,58 | 0,58 | 968 | 534 | 0 | 968 | 402 | 2 | 2 |
| 12 | Е127-53-6 | Устройство покрытия толщ.4 см из крупнс | м2 | 5700 | 410,25 | 5,94 | 15,35 | 5,06 | 0,03 | 0,02 | 2338425 | 83391 | 33858 | 87495 | 28842 | 171 | 114 |
| 13 | Е127-54-6 | Нормы для корректриовки | м2 | 5700 | 387,14 | 0,08 | | | | | 2206698 | 606 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Е127-66-2 | Приготовление жидкого битума | тн | 3,8 | 39844,75 | 45 | 427,75 | 117,15 | 0,29 | 0,44 | 151410 | 820 | 171 | 1625 | 445 | 1 | 2 |
| 15 | Е127-72-1 | Подгрунтовка основания жидким битумом | тн | 3,8 | 339,59 | | 339,59 | 140,94 | 0,58 | 0,58 | 1290 | 712 | 0 | 1290 | 536 | 2 | 2 |
| 16 | Е127-53-1 | Устройство покрытия из мелкозернистой | м2 | 7600 | 529,74 | 5,94 | 15,35 | 5,06 | 0,03 | 0,02 | 4026024 | 111188 | 45144 | 116660 | 38456 | 228 | 152 |
| 17 | Е127-54-1 | Нормы для корректировки | м2 | 7600 | 126,61 | 0,02 | | | | | 962236 | 202 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **Раздел 2 . Дополнительная дорога ПК 5+81,13** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | Е127-48-3 | Устройство основания из черного щебня | м2 | 421 | 393,06 | 6,48 | 16,01 | 4,14 | 0,04 | 0,01 | 165478 | 5946 | 2728 | 6740 | 1743 | 17 | 4 |
| 29 | Е127-48-3 | Добавлять на каждый 1 см изменения то | м2 | 421 | 515,49 | | | | | | 217021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Е127-66-2 | Приготовление жидкого битума | тн | 0,4044 | 39844,75 | 45 | 427,75 | 117,15 | 0,29 | 0,44 | 16113 | 87 | 18 | 173 | 47 | 0 | 0 |
| 31 | Е127-72-1 | Подгрунтовка основания жидким битумом | тн | 0,4044 | 339,59 | | 339,59 | 140,94 | 0,58 | 0,58 | 137 | 76 | 0 | 137 | 57 | 0 | 0 |
| 32 | Е127-53-6 | Устройство покрытия толщ.4 см из крупнс | м2 | 562 | 410,25 | 5,94 | 15,35 | 5,06 | 0,03 | 0,02 | 230561 | 8222 | 3338 | 8627 | 2844 | 17 | 11 |
| 33 | Е127-54-6 | Нормы для корректриовки | м2 | 562 | 387,14 | 0,08 | | | | | 217573 | 60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Е127-66-2 | Приготовление жидкого битума | тн | 1,2816 | 39844,75 | 45 | 427,75 | 117,15 | 0,29 | 0,44 | 51065 | 276 | 58 | 548 | 150 | 0 | 1 |
| 35 | Е127-72-1 | Подгрунтовка основания жидким битумом | тн | 1,2816 | 339,59 | | 339,59 | 140,94 | 0,58 | 0,58 | 435 | 240 | 0 | 435 | 181 | 1 | 1 |
| 36 | Е127-53-1 | Устройство покрытия из мелкозернистой | м2 | 4272 | 529,74 | 5,94 | 15,35 | 5,06 | 0,03 | 0,02 | 2263049 | 62499 | 25376 | 65575 | 21616 | 128 | 85 |
| 37 | Е127-54-1 | Нормы для корректировки | м2 | 4272 | 126,61 | 0,02 | | | | | 540878 | 114 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **Устройство водопропускной трубы** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Е101-13-2 | Разработка грунта 2 гр.под тело трубы | м3 | 37,6 | 28,89 | 1,04 | 27,85 | 8,44 | 0,01 | 0,03 | 1086 | 346 | 39 | 1047 | 317 | 0 | 1 |
| 2 | Е101-164-2 | Разработка грунта вручную | м3 | 17 | 262,72 | 262,72 | | | 1,85 | | 4466 | 5047 | 4466 | 0 | 0 | 31 | 0 |
| 3 | Е101-27-5 | Засыпка траншей и котлованов | м3 | 80 | 3,35 | | 3,35 | 1,16 | | | 268 | 90 | 0 | 268 | 93 | 0 | 0 |
| 4 | Е101-27-11 | Засыпка траншей и котлованов | м3 | 80 | 1,48 | | 1,48 | 0,51 | | | 118 | 40 | 0 | 118 | 41 | 0 | 0 |
| 5 | Е101-35-2 | Устройство насыпей бульдозерами | м3 | 54 | 12,61 | | 12,61 | 4,38 | | 0,01 | 681 | 229 | 0 | 681 | 237 | 0 | 1 |
| 6 | Е101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 гр.трамбовкаим | м3 | 54 | 21,55 | 17,03 | 4,52 | | 0,11 | | 1164 | 892 | 920 | 244 | 0 | 6 | 0 |
| 7 | Е130-3-1 | Устройство щебеночных подушек под тел | м3 | 12,4 | 2044,97 | 310,5 | 38,67 | 14,24 | 1,99 | 0,07 | 25358 | 4389 | 3850 | 480 | 177 | 25 | 1 |
| 8 | Е130-3-1 | Устройство щебеночных подушек под ого | м3 | 104 | 1822,57 | 310,5 | 38,67 | 14,24 | 1,99 | 0,07 | 189547 | 36813 | 32292 | 4022 | 1481 | 207 | 7 |
| 9 | Е130-7-1 | Устройство монол. фундам.под тело трубы | м3 | 46,4 | 8529,32 | 434,25 | 532,08 | 131,85 | 2,55 | 0,43 | 395760 | 28631 | 20149 | 24689 | 6118 | 118 | 20 |
| 10 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоймости | м3 | 47,328 | 106 | | | | | | 5017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | С143001-57 | Надбавка к сметной стоймости | м3 | 47,328 | 435 | | | |
| 12 | С143001-60 | Надбавка к сметной стоймости | м3 | 47,328 | 1090 | | | |
| 13 | С143001-62 | Надбавка к сметной стоймости | м3 | 47,328 | 302 | | | |
| 14 | Е130-7-1 | Устройство монол. фундам.под оголовки | м3 | 16,2 | 8529,32 | 434,25 | 532,08 | 131,85 |
| 15 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоймости | м3 | 16,524 | 106 | | | |
| 16 | С143001-57 | Надбавка к сметной стоймости | м3 | 16,524 | 435 | | | |
| 17 | С143001-60 | Надбавка к сметной стоймости | м3 | 16,524 | 1090 | | | |
| 18 | С143001-62 | Надбавка к сметной стоймости | м3 | 16,524 | 302 | | | |
| 24 | Е130-64-6 | Укладка звеньев одноочковых и двухочкс | м3 | 37,8 | 4284,5 | 895,5 | 765 | 198,9 |
| 36 | С11011-457 | Пакля пропитанная | кг | 919,4 | 195 | | | |
| 37 | С143001-33 | Бетон легкий на пористых | м3 | 4,1 | 9970 | | | |
| 38 | Е130-78-3 | Устройство гидроизоляции обмазочной бі | м2 | 459,9 | 324,77 | 102,83 | 13,7 | 5,04 |
| 39 | Е130-78-2 | Устройство гидроизоляции оклеечной | м2 | 78,8 | 1091,83 | 157,5 | 20,67 | 7,61 |
| 40 | Е106-1-1 | Устройство цементной подливки | м3 | 2 | 392,17 | 195,75 | 66,01 | 24,93 |
| 41 | С143002-9 | Раствор готовый кладочный | м3 | 2,04 | 6150 | | | |
| | | **Укрепление откосов и дна** | | | | | | |
| 42 | Е101-164-2 | Разработка грунта 2 гр.вручную в транше: | м3 | 13,8 | 218,93 | 218,93 | | |
| 43 | Е101-174-2 | Погрузка вручную не уплотненный грунт | м3 | 13,8 | 99,84 | 99,84 | | |
| | | **Раздел 2 .Установка дорожных знаков** | | | | | | |
| 10 | Е109-62-7 | Изготовление дорожных знаков | тн | 1,939968 | 49326,74 | 28980 | 16388,64 | 3478,9 |
| 12 | С11011-501 | Пленка для дорожных знаков | 1000м2 | 0,13728 | 742100 | | | |
| 13 | С12021-250 | Щит из толстолистовой стали | тн | 0,587808 | 154200 | | | |

ИТОГО :

Накладные расходы по смете

ИТОГО :

Непредвиденные и ненормируемые расходы 6 %

ИТОГО :

Временные здания и сооружения 1,2 %

ИТОГО :

Зимнее удорожание- 1,701%

Выслуга лет 1 %

Доп.отпуска 0,4 %

Итого в базовых ценах 2001 года

Итого в текущих ценах 2015 года - к=2,5574194

Налоги и сборы 2 %

ИТОГО :

НДС 12 %

ВСЕГО с НДС 12%

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства ,пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе"

_____Алдияров Н.С.

Тех.надзор:
Инженер-технадзора
ТОО "Инжиниринговая Компания (Микош)
Принял качество и объем работ

_____Каптарбаев Р.А.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 20588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 14233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2,55 | 0,43 | 138175 | 9996 | 7035 | 8620 | 2136 | 41 | 7 |
| | | 1752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 18011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5,27 | 0,68 | 161954 | 45091 | 33850 | 28917 | 7518 | 199 | 26 |
| | | 179283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0,61 | 0,02 | 149362 | 54074 | 47292 | 6301 | 2318 | 281 | 9 |
| 0,91 | 0,31 | 86036 | 14182 | 12411 | 1629 | 600 | 72 | 24 |
| 1,35 | 0,12 | 784 | 463 | 392 | 132 | 50 | 3 | 0 |
| | | 12546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1,54 | | 3021 | 3414 | 3021 | 0 | 0 | 21 | 0 |
| 0,62 | | 1378 | 1557 | 1378 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 161 | 13,02 | 95692 | 56672 | 56220 | 31793 | 6749 | 312 | 25 |
| | | 101875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 90640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 25 540 036 | 769 220 | 427 636 | 709 563 | 208 506 | 2 467 | 744 |
| | | 769 220 | | | | | | |
| | | 26 309 256 | 769220 | 427636 | 709563 | 208506 | 2467 | 744 |
| | | 1 578 555 | | | | | | |
| | | 27 887 811 | 769220 | 427636 | 709563 | 208506 | 2467 | 744 |
| | | 334 654 | | | | | | |
| | | 28 222 465 | | | | | | |
| | | 480 064 | | | | | | |
| | | 282 225 | | | | | | |
| | | 112 890 | | | | | | |
| | | 29 097 643 | 769220 | 427636 | 709563 | 208506 | 2467 | 744 |
| | | 74 414 878 | 3586229 | 1993708 | 3308101 | 972089 | 11501 | 3467 |
| | | 1 488 298 | | | | | | |
| | | 75 903 175 | 5086946 | 2828008 | 4692430 | 1378876 | 2467 | 744 |
| | | 9 108 381 | | | | | | |
| | | 85 011 556 | | | | | | |

Подрядчик:
ТОО "ЖолАлгаСистемс"
Директор

Бошков К.А.

*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

| | | ИИН/БИН |
|---|---|---|
| Заказчик | **Государственное учреждение " Отдел жилищно-коммунального хозяйства ,пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе",Республика Казахстан, обл.Актюбинская, г.Актобе, Актобе Г.А., ул.Маресьева 4А** | **050140006764** |
| | *полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | |
| Исполнитель | **Товарищество с ограниченной ответственностью " Жол Алга Системс ",030200, Республика Казахстан, Алгинский р-он, г. Алга, ул.Байтурсынова, дом № 14, к.64** | **080340017316** |
| | *полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | |

Договор (контракт) Договор № 485 от 28.10.14г.доп.согл.№84 от 30.01.2015г

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 42 | 15.07.2015 |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Строительство автомобильной дороги в микрорайоне "Батыс"от пр.А.Молдагуловой до пр.Санкибай батыра в г. Актобе | | | работа | 1 | 25 178 125,00 | 25 178 125,00 |
| | | | | Итого | 1 | x | 25 178 125,00 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Бошков К.А.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Алдияров Н.С.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 15.07.2015

М.П.

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хоз. ства,пассажирского транспорта и автомобиль. х дорог г.Актобе".
Подрядчик: ТОО "ЖолАлгаСистемс"

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2015 года
по объекту: «Строительство автомобильной дороги в микрорайоне "Батыс"от пр.А.Молдагуловой до пр.Санкибай батыра, в г.Актобе"

| Код заказчика | Код подрядчика | договор | | Организационно правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | № | дата | наименовани | код |
| | | 485. | 28.10.14г. | | |
| | | 84. | 30.01.15г. | | |
| | | | | | |

| Наименование объекта | Стоимость выполненных работ и затрат ( тенге) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начало года по отчетный месяц включительно | В отчетный месяц | Из гр. 1 | | | | НДС 12 % (тенге) на гр.4+5+6 | Всего к оплате с НДС (тенге) гр. 4+5+6+7 |
| | | | СМР в сметных базисных ценах 2001 года | СМР в сметных текущих ценах | Стоимость оборудования 2010 года | Стоимость прочих затрат не вход.в СМР | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего | 195994931 | | | 174995474 | | | 20999457 | 195994931 |
| | | | | | | | | |
| в том числе за отчетный месяц | | 25178125 | | 22480469 | | | 2697656 | 25178125 |

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяй-
ства ,пассажирского транспорта и автомобильных дорог
г.Актобе"

_____Алдияров Н.С.

Подрядчик:
ТОО "ЖолАлгаСистемс"
Директор

_____Бошков К.А.

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе".
Подрядчик: ТОО "ЖолАлгаСистемс"

Договор № 485 от 28 октября 2014 года.
доп.соглаш. № 84 от 30.01.2015 года .

# А К Т

выполненных работ за июль месяц 2015 года

по объекту: «Строительство автомобильной дороги в микрорайоне "Батыс"от пр.А.Молдагуловой до пр.Санкибай батыра, в г.Актобе"

| | Шифр | Наименование работ и затрат | Ед изм | Кол-во | Всего | Основ. з/плата | Экспл.машин | з/маш | Трудоемкость ч/час | ч/маш | Всего | Наклад. расходы | Основ. з/плата | Экспл.машин | з/маш | Трудоемкость ч/час | ч/маш |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Раздел 1 . Основная дорога ПК 19+20,35** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Е127-14-2 | Устройство подстилающих и выравниваю | м3 | 532 | 106,8 | 21,38 | 73,75 | 11,67 | 0,14 | 0,04 | 56775 | 23367 | 11366 | 39206 | 6204 | 74 | 21 |
| 6 | Е127-23-1 | Устройство однослойных оснований из щ | м2 | 3544 | 42,3 | 5 | 27,83 | 9,47 | 0,03 | 0,03 | 149911 | 68205 | 17720 | 98630 | 33562 | 106 | 106 |
| 7 | Е127-23-1 | Добавлять на каждый 1 см изменения то. | м2 | 3544 | 128,72 | | | | | | 456184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Е127-48-3 | Устройство основания из черного щебня | м2 | 2944 | 393,06 | 6,48 | 16,01 | 4,14 | 0,04 | 0,01 | 1157169 | 41583 | 19077 | 47133 | 12188 | 118 | 29 |
| 9 | Е127-48-3 | Добавлять на каждый 1 см изменения то. | м2 | 2944 | 515,49 | | | | | | 1517603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Е127-66-2 | Приготовление жидкого битума | тн | 1,425 | 39844,75 | 45 | 427,75 | 117,15 | 0,29 | 0,44 | 56779 | 307 | 64 | 610 | 167 | 0 | 1 |
| 11 | Е127-72-1 | Подгрунтовка основания жидким битумом | тн | 1,425 | 339,59 | | 339,59 | 140,94 | 0,58 | 0,58 | 484 | 267 | 0 | 484 | 201 | 1 | 1 |
| 12 | Е127-53-6 | Устройство покрытия толщ.4 см из крупнс | м2 | 2850 | 410,25 | 5,94 | 15,35 | 5,06 | 0,03 | 0,02 | 1169213 | 41696 | 16929 | 43748 | 14421 | 86 | 57 |
| 13 | Е127-54-6 | Нормы для корректриовки | м2 | 2850 | 387,14 | 0,08 | | | | | 1103349 | 303 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Е127-66-2 | Приготовление жидкого битума | тн | 0,9 | 39844,75 | 45 | 427,75 | 117,15 | 0,29 | 0,44 | 35860 | 194 | 41 | 385 | 105 | 0 | 0 |
| 15 | Е127-72-1 | Подгрунтовка основания жидким битумом | тн | 0,9 | 339,59 | | 339,59 | 140,94 | 0,58 | 0,58 | 306 | 169 | 0 | 306 | 127 | 1 | 1 |
| 16 | Е127-53-1 | Устройство покрытия из мелкозернистой | м2 | 2850 | 529,74 | 5,94 | 15,35 | 5,06 | 0,03 | 0,02 | 1509759 | 41696 | 16929 | 43748 | 14421 | 86 | 57 |
| 17 | Е127-54-1 | Нормы для корректировки | м2 | 2850 | 126,61 | 0,02 | | | | | 360839 | 76 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | ИТОГО : | | | | | | | | | 7 574 229 | 217 862 | 82 410 | 274 248 | 81 396 | 472 | 273 |
| | | Накладные расходы по смете | | | | | | | | | 217 862 | | | | | | |
| | | ИТОГО : | | | | | | | | | 7 792 091 | 217862 | 82410 | 274248 | 81396 | 472 | 273 |
| | | Непредвиденные и ненормируемые расходы 6 % | | | | | | | | | 467 525 | | | | | | |
| | | ИТОГО : | | | | | | | | | 8 259 616 | 217862 | 82410 | 274248 | 81396 | 472 | 273 |
| | | Временные здания и сооружения 1,2 % | | | | | | | | | 99 115 | | | | | | |
| | | ИТОГО : | | | | | | | | | 8 358 731 | | | | | | |
| | | Зимнее удорожание- 1,701% | | | | | | | | | 142 182 | | | | | | |
| | | Выслуга лет 1 % | | | | | | | | | 83 587 | | | | | | |
| | | Доп.отпуска 0,4 % | | | | | | | | | 33 435 | | | | | | |
| | | Итого в базовых ценах 2001 года | | | | | | | | | 8 617 936 | 217862 | 82410 | 274248 | 81396 | 472 | 273 |
| | | Итого в текущих ценах 2015 года - к=2,5574194 | | | | | | | | | 22 039 676 | 1015709 | 384211 | 1278587 | 379480 | 2198 | 1275 |
| | | Налоги и сборы 2 % | | | | | | | | | 440 794 | | | | | | |
| | | ИТОГО : | | | | | | | | | 22 480 469 | 1440749 | 544990 | 1813633 | 538280 | 472 | 273 |
| | | НДС 12 % | | | | | | | | | 2 697 656 | | | | | | |
| | | ВСЕГО с НДС 12% | | | | | | | | | 25 178 125 | | | | | | |

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства ,пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе"

_____Алдияров Н.С.

Тех.надзор:
Инженер-технадзора
ТОО "Инжиниринговая Компания (Микош)"
Принял качество и объем работ

_____Кантарбаев Р.А.

Подрядчик:
ТОО "ЖолАлгаСистемс"
Директор

_____Болшков К.А.

*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение " Отдел жилищно-коммунального хозяйства ,пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе",Республика Казахстан, г.Актобе, ул.Маресьева 4А** — **050140006764**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью " Жол Алга Системс ",030200, Республика Казахстан, Алгинский р-он, г. Алга, ул.Байтурсынова, дом № 14, к.64** — **080340017316**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт) Договор № 485 от 28.10.14г.доп.согл.№84 от 30.01.2015г

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 47 | 31.07.2015 |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Строительство автомобильной дороги в микрорайоне "Батыс"от пр.А.Молдагуловой до пр.Санкибай батыра в г. Актобе | | | работа | 1 | 58 425 615,00 | 58 425 615,00 |
| | | | | Итого | 1 | x | 58 425 615,00 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Бошков К.А.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) руководитель / _____ / Алдияров Н.С.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.07.2015

М.П.

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе".
Подрядчик: ТОО "ЖолАлгаСистемс"

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2015 года
по объекту: «Строительство автомобильной дороги в микрорайоне "Батыс"от пр.А.Молдагуловой до пр.Санкибай батыра, в г.Актобе"

| Код заказчика | Код подрядчика | договор | | Организационно правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | № | дата | наименовани | код |
| | | 485. | 28.10.14г. | | |
| | | 84. | 30.01.15г. | | |
| | | | | | |

| Наименование объекта | Стоимость выполненных работ и затрат ( тенге) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начало года по отчетный месяц включительно | В отчетный месяц | Из гр. 1 | | | | НДС 12 % (тенге) на гр.4+5+6 | Всего к оплате с НДС (тенге) гр. 4+5+6+7 |
| | | | СМР в сметных базисных ценах 2001 года | СМР в сметных текущих ценах | Стоимость оборудования 2010 года | Стоимость прочих затрат не вход.в СМР | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего | 254420546 | | | 227161202 | | | 27259344 | 254420546 |
| | | | | | | | | |
| в том числе за отчетный месяц | | 58425615 | | 52165728 | | | 6259887 | 58425615 |

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства ,пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе"

_____Алдияров Н.С.

Подрядчик:
ТОО "ЖолАлгаСистемс"
Директор

_____Бошков К.А.

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспо и автомобильных дорог г.Актобе".
Подрядчик: ТОО "ЖолАлгаСистемс"

Договор № 485 от 28 октября 2014 года.
доп.соглаш. № 84 от 30.01.2015 года .

# А К Т

выполненных работ за июль месяц 2015 года

по объекту: «Строительство автомобильной дороги в микрорайоне "Батыс"от пр.А.Молдагуловой до пр.Санкибай батыра, в г.Актобе"

| | Шифр | Наименование работ и затрат | Ед | Кол-во | Всего | Основ. | Экспл.машин | | Трудоемкость | | Всего | Наклад. | Основ. | Экспл.машин | | Трудоемкость | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | изм | | | з/плата | | з/маш | ч/час | ч/маш | | расходы | з/плата | | з/маш | ч/час | ч/маш |
| | | **Раздел 2 . Устройство корыта** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | E127-82-2 | Устройство дорожного корыта | м2 | 11642 | 33,43 | 1,03 | 29,06 | 10,26 | 0,01 | 0,05 | 389192 | 174813 | 11991 | 338317 | 119447 | 116 | 582 |
| 9 | E1031-A7-1 | Погрузка грунта растительного слоя | тн | 6184,5031 | 30 | | 30 | 21 | | 0,44 | 185535 | 125978 | 0 | 185535 | 129875 | 0 | 2721 |
| 10 | E10333-A10-1 | Перевозка грузов расстояние 10 км | тн | 6184,5031 | 76,6 | | 76,6 | 15,32 | | 0,32 | 473733 | 94747 | 0 | 473733 | 94747 | 0 | 1979 |
| | | **Раздел 3 . Устройство присыпных обочин** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | E101-20-2 | Работа на отвале 2-3 гр. грунтом | м3 | 7559,23 | 3,76 | 0,48 | 3,24 | 1,12 | | | 28423 | 11732 | 3628 | 24492 | 8466 | 0 | 0 |
| 12 | E101-24-2 | Разработка грунта бульдозерами | м3 | 6803,307 | 9,24 | | 9,24 | 3 | | 0,01 | 62863 | 19798 | 0 | 62863 | 20410 | 0 | 68 |
| 13 | E101-24-10 | Разработка грунта бульдозерами | м3 | 6803,307 | 31,64 | | 31,64 | 10,27 | | 0,04 | 215257 | 67774 | 0 | 215257 | 69870 | 0 | 272 |
| 14 | E101-164-2 | Разработка грунта 2 гр.вручную | м3 | 755,923 | 218,93 | 218,93 | | | 1,54 | | 165494 | 187008 | 165494 | 0 | 0 | 1164 | 0 |
| 15 | E101-88-1 | Планировка откосов выемок и насыпей | м2 | 14131 | 18,64 | 0,77 | 17,87 | 3,46 | 0,01 | 0,01 | 263402 | 57981 | 10881 | 252521 | 48893 | 141 | 141 |
| 16 | E101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматичес | м3 | 4239,3 | 21,55 | 17,03 | 4,52 | | 0,11 | | 91357 | 70029 | 72195 | 19162 | 0 | 466 | 0 |
| | | **Дорожная одежда по типу I** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Раздел 1 . Основная дорога ПК 19+20,35** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | E101-145-2 | Планировка площадей механиз.способом | м2 | 11054,2 | 1,41 | | 1,41 | 0,3 | | | 15586 | 3217 | 0 | 15586 | 3316 | 0 | 0 |
| 2 | E101-145-5 | Планировка площадей ручным способом | м2 | 383,8 | 19,4 | 19,4 | | | 0,12 | | 7446 | 7222 | 7446 | 0 | 0 | 46 | 0 |
| 3 | E101-130-1 | Уплотнение грунта прицепными катками | м3 | 1609,5 | 14,01 | | 14,01 | 4,8 | | 0,02 | 22549 | 7494 | 0 | 22549 | 7726 | 0 | 32 |
| 4 | E101-130-7 | Добавлять за каждый последующий прохо | м3 | 1609,5 | 6,97 | | 6,97 | 2,1 | | 0,01 | 11218 | 3279 | 0 | 11218 | 3380 | 0 | 16 |
| 5 | E127-14-2 | Устройство подстилающих и выравниваю | м3 | 1380,9 | 106,8 | 21,38 | 73,75 | 11,67 | 0,14 | 0,04 | 147480 | 60700 | 29524 | 101841 | 16115 | 193 | 55 |
| 6 | E127-23-1 | Устройство однослойных оснований из ще | м2 | 5652,5 | 42,3 | 5 | 27,83 | 9,47 | 0,03 | 0,03 | 239101 | 108783 | 28263 | 157309 | 53529 | 170 | 170 |
| 7 | E127-23-1 | Добавлять на каждый 1 см изменения тол | м2 | 5652,5 | 128,72 | | | | | | 727590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | E127-48-3 | Устройство основания из черного щебня | м2 | 3953 | 393,06 | 6,48 | 16,01 | 4,14 | 0,04 | 0,01 | 1553766 | 55835 | 25615 | 63288 | 16365 | 158 | 40 |
| 9 | E127-48-3 | Добавлять на каждый 1 см изменения тол | м2 | 3953 | 515,49 | | | | | | 2037732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | E127-66-2 | Приготовление жидкого битума | тн | 2,6785 | 39844,75 | 45 | 427,75 | 117,15 | 0,29 | 0,44 | 106724 | 578 | 121 | 1146 | 314 | 1 | 1 |
| 11 | E127-72-1 | Подгрунтовка основания жидким битумом | тн | 2,6785 | 339,59 | | 339,59 | 140,94 | 0,58 | 0,58 | 910 | 502 | 0 | 910 | 378 | 2 | 2 |
| 12 | E127-53-6 | Устройство покрытия толщ.4 см из крупно | м2 | 5357 | 410,25 | 5,94 | 15,35 | 5,06 | 0,03 | 0,02 | 2197709 | 78373 | 31821 | 82230 | 27106 | 161 | 107 |
| 13 | E127-54-6 | Нормы для корректриовки | м2 | 5357 | 387,14 | 0,08 | | | | | 2073909 | 570 | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | E127-66-2 | Приготовление жидкого битума | тн | 0,2121 | 39844,75 | 45 | 427,75 | 117,15 | 0,29 | 0,44 | 8451 | 46 | 10 | 91 | 25 | 0 | 0 |
| 15 | E127-72-1 | Подгрунтовка основания жидким битумом | тн | 0,2121 | 339,59 | | 339,59 | 140,94 | 0,58 | 0,58 | 72 | 40 | 0 | 72 | 30 | 0 | 0 |
| 16 | E127-53-1 | Устройство покрытия из мелкозернистой а | м2 | 5257 | 529,74 | 5,94 | 15,35 | 5,06 | 0,03 | 0,02 | 2784843 | 76910 | 31227 | 80695 | 26600 | 158 | 105 |
| 17 | E127-54-1 | Нормы для корректировки | м2 | 5257 | 126,61 | 0,02 | | | | | 665589 | 140 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **Раздел 2 . Устройство обочин** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | E127-63-11 | Укрепление обочин щебеночно-песчано | м2 | 3660,6 | 25,2 | 4,79 | 20,37 | 5,4 | 0,03 | 0,02 | 92247 | 49611 | 17534 | 74566 | 19767 | 110 | 73 |
| | | **Дорожная одежда по типу II** | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **Дополнительная дорога ПК 5+81,13** | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **Раздел 4 . Устройство обочин** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | E127-63-11 | Укрепление обочин щебеночно-песчано | м2 | 1803 | 25,2 | 4,79 | 20,37 | 5,4 | 0,03 | 0,02 | 45436 | 24436 | 8636 | 36727 | 9736 | 54 | 36 |
| | | **Дорожная одежда по типу II (съезды)(s=1021 м2)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | E101-145-2 | Планировка площадей механиз.способом | м2 | 1176,93 | 1,41 | | 1,41 | 0,3 | | | 1659 | 342 | 0 | 1659 | 353 | 0 | 0 |
| 42 | E101-145-5 | Планировка площадей ручным способом | м2 | 130,77 | 19,4 | 19,4 | | | 0,12 | | 2537 | 2461 | 2537 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| 43 | E101-130-1 | Уплотнение грунта прицепными катками | м3 | 326,925 | 14,01 | | 14,01 | 4,8 | | 0,02 | 4580 | 1522 | 0 | 4580 | 1569 | 0 | 7 |
| 44 | E101-130-7 | Добавлять за каждый последующий прохо | м3 | 326,925 | 6,97 | | 6,97 | 2,1 | | 0,01 | 2279 | 666 | 0 | 2279 | 687 | 0 | 3 |
| 45 | E127-14-2 | Устройство подстилающих и выравниваю | м3 | 196,155 | 106,8 | 21,38 | 73,75 | 11,67 | 0,14 | 0,04 | 20949 | 8622 | 4194 | 14466 | 2289 | 27 | 8 |
| 46 | E127-23-1 | Устройство однослойных оснований из ще | м2 | 1079,1 | 42,3 | 5 | 27,83 | 9,47 | 0,03 | 0,03 | 45646 | 20767 | 5396 | 30031 | 10219 | 32 | 32 |
| 47 | E127-23-1 | Добавлять на каждый 1 см изменения тол | м2 | 1079,1 | 128,72 | | | | | | 138902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | Е127-66-2 | Приготовление жидкого битума | тн | 0,45945 | 39844,75 | 45 | 427,75 | 117,15 | 0,29 | 0,44 | 18307 | 99 | 21 | 197 | 54 | 0 | 0 |
| 49 | Е127-72-1 | Подгрунтовка основания жидким битумом | тн | 0,45945 | 339,59 | | 339,59 | 140,94 | 0,58 | 0,58 | 156 | 86 | 0 | 156 | 65 | 0 | 0 |
| 50 | Е127-53-6 | Устройство покрытия толщ.4 см из крупно: | м2 | 918,9 | 410,25 | 5,94 | 15,35 | 5,06 | 0,03 | 0,02 | 376975 | 13444 | 5458 | 14105 | 4650 | 28 | 18 |
| 51 | Е127-54-6 | Нормы для корректриовки | м2 | 918,9 | 193,57 | 0,04 | | | | | 177871 | 49 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Е127-66-2 | Приготовление жидкого битума | тн | 0,27567 | 39844,75 | 45 | 427,75 | 117,15 | 0,29 | 0,44 | 10984 | 59 | 12 | 118 | 32 | 0 | 0 |
| 53 | Е127-72-1 | Подгрунтовка основания жидким битумом | тн | 0,27567 | 339,59 | | 339,59 | 140,94 | 0,58 | 0,58 | 94 | 52 | 0 | 94 | 39 | 0 | 0 |
| 54 | Е127-53-1 | Устройство покрытия из мелкозернистой а | м2 | 918,9 | 529,74 | 5,94 | 15,35 | 5,06 | 0,03 | 0,02 | 486778 | 13444 | 5458 | 14105 | 4650 | 28 | 18 |
| 55 | Е127-54-1 | Нормы для корректировки | м2 | 918,9 | 126,61 | 0,02 | | | | | 116342 | 24 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | ИТОГО : | | | | | | | | | 16 579 826 | 1 501 651 | 468 050 | 2 301 897 | 700 701 | 3 071 | 6 488 |
| | | Накладные расходы по смете | | | | | | | | | 1 501 651 | | | | | | |
| | | ИТОГО : | | | | | | | | | 18 081 476 | 1501651 | 468050 | 2301897 | 700701 | 3071 | 6488 |
| | | Непредвиденные и ненормируемые расходы 6 % | | | | | | | | | 1 084 889 | | | | | | |
| | | ИТОГО : | | | | | | | | | 19 166 365 | 1501651 | 468050 | 2301897 | 700701 | 3071 | 6488 |
| | | Временные здания и сооружения 1,2 % | | | | | | | | | 229 996 | | | | | | |
| | | ИТОГО : | | | | | | | | | 19 396 361 | | | | | | |
| | | Зимнее удорожание- 1,701% | | | | | | | | | 329 932 | | | | | | |
| | | Выслуга лет 1 % | | | | | | | | | 193 964 | | | | | | |
| | | Доп.отпуска 0,4 % | | | | | | | | | 77 585 | | | | | | |
| | | Итого в базовых ценах 2001 года | | | | | | | | | 19 997 843 | 1501651 | 468050 | 2301897 | 700701 | 3071 | 6488 |
| | | Итого оборудование | | | | | | | | | - | | | | | | |
| | | Итого в текущих ценах 2013 года | | | | | | | | | 19 997 843 | 2929660 | 913147 | 4490909 | 1367040 | 5992 | 12659 |
| | | Итого в текущих ценах 2015 года - к=2,5574194 | | | | | | | | | 51 142 870 | 7000943 | 2182126 | 10731823 | 3266786 | 14319 | 30250 |
| | | Налоги и сборы 2 % | | | | | | | | | 1 022 857 | | | | | | |
| | | ИТОГО : | | | | | | | | | 52 165 728 | 9930603 | 3095273 | 15222732 | 4633826 | 3071 | 6488 |
| | | НДС 12 % | | | | | | | | | 6 259 887 | | | | | | |
| | | ВСЕГО с НДС 12% | | | | | | | | | 58 425 615 | | | | | | |

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства ,пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе"

_____Алдияров Н.С.

Тех.надзор:
Инженер-технадзора
ТОО "Инжиниринговая Компания (Микош)"
Принял качество и объем работ

_____Кантарбаев Р.А.

Подрядчик:
ТОО "ЖолАлгаСистемс"
Директор

_____Бошков К.А.

*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение " Отдел жилищно-коммунального хозяйства ,пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе",Республика Казахстан, г.Актобе, ул.Маресьева 4А** — **050140006764**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью " Жол Алга Системс ",030200, Республика Казахстан, Алгинский р-он, г. Алга, ул.Байтурсынова, дом № 14, к.64** — **080340017316**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт) Договор № 485 от 28.10.14г.доп.согл.№84 от 30.01.2015г

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 60 | 07.09.2015 |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Строительство автомобильной дороги в микрорайоне "Батыс"от пр.А.Молдагуловой до пр.Санкибай батыра в г. Актобе | | | работа | 1 | 24 998 590,65 | 24 998 590,65 |
| | | | | Итого | 1 | x | 24 998 590,65 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Алдияров Н.С
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 07.09.2015

М.П.

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе".
Подрядчик: ТОО "ЖолАлгаСистемс"

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2015 года
по объекту: «Строительство автомобильной дороги в микрорайоне "Батыс"от пр.А.Молдагуловой до пр.Санкибай батыра, в г.Актобе"

| Код заказчика | Код подрядчика | договор | | Организационно правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | № | дата | наименовани | код |
| | | 485. | 28.10.14г. | | |
| | | 84. | 30.01.15г. | | |
| | | | | | |

| аименование объекта | Стоимость выполненных работ и затрат ( тенге) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начало года по отчетный месяц включительно | В отчетный месяц | Из гр. 1 | | | | НДС 12 % (тенге) на гр.4+5+6 | Всего к оплате с НДС (тенге) гр. 4+5+6+7 |
| | | | СМР в сметных базисных ценах 2001 года | СМР в сметных текущих ценах | Стоимость оборудования 2010 года | Стоимость прочих затрат не вход.в СМР | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего | 279419136,65 | | | 249481372,01 | | | 29937764,64 | 279419136,65 |
| | | | | | | | | |
| в том числе за отчетный месяц | | 24998590,65 | | 22320170,22 | | | 2678420,43 | 24998590,65 |

Заказчик:
Руководитель
ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе"

_____Алдияров Н.С.

Подрядчик:
ТОО "ЖолАлгаСистемс"
Директор

_____Бошков К.А.

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе".
Подрядчик: ТОО "ЖолАлгаСистемс"

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2015 года
по объекту: «Строительство автомобильной дороги в микрорайоне "Батыс"от пр.А.Молдагуловой до пр.Санкибай батыра, в г.Актобе"

| Код заказчика | Код подрядчика | договор | | Организационно правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | № | дата | наименовани | код |
| | | 485. | 28.10.14г. | | |
| | | 84. | 30.01.15г. | | |
| | | | | | |

| аименование объект | Стоимость выполненных работ и затрат ( тенге) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начало года по отчетный месяц включительно | В отчетный месяц | Из гр. 1 | | | | НДС 12 % (тенге) на гр.4+5+6 | Всего к оплате с НДС (тенге) гр. 4+5+6+7 |
| | | | СМР в сметных базисных ценах 2001 года | СМР в сметных текущих ценах | Стоимость оборудования 2010 года | Стоимость прочих затрат не вход.в СМР | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего | 279419136,65 | | | 249481372,01 | | | 29937764,64 | 279419136,65 |
| | | | | | | | | |
| в том числе за отчетный месяц | | 24998590,65 | | 22320170,22 | | | 2678420,43 | 24998590,65 |

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе"

_____Алдияров Н.С.

Подрядчик:
ТОО "ЖолАлгаСистемс"
Директор

_____Бошков К.А.

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе".

Подрядчик: ТОО "ЖолАлгаСистемс"

Договор № 485 от 28 октября 2014 года.

доп.соглаш. № 84 от 30.01.2015 года .

А К Т

выполненных работ за сентябрь месяц 2015 года

по объекту: «Строительство автомобильной дороги в микрорайоне "Батыс"от пр.А.Молдагуловой до пр.Санкибай батыра, в г.Актобе"

НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ АВТОДОРОГИ

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ АВТОДОРОГИ** | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-81-2 | Устройство траншей установками однобаровыми на тракторе 79 кВт (108 л.с.) в грунтах 2 группы | 460,17 | 27,26 | 27,26 | 12546 | 12546 | 3683 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 8,25 | -- | 3796 | 97 | 0,03 | 12 |
| 2 | Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2) | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | 13,8051 | 262,72 | -- | 3627 | -- | 4098 | 1,85 | 26 |
| | | м3 | | 262,72 | -- | 3627 | -- | 113 | -- | -- |
| 3 | Е0101-27-5 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м | 368,136 | 3,35 | 3,35 | 1234 | 1234 | 415 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 1,16 | -- | 428 | 97 | -- | 1 |
| 4 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | 368,136 | 21,55 | 4,52 | 7932 | 1663 | 6081 | 0,11 | 40 |
| | | м3 | | 17,03 | -- | 6269 | -- | 97 | -- | -- |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы<br>м3 | 92,034 | 134,10<br>134,10 |
| 6 | Ц0108-142-1 | Устройство постели при одном кабеле в траншее<br>м | 1942 | 36,70<br>8,80 |
| 7 | Ц0108-142-2 | На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1<br>м | 1649 | 11,20<br>3,30 |
| 8 | С143008-92 | Песок природный<br>м3 | 102,26 | 593,00<br>-- |
| 9 | Ц0108-102-1 | Шкаф управления и регулирования<br>шкаф | 2 | 3089,00<br>2273,00 |
| 10 | СПрайс лист ТОО "Элком" | Шкаф управления наружным освещением типа ШУНО-0,4/100-У3<br>шт | 1 | 71378,17<br>-- |
| 11 | Ц0108-600-2 | Счетчик, устанавливаемый на готовом основании<br>шт | 1 | 166,90<br>158,00 |
| 12 | СПрайс лист ООО "ElsTEr Метроника" | Многофункциональный трехфазный счетчик электроэнергии типа Альфа А1800<br>шт | 1 | 68232,24<br>-- |
| 13 | Ц0108-407-4 | Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 80 мм<br>м | 142 | 222,70<br>93,20 |
| 14 | С130806-68 Изм. и доп вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм<br>м | 142 | 333,00<br>-- |
| 15 | Е0128-214-4 | Установка защитных труб асбестоцементных диаметром 100 мм для кабеля<br>100 м | 4,11 | 26850,73<br>5175,00 |
| 16 | Ц0108-148-1 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг<br>м | 553 | 27,70<br>19,70 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | 12342 | -- | 13946 | 0,97 | 89 |
| -- | 12342 | -- | 113 | -- | -- |
| 27,80 | 71271 | 53988 | 28965 | 0,06 | 117 |
| 6,90 | 17090 | 13400 | 95 | 0,04 | 78 |
| 7,90 | 18469 | 13027 | 8303 | 0,02 | 33 |
| 2,00 | 5442 | 3298 | 95 | 0,01 | 19 |
| -- | 60640 | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 497,00 | 6178 | 994 | 4528 | 13,00 | 26 |
| 110,00 | 4546 | 220 | 95 | 0,64 | 1 |
| -- | 71378 | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5,40 | 167 | 5 | 152 | 1,00 | 1 |
| 2,30 | 158 | 2 | 95 | 0,01 | -- |
| -- | 68232 | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 103,00 | 31623 | 14626 | 16242 | 0,57 | 81 |
| 27,20 | 13234 | 3862 | 95 | 0,16 | 22 |
| -- | 47286 | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 448,73 | 110357 | 1844 | 26085 | 33,50 | 138 |
| 113,85 | 21269 | 468 | 120 | 0,46 | 2 |
| 2,10 | 15318 | 1161 | 10612 | 0,10 | 55 |
| 0,50 | 10894 | 277 | 95 | -- | 2 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17 | Ц0108-141-1 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг | 3537 | 26,40 |
| | | м | | 19,10 |
| 18 | С151601-521 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002 | Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВВбШв, число жил и сечение 3х35+1х16 мм2 | 0,085 | 331300,00 |
| | | 1000м | | -- |
| 19 | С151601-544 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002 | Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВВбШв, число жил и сечение 4х25 мм2 | 1,145 | 309900,00 |
| | | 1000м | | -- |
| 20 | С151601-543 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002 | Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВВбШв, число жил и сечение 4х16 мм2 | 2,86 | 216900,00 |
| | | 1000м | | -- |
| 21 | Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3 | Прокладка сигнальной ленты | 1,942 | 6469,41 |
| | | км | | 1310,66 |
| 22 | С151608-5 | Лента сигнальная красная "Осторожно кабель" | 1,942 | 15800,00 |
| | | 1000м | | -- |
| 23 | Ц0108-471-1 | Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм | 2 | 431,60 |
| | | шт | | 149,00 |
| 24 | С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп | 0,01885 | 59500,00 |
| | | т | | -- |
| 25 | Ц0108-472-2 | Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 | 10 | 61,90 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,10 | 93377 | 10965 | 65859 | 0,11 | 389 |
| 0,50 | 67557 | 1768 | 95 | -- | 10 |
| -- | 28161 | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | 354836 | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | 620334 | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5158,75 | 12564 | 10018 | 5257 | 21,00 | 41 |
| 724,68 | 2545 | 1407 | 133 | 4,20 | 8 |
| -- | 30684 | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21,60 | 863 | 43 | 289 | 0,90 | 2 |
| 2,90 | 298 | 6 | 95 | 0,02 | -- |
| -- | 1122 | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3,30 | 619 | 33 | 222 | 0,14 | 1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | м | |
| 26 | С11011-881 Изм. и доп.вып.9, вып.17 | Прокат полосовой толщиной 4-5мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп | 0,0126 |
| | | т | |
| 27 | Ц0108-471-1 | Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм | 9 |
| | | шт | |
| 28 | С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп | 0,0905 |
| | | т | |
| 29 | Ц0108-471-4 | Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 20 мм | 167 |
| | | шт | |
| 30 | С11011-873 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп | 1,035 |
| | | т | |
| 31 | Ц0108-472-2 | Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 | 131,7 |
| | | м | |
| 32 | С11011-881 Изм. и доп.вып.9, вып.17 | Прокат полосовой толщиной 4-5мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп | 0,166 |
| | | т | |
| 33 | Ц0108-472-2 | Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 | 6,3 |
| | | м | |
| 34 | С11011-877 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп | 0,004 |
| | | т | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23,00 | 0,40 | 230 | 4 | 95 | -- | -- |
| 49389,00 | -- | 622 | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 431,60 | 21,60 | 3884 | 194 | 1299 | 0,90 | 8 |
| 149,00 | 2,90 | 1341 | 26 | 95 | 0,02 | -- |
| 59500,00 | -- | 5385 | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 330,10 | 24,10 | 55127 | 4025 | 18800 | 0,70 | 117 |
| 116,00 | 2,50 | 19372 | 417 | 95 | 0,01 | 2 |
| 72300,00 | -- | 74831 | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 61,90 | 3,30 | 8152 | 435 | 2928 | 0,14 | 18 |
| 23,00 | 0,40 | 3029 | 53 | 95 | -- | -- |
| 49389,00 | -- | 8199 | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 61,90 | 3,30 | 390 | 21 | 140 | 0,14 | 1 |
| 23,00 | 0,40 | 145 | 3 | 95 | -- | -- |
| 55300,00 | -- | 221 | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

## РАЗДЕЛ 2.УСТАНОВКА НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ СО СВЕТИЛЬНИКОМ ЖКУ29-250-007

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Е0101-165-6 | Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы | 31,05 | 218,93 | -- | 6798 | -- | 7681 | 1,54 | 48 |
| | | м3 | | 218,93 | -- | 6798 | -- | 113 | -- | -- |
| 36 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | 24,84 | 134,10 | -- | 3331 | -- | 3764 | 0,97 | 24 |
| | | м3 | | 134,10 | -- | 3331 | -- | 113 | -- | -- |
| 37 | Е0108-3-2 | Устройство щебеночного основания под фундаменты | 6,9 | 1495,27 | 100,89 | 10317 | 696 | 1319 | 0,85 | 6 |
| | | м3 | | 123,75 | 38,25 | 854 | 264 | 118 | 0,18 | 1 |
| 38 | Е0106-3-1 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование | 44,16 | 8272,09 | 260,48 | 365295 | 11503 | 32630 | 3,94 | 174 |
| | | м3 | | 614,25 | 89,46 | 27125 | 3951 | 105 | 0,35 | 16 |
| 39 | Е0106-11-1 | Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой | 0,140095 | 172357,31 | 536,06 | 24146 | 75 | 7013 | 289,00 | 40 |
| | | 1т | | 47475,00 | 202,50 | 6651 | 28 | 105 | 0,99 | -- |
| 40 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | 220,8 | 245,44 | 3,82 | 54193 | 843 | 10107 | 0,21 | 47 |
| | | м2 | | 37,35 | 1,44 | 8247 | 318 | 118 | 0,01 | 2 |
| 41 | Е0109-53-3 | Монтаж опор(Стоек) для светильников | 0,069 | 16367,84 | 681,42 | 1129 | 47 | 919 | 95,00 | 7 |
| | | т | | 14670,00 | 132,75 | 1012 | 9 | 90 | 0,65 | -- |
| 42 | СПрайс лист ТОО "Светотехника Плюс" | Стоимость опор освещения (стоек) граненных с покрытием "холодное цинкование" | 69 | 22169,32 | -- | 1529683 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 43 | С11071-30 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Кронштейны КР-12-1 | 0,007 | 139600,00 | -- | 977 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 44 | Ц0108-358-4 Изм и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006 | Светильник, устанавливаемый вне зданий "Шар венчающий" | 69 | 980,42 | 541,91 | 67649 | 37392 | 20360 | 1,02 | 70 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | шт | | 197,88 |
| 45 | С151703-10 | Светильники тип ЖКУ29-250-007 | 69 | 9380,00 |
| | | шт | | -- |
| 46 | С151706-85 | Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДНаТ250/5/ | 69 | 537,00 |
| | | шт | | -- |
| 47 | Ц0108-61-1 | Предохранитель | 69 | 276,50 |
| | | шт | | 200,00 |
| 48 | С11071-8 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Предохранитель ПРС-6-П(Примен) | 0,69 | 6500,00 |
| | | 100шт | | -- |
| 49 | С11071-8 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Колодка фарфоровая | 0,69 | 6500,00 |
| | | 100шт | | -- |
| 50 | Ц0108-397-1 | Профиль длиной 2 м перфорированный монтажный | 138 | 170,10 |
| | | м | | 15,80 |
| 51 | Ц0108-412-3 | Затягивание кабеля в трубы (опоры) для подключения светильников | 1035 | 14,60 |
| | | м | | 11,80 |
| 52 | С151601-117 | Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5+1х1,5 или 3х2,5 мм2 | 1,035 | 26000,00 |
| | | 1000м | | -- |
| 53 | Ц0108-164-1 | Муфта концевая термоусаживающая наружной установки для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2 | 8 | 4421,20 |
| | | шт | | 1094,00 |
| 54 | Ц0108-167-1 | Муфта наружной установки для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2 | 14 | 1547,60 |
| | | шт | | 1046,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 112,73 | 13654 | 7778 | 95 | 0,65 | 45 |
| -- | 647220 | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | 37053 | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18,60 | 19079 | 1283 | 13405 | 1,00 | 69 |
| 4,50 | 13800 | 311 | 95 | 0,03 | 2 |
| -- | 4485 | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | 4485 | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15,30 | 23474 | 2111 | 2491 | 0,09 | 12 |
| 3,20 | 2180 | 442 | 95 | 0,02 | 3 |
| 0,20 | 15111 | 207 | 11701 | 0,07 | 72 |
| 0,10 | 12213 | 104 | 95 | -- | 1 |
| -- | 26910 | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3287,00 | 35370 | 26296 | 13839 | 6,00 | 48 |
| 726,99 | 8752 | 5816 | 95 | 4,22 | 34 |
| 1,60 | 21666 | 22 | 13912 | 6,00 | 84 |
| -- | 14644 | -- | 95 | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | С151610-45 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002 | Муфты соединительные термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 4СТп 1х16-25 | 14 | 7680,00 | -- | 107520 | -- | -- | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 56 | С151610-56 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002 | Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 4КНТпН 1х16-25 | 4 | 3510,00 | -- | 14040 | -- | -- | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 57 | С151610-57 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002 | Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 4КНТпН 1х35-50 | 4 | 3570,00 | -- | 14280 | -- | -- | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 58 | Ц0108-144-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 35 мм2 | 548 | 34,33 | -- | 18810 | -- | 15895 | 0,20 | 107 |
| | | шт | | 33,93 | -- | 18591 | -- | 85,5 | -- | -- |
| 59 | СПр-л ТОО""ЭлектроКомплект" | Кабельные наконечники А 25-8-7 | 4 | 16,54 | -- | 66 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 60 | СПр-л ТОО""ЭлектроКомплект" | Кабельные наконечники А 16-8-5,4 | 544 | 13,72 | -- | 7466 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | ВСКРЫТИЕ БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ | | | | | | |
| 61 | Е0146-35-1 | Разборка бетонной отмостки | 0,1 | 3043,84 | 1500,34 | 304 | 150 | 211 | 9,49 | 1 |
| | | м3 | | 1543,50 | 567,00 | 154 | 57 | 100 | 2,77 | -- |
| 62 | Е01031-А26-1 | Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках | 0,18 | 27,10 | 27,10 | 5 | 5 | 3 | -- | -- |
| | | т | | -- | 18,97 | -- | 3 | 100 | 0,40 | -- |
| 63 | Е010333-А15-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 | 0,18 | 108,20 | 108,20 | 19 | 19 | 4 | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | т | | -- | 21,64 | -- | 4 | 100 | 0,45 | -- |
| | | | | | ВОССТАНОВЛЕНИЕ БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ | | | | | | |
| 64 | Е0111-2-4 | Устройство щебеночного основания | | | | | | | | | |
| | | | | 0,15 | 1865,80 | -- | 280 | -- | 98 | 3,24 | -- |
| | | | м3 | | 531,00 | -- | 80 | -- | 123 | -- | -- |
| 65 | Е0111-2-9 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных | | | | | | | | | |
| | | | | 0,15 | 6673,21 | -- | 1001 | -- | 105 | 3,66 | 1 |
| | | | м3 | | 567,00 | -- | 85 | -- | 123 | -- | -- |

| | Всего | Наклад. расходы | Основ. з/плата | Экспл .машин | ЗП машинист | рудоемкость ч/час | ч/маш |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО : | 5057131 | 430338 | 327559 | 207472 | 48520 | 1994 | 262 |
| Накладные расходы по смете | 430 338 | | | | | | |
| ИТОГО : | 5 487 469 | 430 338 | 327 559 | 207 472 | 48 520 | 1 994 | 262 |
| Непредвиденные и ненормируемые расходы 6 % | 329 248 | | | | | | |
| ИТОГО : | 5 816 717 | 430 338 | 327 559 | 207 472 | 48 520 | 1 994 | 262 |
| Временные здания сооружения 1,2 % | 69 801 | | | | | | |
| Итого с временными | 5 886 517 | | | | | | |
| Доп.затраты в зимнее время 1,701% | 100 130 | | | | | | |
| Выслуга лет 1 % | 58 865 | | | | | | |
| Доп.отпуска 0,4 % | 23 546 | | | | | | |
| ИТОГО в базовых ценах | 6 069 058 | 430 338 | 327 559 | 207 472 | 48 520 | 1 994 | 262 |
| Переход в текущие цены | 15 521 128 | 1 028 368 | 782 760 | 495 791 | 115 947 | 4 765 | 626 |
| Налоги и сборы 2% | 310 423 | | | | | | |
| ИТОГО : | 15 831 550,11 | | | | | | |
| НДС 12 % | 1 899 786,01 | | | | | | |
| ВСЕГО С НДС 12 % | 17 731 336,12 | | | | | | |

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства ,пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе"

_____ Алдияров Н.С.

Тех.надзор:
Инженер-технадзора
ТОО "Инжиниринговая Компания (Микош)"
Принял качество и объем работ

_____ Кантарбаев Р.А.

Подрядчик:
ТОО "ЖолАлгаСистемс"
Директор

_____ Бошков К.А.

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе".
Подрядчик: ТОО "ЖолАлгаСистемс"

Договор № 485 от 28 октября 2014 года.
доп.соглаш. № 84 от 30.01.2015 года .

# А К Т

выполненных работ за сентябрь месяц 2015 года

по объекту: «Строительство автомобильной дороги в микрорайоне "Батыс"от пр.А.Молдагуловой до пр.Санкибай батыра, в г.Актобе"

| | Шифр | Наименование работ и затрат | Ед | Кол-во | Всего | Основ | Экспл машин | | Трудоемкость | | Всего | Наклад. | Основ. | Экспл.машин | Трудоемкость | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | изм | | | з/плата | | з/маш | ч/час | ч/маш | | расходы | з/плата | | з/маш | ч/час | ч/маш |
| | | **Дорожная одежда по типу I** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Раздел 1 . Основная дорога ПК 19+20,35** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | E127-66-2 | Приготовление жидкого битума | тн | 0,1 | 39844,75 | 45 | 427,75 | 117,15 | 0,29 | 0,44 | 3984 | 22 | 5 | 43 | 12 | 0 | 0 |
| 15 | E127-72-1 | Подгрунтовка основания жидким битумом | тн | 0,1 | 339,59 | | 339,59 | 140,94 | 0,58 | 0,58 | 34 | 19 | 0 | 34 | 14 | 0 | 0 |
| 16 | E127-53-1 | Устройство покрытия из мелкозернистой а | м2 | 1000 | 529,74 | 5,94 | 15,35 | 5,06 | 0,03 | 0,02 | 529740 | 14630 | 5940 | 15350 | 5060 | 30 | 20 |
| 17 | E127-54-1 | Нормы для корректировки | м2 | 1000 | 126,61 | 0,02 | | | | | 126610 | 27 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **Раздел 2 . Устройство обочин** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | E127-63-11 | Укрепление обочин щебеночно-песчано | м2 | 2440,4 | 25,2 | 4,79 | 20,37 | 5,4 | 0,03 | 0,02 | 61498 | 33074 | 11690 | 49711 | 13178 | 73 | 49 |
| | | **Раздел 4 . Устройство обочин** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | E127-63-11 | Укрепление обочин щебеночно-песчано | м2 | | 25,2 | 4,79 | 20,37 | 5,4 | 0,03 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **Дорожная одежда по типу II (съезды)(s=1021 м2)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | E101-145-2 | Планировка площадей механиз.способом | м2 | 130,77 | 1,41 | | 1,41 | 0,3 | | | 184 | 38 | 0 | 184 | 39 | 0 | 0 |
| 42 | E101-145-5 | Планировка площадей ручным способом | м2 | 14,53 | 19,4 | 19,4 | | | 0,12 | | 282 | 273 | 282 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 43 | E101-130-1 | Уплотнение грунта прицепными катками | м3 | 36,325 | 14,01 | | 14,01 | 4,8 | | 0,02 | 509 | 169 | 0 | 509 | 174 | 0 | 1 |
| 44 | E101-130-7 | Добавлять за каждый последующий прох | м3 | 36,325 | 6,97 | | 6,97 | 2,1 | | 0,01 | 253 | 74 | 0 | 253 | 76 | 0 | 0 |
| 45 | E127-14-2 | Устройство подстилающих и выравниваю | м3 | 21,795 | 106,8 | 21,38 | 73,75 | 11,67 | 0,14 | 0,04 | 2328 | 958 | 466 | 1607 | 254 | 3 | 1 |
| 46 | E127-23-1 | Устройство однослойных оснований из щ | м2 | 119,9 | 42,3 | 5 | 27,83 | 9,47 | 0,03 | 0,03 | 5072 | 2307 | 600 | 3337 | 1135 | 4 | 4 |
| 47 | E127-23-1 | Добавлять на каждый 1 см изменения тол | м2 | 119,9 | 128,72 | | | | | | 15434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | E127-66-2 | Приготовление жидкого битума | тн | 0,05105 | 39844,75 | 45 | 427,75 | 117,15 | 0,29 | 0,44 | 2034 | 11 | 2 | 22 | 6 | 0 | 0 |
| 49 | E127-72-1 | Подгрунтовка основания жидким битумом | тн | 0,05105 | 339,59 | | 339,59 | 140,94 | 0,58 | 0,58 | 17 | 10 | 0 | 17 | 7 | 0 | 0 |
| 50 | E127-53-6 | Устройство покрытия толщ 4 см из крупно | м2 | 102,1 | 410,25 | 5,94 | 15,35 | 5,06 | 0,03 | 0,02 | 41887 | 1494 | 606 | 1567 | 517 | 3 | 2 |
| 51 | E127-54-6 | Нормы для корректриовки | м2 | 102,1 | 193,57 | 0,04 | | | | | 19763 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | E127-66-2 | Приготовление жидкого битума | тн | 0,03063 | 39844,75 | 45 | 427,75 | 117,15 | 0,29 | 0,44 | 1220 | 7 | 1 | 13 | 4 | 0 | 0 |
| 53 | E127-72-1 | Подгрунтовка основания жидким битумом | тн | 0,03063 | 339,59 | | 339,59 | 140,94 | 0,58 | 0,58 | 10 | 6 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 |
| 54 | E127-53-1 | Устройство покрытия из мелкозернистой а | м2 | 102,1 | 529,74 | 5,94 | 15,35 | 5,06 | 0,03 | 0,02 | 54086 | 1494 | 606 | 1567 | 517 | 3 | 2 |
| 55 | E127-54-1 | Нормы для корректировки | м2 | 102,1 | 126,61 | 0,02 | | | | | 12927 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **Раздел 5 . Устройство обочин** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | E127-63-11 | Укрепление обочин щебеночно-песчано | м2 | 329 | 25,2 | 4,79 | 20,37 | 5,4 | 0,03 | 0,02 | 8291 | 4459 | 1576 | 6702 | 1777 | 10 | 7 |
| | | **Раздел 1 . Нанесение горизонтальной разметки** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | E127-65-1 | Разметка проезжей части 0,1 м | км | 0,36 | 8232,25 | 450 | 1692,25 | 632,07 | 3,18 | 2,85 | 2964 | 518 | 162 | 609 | 228 | 1 | 1 |
| 2 | E127-65-5 | Разметка проезжей части 0,1 м | км | 1,1525 | 3664,75 | 450 | 1692,25 | 632,07 | 3,18 | 2,85 | 4224 | 1659 | 519 | 1950 | 728 | 4 | 3 |
| 3 | E127-65-6 | Разметка проезжей части 0,1 м | км | 0,887 | 6709,75 | 450 | 1692,25 | 632,07 | 3,18 | 2,85 | 5952 | 1277 | 399 | 1501 | 561 | 3 | 3 |
| 4 | E127-65-3 | Разметка проезжей части 0,4 м | км | 0,408 | 26502,25 | 450 | 1692,25 | 632,07 | 3,18 | 2,85 | 10813 | 587 | 184 | 690 | 258 | 1 | 1 |
| | | **Раздел 2 . Установка дорожных знаков** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | E101-165-2 | Копание ям без откосов глуб.0,7м | м3 | 4,86 | 402,75 | 402,75 | | | 2,8 | | 1957 | 2212 | 1957 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 6 | E101-174-2 | Погрузка вручную неуплотненного грун | м3 | 4,86 | 99,84 | 99,84 | | | | | 485 | 548 | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | E10333-A10-1 | Перевозка грузов растояние 10 км | тн | 8,262 | 76,6 | | 76,6 | 15,32 | | 0,32 | 633 | 127 | 0 | 633 | 127 | 0 | 3 |
| 8 | E106-1-13 | Устройство бетонных фундаментов | м3 | 4,86 | 7682,75 | 771,75 | 95,97 | 36,25 | 4,9 | 0,18 | 37338 | 4123 | 3751 | 466 | 176 | 24 | 1 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Е127-83-1 | Установка дорожных знаков на металл | шт | 104 | 747,86 | 506,25 |
| 11 | С130806-69 | Трубы электросварные диам.76 мм | м | 216 | 384 | |
| | | **Устройство водопроспукной трубы** | | | | |
| 19 | Е106-1-1 | Устройство бетонного лотка | м3 | 13 | 7234,33 | 195,75 |
| 20 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости | м3 | 13,26 | 106 | |
| 21 | С143001-57 | Надбавка к сметной стоимости | м3 | 13,26 | 435 | |
| 22 | С143001-60 | Надбавка к сметной стоимости | м3 | 13,26 | 1090 | |
| 23 | С143001-62 | Надбавка к сметной стоимости | м3 | 13,26 | 302 | |
| 26 | Е130-66-2 | Сооружение входных оголовокв | м3 | 5,04 | 2114,46 | 432 |
| 27 | С143018-2 | Блоки оголовки ж/б и бетонных труб | м3 | 5,04 | 12200 | |
| 28 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости | м3 | 5,1408 | 106 | |
| 29 | С143001-57 | Надбавка к сметной стоимости | м3 | 5,1408 | 435 | |
| 30 | С143001-60 | Надбавка к сметной стоимости | м3 | 5,1408 | 1090 | |
| 31 | С143001-62 | Надбавка к сметной стоимости | м3 | 5,1408 | 302 | |
| 32 | Е130-13-3 | Устройство из монолитного бетона портал | м3 | 3,3 | 11379,34 | 1602 |
| 33 | С143001-57 | Надбавка к сметной стоимости | м3 | 3,366 | 435 | |
| 34 | С143001-60 | Надбавка к сметной стоимости | м3 | 3,366 | 1090 | |
| 35 | С143001-62 | Надбавка к сметной стоимости | м3 | 3,366 | 302 | |
| 44 | Е10333-А10-1 | Перевозка грузов растояние 10 км | тн | 13,8 | 76,6 | |
| 45 | Е101-145-5 | Планировка площадей из грунтов 2 гр | м2 | 103 | 19,4 | 19,4 |
| 46 | Е130-3-1 | Устройство щебеночнх подушек под монс | м3 | 10,3 | 2044,97 | 310,5 |
| 47 | Е101-158-5 | Укрепление откосов землянного полотна | м2 | 103 | 1142,85 | 181,13 |
| 48 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости | м3 | 10,506 | 106 | |
| 49 | С143001-57 | Надбавка к сметной стоимости | м3 | 10,506 | 435 | |
| 50 | С143001-60 | Надбавка к сметной стоимости | м3 | 10,506 | 1090 | |
| 51 | С143001-62 | Надбавка к сметной стоимости | м3 | 10,506 | 302 | |
| 52 | Е106-11-10 | Армирование монолитного бетона | тн | 0,2744 | 5239,08 | 1890 |
| 53 | С12041-53 | Каркасы и сетки А-I, д 6 мм | тн | 0,2744 | 65000 | |
| | | **Раздел 1. Устройство тротуара** | | | | |
| 54 | Е101-145-5 | Планировка площадей ручным способо | м2 | 118 | 19,4 | 19,4 |
| 55 | Е101-134-1 | Уплотненеие грунта 1,2 гр Пневматрамб | м3 | 29,5 | 21,55 | 17,03 |
| 56 | Е127-14-2 | Устройство подстилающих и выравниваю | м3 | 70,8 | 794,54 | 21,38 |
| 57 | Е127-4-3 | Устройство оснований и покрытий из цем | м2 | 118 | 103,8 | 16,67 |
| 58 | Е127-4-3 | Устройство оснований и покрытий из цем | м2 | 118 | 69,2 | 11,11 |
| 59 | С143008-110 | Смесь пескоцементная | м3 | 12,036 | 1090 | |
| 60 | Е127-57-2 | Устройство бетонных плитных тротуаров | м2 | 118 | 870,76 | 57,38 |
| 61 | Е127-34-2 | Установка бортовых камней | м | 46 | 519,97 | 108,68 |
| 62 | С143003-10 | Камни бетонные бортовые | м3 | 2,07 | 26300 | |
| | | **Раздел 2. Металическое ограждение** | | | | |
| 63 | Е101-165-2 | Копание ям без откосов глубиной до | м3 | 0,81 | 402,75 | 402,75 |
| 64 | Е101-174-2 | Погрузка грунта растительного слоя/з | м3 | 0,81 | 99,84 | 99,84 |
| 65 | Е10333-А10-1 | Перевозка грузов автомобилями-сам | т | 1,377 | 76,6 | |
| 66 | Е101-20-2 | Работа на отвале 2 группы грунтов | м3 | 0,81 | 3,76 | 0,48 |
| 67 | Е101-90-2 | Планировка дна и откосов выемок ка | м2 | 12,42 | 20,27 | 20,27 |
| 68 | Е101-134-1 | Уплотнение грунта 1, 2 группы пневм | м3 | 0,405 | 21,55 | 17,03 |
| 69 | Е106-1-13 | Уст-во бетонных фундаментов под ст | м3 | 0,81 | 8328,41 | 771,75 |
| 70 | Е109-53-3 | Монтаж металлического решетчатого | т | 1,0296 | 16367,84 | 14670 |
| 71 | С12021-245 | Отдельные конструктивные элемент | т | 1,0296 | 172800 | |
| 72 | Е113-44-7 | Очистка щетками металлоконструкци | м2 | 27,7992 | 60,75 | 60,75 |
| 73 | Е113-16-6 | Огрунтовк металлических поверхност | м2 | 27,7992 | 21,8 | 5,81 |
| 74 | Е113-26-6 к=2 | Окраска металлических огрунтованн | м2 | 27,7992 | 40,72 | 8,32 |
| | | ИТОГО | | | | |
| | | Накладные расходы по смете | | | | |
| | | ИТОГО | | | | |
| | | Непредвиденные и ненормируемые расходы 6 % | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146,19 | 28,22 | 3,2 | 0,11 | 77777 | 73928 | 52650 | 15204 | 2935 | 333 | 11 |
| | | | | 82944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66,01 | 24,93 | 1,35 | 0,12 | 94046 | 3012 | 2545 | 858 | 324 | 18 | 2 |
| | | | | 1406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 5768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 14453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 4005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 697,5 | 181,35 | 2,54 | 0,62 | 10657 | 3369 | 2177 | 3515 | 914 | 13 | 3 |
| | | | | 61488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 5603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 1553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1176,05 | 353,95 | 9,52 | 1,44 | 37552 | 7036 | 5287 | 3881 | 1168 | 31 | 5 |
| | | | | 1464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 3669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 1017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76,6 | 15,32 | | 0,32 | 1057 | 211 | 0 | 1057 | 211 | 0 | 4 |
| | | 0,12 | | 1998 | 1938 | 1998 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 38,67 | 14,24 | 1,99 | 0,07 | 21063 | 3646 | 3198 | 398 | 147 | 20 | 1 |
| 30,59 | 8,11 | 1,22 | 0,04 | 117714 | 18907 | 18656 | 3151 | 835 | 126 | 4 |
| | | | | 1114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 4570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 11452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 3173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 327,33 | 123,75 | 11,6 | 0,6 | 1438 | 580 | 519 | 90 | 34 | 3 | 0 |
| | | | | 17836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0,12 | | 2289 | 2221 | 2289 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 4,52 | | 0,11 | | 636 | 487 | 502 | 133 | 0 | 3 | 0 |
| 73,75 | 11,67 | 0,14 | 0,04 | 56253 | 3112 | 1514 | 5222 | 826 | 10 | 3 |
| 39,52 | 12,68 | 0,11 | 0,05 | 12248 | 4606 | 1967 | 4663 | 1496 | 13 | 6 |
| 26,35 | 8,45 | 0,07 | 0,03 | 8166 | 3070 | 1311 | 3109 | 997 | 8 | 4 |
| | | | | 13119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42,08 | 14,85 | 0,38 | 0,07 | 102750 | 11336 | 6771 | 4965 | 1752 | 45 | 8 |
| 6,63 | 1,76 | 0,7 | 0,01 | 23919 | 6757 | 4999 | 305 | 81 | 32 | 0 |
| | | | | 54441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2,8 | | 326 | 369 | 326 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| | | | 0,62 | 81 | 91 | 81 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 76,6 | 15,32 | | 0,32 | 105 | 21 | 0 | 105 | 21 | 0 | 0 |
| 3,24 | 1,12 | | | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| | | 0,13 | | 252 | 284 | 252 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4,52 | | 0,11 | | 9 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 95,97 | 36,25 | 4,9 | 0,18 | 6746 | 687 | 625 | 78 | 29 | 4 | 0 |
| 681,42 | 132,75 | 95 | 0,65 | 16852 | 13717 | 15104 | 702 | 137 | 98 | 1 |
| | | | | 177915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 1689 | 1520 | 1689 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0,05 | 0,02 | 0,03 | | 606 | 146 | 162 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 0,04 | | | | 1132 | 208 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 2 017 663 | 231 397 | 154 117 | 134 221 | 36 762 | 963 | 150 |
| | | | | 231 397 | | | | | | |
| | | | | 2 249 060 | 231397 | 154117 | 134221 | 36762 | 963 | 150 |
| | | | | 134 944 | | | | | | |

ИТОГО :
Временные здания и сооружения 1,2 %
ИТОГО :
Зимнее удорожание- 1,701%
Выслуга лет 1 %
Доп.отпуска 0,4 %
Итого в базовых ценах 2001 года
Итого в текущих ценах 2015 года - к=2,5574194
Налоги и сборы 2 %
ИТОГО :
НДС 12 %
ВСЕГО с НДС 12%

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе"

_____ Ардияров Н.С.

Тех.надзор:
Инженер-технадзора
ТОО "Инжиниринговая Компания (Микош)"
Принял качество и объем работ

_____ Кантарбаев Р.А.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 384 003 | 231397 | 154117 | 134221 | 36762 | 963 | 150 |
| 28 608 | | | | | | |
| 2 412 611 | | | | | | |
| 41 039 | | | | | | |
| 24 126 | | | | | | |
| 9 650 | | | | | | |
| 2 487 427 | 231397 | 154117 | 134221 | 36762 | 963 | 150 |
| 6 361 392 | 1078809 | 718520 | 625762 | 171389 | 4487 | 698 |
| 127 228 | | | | | | |
| 6 488 620,12 | 1530254 | 1019196 | 887623 | 243110 | 963 | 150 |
| 778 634,41 | | | | | | |
| 7 267 254,53 | | | | | | |

Подрядчик:
ТОО "ЖолАлгаСистемс"
Директор

Бошков К.А.

*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение " Отдел жилищно-коммунального хозяйства ,пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе",Республика Казахстан, обл.Актюбинская, г.Актобе, Актобе Г.А., ул.Маресьева 4А** — **050140006764**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью " Жол Алга Системс ",030200, Республика Казахстан, Алгинский р-он, г. Алга, ул.Байтурсынова, дом № 14, к.64** — **080340017316**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт) Договор № 485 от 28.10.14г.доп.согл.№84 от 30.01.2015г

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 20 | 04.06.2015 |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Строительство автомобильной дороги в микрорайоне "Батыс"от пр.А.Молдагуловой до пр.Санкибай батыра в г. Актобе | | | работа | 1 | 15 065 889,00 | 15 065 889,00 |
| | | | | Итого | 1 | x | 15 065 889,00 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 04.06.2015

М.П.

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе".
Подрядчик: ТОО "ЖолАлгаСистемс"

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2015 года
по объекту: «Строительство автомобильной дороги в микрорайоне "Батыс"от пр.А.Молдагуловой до пр.Санкибай батыра, в г.Актобе"

| Код заказчика | Код подрядчика | договор | | Организационно правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | № | дата | наименовани | код |
| | | 485. | 28.10.2014г. | | |
| | | 84. | 30.01.15г. | | |
| | | | | | |

| Наименование объекта | Стоимость выполненных работ и затрат ( тенге) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начало года по отчетный месяц включительно | В отчетный месяц | Из гр. 1 | | | | НДС 12 % (тенге) на гр.4+5+6 | Всего к оплате с НДС (тенге) гр. 4+5+6+7 |
| | | | СМР в сметных базисных ценах 2001 года | СМР в сметных текущих ценах | Стоимость оборудования 2010 года | Стоимость прочих затрат не вход.в СМР | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего | 85 805 249 | | | 76 611 829 | | | 9 193 420 | 85 805 249 |
| | | | | | | | | |
| в том числе за ноябрь | | 15 065 889 | | 13 451 687 | | | 1 614 202 | 15 065 889 |

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства ,пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе"

_____Алдияров Н.С.

Подрядчик:
ТОО "ЖолАлгаСистемс"
Директор

_____Бошков К.А.

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе".
Подрядчик: ТОО "ЖолАлгаСистемс"

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2015 года
по объекту: «Строительство автомобильной дороги в микрорайоне "Батыс"от пр.А.Молдагуловой до пр.Санкибай батыра, в г.Актобе"

| Код заказчика | Код подрядчика | договор | | Организационно правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | № | дата | наименовани | код |
| | | 485. | 28.10.2014г. | | |
| | | 84. | 30.01.15г. | | |
| | | | | | |

| Наименование объекта | Стоимость выполненных работ и затрат ( тенге) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начало года по отчетный месяц включительно | В отчетный месяц | Из гр. 1 | | | | НДС 12 % (тенге) на гр.4+5+6 | Всего к оплате с НДС (тенге) гр. 4+5+6+7 |
| | | | СМР в сметных базисных ценах 2001 года | СМР в сметных текущих ценах | Стоимость оборудования 2010 года | Стоимость прочих затрат не вход.в СМР | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего | 85 805 249 | | | 76 611 829 | | | 9 193 420 | 85 805 249 |
| | | | | | | | | |
| в том числе за ноябрь | | 15 065 889 | | 13 451 687 | | | 1 614 202 | 15 065 889 |

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства ,пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе"

_____Алдияров Н.С.

Подрядчик:
ТОО "ЖолАлгаСистемс"
Директор

_____Бошков К.А.

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе".

Подрядчик: ТОО "ЖолАлгаСистемс"

Договор № 485 от 28 октября 2014 года.

доп.соглаш. № 84 от 30.01.2015 года .

# А К Т

выполненных работ за июнь месяц 2015 года

по объекту: «Строительство автомобильной дороги в микрорайоне "Батыс"от пр.А.Молдагуловой до пр.Санкибай батыра, в г.Актобе"

| | Шифр | Наименование работ и затрат | Ед | Кол-во | Всего | Основ | Экспл.машин | | Трудоемкость | | Всего | Наклад. | Основ. | Экспл.машин | | Трудоемкость | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | изм | | | з/плата | | з/маш | ч/час | ч/маш | | расходы | з/плата | | з/маш | ч/час | ч/маш |
| | | **Раздел 1 . Основная дорога ПК 19+20,35** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Е101-145-2 | Планировка площадей механиз.способом | м2 | 5000 | 1,41 | | 1,41 | 0,3 | | | 7050 | 1455 | 0 | 7050 | 1500 | 0 | 0 |
| 2 | Е101-145-5 | Планировка площадей ручным способом | м2 | 200 | 19,4 | 19,4 | | | 0,12 | | 3880 | 3764 | 3880 | 0 | 0 | 24 | 0 |
| 3 | Е101-130-1 | Уплотнение грунта прицепными катками | м3 | 500 | 14,01 | | 14,01 | 4,8 | | 0,02 | 7005 | 2328 | 0 | 7005 | 2400 | 0 | 10 |
| 4 | Е101-130-7 | Добавлять за каждый последующий прох | м3 | 500 | 6,97 | | 6,97 | 2,1 | | 0,01 | 3485 | 1019 | 0 | 3485 | 1050 | 0 | 5 |
| 5 | Е127-14-2 | Устройство подстилающих и выравнивающ | м3 | 971,8 | 106,8 | 21,38 | 73,75 | 11,67 | 0,14 | 0,04 | 103786 | 42716 | 20777 | 71668 | 11341 | 136 | 39 |
| 6 | Е127-23-1 | Устройство однослойных оснований из щ | м2 | 6478,5 | 42,3 | 5 | 27,83 | 9,47 | 0,03 | 0,03 | 274041 | 124679 | 32393 | 180297 | 61351 | 194 | 194 |
| 7 | Е127-23-1 | Добавлять на каждый 1 см изменения тол | м2 | 6478,5 | 128,72 | | | | | | 833913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Е127-48-3 | Устройство основания из черного щебня | м2 | 1000 | 393,06 | 6,48 | 16,01 | 4,14 | 0,04 | 0,01 | 393060 | 14125 | 6480 | 16010 | 4140 | 40 | 10 |
| 9 | Е127-48-3 | Добавлять на каждый 1 см изменения тол | м2 | 1000 | 515,49 | | | | | | 515490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Е127-66-2 | Приготовление жидкого битума | тн | 1,4 | 39844,75 | 45 | 427,75 | 117,15 | 0,29 | 0,44 | 55783 | 302 | 63 | 599 | 164 | 0 | 1 |
| 11 | Е127-72-1 | Подгрунтовка основания жидким битумом | тн | 1,4 | 339,59 | | 339,59 | 140,94 | 0,58 | 0,58 | 475 | 262 | 0 | 475 | 197 | 1 | 1 |
| 12 | Е127-53-6 | Устройство покрытия толщ.4 см из крупно | м2 | 2800 | 410,25 | 5,94 | 15,35 | 5,06 | 0,03 | 0,02 | 1148700 | 40964 | 16632 | 42980 | 14168 | 84 | 56 |
| 13 | Е127-54-6 | Нормы для корректриовки | м2 | 2800 | 387,14 | 0,08 | | | | | 1083992 | 298 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | ИТОГО : | | | | | | | | | 4 430 659 | 231 911 | 80 448 | 329 569 | 96 311 | 480 | 316 |
| | | Накладные расходы по смете | | | | | | | | | 231 911 | | | | | | |
| | | ИТОГО : | | | | | | | | | 4 662 570 | 231911 | 80448 | 329569 | 96311 | 480 | 316 |
| | | Непредвиденные и ненормируемые расходы 6 % | | | | | | | | | 279 754 | | | | | | |
| | | ИТОГО : | | | | | | | | | 4 942 324 | 231911 | 80448 | 329569 | 96311 | 480 | 316 |
| | | Временные здания и сооружения 1,2 % | | | | | | | | | 59 308 | | | | | | |
| | | ИТОГО : | | | | | | | | | 5 001 632 | | | | | | |
| | | Зимнее удорожание- 1,701% | | | | | | | | | 85 078 | | | | | | |
| | | Выслуга лет 1 % | | | | | | | | | 50 016 | | | | | | |
| | | Доп.отпуска 0,4 % | | | | | | | | | 20 007 | | | | | | |
| | | Итого в базовых ценах 2001 года | | | | | | | | | 5 156 733 | 231911 | 80448 | 329569 | 96311 | 480 | 316 |
| | | Итого в текущих ценах 2015 года - к=2,5574194 | | | | | | | | | 13 187 928 | 1081208 | 375062 | 1536507 | 449019 | 2236 | 1472 |
| | | Налоги и сборы 2 % | | | | | | | | | 263 759 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО : | 13 451 687 | 1533658 | 532013 | 2179483 | 636919 | 480 | 316 |
| НДС 12 % | 1 614 202 | | | | | | |
| ВСЕГО с НДС 12% | 15 065 889 | | | | | | |

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе"

_____ Ардияров Н.С.

Тех.надзор:
Инженер-технадзора
ТОО "Инжиниринговая Компания (Микош)"
Принял качество и объем работ

_____ Кантарбаев Р.А.

Подрядчик:
ТОО "ЖолАлгаСистемс"
Директор

_____ Бошков К.А.

**№485 Шарт**

Ақтөбе қ. 28 қазан 2014 жыл

Бөлім басшысы тұлғасынан әрекет ететін тапсырыс беруші деп аталатын **"Ақтөбе қалалық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі"** мемлекеттік мекемесі 2014ж. 10 қыркүйектегі №285ө негізінде әрекет ететін Алдияров Н.С. бір тараптан және **«Жол Алга Системс» ЖШС** атынан әрекет ететін бұдан әрі «Мердігер» деп аталатын екінші тараптан Жарғы негізінде әрекет ететін бас директоры С.Ш.Сейткасымов, бұдан әрі «Тараптар» деп аталатын «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) және **Ақтөбе қаласындағы Ә.Молдағұлова даңғылынан Сәнкібай батыр даңғылына дейін «Батыс» шағын ауданына автомобиль жолының құрылысы** бойынша 28 қазанда №737720 бір көзден арқылы Электрондық сатып алу хаттамаға сәйкес осы шартты (бұдан әрі – Шарт) жасасты және мына төмендегі келісімге келді:

**1. Ұғымдар мен айқындамалар**

1) тапсырыс беруші – мемлекеттік органдар, мемлекеттік мекемелер, сондай-ақ акцияларының (үлестерінің) елу пайыздан астамы мемлекетке тиесілі мемлекеттік кәсіпорындар, заңды тұлғалар және олармен үлестес заңды тұлғалар;

2) бас мердігер (бұдан әрі – Мердігер) – Тапсырыс берушімен жасалған мемлекеттік сатып алу туралы шартта оның контрагенті ретінде әрекет ететін заңды тұлға, сондай-ақ, консорциум (сатып алуды жүзеге асыру ережесінде көзделген жағдайларда);

3) қосалқы мердігер (бірлескен орындаушы) – Шарт бойынша учаскеде (объектіде) жұмыстардың бір бөлігін орындауға Мердігермен шарты және (немесе) келісімі бар адамды немесе ұйымды білдіреді;

4) техникалық қадағалаушы – мердігерлік жұмыстарды Мердігердің Шарттың ережелеріне сәйкес орындауы жөніндегі бақылауды жүзеге асыруға Тапсырыс беруші тағайындаған және Мердігерге хабарланған адамды білдіреді;

5) объект – конкурсты ұйымдастырушы Мердігердің Шартта көзделген түрде құрылуға, қайта жаңартуға және Тапсырыс берушіге беруге тиіс деп анықтаған ғимарат, құрылым;

6) учаске – Объект құрылысын салуға немесе жұмыстарды жүргізуге бөлінген аумақты білдіреді;

7) Шарттың бағасы – Шарттың Мердігер өзінің конкурстық өтінімінде көрсеткен және Тапсырыс беруші қабылдаған жалпы сомасын білдіреді;

8) шарт – «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының Заңына және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес Тапсырыс беруші мен Мердігердің арасында ғимараттар мен құрылымдардың құрылысын салуға және жөндеу-құрылыс жұмыстарына жасалған азаматтық-құқықтық шарт. Шартқа оған қол қойылғаннан кейінгі барлық толықтырулар мен өзгерістер өзгерістер қабылдау жолымен жасалуы мүмкін. Шарт Жобалаушы мен Мердігер, Тапсырыс берушілер мен Қосалқы мердігерлер арасындағы қандай да бір шарттық қатынастар қалыптастыратындай түрде түсіндірілуге тиіс емес;

9) уақытша құрылымдар – Объектінің құрылысын салу мен жөндеу үшін кажетті, тұрғызылатын, орнатылатын және Объектінің құрылысын салуды аяқтағаннан кейін Мердігер

**Договор №485**

г. Актобе 28 октября 2014 года

**Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"**, именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает руководитель отдела Алдияров Н.С., действующий на основании распоряжения №285р от 10.09.2014г., с одной стороны и **ТОО «Жол Алга Системс»**, именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Подрядчик», от лица которого выступает директор Сейткасымов С.Ш, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее - Закон) и протокола из одного источника посредством электронных закупок от 28 октября №737720 на **строительство автомобильной дороги в микрорайоне «Батыс» от пр.А.Молдагуловой до пр.Санкибай батыра в г.Актобе** заключили настоящий договор (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

**1. Понятия и определения**

**1)** Заказчик – государственные органы, государственные учреждения, а также государственные предприятия, юридические лица, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей) которых принадлежат государству, и аффилиированные с ними юридические лица;

**2)** Генеральный подрядчик (далее – Подрядчик) – юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках, а также консорциум (в случаях, предусмотренных Правилами проведения электронных государственных закупок);

**3)** Субподрядчик (соисполнитель) – лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Подрядчиком на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

**4)** Технадзор – лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику осуществлять контроль по выполнению Подрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями Договора;

**5)** Объект – здание, сооружение, определенное организатором государственных закупок как подлежащее строительству, реконструкции и передаваемое Подрядчиком Заказчику в виде, предусмотренном Договором;

**6)** Участок – территория, отведенная для строительства Объекта или производства работ;

**7)** Цена Договора – общая сумма Договора, указанная Подрядчиком в его конкурсной заявке и принятая Заказчиком;

**8)** Договор – гражданско-правовой акт, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан на строительство зданий и сооружений и ремонтно-строительные работы. Все дополнения и изменения в Договоре, после его подписания, могут быть сделаны путем принятия изменения. Договор не должен истолковываться таким образом, чтобы создавать какие-либо договорные отношения между Проектировщиком и Подрядчиком, Заказчиками и Субподрядчиками;

**9)** Временные сооружения – все временные здания и сооружения, необходимые для строительства и ремонта Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения строительства Объекта;

**10)** Материалы – все расходные материалы, которые Подрядчик и Субподрядчик используют для строительства и

алып тастайтын барлық уақытша гимараттар мен құрылымдарды білдіреді;
**10)** материалдар - Объект құрылысын салу үшін Мердігер мен Қосалқы мердігер пайдаланатын барлық шығыс материалдарын білдіреді;
**11)** жабдық - Мердігер мен Қосалқы мердігердің Объектінің құрылысын салу үшін учаскеде уақытша тұрған барлық машиналары мен тетіктерін білдіреді;
**12)** құрылыстың ұзақтық мерзімі - Мердігер Объектінің құрылысын салуды аяқтауға тиіс мерзімді білдіреді;
**13)** күндер - күнтізбелік күндер, айлар - күнтізбелік айлар;
**14)** өзгерістер - Тапсырыс беруші Шартқа қол қойылғаннан кейін берген өзгерістер;
**15)** ақау - жұмыстардың Шарт ережелерін бұзып орындалған бөлігі;
**16)** шалалықтар мен ақауларды жою кезеңі - жұмыстардың орындалуын тексеру үдерісінде табылған шалалықтар мен ақауларды жою кезеңі.

## 2. Шарттың мәні

**2.1** Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы "Ақтөбе қалалық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі Шарттың 1-қосымшасына сәйкес жұмыстарды мемлекеттік сатып алуды (бұдан әрі – Жұмыстар) жариялады және осы жұмыстарды орындауға Мердігердің конкурстық сұранымын қабылдады.
**2.2.** Жұмыстар Жоба бойынша орындалады – Ақтөбе қаласындағы Ә.Молдағұлова даңғылынан Сәңкібай батыр даңғылына дейін «Батыс» шағын ауданына автомобиль жолының құрылысы – объектінің тұрған жері – Ақтөбе қаласындағы Ә.Молдағұлова даңғылынан Сәңкібай батыр даңғылына дейін «Батыс» шағын ауданы.
Бас жобалаушы – «Проектная фирма «Жоба НС» ЖШС.
**2.3** Төменде санамаланған құжаттар мен оларда айтылған талаптар осы Шартты құрайды және оның ажырамас бөлігі болып табылады, атап айтқанда:
1) осы Шарт;
2) сатып алынатын жұмыстардың тізбесі (1-қосымша);
3) шарттың орындалуын қамтамасыз ету құжаты.
4) жобалық-сметалық құжаттама.

## 3. Шарттың құны және ақы төлеу шарттары

Мердігер ҚҚС төлеуші болып табылады және Шарттың алғы сомасы ҚҚС есебімен – **315 015 937 теңге 60 тиын** (Үш жүз оң бес миллион оң бес мың тоғыз жүз отыз жеті теңге 60 тиын) (ҚҚС сомасы 33 751 707 теңге 60 тиын (Отыз үш миллион жеті жүз елу бір мың жеті жүз жеті теңге 60 тиын):
**соның ішінде 2014 жылы – 35 596 800 теңге 95 тиын** (Отыз бес миллион бес жүз тоқсан алты мың сегіз жүз теңге 95 тиын) (ҚҚС сомасы 3 813 942 теңге 96 тиын (Үш миллион сегіз жүз оң үш мың тоғыз жүз қырық екі теңге 96 тиын),
**2015 жылы – 279 419 136 теңге 65 тиынды** (Екі жүз жетпіс тоғыз миллион төрт жүз оң тоғыз мың бір жүз отыз алты теңге 65 тиын) (ҚҚС сомасы 29 937 764 теңге 64 тиын (Жиырма тоғыз миллион тоғыз жүз отыз жеті мың жеті жүз алпыс төрт теңге 64 тиын) құрайды және Жұмыстарды орындаумен байланысты болатын барлық шығындар, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған барлық салықтар мен алымдар.
**3.2** Қазынашылықтың аумақтық органында Шартты **458-022-015-432 - «Көлік инфрақұрылымын дамыту» «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен», «Жолдар салу»** бюджеттік бағдарламасы бойынша тіркеуден өткізу керек.

ремонта Объекта;
**11)** Оборудование – все машины и механизмы Подрядчика и Субподрядчика, которые временно находятся на участке для строительства Объекта;
**12)** Срок продолжительности строительства – срок, в течение которого Подрядчик должен завершить строительство Объекта;
**13)** Дни – календарные дни, месяцы – календарные месяцы;
**14)** Изменения – изменения, данные Заказчиком после подписания Договора;
**15)** Дефект – часть работ, выполненных с нарушениями условий Договора;
**16)** Период устранения недоделок и дефектов – период устранения недоделок и дефектов, обнаруженных в процессе проверок выполнения работ.

## 2. Предмет договора

**2.1** Организатор государственных закупок Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе" объявил государственные закупки работ согласно Приложению 1 к Договору (далее – Работы) для Заказчика и принял конкурсную заявку Подрядчика на выполнение этих работ.
**2.2.** Работы выполняются по Проекту – Строительство автомобильной дороги в микрорайоне «Батыс» от пр.А.Молдагуловой до пр.Санкибай батыра в г.Актобе, местонахождение объекта - в микрорайоне «Батыс» от пр.А.Молдагуловой до пр.Санкибай батыра в г.Актобе
Генеральный проектировщик – ТОО " Проектная фирма «Жоба НС ".
**2.3** Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:
1) настоящий Договор;
2) перечень закупаемых работ (Приложение 1);
3) обеспечение исполнения договора.
4) проектно-сметная документация.

## 3. Стоимость и условия оплаты договора

**3.1**. Подрядчик является плательщиком НДС и общая сумма договора составляет - **315 015 937 тенге 60 тиын** (Триста пятнадцать миллионов пятнадцать тысяч девятьсот тридцать семь тенге 60 тиын) (в т.ч. НДС 33 751 707 тенге 60 тиын (Тридцать три миллиона семьсот пятьдесят одна тысяча семьсот семь тенге 60 тиын):
**в том числе в 2014 году - 35 596 800 тенге 95 тиын** (Тридцать пять миллионов пятьсот девяносто шесть тысяч восемьсот тенге 95 тиын) (в т.ч. НДС 3 813 942 тенге 96 тиын (Три миллиона восемьсот тринадцать тысяч девятьсот сорок два тенге 96 тиын),
**в 2015 году – 279 419 136 тенге 65 тиын** (Двести семьдесят девять миллионов четыреста девятнадцать тысяч сто тридцать шесть тенге 65 тиын) (в т.ч. НДС 29 937 764 тенге 64 тиын (Двадцать девять миллионов девятьсот тридцать семь тысяч семьсот шестьдесят четыре тенге 64 тиын) и включает все расходы, связанные с выполнением работ, а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан,.
**3.2** В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе, подпрограмме: **458-022-015-432 - «Развитие транспортной инфраструктуры», «За счет средств местного бюджета», «Строительство дорог».**
**3.3** Сумма оплачивается Заказчиком по мере выделения

**3.3** Соманы Тапсырыс беруші бюджеттік қаражаттың бөлінуіне қарай Мердігер орындаған Жұмыстар іс жүзінде үшін және орындалған Жұмыстар актісіне Тараптар қол қойғаннан кейін төлейді. Жұмыстарды қабылдап алу-беру актісінің нысанын Мердігер алдын ала Тапсырыс берушімен келіседі.

**3.4** Орындалатын жұмыстардың көлемі Шарттың 1-қосымшасында көрсетілген.

**3.5** Ақы төлеу алдындағы қажетті құжаттар:

1) Аумақтық қазынашылық органында тіркелген Шарт;

2) орындалған Жұмыстардың актісі;

3) Мердігер тапсырыс берушіге ұсынған төлем шоты.

**3.6.** Жол салу, ғимаратты күрделі жөндеуден өткізу, құрылыспен және ғимаратты немесе басқа нысанды қайта құруға байланысты, мердігердің істелінген жұмыстарына төлем келісім шарттың толық сомасынан 95 % көлемінде төленеді. Тапсырыс беруші мен мердігер арасындағы келісім-шарт бойынша орындалған жұмыстардың соңғы есебі барлық жұмыстар атқарылғаннан кейін және мемлекеттік қабылдау комиссиясының актісіне қол қойылған соң толық төленеді. Барлық жұмыстар біткесін нысан қолдануға беріледі.

бюджетных средств путем перечисления за выполненные Подрядчиком Работы по факту и подписания Сторонами акта приема-передачи выполненных Работ Форма акта приема-передачи выполненных Работ предварительно согласовывается Подрядчиком с Заказчиком.

**3.4** Объем выполняемых работ оговорен в Приложении 1 к Договору.

**3.5** Необходимые документы, предшествующие оплате:

1) зареґистрированный в территориальном органе казначейства Договор;

2) акт приема – передачи выполненных Работ;

3) счет к оплате, предоставленный Подрядчиком Заказчику.

**3.6.** Оплата за выполненные работы Заказчиком, связанных со строительством либо реконструкции зданий, сооружений, дорог, капитальным ремонтом помещений, зданий, сооружений, дорог и других объектов в целом производится в пределах 95 % от общей суммы договора. Окончательный расчет за выполненные работы между Заказчиком и подрядчиком производится после завершения работ и предъявления подписанного акта государственной приемочной комиссии. После завершения всех работ объект будет введен в эксплуатацию.

## 4. Тараптардың міндеттемелері

**..1 Мердігер:**

**1)** Шарт бойынша өзіне алған міндеттемелердің толық және тиесілі орындалуын қамтамасыз етуге;

**2)** Заңның 8 бабы 8 тармағына сәйкес Мердігер шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізбеген жағдайда, Шартқа қол қойған күннен он жұмыс күні ішінде **9 450 478 теңге 13 тиын** (Тоғыз миллион төрт жүз елу мың төрт жүз жетпіс сегіз теңге 13 тиын) құрайтын Шарттың 2.1-тармағында көрсетілген Шарттың сомасынан 3% көлемінде төмендегідей түрде Шарттың орындалуын қамтамасыз етілуін енгізуге міндеттенеді:

банк шотына кепілдікті ақшалай жарнасы: Астана қ. 010000, г. Астана, пр. Победы, 33, пр. Абая, 52 қаласы бойынша "ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" ММ банктегі **№ KZ930705034580751001** KKMFKZ2A БСК не: электрондық мемлекеттік сатып алуды жүргізу ережесінің 13-қосымшаға сәйкес нысан бойынша банктік кепілдік;

**3)** Шарт бойынша өзіне алған міндеттемелерді орындау кезінде орындалатын Жұмыстардың осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын қосымшаларында көрсетілген талаптарға сәйкес келуін қамтамасыз етуге;

**4)** Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз Тапсырыс беруші немесе Шарттың жағдайларын орындау үшін Мердігер тарапынан жұмысқа тартылған персоналдан басқа оның атынан басқа тұлғалар ұсынған техникалық құжаттаманың мазмұнын ашпауға міндеттенеді. Көрсетілген ақпарат бұл персоналға міндеттемелерді орындауға қажетті шамада құпия түрде ұсынылуы тиіс;

**5)** көрсетілген ақпаратты бұл персоналға Шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін қажетті шамада құпия түрде ұсынуға;

**6)** Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша рұқсатынсыз жоғарыда көрсетілген құжаттарды және ақпаратты Шартты жүзеге асыру мақсатынан басқа мақсатта пайдаланбауға;

**7)** Тапсырыс берушінің бірінші талабы бойынша Шарт бойынша міндеттемелердің орындалу барысы туралы ақпарат ұсынуға;

**8)** Мердігердің Шарттың талаптарын тиісті деңгейде орындамауымен және/немесе басқа да құқықтық іс-әрекеттерімен келтірген шығындарды Тапсырыс берушіге толық көлемде өтеуге міндеттенеді;

## 4. Обязательства Сторон

**4.1 Подрядчик обязуется:**

**1)** обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Договору;

**2)** в случае если обеспечение исполнения договора не было внесено Подрядчиком согласно пункту 8 статьи 8 Закона, то в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора, внести обеспечение исполнения Договора в размере 3% от суммы Договора, указанной в пункте 2.1. Договора, что составляет **9 450 478 тенге 13 тиын** (Девять миллионов четыреста пятьдесят тысяч тысяч четыреста семьдесят восемь тенге 13 тиын).

в виде: гарантийного денежного взноса на банковский счет: **№ KZ930705034580751001** в ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК" по городу г.Астана 010000, г. Астана, пр. Победы, 33, пр. Абая, 52, БИК KKMFKZ2A

либо:

банковской гарантии по форме согласно приложению 13 к Правилам проведения электронных государственных закупок;

**3)** при исполнении своих обязательств по Договору обеспечить соответствие выполняемых Работ требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору, являющихся его неотъемлемой частью;

**4)** не раскрывать без предварительного письменного согласия Заказчика содержание технической документации, представленной Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Подрядчиком для исполнения условий Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для исполнения обязательств;

**5)** предоставлять указанную информацию этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для выполнения обязательство по Договору;

**6)** без предварительного письменного согласия Заказчика не использовать какие-либо вышеперечисленные документы и информацию, кроме как в целях реализации Договора;

**7)** по первому требованию Заказчика предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по Договору;

**8)** возмещать Заказчику в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные ненадлежащим выполнением Подрядчиком условий Договора и/или иными неправомерными действиями;

9) Нысандардағы құрылыс-монтаждық жұмыстар аяқталғаннан соң, мердігер жобалық-сметалық құжаттамада көрсетілген уақытша ғимараттар мен құрылыстарға жұмсалған соммадан 15% қайтарым жасауға міндетті

10) Тең атқарушыға Шарт бойынша жалпы қызмет көлемінің 2/3-тен аса бөлігі (үштен екі бөлігі) берілмейді.

11) Мердігер барлық жұмысты **16,5 ай** мерзім ішінде бітіруге міндеттенеді.

**4.2. Тапсырыс беруші міндетіне алады:**

1) Жұмыстарды орындау үшін Мердігер мамандарының қол жеткізуін қамтамасыз ету;

2) Шарттың талаптарына сәйкес Мердігердің Шарт бойынша орындаған жұмыстарын қабылдап алуға және төлеу;

**5. Жұмыстарды тапсыру және қабылдап алу тәртібі**

**5.1.** Мердігердің Шарт бойынша атқарылған Жұмыстарды қабылдау (тапсыру) атқарылған жұмыстар Актісіне сәйкес жүзеге асырылады. Атқарылған жұмыстар актісіне Тараптардың уәкілетті өкілдері қол қояды және Тараптардың мөрімен куәландырылады. Актімен қатар Мердігер Тапсырыс берушіге Шот-фактураны ұсынады.

**5.2.** Тапсырыс беруші Шарттың 5.1 тармағында көрсетілген Актіге қол қою арқылы Жұмыстарды қабылдауға және қол қойылған Актінің 1 (бір) данасын Мердігердің мекенжайына қайтаруы немесе оған қол қоюдан уәжді бас тартуды ұсынуы тиіс.

**5.3.** Жұмыстар актісіне Тапсырыс берушінің қол қойған және Мердігердің Шот-фактураны ұсынған күнінен бастап жұмыстар атқарылған деп саналады.

**6. Кепілдік**

**6.1** Мердігер Тапсырыс берушіге Шарт бойынша жеткізіп берілетін материалдар мен жабдықтардың жақсы сапада және жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес болуына, жұмыс оның сапасын жобалау-сметалық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін деңгейге дейін төмендететін ақауларсыз орындалатынына кепілдік береді. Осы талаптарға сәйкес келмейтін, жеткіліксіз негізделген және рұқсатсыз өзгертілген жұмыс ақаулы деп танылады. Мердігер (қосалқы Мердігер) жүзеге асырмаған пайдалану, түрлендіру ережелерін бұзу, дұрыс ұстамау немесе жеткіліксіз техникалық қызмет көрсету себебінен, сондай-ақ жабдықты қалыпты пайдалану кезінде оның ұйғарынды тозуы немесе істінуі себебінен залалды өтеу немесе түзету Мердігер өзіне кепілдіктерге кірмейді. Тапсырыс берушінің талап етуі бойынша Мердігер материалдар мен жабдықтардың сапасының жобалық-сметалық құжаттамаға сәйкес келетінін куәландыратын құжаттарды беруге тиіс.

**6.2** Мердігер Тапсырыс берушіге пайдалануға кепілдікті **3 жыл** мерзімге береді.

**6.3** Мердігер орындалған Жұмыстарды және Жұмыстарға байланысты барлық материалдарды, жабдықтарды, ресурстарды және өзге де позицияларды жаңбырға, су тасқынына, аязға, өртке, ұрлауға және өзге де себептерге байланысты зиянның, зақымданудың, жойылудың барлық түрлерінен қорғауды қамтамасыз етуге міндетті. Мердігер өзінің жұмыстарын жүргізу кезінде жоба бойынша басқа жұмыстарды, сондай-ақ Тапсырыс берушіге тиесілі меншікті және оған тиесілі құрылыстарды қандай да бір зақымдану түрлерінен және жолды, ғимараттарды, материалдардың қоймаларын және жылжымалы және жылжымайтын мүліктің өзге де түрлерін қоса алғанда (бірақ, онымен шектеліп қоймай) басқа да себептерден қорғауды қамтамасыз етуге тиіс. Мердігер жоғарыда айтылғандарға байланысты шеккен барлық шығындар Тапсырыс берушінің тарапынан қосымша

**9)** По завершению строительно-монтажных работ на объекте, Подрядчик обязан произвести возврат 15% от суммы затраченных на временные здания и сооружения, предусмотренных проектно-сметной документацией.

**10)** Соисполнителю не может быть передано более 2/3 (две трети) от общего объема услуг по Договору.

**11)** Подрядчик обязуется обеспечить завершение всех видов работ **16,5 месяцев.**

**4.2. Заказчик обязуется:**

1) обеспечить доступ специалистов Подрядчика для выполнения Работ;

2) в соответствии с условиями Договора принимать и оплачивать Работы, выполненные Подрядчиком по Договору;

**5. Порядок сдачи и приемки работ**

**5.1.** Прием (передача) Работ, оказанных Подрядчиком по Договору осуществляется на основании Акта выполненых работ, который направляется Подрядчиком Заказчику. Акт выполненых работ подписывается уполномоченными представителями Сторон и скрепляется печатями Сторон. Наряду с Актом Подрядчик предоставляет Заказчику Счет-фактуру.

**5.2.** Заказчик обязан принять Работы путем подписания Акта выполненых работ, указанного в п. 5.1. Договора и вернуть 1 (один) экземпляр подписанного Акта в адрес Подрядчика либо предоставить мотивированный отказ от его подписания.

**5.3.** Работы считаются оказанными с даты подписания Заказчиком Акта выполненых работ и выставления Подрядчиком Счета-фактуры.

**6. Гарантия**

**6.1** Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, поставляемые по Договору, будут соответствовать проектно-сметной документации, что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующего требованиям проектно-сметной документации. Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается дефектной. В гарантию, предоставляемую Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком (Субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Подрядчик должен предоставить документы, удостоверяющие соответствие качества материалов и оборудования проектно-сметной документации.

**6.2** Подрядчик предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком **на 3 года.**

**6.3** Подрядчик обязан обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Подрядчик при производстве своих работ должен обеспечивать защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

өтелуге жатпайды.

## 7. Тараптардың жауапкершілігі

**7.1.** Мердігер тарапынан Жұмыстарды орындаудың Шартпен белгіленген мерзімдері бұзылған жағдайда Тапсырыс беруші Шарт бойынша өзінің міндеттемелерін орындауды тоқтатуға құқылы.

**7.2.** Форс-мажорлық жағдайларды есептемегенде, Өнім беруші Шартпен қаралған мерзімдерде Жұмыстарды орындай алмайтын болса, Тапсырыс беруші өзінің басқа құқықтарына залал келтірмей Шарттың шеңберінде мерзімі кешіктірілген әр күн үшін өнім беруші міндеттемені орындамаған жағдайда шарттың соммасынан 0,1 (нөл бүтін бір) пайыз мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) өндіреді немесе мерзімі кешіктірілген әр күн үшін тиісті түрде орындалмаған міндеттеменің сомасына 0,1 (нөл бүтін бір) пайыз мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) өндіреді. Мемлекеттік мекеме шарт бойынша міндеттемелер орындалмаған не тиісінше орындалмаған жағдайда толық көлемде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімпұл) өндіріп алуды міндеттейді.

**7.3.** Тұрақсыздықты төлеу Мердігерді Шарт бойынша өзінің міндеттерін орындаудан босатпайды.

**7.4.** Кез келген өзгеріс Шарт бойынша Жұмыстарды орындау үшін Мердігерге қажетті құнның немесе мерзімнің азаюына әкелетін болса, Шарттың сомасы немесе Жұмыстарды орындау кесетіс, немесе екеуіне де сәйкес түрде түзетулер енгізіледі, ал Шартқа сәйкес түзетулер енгізіледі. Мердігердің түзетулерді жүргізу туралы барлық сұранымдары Мердігер Тапсырыс берушіден өзгерістер туралы тапсырма алған күннен 30 (отыз) күн ішінде ұсынылуы тиіс.

**7.5.** Мердігер Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз осы Шарт бойынша өзінің міндеттемелерін біреуге толықтай немесе ішінара табыстамауы тиіс.

**7.6.** Мердігер Тапсырыс берушіге осы Шарт аясында жасалған барлық қосалқы мердігерлік шарттардың көшірмелерін ұсынуы тиіс. Қосалқы мердігерлердің болуы Мердігерді Шарт бойынша материалдық немесе басқа жауапкершіліктен босатпайды.

**7.7.** Тапсырыс беруші осы Шарт бойынша өнім берушінің өз міндеттемелерін орындамауына байланысты мемлекеттік сатып алу туралы шартты бұзған жағдайда оның орындалуын растамасыз етуді қайтармайды.

## 8. Шарттың қолданылу мерзімі және бұзылу талаптары

**8.1** Осы Шарт Тапсырыс беруші оны Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің аумақтық қазынашылық органында тіркегеннен кейін күшіне енеді және 2015 жылғы 31 желтоқсанға дейін дейін күшінде болады.

**8.2** Егер басқа тарап Шартта көзделген қағидатты талаптардан айыратын Шарттың талаптарын едәуір бұзушылық жасаған болса, Тапсырыс беруші немесе Мердігер Шартта көрсетілген мерзімге дейін Шартты бұза алады. Шарттың талаптарын едәуір бұзу мынаны қамтиды, бірақ санамаланганмен шектеліп қалмайды:

**1)** егер Мердігер жұмыстар кестесін орындау мерзімін бірнеше рет бұзса, Тапсырыс беруші Шартты бұза алады;

**2)** Мердігер Тапсырыс берушінің тоқтатуға рұқсатын алмай 3 күнге дейін жұмысты тоқтата тұрса;

**3)** Мердігер Тапсырыс беруші белгілеген негізді уақыт кезеңі ішінде Тапсырыс беруші көрсеткен Ақауларды жоймаса;

**4)** Тапсырыс беруші Мердігерге жұмыстар барысын кідіртуге нұсқама берсе, және осындай нұсқама 7 күн ішінде күшін

## 7.Ответственность сторон

**7.1.** В случае нарушения установленных Договором сроков выполнения Работ со стороны Подрядчика, Заказчик вправе прекратить исполнение своих обязательств по Договору.

**7.2.** За исключением форс-мажорных условий, если Подрядчик не может выполнить Работы в сроки, предусмотренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора взыскивает неустойку (штраф, пеню) в размере 0.1 (ноль целых один) процентов от суммы договора в случае неисполненного поставщиком обязательства за каждый день просрочки либо взыскивает неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 (ноль целых один) процентов к сумме ненадлежаще исполненного обязательства за каждый день просрочки. Государственное учреждение обязуется взыскать неустойки (штрафа, пени) в полном объеме в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств по договору.

**7.3** Выплата неустойки не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по Договору.

**7.4** Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Подрядчику для выполнения Работ по Договору, то сумма Договора или график выполнения, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Подрядчика на проведение корректировки должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Подрядчиком распоряжения об изменениях от Заказчика.

**7.5** Подрядчик ни полностью, ни частично не должен передавать кому-либо свои обязательства по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

**7.6** Подрядчик должен предоставить Заказчику копии всех субподрядных договоров, заключенных в рамках данного Договора. Наличие субподрядчиков не освобождает Подрядчика от материальной или другой ответственности по Договору.

**7.7** Заказчик не возвращает обеспечение исполнения договора о государственных закупках в случае его расторжения в связи с невыполнением Поставщиком своих обязательств по данному Договору.

## 8. Срок действия и условия расторжения договора.

**8.1** Договор вступает в силу после регистрации его Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и действует до 31 декабря 2015 года.

**8.2** Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

**1)** Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

**2)** Подрядчик приостанавливает работы сроком до 3 дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

**3)** Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

**4)** Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 7 дней;

**5)** либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его

жоймаса;
5) не Тапсырыс беруші, не Мердігер оның қайта ұйымдастырылуын немесе бірлесуін коспағанда, банкротқа ұшыраса немесе қандай да бір себептермен таратылса;
6) Тапсырыс беруші Мердігерге Тапсырыс берушінің Техникалық бақылаушысы растаған соманы сома расталған күннен кейінгі 15 күн ішінде төлемесе;
7) Мердігер жобалау құжаттамасында және шарттық құжаттамада көрсетілген жұмыстарды жүргізу ережелерін, нұсқаулықтарын және ережелерін ескермейтін болса.
**8.3** Тапсырыс беруші Мердігерге тиісті жазбаша хабарлама жіберіп, Шартты одан әрі орындаудың орынсыздығына байланысты оны кез келген уақытта бұза алады. Хабарламада Шартты бұзудың себебі көрсетіледі, Шарттың күші жойылған жұмыстарының көлемі, сондай-ақ Шартты бұзудың күшіне енетін күні айтылады.
**8.4.** Мұндай жағдайларда Тапсырыс беруші барлық орындалған жұмыстардың құнын, сатып алынған жабдықтар үшін, Объектіден машиналар мен тетіктердің шығарылуына шығыстарды және Объектіні консервациялау құнын төлейді.
**8.5.** Жоғарыда санамаланған жағдаяттар негізінде Шарт жойылған кезде, Мердігер Шарт бойынша бұзуға байланысты оны бұзатын күнгі іс жүзіндегі шығындар үшін ына ақы талап етуге құқылы.
**8.6.** Мына фактілердің бірі анықталған жағдайда мемлекеттік сатып алу туралы Шарт кез келген кезеңде бұзылады:
1) Заңның 6-бабында қарастырылған шектеулердің бұзылуы;
2) сатып алуды ұйымдастырушы әлеуетті өнім берушіге Заңда қарастырылмаған ықпал етулер көрсетсе;
**8.7.** Егер Шарт бұзылса Мердігер дереу жұмысты тоқтатып, Объектіні консервациялауды және белгіленген тәртіппен оны Тапсырыс беруші тапсыруды қамтамасыз етеді.
**8.8.** Егер Мердігердің Шарт талаптарын едәуір бұзуы себебінен Шарт бұзылатын болса, Объектідегі барлық материалдар мен Жабдық, сондай-ақ уақытша құрылымдар мен орындалған құрылыс жұмыстары Тапсырыс берушінің меншігі болып саналады және Шартты бұзуға байланысты қаржылық талқылаулар шешілгенге дейін оның билігінде болады.
**8.9.** Шартты тараптардың келісімі бойынша бұзуға болады.

## 9. Форс-мажор

**9.1** Егер дүлей апат, әскери іс-қимылдар, эпидемия, ірі ымды ереуілдер, тікелей немесе жанама түрде тыйым салатын, сондай-ақ осы Шарт бойынша тараптардың міндеттемелерін орындауға бөгет болатын заңнамалық және үкіметтік актілердің күшіне енуі жататын форс-мажорлық оқиғалар туындаған жағдайда, өзінің міндетіне алғандарды орындау үшін жауапкершіліктен босатылады. Тапсырыс беруші Шарттың тоқтатыла тұруын куәландырады. Оған қоса тарап форс-мажорлық оқиғалардың туындауы туралы жазбаша түрде ескертуі тиіс. Олай болмаған жағдайда бұл оқиғаға сілтеме жасауға құқығы жоқ.
**9.2.** Форс-мажорлық оқиғалар кезінде басқа тараптың өзінің міндеттемелерін орындамауынан шығын тартқан тарап одан осы оқиғалардың аукымы туралы, сондай-ақ оның қызметіне тигізген әсері туралы құзыретті органдар мен ұйымдар растаған құжаттамалық дәлелдерді алуға құқығы бар.
**9.3.** Форс-мажор оқиғасы кезінде Тапсырыс беруші Шарттың тоқтатылғаны туралы хабарлайды. Мердігер тоқтата тұру туралы хабарлама алғаннан кейін қыска мерзімде Объектіні консервациялауды қамтамасыз етеді және жұмысты тоқтатады.
**9.4.** Егер форс-мажорлық оқиға Шарттың орындалуын бұзатын болса, Тапсырыс беруші Шарттың тоқтатыла

реорганизации или объединения;
6) Заказчик не выплачивает Подрядчику подтвержденную Технадзором Заказчика сумму в течение 15 дней, следующих за датой подтверждения суммы;
7) Подрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и договорной документации.
**8.3** Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.
**8.4** В этих случаях Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных работ, приобретенных материалов, затрат на вывоз машин и механизмов с Объекта и стоимость консервации Объекта.
**8.5** Когда Договор аннулируется в силу вышеперечисленных обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.
**8.6** Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:
1) нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона;
2) оказания организатором государственных закупок не предусмотренных Законом содействия потенциальному поставщику.
**8.7** Если Договор расторгается, Подрядчик должен немедленно прекратить работы, обеспечить консервацию Объекта и передачу его Заказчику в установленном порядке.
**8.8** Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.
**8.9** Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.

## 9. Форс-мажор

**9.1** В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, к которым относятся стихийные бедствия, военные действия, эпидемии, крупномасштабные забастовки, вступление в силу законодательных и правительственных актов, прямо или косвенно запрещающих, а также препятствующих исполнению сторонами обязательств по настоящему договору, они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств. При этом сторона должна незамедлительно письменно уведомить о наступлении форс-мажора. В противном случае сторона не вправе ссылаться на данное обстоятельство.
**9.2** Сторона, понесшая убытки из-за невыполнения другой стороной своих обязательств при форс-мажорных обстоятельствах, имеет право получить от нее документальное подтверждение о масштабах этих событий, а также об их влиянии на ее деятельность, подтвержденное компетентными органами и организациями.
**9.3** В случае форс-мажора Заказчик сообщает о приостановке Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию объекта и приостановление работы.
**9.4** Если форс-мажорное обстоятельство срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления

тұруын куәландырады. Мердігер тоқтата тұру туралы хабарлама алғаннан кейін қысқа мерзімде Объектіні консервациялауды қамтамасыз етеді және жұмысты тоқтатады. Тапсырыс беруші Мердігерге Объектіні тоқтатқан күнге дейін орындалған жұмыстардың барлық көлемі үшін және Объектіні консервациялауға байланысты жұмыстар үшін ақы төлеуді жүргізеді.

**10. Даулы мәселелерді шешу**

**10.1.** Тапсырыс беруші мен Мердігер Шарт бойынша немесе соған байланысты олардың арасында туындайтын барлық келіспеушіліктерді немесе дауларды тікелей келіссөздер үдерісінде шешуге барлық күш-жігерлерін салуға тиіс.

**10.2.** Егер осындай ресми емес келіссөздер басталғанынан 21 (жиырма бір) күн ішінде Шарт бойынша дауды Тапсырыс беруші мен Өнім беруші бейбіт жолмен шеше алмайтын болса, Тараптардың кез келгені бұл мәселені Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешуді талап етуі мүмкін.

**11. Хабарлама**

**11.1** Бір тарап екінші тарапқа жолдайтын кез келген хабарлама Шартқа сәйкес кейін түпнұсқаның ұсынылуымен ұшат, жеделхат, телекс немесе факс түрінде жіберіледі.

**11.2.** Күндердің қайсысы кешірек болуына байланысты хабарлама жеткізілгеннен кейін немесе күшіне енудің көрсетілген күні (хабарламада көрсетілсе) күшіне енеді.

**12. Басқа да шарттар**

**12.1.** Салықтар мен бюджетке төленетін басқа да төлемдер Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес төленуі тиіс.

**12.2.** Шартқа енгізілетін кез келген өзгерістер мен толықтырулар олар жазбаша жасалса және Тараптардың құзыретті өкілдері қол қойса және мөрмен бекітілсе ғана күші бар есептеледі.

**12.3.** Өнім жеткізушінің таңдауы үшін негіз болып табылатын сапаның өзгермеуі мен басқа жағдайларда мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шартқа өзгерістер енгізуге болады:

**1)** жұмыстардың құнын және сәйкесінше шарттың сомасын азайту бөлігінде тараптардың өзара келісім бойынша;

**2)** мемлекеттік сараптамадан өткен жобалық-сметалық құжаттамаға өзгерістер енгізілсе және Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте қабылданған бұндай өзгерістердің сомасына қосымша ақша бөлу туралы шешім қабылданса шарттың сомасын көбейту бөлігінде;

**3)** осы жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шартта көрсетілген жұмыс бірлігінің құны өзгермеген жағдайда, осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген жұмыстардан басқа сатып алынатын жұмыстар көлемінің қажеттілігін азайтумен немесе арттырумен байланысты шарттың сомасын азайту немесе көбейту бөлігінде. Осы жұмыстарды сатып алу үшін мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарында қарастырылған сомалар шегінде жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шартты өзгертуге болады.

**4)** Қазақстан Республикасының салық, кеден және басқа да заңнамасының өзгеруінен болған келесі жылы (жылдары) аяқталу мерзімімен жұмысты орындауға шарттың сомасын азайту немесе арттыру бөлігінде;

**5)** келесі жылы (жылдары) аяқталу мерзімімен жұмысты орындауға шарттың сомасын азайту бөлігінде;

**6)** жасалған шарттың сомасы өзгермесе немесе жұмыстардың

о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

**10. Решение спорных вопросов**

**10.1** Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

**10.2** Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких переговоров Заказчик и Подрядчик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

**11. Уведомление**

**11.1** Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается в виде письма, телеграммы, телекса или факса с последующим предоставлением оригинала.

**11.2** Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении) в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

**12. Прочие условия**

**12.1** Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.

**12.2** Любые изменения и дополнения к Договору действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон и скреплены их печатями.

**12.3** Внесение изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора поставщика, допускается:

**1)** по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно суммы договора;

**2)** в части увеличения суммы договора, если в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу, внесены изменения и принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения, принятое в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан;

**3)** в части уменьшения либо увеличения суммы договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых работ, за исключением работ, указанных в подпункте 2) настоящего пункта, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном договоре о государственных закупках данных работ. Такое изменение заключенного договора о государственных закупках работ допускается в пределах сумм, предусмотренных в годовом плане государственных закупок для приобретения данных работ;

**4)** в части уменьшения или увеличения суммы договора на выполнение работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах), вызванных изменением налогового, таможенного и иного законодательства Республики Казахстан;

**5)** в части уменьшения суммы договора о выполнении работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах);

**6)** в части изменения сроков исполнения договора о

сметалық құны азаймаса және сәйкес өзгерістер одан кейін мемлекеттік сараптамадан өткен жобалық-сметалық құжаттамаға енгізілсе мемлекеттік бюджет есебінен жылдар бойынша қаржыландыруды өзгерту жағдайында жұмыстарды орындау туралы шарттың орындалу мерзімін өзгерту бөлігінде;

7) тапсырыс берушінің және (немесе) өнім жеткізушінің лауазымдық тұлғасына қатысты шартты орындамауға байланысты қылмыстық іс қозғалған жағдайда жұмыстар бойынша шарттың орындалу мерзімін өзгерту бөлігінде.

**12.4.** Шарт бойынша бір Тарап міндеттемелерді екінші Тараптың жазбаша келісімімен ғана бере алады.

**12.5.** Шарт бірдей заңдық күші бар данада, қазақ және орыс тілдерінде әр Тарап үшін бір данадан жасалды

**12.6.** Шартпен реттелемеген бөліктерде Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамаларын басшылыққа алады.

выполнении работ в случае изменения финансирования по годам за счет государственного бюджета, при условии неизменности суммы заключенного договора или уменьшения сметной стоимости работ и внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, в последующем прошедшую государственную экспертизу;

7) в части изменения срока исполнения договора по работам, в случае возбуждения уголовного дела, связанного с исполнением договора, в отношении должностного лица заказчика и (или) поставщика.

**12.4** Передача обязанностей одной из Сторон по Договору допускается только с письменного согласия другой Стороны.

**12.5** Договор составлен в экземплярах на казахском и русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

**12.6** В части, неурегулированной Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

## 13. Тараптардың деректемелері / Реквизиты Сторон

**Тапсырыс беруші/Заказчик:**

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
г. Актобе, ул. Маресьева, 4а
КОД 4580751, Кбе – 12
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ95070103KSN0618000
БИН 050140006764
ГУ Комитет Казначейства МФ РК

**Мердігер/Подрядчик:**

ТОО «Жол Алга Системс»
г.Алга, ул.Байтурсынова д.14, кв 64
БИК NURSKZKX
ИИК KZ3584904KZ000489658
БИН 080340017316
АО «Нурбанк»

**Руководитель отдела** _____ **Н.С.Алдияров**

**Директор** _____ **С.Ш.Сейткасымов**

*Приложение 1 к договору №485 от 28 октября 2014г.*
*2014 ж. 28 қазандағы №485 шартқа №1 қосымша.*

**Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)**

| № лота | Наименование заказчика | Наименование | Краткая характеристика | Дополнительная характеристика | Единица измерения | Количество,объем | Цена за ед., тенге без учета НДС | Срок поставки | Место поставки | Размер авансового платежа, % | Общая сумма, тенге с учетом НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе" | Работы строительные по ремонту прочих дорог | Работы строительные по ремонту основания, покрытия дорог прочих | Строительство автомобильной дороги в микрорайоне «Батыс» от пр.А.Молдагуловой до пр.Санкибай батыра в г.Актобе | Работа | 1 | 281 264 230,00 | 16,5 месяцев. | Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе | 0 | 315 015 937,60 |

**Тапсырыс беруші/Заказчик:**

**Руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе**

**_____Н.С.Алдияров**

**Мердігер/Подрядчик:**

**Директор ТОО «Жол Алга Системс»**

**_____С.Ш.Сейткасымов**