Объект: «Благоустройство улиц с.Чапаево Акжаикского района ЗКО»

Форма №3

Полная стоимость: 32 651 102,40 тенге.
Лимит финансирование
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту
а) с начала года 10101700,00 тенге
б) отчетный период 10101700,00 тенге

Заказчик: **ГУ «Акжаикский районный отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»**
Подрядчик: **ТОО «Қалдығайта»**
Адрес: **ЗКО. Каратобинский район, с.Каратоба ул. С.Датова, 27**
БИН **030140006176**
БИК **KCJBKZKX**
Банк **АО «Банк ЦентрКредит»**
ИИК (р/с) **KZ218560000000409828**

Справка №1/1 от 29 мая 2017 г.
О стоимости выполненных работ по строительству благоустройство улиц с.Чапаево Акжаикского района ЗКО.
Договор №13 от 05.04.2017 г.

№	Наименование и виды работ	Ед.изм	Ст-ть ед. работ (тенге)	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма факт. расходов по СМР.	Сумма требуемая к перечислению за выполнен. объем работ (тенге)	Ст-ть выполнен. работ с начало периода (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)				
1	Благоустройство улиц с.Чапаево Акжаикского района ЗКО	тенге	32 651 102,40	-	-	-	-	10101700,00	10101700,00	10101700,00

Сумма к оплате прописью: **Десять миллионов сто одна тысяча семьсот тенге.**
в том числе НДС – 1082325,00 (один миллион восемьдесят две тысячи триста двадцать пять) тенге.

Заказчик:
Руководитель: **Алпабаев С.Б.**

Подрядчик:
Директор: **Сарсенгалиев Е.Н.**

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Акжаикский районный отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик ТОО "Қалдығайта"

Наименование строительства и его адрес: "Благоустройство улиц с.Чапаево Акжаикского района ЗКО"

ОСНОВАНИЕ: Договор №13 от 05.04.2017 г.

А К Т № 1

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА МАЙ 2017 ГОДА

29.05.2017 г.

NN ПП	ШИФР НОМЕРА: НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Е11-470101-0104 11-470101-0104 РСНБ РК 2015	-Участок . Очистка участка от мусора	м2		4078	25,93	105737,54
2	Е11-271202-0304 11-271202-0304 РСНБ РК 2015	-Дороги из сборных железобетонных плит площадью более 3 м2. Разборка	3 сборных железобетонных плит		193,2	810,3	156549,6
3	С341-010101-2005 41-010101-2005 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 5 км	т		1294,1	509,32	659111,01
4	Е11-010104-0701 11-010104-0701 РСНБ РК 2015	-Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера		5458	0,94094	5135,65

1	2	3	4	5	6	7	8
5	Е11-010102-0308 11-010102-0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		204	120,48	24577,88
6	С341-010105-1030 41-010105-1030 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилямит в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км			306	624,63	191136,78
7	С341-010105-1991 41-010105-1991 РСНБ РК 2015 К=10 в ценах I квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилямит·км в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км			306	134,9	41279,4
8	Е11-010104-0401 11-010104-0401 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта		204	18,58	3789,68
9	Е11-010104-0701 11-010104-0701 РСНБ РК 2015	-Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) Покрытие 4078м2 сечение 1-1	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера		4078	0,94094	3837,15
10	Е11-010201-0107 11-010201-0107 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта		367,02	4,9	1800,12
11	Е11-270401-0101 11-270401-0101 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		117,45	876,27	102914,35

1	2	3	4	5	6	7	8
12	С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Песок природный ГОСТ 8736-2014 1,5 Т	м3		197,376	2512,63	495930,85
13	Е11-270401-0104 11-270401-0104 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		146,81	1352,55	198565,14
14	С121-010201-0403 21-010201-0403 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 1,4 Т	м3		282,606	4192,34	1184777,94
15	Е11-270201-1001 11-270201-1001 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня		1902	1275,88	2426723,76
16	С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 2,4 Т	м3		42,586	36565,13	1545096,15

ИТОГО:

Итого прямые затраты:	Тенге	7158963,00
Накладные расходы I уровня	Тенге	609943,65
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	7768906,65
Накладные расходы II уровня	Тенге	329401,65
Итого с накладными расходами II уровня	Тенге	8042534,12
Сметная прибыль	Тенге	699350,79
Итого с сметной прибылью	Тенге	8741884,91

1	2	3	4	5	6	7	8
		В т.ч оборудование . Тенге	.	.	.	.	0,00
		Итого с временными зданиями, 1,3% . Тенге	.	.	.	.	8857026,25
		Итого с зимними удорожаниями,1,8% . Тенге	.	.	.	.	9019375,00
		Пересчет в текущих ценах, К=1 . Тенге	.	.	.	.	9019375,00
		Налог на добавленную стоимость,12 % . Тенге	.	.	.	.	1082325,00
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС) . Тенге	.	.	.	.	**10101700,00**

Сдал:

Директор Сарсенгалиев Е.Н.

Принял:

Руководитель Ашабаев С.Б.

Тех. надзор Дужсов А.М.