Заказчик: ГУ "Зеленовский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства " Форма - 2В
Подрядчик: ТОО "Құрылысгаз"
Строительство объекта: "Электроснабжение и газоснабжение сектора жилищной застройки северо-заподной части с.Дарьинское, Зеленовского района ЗКО"
Договор №83 от 20.07.2018г.

АКТ №2 от 28.09.2018г.
приемки выполненных работ за сентябрь 2018г.

		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 4-1					
		НА ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ КТПГ-160, КТПГ-400, КТПГ-630, КТПГ-250					
1	51-080102-0106 51-080102-0106 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IVКВАРТАЛА 2017 ГОДА	ПОДСТАНЦИИ КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ, БЕЗ СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ, НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ МОДЕЛИ КТПГ-250-6/10/0,4, ТУПИКОВАЯ, ИСПОЛНЕНИЕ ПО ВВОДУ -ВОЗДУШНЫЙ, ИСПОЛНЕНИЕ ПО ВЫВОДУ - КАБЕЛЬНЫЙ, НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ 250 КВА, КЛАСС НАПРЯЖЕНИЯ 10 (6) КВ, ТИПА ALAGEUM ELECTRIC	шт		1	3191042	3191042
		НР второго уровня	%	4,24		135300,18	135300,18
		Накладные расходы	%	0		135300,18	135300,18
		Сметная прибыль	%	8		266107,37	266107,37
		Сметная стоимость:				3592449,56	3592449,56
2	51-080102-0107 51-080102-0107 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ПОДСТАНЦИИ КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ, БЕЗ СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ, НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ МОДЕЛИ КТПГ-250-6/10/0,4, ПРОХОДНАЯ, ИСПОЛНЕНИЕ ПО ВВОДУ -КАБЕЛЬНЫЙ, ИСПОЛНЕНИЕ ПО ВЫВОДУ - КАБЕЛЬНЫЙ, НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ 250 КВА, КЛАСС НАПРЯЖЕНИЯ 10 (6) КВ, ТИПА ALAGEUM ELECTRIC	шт		1	2641332	2641332
		НР второго уровня	%	4,24		111992,48	111992,48
		Накладные расходы	%	0		111992,48	111992,48
		Сметная прибыль	%	8		220265,96	220265,96
		Сметная стоимость:				2973590,43	2973590,43
3	51-080101-0106 51-080101-0106 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ТРАНСФОРМАТОР РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТРЕХФАЗНЫЙ ДВУХОБМОТОЧНЫЙ МАСЛЯНЫЙ МОДЕЛИ ТМ-250/6(10)/0,4 И ГЕРМЕТИЧНОГО ИСПОЛНЕНИЯ С ГОФРОСТЕНКОЙ МОДЕЛИ ТМГ-250/6(10)/0,4, НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ 250 КВА, КЛАСС НАПРЯЖЕНИЯ 10 (6) КВ ГОСТ 11677-85	шт		2	844924	1689848
		НР второго уровня	%	4,24		35824,78	71649,56
		Накладные расходы	%	0		35824,78	71649,56
		Сметная прибыль	%	8		70459,90	140919,80
		Сметная стоимость:				951208,68	1902417,36

		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 4-2					
		НА ВОЗДУШНАЯ ЛИНИЯ ВЛ-10КВ					
4	С121-040405-0111 21-040405-0111 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	СТОЙКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВИБРИРОВАННЫЕ ДЛЯ ОПОР ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ, МАРКА СВ105-5А СТ РК 2387-2013	шт		104	38694,09	4024185,36
		НР второго уровня	%	4,24		1640,63	170625,46
		Накладные расходы	%	0		1640,63	170625,46
		Сметная прибыль	%	8		3226,78	335584,87
		Сметная стоимость:				43561,50	4530395,68
5	С124-040207-1935 24-040207-1935 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ТРАВЕРСА ТМ3(ПРИМЕН)	шт		27	11267,9	304233,3
		НР второго уровня	%	4,24		477,76	12899,49
		Накладные расходы	%	0		477,76	12899,49
		Сметная прибыль	%	8		939,65	25370,62
		Сметная стоимость:				12685,31	342503,42
6	С124-040207-1901 24-040207-1901 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ТРАВЕРСА ТМ5(ПРИМЕН)	шт		7	8799,54	61596,78
		НР второго уровня	%	4,24		373,10	2611,70
		Накладные расходы	%	0		373,10	2611,70
		Сметная прибыль	%	8		733,81	5136,68
		Сметная стоимость:				9906,45	69345,16
7	С123-061004-0105 23-061004-0105 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ПРОВОДА НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК 1 ГРУППЫ И АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОВОЛОК АС СЕЧЕНИЕМ 50/8 ММ2 ГОСТ 839-80	т		2,441	856553,70	2090847,58
		НР второго уровня	%	4,24		36317,88	88651,94
		Накладные расходы	%	0		36317,88	88651,94
		Сметная прибыль	%	8		71429,73	174359,96
		Сметная стоимость:				964301,30	2353859,48

Локальная ресурсная смета 4-4							
ВОЗДУШНАЯ ЛИНИЯ ВЛ-0,4КВ							
8	С121-040405-0111 21-040405-0111 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	СТОЙКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВИБРИРОВАННЫЕ ДЛЯ ОПОР ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ, МАРКА СВ105-5А СТ РК 2387-2013	шт		120	38694,09	4643291
		НР второго уровня	%	4,24		1640,63	196875,53
		Накладные расходы	%	0		1640,63	196875,53
		Сметная прибыль	%	8		3226,78	387213,31
		Сметная стоимость:				43561,50	5227379,64
		Итого					20991940,73
				СМР	Оборуд	Прочие	Стоимость
				20991941	0		20991941
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 2,4%		503807			503807
		Итого		21495747	0	0	21495747
	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,61%		561039			561039
		Итого прочих затрат		561039	0	0	561039
		Итого по сметному расчету в ценах 2017г.		22056786	0	0	22056786
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2018г. К=1,0599383					23378833
		Итого с учетом коэффицента уменьшения К=0,794733664					18579945
		НДС в текущих ценах - 12%					2229593
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ					**20809538,72**

Руководитель ГУ "Зеленовский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства "

_____ Джумабеков А.А.

Директор ТОО "Құрылысгаз" _____ Жакупов К.К

БИН 050540007330 ,БИК KCJBKZKX, ИИК KZ268560000000017664 обслуживается в АО "Банк ЦентрКредит"

Технадзор: ТОО "УралСтройГрад"

_____ Бабаев Е.З.