Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"24" июля 2017 года

Заказчик **ГУ «Акжаикский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог», 090100, ЗКО, Акжаикский район, с.Чапаево, ул.Конаева, 70,**

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от 21 июля 2017 года, ТОО «Қалдығайта», Директор Сарсенгалиев Ерболат Нурмуканбетович, ЗКО, Каратобинский район, Каратобинский с.о., с.Каратобе, ул.Датова, 27,

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 20 июля 2017 года, ТОО «Саулет Курылыс Бакылау», Суйесов Асхат Қазиұлы, № KZ26VJE00022039 от 17.01.2017 г., в части технологического оборудования, № KZ53VJE00022038 от 17.01.2017 г., в части несущих и ограждающих конструкций, № KZ42VJE00022037 от 17.01.2017 г., в части инженерных сетей.

Кереев Талгат Бакытович № KZ42VJE00010984 от 27.04.2015 г., в части технологического оборудования, № KZ41VJE00011002 от 28.04.2015 г., несущих и ограждающих конструкций, № KZ45VJE00011221 от 14.05.2015 г., в части инженерных сетей,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от 19 июля 2017 года, ТОО «Инженерная компания Техпроект», Авторский надзор проведен главным инженером проекта ТОО «Инженерная компания Техпроект» Жумашевой Минары Фазыловны,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Благоустройство улиц с.Чапаево Акжаикского района ЗКО»,**

наименование объекта и вид строительства (**новое**, расширение,реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **ЗКО, Акжаикский район, с.Чапаево, ул.Конаева, 70,**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от "__" _____20__ года № _____;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___г №_____ ;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Западно-Казахстанской области», 28.04.2017 г.,**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Инженерная компания Техпроект», ГП-16-20,**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **ГУ «Акжаикский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог», 30.01.2017 г.;**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **апрель 2017 г;**

месяц, год

окончание работ **июль 2017 г;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3,5**;

фактически, месяц: **2,5**;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	**в том числе пускового комплекса или очереди**	**общая (с учетом ранее принятых)**	**в том числе пускового комплекса или очереди**
Общая протяженность тротуара	метр	2648	2648	2648	2648
Площадь покрытий	$м^2$	4078	4078	4078	4078
Ширина тротуара	метр	1,54	1,54	1,54	1,54

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически

Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **протяженность тротуара – 2648 метр, ширина тротуара – 1,54 метр, площадь покрытия – 4078 м^2, тип дорожной одежды и вид покрытия - облегченный, горячий асфальтобетон;**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего **34619,0** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **29153,0** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге; прочие затраты **5340,0** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **32979412 тенге 40 тиын**, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **29152770** тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тенге;
прочие затраты **3826642 тенге 40 тиын**;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Благоустройство улиц с.Чапаево Акжаикского района ЗКО» принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик **Ашабаев Сакен Бердешович** _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Технический надзор **Суйесов Асхат Қазиұлы** _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Кереев Талгат Бакытович _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Авторский надзор **Жумашева Минара Фазыловна** _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Сарсенгалиев Ерболат Нурмуканбетович** _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

	Приложение 10 к акту приемки объекта в эксплуатацию форма

Технические характеристики объекта
(автомобильные дороги)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	Протяженность дороги	м	-	-	
2	Ширина проезжей части	м	-	-	
3	Ширина тротуаров	м	1,54	тип дорожной одежды и вид покрытия - облегченный, горячий асфальтобетон	
4	Ширина пешеходных дорог	м	-	-	
5	Ширина разделительной грунтовой полосы	м	-	-	
6	Ширина обочины	м	-	-	
7	Угол откоса	градус	-	-	
8	Высота насыпи	м	-	-	
9	Дополнительные транспортные пути		-	-	
10	Количество полос		-	-	
11	Дорожные знаки	шт	-	-	
12	Элементы освещения		-	-	
13	Зеленые насаждения	шт	-	-	
14	Дорожное покрытие	$м^2$	4078	горячий асфальтобетон	
15	Электроосвещение				

Заказчик **Ашабаев Сакен Бердешович** _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Авторский надзор **Жумашева Минара Фазыловна** _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Объект: «Благоустройство улиц с.Чапаево Акжаикского района ЗКО» Форма №3

Полная стоимость: 32 651 102,40 тенге.
Лимит финансирование
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту
а) с начала года 10101700,00 тенге
б) отчетный период 10101700,00 тенге

Заказчик: **ГУ «Акжаикский районный отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»**
Подрядчик: **ТОО «Қалдығайта»**
Адрес: **ЗКО. Каратобинский район, с.Каратоба ул. С.Датова, 27**
БИН **030140006176**
БИК **KCJBKZKX**
Банк **АО «Банк ЦентрКредит»**
ИИК (р/с) **KZ218560000000409828**

Справка №1/1 от 29 мая 2017 г.
О стоимости выполненных работ по строительству благоустройство улиц с.Чапаево Акжаикского района ЗКО.
Договор №13 от 05.04.2017 г.

№	Наименование и виды работ	Ед.изм	Ст-ть ед. работ (тенге)	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма факт. расходов по СМР.	Сумма требуемая к перечислению за выполнен. объем работ (тенге)	Ст-ть выполнен. работ с начало периода (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)				
1	Благоустройство улиц с.Чапаево Акжаикского района ЗКО	тенге	32 651 102,40	-	-	-	-	10101700,00	10101700,00	10101700,00

Сумма к оплате прописью: **Десять миллионов сто одна тысяча семьсот тенге.**
в том числе НДС – 1082325,00 (один миллион восемьдесят две тысячи триста двадцать пять) тенге.

Заказчик:
Руководитель: **Аманаев С.Б.**

Подрядчик:
Директор: **Сарсенгалиев Е.Н.**

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Акжаикский районный отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик ТОО "Қалдығайта"

Наименование строительства и его адрес: "Благоустройство улиц с.Чапаево Акжаикского района ЗКО"

ОСНОВАНИЕ: Договор №13 от 05.04.2017 г.

А К Т № 1

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА МАЙ 2017 ГОДА

29.05.2017 г.

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Е11-470101-0104 11-470101-0104 РСНБ РК 2015	-Участок . Очистка участка от мусора	м2		4078	25,93	105737,54
2	Е11-271202-0304 11-271202-0304 РСНБ РК 2015	-Дороги из сборных железобетонных плит площадью более 3 м2. Разборка	3 сборных железобетонных плит		193,2	810,3	156549,6
3	С341-010101-2005 41-010101-2005 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 5 км	т		1294,1	509,32	659111,01
4	Е11-010104-0701 11-010104-0701 РСНБ РК 2015	-Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера		5458	0,94094	5135,65

1	2	3	4	5	6	7	8
5	Е11-010102-0308 11-010102-0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		204	120,48	24577,88
6	С341-010105-1030 41-010105-1030 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилямит в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км			306	624,63	191136,78
7	С341-010105-1991 41-010105-1991 РСНБ РК 2015 К=10 в ценах I квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилямит в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км	км		306	134,9	41279,4
8	Е11-010104-0401 11-010104-0401 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта		204	18,58	3789,68
9	Е11-010104-0701 11-010104-0701 РСНБ РК 2015	-Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера		4078	0,94094	3837,15
		Покрытие 4078м2 сечение 1-1					
10	Е11-010201-0107 11-010201-0107 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта		367,02	4,9	1800,12
11	Е11-270401-0101 11-270401-0101 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		117,45	876,27	102914,35

1	2	3	4	5	6	7	8
12	С121-010401 -0101 21-010401- 0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Песок природный ГОСТ 8736-2014 1,5 Т	м3		197,376	2512,63	495930,85
13	Е11-270401- 0104 11-270401- 0104 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		146,81	1352,55	198565,14
14	С121-010201 -0403 21-010201- 0403 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 1,4 Т	м3		282,606	4192,34	1184777,94
15	Е11-270201- 1001 11-270201- 1001 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня		1902	1275,88	2426723,76
16	С121-040508 -9901 21-040508- 9901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 2,4 Т	м3		42,586	36565,13	1545096,15

ИТОГО:		
Итого прямые затраты:	Тенге	7158963,00
Накладные расходы I уровня	Тенге	609943,65
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	7768906,65
Накладные расходы II уровня	Тенге	329401,65
Итого с накладными расходами II уровня	Тенге	8042534,12
Сметная прибыль	Тенге	699350,79
Итого с сметной прибылью	Тенге	8741884,91

1	2	3	4	5	6	7	8
		В т.ч оборудование . Тенге	.	.	.	.	0,00
		Итого с временными зданиями, 1,3% . Тенге	.	.	.	.	8857026,25
		Итого с зимними удорожаниями,1,8% . Тенге	.	.	.	.	9019375,00
		Пересчет в текущих ценах, К=1 . Тенге	.	.	.	.	9019375,00
		Налог на добавленную стоимость,12 % . Тенге	.	.	.	.	1082325,00
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС) . Тенге	.	.	.	.	**10101700,00**

Сдал: **Принял:**

Директор Сарсенгалиев Е.Н. **Руководитель Ашабаев С.Б.**

Тех. надзор Дуюсов А.М.

Объект: «Благоустройство улиц с.Чапаево Акжаикского района ЗКО»

Форма №3

Полная стоимость: 32 651 102,40 тенге.
Лимит финансирование
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту
а) с начала года 20101982,28 тенге
б) отчетный период 10000282,28 тенге

Заказчик: **ГУ «Акжаикский районный отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»**
Подрядчик: **ТОО «Қалдығайта»**
Адрес: **ЗКО. Каратобинский район, с.Каратоба ул. С.Датова, 27**
БИН **030140006176**
БИК **KCJBKZKX**
Банк **АО «Банк ЦентрКредит»**
ИИК (р/с) **KZ218560000000409828**

Справка №2/2 от 19 июня 2017 г.
О стоимости выполненных работ по строительству благоустройство улиц с.Чапаево Акжаикского района ЗКО.
Договор №13 от 05.04.2017 г.

№	Наименование и виды работ	Ед.изм	Ст-ть ед. работ (тенге)	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма факт. расходов по СМР.	Сумма требуемая к перечислению за выполнен. объем работ (тенге)	Ст-ть выполнен. работ с начало периода (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)				
1	Благоустройство улиц с.Чапаево Акжаикского района ЗКО	тенге	32 651 102,40	-	-	-	10101700,00	10000282,28	10000282,28	20101982,28

Сумма к оплате прописью: **Десять миллионов двести восемьдесят два тенге 28 тиын.**
в том числе НДС – 1071458,82 тенге (один миллион семьдесят одна тысяча четыреста пятьдесят восемь тенге 82 тиын).

Заказчик:
Руководитель: **Ашабаев С.Б.**

Подрядчик:
Директор: **Сарсенгалиев Е.Н.**

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Акжаикский районный отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик ТОО "Қалдығайта"

Наименование строительства и его адрес: "Благоустройство улиц с.Чапаево Акжаикского района ЗКО"

ОСНОВАНИЕ: Договор №13 от 05.04.2017 г.

А К Т № 2

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮНЬ 2017 ГОДА

19.06.2017 г.

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Е11-010201-0107 11-010201-	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта		652,48	4,9	3200,20
2	Е11-270401-0101	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала		208,79	876,27	182958,83
3	С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Песок природный ГОСТ 8736-2014 1,5 Т	м3		161,488	2512,63	405761,60
4	Е11-270401-0104 11-270401-0104 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		85,56	1352,55	115724,18
5	С121-010201-0403 21-010201-	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 1,4 Т	м3		124,5	4192,34	521915,28
6	Е11-270201-1001 11-270201-	-Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня		3380	1275,88	4312452,04
7	С121-040508-9901	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 2,4 Т	м3		41,926	36565,13	1545096,15

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО:					
		Итого прямые затраты: . Тенге	.	.	.	.	7087108,28
		Накладные расходы I уровня . Тенге	.	.	.	.	603821,63
		Итого с накладными расходами I уровня . Тенге	.	.	.	.	7690929,91
		Накладные расходы II уровня . Тенге	.	.	.	.	326095,43
		Итого с накладными расходами II уровня . Тенге	.	.	.	.	8017025,34
		Сметная прибыль . Тенге	.	.	.	.	641362,03
		Итого с сметной прибылью . Тенге	.	.	.	.	8658387,37
		В т.ч оборудование . Тенге	.	.	.	.	0,00
		Итого с временными зданиями, 1,3% . Тенге	.	.	.	.	8770946,41
		Итого с зимними удорожаниями,1,8% . Тенге	.	.	.	.	8928823,46
		Пересчет в текущих ценах, К=1 . Тенге	.	.	.	.	8928823,46
		Налог на добавленную стоимость,12 % . Тенге	.	.	.	.	1071458,82
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС) . Тенге	.	.	.	.	**10000282,28**

Сдал:

Директор ТОО "Калдыгайта" Сарсенгалиев Е.Н.

Принял:

Руководитель ГУ "Акжаикский районный отдел ЖКХ,пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Ашабаев С.Б.

Тех. Надзор:

Директор ТОО "Саулет Курылыс Бакылау" Дуюсов А.М.

Объект: «Благоустройство улиц с.Чапаево Акжаикского района ЗКО»

Форма №3

Полная стоимость: 32 651 102,40 тенге.
Лимит финансирование
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту
а) с начала года 32651102,40 тенге
б) отчетный период 12549120,12 тенге

Заказчик: **ГУ «Акжаикский районный отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»**
Подрядчик: **ТОО «Қалдығайта»**
Адрес: **ЗКО. Каратобинский район, с.Каратоба ул. С.Датова, 27**
БИН **030140006176**
БИК **KCJBKZKX**
Банк **АО «Банк ЦентрКредит»**
ИИК (р/с) **KZ218560000000409828**

Справка №3/3 от 23 июля 2017 г.
О стоимости выполненных работ по строительству благоустройство улиц с.Чапаево Акжаикского района ЗКО.
Договор №13 от 05.04.2017 г.

№	Наименование и виды работ	Ед.изм	Ст-ть ед. работ (тенге)	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма факт. расходов по СМР.	Сумма требуемая к перечислению за выполнен. объем работ (тенге)	Ст-ть выполнен. работ с начало периода (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)				
1	Благоустройство улиц с.Чапаево Акжаикского района ЗКО	тенге	32 651 102,40	-	-	-	20101982,28	12549120,12	12549120,12	32651102,40

Сумма к оплате прописью: **Двенадцать миллионов пятьсот сорок девять тысяч сто двадцать тенге 12 тиын.**
в том числе НДС – 1344548,58 тенге (один миллион триста сорок четыре тысячи пятьсот сорок восемь тенге 58 тиын).

Заказчик:
Руководитель: **Ашабаев С.Б.**

Подрядчик:
Директор: **Сареспалиев Е.Н.**

Заказчик **ГУ "Акжаикский районный отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"** Форма N 2в

Подрядчик **ТОО "Қалдығайта"**

Наименование строительства и его адрес: "Благоустройство улиц с.Чапаево Акжаикского района ЗКО"

ОСНОВАНИЕ: Договор №13 от 05.04.2017 г.

А К Т № 3

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮЛЬ 2017 ГОДА **23.07.2017 г.**

NN ПП	ШИФР НОМЕРА: НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Е11-270401-0104 11-270401-0104 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		175,43	1352,55	237280,50
2	С121-010201-0403 21-010201- 1,4 Т	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3		106,722	4192,34	447448,48
3	Е11-270602-	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		2,45	75911,06	185982,09
4	Е11-270602-0301 11-270602-	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		4078	97,97	399533,5
5	С121-020501-0304 21-020501- 1 Т	-Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т		393,9348	18748,56	7385710,2
6	Е11-010205-0302	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		4	1097,48	4389,92
7	Е11-080101-0201	-Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания		0,48	3979,59	1910,2
8	Е11-070201-0205 11-070201-0205 РСНБ	-Лотки прямоугольные сечением до 0,2 м2. Установка в сооружениях	м3 сборных железобетонных конструкций		1,36	12745,85	17334,35
9	С121-040303-0181 21-040303-0181 РСНБ 2,5 Т	-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В35, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3		1,36	63340,28	86142,78

1	2	3	4	5	6	7	8
10	Е11-080101-0307 11-080101-	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		16	720,94	11535,05
11	С121-050309-0124 21-050309-0124 РСНБ	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 5 мм, шагом стержней 50 мм х 50 мм ГОСТ 23279-2012 5,76 КГ	м2		3	1279,24	3837,72
12	Е11-271202-0301 11-271202-	-Дороги из сборных железобетонных плит площадью до 3 м2. Устройство	м3 сборных железобетонных плит		0,84	2195,84	1844,51
13	С121-040108-9903 21-040108-9903 РСНБ	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, 30.18-8т высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 0,295 Т	м2		2	5631,52	11263,04
14	Е11-270401-0104 11-270401-0104 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		0,84	1352,55	1136,14
15	С121-010201-0403 21-010201-	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 1,4 Т	м3		0,84	4192,34	3521,57
16	Е11-270602-0901	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,00324	75911,06	245,95
17	Е11-270602-0301 11-270602-	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		10,8	97,97	1058,11
18	С121-020501-0304 21-020501-	-Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013 1 Т	т		1,04328	18748,56	19560
19	Е11-060101-	-Бетон. Устройство	м3		0,2	5812,93	1162,59
20	С121-020101-2701 21-020101-	-Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 2,4 Т	м3		0,2	19224,49	3844,9
21	Е11-090604-0105	-Перила. Монтаж	т конструкций		0,129844	83382,91	10826,77
22	С123-010301-0108 23-010301-0108 РСНБ	-Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74 2,15 КГ	м		15,724	915,27	14391,71
23	С123-010301-0114 23-010301-0114 РСНБ	-Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 42 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 8731-74 3,75 КГ	м		18,274	1043,77	19073,85

1	2	3	4	5	6	7	8
24	С121-060405-1401 21-060405-1401 РСНБ	-Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012 1 Т	т		0,006288	273974,69	1722,75
25	Е11-130301-1406	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		10	53,03	530,28
26	Е11-130301-0406	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		10	57,36	573,58

ИТОГО:		8871860,54
Итого прямые затраты:	Тенге	757348,11
Накладные расходы I уровня	Тенге	9646410,44
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	409007,80
Накладные расходы II уровня	Тенге	10055418,24
Итого с накладными расходами II уровня	Тенге	804433,46
Сметная прибыль	Тенге	10859851,70
Итого с сметной прибылью	Тенге	0,00
В т.ч оборудование	Тенге	11002889,26
Итого с временными зданиями, 1,3%	Тенге	11204571,54
Итого с зимними удорожаниями,1,8%	Тенге	11204571,54
Пересчет в текущих ценах, К=1	Тенге	1344548,58
Налог на добавленную стоимость,12 %	Тенге	**12549120,12**
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)	Тенге	

Сдал:

Директор ТОО "Қалдығайта" Сарсенгалиев Е.Н.

Принял:

Руководитель ГУ "Акжаикский районный отдел ЖКХ,пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Ашабаев С.Б.

Тех. Надзор:

Директор ТОО "Саулет Курылыс Бакылау" Дуюсов А.М.