Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Байтерек"
Подрядчик: ТОО "Құрылысгаз"
Строительство объекта: "Электроснабжение и газоснабжение сектора жилищной застройки северо-западной части с.Дарьинское, Зеленовского района ЗКО"
Договор №83 от 20.07.2018г.

Форма - 2В

АКТ №5 от 15 июля 2019г.
приемки выполненных работ за июль 2019г.

Локальная смета 4-1
Трансформаторная подстанция КТПГ-160, КТПГ-400, КТПГ-630, КТПГ-250

3	51-080102-0104 51-080102-0104 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ПОДСТАНЦИИ КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ, БЕЗ СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ, НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ МОДЕЛИ КТПГ-160-6/10/0,4, ТУПИКОВАЯ, ИСПОЛНЕНИЕ ПО ВВОДУ -ВОЗДУШНЫЙ, ИСПОЛНЕНИЕ ПО ВЫВОДУ - КАБЕЛЬНЫЙ, НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ 160 КВА, КЛАСС НАПРЯЖЕНИЯ 10 (6) КВ, ТИПА ALAGEUM ELECTRIC	ШТ		2	3008717	6017434
		НР второго уровня	%	4,24		127569,60	255139,20
		Накладные расходы	%	0		127569,60	255139,20
		Сметная прибыль	%	8		250902,93	501805,86
		Сметная стоимость:				3387189,53	6774379,06
13	51-080101-0107 51-080101-0107 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ТРАНСФОРМАТОР РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТРЕХФАЗНЫЙ ДВУХОБМОТОЧНЫЙ МАСЛЯНЫЙ МОДЕЛИ ТМ-400/6(10)/0,4 И ГЕРМЕТИЧНОГО ИСПОЛНЕНИЯ С ГОФРОСТЕНКОЙ МОДЕЛИ ТМГ-400/6(10)/0,4, НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ 400 КВА, КЛАСС НАПРЯЖЕНИЯ 10 (6) КВ ГОСТ 11677-85	ШТ		2	1142759	2285518
		НР второго уровня	%	4,24		48452,98	96905,96
		Накладные расходы	%	0		48452,98	96905,96
		Сметная прибыль	%	8		95296,96	190593,92
		Сметная стоимость:				1286508,94	2573017,88

Итого по разделу 9347396,94

Локальная смета 4-3
Кабельная линия КЛ-10КВ

1	Ц13-080208-0203 13-080208-0203' РСНБ РК 2015	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ	м3		18,4	1143,07	21032,49
		затраты труда рабочих-строителей (2=690,68)	чел-ч	1,54	28,336	742,25	21032,40
		Итого оплата труда:				1143,07	21032,40
		НР первого уровня	%	59,1		675,55	12430,15
		НР второго уровня	%	4,24		77,11	1418,82
		Накладные расходы	%	0		752,66	13848,96
		Сметная прибыль	%	8		151,66	2790,52
		Сметная стоимость:				2047,39	37671,97

2	1Ц13-080208-0203 13-080208-0203 РСНБ РК 2015	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ЭКСКАВАТОРОМ КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ I ГРУНТОВ ДО 5 М	м3		18,4	34,16	628,54
		затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	0,148304	1143,29	169,55
		Итого оплата труда:				9,21	169,55
		НР первого уровня	%	59,1		5,45	100,21
		НР второго уровня	%	4,24		1,68	30,90
		Накладные расходы	%	0		7,13	131,11
		Сметная прибыль	%	8		3,30	60,77
		Сметная стоимость:				44,59	820,42
3	1Ц13-080208-0203 13-080208-0203 РСНБ РК 2015	КАБЕЛЬ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЙ В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЙ, МАССА 1 М ДО 1 КГ	м		6	214,76	1288,56
		затраты труда рабочих-строителей (2=690,68)	чел-ч	0,11	0,66	852,37	562,56
		затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	0,24	802,34	192,56
		Итого оплата труда:				125,85	755,13
		НР первого уровня	%	42,8		53,87	323,19
		НР второго уровня	%	4,24		11,39	68,34
		Накладные расходы	%	0		65,26	391,53
		Сметная прибыль	%	8		22,40	134,41
		Сметная стоимость:				302,42	1814,50
4	1Ц13-080208-0203 13-080208-0203 РСНБ РК 2015	КАБЕЛЬ ДО 35 КВ, МАССА 1 М ДО 1 КГ, ПРОКЛАДКА В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ	м кабеля		102	198,39	20235,78
		затраты труда рабочих-строителей (2=690,68)	чел-ч	0,1	10,2	852,37	8694,17
		затраты труда машинистов	чел-ч	0,0378	3,8556	805,09	3104,11
		Итого оплата труда:				115,67	11798,28
		НР первого уровня	%	42,8		49,51	5049,66
		НР второго уровня	%	4,24		10,51	1072,10
		Накладные расходы	%	0		60,02	6121,77
		Сметная прибыль	%	8		20,67	2108,60
		Сметная стоимость:				279,08	28466,15
5	1Ц13-080208-0203 13-080208-0203 РСНБ РК 2015	КАБЕЛЬ ДО 35 КВ, МАССА 1 М ДО 1 КГ, ПРОКЛАДКА ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С КРЕПЛЕНИЕМ НА ПОВОРОТАХ И В КОНЦЕ ТРАССЫ	м кабеля		12	187,82	2253,84
		затраты труда рабочих-строителей (2=690,68)	чел-ч	0,1	1,2	852,37	1022,84
		затраты труда машинистов	чел-ч	0,0317	0,3804	787,16	299,44
		Итого оплата труда:				110,19	1322,28
		НР первого уровня	%	42,8		47,16	565,94
		НР второго уровня	%	4,24		9,96	119,56
		Накладные расходы	%	0		57,12	685,49
		Сметная прибыль	%	8		19,60	235,15
		Сметная стоимость:				264,54	3174,48

6	С124-040204-1302 24-040204-1302 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ АСБЛ 3Х70-10 ГОСТ 18410-73	КМ		0,13	2946100,8	382993,10
		НР второго уровня	%	4,24		124914,67	16238,91
		Накладные расходы	%	0		124914,67	16238,91
		Сметная прибыль	%	8		245681,24	31938,56
		Сметная стоимость:				3316696,70	431170,57
7	Ц13-080208-0203 13-080208-0203 РСНБ РК 2015	КАБЕЛЬ ПРОЛОЖЕННЫЙ В ТРАНШЕЕ. ПОКРЫТИЕ КИРПИЧОМ. ОДИН КАБЕЛЬ	м кабеля		102	291,29	29711,58
		затраты труда рабочих-строителей (2=690,68)	чел-ч	0,06	6,12	852,37	5216,50
		затраты труда машинистов	чел-ч	0,0848	8,6496	997,83	8630,83
		Итого оплата труда:				135,76	13847,33
		НР первого уровня	%	42,8		58,10	5926,66
		НР второго уровня	%	4,24		14,81	1511,06
		Накладные расходы	%	0		72,92	7437,72
		Сметная прибыль	%	8		29,14	2971,94
		Сметная стоимость:				393,35	40121,24
8	С124-040204-1302 24-040204-1302 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ ОДИНАРНЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ МАРКИ М100, РАЗМЕРАМИ 250 ММ Х 120 ММ Х 65 ММ ГОСТ 379-2015	1000 шт		0,43	31872,62	13705,23
		НР второго уровня	%	4,24		1351,40	581,10
		Накладные расходы	%	0		1351,40	581,10
		Сметная прибыль	%	8		2657,92	1142,91
		Сметная стоимость:				35881,94	15429,23
9	Ц13-080208-0203 13-080208-0203 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ, ДИАМЕТР ТРУБ 100 ММ. УКЛАДКА С СОЕДИНЕНИЕМ ПРИ ПОМОЩИ МУФТ	км трубопровода		0,102	240527,88	24533,84
		затраты труда рабочих-строителей (2=690,68)	чел-ч	270	27,54	813,54	22404,89
		затраты труда машинистов	чел-ч	2,59	0,26418	890,56	235,27
		Итого оплата труда:				221962,35	22640,16
		НР первого уровня	%	62,1		137838,62	14059,54
		НР второго уровня	%	4,24		16042,74	1636,36
		Накладные расходы	%	0		153881,36	15695,90
		Сметная прибыль	%	8		31552,74	3218,38
		Сметная стоимость:				425961,98	43448,12

10	С124-040204-1302 24-040204-1302 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ТРУБЫ ХРИЗОТИЛЦЕМЕНТНЫЕ НАПОРНЫЕ ВТ6 DN 100 С МУФТАМИ ТИПА САМ-6 И УПЛОТНИТЕЛЬНЫМИ РЕЗИНОВЫМИ КОЛЬЦАМИ ГОСТ 31416-2009	м		102	653,7	66677,40
		НР второго уровня	%	4,24		27,72	2827,12
		Накладные расходы	%	0		27,72	2827,12
		Сметная прибыль	%	8		54,51	5560,36
		Сметная стоимость:				735,93	75064,88
					Итого по разделу		677181,57

Локальная смета 4-5
Наружное освещение

1	Ц13-080208-0203 13-080208-0203 РСНБ РК 2015	СВЕТИЛЬНИКИ С ЛАМПАМИ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ. УСТАНОВКА	Светильник		197	3636,05	716301,85
		затраты труда рабочих-строителей (2=690,68)	чел-ч	2,01	395,97	784,26	310543,43
		затраты труда машинистов	чел-ч	0,81	159,57	852,37	136012,68
		Итого оплата труда:				2266,78	446556,11
		НР первого уровня	%	61,7		1398,60	275525,12
		НР второго уровня	%	4,24		213,47	42053,46
		Накладные расходы	%	0		1612,07	317578,59
		Сметная прибыль	%	8		419,85	82710,43
		Сметная стоимость:				5667,97	1116590,87
2	С124-040204-1302 24-040204-1302 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	СВЕТИЛЬНИКИ, ТИП РКУ 01-250-011 ГОСТ 8045-82	шт		197	5943,93	1170954,21
		НР второго уровня	%	4,24		252,02	49648,46
		Накладные расходы	%	0		252,02	49648,46
		Сметная прибыль	%	8		495,68	97648,21
		Сметная стоимость:				6691,63	1318250,88
3	С124-040204-1302 24-040204-1302 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ЛАМПЫ РТУТНЫЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ГОСТ 6825-74 ТИП ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65	шт		197	299,91	59082,27
		НР второго уровня	%	4,24		12,72	2505,09
		Накладные расходы	%	0		12,72	2505,09
		Сметная прибыль	%	8		25,01	4926,99
		Сметная стоимость:				337,64	66514,35

4	С124-040204-1302 24-040204-1302 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	КРОНШТЕЙН КС1 (ПРИМЕН)	шт		197	970,02	191093,94
		НР второго уровня	%	4,24		41,13	8102,38
		Накладные расходы	%	0		41,13	8102,38
		Сметная прибыль	%	8		80,89	15935,71
		Сметная стоимость:				1092,04	215132,03
5	С124-040204-1302 24-040204-1302 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ХОМУТ КС1	шт		197	116,28	22907,16
		НР второго уровня	%	4,24		4,93	971,26
		Накладные расходы	%	0		4,93	971,26
		Сметная прибыль	%	8		9,70	1910,27
		Сметная стоимость:				130,91	25788,70
6	С124-040204-1302 24-040204-1302 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ХОМУТ Х15	шт		197	116,28	22907,16
		НР второго уровня	%	4,24		4,93	971,26
		Накладные расходы	%	0		4,93	971,26
		Сметная прибыль	%	8		9,70	1910,27
		Сметная стоимость:				130,91	25788,70
7	ЦТЗ-080208-0203 13-080208-0203 РСНБ РК 2015	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ СКРЫТО ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 100 ММ2	М		158	368,74	58260,92
		затраты труда рабочих-строителей (2=690,68)	чел-ч	0,13	20,54	832,64	17102,43
		затраты труда машинистов	чел-ч	0,011	1,738	997,83	1734,23
		Итого оплата труда:				119,22	18836,65
		НР первого уровня	%	42,8		51,03	8062,09
		НР второго уровня	%	4,24		17,80	2812,10
		Накладные расходы	%	0		68,82	10874,18
		Сметная прибыль	%	8		35,01	5530,81
		Сметная стоимость:				472,57	74665,91

8	С124-040204-1302 24-040204-1302 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ЗАЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ С ПРОКАЛЫВАНИЕМ ИЗОЛЯЦИИ SLIP 12.1 ГОСТ Р 51177-98	шт		400	1267,95	507180,00
		НР второго уровня	%	4,24		53,76	21504,43
		Накладные расходы	%	0		53,76	21504,43
		Сметная прибыль	%	8		105,74	42294,75
		Сметная стоимость:				1427,45	570979,19
9	Ц13-080208-0203 13-080208-0203 РСНБ РК 2015	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ИЗ МЕДНОГО ИЗОЛИРОВАННОГО ПРОВОДА СЕЧЕНИЕМ 25 ММ2. МОНТАЖ ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ	М		890	380,65	338778,50
		затраты труда рабочих-строителей (2=690,68)	чел-ч	0,39	347,1	832,64	289009,34
		затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,534	997,83	532,84
		Итого оплата труда:				325,33	289542,19
		НР первого уровня	%	42,8		139,24	123924,06
		НР второго уровня	%	4,24		22,04	19618,59
		Накладные расходы	%	0		161,28	143542,64
		Сметная прибыль	%	8		43,35	38585,69
		Сметная стоимость:				585,29	520906,84
10	С124-040204-1302 24-040204-1302 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ПРОВОДА НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ МЕДНЫЕ ГИБКИЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК И АНТЕНН МГ СЕЧЕНИЕМ 16 ММ2 ГОСТ 839-80	КМ		0,89	447593,66	398358,36
		НР второго уровня	%	4,24		18977,97	16890,39
		Накладные расходы	%	0		18977,97	16890,39
		Сметная прибыль	%	8		37325,73	33219,90
		Сметная стоимость:				503897,36	448468,65

Итого по разделу **4383086,11**

Локальная смета 4-6
Кабельная линия КЛ-0,4 КВ

1	Ц13-080208-0203 13-080208-0203 РСНБ РК 2015	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ	м3		85,1747	1143,07	97360,64
		затраты труда рабочих-строителей (2=690,68)	чел-ч	1,54	437,93	742,25	325053,54
		Итого оплата труда:				1143,07	97360,22
		НР первого уровня	%	59,1		675,55	57539,89
		НР второго уровня	%	4,24		77,11	6567,78
		Накладные расходы	%	0		752,66	64107,67
		Сметная прибыль	%	8		151,66	12917,47
		Сметная стоимость:				2047,39	174385,78

8	С124-040204-1302 24-040204-1302 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ АВБбШВ 2Х16 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80	КМ		1	455982,71	455982,71
		НР второго уровня	%	4,24		19333,67	19333,67
		Накладные расходы	%	0		19333,67	19333,67
		Сметная прибыль	%	8		38025,31	38025,31
		Сметная стоимость:				513341,69	513341,69
9	С124-040204-1302 24-040204-1302 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ АВБбШВ 4Х95 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80	КМ		1,12	1933017,36	2164979,44
		НР второго уровня	%	4,24		81959,94	91795,13
		Накладные расходы	%	0		81959,94	91795,13
		Сметная прибыль	%	8		161198,18	180541,97
		Сметная стоимость:				2176175,48	2437316,54
10	Ц13-080208-0203 13-080208-0203 РСНБ РК 2015	КАБЕЛЬ ПРОЛОЖЕННЫЙ В ТРАНШЕЕ. ПОКРЫТИЕ КИРПИЧОМ. ОДИН КАБЕЛЬ	м кабеля		1925	291,29	560733,25
		затраты труда рабочих-строителей (2=690,68)	чел-ч	0,06	115,5	852,37	98448,74
		затраты труда машинистов	чел-ч	0,0848	163,24	997,83	162885,77
		Итого оплата труда:				135,76	261334,50
		НР первого уровня	%	42,8		58,10	111851,17
		НР второго уровня	%	4,24		14,81	28517,58
		Накладные расходы	%	0		72,92	140368,75
		Сметная прибыль	%	8		29,14	56088,16
		Сметная стоимость:				393,35	757190,16
11	С124-040204-1302 24-040204-1302 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ ОДИНАРНЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ МАРКИ М100, РАЗМЕРАМИ 250 ММ Х 120 ММ Х 65 ММ ГОСТ 379-2015	1000 шт		10,593	31872,62	337626,66
		НР второго уровня	%	4,24		1351,40	14315,37
		Накладные расходы	%	0		1351,40	14315,37
		Сметная прибыль	%	8		2657,92	28155,36
		Сметная стоимость:				35881,94	380097,40
12	Ц13-080208-0203 13-080208-0203 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ, ДИАМЕТР ТРУБ 100 ММ. УКЛАДКА С СОЕДИНЕНИЕМ ПРИ ПОМОЩИ МУФТ	км трубопровода		0,512	240527,88	123150,27
		затраты труда рабочих-строителей (2=690,68)	чел-ч	270	138,24	813,54	112463,77

		затраты труда машинистов	чел-ч	2,59	1,32608	890,56	1180,95
		Итого оплата труда:				221962,35	113644,72
		НР первого уровня	%	62,1		137838,62	70573,37
		НР второго уровня	%	4,24		16042,74	8213,88
		Накладные расходы	%	0		153881,36	78787,26
		Сметная прибыль	%	8		31552,74	16155,00
		Сметная стоимость:				425961,98	218092,53
13	С124-040204-1302 24-040204-1302 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ТРУБЫ ХРИЗОТИЛЦЕМЕНТНЫЕ НАПОРНЫЕ ВТ6 DN 100 С МУФТАМИ ТИПА САМ-6 И УПЛОТНИТЕЛЬНЫМИ РЕЗИНОВЫМИ КОЛЬЦАМИ ГОСТ 31416-2009	м		512	653,70	334694,40
		НР второго уровня	%	4,24		27,72	14191,04
		Накладные расходы	%	0		27,72	14191,04
		Сметная прибыль	%	8		54,51	27910,84
		Сметная стоимость:				735,93	376796,28
14	1113-080208-0203 13-080208-0203 РСНБ РК 2015	ВВОД ГИБКИЙ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР МЕТАЛЛОРУКАВА ДО 27 ММ, УСТАНОВКА	ввод		359	996,7	357815,30
		затраты труда рабочих-строителей (2=690,68)	чел-ч	1	359	832,64	298917,76
		Итого оплата труда:				832,64	298917,76
		НР первого уровня	%	42,8		356,37	127936,80
		НР второго уровня	%	4,24		57,37	20595,89
		Накладные расходы	%	0		413,74	148532,69
		Сметная прибыль	%	8		112,84	40507,84
		Сметная стоимость:				1523,28	546855,83
15	С124-040204-1302 24-040204-1302 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ПРОВОД САМОНЕСУЩИЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ СИП-4 2Х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км		7,18	151871,32	1090436,08
		НР второго уровня	%	4,24		6439,34	46234,49
		Накладные расходы	%	0		6439,34	46234,49
		Сметная прибыль	%	8		12664,85	90933,65
		Сметная стоимость:				170975,52	1227604,21
16	С124-040204-1302 24-040204-1302 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ЗАЖИМЫ АНКЕРНЫЕ (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98	шт		718	1083,32	777823,76
		НР второго уровня	%	4,24		45,93	32979,73
		Накладные расходы	%	0		45,93	32979,73

		Сметная прибыль	%	8		90,34	64864,28
		Сметная стоимость:				1219,59	875667,77
17	С124-040204-1302 24-040204-1302 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	КРЮК СКВОЗНОЙ SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	ШТ		359	1679,54	602954,86
		НР второго уровня	%	4,24		71,21	25565,29
		Накладные расходы	%	0		71,21	25565,29
		Сметная прибыль	%	8		140,06	50281,61
		Сметная стоимость:				1890,81	678801,76
18	С124-040204-1302 24-040204-1302 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ЛЕНТА БАНДАЖНАЯ СТАЛЬНАЯ СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	М		934	477,46	445947,64
		НР второго уровня	%	4,24		20,24	18908,18
		Накладные расходы	%	0		20,24	18908,18
		Сметная прибыль	%	8		39,82	37188,47
		Сметная стоимость:				537,52	502044,29
19	С124-040204-1302 24-040204-1302 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	СКРЕПА ДЛЯ ЛЕНТЫ СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	ШТ		718	147,91	106199,38
		НР второго уровня	%	4,24		6,27	4502,85
		Накладные расходы	%	0		6,27	4502,85
		Сметная прибыль	%	8		12,33	8856,18
		Сметная стоимость:				166,52	119558,41
20	С124-040204-1302 24-040204-1302 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	КРЮК ПЛОСКИЙ SOT28.1 ГОСТ Р 51177-98	ШТ		359	3904,27	1401632,93
		НР второго уровня	%	4,24		165,54	59429,24
		Накладные расходы	%	0		165,54	59429,24
		Сметная прибыль	%	8		325,58	116884,97
		Сметная стоимость:				4395,40	1577947,14

21	С124-040204-1302 24-040204-1302 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ЗАЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ С ПРОКАЛЫВАНИЕМ ИЗОЛЯЦИИ SLIP 12.1 ГОСТ Р 51177-98	шт		718	1267,95	910388,10
		НР второго уровня	%	4,24		53,76	38600,46
		Накладные расходы	%	0		53,76	38600,46
		Сметная прибыль	%	8		105,74	75919,08
		Сметная стоимость:				1427,45	1024907,64
22	С124-040204-1302 24-040204-1302 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ	шт		359	301,05	108076,95
		НР второго уровня	%	4,24		12,76	4582,46
		Накладные расходы	%	0		12,76	4582,46
		Сметная прибыль	%	8		25,11	9012,75
		Сметная стоимость:				338,92	121672,17
23	С124-040204-1302 24-040204-1302 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ВСТАВКИ ПЛАВКИЕ СТЕКЛЯННЫЕ ВПБ 6-5	шт		359	45,90	16478,10
		НР второго уровня	%	4,24		1,95	698,67
		Накладные расходы	%	0		1,95	698,67
		Сметная прибыль	%	8		3,83	1374,14
		Сметная стоимость:				51,67	18550,91
24	С124-040204-1302 24-040204-1302 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ФИКСАТОРЫ ДИСТАНЦИОННЫЕ SO70 ГОСТ Р 51177-98	шт		359	371,32	133303,88
		НР второго уровня	%	4,24		15,74	5652,08
		Накладные расходы	%	0		15,74	5652,08
		Сметная прибыль	%	8		30,97	11116,48
		Сметная стоимость:				418,03	150072,44

25	С124-040204-1302 24-040204-1302 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ЗАЖИМЫ ПРОКАЛЫВАЮЩИЕ SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт		718	1851.40	1329305.20
		НР второго уровня	%	4.24		78.50	56362.54
		Накладные расходы	%	0		78.50	56362.54
		Сметная прибыль	%	8		154.39	110853.42
		Сметная стоимость:				2084.29	1496521.16
26	С124-040204-1302 24-040204-1302 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ВТУЛКИ В22 ГОСТ Р 51177-98	1000 шт		0,359	3411.90	1224.87
		НР второго уровня	%	4.24		144.66	51.93
		Накладные расходы	%	0		144.66	51.93
		Сметная прибыль	%	8		284.53	102.14
		Сметная стоимость:				3841.09	1378.95
27	Ц13-080208-0203 13-080208-0203 РСНБ РК 2015	СТОЙКИ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ. КИРПИЧУ. БЕТОНУ	м2 поверхности		573	731.66	419241.18
		затраты труда рабочих-строителей (2=690,68)	чел-ч	0.212	189.732	842.82	159909.92
		затраты труда машинистов	чел-ч	0.002	1.146	852.37	976.82
		Итого оплата труда:				180.38	103359.22
		НР первого уровня	%	50.8		91.63	52506.48
		НР второго уровня	%	4.24		34.91	20002.10
		Накладные расходы	%	0		126.54	72508.58
		Сметная прибыль	%	8		68.66	39339.98
		Сметная стоимость:				926.86	531089.74
					Итого по разделу		**13729892,79**

		Итого					28137557,41
				СМР	Оборуд	Прочие	Стоимость
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 2.4%		28137557	0		28137557
		Итого		675301			675301
	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,61%		28812859	0	0	28812859
		Итого прочих затрат		752016			752016
		Итого по сметному расчету в ценах 2017г.		752016	0	0	752016
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2018г. К=1,0599383		29564874	0	0	29564874
							31336943

						24904523,30
	Итого с учетом коэффициента уменьшения К=0,794733664					2988542,80
	НДС в текущих ценах - 12%					**27893066,10**
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ					

Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Байтерек"

_____ Джумабеков А.А.

Директор ТОО "Курылысгаз" _____ Жакупов Ж.К.

Технадзор ТОО "УралСтройГрад"

_____ Бабаев Е.З.