Наименование объекта: Строительство 60-квартирного 5 этажного дома в г.Аягоз Аягозского

АКТ приемки выполненных работ №2 за декабрь 2018г

Наименование объекта: Строительство 60-квартирного 5 этажного дома в г.Аягоз Аягозского района

Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 4 Стены									
36	Е8-15-3	Кладка наружных стен высотой до 4 м и толщиной 510 мм из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом *м3 кладки*	261,3	7750,93	282,71	2025318	73872	310800	5,53	1445
				902,25	105,75	235758	27632	118	0,52	136
37	Е15-39-7	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм *м2*	435,46	1026,12	1,02	446834	444	17399	0,2357	103
				37,89	0,16	16500	70	105	0,00054	–
38	Е8-15-1	Кладка наружных стен высотой до 4 м и толщиной 380 мм из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом *м3 кладки*	14,92	7789,25	305,8	116216	4563	20321	6,41	96
				1039,5	114,75	15509	1712	118	0,56	8
39	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций *т металлических изделий*	0,50462	49879,65	422,15	25170	213	5010	56,4	28
				8257,5	157,5	4167	79	118	0,77	–
40	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	122,62	8196,02	337,41	1004996	41373	115247	4,38	537

		м3 кладки		670,5	126	82217	15450	118	0,62	76
41	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,2117	8679,65	422,15	1837	89	2102	56,4	12
		т металлических изделий		8257,5	157,5	1748	33	118	0,77	–
42	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	1,06256	61200		65029				
		т								
43	4-1-7	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0216	49502		1069				
		т								
44	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	177	102,66	66,43	18171	11758	11819	0,148	26
		шт сборных конструкций		23,85	23,85	4221	4221	140	0,1051	19
45	Е7-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т	16	393,08	250,96	6289	4015	4906	0,813	13
		шт сборных конструкций		130,73	88,22	2092	1412	140	0,3715	6
58	Е9-24-1	Монтаж металлоперемычки	1,08	13864,97	4022,39	14974	4344	9878	56,5	61
		т конструкций		9090	1071,86	9817	1158	90	3,81	4
59	1-1-4509	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 125 мм х 125 мм х 8 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	5,09	56684		288522				
		т								
62	Е10-5-1	Установка деревянных перемычек	0,2264	6197,72	316,57	1403	72	980	22,5	5
		м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	790	27	120	0,58	–
Раздел 5 Перекрытие										
64	Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны	18	889,51	200,77	16011	3614	9335	1,74	31
		шт сборных конструкций		299,25	71,15	5387	1281	140	0,3052	5
65	Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны	85	1445,22	373,54	122844	31751	71498	2,66	226
		шт сборных конструкций		465,75	135,07	39589	11481	140	0,6052	51

88 Е12-14-2	Утепление покрытий керамзитомК=4,000; *м3 утеплителя*	0,288	5675,22	245,72	1634	71	163	2,71	1
			382,5	92,25	110	27	119	0,45	–
89 Е7-20-3	Установка анкеров *т стальных элементов*	0,1208	9926,1	1826,1	1199	221	1485	42,7	5
			8100	690,75	978	83	140	3,37	–
91 Е6-22-7	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм *м3*	5,156	11996,08	383,89	61852	1979	13210	14,2	73
			2295	145,01	11833	748	105	0,7083	4
94 Е9-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м ktpp1=1,1; kзпр1=1,1; *т конструкций*	0,6	14773,97	4022,39	8864	2413	5978	62,15	37
			9999	1071,86	5999	643	90	3,81	2
96 Е12-14-2	Заполнение корыт участков керамзитом *м3 утеплителя*	0,404	5675,22	245,72	2293	99	228	2,71	1
			382,5	92,25	155	37	119	0,45	–
97 Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке из керамзитаК=2,000; *м3*	0,6	13310,7	316,01	7986	190	938	8,25	5
			1368	119,39	821	72	105	0,583	–
100 Е15-176-4	Однослойное покрытие теплоизолятором "Изоллат"К=2,000; *м2 покрытия*	1,2	10,94	–	13	–	14	0,059	–
			10,85	–	13	–	105	–	–
23 1-3-4867	Материал теплоизоляционный жидкий керамический, паропроницаемый, фасадный, температура применения от +5 °С до +120 °С *л*	6	851		5106				
Раздел 7 Перегородки									
133 Е8-7-5	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м *м2 перегородок (за вычетом проемов)*	286,38	1133,65	34,37	324655	9843	68218	1,21	347
			189	12,87	54126	3686	118	0,0629	18

135	Е34-57-1	Заполнение каркасов стен плитами минераловатными при толщине заполнения 50 мм *м2 поверхности*	121,584	281,97	1,17	34283	142	6797	0,345	42
				54,9	0,45	6675	55	101	0,0022	–
136	Е10-87-3	Устройство однорядных перегородок в жилых зданиях на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в один слой, с изоляцией *м2 перегородок (за вычетом проемов)*	263,102	1620,42	14,13	426336	3718	124577	2,32	610
				389,25	5,33	102412	1402	120	0,0261	7

Раздел 8 Проемы

141	6-1-711	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99 *м2*	387	5618	2174166
142	6-1-706	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99 *м2*	28,8	6433	185270
143	6-1-181	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 *м2*	14,4	4472	64397
145	6-1-197	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 500 мм *м*	295,6	4100	1211960
146	6-1-194	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм *м*	5,2	2030	10556
150	2-2-2	Двери стальные утепленные двупольные 2,1*1,3 огрунтованные и окрашенные *шт*	4	24132	96528
151	2-2-2	Двери стальные утепленные двупольные 2,1*1,0 огрунтованные и окрашенные	60	18700	1122000

152 2-2-2	Двери стальные утепленные двупольные 1,9Х1,01 огрунтованные и окрашенные *шт*	2	17097		34194				
	шт								

Раздел 9 Полы

176 Е11-8-1	Устройство засыпной песчаной тепло- и звукоизоляцииК=0,027; *м3 изоляции*	14,22144	2010,86	261,86	28597	3724	12123	4,01	57
			594	99	8448	1408	123	0,48	7
177 Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике *м2 изолируемой поверхности*	526,72	340,45	18,42	179322	9702	60162	0,416	219
			85,95	6,91	45272	3640	123	0,0337	18
178 Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона *м2 стяжки*	526,72	309,44	13,43	162988	7074	46414	0,45	237
			66,6	5,04	35080	2655	123	0,0246	13
179 Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетонаК=6,200; *м2 стяжки*	3265,664	50,39	0,67	164557	2188	3534	0,0044	14
			0,63	0,25	2057	816	123	0,0012	4
181 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	41,28	227,38	9,95	9386	411	2840	0,356	15
			52,2	3,74	2155	154	123	0,0182	1
182 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000; *м2 стяжки*	82,56	34,34	0,67	2835	55	90	0,0044	–
			0,63	0,25	52	21	123	0,0012	–
183 Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике *м2 изолируемой поверхности*	41,28	340,45	18,42	14054	760	4715	0,416	17
			85,95	6,91	3548	285	123	0,0337	1
184 Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике *м2 изолируемой поверхности*	41,28	232,19	9,05	9585	374	2754	0,251	10

			50,85	3,4	2099	140	123	0,0165	1
185 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	41,28	227,38	9,95	9386	411	2840	0,356	15
	м2 стяжки		52,2	3,74	2155	154	123	0,0182	1
186 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-0,600;	-24,768	34,34	0,67	-851	-17	-27	0,0044	–
	м2 стяжки		0,63	0,25	-16	-6	123	0,0012	–
188 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	41,28	227,38	9,95	9386	411	2840	0,356	15
	м2 стяжки		52,2	3,74	2155	154	123	0,0182	1
189 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,400;	99,072	34,34	0,67	3402	66	107	0,0044	–
	м2 стяжки		0,63	0,25	62	25	123	0,0012	–
191 Е11-9-1	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	127,36	48,53	5,55	6181	707	7058	0,258	33
	м2 изолируемой поверхности		42,98	2,07	5474	264	123	0,0102	1
193 Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	127,36	340,45	18,42	43360	2346	14547	0,416	53
	м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	10947	880	123	0,0337	4
194 Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	127,36	309,44	13,43	39410	1710	11223	0,45	57
	м2 стяжки		66,6	5,04	8482	642	123	0,0246	3
195 Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетонаК=9,000;	1146,24	50,39	0,67	57759	768	1241	0,0044	5
	м2 стяжки		0,63	0,25	722	287	123	0,0012	1
197 Е11-9-1	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	10,32	48,53	5,55	501	57	572	0,258	3
	м2 изолируемой поверхности		42,98	2,07	444	21	123	0,0102	–

199 Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	10,32	340,45	18,42	3513	190	1178	0,416	4
	м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	887	71	123	0,0337	–
200 Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	10,32	232,19	9,05	2396	93	689	0,251	3
	м2 изолируемой поверхности		50,85	3,4	525	35	123	0,0165	–
201 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	10,32	227,38	9,95	2347	103	711	0,356	4
	м2 стяжки		52,2	3,74	539	39	123	0,0182	–
202 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=4,000;	41,28	34,34	0,67	1418	28	44	0,0044	–
	м2 стяжки		0,63	0,25	26	10	123	0,0012	–
204 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	12,88	227,38	9,95	2929	128	886	0,356	5
	м2 стяжки		52,2	3,74	672	48	123	0,0182	–
205 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=4,000;	51,52	34,34	0,67	1769	35	55	0,0044	–
	м2 стяжки		0,63	0,25	32	13	123	0,0012	–
207 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовкамиК=0,080;	0,7552	6410,96	–	4842	–	526	3,66	3
	м3 подстилающего слоя		567	–	428	–	123	–	–
209 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовкамиК=0,080;	1,232	6410,96	–	7898	–	860	3,66	5
	м3 подстилающего слоя		567	–	699	–	123	–	–
210 Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	15,4	284,14	14,76	4376	227	1097	0,361	6
	м2 покрытия		52,43	5,54	807	85	123	0,027	–
211 Е11-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытийК=-2,000;	-30,8	32,99	0,67	-1016	-21	-74	0,0104	–
	м2 покрытия		1,69	0,25	-52	-8	123	0,0012	–

212 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	42	227,38	9,95	9550	418	2889	0,356	15
	м2 стяжки		52,2	3,74	2192	157	123	0,0182	1
213 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000;	84	34,34	0,67	2885	56	91	0,0044	–
	м2 стяжки		0,63	0,25	53	21	123	0,0012	–
215 Е11-2-3	Устройство гравийного подстилающего слоя с уплотнением трамбовкамиК=0,100;	14,786	1291,08	–	19090	–	8635	3,1	46
	м3 подстилающего слоя		474,75	–	7020	–	123	–	–
Раздел 10 Лестницы									
218 Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны	25	889,51	200,77	22238	5019	12964	1,74	44
	шт сборных конструкций		299,25	71,15	7481	1779	140	0,3052	8
225 Е7-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных гладких ступенейК=82,000;	78,72	204,94	12,56	16133	989	20362	1,08	85
	м ступеней		180	4,75	14170	374	140	0,0232	2
226 30-21-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84К=82,000;	78,72	781		61480				
	м								
228 Е6-1-16	Устройство плит железобетонных плоскихт(Опм-1)К=20,000;	0,304	6779,26	196,62	2061	60	111	1,79	1
	м3		272,25	74,27	83	23	105	0,3628	–
230 Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кгК=20,000;	0,1304	70437,87	304,24	9185	40	1341	58	8
	т		9675	114,75	1262	15	105	0,56	–
231 Е7-44-10	Укладка перемычек	4	104,79	66,43	419	266	266	0,148	1
	шт сборных конструкций		23,85	23,85	95	95	140	0,1051	–

233 Е6-22-9	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	0,3304	9308,45	269,2	3076	89	498	8,21	3
	м3		1332	101,7	440	34	105	0,4966	–
239 Е9-25-1	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м	0,7008	5030,5	2020,02	3525	1416	1751	14,1	10
	т конструкций		2272,5	502,43	1593	352	90	1,79	1
241 Е9-48-4	Электродуговая сварка покрытий (фермы,балки) при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,7008	2452,13	545,76	1718	382	777	5,25	4
	т		1230,75	–	863	–	90	–	–
242 Е9-29-1	Монтаж косоуров	0,7008	13711,46	5475,86	9609	3837	4158	28,9	20
	т конструкций		5040	1552,87	3532	1088	90	5,46	4
244 Е7-20-3	*т* Установка монтажных изделий массой до 20 кг (М3)	0,0239	175710,1	1826,1	4199	44	295	42,7	1
	т стальных элементов		8100	690,75	194	17	140	3,37	–
	Всего прямые затраты				**11316797**	**238930**			**4722**
					773594	**87097**			**408**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				10304275				
	Накладные расходы, тенге				1034046				
	- заработная плата, тенге				155107				
	- трудоемкость, чел-ч				517				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				741051				
	Всего				**13091894**				
	Временные здания и сооружения (1,1 %)				144011				
	- сметная заработная плата, тенге				20306				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	115
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,89 %)	382518
- сметная заработная плата, тенге	175958
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1071
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	132359
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	52944
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**13803726**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге (Имрп = 2,928)	**40417310**
- материалы, тенге	30170917
- сметная заработная плата, тенге	4091485
- нормативная трудоемкость, чел-ч	6833
Налог (2 %)	808346
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**41225656**
НДС (12 %)	4947079
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**46172735**

Сторона 1:
АО "Социально-предпринимательская корпорация "Ертіс"
И.о. Председателя Правления
Рахметкалиев Д.Е.

ТОО "КТК и К"
Директор
Куттыбаев Т.К.

Сторона 2:
ТОО "StroyProject"
Директор
Маскаева Е.О.

Сторона 1: Акционерное общество "Социально-предпринимательская корпорация "Ертіс"

Сторона 2:Товарищество с ограниченной ответственностью "StroyProject"

Договор №176 -ДС от 11.10.2018г

Наименование строительства и его адрес:Строительство 60-квартирного 5 этажного дома в г.Аягоз Аягозского района

СПРАВКА №2

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА ДЕКАБРЬ 2018 ГОДА

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирован		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		1	26.06.2018				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость по договору	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате	В том числе доля к распределению Стороне-1	В том числе доля к распределению Стороне-2	Стоимость на конец	
		с начала года по отчетный месяц с НДС	в отчетном месяце за декабрь без НДС	из графы I										Сторона 1	Сторона2
				СМР в ценах 2001года	из них		стоимость прочих затрат входящих в СМР в ценах 2001	дополнительные затраты							
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие расходы						
А															
Всего по договору															
Акт №2		116177904	41225656	11316797	11316797		1034046		1452883	4947079	46172735	34629551	11543184		
Погашение аванса		15684017										6233319			
		71449411										28396232			

Сторона 1:
АО "Социально-предпринимательская корпорация "Ертіс"
И.О.Председателя Правления
Рахметкалиев Д.Е.

ТОО "КТК и К"
Директор
Куттыбаев Т.К.

Сторона 2:
ТОО "StroyProject"
Директор
Маскаева Е.О.