Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" города Арыс

Форма-2

Инженер: ТОО "Глобус инжиниринг"

Подрядчик: ТОО «Компания Нұрлы Құрылыс»

Договор: №124 от 29 сентября 2018 года.

Наименование объекта: Строительство канализационных сетей для двухэтажных многоквартирных жилых домов в городе Арыс, ЮКО

А К Т №1
приемки выполненных работ
за октябрь месяц 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, ч рабочих-строител	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживак	
								%	на един.	всег
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Смета 2-1.ул.Асылбекова								
1	23-010501-1013 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160x6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	494,9	1809,53	--	895536	--	35821	--	
		м		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*72,38*		*35821*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*72,38*				*35821*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*150,55*		*74509*				
		Сметная стоимость				*1005866*				
2	51-010104-0416 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Задвижки ножевые фланцевые шиберные с ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ, для воды, корпус из серого чугуна типа ERHARD PN 10, DN 150, ГОСТ 5762-2002	1	738149,00	--	738149	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*29525,96*		*29526*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*29525,96*				*29526*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61414,00*		*61414*				
		Сметная стоимость				*829089*				
3	23-020302-3113 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160x160x160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	5559,11	--	11118	--	445	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*222,36*		*445*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*222,36*				*445*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*462,52*		*925*				
		Сметная стоимость				*12488*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	23-020302-2413 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	3191,02	--	6382	--	255	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*127,64*		*255*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*127,64*				*255*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*265,49*		*531*				
		Сметная стоимость				*7168*				
5	23-020302-8013 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	1913,95	--	3828	--	153	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*76,56*		*153*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*76,56*				*153*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*159,24*		*318*				
		Сметная стоимость				*4300*				
6	23-020103-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 150 ГОСТ 12816-80	2	2095,12	--	4190	--	168	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*83,80*		*168*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*83,80*				*168*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*174,31*		*349*				
		Сметная стоимость				*4706*				
		КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КОЛОДЦЫ Д-1000мм-15шт								
7	21-040302-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	15	8064,11	--	120962	--	4838	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*322,56*		*4838*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*322,56*				*4838*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*670,93*		*10064*				
		Сметная стоимость				*135864*				
8	21-040302-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	15	7375,71	--	110636	--	4425	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*295,03*		*4425*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*295,03*				*4425*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*613,66*		*9205*				
		Сметная стоимость				*124266*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	21-040301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	5	8921,95	--	44610	--	1784	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*356,88*		*1784*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*356,88*				*1784*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*742,31*		*3712*				
		Сметная стоимость				*50106*				
10	21-040301-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	16	5709,36	--	91350	--	3654	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*228,37*		*3654*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*228,37*				*3654*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*475,02*		*7600*				
		Сметная стоимость				*102604*				
11	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	15	1398,65	--	20980	--	839	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*55,95*		*839*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*55,95*				*839*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116,37*		*1746*				
		Сметная стоимость				*23565*				
12	21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	1	1997,18	--	1997	--	80	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*79,89*		*80*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*79,89*				*80*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*166,17*		*166*				
		Сметная стоимость				*2243*				
		КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КОЛОДЦЫ Д-1500мм-5шт								
13	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	5	13863,20	--	69316	--	2773	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*554,53*		*2773*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*554,53*				*2773*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1153,42*		*5767*				
		Сметная стоимость				*77856*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	5	14924,06	--	74620	--	2985	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*596,96*		*2985*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*596,96*				*2985*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1241,68*		*6208*				
		Сметная стоимость				*83813*				
15	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	9	12963,75	--	116674	--	4667	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*518,55*		*4667*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*518,55*				*4667*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1078,58*		*9707*				
		Сметная стоимость				*131048*				
16	21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	4	8165,53	--	32662	--	1306	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*326,62*		*1306*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*326,62*				*1306*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*679,37*		*2717*				
		Сметная стоимость				*36686*				
17	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	5	1398,65	--	6993	--	280	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*55,95*		*280*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*55,95*				*280*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116,37*		*582*				
		Сметная стоимость				*7855*				
18	21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	5	1997,18	--	9986	--	399	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*79,89*		*399*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*79,89*				*399*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*166,17*		*831*				
		Сметная стоимость				*11216*				
		ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Д-1500мм-1шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ [illegible]971-2010 ПН15	1	13863,20	--	13863	--	555	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*554,53*		*555*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*554,53*				*555*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1153,42*		*1153*				
		Сметная стоимость				*15571*				
20	21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	1	14924,06	--	14924	--	597	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*596,96*		*597*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*596,96*				*597*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1241,68*		*1242*				
		Сметная стоимость				*16763*				
21	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	3	12963,75	--	38891	--	1556	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*518,55*		*1556*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*518,55*				*1556*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1078,58*		*3236*				
		Сметная стоимость				*43682*				
22	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	1	1398,65	--	1399	--	56	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*55,95*		*56*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*55,95*				*56*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116,37*		*116*				
		Сметная стоимость				*1571*				
23	21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	1	1997,18	--	1997	--	80	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*79,89*		*80*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*79,89*				*80*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*166,17*		*166*				
		Сметная стоимость				*2243*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	23-030101-0308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	21	14375,43	--	301884	--	12075	--	
		комплект		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*575,02*		*12075*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*575,02*				*12075*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1196,04*		*25117*				
		Сметная стоимость				*339076*				
25	23-010201-0235 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	8,2	6132,19	--	50284	--	2011	--	
		м		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*245,29*		*2011*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*245,29*				*2011*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*510,20*		*4184*				
		Сметная стоимость				*56479*				
		Напорная хозяйственно-бытовая канализация "К1.1н"								
26	23-010501-1310 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	1141,3	416,51	--	475363	--	19015	--	
		м		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*16,66*		*19015*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*16,66*				*19015*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,65*		*39550*				
		Сметная стоимость				*533928*				
27	23-020302-1007 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	11	1072,38	--	11796	--	472	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*42,90*		*472*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*42,90*				*472*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*89,22*		*981*				
		Сметная стоимость				*13249*				
28	23-020302-2407 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	1072,29	--	4289	--	172	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*42,89*		*172*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*42,89*				*172*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*89,21*		*357*				
		Сметная стоимость				*4817*				
		ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Д-1500мм-1шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	1	13863,20	--	13863	--	555	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*554,53*		*555*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*554,53*				*555*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1153,42*		*1153*				
		Сметная стоимость				*15571*				
30	21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	1	14924,06	--	14924	--	597	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*596,96*		*597*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*596,96*				*597*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1241,68*		*1242*				
		Сметная стоимость				*16763*				
31	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	3	12963,75	--	38891	--	1556	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*518,55*		*1556*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*518,55*				*1556*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1078,58*		*3236*				
		Сметная стоимость				*43682*				
32	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	1	1398,65	--	1399	--	56	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*55,95*		*56*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*55,95*				*56*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116,37*		*116*				
		Сметная стоимость				*1571*				
33	21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	1	1997,18	--	1997	--	80	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*79,89*		*80*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*79,89*				*80*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*166,17*		*166*				
		Сметная стоимость				*2243*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	23-030101-0308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	1	14375,43	--	14375	--	575	--	
		комплект		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*575,02*		*575*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*575,02*				*575*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1196,04*		*1196*				
		Сметная стоимость				*16146*				
		Канализационные насосные станции "КНС"								
35	Прайслист	Комплектная канализационная насосная станция Rexa PRO V05DA-228/EADX2-T0039-540-0	1	5662670,42	--	5662670	--	--	--	
		комплект		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*226506,82*		*226507*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*226506,82*				*226507*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*471134,18*		*471134*				
		Сметная стоимость				*6360311*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			9022800	--			
			Тенге			--	--			
	Стоимость оборудования -		Тенге			6400819				
	Накладные расходы -		Тенге			256033				
	Сметная прибыль -		Тенге			532548				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			7189400				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2621980				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2621980				
		Накладные расходы -	Тенге			104879				
		Сметная прибыль -	Тенге			218149				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2945008				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			10134408				
		Смета 2-3.ул.Ахынбекова								
36	23-010501-1013 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 160х6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	892,8501	1809,53	--	1615639	--	64626	--	
		м		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*72,38*		*64626*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*72,38*				*64626*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*150,55*		*134421*				
		Сметная стоимость				*1814686*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1615639	--			
			Тенге			--	--			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1615639				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1615639				
		Накладные расходы -	Тенге			64626				
		Сметная прибыль -	Тенге			134421				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1814686				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1814686				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			10638439	--			
			Тенге			--	--			
	Стоимость оборудования -		Тенге			6400819				
	Накладные расходы -		Тенге			256033				
	Сметная прибыль -		Тенге			532548				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			7189400				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4237619				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4237619				
		Накладные расходы -	Тенге			169505				
		Сметная прибыль -	Тенге			352570				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4759694				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			11949094				

		Оборудование				7 189 400				
		Всего прямые затраты				4 759 694				
		Временные здания и сооружения 2,9%				138 031				
		Итого				4 897 725				
		Дополнительные затраты в зимнее время 0,7%				34 284				
		Итого				12 121 409				
		Итого в текуших ценах 2018 год К=1,0599383				12 847 946				
		Итого с понижающим коэффициентом -0,69494157				8 928 572				
		НДС-12%				1 071 429				
		Всего к оплате				10 000 000				

Инженер:
Технадзор-эксперт ТОО "Глобус инжиниринг"

Тулендиев К. А.

Подрядчик:
Директор ТОО "Компания Нұрлы Құрылыс"

Шолпанов Н.М.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" города Арыс **Форма-2**

Инженер: ТОО "Глобус инжиниринг"

Подрядчик: ТОО «Компания Нұрлы Құрылыс»

Договор: №124 от 29 сентября 2018 года.

Наименование объекта: Строительство канализационных сетей для двухэтажных многоквартирных жилых домов в городе Арыс, ЮКО

А К Т №2
приемки выполненных работ
за ноябрь месяц 2018 года

п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Смета 2-1.ул.Асылбекова								
		Самотечная хозяйственно-бытовая канализация "К1"								
1	11-010101-0313 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами 1:1	798,31	73,06	66,80	58323	53324	16458	0,01	7
		м3		6,26	22,53	4998	17982	59,1	0,02	16
		Накладные расходы -		*20,62*		*16458*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*17,01*				*13581*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3,60*				*2876*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,49*		*5982*				
		Сметная стоимость				*80763*				
2	11-010205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	24,69	1045,83	--	25822	--	16904	1,42	35
		м3 грунта		1045,83	--	25822	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*684,64*		*16904*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*618,09*				*15261*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*66,56*				*1643*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*138,44*		*3418*				
		Сметная стоимость				*46144*				
3	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	246,9	119,35	50,94	29467	12576	14939	0,11	27
		м3		68,41	22,26	16891	5497	59,1	0,03	6
		Накладные расходы -		*60,51*		*14939*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*53,59*				*13231*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6,92*				*1708*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,39*		*3552*				
		Сметная стоимость				*47958*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м /За минусом 10 см присыпки учтенной при прокладке труб/	718,2	18,95	18,95	13608	13608	3524	--	--
		м3		--	6,75	--	4847	59,1	0,01	5
		Накладные расходы -		*4,91*		*3524*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*3,99*				*2865*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*0,92*				*659*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,91*		*1371*				
		Сметная стоимость				*18502*				
5	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей в грунтах 1 группы	79,8	594,22	--	47419	--	31042	0,89	71
		м3		594,22	--	47419	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*389,00*		*31042*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*351,19*				*28025*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*37,82*				*3018*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,66*		*6277*				
		Сметная стоимость				*84738*				
6	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	718,2	119,35	50,94	85716	36583	43456	0,11	78
		м3		68,41	22,26	49132	15990	59,1	0,03	19
		Накладные расходы -		*60,51*		*43456*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*53,59*				*38488*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6,92*				*4968*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,39*		*10334*				
		Сметная стоимость				*139505*				
7	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	48,1	4480,59	118,78	215516	5713	32344	1,02	49
		м3 основания		733,97	29,69	35304	1428	62,1	0,04	2
		Накладные расходы -		*672,42*		*32344*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*474,23*				*22811*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*198,19*				*9533*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*412,24*		*19829*				
		Сметная стоимость				*267688*				
8	11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	0,4818	296793,08	87943,67	142995	42371	77017	247,00	119
		км трубопровода		199953,91	29176,53	96338	14057	62,1	38,24	18
		Накладные расходы -		*159853,32*		*77017*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*142290,00*				*68555*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*17563,32*				*8462*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36531,71*		*17601*				
		Сметная стоимость				*237613*				
9	11-220901-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	1	2116,01	125,23	2116	125	1120	1,93	2
		задвижка или клапан		1544,04	59,37	1544	59	62,1	0,07	--
		Накладные расходы -		*1120,19*		*1120*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*995,72*				*996*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*124,47*				*124*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*258,90*		*259*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*3495*				
10	11-220801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	2	1255,01	766,20	2510	1532	1055	0,61	1
		шт.		488,81	250,59	978	501	62,1	0,33	1
		Накладные расходы -		*527,73*		*1055*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*459,17*				*918*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*68,57*				*137*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*142,62*		*285*				
		Сметная стоимость				*3851*				
11	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	4	851,58	520,37	3406	2081	1431	0,41	2
		шт.		331,21	170,10	1325	680	62,1	0,23	1
		Накладные расходы -		*357,83*		*1431*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*311,32*				*1245*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*46,52*				*186*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,75*		*387*				
		Сметная стоимость				*5224*				
		КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КОЛОДЦЫ Д-1000мм-15шт								
12	11-230601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	15,51	20434,12	6848,01	316933	106213	149533	13,87	215
		м3 конструкций колодца		11095,48	2566,86	172091	39812	62,1	2,38	37
		Накладные расходы -		*9641,05*		*149533*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*8484,31*				*131592*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1156,74*				*17941*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2406,01*		*37317*				
		Сметная стоимость				*503783*				
13	21-020101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	7,2	13682,28	--	98512	--	3940	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*547,29*		*3940*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*547,29*				*3940*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1138,37*		*8196*				
		Сметная стоимость				*110649*				
		КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КОЛОДЦЫ Д-1500мм-5шт								
14	11-230601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	10,66	14898,77	4566,84	158821	48683	71762	9,66	103
		м3 конструкций колодца		7724,19	1776,49	82340	18937	62,1	1,73	18
		Накладные расходы -		*6731,87*		*71762*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*5899,92*				*62893*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*831,95*				*8869*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1730,45*		*18447*				
		Сметная стоимость				*249029*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	21-020101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	2,4	13682,28	--	32837	--	1313	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*547,29*		*1313*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*547,29*				*1313*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1138,37*		*2732*				
		Сметная стоимость				*36883*				
		ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Д-1500мм-1шт								
16	11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона=Диам.1500мм. Устройство в грунтах сухих	1,87	28237,55	5904,03	52804	11041	13122	8,86	17
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		6830,09	2286,50	12772	4276	62,1	2,22	4
		Накладные расходы -		*7017,36*		*13122*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*5661,40*				*10587*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1355,96*				*2536*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2820,39*		*5274*				
		Сметная стоимость				*71201*				
17	11-220301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,0082	789814,87	325170,02	6476	2666	2983	441,00	4
		км трубопровода		402535,98	111738,00	3301	916	62,1	115,86	1
		Накладные расходы -		*363731,30*		*2983*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*319364,14*				*2619*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*44367,16*				*364*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*92283,69*		*757*				
		Сметная стоимость				*10215*				
18	11-221401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 160 мм. Протаскивание в футляр	8,2	968,52	13,52	7942	111	4355	0,90	7
		м трубы, уложенной в футляре		760,81	1,61	6239	13	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*531,14*		*4355*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*473,46*				*3882*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*57,68*				*473*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*119,97*		*984*				
		Сметная стоимость				*13281*				
		Напорная хозяйственно-бытовая канализация "К1.1н"								
19	11-010101-0313 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами 1:1	1644,15	73,06	66,80	120118	109823	33895	0,01	15
		м3		6,26	22,53	10294	37035	59,1	0,02	33
		Накладные расходы -		*20,62*		*33895*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*17,01*				*27971*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3,60*				*5924*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,49*		*12321*				
		Сметная стоимость				*166334*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	11-010205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	50,85	1045,83	--	53180	--	34814	1,42	72
		м3 грунта		1045,83	--	53180	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*684,64*		*34814*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*618,09*				*31430*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*66,56*				*3384*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*138,44*		*7040*				
		Сметная стоимость				*95034*				
21	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	508,5	119,35	50,94	60688	25902	30767	0,11	55
		м3		68,41	22,26	34787	11321	59,1	0,03	13
		Накладные расходы -		*60,51*		*30767*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*53,59*				*27250*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6,92*				*3518*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,39*		*7316*				
		Сметная стоимость				*98772*				
22	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м /За минусом 10 см присыпки учтенной при прокладке труб/	1402,2	18,95	18,95	26569	26569	6880	--	--
		м3		--	6,75	--	9464	59,1	0,01	10
		Накладные расходы -		*4,91*		*6880*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*3,99*				*5593*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*0,92*				*1286*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,91*		*2676*				
		Сметная стоимость				*36125*				
23	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей в грунтах 1 группы	155,8	594,22	--	92580	--	60607	0,89	138
		м3		594,22	--	92580	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*389,00*		*60607*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*351,19*				*54715*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*37,82*				*5892*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,66*		*12255*				
		Сметная стоимость				*165442*				
24	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1402,2	119,35	50,94	167349	71424	84842	0,11	151
		м3		68,41	22,26	95925	31219	59,1	0,03	37
		Накладные расходы -		*60,51*		*84842*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*53,59*				*75142*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6,92*				*9700*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,39*		*20175*				
		Сметная стоимость				*272366*				
25	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	113	4480,59	118,78	506307	13422	75984	1,02	115
		м3 основания		733,97	29,69	82939	3355	62,1	0,04	4
		Накладные расходы -		*672,42*		*75984*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*474,23*				*53588*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*198,19*				*22396*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*412,24*		*46583*				
		Сметная стоимость				*628874*				
26	11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	1,031884	196647,86	48527,34	202918	50075	116452	179,00	185
		км трубопровода		146606,37	15954,25	151281	16463	62,1	21,05	22
		Накладные расходы -		*112854,07*		*116452*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*100950,14*				*104169*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*11903,92*				*12283*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24760,15*		*25550*				
		Сметная стоимость				*344920*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2530934	633843			1467
			Тенге			1077479	233855			246
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2530934				
	Материалы -		Тенге			688262				
	Всего заработная плата -		Тенге				1311333			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			131350				
		Накладные расходы -	Тенге			930540				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					797406		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					133134		
		Сметная прибыль -	Тенге			276918				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3738392				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1713
		Сметная заработная плата -	Тенге				1311333			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3738392				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1713
		Сметная заработная плата -	Тенге				1311333			
		Смета 2-3.ул.Ахынбекова								
27	11-010101-0313 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами 1:1	1772,675	73,06	66,80	129507	118408	36545	0,01	16
		м3		6,26	22,53	11099	39930	59,1	0,02	35
		Накладные расходы -		*20,62*		*36545*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*17,01*				*30158*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3,60*				*6387*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,49*		*13284*				
		Сметная стоимость				*179336*				
28	11-010205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	54,825	1045,83	--	57338	--	37535	1,42	78
		м3 грунта		1045,83	--	57338	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*684,64*		*37535*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*618,09*				*33887*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*66,56*				*3649*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*138,44*		*7590*				
		Сметная стоимость				*102463*				
29	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	548,25	119,35	50,94	65432	27926	33173	0,11	59
		м3		68,41	22,26	37506	12206	59,1	0,03	14
		Накладные расходы -		*60,51*		*33173*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*53,59*				*29380*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6,92*				*3793*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,39*		*7888*				
		Сметная стоимость				*106493*				
30	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м /За минусом 10 см присыпки учтенной при прокладке труб/	1528,74	18,95	18,95	28966	28966	7501	--	--
		м3		--	6,75	--	10318	59,1	0,01	11
		Накладные расходы -		*4,91*		*7501*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*3,99*				*6098*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*0,92*				*1403*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,91*		*2917*				
		Сметная стоимость				*39384*				
31	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей в грунтах 1 группы	169,86	594,22	--	100935	--	66076	0,89	150
		м3		594,22	--	100935	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*389,00*		*66076*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*351,19*				*59653*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*37,82*				*6424*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,66*		*13361*				
		Сметная стоимость				*180372*				
32	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1528,74	119,35	50,94	182452	77870	92498	0,11	165
		м3		68,41	22,26	104582	34037	59,1	0,03	40
		Накладные расходы -		*60,51*		*92498*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*53,59*				*81923*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6,92*				*10575*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,39*		*21996*				
		Сметная стоимость				*296946*				
33	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	107	4480,59	118,78	479423	12709	71949	1,02	109
		м3 основания		733,97	29,69	78535	3176	62,1	0,04	4
		Накладные расходы -		*672,42*		*71949*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*474,23*				*50743*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*198,19*				*21207*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*412,24*		*44110*				
		Сметная стоимость				*595482*				
34	11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	1,0634	296793,08	87943,67	315610	93519	169988	247,00	263
		км трубопровода		199953,91	29176,53	212631	31026	62,1	38,24	41
		Накладные расходы -		*159853,32*		*169988*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*142290,00*				*151311*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*17563,32*				*18677*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36531,71*		*38848*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*524446*				
35	23-010501-1013 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160x6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	192,8999	1809,53	--	349058	--	13962	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*72,38*		*13962*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*72,38*				*13962*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*150,55*		*29042*				
		Сметная стоимость				*392062*				
36	11-220801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	6	1255,01	766,20	7530	4597	3166	0,61	4
		шт.		488,81	250,59	2933	1504	62,1	0,33	2
		Накладные расходы -		*527,73*		*3166*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*459,17*				*2755*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*68,57*				*411*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*142,62*		*856*				
		Сметная стоимость				*11552*				
37	23-020302-3113 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160x160x160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6	5559,11	--	33355	--	1334	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*222,36*		*1334*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*222,36*				*1334*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*462,52*		*2775*				
		Сметная стоимость				*37464*				
38	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	6	851,58	520,37	5109	3122	2147	0,41	2
		шт.		331,21	170,10	1987	1021	62,1	0,23	1
		Накладные расходы -		*357,83*		*2147*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*311,32*				*1868*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*46,52*				*279*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,75*		*581*				
		Сметная стоимость				*7837*				
39	23-020302-2413 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6	3191,02	--	19146	--	766	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*127,64*		*766*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*127,64*				*766*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*265,49*		*1593*				
		Сметная стоимость				*21505*				
		КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КОЛОДЦЫ Д-1000мм-42шт								
40	11-230601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	43,16	20434,12	6848,01	881936	295560	416108	13,87	599
		м3 конструкций колодца		11095,48	2566,86	478881	110786	62,1	2,38	103
		Накладные расходы -		*9641,05*		*416108*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*8484,31*				*366183*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1156,74*				*49925*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2406,01*		*103844*				
		Сметная стоимость				*1401887*				
41	21-020101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	20,16	13682,28	--	275835	--	11033	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*547,29*		*11033*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*547,29*				*11033*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1138,37*		*22949*				
		Сметная стоимость				*309818*				
42	21-040302-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	42	8064,11	--	338693	--	13548	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*322,56*		*13548*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*322,56*				*13548*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*670,93*		*28179*				
		Сметная стоимость				*380420*				
43	21-040302-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	42	7375,71	--	309780	--	12391	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*295,03*		*12391*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*295,03*				*12391*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*613,66*		*25774*				
		Сметная стоимость				*347945*				
44	21-040301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	14	8921,95	--	124907	--	4996	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*356,88*		*4996*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*356,88*				*4996*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*742,31*		*10392*				
		Сметная стоимость				*140296*				
45	21-040301-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	44	5709,36	--	251212	--	10048	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*228,37*		*10048*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*228,37*				*10048*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*475,02*		*20901*				
		Сметная стоимость				*282161*				

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	42	1398,65	--	58743	--	2350	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*55,95*		*2350*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*55,95*				*2350*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116,37*		*4887*				
		Сметная стоимость				*65980*				
		КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КОЛОДЦЫ Д-1500мм-11шт								
7	11-230601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	22,155	14898,77	4566,84	330082	101178	149145	9,66	214
		м3 конструкций колодца		7724,19	1776,49	171129	39358	62,1	1,73	38
		Накладные расходы -		*6731,87*		*149145*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*5899,92*				*130713*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*831,95*				*18432*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1730,45*		*38338*				
		Сметная стоимость				*517565*				
8	21-020101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	5,28	13682,28	--	72242	--	2890	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*547,29*		*2890*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*547,29*				*2890*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1138,37*		*6011*				
		Сметная стоимость				*81142*				
9	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	11	13863,20	--	152495	--	6100	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*554,53*		*6100*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*554,53*				*6100*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1153,42*		*12688*				
		Сметная стоимость				*171282*				
50	21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	11	14924,06	--	164165	--	6567	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*596,96*		*6567*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*596,96*				*6567*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1241,68*		*13658*				
		Сметная стоимость				*184390*				
51	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	19	12963,75	--	246311	--	9852	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*518,55*		*9852*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*518,55*				*9852*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1078,58*		*20493*				
		Сметная стоимость				*276657*				
52	21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	7	8165,53	--	57159	--	2286	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*326,62*		*2286*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*326,62*				*2286*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*679,37*		*4756*				
		Сметная стоимость				*64201*				
53	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	11	1398,65	--	15385	--	615	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*55,95*		*615*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*55,95*				*615*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116,37*		*1280*				
		Сметная стоимость				*17280*				
54	21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	1	1997,18	--	1997	--	80	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*79,89*		*80*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*79,89*				*80*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*166,17*		*166*				
		Сметная стоимость				*2243*				
55	23-030101-0308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	41	14375,43	--	589393	--	23576	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*575,02*		*23576*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*575,02*				*23576*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1196,04*		*49037*				
		Сметная стоимость				*662006*				
56	23-030101-0310 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	12	31327,52	--	375930	--	15037	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1253,10*		*15037*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1253,10*				*15037*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2606,45*		*31277*				
		Сметная стоимость				*422245*				
		Футляры								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	11-220301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400/426/ мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,0016	1230906,52	556644,18	1969	891	899	662,00	1
		км трубопровода		604260,36	189134,95	967	303	62,1	194,34	--
		Накладные расходы -		*561642,69*		*899*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*492698,49*				*788*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*68944,20*				*110*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*143403,94*		*229*				
		Сметная стоимость				*3097*				
58	23-010201-0256 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	1,6	18605,58	--	29769	--	1191	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*744,22*		*1191*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*744,22*				*1191*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1547,98*		*2477*				
		Сметная стоимость				*33437*				
59	11-220301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,01	789814,87	325170,02	7898	3252	3637	441,00	4
		км трубопровода		402535,98	111738,00	4025	1117	62,1	115,86	1
		Накладные расходы -		*363731,30*		*3637*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*319364,14*				*3194*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*44367,16*				*444*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*92283,69*		*923*				
		Сметная стоимость				*12458*				
60	23-010201-0235 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	10	6132,19	--	61322	--	2453	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*245,29*		*2453*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*245,29*				*2453*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*510,20*		*5102*				
		Сметная стоимость				*68877*				
61	11-221401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	11,6	968,52	13,52	11235	157	6161	0,90	10
		м трубы, уложенной в футляре		760,81	1,61	8825	19	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*531,14*		*6161*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*473,46*				*5492*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*57,68*				*669*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*119,97*		*1392*				
		Сметная стоимость				*18788*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			6132321	768157			1675
			Тенге			1271373	284800			291
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6132321				
	Материалы -		Тенге			565894				
	Всего заработная плата -		Тенге				1556173			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3526897				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			1237604				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					954145		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					283459		
		Сметная прибыль -	Тенге			589594				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7959519				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1965
		Сметная заработная плата -	Тенге				1556173			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			7959519				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1965
		Сметная заработная плата -	Тенге				1556173			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			8663255	1402000			3141
			Тенге			2348852	518655			537
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8663255				
	Материалы -		Тенге			1254156				
	Всего заработная плата -		Тенге				2867507			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3658247				
		Накладные расходы -	Тенге			2168144				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1751552		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					416592		
		Сметная прибыль -	Тенге			866512				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11697910				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3678
		Сметная заработная плата -	Тенге				2867507			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**11697910**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3678
		Сметная заработная плата -	Тенге				2867507			

		Оборудование								
		Всего прямые затраты				**11 697 910**				
		Временные здания и сооружения 2,9%				**339 239**				
		Итого				**12 037 149**				
		Дополнительные затраты в зимнее время 0,7%				**84 260**				
		Итого				**12 121 409**				
		Итого в текущих ценах 2018 год К=1,0599383				**12 847 946**				
		Итого с понижающим коэффициентом -0,69494157				**8 928 572**				
		НДС-12%				**1 071 429**				
		Всего к оплате				**10 000 000**				

Инженер:

Технадзор-эксперт ТОО "Глобус инжиниринг"

_____ **Тулендиев К.А.**

Заказчик:
Главный специалист ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" города Арыс

_____ **Б.Сартбай**

Подрядчик:

Директор ТОО "Компания Нұрлы Құрылыс"

_____ **Шолпанов Н.М.**