Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика
министрінің міндетін атқарушының 2015 жылғы 24
ақпандағы № 121 бұйрығына 4-қосымша

Объектіні пайдалануға қабылдау актісі

2016 жылғы «26» __қыркүйек___

Тапсырыс беруші: «Қаратөбе ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі 090800, БҚО, Қаратөбе ауданы, Қаратөбе ауылы, Құрманғалиев көшесі, 19.

жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды тұлға үшін - ұйымның атауы, пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі

Сәйкестік туралы декларация: 26.09.2016 ж. бас мердігер - «Қалдығайты» ЖШС директоры Сарсенгалиев Ерболат Нурмуканбетович, БҚО Қаратөбе ауданы, Қаратөбе ауылы, С.Датұлы көшесі № 27,

декларация күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекенжайы

Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытынды: 26.09.2016 ж. Техникалық қадағалау сарапшысы – ЖК «Батталов С.Т.» – Батталов Сакен Тельманович, Ақтөбе қаласы, Целинная көшесі, №24 үй. Сарапшының аттестаты №03041, №06042, №06043 2013 жылы 23 қыркүйекте берілген.

қорытынды күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды: 26.09.2016 ж. бас жобалаушы сарапшы - «А-Расул 2006» ЖШС – Тукаев Айбол Сагынтаевич, Ақтөбе қаласы, Смағұлов көшесі №18 үй. Сарапшының аттестаты №06650, 2014 жылы 04 ақпанда берілген.

негізінде қорытынды күні, ұйымның атауы, авторлық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) аттестаттар №, алған күні

мердігердің (бас мердігердің) пайдалануға қабылдауға ұсынған: **«БҚО Қаратөбе ауданы Сәуле ауылының әлеуметтік нысандарын газдандыру» (мектеп, клуб және фельдшерлік пункт):**

(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)

1. **Мектеп ғимараты жылту жүйесін газдандыру құрылысы**
2. **Клуб ғимараты жылту жүйесін газдандыру құрылысы**
3. **Фельдшерлік пункт жылту жүйесін газдандыру құрылысы**

(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, реконструкциялау, техникалық қайта жарақтандыру, жаңғырту, күрделі жөндеу)

объектінінің атқарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын тексеріп, дайындығына тексеру жүргізе отырып және мыналарды:

1.Объектінің құрылысы:

а) 2014 жылғы 24 қыркүйектегі №12 Саралжын ауылдық округі әкімінің шешімі.

(шешім шығарған органның атауы)

жерге тиісті құқық беру туралы шешімі (қаулы) немесе қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін) реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) туралы
Саралжын ауылдық округі әкім апараты.

шешім шығарған органның атауы

б) қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыра бастағаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талоны

Батыс Қазақстан облысының сәулет-құрылыс бақылау басқармасы, 26 шілде 2016 жыл,

хабарлама қабылдаған ұйымның атауы, талон берген күні

в) Қаратөбе ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімінің 2015 жылғы 05 қаңтардағы № 04 бұйрығы.

бекітілген жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

«Уралгазпроект» жауапкершілігі шектеулі серіптестігі, нысан №24-08-14-ГСН

жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі

жобасы (жобалау-сметалық құжаттамасы) негізінде жүргізілген;

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:

жұмыстардың басталуы 26 шілде 2016 жыл;

айы, жылы

жұмыстардың аяқталуы 26 қыркүйек 2016 жыл;

айы, жылы

құрылыстың ұзақтығы, 2 ай:

құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша 3 ай;

нақты 2 ай;

3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғанд арды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданғанд арды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі
			-		-

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызметтер көрсету) _____

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Қазандықтың мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңы	$м^2$		
Қабаттар саны	қабат		
Құрылыстың жалпы көлемі	$м^3$		
Оның ішінде жерасты бөлігі	$м^3$		
Жапсарлас салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар алаңы	$м^2$		

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	Пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$		пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер, оның ішінде: бір бөлмелі						
екі бөлмелі						
үш бөлмелі						
төрт бөлмелі және одан көп						

4. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады: ***Мектеп дербес жылту орталығының ауданы – 15,84 $м^2$, клуб дербес жылту орталығының ауданы – 15,84 $м^2$, төменгі қысымды газ құбыры желісінің ұзындығы – 97 м, мектеп ғимаратының сыртқы жылу желісінің ұзындығы – 62 м , клуб ғимаратының сыртқы жылу желісі ұзындығы – 15 м, фельдшерлік пункт ішкі жылту қазандығын ауыстыру құрылысы-1 бірлік.***

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

5. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің (ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың) қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және оларды пайдалану ұйымдары қабылдаған;

7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны: барлығы ***19 710,0*** мың теңге, оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары ***15 702,0*** мың теңге, жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар мың теңге, басқа шығындар ***4008,0*** мың теңге;

8. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны ***14855683*** теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары және жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар ***11735990*** теңге; басқа шығындар (авторлық, техникалық қадағалаушы және жобалық-сметалық құжаттама) - ***3119693*** теңге;

9. Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынғанын растайды.

«БҚО Қаратөбе ауданы Сәуле ауылының әлеуметтік нысандарын газдандыру»

объектінің (кешеннің) атауы

пайдалануға қабылдауды ШЕШТІ.

Тапсырыс беруші Қыдырашев рамазан Зинеденұлы_____

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Техникалық қадағалау Батталов Сакен Тельманович_____

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Авторлық қадағалау Тукаев Айбол Сагынтаевич_____

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Мердігер (бас мердігер) Сарсенгалиев Ерболат Нурмуканбетович_____

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Заказчик **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Каратобинского района"** **Форма N 2в**

Подрядчик **ТОО "Калдыгайта"**
Субподрядчик
Договор **№19 от 26.05.16 г.**

Наименование строительства и его адрес: Газификация социальных объектов с.Сауле Каратобинского района, ЗКО

Наименование объекта: **Газификация социальных объектов с.Сауле Каратобинского района, ЗКО**

А К Т №1 от 28.07.2016 года

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: Всего / в т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Газификация школы								
1.	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	3,24	9,24	9,24	30	30	--	--
					--	3,00	--	10	0,01	0
2.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	21,60	204,95	2,62	4427	57	0,07	1
					10,51	0,99	227	21	0,00	0
3.	Е0127-36-3	Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных прямоугольных плит площадью до 10,5 м2	м3	2,16	770,60	272,97	1664	590	1,28	3
					221,18	75,60	478	163	0,28	1
4.	С143014-3	Плита дорожная	м3	2,16	21400,00	--	46224	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	т	0,00	41008,57	2434,57	103	6	170,00	0
					31950,00	920,25	80	2	4,49	0
6.	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,00	50642,00	--	127	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0109-39-1	Монтаж металлических полов из стального листа	м2	15,20	739,88	10,88	11246	165	4,33	66
					729,00	4,12	11081	63	0,02	0
8.	С12021-245	Стальной лист т.2мм	т	0,24	172800,00	--	41472	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м2	15,20	48,53	5,55	738	84	0,26	4
					42,98	2,07	653	31	0,01	0
10.	С11031-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие т.40мм	м3	0,61	14600,00	--	8877	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0109-39-1	Монтаж металлических полов из стального листа ромба т.5мм	м2	15,20	739,88	10,88	11246	165	4,33	66
					729,00	4,12	11081	63	0,02	0
12.	С12021-145	Стальной настил т.5мм	т	0,57	111100,00	--	63327	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0109-32-1	Монтаж м-ий каркаса	т	1,35	10969,66	4594,36	14765	6184	17,10	23
					2902,50	1541,87	3907	2075	5,95	8
14.	С12021-262	Стоимость м-ий из труб	т	1,08	107900,00	--	116748	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	т	0,22	154400,00	--	34586	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	т	0,04	154200,00	--	6168	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	ССНРК	Окраска металлоконструкций	т	2,16	6512,00	--	14040	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Е0109-43-2	Монтаж ограждающих конструкций стен изпрофилированного стального листа при высоте здания до 30 м	м2	71,00	332,24	125,09	23589	8881	0,94	67
					144,00	29,74	10224	2112	0,10	7
19.	С11011-3768	Профилированный настил окрашенныйвысотой профиля 21 мм,	м2	78,10	502,00	--	39206	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		толщиной стали 0,7 мм ГОСТ24045-2010			--	--	--	--	--	--
20.	Е0126-30-1	Теплоизоляцияизделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	м3	2,84	6758,57	378,22	19194	1074	20,04	57
					3566,25	141,75	10128	403	0,69	2
21.	С11031-18 1	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие,т.80мм	м3	2,84	14600,00	--	41464	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	м2	20,10	112,45	34,24	2260	688	0,32	6
					51,08	8,45	1027	170	0,03	1
23.	С11011-37 76	Профилированный настил окрашенный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010	м2	22,23	551,00	--	12249	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Е0126-30-2	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме покрытий и перекрытий сверху	м3	1,21	4202,15	360,50	5068	435	10,93	13
					1874,25	135,00	2260	163	0,66	1
25.	С11031-18 1	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие,т.60мм	м3	1,21	14600,00	--	17608	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Е0109-38-1	Подшивка потолка из профнастила	м2	15,20	671,64	137,31	10209	2087	2,50	38
					418,50	35,56	6361	541	0,15	2
27.	Е0112-10-1	Подшивка карниза из профнастила	м2	3,70	161,83	1,24	599	5	0,97	4
					153,23	0,47	567	2	0,00	0
28.	С11011-37 68	Профилированный настил окрашенный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010	м2	20,79	502,00	--	10437	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	м2	2,10	330,85	32,08	695	67	1,49	3
					272,25	12,13	572	25	0,06	0
30.	С12022-1	Дверь металлическая утепленная примен.	шт	1,00	25100,00	--	25100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Е0110-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до	м2	2,33	427,50	19,32	996	45	1,11	3
					185,83	6,39	433	15	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2 м2								
32.	С12061-18 4	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	2,33	5206,00	--	12130	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	Е0112-10-1	Устройство оконного слива из листовой оцинкованной стали	м2	0,59	575,05	1,24	339	1	0,97	1
					153,23	0,47	90	--	0,00	0
34.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	6,00	422,48	3,96	2535	24	0,30	2
					52,20	1,49	313	9	0,01	0
35.	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	200,00	343,48	3,96	68696	792	0,30	59
					52,20	1,49	10440	298	0,01	1
36.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.20 мм	м	60,00	264,48	3,96	15869	238	0,30	18
					52,20	1,49	3132	89	0,01	0
37.	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.15 мм	м	12,00	266,48	3,96	3198	48	0,30	4
					52,20	1,49	626	18	0,01	0
38.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	278,00	10,99	--	3055	--	0,05	14
					10,69	--	2972	--	--	--
39.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов МС140	1кВт	41,80	3671,44	35,77	153466	1495	0,70	29
					111,70	13,40	4669	560	0,07	3
40.	С130904-6	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б19бк1 для жидких сред, Ру 0,6МПа, Dy 15 мм	шт	12,00	331,00	--	3972	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	С130901-15	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	шт	6,00	530,00	--	3180	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	С130901-14	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	шт	12,00	430,00	--	5160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	С130901-2	Автоматический балансировочный	шт.	3,00	9392,00	--	28176	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01	клапан ASV-PV,DN 32			--	--	--	--	--	--
44.	С130905-1 100	Запорный клапан ASV-1,DN 32	шт.	3,00	3943,00	--	11829	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	Е0118-21-2	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм	1фильтр	3,00	5922,46	52,42	17767	157	0,77	2
					134,41	18,54	403	56	0,09	0
46.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	23,00	62,80	--	1445	--	0,12	3
					23,18	--	533	--	--	--
47.	С130903-1 41	Регулирующий клапан RA-N,DN 20	шт.	23,00	2586,00	--	59478	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	С130903-1 15	Термостатический элемент для монтажа на клапан RA2920	шт.	23,00	1772,00	--	40756	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	Е0115-172 -4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п.белилами с добавлением колера, количество окрасок2	м2	103,00	148,40	0,07	15285	7	0,65	67
					108,00	0,02	11124	2	0,00	0
50.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	18,00	72,96	16,85	1313	303	0,21	4
					38,59	4,33	695	78	0,03	0
51.	С11031-37 6	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/	м	9,90	156,00	--	1544	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	С11031-37 7	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/	м	9,90	174,00	--	1723	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	79,60	27,84	26,18	2216	2084	0,01	1
					1,66	7,20	132	573	0,03	2
54.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка	м3	2,40	262,72	--	631	--	1,85	4
					262,72	--	631	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		грунта вручную после разработки их механизированным способом/								
55.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	4,30	134,10	--	577	--	0,97	4
					134,10	--	577	--	--	--
56.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	77,70	6,48	6,48	503	503	--	--
					--	2,10	--	163	0,01	1
57.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	77,70	21,55	4,52	1674	351	0,11	8
					17,03	--	1323	--	--	--
58.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания	м3	4,96	2418,20	152,52	11994	756	1,02	5
					153,68	57,15	762	283	0,28	1
59.	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	17,89	1986,57	564,43	35550	10101	3,33	60
					567,00	195,49	10146	3498	0,75	13
60.	С143018-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3	м3	14,55	23800,00	--	346290	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	С143018-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	м3	3,28	22600,00	--	74128	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	С143014-3	Опорные подушки	м3	0,65	21400,00	--	13910	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	Е0107-62-2	Монолитные заделки	м3	0,12	12766,53	418,23	1532	50	7,92	1
					1296,00	152,98	156	18	0,69	0
64.	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	м3	0,60	10186,85	296,60	6112	178	5,95	4
					915,75	110,25	549	66	0,54	0
65.	Е0113-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой	м2	49,60	437,14	5,38	21682	267	0,94	47
					186,75	2,25	9263	112	0,01	0
66.	Е0113-37-2	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой	м2	49,60	215,48	1,57	10688	78	0,40	20
					74,25	--	3683	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67.	Е0107-62-1	Устройство камер со стенками из бетонных блоков	м3	10,90	6755,45	789,92	73621	8609	8,27	90
					1401,75	272,75	15276	2972	1,04	11
68.	С143003-13	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	м3	6,55	13100,00	--	85805	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	м3	0,49	27900,00	--	13727	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	С143018-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	м3	1,22	22600,00	--	27572	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	С143018-32	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/,Dв 580 мм	м	0,28	3240,00	--	907	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	С143001-4	Местные заделки,бетонная подготовка,бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	2,47	7660,00	--	18951	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	С143001-7	Бетон на днище,бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,12	8220,00	--	1003	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	С143001-54	Надбавка к сметнойстоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	10,90	127,00	--	1384	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
75.	С131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	комплект	2,00	8060,00	--	16120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	32,60	245,44	3,82	8001	125	0,21	7
					37,35	1,44	1218	47	0,01	0
77.	Е0146-30-3	Пробивка отверстий	отверст.	4,00	315,46	149,23	1262	597	0,95	4
					166,23	56,36	665	225	0,28	1
78.	Е0122-8-5	Укладка футляра из стальных водопроводных труб диам. 150 мм	км	0,00	115636,32	31953,19	185	51	360,00	1
					66375,00	12071,25	106	19	58,95	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79.	С130806-89	Трубы стальные электросварныеГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	1,61	950,00	--	1526	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
80.	Е0122-14-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальныетрубопроводы диам. 150 мм	км	0,0016	430521,51	68116,36	689	109	256,00	0
					44550,00	25731,00	71	41	125,67	0
81.	Е0146-33-3	Заделка а/цементным раствором	м3	0,03	64554,66	355,81	1937	11	75,58	2
					11301,75	135,00	339	4	0,66	0
82.	С11011-457	Пакля пропитанная	кг	2,70	195,00	--	526	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
83.	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	м2	21,30	279,17	13,43	5946	286	0,37	8
					52,65	5,04	1121	107	0,02	1
84.	Е0111-11-4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	м2	21,30	84,30	1,34	1796	29	0,01	0
					1,26	0,50	27	11	0,00	0
85.	Е0106-11-7	Установка скоб	1т	0,0144	93997,62	304,24	1354	4	198,00	3
					33075,00	114,75	476	2	0,56	0
86.	ССНРК	Окраска	тн	0,01	6512,00	--	94	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
87.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	15,40	27,84	26,18	429	403	0,01	0
					1,66	7,20	26	111	0,03	0
88.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	0,50	262,72	--	131	--	1,85	1
					262,72	--	131	--	--	--
89.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1,40	134,10	--	188	--	0,97	1
					134,10	--	188	--	--	--
90.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	13,20	6,48	6,48	86	86	--	--
					--	2,10	--	28	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	5,70	27,84	26,18	159	149	0,01	0
					1,66	7,20	9	41	0,03	0
92.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений соткосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	0,20	262,72	--	53	--	1,85	0
					262,72	--	53	--	--	--
93.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,30	134,10	--	40	--	0,97	0
					134,10	--	40	--	--	--
94.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	4,40	6,48	6,48	29	29	--	--
					--	2,10	--	9	0,01	0
95.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	4,40	21,55	4,52	95	20	0,11	0
					17,03	--	75	--	--	--
96.	Е0101-166-2	Обсыпка оголовка колодца	м3	1,20	134,10	--	161	--	0,97	1
					134,10	--	161	--	--	--
97.	Е0101-145-5	Планировка обсыпки	м2	4,00	19,40	--	78	--	0,12	0
					19,40	--	78	--	--	--
98.	Е0123-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	м3	0,83	9525,08	2308,84	7906	1916	13,87	12
					2286,00	864,68	1897	718	4,22	4
99.	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/,Dв 1000 мм	м	1,78	4860,00	--	8651	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
100.	С143018-30	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	м	0,29	3610,00	--	1047	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
101.	С143018-32	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 580 мм	м	0,07	3240,00	--	227	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
102.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5	м3	0,28	28900,00	--	8092	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		круглые			--	--	--	--	--	--
103.	С131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	8060,00	--	8060	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
104.	Е0146-30-3	Пробивка отверстий	отверст.	1,00	315,46	149,23	315	149	0,95	1
					166,23	56,36	166	56	0,28	0
105.	Е0122-9-7	Футляр из труб Ду273	км	0,0003	228191,27	105803,64	68	32	544,00	0
					103050,00	39969,00	31	12	195,20	0
106.	С130806-104	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	0,30	1803,00	--	541	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
107.	Е0122-18-7	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 250 мм	км	0,0003	375640,89	49625,39	113	15	176,00	0
					30600,00	18747,00	9	6	91,56	0
108.	Е0146-33-5	Заделка отверстий бетоном , бетон В12,5	м3	0,05	23776,31	332,71	1189	17	75,22	4
					11245,50	126,00	562	6	0,61	0
109.	Е0146-33-3	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных стенах и перегородках	м3	0,01	64554,66	355,81	652	4	75,58	1
					11301,75	135,00	113	1	0,66	0
110.	С11011-457	Пакля пропитанная	кг	1,20	195,00	--	234	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
111.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	0,88	127,00	--	112	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
112.	С12021-267	Стремянка	т	0,02	133700,00	--	2273	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
113.	ССНРК	Окраска	тн	0,02	6512,00	--	111	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
114.	Е0127-38-1	Устройство бетонной отмостки	м2	5,50	918,69	14,12	5053	78	0,27	1
					42,98	3,08	236	17	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Газификация школы								1871394
		Раздел: Газификация клуба								
115.	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	3,24	9,24	9,24	30	30	--	--
					--	3,00	--	10	0,01	0
116.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	21,60	204,95	2,62	4427	57	0,07	1
					10,51	0,99	227	21	0,00	0
117.	Е0127-36-3	Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных прямоугольных плит площадью до 10,5 м2	м3	2,16	770,60	272,97	1664	590	1,28	3
					221,18	75,60	478	163	0,28	1
118.	С143014-3	Плита дорожная	м3	2,16	21400,00	--	46224	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
119.	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	т	0,0025	41008,57	2434,57	103	6	170,00	0
					31950,00	920,25	80	2	4,49	0
120.	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,0025	50642,00	--	127	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
121.	Е0109-39-1	Монтаж металлических полов из стального листа	м2	15,20	739,88	10,88	11246	165	4,33	66
					729,00	4,12	11081	63	0,02	0
122.	С12021-245	Стальной лист т.2мм	т	0,24	172800,00	--	41472	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
123.	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м2	15,20	48,53	5,55	738	84	0,26	4
					42,98	2,07	653	31	0,01	0
124.	С11031-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие т.40мм	м3	0,61	14600,00	--	8877	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
125.	Е0109-39-1	Монтаж металлических полов из стального листа ромба т.5мм	м2	15,20	739,88	10,88	11246	165	4,33	66
					729,00	4,12	11081	63	0,02	0
126.	С12021-14	Стальной настил т.5мм	т	0,57	111100,00	--	63327	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5				--	--	--	--	--	--
127.	Е0109-32-1	Монтаж м-ий каркаса	т	1,35	10969,66	4594,36	14765	6184	17,10	23
					2902,50	1541,87	3907	2075	5,95	8
128.	С12021-262	Стоимость м-ий из труб	т	1,08	107900,00	--	116748	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
129.	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	т	0,224	154400,00	--	34586	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
130.	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	т	0,04	154200,00	--	6168	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
131.	ССНРК	Окраска металлоконструкций	т	2,156	6512,00	--	14040	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
132.	Е0109-43-2	Монтаж ограждающих конструкций стен изпрофилированного стального листа при высоте здания до 30 м	м2	71,00	332,24	125,09	23589	8881	0,94	67
					144,00	29,74	10224	2112	0,10	7
133.	С11011-3768	Профилированный настил окрашенныйвысотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ24045-2010	м2	78,10	502,00	--	39206	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
134.	Е0126-30-1	Теплоизоляцияизделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	м3	2,84	6758,57	378,22	19194	1074	20,04	57
					3566,25	141,75	10128	403	0,69	2
135.	С11031-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие,т.80мм	м3	2,84	14600,00	--	41464	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
136.	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	м2	20,10	112,45	34,24	2260	688	0,32	6
					51,08	8,45	1027	170	0,03	1
137.	С11011-3776	Профилированный настил окрашенный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010	м2	22,23	551,00	--	12249	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
138.	Е0126-30-2	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых	м3	1,21	4202,15	360,50	5068	435	10,93	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		материалов на битуме покрытий и перекрытий сверху			1874,25	135,00	2260	163	0,66	1
139.	С11031-18 1	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие,т.60мм	м3	1,21	14600,00	--	17608	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
140.	Е0109-38-1	Подшивка потолка из профнастила	м2	15,20	671,64	137,31	10209	2087	2,50	38
					418,50	35,56	6361	541	0,15	2
141.	Е0112-10-1	Подшивка карниза из профнастила	м2	3,70	161,83	1,24	599	5	0,97	4
					153,23	0,47	567	2	0,00	0
142.	С11011-37 68	Профилированный настил окрашенный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010	м2	20,79	502,00	--	10437	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
143.	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	м2	2,10	330,85	32,08	695	67	1,49	3
					272,25	12,13	572	25	0,06	0
144.	С12022-1	Дверь металлическая утепленная примен.	шт	1,00	25100,00	--	25100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
145.	Е0110-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	м2	2,33	427,50	19,32	996	45	1,11	3
					185,83	6,39	433	15	0,03	0
146.	С12061-18 4	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	2,33	5206,00	--	12130	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
147.	Е0112-10-1	Устройство оконного слива из листовой оцинкованной стали	м2	0,59	575,05	1,24	339	1	0,97	1
					153,23	0,47	90	--	0,00	0
148.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	2,00	422,48	3,96	845	8	0,30	1
					52,20	1,49	104	3	0,01	0
149.	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.25 мм	м	80,00	343,48	3,96	27478	317	0,30	24
					52,20	1,49	4176	119	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
150.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.20 мм	м	12,00	264,48	3,96	3174	48	0,30	4
					52,20	1,49	626	18	0,01	0
151.	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.15 мм	м	4,00	266,48	3,96	1066	16	0,30	1
					52,20	1,49	209	6	0,01	0
152.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	98,00	10,99	--	1077	--	0,05	5
					10,69	--	1048	--	--	--
153.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов МС140	1кВт	12,49	3671,44	35,77	45856	447	0,70	9
					111,70	13,40	1395	167	0,07	1
154.	С130904-6	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б19бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 15 мм	шт	4,00	331,00	--	1324	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
155.	С130901-15	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	шт	2,00	530,00	--	1060	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
156.	С130901-14	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	шт	4,00	430,00	--	1720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
157.	С130901-201	Автоматический балансировочный клапан ASV-PV,DN 32	шт.	1,00	9392,00	--	9392	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
158.	С130905-1100	Запорный клапан ASV-1,DN 32	шт.	1,00	3943,00	--	3943	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
159.	Е0118-21-2	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм	1фильтр	1,00	5922,46	52,42	5922	52	0,77	1
					134,41	18,54	134	19	0,09	0
160.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	9,00	62,80	--	565	--	0,12	1
					23,18	--	209	--	--	--
161.	С130903-141	Регулирующий клапан RA-N,DN 20	шт.	9,00	2586,00	--	23274	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
162.	С130903-115	Термостатический элемент для монтажа на клапан RA2920	шт.	9,00	1772,00	--	15948	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
163.	Е0115-172 -4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	31,00	148,40	0,07	4600	2	0,65	20
					108,00	0,02	3348	1	0,00	0
164.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	6,00	72,96	16,85	438	101	0,21	1
					38,59	4,33	232	26	0,03	0
165.	С11031-376	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/	м	3,30	156,00	--	515	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
166.	С11031-377	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/	м	3,30	174,00	--	574	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
167.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	37,90	27,84	26,18	1055	992	0,01	0
					1,66	7,20	63	273	0,03	1
168.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	1,10	262,72	--	289	--	1,85	2
					262,72	--	289	--	--	--
169.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	3,10	134,10	--	416	--	0,97	3
					134,10	--	416	--	--	--
170.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	35,90	6,48	6,48	233	233	--	--
					--	2,10	--	76	0,01	0
171.	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	35,90	6,40	6,40	230	230	--	--
					--	2,08	--	75	0,01	0
172.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	35,90	21,55	4,52	774	162	0,11	4
					17,03	--	611	--	--	--
173.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания	м3	1,15	2418,20	152,52	2781	175	1,02	1
					153,68	57,15	177	66	0,28	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
174.	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	3,88	1986,57	564,43	7708	2190	3,33	13
					567,00	195,49	2200	759	0,75	3
175.	С143018-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3	м3	3,03	23800,00	--	72114	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
176.	С143018-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	м3	0,72	22600,00	--	16272	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
177.	С143014-3	Опорные подушки	м3	0,13	21400,00	--	2782	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
178.	Е0107-62-2	Монолитные заделки	м3	0,06	12766,53	418,23	766	25	7,92	0
					1296,00	152,98	78	9	0,69	0
179.	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	м3	0,60	10186,85	296,60	6112	178	5,95	4
					915,75	110,25	549	66	0,54	0
180.	Е0113-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой	м2	10,00	437,14	5,38	4371	54	0,94	9
					186,75	2,25	1868	23	0,01	0
181.	Е0113-37-2	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой	м2	10,00	215,48	1,57	2155	16	0,40	4
					74,25	--	742	--	--	--
182.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	15,40	27,84	26,18	429	403	0,01	0
					1,66	7,20	26	111	0,03	0
183.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	0,50	262,72	--	131	--	1,85	1
					262,72	--	131	--	--	--
184.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1,40	134,10	--	188	--	0,97	1
					134,10	--	188	--	--	--
185.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	13,20	6,48	6,48	86	86	--	--
					--	2,10	--	28	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
186.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	13,20	21,55	4,52	284	60	0,11	1
					17,03	--	225	--	--	--
187.	Е0101-166 -2	Обсыпка оголовка колодца	м3	2,30	134,10	--	308	--	0,97	2
					134,10	--	308	--	--	--
188.	Е0101-145 -5	Планировка обсыпки	м2	4,00	19,40	--	78	--	0,12	0
					19,40	--	78	--	--	--
189.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	1,82	204,95	2,62	373	5	0,07	0
					10,51	0,99	19	2	0,00	0
190.	Е0123-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	м3	0,93	9525,08	2308,84	8858	2147	13,87	13
					2286,00	864,68	2126	804	4,22	4
191.	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	м	1,78	4860,00	--	8651	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
192.	С143018-30	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	м	0,89	3610,00	--	3213	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
193.	С143018-32	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 580 мм	м	0,07	3240,00	--	227	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
194.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ изтяжелого бетона класса В22,5 круглые	м3	0,28	28900,00	--	8092	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
195.	Е0110-50-1	Устройство деревянной крышки утепленной	м2	0,30	140,83	35,45	42	11	0,34	0
					51,75	13,17	16	4	0,06	0
196.	С12064-6	Люки и лазы утепленные	м2	0,30	12300,00	--	3690	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
197.	С131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	8060,00	--	8060	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
198.	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементнымраствором с добавкой азотно-кислого кальция	м2	12,70	251,32	3,39	3192	43	0,65	8
					117,00	0,72	1486	9	0,05	1
199.	Е0146-30-3	Пробивка отверстий	отверст.	1,00	315,46	149,23	315	149	0,95	1
					166,23	56,36	166	56	0,28	0
200.	Е0122-9-7	Футляр из труб Ду273	км	0,0003	228191,27	105803,64	68	32	544,00	0
					103050,00	39969,00	31	12	195,20	0
201.	С130806-104	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	0,30	1803,00	--	541	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
202.	Е0122-18-7	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 250 мм	км	0,0003	375640,89	49625,39	113	15	176,00	0
					30600,00	18747,00	9	6	91,56	0
203.	Е0146-33-5	Заделка отверстий бетоном , бетон В12,5	м3	0,05	23776,31	332,71	1189	17	75,22	4
					11245,50	126,00	562	6	0,61	0
204.	Е0146-33-3	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных стенах и перегородках	м3	0,01	64554,66	355,81	646	4	75,58	1
					11301,75	135,00	113	1	0,66	0
205.	С11011-457	Пакля пропитанная	кг	1,20	195,00	--	234	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
206.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	0,98	127,00	--	124	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
207.	Е0106-11-7	Установка ходовых скоб	1т	0,01	93997,62	304,24	790	3	198,00	2
					33075,00	114,75	278	1	0,56	0
208.	ССНРК	Окраска	тн	0,01	6512,00	--	55	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
209.	Е0127-38-1	Устройство бетонной отмостки	м2	5,50	918,69	14,12	5053	78	0,27	1
					42,98	3,08	236	17	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
210.	Е0122-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	3,00	276,46	17,71	829	53	1,07	3
					186,75	6,75	560	20	0,03	0
211.	С130904-162	Краны шаровые,DN 32 мм	шт	3,00	3100,00	--	9300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
212.	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	км	0,0034	121367,16	49858,78	413	170	336,00	1
					61425,00	18834,75	209	64	91,99	0
213.	С130806-59	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	3,41	131,00	--	447	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
214.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвалэкскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	51,80	27,84	26,18	1442	1356	0,01	1
					1,66	7,20	86	373	0,03	1
215.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группывручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	1,60	262,72	--	420	--	1,85	3
					262,72	--	420	--	--	--
216.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	4,20	134,10	--	563	--	0,97	4
					134,10	--	563	--	--	--
217.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	49,20	6,48	6,48	319	319	--	--
					--	2,10	--	104	0,01	0
218.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	49,20	21,55	4,52	1060	222	0,11	5
					17,03	--	838	--	--	--
219.	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	км	0,10	47611,09	17877,09	4618	1734	173,00	17
					29700,00	4698,68	2881	456	18,10	2
220.	Е0122-8-1	Вычитается позиция: Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	км	-0,10	62566,88	6788,50	-6069	-658	253,00	-25
					45675,00	2565,00	-4430	-249	12,52	-1
221.	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	км	0,10	121367,16	49858,78	11773	4836	336,00	33
					61425,00	18834,75	5958	1827	91,99	9
222.	С130804-1	Труба полиэтиленовая для	м	97,97	66,00	--	6466	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	221	подачигазообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32Х3 СТРК ИСО 4437-2004			--	--	--	--	--	--
223.	ЕЦ39-24-2	Ультразвуковая дефектоскопия труборпроводов диам.до Ду63	шт	1,00	109,10	14,70	109	15	0,40	0
					81,00	2,25	81	2	0,01	0
224.	Ц0110-926-1	Прокладка сигнальной ленты	км	0,10	6469,41	5158,75	628	500	6,30	1
					1310,66	724,68	127	70	4,20	0
225.	СПРАЙСТОО "ВИАСТ"	Сигнальная лента 39,9:2,55742:1,12.1,045.1,012	м	97,00	14,73	--	1429	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
226.	Ц0110-926-1	Прокладка алюминиевого провода	км	0,097	6469,41	5158,75	628	500	6,30	1
					1310,66	724,68	127	70	4,20	0
227.	С151607-100	Алюминиевый провод, сечение 3 мм2	км	0,097	2553	--	248	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
228.	Е0113-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	м2	0,50	32,52	0,05	16	--	0,03	0
					5,81	0,02	3	--	0,00	0
229.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	0,50	40,72	0,04	20	--	0,04	0
					8,32	--	4	--	--	--
230.	Е0124-102-2	Выход газопровода из земли	ввод	3,00	5063,51	1266,95	15191	3801	10,70	32
					1971,00	479,25	5913	1438	2,34	7
231.	С130806-90	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	3,00	1055,00	--	3165	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
232.	Е0122-27-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 150 мм	км	0,003	510177,59	59923,71	1531	180	55,00	0
					10102,50	22637,25	30	68	110,56	0
233.	С130804-3277	Переход полиэтиленовый Ду32х3,0 - Ду32	шт.	3,00	218,00	--	654	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
234.	Е0123-1-1	Песчанная засыпка	м3	3,00	2418,20	152,52	7255	458	1,02	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					153,68	57,15	461	171	0,28	1
235.	Е0125-57-1	Установка опознавательного знака	шт	3,00	423,45	1,57	1270	5	1,68	5
					247,50	--	742	--	--	--
236.	С143015-3	Ж/Б столбики	м3	0,12	20500,00	--	2522	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
237.	С11011-95 5	Указательные знаки	шт	3,00	451,00	--	1353	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Газификация клуба								989143
		Раздел: Газификация медпункта								
238.	Е0118-2-6	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью до 0,21 МВт /0,18 Гкал/ч/	котел	1,00	10978,20	1528,92	10978	1529	38,63	39
					6674,40	572,42	6674	572	2,80	3
239.	СПРАЙС	Котел водогрейный «Cronos» 150GA 192050:2,55742:1,12.1,045.1,01	шт	1,00	70907,31	--	70907	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
240.	Е0119-5-2	Установка счетчика газа	счетч.	1,00	2538,62	222,62	2539	223	7,28	7
					1293,75	83,25	1294	83	0,41	0
241.	СПРАЙСТОО "ВИАСТ"	Счетчик газа G 4 6540:2,55742:1,12.1,045.1,012	шт	1,00	2414,65	--	2415	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
242.	Е0119-6-1	Установка сигнализатора загазованности	клапан	1,00	1010,74	84,74	1011	85	2,17	2
					393,75	31,50	394	31	0,15	0
243.	СПРАЙСТОО "ВИАСТ"	Сигнализатор загазованности с КЗГУИ Ду15 27060:2,55742:1,12.1,045.1,012	шт	1,00	9990,90	--	9991	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
244.	Е0116-8-1	Прокладка трубопроводов газоснабжения изстальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	3,00	292,95	4,59	879	14	0,28	1
					51,30	1,71	154	5	0,01	0
245.	Е0116-8-2	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных	м	12,00	302,95	4,59	3635	55	0,28	3
					51,30	1,71	616	21	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		труб диам. 20 мм								
246.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,20	200,00	--	240	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
247.	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	м	15,00	78,92	--	1184	--	0,33	5
					69,75	--	1046	--	--	--
248.	С130904-160	Краны шаровые сварные стальные,DN 20 мм	шт	1,00	2328,00	--	2328	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
249.	С130904-159	Краны шаровые сварные стальные,DN 15 мм	шт	1,00	2191,00	--	2191	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
250.	Е0146-29-2	Пробивка отверстий	1шт	1,00	166,59	77,24	167	77	0,53	1
					89,35	29,18	89	29	0,14	0
251.	Е0116-10-2	Футляр из труб Ду57х3,0	м	0,70	623,70	14,12	437	10	0,55	0
					100,35	5,29	70	4	0,03	0
252.	Е0146-33-5	Заделка отверстий	м3	0,015	23994,71	332,71	360	5	75,22	1
					11245,50	126,00	169	2	0,61	0
253.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,00	21,80	0,05	44	--	0,03	0
					5,81	0,02	12	--	0,00	0
254.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	2,00	40,72	0,04	81	--	0,04	0
					8,32	--	17	--	--	--
		Итого по разделу: Газификация медпункта								62303

ИТОГО:	2922849	95101		1493
	253643	29913		124

Накладные расходы :
==========

На монтажные работы	525
На общестроительные работы	164992
На металломонтажные работы	87665
На сантехнические работы	56132
Всего накладных расходов:	309314

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с накладными	3232163
Итого с временными, 3,4 %	3342057
Итого с зимними удорожаниями, 1,98 %	3408230
Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 1,7 %	3465045
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3478413
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	3511870
Пересчет в текущих ценах, К-2,30112	8081232,49
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	161624,65
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	8242857,14
Налог на добавленную стоимость, 12 %	989142,86
Итого с НДС	**9232000,00**

Сдал:

Директор Сарсенгалиев Е.А.

Принял:

И.О. руководителя Жанахметов А.

Тех. надзор Батталов С.Т.

Заказчик **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Каратобинского района"** **Форма N 2в**

Подрядчик **ТОО "Калдыгайта"**
Субподрядчик
Договор **№19 от 26.05.16 г.**

Наименование строительства и его адрес: Газификация социальных объектов с.Сауле Каратобинского района, ЗКО

Наименование объекта: **Газификация социальных объектов с.Сауле Каратобинского района, ЗКО**

А К Т №2 от 13.09.2016 года

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь

N п/п	Наименование прейсконтантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн./мех.	Общая стоим., тенге: Всего осн./мех.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн./мех.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Раздел: Газоснабжение школы												
1.	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев из песчано-гравийной смеси т.80мм	м3	1,64	2764,05	--	4533	--	2,99	5				
					477,00	--	782	--	--	--				
2.	Е0111-2-9	Устройство отмостки, бетон В15, т.100мм	м3	2,05	9603,98	--	19688	--	3,66	8				
					567,00	--	1162	--	--	--				
3.	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	1,60	402,75	--	644	--	2,80	4				
					402,75	--	644	--	--	--				
4.	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев из песчано-гравийной смеси	м3	0,20	2764,05	--	553	--	2,99	1				
					477,00	--	95	--	--	--				
5.	Е0106-3-4	Устройство железобетонных фундаментов ,бетон В15	м3	2,00	10090,67	257,71	20181	515	4,05	8				
					634,50	91,69	1269	183	0,40	1				
6.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,03	67700,00	--	1950	--	--	--				
					--	--	--	--	--	--				
7.	Е0106-11-	Установка анкерных болтов длиной	1т	0,061	172357,31	536,06	10514	33	289,00	18				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	до 1 м в готовые гнезда с заделкой								
					47475,00	202,50	2896	12	0,99	0
8.	Е0120-30-1	Крепление из стальных листов	кг	202,40	107,97	1,26	21852	255	0,05	11
					8,96	0,47	1813	96	0,00	0
9.	Е0116-7-10	Труба Ду108х3,0	м	0,25	1550,07	19,03	388	5	0,69	0
					117,00	7,13	29	2	0,03	0
10.	Е0116-7-3	Труба Ду25х2,8	м	0,20	362,67	4,19	73	1	0,34	0
					59,85	1,58	12	--	0,01	0
11.	ССНРК	Окраска металлоконструкций	т	0,27	6512,00	--	1732	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	6,00	473,47	39,24	2841	235	1,47	9
					254,25	15,75	1526	94	0,07	0
13.	С130902-153	Затвор дисковый PN 16,DN 50мм	шт	2,00	3347,00	--	6694	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С130904-985	Кран шаровый из штампованной латуни типа HErz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 16, DN 50	шт.	4,00	3271,00	--	13084	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С130809-33	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	6,00	305,00	--	1830	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	4,00	473,47	39,24	1894	157	1,47	6
					254,25	15,75	1017	63	0,07	0
17.	С130903-15	Клапаны предохранительный 17с28нж, Dy 15 мм	шт	2,00	1570,00	--	3140	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С130903-10	Клапан для выпуска воздуха, Dy 15 мм	шт	2,00	202,00	--	404	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах	1шт	6,00	473,47	39,24	2841	235	1,47	9
					254,25	15,75	1526	94	0,07	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		из стальных труб диам. до 50 мм								
20.	С130903-27	Клапаны обратные,Dy 32 мм	шт	2,00	634,00	--	1268	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С130904-983	Кран шаровый из штампованной латуни типа HErz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 16, DN 32	шт.	4,00	1254,00	--	5016	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С130809-31	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	4,00	198,00	--	792	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0118-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	1фильтр	1,00	6911,88	72,98	6912	73	0,94	1
					159,91	27,81	160	28	0,13	0
24.	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	26,00	623,70	14,12	16216	367	0,55	14
					100,35	5,29	2609	138	0,03	1
25.	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	6,00	343,48	3,96	2061	24	0,30	2
					52,20	1,49	313	9	0,01	0
26.	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 76 мм	м	6,00	801,76	15,99	4811	96	0,66	4
					116,10	5,99	697	36	0,03	0
27.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	17,20	200,00	--	3440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	32,00	10,99	--	352	--	0,05	2
					10,69	--	342	--	--	--
29.	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	6,00	11,13	--	67	--	0,05	0
					10,69	--	64	--	--	--
30.	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	шт	17,00	227,00	--	3859	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	С130810-135	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из	шт	4,00	495,00	--	1980	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 57х3 мм			--	--	--	--	--	--
32.	С130810-16	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру меньше или равно 10 МПа, 76х3,5 мм	шт	2,00	205,00 --	-- --	410 --	-- --	-- --	-- --
33.	Е0113-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	м2	10,80	32,52 5,81	0,05 0,02	351 63	1 --	0,03 0,00	0 0
34.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	10,80	40,72 8,32	0,04 --	440 90	-- --	0,04 --	0 --
35.	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	10,00	362,67 59,85	4,19 1,58	3627 598	42 16	0,34 0,01	3 0
36.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	4,00	200,00 --	-- --	800 --	-- --	-- --	-- --
37.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	10,00	10,99 10,69	-- --	110 107	-- --	0,05 --	1 --
38.	С130904-982	Кран шаровый из штампованной латуни типа HErz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 16, DN 25	шт.	9,00	902,00 --	-- --	8118 --	-- --	-- --	-- --
39.	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	1фильтр	1,00	4872,46 134,41	52,42 18,54	4872 134	52 19	0,77 0,09	1 0
40.	С130903-15	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч3бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	шт	3,00	1570,00 --	-- --	4710 --	-- --	-- --	-- --
41.	С130810-75	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 25 на Ру 10 МПа из стали марки 20, Ду25 мм	шт	7,00	208,00 --	-- --	1456 --	-- --	-- --	-- --
42.	Е0113-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	м2	1,30	32,52 5,81	0,05 0,02	42 8	-- --	0,03 0,00	0 0
43.	Е0113-26-	Окраска металлических	м2	1,30	40,72	0,04	53	--	0,04	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6	огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115			--- 8,32	--- --	--- 11	--- --	--- --	--- --
44.	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	м	14,00	693,07 --- 76,95	10,34 --- 3,87	9703 --- 1077	145 --- 54	0,43 --- 0,02	6 --- 0
45.	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	4,00	329,67 --- 59,85	4,19 --- 1,58	1319 --- 239	17 --- 6	0,34 --- 0,01	1 --- 0
46.	С130810-4 5	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	7,20	200,00 --- --	-- --- --	1440 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
47.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	18,00	10,99 --- 10,69	-- --- --	198 --- 192	-- --- --	0,05 --- --	1 --- --
48.	С130904-9 85	Кран шаровый из штампованной латуни типа HErz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 16, DN 50	шт.	4,00	3271,00 --- --	-- --- --	13084 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
49.	С130904-9 80	Кран шаровый из штампованной латуни типа HErz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 16, DN 15	шт.	2,00	390,00 --- --	-- --- --	780 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
50.	Е0120-1-1 9	Воронки из из листовой стали толщиной 2 мм	м2	0,50	1850,20 --- 115,76	9,10 --- 3,40	925 --- 58	5 --- 2	0,72 --- 0,02	0 --- 0
51.	С130810-7 6	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	шт	5,00	227,00 --- --	-- --- --	1135 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
52.	С130810-1 35	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 57х3 мм	шт	4,00	495,00 --- --	-- --- --	1980 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
53.	Е0113-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	м2	4,70	32,52 --- 5,81	0,05 --- 0,02	153 --- 27	-- --- --	0,03 --- 0,00	0 --- 0
54.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	4,70	40,72 --- 8,32	0,04 --- --	191 --- 39	-- --- --	0,04 --- --	0 --- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55.	Е0116-10-6	Установка газохода из листовой стали т.4мм	м	4,00	1565,57	27,87	6262	111	1,04	4
					180,23	10,44	721	42	0,05	0
56.	Е0120-29-1	Установка прочистки из листовой стали т.4мм	м2	1,00	4160,03	7,30	4160	7	6,04	6
					970,99	2,36	971	2	0,01	0
57.	Е0120-30-1	Установка подставки под дымовую трубу	кг	20,00	107,97	1,26	2159	25	0,05	1
					8,96	0,47	179	9	0,00	0
58.	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	5,00	64,62	--	323	--	0,32	2
					55,62	--	278	--	--	--
59.	С131205-5	Термометры ТТЖ-Б	шт	5,00	541,00	--	2705	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	5,00	859,96	1,62	4300	8	0,23	1
					41,72	--	209	--	--	--
61.	Ц0111-1-1	Установка напоромера	шт	2,00	119,14	11,76	238	24	0,50	1
					49,50	2,25	99	5	0,01	0
62.	С130905-8	Напоромер НМП-52-У3 ЭКМ примен.	шт	2,00	6120,00	--	12240	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	36,00	264,48	3,96	9521	143	0,30	11
					52,20	1,49	1879	54	0,01	0
64.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	36,00	10,99	--	396	--	0,05	2
					10,69	--	385	--	--	--
65.	С130904-981	Кран шаровый из штампованной латуни типа HErz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 16, DN 20	шт.	2,00	526,00	--	1052	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	С130904-6	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б8бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 15 мм	шт	2,00	331,00	--	662	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов МС90	1кВт	1,50	4331,44	35,77	6497	54	0,70	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					111,70	13,40	168	20	0,07	0
68.	Е0113-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	м2	12,00	32,52	0,05	390	1	0,03	0
					5,81	0,02	70	--	0,00	0
69.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	12,00	40,72	0,04	489	--	0,04	1
					8,32	--	100	--	--	--
70.	Е0120-1-8	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 800 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	м2	0,10	955,92	8,82	96	1	0,96	0
					155,22	3,31	16	--	0,02	0
71.	Е0120-23-1	Установка дефлекторов диаметром патрубка до 280 мм	шт	1,00	2268,80	7,30	2269	7	2,78	3
					448,88	2,36	449	2	0,01	0
72.	Е0119-5-2	Установка счетчика газа	счетч.	1,00	2538,62	222,62	2539	223	7,28	7
					1293,75	83,25	1294	83	0,41	0
73.	СПРАЙСТОО "ВИАСТ"	Счетчик газа G 10 56400:2,55742:1,12.1,045.1,012	шт	1,00	20823,60	--	20824	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	Е0119-6-1	Установка сигнализатора загазованности	клапан	1,00	1010,74	84,74	1011	85	2,17	2
					393,75	31,50	394	31	0,15	0
75.	СПРАЙСТОО "ВИАСТ"	Сигнализатор загазованности с КЗГУИ Ду32 33780:2,55742:1,12.1,045.1,012	шт	1,00	12472,01	--	12472	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	Е0116-8-2	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	5,00	302,95	4,59	1515	23	0,28	1
					51,30	1,71	256	9	0,01	0
77.	Е0116-8-4	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	8,00	343,95	4,59	2064	28	0,28	2
					51,30	1,71	308	10	0,01	0
78.	Е0116-9-3	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 80 мм	м	4,00	979,75	20,80	3919	83	0,72	3
					130,50	7,79	522	31	0,04	0
79.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	5,60	200,00	--	1120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80.	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	м	15,00	78,92	--	1184	--	0,33	5
					69,75	--	1046	--	--	--
81.	С130810-110	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 89х6-57х4 мм	шт	1,00	321,00	--	321	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
82.	С130810-14	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру< 10 МПа, 57х3,0 мм	шт	1,00	181,00	--	181	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
83.	С130810-75	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Ду20	шт	2,00	208,00	--	416	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	шт	7,00	227,00	--	1589	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
85.	С130904-162	Краны шаровые сварные стальные,DN 32 мм	шт	1,00	3100,00	--	3100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
86.	С130904-160	Краны шаровые сварные стальные,DN 20 мм	шт	2,00	2328,00	--	4656	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
87.	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	1,00	859,96	1,62	860	2	0,23	0
					41,72	--	42	--	--	--
88.	Е0109-34-1	Монтаж опор	т	0,042	17355,77	2191,29	729	92	73,60	3
					12555,00	101,25	527	4	0,49	0
89.	С12021-262	Стоимость опор	т	0,042	107900,00	--	4532	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
90.	Е12021	Окраска м-ий	тн	0,042	6512,00	--	274	--	21,62	1
					1953,60	--	82	--	--	--
91.	Е0146-29-2	Пробивка отверстий	1шт	1,00	166,59	77,24	167	77	0,53	1
					89,35	29,18	89	29	0,14	0
92.	Е0146-33-5	Заделка отверстий	м3	0,015	23994,71	332,71	360	5	75,22	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					11245,50	126,00	169	2	0,61	0
93.	Е0116-10-7	Футляр из стальных электросварных труб диам. 159х4,0 мм	м	0,50	2029,57	27,87	1015	14	1,04	1
					180,23	10,44	90	5	0,05	0
94.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,60	21,80	0,05	78	--	0,03	0
					5,81	0,02	21	--	0,00	0
95.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	3,60	40,72	0,04	147	--	0,04	0
					8,32	--	30	--	--	--
96.	Е0116-8-1	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	4,00	292,95	4,59	1172	18	0,28	1
					51,30	1,71	205	7	0,01	0
97.	Е0116-8-2	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	6,00	302,95	4,59	1818	28	0,28	2
					51,30	1,71	308	10	0,01	0
98.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	4,00	200,00	--	800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
99.	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	м	10,00	78,92	--	789	--	0,33	3
					69,75	--	698	--	--	--
100.	С130904-160	Краны шаровые сварные стальные,DN 20 мм	шт	1,00	2328,00	--	2328	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
101.	С130904-159	Краны шаровые сварные стальные,DN 15 мм	шт	3,00	2191,00	--	6573	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
102.	Е0146-29-2	Пробивка отверстий	1шт	1,00	166,59	77,24	167	77	0,53	1
					89,35	29,18	89	29	0,14	0
103.	Е0146-33-5	Заделка отверстий	м3	0,01	24688,97	332,71	370	5	75,22	1
					11245,50	126,00	169	2	0,61	0
104.	Е0116-10-2	Футляр из труб Ду57х3,0	м	0,50	623,70	14,12	312	7	0,55	0
					100,35	5,29	50	3	0,03	0
105.	Е0113-16-	Огрунтовка металлических	м2	3,00	21,80	0,05	65	--	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6	поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз			5,81	0,02	17	--	0,00	0
106.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	3,00	40,72 8,32	0,04 --	122 25	-- --	0,04 --	0 --
107.	Е0124-1-1	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	км	0,124	157368,88 73125,00	45997,13 16970,25	19514 9068	5704 2104	415,00 88,16	51 11
108.	С130806-59	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	54,54	131,00 --	-- --	7145 --	-- --	-- --	-- --
109.	С130806-65	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	70,70	250,00 --	-- --	17675 --	-- --	-- --	-- --
110.	Е0113-44-7	Очистка щетками	м2	22,19	60,75 60,75	-- --	1348 1348	-- --	0,34 --	8 --
111.	Е0113-44-9	Обеспыливание	м2	22,19	59,00 11,25	47,75 18,00	1309 250	1060 399	0,07 0,09	2 2
112.	Е0113-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме изолом в 1 слой	м2	22,19	497,56 186,75	5,38 2,25	11041 4144	119 50	0,94 0,01	21 0
113.	Е0113-37-2	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме изолом добавлять на каждый последующий слой	м2	22,19	275,90 74,25	1,57 --	6122 1648	35 --	0,40 --	9 --
114.	Е0126-11-2	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 60 мм	м	124,00	142,47 79,88	33,05 12,38	17666 9905	4098 1535	0,44 0,06	55 7
115.	С11031-77	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 60 мм	м3	1,82	4590,00 --	-- --	8354 --	-- --	-- --	-- --
116.	Е0126-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	124,00	150,76 42,75	9,01 3,38	18694 5301	1117 419	0,27 0,02	33 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
117.	С11011-93 9	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,05564	185900,00 ---	-- ---	10343 ---	-- ---	-- ---	-- ---
118.	Е0146-30- 3	Пробивка отверстий	отверст .	4,00	315,46 166,23	149,23 56,36	1262 665	597 225	0,95 0,28	4 1
119.	Е0106-13- 1	Устройство монолитной стенки ,бетон В15	м3	0,288	9682,87 490,50	86,60 32,72	2789 141	25 9	3,06 0,16	1 0
120.	Е0116-7-8	Вентруба диам. 80 мм	м	8,00	1082,42 92,93	12,21 4,57	8659 743	98 37	0,56 0,02	4 0
121.	Е0115-172 -3	Окраска вентрубы	м2	1,12	100,70 60,30	0,07 0,02	113 68	-- --	0,37 0,00	0 0
122.	Е0126-8-1 3	Изоляция асбестовыми пуховыми шнурами толщиной 30 мм	м	8,00	79,00 70,20	5,09 1,80	632 562	41 14	0,39 0,01	3 0
123.	С11031-29	Асбестовый шнур	м3	0,0172	2630,00 ---	-- ---	45 ---	-- ---	-- ---	-- ---
124.	Е0106-13- 1	Заделка цементным раствором	м3	0,052	7581,67 490,50	86,60 32,72	394 26	5 2	3,06 0,16	0 0
125.	Е0113-37- 1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой	м2	3,24	437,14 186,75	5,38 2,25	1416 605	17 7	0,94 0,01	3 0
126.	Е0113-37- 2	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой	м2	3,24	430,95 148,50	3,14 --	1396 481	10 --	0,80 --	3 --
127.	Е0110-5-1	Антисептированная доска	м3	0,0144	22541,72 3487,50	316,57 119,25	325 50	5 2	22,50 0,58	0 0
128.	Е0122-33- 5	Установка сальников	т	0,02	247994,13 62775,00	49389,75 18657,00	4960 1256	988 373	312,70 91,12	6 2
129.	Е0116-30- 1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	1сальни к	8,00	770,63 301,50	-- --	6165 2412	-- --	1,80 --	14 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
130.	Ц0108-149 -1	Кабели, подвешиваемые на тросе, масса1м до 1 кг	м	10,00	196,80	46,30	1968	463	0,14	1
					22,50	10,40	225	104	0,06	1
131.	С11011-19 5	Трос ПСО-4 15 мм	10м	1,00	2300,00	--	2300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
132.	С11041-60	Крюк КН-18	шт	2,00	101,00	--	202	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
133.	Ц0108-407 -1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до25 мм	м	2,00	125,60	64,10	251	128	0,26	1
					41,40	15,80	83	32	0,09	0
134.	С130806-5 7	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,2 мм	м	2,00	99,00	--	198	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
135.	Ц0108-412 -2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	10,00	10,60	0,10	106	1	0,06	1
					8,80	0,10	88	1	0,00	0
136.	С151601-6 96	Кабели силовые с медными жилами , марка АВРГ, число жил и сечение 4х6 мм2	1000м	0,01	350500,00	--	3505	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
137.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	13,20	21,55	4,52	284	60	0,11	1
					17,03	--	225	--	--	--
138.	Е0101-166 -2	Обсыпка оголовка колодца	м3	2,30	134,10	--	308	--	0,97	2
					134,10	--	308	--	--	--
139.	Е0101-145 -5	Планировка обсыпки	м2	4,00	19,40	--	78	--	0,12	0
					19,40	--	78	--	--	--
140.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	1,82	204,95	2,62	373	5	0,07	0
					10,51	0,99	19	2	0,00	0
141.	Е0123-13- 3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	м3	0,93	9525,08	2308,84	8858	2147	13,87	13
					2286,00	864,68	2126	804	4,22	4
142.	С143018-3	Кольца для смотровых колодцев	м	1,78	4860,00	--	8651	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6	водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм			--	--	--	--	--	--
143.	С143018-30	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	м	0,89	3610,00 --	-- --	3213 --	-- --	-- --	-- --
144.	С143018-32	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 580 мм	м	0,07	3240,00 --	-- --	227 --	-- --	-- --	-- --
145.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ изтяжелого бетона класса В22,5 круглые	м3	0,28	28900,00 --	-- --	8092 --	-- --	-- --	-- --
146.	Е0110-50-1	Устройство деревянной крышки утепленной	м2	0,30	140,83 51,75	35,45 13,17	42 16	11 4	0,34 0,06	0 0
147.	С12064-6	Люки и лазы утепленные	м2	0,30	12300,00 --	-- --	3690 --	-- --	-- --	-- --
148.	С131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	8060,00 --	-- --	8060 --	-- --	-- --	-- --
149.	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементнымраствором с добавкой азотно-кислого кальция	м2	12,70	251,32 117,00	3,39 0,72	3192 1486	43 9	0,65 0,05	8 1
150.	Е0146-30-3	Пробивка отверстий	отверст.	1,00	315,46 166,23	149,23 56,36	315 166	149 56	0,95 0,28	1 0
151.	Е0122-9-7	Футляр из труб Ду273	км	0,0003	228191,27 103050,00	105803,64 39969,00	68 31	32 12	544,00 195,20	0 0
152.	С130806-104	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	0,30	1803,00 --	-- --	541 --	-- --	-- --	-- --
153.	Е0122-18-7	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 250 мм	км	0,0003	375640,89 30600,00	49625,39 18747,00	113 9	15 6	176,00 91,56	0 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
154.	Е0146-33-5	Заделка отверстий бетоном , бетон В12,5	м3	0,05	23776,31	332,71	1189	17	75,22	4
					11245,50	126,00	562	6	0,61	0
155.	Е0146-33-3	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных стенах и перегородках	м3	0,01	64554,66	355,81	646	4	75,58	1
					11301,75	135,00	113	1	0,66	0
156.	С11011-457	Пакля пропитанная	кг	1,20	195,00	--	234	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
157.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	0,98	127,00	--	124	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
158.	Е0106-11-7	Установка ходовых скоб	1т	0,0084	93997,62	304,24	790	3	198,00	2
					33075,00	114,75	278	1	0,56	0
159.	ССНРК	Окраска	тн	0,0084	6512,00	--	55	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
160.	Е0127-38-1	Устройство бетонной отмостки	м2	5,50	918,69	14,12	5053	78	0,27	1
					42,98	3,08	236	17	0,01	0

Итого по разделу: Газоснабжение школы 563183

Раздел: Газоснабжение клуба

161.	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев из песчано-гравийной смеси т.80мм	м3	1,64	2764,05	--	4533	--	2,99	5
					477,00	--	782	--	--	--
162.	Е0111-2-9	Устройство отмостки, бетон В15, т.100мм	м3	2,05	9603,98	--	19688	--	3,66	8
					567,00	--	1162	--	--	--
163.	Е0118-2-6	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью до 0,21 МВт /0,18 Гкал/ч/	котел	2,00	10978,20	1528,92	21956	3058	38,63	77
					6674,40	572,42	13349	1145	2,80	6
164.	СПРАЙС	Котел водогрейный «Cronos» 150GA 132050:2,55742:1,12.1,045.1,012	шт	2,00	70907,31	--	141815	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
165.	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	4,00	3150,83	123,78	12603	495	13,39	54
					2285,05	46,35	9140	185	0,23	1
166.	СПРАЙСТОО "ВИАСТ"	Циркуляционный сетевой насос TLCH 32-5 26300:2,55742:1,12.1,045.1,012	шт	2,00	9710,30	--	19421	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
167.	СПРАЙСТОО "ВИАСТ"	Система автоматического поддержания давления в теплосети САМ-241 Q 2,4м3/ч 47340:2,55742:1,12.1,045.1,012	шт	2,00	17478,53	--	34957	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
168.	Е0118-10-1	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 24л	1бак	2,00	4578,67	70,66	9157	141	3,74	7
					639,63	25,49	1279	51	0,13	0
169.	Е0116-10-7	Труба дымовая из стальных электросварных труб диам. 159х3,0 мм	м	12,00	2029,57	27,87	24355	334	1,04	12
					180,23	10,44	2163	125	0,05	1
170.	Е0118-11-5	Установка баков исходной воды вместимостью 1 м3	1бак	1,00	18389,62	300,67	18390	301	14,21	14
					2178,45	113,56	2178	114	0,55	1
171.	Е0118-21-4	Установка умягчения воды	1фильтр	1,00	241,88	72,98	242	73	0,94	1
					159,91	27,81	160	28	0,13	0
172.	СПРАЙСТОО "ВИАСТ"	Установка умягчения воды ATL 255 3/4 231500:2,55742:1,12.1,045.1,012	шт	1,00	85472,76	--	85473	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
173.	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	1,60	402,75	--	644	--	2,80	4
					402,75	--	644	--	--	--
174.	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев из песчано-гравийной смеси	м3	0,20	2764,05	--	553	--	2,99	1
					477,00	--	95	--	--	--
175.	Е0106-3-4	Устройство железобетонных фундаментов ,бетон В15	м3	2,00	10069,86	257,71	20140	515	4,05	8
					634,50	91,69	1269	183	0,40	1
176.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,028	67700,00	--	1950	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
177.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,061	172357,31	536,06	10514	33	289,00	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					47475,00	202,50	2896	12	0,99	0
178.	Е0120-30-1	Крепление из стальных листов	кг	202,40	107,97	1,26	21852	255	0,05	11
					8,96	0,47	1813	96	0,00	0
179.	Е0116-7-10	Труба Ду108х3,0	м	0,25	1550,07	19,03	388	5	0,69	0
					117,00	7,13	29	2	0,03	0
180.	Е0116-7-3	Труба Ду25х2,8	м	0,20	362,67	4,19	73	1	0,34	0
					59,85	1,58	12	--	0,01	0
181.	ССНРК	Окраска металлоконструкций	т	0,266	6512,00	--	1732	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
182.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	6,00	473,47	39,24	2841	235	1,47	9
					254,25	15,75	1526	94	0,07	0
183.	С130902-153	Затвор дисковый PN 16,DN 50мм	шт	2,00	3347,00	--	6694	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
184.	С130904-985	Кран шаровый из штампованной латуни типа HErz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 16, DN 50	шт.	4,00	3271,00	--	13084	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
185.	С130809-33	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	6,00	305,00	--	1830	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
186.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	4,00	473,47	39,24	1894	157	1,47	6
					254,25	15,75	1017	63	0,07	0
187.	С130903-15	Клапаны предохранительный 17с28нж, Dy 15 мм	шт	2,00	1570,00	--	3140	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
188.	С130903-10	Клапан для выпуска воздуха, Dy 15 мм	шт	2,00	202,00	--	404	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
189.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	6,00	473,47	39,24	2841	235	1,47	9
					254,25	15,75	1526	94	0,07	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
190.	С130903-27	Клапаны обратные,Dy 32 мм	шт	2,00	634,00	--	1268	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
191.	С130904-983	Кран шаровый из штампованной латуни типа HErz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 16, DN 32	шт.	4,00	1254,00	--	5016	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
192.	С130809-31	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	4,00	198,00	--	792	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
193.	Е0118-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	1фильтр	1,00	6911,88	72,98	6912	73	0,94	1
					159,91	27,81	160	28	0,13	0
194.	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	32,00	623,70	14,12	19958	452	0,55	18
					100,35	5,29	3211	169	0,03	1
195.	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	6,00	343,48	3,96	2061	24	0,30	2
					52,20	1,49	313	9	0,01	0
196.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	16,80	200,00	--	3360	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
197.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	38,00	10,99	--	418	--	0,05	2
					10,69	--	406	--	--	--
198.	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	шт	17,00	227,00	--	3859	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
199.	С130810-135	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 57х3 мм	шт	4,00	495,00	--	1980	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
200.	С130810-16	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру меньше или равно 10 МПа, 76х3,5 мм	шт	2,00	205,00	--	410	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
201.	Е0113-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за	м2	10,80	32,52	0,05	351	1	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		один раз			5,81	0,02	63	--	0,00	0
202.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	10,80	40,72	0,04	440	--	0,04	0
					8,32	--	90	--	--	--
203.	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	10,00	362,67	4,19	3627	42	0,34	3
					59,85	1,58	598	16	0,01	0
204.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	4,00	200,00	--	800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
205.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	10,00	10,99	--	110	--	0,05	1
					10,69	--	107	--	--	--
206.	С130904-982	Кран шаровый из штампованной латуни типа HErz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 16, DN 25	шт.	9,00	902,00	--	8118	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
207.	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	1фильтр	1,00	4872,46	52,42	4872	52	0,77	1
					134,41	18,54	134	19	0,09	0
208.	С130903-15	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч3бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	шт	3,00	1570,00	--	4710	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
209.	С130810-75	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 25 на Ру 10 МПа из стали марки 20, Ду25 мм	шт	7,00	208,00	--	1456	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
210.	Е0113-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	м2	1,30	32,52	0,05	42	--	0,03	0
					5,81	0,02	8	--	0,00	0
211.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	1,30	40,72	0,04	53	--	0,04	0
					8,32	--	11	--	--	--
212.	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	м	14,00	693,07	10,34	9703	145	0,43	6
					76,95	3,87	1077	54	0,02	0
213.	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных	м	4,00	329,67	4,19	1319	17	0,34	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм			59,85	1,58	239	6	0,01	0
214.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	7,20	200,00 ---	-- --	1440 ---	-- --	-- ---	-- ---
215.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	18,00	10,99 10,69	-- --	198 192	-- --	0,05 --	1 --
216.	С130904-985	Кран шаровый из штампованной латуни типа HErz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 16, DN 50	шт.	4,00	3271,00 ---	-- --	13084 ---	-- --	-- ---	-- ---
217.	С130904-980	Кран шаровый из штампованной латуни типа HErz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 16, DN 15	шт.	2,00	390,00 ---	-- --	780 ---	-- --	-- ---	-- ---
218.	Е0120-1-19	Воронки из из листовой стали толщиной 2 мм	м2	0,50	1850,20 115,76	9,10 3,40	925 58	5 2	0,72 0,02	0 0
219.	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	шт	5,00	227,00 ---	-- --	1135 ---	-- --	-- ---	-- ---
220.	С130810-135	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 57х3 мм	шт	4,00	495,00 ---	-- --	1980 ---	-- --	-- ---	-- ---
221.	Е0113-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	м2	4,70	32,52 5,81	0,05 0,02	153 27	-- --	0,03 0,00	0 0
222.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	4,70	40,72 8,32	0,04 --	191 39	-- --	0,04 --	0 --
223.	Е0116-10-6	Установка газохода из листовой стали т.4мм	м	4,00	1565,57 180,23	27,87 10,44	6262 721	111 42	1,04 0,05	4 0
224.	Е0120-29-1	Установка прочистки из листовой стали т.4мм	м2	1,00	4160,03 970,99	7,30 2,36	4160 971	7 2	6,04 0,01	6 0
225.	Е0120-30-	Установка подставки под дымовую	кг	20,00	107,97	1,26	2159	25	0,05	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	трубу			8,96	0,47	179	9	0,00	0
226.	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	5,00	64,62	--	323	--	0,32	2
					55,62	--	278	--	--	--
227.	С131205-5	Термометры ТТЖ-Б	шт	1,00	541,00	--	541	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
228.	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	5,00	859,96	1,62	4300	8	0,23	1
					41,72	--	209	--	--	--
229.	Ц0111-1-1	Установка напоромера	шт	2,00	119,14	11,76	238	24	0,50	1
					49,50	2,25	99	5	0,01	0
230.	С130905-8	Напоромер НМП-52-У3 ЭКМ примен.	шт	2,00	6120,00	--	12240	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
231.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	36,00	264,48	3,96	9521	143	0,30	11
					52,20	1,49	1879	54	0,01	0
232.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	36,00	10,99	--	396	--	0,05	2
					10,69	--	385	--	--	--
233.	С130904-981	Кран шаровый из штампованной латуни типа HErz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 16, DN 20	шт.	2,00	526,00	--	1052	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
234.	С130904-6	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б8бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 15 мм	шт	2,00	331,00	--	662	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
235.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов МС90	1кВт	1,50	4331,44	35,77	6497	54	0,70	1
					111,70	13,40	168	20	0,07	0
236.	Е0113-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	м2	12,00	32,52	0,05	390	1	0,03	0
					5,81	0,02	70	--	0,00	0
237.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	12,00	40,72	0,04	489	--	0,04	1
					8,32	--	100	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
238.	Е0120-1-8	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 800 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	м2	0,10	955,92	8,82	96	1	0,96	0
					155,22	3,31	16	--	0,02	0
239.	Е0120-23-1	Установка дефлекторов диаметром патрубка до 280 мм	шт	1,00	2268,80	7,30	2269	7	2,78	3
					448,88	2,36	449	2	0,01	0
240.	Е0119-5-2	Установка счетчика газа	счетч.	1,00	2538,62	222,62	2539	223	7,28	7
					1293,75	83,25	1294	83	0,41	0
241.	СПРАЙСТОО "ВИАСТ"	Счетчик газа G 4 6540:2,55742:1,12.1,045.1,012	шт	1,00	2414,65	--	2415	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
242.	Е0119-6-1	Установка сигнализатора загазованности	клапан	1,00	1010,74	84,74	1011	85	2,17	2
					393,75	31,50	394	31	0,15	0
243.	СПРАЙСТОО "ВИАСТ"	Сигнализатор загазованности с КЗГУИ Ду25 27780:2,55742:1,12.1,045.1,012	шт	1,00	10256,73	--	10257	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
244.	Е0116-8-2	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	5,00	302,95	4,59	1515	23	0,28	1
					51,30	1,71	257	9	0,01	0
245.	Е0116-9-1	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 50 мм	м	6,00	658,70	14,12	3952	85	0,55	3
					100,35	5,29	602	32	0,03	0
246.	Е0116-9-3	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 80 мм	м	4,00	979,75	20,80	3919	83	0,73	3
					130,50	7,79	522	31	0,04	0
247.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	5,60	200,00	--	1120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
248.	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	м	15,00	78,92	--	1184	--	0,33	5
					69,75	--	1046	--	--	--
249.	С130810-110	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 89х6-57х4 мм	шт	1,00	321,00	--	321	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
250.	С130810-1	Заглушки /ГОСТ 17379-83/	шт	1,00	181,00	--	181	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4	эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру< 10 МПа, 57х3,0 мм			--	--	--	--	--	--
251.	С130810-75	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Ду20	шт	2,00	208,00	--	416	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
252.	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	шт	7,00	227,00	--	1589	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
253.	С130904-162	Краны шаровые сварные стальные,DN 32 мм	шт	1,00	3100,00	--	3100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
254.	С130904-159	Краны шаровые сварные стальные, DN 15 мм	шт	2,00	2191,00	--	4382	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
255.	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	1,00	859,96	1,62	860	2	0,23	0
					41,72	--	42	--	--	--
256.	Е0109-34-1	Монтаж опор	т	0,042	17355,76	2191,28	729	92	73,60	3
					12555,00	101,25	527	4	0,49	0
257.	С12021-262	Стоимость опор	т	0,042	107900,00	--	4532	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
258.	Е12021	Окраска м-ий	тн	0,042	6512,00	--	274	--	21,62	1
					1953,60	--	82	--	--	--
259.	Е0146-29-2	Пробивка отверстий	1шт	1,00	166,59	77,24	167	77	0,53	1
					89,35	29,18	89	29	0,14	0
260.	Е0146-33-5	Заделка отверстий	м3	0,015	23994,71	332,71	360	5	75,22	1
					11245,50	126,00	169	2	0,61	0
261.	Е0116-10-4	Футляр из стальных электросварных труб диам. 80 мм	м	0,50	935,75	20,80	468	10	0,73	0
					130,50	7,79	65	4	0,04	0
262.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,60	21,80	0,05	78	--	0,03	0
					5,81	0,02	21	--	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
263.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	3,60	40,72	0,04	147	--	0,04	0
					8,32	--	30	--	--	--
264.	Е0116-8-1	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	4,00	292,95	4,59	1172	18	0,28	1
					51,30	1,71	205	7	0,01	0
265.	Е0116-8-2	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	6,00	302,95	4,59	1818	28	0,28	2
					51,30	1,71	308	10	0,01	0
266.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	4,00	200,00	--	800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
267.	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	м	10,00	78,92	--	789	--	0,33	3
					69,75	--	698	--	--	--
268.	С130904-160	Краны шаровые сварные стальные,DN 20 мм	шт	1,00	2328,00	--	2328	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
269.	С130904-159	Краны шаровые сварные стальные,DN 15 мм	шт	3,00	2191,00	--	6573	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
270.	Е0146-29-2	Пробивка отверстий	1шт	1,00	166,59	77,24	167	77	0,53	1
					89,35	29,18	89	29	0,14	0
271.	Е0146-33-5	Заделка отверстий	м3	0,015	23994,71	332,71	360	5	75,22	1
					11245,50	126,00	169	2	0,61	0
272.	Е0116-10-2	Футляр из труб Ду57х3,0	м	0,50	623,70	14,12	312	7	0,55	0
					100,35	5,29	50	3	0,03	0
273.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,00	21,80	0,05	65	--	0,03	0
					5,81	0,02	17	--	0,00	0
274.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	3,00	40,72	0,04	122	--	0,04	0
					8,32	--	25	--	--	--
275.	Е0124-1-1	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 0,6	км	0,03	157368,88	45997,13	4721	1380	415,00	12
					73125,00	16970,25	2194	509	88,16	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МПа и температуре 115 гр.С								
276.	С130806-65	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм,толщина стенки 3,0 мм	м	30,30	250,00	--	7575	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
277.	Е0113-44-7	Очистка щетками	м2	5,04	60,75	--	306	--	0,34	2
					60,75	--	306	--	--	--
278.	Е0113-44-9	Обеспыливание	м2	5,04	59,00	47,75	297	241	0,07	0
					11,25	18,00	57	91	0,09	0
279.	Е0113-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме изолом в 1 слой	м2	5,04	497,56	5,38	2508	27	0,94	5
					186,75	2,25	941	11	0,01	0
280.	Е0113-37-2	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме изолом добавлять на каждый последующий слой	м2	5,04	275,90	1,57	1391	8	0,40	2
					74,25	--	374	--	--	--
281.	Е0126-10-1	Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна ППТ толщиной 60 мм	м	30,00	210,20	47,37	6306	1421	0,58	17
					103,95	17,78	3118	533	0,09	3
282.	С11031-99	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-96	м3	0,47	5089,00	--	2392	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
283.	Е0126-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	30,00	150,76	9,01	4523	270	0,27	8
					42,75	3,38	1282	101	0,02	0
284.	С11011-93 9	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,014	185900,00	--	2603	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
285.	Е0146-30-3	Пробивка отверстий	отверст.	2,00	315,46	149,23	631	298	0,95	2
					166,23	56,36	332	113	0,28	1
286.	Е0106-13-1	Устройство монолитной стенки ,бетон В15	м3	0,144	9628,87	86,60	1394	12	3,06	0
					490,50	32,72	71	5	0,16	0
287.	Е0116-7-8	Вентруба диам. 80 мм	м	4,00	1082,42	12,21	4330	49	0,56	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					92,93	4,57	372	18	0,02	0
288.	Е0115-172 -3	Окраска вентрубы	м2	0,56	100,70	0,07	56	--	0,37	0
					60,30	0,02	34	--	0,00	0
289.	Е0126-8-1 3	Изоляция асбестовыми пуховыми шнурами толщиной 30 мм	м	4,00	79,00	5,09	316	20	0,39	2
					70,20	1,80	281	7	0,01	0
290.	С11031-29	Асбестовый шнур	м3	0,0086	2630,00	--	23	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
291.	Е0106-13- 1	Заделка цементным раствором	м3	0,0026	7581,67	86,60	197	2	3,06	0
					490,50	32,72	13	1	0,16	0
292.	Е0113-37- 1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой	м2	1,62	437,14	5,38	708	9	0,94	2
					186,75	2,25	303	4	0,01	0
293.	Е0113-37- 2	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой	м2	1,62	430,95	3,14	698	5	0,80	1
					148,50	--	241	--	--	--
294.	Е0110-5-1	Антисептированная доска	м3	0,0072	22541,72	316,57	165	2	22,50	0
					3487,50	119,25	25	1	0,58	0
295.	Е0122-33- 5	Установка сальников	т	0,01	247994,13	49389,75	2480	494	312,70	3
					62775,00	18657,00	628	187	91,12	1
296.	Е0116-30- 1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	1сальник	4,00	770,63	--	3083	--	1,80	7
					301,50	--	1206	--	--	--
297.	Ц0108-149 -1	Кабели, подвешиваемые на тросе, масса1м до 1 кг	м	10,00	196,80	46,30	1968	463	0,14	1
					22,50	10,40	225	104	0,06	1
298.	С11011-19 5	Трос ПСО-4 15 мм	10м	1,00	2300,00	--	2300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
299.	С11041-60	Крюк КН-18	шт	2,00	101,00	--	202	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
300.	Ц0108-407 -1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с	м	2,00	125,60	64,10	251	128	0,26	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		креплением скобами, диаметр до25 мм			41,40	15,80	83	32	0,09	0
301.	С130806-5 7	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,2 мм	м	2,00	99,00	--	198	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
302.	Ц0108-412 -2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	10,00	10,60	0,10	106	1	0,06	1
					8,80	0,10	88	1	0,00	0
303.	С151601-6 96	Кабели силовые с медными жилами , марка АВРГ, число жил и сечение 4х6 мм2	1000м	0,01	350500,00	--	3505	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
304.	Е0124-103 -1	Врезка штуцером со снижением давления газопроводов диаметром до 70 мм	врезка	1,00	5662,96	2832,75	5663	2833	5,26	5
					1350,00	1071,00	1350	1071	5,23	5
305.	Е0124-106 -3	Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов диаметром 100 мм	отключ	1,00	2895,89	1788,43	2896	1788	3,63	4
					864,00	675,00	864	675	3,30	3
		Итого по разделу: Газоснабжение клуба								695121

ИТОГО: 1258310 37859 868

151296 13873 69

Накладные расходы :

На монтажные работы	1198
На общестроительные работы	86913
На металломонтажные работы	957
На сантехнические работы	106848
Всего накладных расходов:	195916
Итого с накладными	1454226
Итого с временными, 3,4 %	1503670
Итого с зимними удорожаниями, 1,98 %	1533443
Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 1,7 %	1559005
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1565020
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1580082

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Пересчет в текущих ценах, К-2,30112	3635959,56
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	72659,19
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3708618,75
Налог на добавленную стоимость, 12 %	445034,25
Итого с НДС	**4153653**

Сдал:

Директор Сарсенгалиев Е.Н.

Принял:

Руководитель Кыдырашев Р.З.

Тех. надзор **Батталов С.Т.**