Заказчик: Актюбинская ОДТ
Подрядчик: ТОО "Абзиком"

Типовая межведомственная форма № КС-3

Наименование строительства и его адрес: «Капитальный ремонт технологических помещений АТС-54/56 г.Актобе пр.Абилхаир хана,41 (тех.наз) (CDMA-800,WIMAX,щитовая»

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2017 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		1015-34-ДПР	12.06.2017г.				

№	Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ (в тенге)								Налог на добавленную стоимость втом числе
		С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1				Дополнительные затраты		
				СМР (в сметных, базисных ценах 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 2001г.)			
					в отчетном м-це	по монтажу обор-я		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы	
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Всего по стройке:	1 691 200	1 691 200							181200
	резерв 10%	169120	169120							
	Итого	1 522 080	1522080							

К оплате: один миллион пятьсот двадцать две тысяч восемьдесят тенге

Генеральный директор **Таникенов С.А.**

Главный бухгалтер **Алишбаева М.К.**

Подрядчик: Директор ТОО "Абзиком" **Уәли Ә.З.**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Здания АТС-54/56 в г.Актобе пр.Абилхаир хана, 41
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт технолигических помещений в здании АТС-54/56 в г.Актобе пр.Абилхаир хана,41(CDMA-800,WIMAX,щитоавя)

ФОРМА 2в

ОБЬЕКТ НОМЕР 01-106

А К Т

приемки выполненных работ за октябрь м-ц 2017 год

НА Капитальный ремонт технолигических помещений в здании АТС-54/56 в г.Актобе пр.Абилхаир хана,41(CDMA-800,WIMAX,щитовая)

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего рабочих, обслуживающих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Помещения CDMA-800,WIMAX										
1	12-060101-0901 РСНБ РК 2015	-Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	1	1697,8	87,7	1698	88	1071	2,35	2		
				1610,1	39,16	1610	39	59,1	0,05	-		
		шт.										
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	2,35	684,42		(1610)					Кол.на Ед: 2,35	
		чел-ч										
1.2	3	Затраты труда машинистов	0,0476		818,64			39	0,0476			
		чел-ч										
131-060102-0102		Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	0,0476		1807,42	(86)			0,0476			
		маш.-ч										
134-030401-0301		Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	0,0952		16,8	(2)			0,0952			
		маш.-ч										
		Накладные расходы -		1070,92		1071						
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		974,71				975				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		96,21				96				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		221,50		221						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				2990				
2	12-070101-0301 РСНБ РК 2015	-Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	48,9	30,13	-	1473	-	955	0,05	2
				30,13	-	1473	-	59,1	-	-
		м								
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей чел-ч	2,21	665,84	(	1473)			:Кол.на Ед: 0,0452	- - -
		Накладные расходы -		19,53		955				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		17,81				871		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		1,73				84		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3,97		194				
		Сметная стоимость				2623				
3	12-070101-0205 РСНБ РК 2015	-Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	44,6	93,17	2,13	4155	95	2667	0,14	6
				91,04	1,14	4060	51	59,1	-	-
		м2								
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей чел-ч	6,1	666,02	(	4060)			:Кол.на Ед: 0,1367	- - -
3.2	3	Затраты труда машинистов чел-ч	0,0696		733,01			51	0,0016	
331-050602-0401		Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м маш.-ч	0,0696		1364,95	(95)			0,0016	
		Накладные расходы -		59,79		2667				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		54,47				2430		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		5,31				237		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12,24		546				
		Сметная стоимость				7367				
4	12-110101-0201 РСНБ РК 2015	-Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм	16,36	2147,03	10,97	35125	180	20014	2,47	40
				1865,89	5,85	30526	96	59,1	0,01	-
		м2								
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей чел-ч	40,36	756,28	(	30526)			:Кол.на Ед: 2,47	- - -
4.2	3	Затраты труда машинистов чел-ч	0,1315		729,85			96	0,008	
431-050602-0401		Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м маш.-ч	0,1315		1364,95	(180)			0,008	
421-020402-0302		Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	0,3599	12265,26	(	4415)			0,022	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
421-130703-1405		Вода техническая	0,0573	93		(5)			0,0035	
		м3								
		Накладные расходы -		1223,32		20014				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		1106,20				18097		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		117,12				1916		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		269,63		4411				
		Сметная стоимость				59550				
5	12-110101-0701 РСНБ РК 2015	-Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные	0,7	4079,09	19	2855	13	1624	4,62	3
				3538,4	10,13	2477	7	59,1	0,01	-
		м2								
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	3,24	765,53		(2477)			:Кол.на Ед: 4,62	
		чел-ч								
5.2	3	Затраты труда машинистов	0,0097		718,39			7	0,0139	
		чел-ч								
531-050602-0401		Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	0,0097		1364,95	(13)			0,0139	
		маш.-ч								
521-020402-0206		Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	0,0308	11849,1		(365)			0,044	
		м3								
521-130703-1405		Вода техническая	0,0024	93		(0,23)			0,0035	
		м3								
		Накладные расходы -		2319,53		1624				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		2097,18				1468		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		222,35				156		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		511,89		358				
		Сметная стоимость				4837				
6	12-110101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	84,3	1579,88	21,85	133184	1842	43785	0,89	75
				738,81	16,6	62282	1399	59,1	0,02	2
		м2								
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	74,66	834,25		(62282)			:Кол.на Ед: 0,8856	
		чел-ч								
6.2	3	Затраты труда машинистов	1,92		727,87			1399	0,0228	
		чел-ч								
631-050602-0401		Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	0,4653		1364,95	(635)			0,0055	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		маш.-ч								
631-030101-0602		Растворосмесители передвижные, до 250 л	1,46		828,62	(1207)			0,0173	
		маш.-ч								
622-040101-9909		Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	8,43	168,43		(1420)			0,1	
		кг								
622-050101-0101		Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	809,28	83,58		(67640)			9,6	
		кг								
		Накладные расходы -		519,40		43785				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		446,45				37636		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		72,95				6149		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		167,94		14157				
		Сметная стоимость				191127				
7	12-120101-1606 РСНБ РК 2015	-Стены окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 %	84,3	543,36	2,9	45805	245	15241	0,36	30
				261,87	1,47	22076	124	59,1	-	-
		м2								
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	29,94	737,26		(22076)			:Кол.на Ед: 0,3552	
		чел-ч								
7.2	3	Затраты труда машинистов	0,1619		766,11			124	0,0019	
		чел-ч								
731-050602-0401		Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	0,1012		1364,95	(138)			0,0012	
		маш.-ч								
733-010201-0101		Автомобили бортовые, до 5 т	0,0607		1756,77	(107)			0,0007	
		маш.-ч								
721-010501-0601		Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	0,0037	959,83		(4)			0	
		м3								
721-100502-1805		Клей малярный жидкий	3,39	797,39		(2702)			0,0402	
		кг								
721-130807-0101		Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	59,85	276,49		(16549)			0,71	
		кг								
721-130812-0801		Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	1,35	162,18		(219)			0,016	
		м2								
721-130816-1301		Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	0,0215	14040,3		(302)			0,0003	
		т								
721-130703-1405		Вода техническая	0,2023	93		(19)			0,0024	
		м3								
722-040301-9901		Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	60,7	60,81		(3691)			0,72	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кг								
		Накладные расходы -		180,80		15241				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		155,63				13120		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		25,16				2121		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		57,93		4884				
		Сметная стоимость				65930				
8	12-110101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	45,6	1917,78	24,24	87451	1105	29885	1,08	49
				938,91	18,7	42815	853	59,1	0,03	1
		м2							:Кол.на Ед:	
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	49,12	871,7	(	42815)			1,08	
		чел-ч								
8.2	3	Затраты труда машинистов	1,17		728,43			853	0,0257	
		чел-ч								
831-050602-0401		Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	0,2517		1364,95	(344)			0,0055	
		маш.-ч								
831-030101-0602		Растворосмесители передвижные, до 250 л	0,9193		828,62	(762)			0,0202	
		маш.-ч								
822-040101-9909		Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	5,02	168,43	(	845)			0,11	
		кг								
822-050101-0101		Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	510,72	83,58	(	42686)			11,2	
		кг								
		Накладные расходы -		655,36		29885				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		565,95				25807		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		89,41				4077		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		205,85		9387				
		Сметная стоимость				126722				
9	12-120101-1706 РСНБ РК 2015	-Потолки окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 %	45,6	588,91	2,9	26854	132	9352	0,41	18
				298,85	1,47	13628	67	59,1	-	-
		м2							:Кол.на Ед:	
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	18,48	737,27	(	13628)			0,4054	
		чел-ч								
9.2	3	Затраты труда машинистов	0,0876		765,26			67	0,0019	
		чел-ч								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	931-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м маш.-ч	0,0547		1364,95(	75)			0,0012	
	933-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т маш.-ч	0,0328		1756,77(	58)			0,0007	
	921-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм м3	0,002	959,83	(	2)			0	
	921-100502-1805	Клей малярный жидкий кг	1,83	797,39	(	1462)			0,0402	
	921-130807-0101	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97 кг	32,38	276,49	(	8952)			0,71	
	921-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 м2	0,7296	162,18	(	118)			0,016	
	921-130816-1301	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72 т	0,0116	14040,3	(	163)			0,0003	
	921-130816-3427	Мыло твердое хозяйственное 72% ГОСТ 30266-95 шт.	2,33	120,36	(	280)			0,051	
	921-130703-1405	Вода техническая м3	0,1094	93	(	10)			0,0024	
	922-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 кг	34,66	60,81	(	2107)			0,76	
		Накладные расходы -		205,08		9352				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		177,49				8093		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		27,59				1258		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		63,52		2896				
		Сметная стоимость				39102				
10	11-110101-1105 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство м2 стяжк	45,6	897,48	27,59	40925	1258	14101	0,62	28
				425,05	13,87	19382	632	60,9	0,02	1
									:Кол.на Ед:	
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей чел-ч	28,32	684,45	(	19382)			0,621	
10.2	3	Затраты труда машинистов чел-ч	0,8687		727,54			632	0,019	
	131-040101-0201	Вибратор поверхностный маш.-ч	6,45		11,19(	72)			0,1414	
	131-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м маш.-ч	0,8687		1364,95(	1186)			0,019	
	121-020201-0104	Бетон легкий на пористых	0,9302	21646,77	(	20137)			0,0204	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		заполнителях D1800, класса В10 ГОСТ 7473-2010 м3								
	121-130703-1405	Вода техническая м3	1,6	93	(	148)			0,035	
		Накладные расходы -		309,23		14101				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		267,30				12189		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		41,93				1912		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		96,54		4402				
		Сметная стоимость				59428				
11	11-110101-2703 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство м2 покры	44,6	3127,15 / 1092,83	72,57 / 33,01	139471 / 48740	3237 / 1472	36701 / 60,9	1,46 / 0,04	65 / 2
									:Кол.на Ед:	
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей чел-ч	65,24	747,08	(	48740)			1,46	
11.2	3	Затраты труда машинистов чел-ч	1,97		748,4			1472	0,0441	
	131-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т маш.-ч	0,2408		3351,51	(807)			0,0054	
	131-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м маш.-ч	1,54		1364,95	(2100)			0,0345	
	133-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т маш.-ч	0,1873		1756,77	(329)			0,0042	
	121-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 м3	0,5798	9862,33	(	5718)			0,013	
	122-060301-1205	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком с красителем толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001 м2	45,49	1754,18	(	79801)			1,02	
	121-070510-0501	Опилки древесные м3	1,36	1330,1	(	1815)			0,0306	
	121-130703-1405	Вода техническая м3	1,72	93	(	160)			0,0385	
		Накладные расходы -		822,90		36701				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		685,63				30579		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		137,26				6122		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		316,00		14094				
		Сметная стоимость				190266				
12	11-110101-	-Плинтуса поливинилхлоридные.	45	265,75	0,79	11959	36	3380	0,12	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4001 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство на клее КН-2 м плинту		103,5	0,37	4657	17	60,9	-	-
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей чел-ч	5,58	834,17	(	4657)			0,1241	
12.2	3	Затраты труда машинистов чел-ч	0,0203		839,51			17	0,0005	
133-010201-0101		Автомобили бортовые, до 5 т маш.-ч	0,0203		1756,77	(36)			0,0005	
121-100501-1302		Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80 кг	2,32	547,74	(	1269)			0,0515	
122-060401-9901		Плинтусы для полов из пластиката ГОСТ 19111-2001 м	45,45	131,93	(	5996)			1,01	
		Накладные расходы -		75,10		3380				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		63,26				2847		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		11,84				533		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		27,27		1227				
		Сметная стоимость				16566				
13	11-090403-0101 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Блоки дверные стальные с нащельниками из стали. Монтаж т констр	0,07	144346,13	41278,7	10104	2890	5008	110,81	8
				96595,46	8554,91	6762	599	60,9	7,86	1
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей чел-ч	7,76	871,73	(	6762)			110,81	
13.2	3	Затраты труда машинистов чел-ч	0,5502		1088,7			599	7,86	
131-060103-0101		Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А маш.-ч	3,17		265,7	(843)			45,3	
134-030302-0301		Дрели электрические маш.-ч	0,1691		9,91	(2)			2,42	
131-050202-0303		Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т маш.-ч	0,0063		4390,84	(28)			0,09	
131-050102-0102		Краны на автомобильном ходу, 10 т маш.-ч	0,0158		3022,7	(48)			0,225	
131-050103-0102		Краны на пневмоколесном ходу, 25 т	0,504		3732,54	(1881)			7,2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		маш.-ч								
134-030202-0101		Машины шлифовальные электрические	0,294		22,28(	7)			4,2	
		маш.-ч								
131-060103-0701		Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	0,2394		149,27(	36)			3,42	
		маш.-ч								
133-010201-0101		Автомобили бортовые, до 5 т	0,0242		1756,77(	42)			0,345	
		маш.-ч								
131-060202-0501		Аппарат для газовой сварки и резки	0,2415		17,05(	4)			3,45	
		маш.-ч								
121-050204-9903		Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	0,0001	159056,87	(	22)			0,0019	
		т								
121-050307-1013		Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	0,0021	66,89	(	0,14)			0,03	
		кг								
121-050310-1108		Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	0,0013	2605,57	(	3)			0,0187	
		10 м								
121-130209-0401		Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	0,0007	196,54	(	0,14)			0,01	
		кг								
121-130701-0401		Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	0,1365	180,96	(	25)			1,95	
		м3								
121-130701-1002		Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	0,042	91,04	(	4)			0,6	
		кг								
121-130804-0301		Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	0	1774323,66	(	12)			0,0001	
		т								
121-130812-1045		Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	0,0017	208172,82	(	364)			0,025	
		т								
122-040101-0502		Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0	307608,88	(	7)			0,0003	
		т								
122-040601-0602		Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	0	376823,6	(	16)			0,0006	
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		71538,35		5008				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		64036,57				4483		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		7501,78				525		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		17270,76		1209				
		Сметная стоимость				16321				
14	21-090403-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Двери металлические ДМ-1.02.1	1	63451,04	-	63451	-	2284	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		2284,24		2284				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		2284,24				2284		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		5258,82		5259				
		Сметная стоимость				70994				
15	12-030101-1601 РСНБ РК 2015	-Стены. Ремонт кирпичной кладки отдельными местами	0,629	49160,89	1102,17	30922	693	12487	42,47	27
		м3		29067,65	465,54	18284	293	59,1	0,52	-
15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	26,71	684,48	(	18284)			:Кол.на Ед: 42,47	
		чел-ч								
15.2	3	Затраты труда машинистов	0,3246		902,75			293	0,516	
		чел-ч								
131-050102-0102		Краны на автомобильном ходу, 10 т	0,151		3022,7(	456)			0,24	
		маш.-ч								
131-050602-0401		Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	0,1736		1364,95(	237)			0,276	
		маш.-ч								
121-020401-2809		Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	0,1591	13487,41	(	2146)			0,253	
		м3								
121-030101-0103		Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	0,2529	38651,32	(	9773)			0,402	
		1000 шт.								
121-130703-1405		Вода техническая	0,2768	93	(	26)			0,44	
		м3								
		Накладные расходы -		19852,26		12487				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		17454,12				10979		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		2398,14				1508		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		5521,05		3473				
		Сметная стоимость				46882				
16	12-080101-	-Покрытие рулонное. Ремонт	12,6	267,8	9,38	3374	118	1234	0,2	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0904 РСНБ РК 2015	отдельных мест с промазкой смолой		140,84	3,41	1775	43	59,1	-	-
		м2 покры							:Кол.на Ед:	- - -
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	2,54	697,53	(	1775)			0,202	
		чел-ч								
16.2	3	Затраты труда машинистов	0,0564		762,04			43	0,0045	
		чел-ч								
132-010201-0102		Котлы битумные передвижные, 800 л	0,0484		717,56(	35)			0,0038	
		маш.-ч								
131-050602-0401		Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	0,0378		1364,95(	52)			0,003	
		маш.-ч								
133-010201-0101		Автомобили бортовые, до 5 т	0,0181		1756,77(	32)			0,0014	
		маш.-ч								
121-010401-0102		Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	0,0256	1431,32	(	37)			0,002	
		м3								
121-130816-2701		Смола каменноугольная	0,0192	75443,28	(	1445)			0,0015	
		т								
		Накладные расходы -		97,96		1234				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		85,25				1074		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		12,71				160		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		29,26		369				
		Сметная стоимость				4977				
17	11-120101-0105 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	72,2	1015,15	13,87	73294	1001	9249	0,19	14
				152,91	3,79	11040	273	56,4	-	-
		м2 кровл								
									:Кол.на Ед:	- - -
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	13,75	802,92	(	11040)			0,1904	
		чел-ч								
17.2	3	Затраты труда машинистов	0,3141		869,23			273	0,0043	
		чел-ч								
131-050101-0102		Краны башенные, 8 т	0,1625		3534,86(	574)			0,0023	
		маш.-ч								
131-050102-0102		Краны на автомобильном ходу, 10 т	0,0542		3022,7(	164)			0,0008	
		маш.-ч								
133-010201-0101		Автомобили бортовые, до 5 т	0,0975		1756,77(	171)			0,0014	
		маш.-ч								
132-040108-0501		Горелки газопламенные	5,2		17,72(	92)			0,072	
		маш.-ч								
121-100401-0301		Рубероид наплавляемый РК-420-1,0 ГОСТ 10923-93	83,03	321,89	(	26727)			1,15	
		м2								
121-100401-0302		Рубероид наплавляемый РК-500-2,0 ГОСТ 10923-93	81,59	417,62	(	34072)			1,13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
121-130701-1002		Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	4,98	91,04		(454)			0,069	
		кг								
		Накладные расходы -		128,10		9249				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4		88,38				6381		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		39,73				2868		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		91,46		6603				
		Сметная стоимость				89147				
18	11-120101-0407 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков	14,6	1015,8	16,28	14831	238	2970	0,38	6
				281,21	4,39	4106	64	56,4	-	-
		м примык								
									:Кол.на Ед:	
18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	5,57	737,31		(4106)			0,3814	
		чел-ч								
18.2	3	Затраты труда машинистов	0,0701		913,24			64	0,0048	
		чел-ч								
131-050101-0103		Краны башенные, 10 т	0,0285		3888,6	(111)			0,0019	
		маш.-ч								
131-050102-0102		Краны на автомобильном ходу, 10 т	0,0241		3022,7	(73)			0,0016	
		маш.-ч								
131-050602-0401		Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	0,0022		1364,95	(3)			0,0001	
		маш.-ч								
133-010201-0101		Автомобили бортовые, до 5 т	0,0153		1756,77	(27)			0,0011	
		маш.-ч								
132-040108-0501		Горелки газопламенные	1,37		17,72	(24)			0,0936	
		маш.-ч								
121-020401-2804		Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	0,0745	9862,33		(734)			0,0051	
		м3								
121-100401-0301		Рубероид наплавляемый РК-420-1,0 ГОСТ 10923-93	12,41	321,89		(3995)			0,85	
		м2								
121-100401-0302		Рубероид наплавляемый РК-500-2,0 ГОСТ 10923-93	9,49	417,62		(3963)			0,65	
		м2								
121-100501-0101		Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000	3,5	288,49		(1011)			0,24	
		кг								
121-130701-1002		Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	8,61	91,04		(784)			0,59	
		кг								
		Накладные расходы -		203,45		2970				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4		161,08				2352		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		42,37				619		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		97,54		1424				
		Сметная стоимость				19225				
19	12-130103-0302 РСНБ РК 2015	Дизельная -Облицовка из керамических глазурованных плиток рядовых на стенах. Ремонт со сменой плиток в одном месте более 10 шт	15	249,6	1,87	3744	28	1785	0,24	4
				178,71	0,93	2681	14	59,1	-	-
		плитка								
									:Кол.на Ед:	
19.1	1	Затраты труда рабочих-строителей чел-ч	3,64	737,35	(	2681)			0,2424	
19.2	3	Затраты труда машинистов маш.-ч	0,018		777,78			14	0,0012	
131-050602-0401		Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м маш.-ч	0,009		1364,95	(12)			0,0006	
133-010201-0101		Автомобили бортовые, до 5 т маш.-ч	0,009		1756,77	(16)			0,0006	
121-020402-0102		Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98 м3	0,0056	11903,16	(	66)			0,0004	
121-130101-0101		Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85 т	0,0001	14011,64	(	2)			0	
121-130803-1001		Ветошь кг	0,0015	84,66	(	0,13)			0,0001	
122-020101-0405		Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91 м2	0,3705	2608,07	(	966)			0,0247	
121-070510-0501		Опилки древесные м3	0,0004	1330,1	(	0,5)			0	
121-130703-1405		Вода техническая м3	0,0018	93	(	0,17)			0,0001	
		Накладные расходы -		118,97		1785				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		106,17				1593		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		12,81				192		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		29,49		442				
		Сметная стоимость				5971				
20	12-070101-0207 РСНБ РК 2015	-Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	0,94	634,01	23,59	596	22	380	0,84	1
				610,43	12,58	574	12	59,1	0,02	-
		м2								
									:Кол.на Ед:	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.1	1	Затраты труда рабочих-строителей чел-ч	0,7881	728,3		(574)			0,8384	
20.2	3	Затраты труда машинистов чел-ч	0,0162		738,77			12	0,0173	
231-050602-0401		Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м маш.-ч	0,0162		1364,95	(22)			0,0173	
		Накладные расходы -		404,28		380				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		368,20				346		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		36,08				34		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		83,06		78				
		Сметная стоимость				1054				
21	12-070101-1404 РСНБ РК 2015	-Полы. Смена плиток метлахских более 10 шт. плитка	15	101,78 96,02	3,75 1,86	1527 1440	56 28	954 59,1	0,13 -	2 -
21.1	1	Затраты труда рабочих-строителей чел-ч	1,98	727,93		(1440)			:Кол.на Ед: 0,1319	
21.2	3	Затраты труда машинистов чел-ч	0,036		777,78			28	0,0024	
231-050602-0401		Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м маш.-ч	0,018		1364,95	(25)			0,0012	
233-010201-0101		Автомобили бортовые, до 5 т маш.-ч	0,018		1756,77	(32)			0,0012	
221-020401-2804		Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 м3	0,003	9862,33		(30)			0,0002	
221-130703-1405		Вода техническая м3	0,0075	93		(0,7)			0,0005	
		Накладные расходы -		63,59		954				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		57,84				868		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		5,75				86		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		13,23		198				
		Сметная стоимость				2679				
22	12-110101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями м2	14,72	1918,47 938,91	24,24 18,7	28240 13821	357 275	9647 59,1	1,08 0,03	16 -
22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей чел-ч	15,86	871,7		(13821)			:Кол.на Ед: 1,08	
22.2	3	Затраты труда машинистов	0,378		727,49			275	0,0257	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
231-050602-0401		Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м (чел-ч)	0,0813		1364,95	(111)			0,0055	
231-030101-0602		Растворосмесители передвижные, до 250 л (маш.-ч)	0,2968		828,62	(246)			0,0202	
222-040101-9909		Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 (маш.-ч)	1,62	168,43		(273)			0,11	
222-050101-0101		Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006 (кг)	164,86	83,58		(13779)			11,2	
221-130703-1405		Вода техническая (кг)	0,1089	93		(10)			0,0074	
		Накладные расходы -		655,39		9647				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		565,95				8331		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		89,44				1317		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		205,91		3031				
		Сметная стоимость				40918				
23	12-120101-1705 РСНБ РК 2015	-Потолки окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски до 35 % (м2)	47,7	577,98	2,9	27570	138	10402	0,43	21
				320,7	1,47	15298	70	59,1	-	-
23.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (чел-ч)	20,75	737,27		(15298)			:Кол.на Ед: 0,435	
23.2	3	Затраты труда машинистов (чел-ч)	0,0916		764,33			70	0,0019	
231-050602-0401		Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м (чел-ч)	0,0572		1364,95	(78)			0,0012	
233-010201-0101		Автомобили бортовые, до 5 т (маш.-ч)	0,0343		1756,77	(60)			0,0007	
221-010501-0601		Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм (маш.-ч)	0,0021	959,83		(2)			0	
221-100502-1805		Клей малярный жидкий (м3)	1,16	797,39		(924)			0,0243	
221-130807-0101		Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97 (кг)	31,96	276,49		(8836)			0,67	
221-130812-0801		Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 (кг)	0,7632	162,18		(124)			0,016	
221-130816-1301		Мел природный молотый ГОСТ (м2)	0,0057	14040,3		(80)			0,0001	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		17498-72								
	221-130816-3427	Мыло твердое хозяйственное 72% ГОСТ 30266-95 т	1,53	120,36	(	184)			0,032	
	221-130703-1405	Вода техническая шт.	0,1145	93	(	11)			0,0024	
	222-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 м3	32,44	60,81	(	1972)			0,68	
		Накладные расходы - кг		218,06		10402				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		190,40				9082		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		27,66				1319		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		63,68		3038				
		Сметная стоимость				41009				
24	12-120101-1605 РСНБ РК 2015	-Стены окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски до 35 %	56,4	502,74	2,9	28354	164	9632	0,34	19
		м2		247,89	1,47	13981	83	59,1	-	-
									:Кол.на Ед:	
24.1	1	Затраты труда рабочих-строителей чел-ч	18,96	737,24	(	13981)			0,3362	
24.2	3	Затраты труда машинистов чел-ч	0,1083		766,47			83	0,0019	
	231-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м маш.-ч	0,0677		1364,95	(92)			0,0012	
	233-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т маш.-ч	0,0406		1756,77	(71)			0,0007	
	221-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм м3	0,0025	959,83	(	2)			0	
	221-100502-1805	Клей малярный жидкий кг	1,37	797,39	(	1093)			0,0243	
	221-130807-0101	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97 кг	37,79	276,49	(	10448)			0,67	
	221-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 м2	0,9024	162,18	(	146)			0,016	
	221-130816-1301	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72 т	0,0068	14040,3	(	95)			0,0001	
	221-130816-3427	Мыло твердое хозяйственное 72% ГОСТ 30266-95 шт.	1,8	120,36	(	217)			0,032	
	221-130703-1405	Вода техническая м3	0,1354	93	(	13)			0,0024	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
222-040301-9901		Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 кг	36,1	60,81		(2195)			0,64	
		Накладные расходы -		170,77		9632				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		147,37				8312		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		23,40				1320		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		53,88		3039				
		Сметная стоимость				41025				
		Щитовая								
25	12-190101-0103 РСНБ РК 2015	-Отверстия в кирпичных стенах толщиной 1,5 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную	2	956,71	-	1913	-	1240	1,44	3
				956,71	-	1913	-	59,1	-	-
		отверсти							:Кол.на Ед:	
25.1	1	Затраты труда рабочих-строителей чел-ч	2,87	665,9		(1913)			1,44	
		Накладные расходы -		620,21		1240				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		565,42				1131		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		54,80				110		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		126,15		252				
		Сметная стоимость				3406				
26	12-120101-1606 РСНБ РК 2015	-Стены окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 %	34,7	543,36	2,9	18855	101	6274	0,36	12
				261,87	1,47	9087	51	59,1	-	-
		м2							:Кол.на Ед:	
26.1	1	Затраты труда рабочих-строителей чел-ч	12,33	737,26		(9087)			0,3552	
26.2	3	Затраты труда машинистов чел-ч	0,0666		765,49			51	0,0019	
231-050602-0401		Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м маш.-ч	0,0416		1364,95	(57)			0,0012	
233-010201-0101		Автомобили бортовые, до 5 т маш.-ч	0,025		1756,77	(44)			0,0007	
221-010501-0601		Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм м3	0,0015	959,83		(1)			0	
221-100502-1805		Клей малярный жидкий кг	1,39	797,39		(1112)			0,0402	
221-130807-0101		Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97 кг	24,64	276,49		(6812)			0,71	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	221-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 м2	0,5552	162,18	(	90)			0,016	
	221-130816-1301	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72 т	0,0088	14040,3	(	124)			0,0003	
	221-130703-1405	Вода техническая м3	0,0833	93	(	8)			0,0024	
	222-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 кг	24,98	60,81	(	1519)			0,72	
		Накладные расходы -		180,80		6274				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		155,63				5400		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		25,16				873		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		57,93		2010				
		Сметная стоимость				27139				
27	12-110101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями м2	4,6	1917,78	24,24	8822	112	3015	1,08	5
				938,91	18,7	4319	86	59,1	0,03	-
27.1	1	Затраты труда рабочих-строителей чел-ч	4,95	871,69	(	4319)			:Кол.на Ед: 1,08	
27.2	3	Затраты труда машинистов чел-ч	0,1181		728,02			86	0,0257	
	231-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м маш.-ч	0,0254		1364,95	(35)			0,0055	
	231-030101-0602	Растворосмесители передвижные, до 250 л маш.-ч	0,0927		828,62	(77)			0,0202	
	222-040101-9909	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 кг	0,506	168,43	(	85)			0,11	
	222-050101-0101	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006 кг	51,52	83,58	(	4306)			11,2	
		Накладные расходы -		655,36		3015				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		565,95				2603		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		89,41				411		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		205,85		947				
		Сметная стоимость				12784				
28	12-120101-1705 РСНБ РК 2015	-Потолки окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными	16,6	577,98	2,9	9594	48	3620	0,43	7
				320,7	1,47	5324	24	59,1	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		составами с расчисткой старой краски до 35 %								
		м2							:Кол.на Ед:	
28.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	7,22	737,29	(	5324)			0,435	
		чел-ч								
28.2	3	Затраты труда машинистов	0,0319		753,01			24	0,0019	
		чел-ч								
231-050602-0401		Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	0,0199		1364,95	(27)			0,0012	
		маш.-ч								
233-010201-0101		Автомобили бортовые, до 5 т	0,012		1756,77	(21)			0,0007	
		маш.-ч								
221-010501-0601		Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	0,0007	959,83	(	0,7)			0	
		м3								
221-100502-1805		Клей малярный жидкий	0,4034	797,39	(	322)			0,0243	
		кг								
221-130807-0101		Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	11,12	276,49	(	3075)			0,67	
		кг								
221-130812-0801		Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	0,2656	162,18	(	43)			0,016	
		м2								
221-130816-1301		Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	0,002	14040,3	(	28)			0,0001	
		т								
221-130816-3427		Мыло твердое хозяйственное 72% ГОСТ 30266-95	0,5312	120,36	(	64)			0,032	
		шт.								
221-130703-1405		Вода техническая	0,0398	93	(	4)			0,0024	
		м3								
222-040301-9901		Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	11,29	60,81	(	686)			0,68	
		кг								
		Накладные расходы -		218,06		3620				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		190,40				3161		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		27,66				459		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		63,68		1057				
		Сметная стоимость				14271				
29	11-200301-0101 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	2	2761,57	61,06	5523	122	1700	1,55	3
				1186,84	12,95	2374	26	60,4	0,02	-
		решетка								
									:Кол.на Ед:	
29.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	3,1	765,59	(	2374)			1,55	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29.2	3	Затраты труда машинистов чел-ч	0,0315		825,4			26	0,0158	
234-030302-0301		Дрели электрические чел-ч	0,8505		9,91	(8)			0,4252	
231-060103-0501		Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки маш.-ч	0,378		154,38	(58)			0,189	
233-010201-0101		Автомобили бортовые, до 5 т маш.-ч	0,0315		1756,77	(55)			0,0158	
221-020401-2804		Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 м3	0,0006	9862,33		(6)			0,0003	
221-050301-0104		Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 т	0,0009	149494,52		(129)			0,0004	
221-130812-1039		Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 т	0,0002	195385,08		(43)			0,0001	
223-050301-1101		Решетки жалюзийные шт.	2	1424,94		(2850)			1	
		Накладные расходы -		850,17		1700				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		724,67				1449		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		125,50				251		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		288,94		578				
		Сметная стоимость				7801				
30	11-340107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Настил из рифленой стали для подпольных каналов. Устройство м2 насти	2,66	18346,94	1331,08	48803	3541	11751	6,72	18
				5334,34	505,51	14189	1345	62,1	0,62	2
									:Кол.на Ед:	
30.1	1	Затраты труда рабочих-строителей чел-ч	17,88	793,71		(14189)			6,72	
30.2	3	Затраты труда машинистов чел-ч	1,64		822,18			1345	0,615	
331-050501-0202		Автопогрузчики с вилочными подхватами, 2 т маш.-ч	1,6		1892,8	(3021)			0,6	
331-060103-0501		Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки маш.-ч	2,91		154,38	(450)			1,1	
333-010201-0101		Автомобили бортовые, до 5 т маш.-ч	0,0399		1756,77	(70)			0,015	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	321-050110-0101	Лист стальной рифленый горячекатаный толщиной 2,5 мм, из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 т	0,1091	185467,73		(20227)			0,041	
	321-050201-9911	Прокат угловой неравнополочный, толщина 10-16 мм, ширина большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005 т	0,0053	228271,01		(1214)			0,002	
	321-050201-9917	Сталь угловая 50х50 мм ГОСТ 535-2005 т	0,0511	159187,12		(8130)			0,0192	
	321-050204-9901	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, №8-14 ГОСТ 535-2005 т	0,0005	159057,02		(85)			0,0002	
	321-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 т	0,0019	114833,75		(214)			0,0007	
	321-050301-0103	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 т	0,0013	154048,09		(205)			0,0005	
	321-060510-1601	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков т	0,0001	257853,62		(29)			0	
	321-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 м3	0,0186	27826,69		(518)			0,007	
	321-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 т	0,0023	197175,18		(451)			0,0009	
		Накладные расходы -		4417,59		11751				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		3626,55				9647		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		791,05				2104		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1821,16		4844				
		Сметная стоимость				65398				
31	11-100401-0201 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	-Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляционной прокладки толщиной 78 мм. Устройство с заделкой стыков гермитом по периметру	4,9	2731,39	44,13	13384	216	4380	1,74	9
				1265,93	18,22	6203	89	59,8	0,02	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,25									
		м2 перег							:Кол.на Ед:	
31.1	1	Затраты труда рабочих-строителей чел-ч	8,52	728,04		(6203)			1,74	
31.2	3	Затраты труда машинистов чел-ч	0,0956		931,45			89	0,0195	
331-050102-0102		Краны на автомобильном ходу, 10 т маш.-ч	0,0382		3022,7	(116)			0,0078	
333-010201-0101		Автомобили бортовые, до 5 т маш.-ч	0,0573		1756,77	(101)			0,0117	
321-070201-0201		Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 м3	0,0333	35112,55		(1170)			0,0068	
321-100501-1303		Мастика клеящая кумароно-каучуковая КН-3 ГОСТ 24064-80 кг	0,49	483,48		(237)			0,1	
321-100502-1001		Гермит (шнур диаметром 40 мм) кг	1,71	682,38		(1167)			0,349	
321-130209-0401		Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 кг	0,1078	196,54		(21)			0,022	
321-130704-3604		Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76 т	0,0001	187968,66		(24)			0	
321-130803-0301		Миткаль Т-2 суровый (суровье) ГОСТ 29298-2005 10 м	0,0907	2685,66		(243)			0,0185	
321-130807-0101		Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97 кг	0,4802	276,49		(133)			0,098	
322-030201-0106		Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 14 мм СТ РК EN 520-2012 м2	10,29	370,38		(3811)			2,1	
321-130703-1405		Вода техническая м3	0,1225	93		(11)			0,025	
322-040301-0201		Шпатлевка В-МЧ-0071, МЧ-0054 ГОСТ 10277-90 кг	0,2352	623,92		(147)			0,048	
		Накладные расходы -		893,90		4380				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8		767,92				3763		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		125,98				617		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		290,02		1421				
		Сметная стоимость				19185				
32	11-100107-0101 РСНБ РК 2015	-Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	1,89	2225,55	485,13	4206	917	1443	1,24	2
				973,29	129,54	1840	245	59,8	0,15	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Изм. и доп. вып. 1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 м2 проем								
									:Кол.на Ед:	
32.1	1	Затраты труда рабочих-строителей чел-ч	2,34	784,72		(1840)			1,24	
32.2	3	Затраты труда машинистов чел-ч	0,2863		855,64			245	0,1515	
331-050101-0102		Краны башенные, 8 т маш.-ч	0,1962		3534,86	(693)			0,1038	
331-050102-0102		Краны на автомобильном ходу, 10 т маш.-ч	0,0337		3022,7	(102)			0,0179	
332-010201-0101		Котлы битумные передвижные, 400 л маш.-ч	0,0507		440,14	(22)			0,0269	
333-010201-0101		Автомобили бортовые, до 5 т маш.-ч	0,0564		1756,77	(99)			0,0299	
321-020402-0104		Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98 м3	0,002	12613,08		(25)			0,0011	
321-070203-0303		Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 м3	0,0015	26004,97		(39)			0,0008	
321-100401-1001		Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93 м2	1,68	215,22		(362)			0,89	
321-100502-1901		Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл шт.	0,8165	1006,18		(822)			0,432	
321-130103-0102		Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 т	0,0003	14124,54		(4)			0,0002	
321-130209-0203		Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63) кг	0,0397	346,48		(14)			0,021	
321-130209-0401		Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 кг	0,0781	196,54		(15)			0,0413	
321-130814-0401		Ерши металлические кг	0,7088	190,42		(135)			0,375	
321-130816-2701		Смола каменноугольная т	0,0004	75443,28		(34)			0,0002	
		Накладные расходы -		763,35		1443				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8		659,49				1246		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		103,86				196		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% Сметная стоимость		239,11		452 6101				
33	21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92 м2	1,89	6292,14 -	- -	11892 -	- -	428 -	- -	- -
		Накладные расходы - в т.ч. накладные второго уровня - 3,6% СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% Сметная стоимость		226,52 226,52 521,49		428 986 13306		428		
34	11-100404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов м2 стен	12,2	1677,75 844,71	13,88 4,91	20469 10305	169 60	7158 59,8	1,09 0,01	13 -

								:Кол.на Ед:
34.1	1	Затраты труда рабочих-строителей чел-ч	13,29	775,28	(	10305)		1,09
34.2	3	Затраты труда машинистов чел-ч	0,0622		964,32		60	0,0051
331-050102-0102		Краны на автомобильном ходу, 10 т маш.-ч	0,0311		3022,7(	94)		0,0026
334-030302-0501		Шуруповерты строительно-монтажные маш.-ч	0,3825		18,64(	7)		0,0314
333-010201-0101		Автомобили бортовые, до 5 т маш.-ч	0,0311		1756,77(	55)		0,0026
334-030101-0101		Ножницы электрические маш.-ч	0,0586		179,55(	11)		0,0048
334-030302-0101		Перфоратор электрический маш.-ч	0,2178		13,99(	3)		0,0179
321-060902-0101		Профиль направляющий ПН-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 30 мм м	9,48	120,06	(	1139)		0,7774
321-060902-0301		Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм м	25,63	111,06	(	2846)		2,1
321-060903-0301		Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм м	14,54	13,53	(	197)		1,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	321-060904-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм шт.	4,44	63,05	(	280)			0,3636	
	321-130207-0403	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм шт.	3,16	55,11	(	174)			0,259	
	321-130208-0503	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм 10 шт.	0,1952	1077,38	(	210)			0,016	
	322-030201-0103	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012 1000 шт.	12,81	285,3	(	3655)			1,05	
	322-040101-9909	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 м2	0,0732	168,43	(	12)			0,006	
	322-050108-0102	Сухие смеси для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006 кг	5,65	133,3	(	753)			0,4629	
	321-130211-0612	Шурупы типа LN размерами 3,5 мм х 9 мм кг	34,87	1,02	(	36)			2,86	
	321-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82 шт.	0,0024	235,86	(	0,58)			0,0002	
	321-130809-1303	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен м3	4,11	47,95	(	197)			0,3366	
	321-130809-1304	Лента уплотнительная самоклеящаяся м	11,02	37,75	(	416)			0,903	
	321-130809-1305	Лента армирующая бумажная м	12,94	6,13	(	79)			1,06	
		Накладные расходы -		586,76		7158				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8		508,07				6198		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		78,69				960		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		181,16		2210				
		Сметная стоимость				29838				
35	11-110101-2703 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство м2 покры	9,8	3127,15	72,57	30646	711	8064	1,46	14
				1092,83	33,01	10710	323	60,9	0,04	-
35.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	14,34	747,1	(	10710)			:Кол.на Ед: 1,46	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35.2	3	Затраты труда машинистов чел-ч	0,4322		747,37			323	0,0441	
331-050501-0101		Автопогрузчики, 5 т чел-ч	0,0529		3351,51	(177)			0,0054	
331-050602-0401		Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м маш.-ч	0,3381		1364,95	(461)			0,0345	
333-010201-0101		Автомобили бортовые, до 5 т маш.-ч	0,0412		1756,77	(72)			0,0042	
321-020401-2804		Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 м3	0,1274	9862,33		(1256)			0,013	
322-060301-1205		Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком с красителем толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001 м2	10	1754,18		(17535)			1,02	
321-070510-0501		Опилки древесные м3	0,2999	1330,1		(399)			0,0306	
321-130703-1405		Вода техническая м3	0,3773	93		(35)			0,0385	
		Накладные расходы -		822,90		8064				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		685,63				6719		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		137,26				1345		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		316,00		3097				
		Сметная стоимость				41807				
36	11-150107-0101 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону м2 повер	12,7	4978,78	19,1	63231	243	17956	2,76	35
				2165,28	9,46	27499	120	54,8	0,01	-
36.1	1	Затраты труда рабочих-строителей чел-ч	35,05	784,52		(27499)			2,76	
36.2	3	Затраты труда машинистов чел-ч	0,1638		732,47			120	0,0129	
331-050501-0101		Автопогрузчики, 5 т маш.-ч	0,0095		3351,51	(32)			0,0008	
331-050602-0401		Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м маш.-ч	0,1543		1364,95	(211)			0,0122	
321-020402-0102		Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98 м3	0,1905	11903,16		(2268)			0,015	

:Кол.на Ед:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	321-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85 т	0,0051	14011,64		(71)			0,0004	
	321-130803-1001	Ветошь кг	0,0635	84,66		(5)			0,005	
	322-020101-0405	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91 м2	12,7	2608,07		(33122)			1	
	321-070510-0501	Опилки древесные м3	0,0127	1330,1		(17)			0,001	
	321-130703-1405	Вода техническая м3	0,0591	93		(5)			0,0046	
		Накладные расходы -		1413,90		17956				
		в т.ч. накладные первого уровня -	54,8	1191,76				15135		
		в т.ч. накладные второго уровня -	3,6%	222,14				2821		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	511,41		6495				
		Сметная стоимость				87682				
37	11-150403-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Стены. Шпаклевка по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску м2 окраш	34,7	148,15	1	5141	35	2603	0,15	5
				122,26	0,48	4242	17	54,8	-	-
37.1	1	Затраты труда рабочих-строителей чел-ч	5,22	812,71		(4242)			:Кол.на Ед: 0,1504	
37.2	3	Затраты труда машинистов чел-ч	0,0208		816,52			17	0,0006	
	331-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м маш.-ч	0,0052		1364,95	(7)			0,0001	
	333-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т маш.-ч	0,0156		1756,77	(27)			0,0005	
	321-130803-1001	Ветошь кг	0,0521	84,66		(4)			0,0015	
	321-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 м2	1,53	162,18		(248)			0,044	
	322-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 кг	10,06	60,81		(612)			0,29	
		Накладные расходы -		75,01		2603				
		в т.ч. накладные первого уровня -	54,8	67,26				2334		
		в т.ч. накладные второго уровня -	3,6%	7,75				269		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		17,85		619				
		Сметная стоимость				8363				
38	13-080305-0402 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях шт.	3	2213,33	862,37	6640	2587	2497	1,37	4
				1157,36	540,4	3472	1621	42,8	0,72	2
38.1	1	Затраты труда рабочих-строителей чел-ч	4,1	847,12	(	3472)			:Кол.на Ед: 1,37	
38.2	3	Затраты труда машинистов чел-ч	2,15		754,23			1621	0,7164	
331-050102-0302		Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т маш.-ч	0,1206		3205,49(	387)			0,0402	
331-050602-0101		Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м маш.-ч	1,91		1012,48(	1932)			0,636	
333-010201-0102		Автомобили бортовые, до 8 т маш.-ч	0,1206		2228,11(	269)			0,0402	
321-130103-0102		Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 т	0,0001	14124,54	(	1)			0	
321-130814-3301		Шпильки шт.	6,12	89,8	(	550)			2,04	
321-130816-3008		Трубка полихлорвиниловая кг	0,084	355,8	(	30)			0,028	
		Накладные расходы -		832,48		2497				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		726,64				2180		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		105,84				318		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		243,67		731				
		Сметная стоимость				9868				
39	23-070102-0121 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП40-2х40-005 ГОСТ 17677-82 шт.	3	4268,75	-	12806	-	461	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		153,68		461				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		153,68				461		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		353,79		1061				
		Сметная стоимость				14328				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	23-070104-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65 шт.	6	299,91	-	1799	-	65	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		10,80		65				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		10,80				65		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		24,86		149				
		Сметная стоимость				2013				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			1080686	22736			575
			Тенге			444963	10517			14
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			21246	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3023	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			1942	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			26210	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			985885	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			307147	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			103443	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1396475	-	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			73555	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			7292	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			6468	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			87315	-	-		-
		ИТОГО ПО	Тенге			1510000	-	-		-
		Налог на добавленную стоимость	%	12		181200				
		Всего:				1691200				

Заказчик : Административный директор: Копжасаров Д.М.

Подрядчик : Директор ТОО «Абзиком» Уэли Ә.З.

Начальник ЦПХО Измагамбетов Т.У.

Начальник ОП Сисекенов К.Т.

Вед.инженер ОП Абугалиев Б.А.

Вед.специалист ЦПХО Искаков С.С.