Предприятие, организация	Подразделение
ТОО "Курылысгаз"	Основное подразделение

Номер документа	Дата составления
23	08.10.2013

Акт выполненных работ

Заказчик: ГУ " Управление Энергетики и жилищно-коммунального хозяйства по ЗКО"
Основание: Договор №21 от 28.03.2013 года

цена: НДС (12%) в сумме

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	"Строительство газопровода к с .Анкаты Теректинского района ЗКО"	тенге	1	64 824 973,00	64 824 973,00

Всего работ на сумму:
в т.ч НДС

Итого сумма: Ноль тенге 00 тиын

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: ТОО "Курылысгаз"

РНН: 050540007330,
Адрес: РК.ЗКО.г Уральск пр Достык 198
Расчетный счет: KZ268560000000017664 в г. Уральск Ф. АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" ЗКО, г Уральск,
БИК KCJBKZKX

МП

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Заказчик: ГУ " Управление Энергетики и жилищно-коммунального хозяйства по ЗКО"

РНН: 270100237033,
Адрес: ЗКО, г Уральск,пр Достык,215
Расчетный счет: KZ03070102KSN2701000 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК",
г Астана, БИК KKMFKZ2A

МП

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Заказчик: "ГУ Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО "

Форма № 2 В

Подрядчик: ТОО "Құрылысгаз"

Строительство объекта: "Строительство газопровода к с.Анкаты Теректинского района ЗКО"

Дополнительное соглашение № 1 от 6.02.2014 г. к договору № 21 от 28.03.2013 г.

АКТ №7

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель месяц 2014 года

№ п/п	Наименование работ и затрат	Шифр и № позиции норматива	Ед.изм.	Кол-во	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге				накладные расходы, тенге	%	Затраты труда ч.ч. рабочих-строит. раб. обслуж.маш.	
					Всего	ЗП рабочих строит.	Экспл. Машин	в т.ч. ЗП машини-стов	Всего	ЗП рабочих строит.	Экспл. Машин	в т.ч. ЗП машини-стов			на ед-цу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Локальная смета 1-2															
	Локальная смета 2-1															
	на подводящий газопровод															
	Раздел 2. Газопровод высокого давления ГЗ=0,6 Мпа															
	подземный газопровод															
1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн"	Е0101-12-14	м3	4927,07	27,84	1,66	26,18	7,2	137170	8179	128991	35475	42344	97	0,01	171
	или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3														0,03	-259
3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами	Е0101-27-1	м3	2855	5,55		5,55	1,8	15845	0	15845	5139	4625	90	0	0
	мощностью 59(80) КВТ (л.с.), при перемещении 1 группы до 5 м														0,01	-144
4	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям	Е0101-166-1	м3	1361	122,18	122,18			166287	166287	0	0	187904	113	0,89	1071
	в грунтах 1 группы															0
5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	Е0122-11-6	км	2,030	139336,75	48375	90794,12	19582,83	282854	98201	184312	39753	179341	130	286	581
															84,07	171
6	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100/ГОСТ	С130804-404	м	2039	3030				6178170							
	50838-95/, Р 0,79 МПА, SDR 13,6 DB 189,8 мм															
7	Прокладка сигнальной ленты с вмонтированным	Ц0110-926-1	км	2,030	6469,41	1310,66	5158,75	724,68	13133	2661	10472	1471	5495	133	6,3	13
	проводом в траншее														4,2	9
8	Лента сигнальная с вмонтированным проводом с	прайс	м	2 039,00	11,09				22613							
	надписью "опасно газ"/30 тенге:1,12:1,02:2,336:1,06															
	Итого								6816071	275328	339620	81838	419710			1611
	в т.ч. оборудование								0							
	Итого СМР								6816071							
	Накладные расходы								419710							
	Итого с накладными								7235780							
	Ненармируемые и непредвиденные затраты	6%							434147							
	Итого								7669927							
	Временные здания и сооружения	2,7%							207088							
	Итого								7877015							
	Затраты на производство строительно-монтажных															
	(3,3*0,9=2,97%)	2,97%							233947							
	Дополнительный транспорт привозных материалов	0,32%							24813							
	Разница в стоимости электроэнергии	0,0383%							3017							
	Итого СМР								8138792							
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет	1%							78770							
	На оплату дополнительных отпусков	0,40%							31508							
	Итого прочих								110278							
	Итого с прочими								8249070							
	Итого с оборудование								8249070							

	Итого в базовых ценах 2001 года								8249070								
	Итого в текущих ценах 2013 г., к=2,234	2,234							18428423								
	Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	2%							368568								
	Сметная стоимость в текущем уровне цен								18796992								
	НДС	12%							2255639								
	Всего стоимость								**21052631**								

ЗАКАЗЧИК: Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО — Утешев Р.К.

ПОДРЯДЧИК: Директор ТОО "Құрылысгаз" — Жакупов К.

ТЕХНАДЗОР: ТОО "Жана Консалтинг LTD" — Зулхатов А.

Заказчик: "ГУ Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО "

Форма № 2 В

Подрядчик: ТОО "Құрылысгаз"

Строительство объекта: "Строительство газопровода к с.Анкаты Теректинского района ЗКО"

Дополнительное соглашение № 1 от 6.02.2014 г. к договору № 21 от 28.03.2013 г.

АКТ №8

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель месяц 2014 года

№ п/п	Наименование работ и затрат	Шифр и № позиции норматива	Ед.изм.	Кол-во	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге				накладные расходы, тенге	%	Затраты труда ч.ч. рабочих-строит. раб. обслуж.маш.	
					Всего	ЗП рабочих строит.	Экспл. Машин	в т.ч. ЗП машини-стов	Всего	ЗП рабочих строит.	Экспл. Машин	в т.ч. ЗП машини-стов			на ед-цу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Локальная смета 1-2															
	Локальная смета 2-1															
	на подводящий газопровод															
	Раздел 2. Газопровод высокого давления ГЗ=0,6 Мпа															
	подземный газопровод															
1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн"	Е0101-12-14	м3	3718,2616	27,84	1,66	26,18	7,2	103516	6172	97344	26771	31955	97	0,01	159
	или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3														0,03	-295
3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами	Е0101-27-1	м3	2583,4675	5,55		5,55	1,8	14338	0	14338	4650	4185	90	0	0
	мощностью 59(80) КВТ (л.с.), при перемещении 1 группы до 5 м														0,01	-147
4	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям	Е0101-166-1	м3	482,89112	122,18	122,18			59000	59000	0	0	66670	113	0,89	290
	в грунтах 1 группы															0
5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	Е0122-11-6	км	0,588	139336,75	48375	90794,12	19582,83	81930	28445	53387	11515	51947	130	286	168
															84,07	49
6	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100/ГОСТ	С130804-404	м	788,849	3030				2390212							
	50838-95/, Р 0,79 МПА, SDR 13,6 DB 189,8 мм															
96	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых	Е0122-11-5	км	1,6	78005	41850	36133,62	9612,9	124808	66960	57814	15381	107043	130	247	395
	труб диам. 150 мм														37,3	60
97	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100/ГОСТ	С130804-379	м	1625,6	1860				3023628							
	50838-95/, Р 1 МПА, SDR 11 DB 129 мм															
7	Прокладка сигнальной ленты с вмонтированным	Ц0110-926-1	км	2,188	6469,41	1310,66	5158,75	724,68	14155	2868	11287	1586	5923	133	6,3	14
	проводом в траншее														4,2	9
8	Лента сигнальная с вмонтированным проводом с	прайс	м	2 414,46	11,09				26776							
	надписью "опасно газ"/30 тенге:1,12:1,02:2,336:1,06															
	Итого								5838364	163444	234170	59903	267723			702
	в т.ч. оборудование								0							
	Итого СМР								5838364							
	Накладные расходы								267723							
	Итого с накладными								6106087							
	Ненармируемые и непредвиденные затраты	6%							366365							
	Итого								6472453							
	Временные здания и сооружения	2,7%							174756							
	Итого								6647209							
	Затраты на производство строительно-монтажных															
	(3,3*0,9=2,97%)	2,97%							197422							
	Дополнительный транспорт привозных материалов	0,32%							20939							
	Разница в стоимости электроэнергии	0,0383%							2546							
	Итого СМР								6868116							
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет	1%							66472							

	На оплату дополнительных отпусков	0,40%							26589							
	Итого прочих								93061							
	Итого с прочими								6961177							
	Итого с оборудование								6961177							
	Итого в базовых ценах 2001 года								6961177							
	Итого в текущих ценах 2013 г., к=2,234	2,234							15551268							
	Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	2%							311025							
	Сметная стоимость в текущем уровне цен								15862294							
	НДС	12%							1903475							
	Всего стоимость								**17765769,7**							

ЗАКАЗЧИК: Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО — Утешев Р.К.

ПОДРЯДЧИК: Директор ТОО "Құрылысгаз" — Жакупов К.

ТЕХНАДЗОР: ТОО "Жана Консалтинг LTD" — Куанышбаев Х.

Заказчик: **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО**
Подрядчик: **"ТОО "Құрылысгаз"**
Наименование строительства и его адрес: **"Строительство газопровода к с.Анката Теректинского района ЗКО"**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за май 2014 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№21	28.03.2013				
Дополнительное соглашение № 1 от 6.02.2014 г. к договору № 21 от 28.03.2013 г.							

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, на входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство газопровода к с.Анкаты Теректинского района ЗКО	94607874,3 тенге	49812030 тенге							5977444 тенге	55789473,6 тенге

М.П. Заказчик Руководитель Утешев Р.К. _____ 2014 года

М.П. Подрядчик Директор Жакупов К.К. _____ 2014 года

Заказчик: "ГУ Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО "

Форма № 2 В

Подрядчик: ТОО "Құрылысгаз"

Строительство объекта: "Строительство газопровода к с.Анкаты Теректинского района ЗКО"

Дополнительное соглашение № 1 от 6.02.2014 г. к договору № 21 от 28.03.2013 г.

АКТ №9

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май месяц 2014 года

№ п/п	Наименование работ и затрат	Шифр и № позиции норматива	Ед.изм.	Кол-во	Стоимость единицы, тенге: Всего	ЗП рабочих строит.	Экспл. Машин	в т.ч. ЗП машини-стов	Общая стоимость, тенге: Всего	ЗП рабочих строит.	Экспл. Машин	в т.ч. ЗП машини-стов	накладные расходы, тенге	%	Затраты труда ч.ч. рабочих-строит. раб. обслуж.маш. на ед-цу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Локальная смета 1-3															
	На стр-во газопровода на территории Теректинского															
	р-на ЗКО. Технический этап рекультивации															
	Раздел1. Подготовительные работы, снятие															
	плодородного слоя почвы															
1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	Е0101-25-1	м3	26525,6	9,85	0	9,85	2,69	**261184**	**0**	**261184**	**71448**	**69304**	97	0	0
	(130) КВТ (л.с), при перемещении группы грунтов до														0,01	224
	10 м (с полосы работы экскаватора)															
2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	Е0101-25-9	м3	26525,6	8,28	0	8,28	2,26	**219651**	**0**	**219651**	**60095**	**58292**	97	0	0
	(130) КВТ (л.с), при перемещении 1 группы грунтов														0,01	178
	добавлять на каждые 10 м.															
	Раздел 2.Рекультивация															
3	Вспашка целинных и залежных земель на глубину	Е0147-104-2	га	9,9471	1489,21		1489,21	562,41	**14813**	**0**	**14813**	**5594**	**7217**	129	0	0
	до 30 см. средних и тяжелых почв														2,18	22
4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	Е0101-25-1	м3	26525,6	9,85		9,85	2,69	**261184**	**0**	**261184**	**71448**	**69304**	97	0	0
	(130) КВТ (л.с.) при перемещении 1 группы грунтов														0,01	224
	до 10 м (при обратной надвижке ПСП)															
5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	Е0101-25-9	м3	26525,6	8,28	0	8,28	2,26	**219652**	**0**	**219652**	**60095**	**58292**	97	0	0
	(130) КВТ (л.с.) при перемещении 1 группы грунтов														0,01	178
	добавлять на каждые 10 м.															
6	Планировка (грубая) площадей бульдозерами	Е0101-30-2	м2	112733,8	0,2		0,2	0,07	**22930**	**0**	**22930**	**7942**	**7704**	97	0	0
	мощностью 79 (108) КВТ.(л.с.)														0	31
7	Уплотнение грунта прицепными катками	Е0101-130-3	м3	26525,6	9,48		9,48	3,24	**251347**	**0**	**251347**	**85961**	**83382**	97	0	0
	на пневмоколесном ходу, 25 т. на первый проход по														0,01	284
	одному следу при толщине слоя 40 см.															
8	Планировка площадей из грунтов 1 группы	Е0101-145-1	м2	364727	1,22		1,22	0,25	**445824**	**0**	**445824**	**93308**	**90508**	97	0	0
	механизированным способом														0	375
															0,01	3240
	Локальная смета 2-1															
	на подводящий газопровод															
	Раздел 1. Подводящий газопровод высокого давления															
	ГЗ=0,6МПа, надземный															
5	Установка стальных задвижек или обратных	Е0122-36-2	шт	1	497,61	342	28,48	11,25	**498**	**342**	**28**	**11**	**459**	130	2,03	2
	диам. 100 мм														0,05	0
6	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным	С130902-12	шт	1	11800				**11800**							
	шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/,															
	Ду 100 мм															

7	Приварка фланцев к стальным трубопроводам	Е0122-40-3	фланец	2	156,43	126	21,43		313	252	43	0	328	130	0,6	1
	диам 100 мм															0
8	Фланцы плоские приварные из стали ВСТ3СП2	С130809-36	шт	2	572				1144							
	ВСТ3СП3 Ру1,6 Мпа/ 16 кгс/см2/, Ду 100 мм															
12	Установка стальных задвижек или обратных	Е0122-36-1	шт	2	276,46	186,75	17,71	6,75	553	374	35	14	503	130	1,07	2
	клапанов диам. 50 мм														0,03	0
13	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным	С130902-10	шт	2	6880				13760							
	шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/,															
	Ду 50 мм															
14	Приварка фланцев к стальным трубопроводам	Е0122-40-1	фланец	4	74,06	63	9,93		296	252	40	0	328	130	0,32	1
	диам. 50 мм														0	0
15	Фланцы плоские приварные из стали ВСТ3СП2	Е0122-40-1	шт	4	330				1320							
	ВСТ3СП3 Ру 1,6 Мпа/16 кгс/см2/, Ду 50 мм															
	ГРПШ-13-03БМ-1У1-С 2 шт.															
30	Ограда металлическая из панелей со сварной сеткой	У1-34-44	м	27,5	538,03	45,21	67,69	24,22	14796	1243	1861	666	2673	140	0,27	8
	без цоколя высотой 1,6 м, типа М6Б, строительные														0,12	3
	работы															
31	Ограда металлическая из панелей со сварной сеткой	У1-32-28	м	27,5	1796,88	211,56	3,13	0,95	49414	5818	86	26	5260	90	1,2	33
	без цоколя высотой 1,6 м, типа М6Б, монтаж															0
	металлоконструкций															
32	Калитки металлические высотой 2 м, типа УМ1В	У1-34-44	калитка	2	5223,59	626,22	9,37	1,87	10447	1252	19	4	1131	90	3,6	7
	высотой 1,6 м, типа КМ3Б, высотой 2 м, типа КМ4В														0,01	0
	монтаж металлоконструкций															
	Калитка															
35	Разработка грунты 1 группы вручную в траншеях	Е0101-164-1	м3	2,56	167,4	167,4			429	429	0	0	484	113	1,18	3
	глубиной до 2 м без креплений с откосами															0
36	Разработка грунты 2 группы вручную в траншеях	Е0101-164-2	м3	3,68	218,93	218,93			806	806	0	0	910	113	1,54	6
	глубинной до 2 м без креплений с откосами															0
37	Устройство бетонных фундаментов общего	Е0106-3-1	м3	5,88	10088,71	614,25	260,48	89,46	59322	3612	1532	526	4345	105	3,94	23
	назначения объемом до 5 м3 под оборудование														0,35	2
38	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в	Е0106-11-1	1т	0,004	172357,31	47475	536,06	202,5	689	190	2	1	200	105	289	1
	готовые гнезда с заделкой														0,99	0
39	Устновка ГРПШ	Е0119-4-1	устновк	2	5655,02	1917	286,52	108	11310	3834	573	216	5184	128	11,2	22
															0,52	1
40	Газорегуляторный пункт шкафной (ГРПШ-03БМ-1У1-С)	Прайс	компл	2	234615,96				469232							
	с одной линией редуцирования, с обогревом, с	ТОО Техно SA														
	технологической катушкой под счетчик газа															
41	Счетчик газа СТГ-50-100	Прайс	шт	2	71795,05				143590							
		ТОО Техно SA														
	Ограждение для задвижек 3 шт															
54	Ограда металлическая из панелей со сварной сеткой	У1-32-27	м	11,25	538,03	45,21	67,69	24,22	6053	509	762	272	1094	140	0,27	3
	без цоколя высотой 1,6 м. типа М6Б,														0,12	1
	строительный работы															
55	Ограда металлическая из панелей со сварной сеткой	У1-32-28	м	11,25	1796,88	211,56	3,13	0,95	20215	2380	35	11	2152	90	1,2	14
	без цоколя высотой 1,6 м. типа М6Б,															0
	монтаж металоконструкций															

56	Калитки металлические высотой 2 м, типа КМ1В	У1-34-44	калитка	3	5223,59	626,22	9,37	1,87	15671	1879	28	6	1696	90	3,6	11
	высотой 1,6 м, типа КМ 3Б, высотой 2 м. типа КМ4В														0,01	0
	монтаж металлонструкций															
	Раздел 2. Газопровод высокого давления ГЗ=0,6 Мпа															
	подземный газопровод															
1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн"	Е0101-12-14	м3	11448,0	27,84	1,66	26,18	7,2	318711	19004	299708	82425	98386	97	0,01	236
	или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3														0,03	-64
3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами	Е0101-27-1	м3	7954,1	5,55		5,55	1,8	44145	0	44145	14317	12886	90	0	0
	мощностью 59(80) КВТ (л.с.), при перемещении 1 группы до 5 м														0,01	-93
4	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям	Е0101-166-1	м3	1486,7	122,18	122,18			181651	181651	0	0	205265	113	0,89	1183
	в грунтах 1 группы															0
96	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых	Е0122-11-5	км	7,0	78005	41850	36133,62	9612,9	546035	292950	252935	67290	468312	130	247	1729
	труб диам. 150 мм														37,3	261
97	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100/ГОСТ	С130804-379	м	7019,7	1860				13056715							
	50838-95/, Р 1 МПА, SDR 11 DB 129 мм															
100	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых	Е0122-11-1	км	0,4	47586,09	29700	17877,09	4696,68	19034	11880	7151	1879	17887	130	173	69
	труб диам. 50 мм														18,1	7
101	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100/ГОСТ	С130804-372	м	414,0	182				75348							
	50838-95/, Р 1 МПА, SDR 11 DB 40,2 мм															
7	Прокладка сигнальной ленты с вмонтированным	Ц0110-926-1	км	7,4	6469,41	1310,66	5158,75	724,68	47874	9699	38175	5363	20032	133	6,3	47
	проводом в траншее														4,2	31
8	Лента сигнальная с вмонтированным проводом с	прайс	м	7433,7	11,09				82440							
	надписью "опасно газ"/30 тенге:1,12:1,02:2,336:1,06															
	Итого								16900196	538354	2343744	628918	1293517			3407
	в т.ч. оборудование								469232							
	Итого СМР								16430964							
	Накладные расходы								1293517							
	Итого с накладными								17724481							
	Ненармируемые и непредвиденные затраты	6%							1063469							
	Итого								18787950							
	Временные здания и сооружения	2,7%							507275							
	Итого								19295225							
	Затраты на производство строительно-монтажных															
	(3,3*0,9=2,97%)	2,97%							573068							
	Дополнительный транспорт привозных материалов	0,32%							60780							
	Разница в стоимости электроэнергии	0,0383%							7390							
	Итого СМР								19936463							
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет	1%							192952							
	На оплату дополнительных отпусков	0,40%							77181							
	Итого прочих								270133							
	Итого с прочими								20206596							
	Итого с оборудование								20675828							
	Итого в базовых ценах 2001 года								20675828							
	Итого в текущих ценах 2013 г., к=2,234	2,234							8304542							
	Итого в текущих ценах 2014 г., к=2,39	2,39							40530781							
	Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	2%							976706							

	Сметная стоимость в текущем уровне цен								49812030							
	НДС	12%							5977444							
	Всего стоимость								**55789473,6**							

ЗАКАЗЧИК: Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО — Утешев Р.К.

ПОДРЯДЧИК: Директор ТОО "Құрылысгаз" — Жакупов К.

ТЕХНАДЗОР: ТОО "Жана Консалтинг LTD" — Куанышбаев Х.

Форма 3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за 20 июня месяц 2013года

Заказчик: "ГУ Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО "
Подрядчик: ТОО "Құрылысгаз"
Договору № 21 от 28.03.2013 года
Строительство объекта: "Строительство газопровода к с.Анкаты Теректинского района ЗКО"

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Выполнено с начала года	В том числе		
		СМР базисный	Оборудо-вание	Прочие
Всего по стройке:	146368580	63374901	0	859030
в т.ч. удорожание	82134649			
Н Д С 12%	17564231			
Итого	163932811			
В том числе за месяц				
Всего:	67857142	29380892	0	398250
в т.ч. удорожание	38078000			
Н Д С 12 %	8142858			
Итого к оплате	76000000			

Заказчик:

Подрядчик

Заказчик: "ГУ Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО "
Подрядчик: ТОО "Құрылысгаз"
Строительство объекта: "Строительство газопровода к с.Анкаты Теректинского района ЗКО"

АКТ №2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь месяц 2013 года

№ п/п	Наименование работ	Обосно-вание цен	Ед.изм.	Кол-во	цена за единицу				Стоимость выполненных работ				накладные расходы, тенге	%	Трудозатраты ч/час	
					всего	в т.ч.			всего	в т.ч.					на еди-ницу	общая
						осн.з/пл	механизмы			осн.з/пл	механизмы					
							всего	в т.ч.з/пл			всего	в т.ч.з/пл				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Локальная смета 2-1															
	на подводящий газопровод															
	Раздел 2. Газопровод высокого давления ГЗ=0,6 Мпа															
	подземный газопровод.															
8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн"	Е0101-12-14	м3	11676	27,84	1,66	26,18	7,2	325060	19382	305678	84067	100346	97	0,01	239
	или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3														0,03	-57
10	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами	Е0101-27-1	м3	7600	5,55		5,55	1,8	42180	0	42180	13680	12312	90	0	0
	мощностью 59(80) КВТ (л.с.), при перемещении 1 группы до 5 м														0,01	-97
11	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям	Е0101-166-1	м3	3906	122,18	122,18			477235	477235	0	0	539276	113	0,89	3336
	в грунтах 1 группы															0
12	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых	Е0122-11-6	км	7,4	139336,75	48375	90794,12	19582,83	1031092	357975	671876	144913	653754	130	286	2116
	труб диам. 200 мм														84,07	622
13	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100/ГОСТ	С130804-404	м	7435,0	3030				22528037							
	50838-95/, Р 0,79 МПА, SDR 13,6 DB 189,8 мм															
14	Прокладка сигнальной ленты с вмонтированным	Ц0110-926-1	км	7,4	6469,41	1310,66	5158,75	724,68	47874	9699	38175	5363	20032	133	6,3	47
	проводом в траншее														4,2	31
15	Лента сигнальная с вмонтированным проводом с	прайс	м	7 400	11,09				82066							
	надписью "опасно газ"/30 тенге:1,12:1,02:2,336:1,06															
16	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных	Ц3924-15	стык	400	401	304	52,2	4,5	160400	121600	20880	1800	111060	90	2	800
	соединений перлитного класса с двух сторон. Прозвучивание поперечное														0,03	-3
	Итого								24693944	985891	1078759	249823	1436780			7035
	в т.ч. оборудование								0							
	Итого СМР								24693944							
	Накладные расходы								1436780							
	Итого с накладными								26130723							
	Ненормируемые и непредвиденные затраты	6%							1567843							
	Итого								27698566							
	Временные здания и сооружения	2,7%							747861							
	Итого								28446427							
	Затраты на производство строительно-монтажных															
	(3,3*0,9=2,97%)	2,97%							844859							
	Дополнительный транспорт привозных	0,32%							89606							
	материалов															
	Итого СМР								29380892							
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет	1%							284464							
	На оплату дополнительных отпусков	0,40%							113786							
	Итого прочих								398250							
	Итого с прочими								29779142							
	Итого с оборудование								29779142							
	Итого в базовых ценах 2001 года								29779142							

Итого в текущих ценах 2013 г., к=2,234	2,234							66526610								
Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	2%							1330532								
Сметная стоимость в текущем уровне цен								67857142								
НДС	12%							8142858								
Всего стоимость								76000000								

ЗАКАЗЧИК: Зам. Начальника ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства" Турсынов Б.А

ПОДРЯДЧИК: Директор ТОО "Құрылысгаз" Жакупов К.

ТЕХНАДЗОР: ТОО "Жана Консалтина" ЦЕО Булхатов А.

Заказчик: **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО**
Подрядчик: **"ТОО "Құрылысгаз"**
Наименование строительства и его адрес: **"Строительство газопровода к с.Анката Теректинского района ЗКО"**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2014 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№21	28.03.2013				
Дополнительное соглашение № 1 от 6.02.2014 г. к договору № 21 от 28.03.2013 г.							

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, на входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство газопровода к с.Анкаты Теректинского района ЗКО	193491306 тенге	88288778 тенге							10594653 тенге	98883431,7 тенге

М.П. Заказчик Зам.Руководителя Есенгалиев Б.А. _____ 2014 года

М.П. Подрядчик Директор Жакупов К.К. _____ 2014 года

Заказчик: "ГУ Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО "
Подрядчик: ТОО "Құрылысгаз"
Строительство объекта: "Строительство газопровода к с.Анкаты Теректинского района ЗКО"
Дополнительное соглашение № 1 от 6.02.2014 г. к договору № 21 от 28.03.2013 г.

Форма № 2 В

АКТ № 10

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь месяц 2014 года

№ п/п	Наименование работ и затрат	Шифр и № позиции норматива	Ед.изм.	Кол-во	Стоимость единицы, тенге: Всего	ЗП рабочих строит.	Экспл. Машин	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	ЗП рабочих строит.	Экспл. Машин	в т.ч. ЗП машинистов	накладные расходы, тенге	%	Затраты труда ч.ч. рабочих-строит. раб. обслуж.маш.: на ед-цу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Локальная смета 1-2															
	На строт-во газопровода на территории															
	Сырымского р-на ЗКО. Технический этап															
	рекультивации															
	Раздел1. Подготовительные работы, снятие															
	плодородного слоя почвы															
1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	Е0101-25-1	м3	2893,5	9,85	0	9,85	2,69	28478	0	28478	7807	7572	97	0	0
	(130) КВТ (л.с), при перемещении группы грунтов до														0,01	19
	10 м. (с полосы работы экскаватора)															
2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	Е0101-25-9	м3	2893,5	8,28	0	8,28	2,26	23963	0	23963	6575	6379	97	0	0
	(130) КВТ (л.с), при перемещении 1 группы грунтов														0,01	8
	добавлять на каждые 10 м.															
	Раздел 2.Рекультивация															
3	Вспашка целинных и залежных земель на глубину	Е0147-104-2	га	0,743	1489,21		1489,21	562,41	1106	0	1106	418	539	129	0	0
	до 30 см. средних и тяжелых почв														2,18	2
4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	Е0101-25-1	м3	2893,5	9,85		9,85	2,69	28478	0	28478	7807	7572	97	0	0
	(130) КВТ (л.с.) при перемещении 1 группы грунтов														0,01	19
	до 10 м (при обратной надвижке ПСП)															
5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	Е0101-25-9	м3	2893,5	8,28	0	8,28	2,26	23963	0	23963	6575	6379	97	0	0
	(130) КВТ (л.с.) при перемещении 1 группы грунтов														0,01	8
	добавлять на каждые 10 м.															
6	планировка (грубая) площадей бульдозерами	Е0101-30-2	м3	15119	0,2		0,2	0,07	3146	0	3146	1074	1042	97	0	0
	мощностью 79 (108) КВТ.(л.с.)														0	10
7	Уплотнение грунта прицепными катками	Е0101-130-3	м3	2893,5	9,48		9,48	3,24	27402	0	27402	9380	9099	97	0	0
	на пневмоколесном ходу, 25 т. на первый проход по														0,01	34
	одному следу при толщине слоя 40 см.															
8	Планировка площадей из грунтов 1 группы	Е0101-145-1	м2	104973	1,22		1,22	0,25	128269	0	128269	26743	25941	97	0	0
	мехнизированным способом														0	88
	Локальная смета 1-3															
	На стр-во газопровода на территории Теректинского															
	р-на ЗКО. Технический этап рекультивации															
	Раздел1. Подготовительные работы, снятие															
	плодородного слоя почвы															
1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	Е0101-25-1	м3	4734,209	9,85	0	9,85	2,69	46539	0	46539	12829	12444	97	0	0
	(130) КВТ (л.с), при перемещении группы грунтов до														0,01	6
	10 м. (с полосы работы экскаватора)															
2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	Е0101-25-9	м3	4734,209	8,28	0	8,28	2,26	39219	0	39219	10846	10521	97	0	0
	(130) КВТ (л.с), при перемещении 1 группы грунтов														0,01	-40
	добавлять на каждые 10 м.															
	Раздел 2.Рекультивация															
3	Вспашка целинных и залежных земель на глубину	Е0147-104-2	га	2,7025	1489,21		1489,21	562,41	4025	0	4025	1520	1961	129	0	0
	до 30 см. средних и тяжелых почв														2,18	6
4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	Е0101-25-1	м3	4734,209	9,85		9,85	2,69	46539	0	46539	12829	12444	97	0	0
	(130) КВТ (л.с.) при перемещении 1 группы грунтов														0,01	6
	до 10 м (при обратной надвижке ПСП)															
5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	Е0101-25-9	м3	4734,209	8,28	0	8,28	2,26	39219	0	39219	10846	10521	97	0	0
	(130) КВТ (л.с.) при перемещении 1 группы грунтов														0,01	40
	добавлять на каждые 10 м.															
6	Планировка (грубая) площадей бульдозерами	Е0101-30-2	м2	12661,406	0,2		0,2	0,07	2915	0	2915	937	909	97	0	0

	мощностью 79 (108) КВТ.(л.с.)														0	31
	Уплотнение грунта прицепными катками	Е0101-130-3	м3	4734,209	9,48		9,48	3,24	44765	0	44765	15357	14896	97	0	0
	на пневмоколесном ходу, 25 т. на первый проход по														0,01	66
	одному следу при толщине слоя 40 см.															
8	Планировка площадей из грунтов 1 группы	Е0101-145-1	м2	52295,936	1,22		1,22	0,25	64658	0	64658	15200	14743	97	0	0
	мехнизированным способом														0	375
	Локальная смета 2-1															
	на подводящий газопровод															
	Раздел 1. Подводящий газопровод высокого давления															
	ГЗ=0,6МПа, надземный															
1	Установка стальных задвижек или обратных	Е0122-36-4	шт	1	1469,92	657	567,67	213,75	1470	657	588	214	1132	130	3,91	4
	клапанов диам. 200 мм														1,05	1
2	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным	С130902-22	шт	1	59900				59900							
	шпинделем 30с97нж масла, Ру 2,5 Мпа/25 кгс/см2															
	Ду 200 мм /применительно/															
3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам	Е0122-40-6	фланец	2	391,37	301,5	57,24	2,25	783	603	114	5	790	130	1,43	3
	диам. 200 мм														0,01	0
4	Фланцы плоские приварные из стали ВСТ3СП3	С130809-39	шт	2	1320				2640							
	Ру 1,6 Мпа/16 кгс/см2/, Ду 200 мм															
5	Установка стальных задвижек или обратных	Е0122-36-2	шт	3	497,61	342	28,48	11,25	1493	1026	85	34	1378	130	2,03	6
	диам. 100 мм														0,05	0
9	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным	С130902-11	шт	3	10400				31200							
	шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/,															
	Ду 80 мм															
10	Приварка фланцев к стальным трубопроводам	Е0122-40-2	шт	6	118,85	96,75	16,47		713	581	99	0	755	130	0,46	3
	диам. 80 мм															0
11	Фланцы плоские приварные из стали ВСТ3СП2	С130809-35	шт	6	458				2748							
	ВСТ3СП3 Ру1,6 Мпа/ 16 кгс/см2/, Ду 80 мм															
12	Установка стальных задвижек или обратных	Е0122-36-1	шт	3	276,46	186,75	17,71	6,75	829	560	53	20	755	130	1,07	3
	клапанов диам. 50 мм														0,03	0
13	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным	С130902-10	шт	3	6880				20640							
	шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/,															
	Ду 50 мм															
14	Приварка фланцев к стальным трубопроводам	Е0122-40-1	фланец	6	74,06	63	9,93		444	378	60	0	491	130	0,32	2
	диам. 50 мм														0	0
15	Фланцы плоские приварные из стали ВСТ3СП2	Е0122-40-1	шт	6	330				1980							
	ВСТ3СП3 Ру 1,6 Мпа/16 кгс/см2/, Ду 50 мм															
	ГРПШ															
	ГРПШ-13-1ВУ1-С															
16	Ограда металлическая из панелей со сварной сеткой	У1-32-27	м	13,75	538,03	45,21	67,69	24,22	7398	622	931	333	1337	140	0,27	4
	без цоколя высотой 1,6 м типа М6Б, строительные														0,12	2
	работы															
17	Ограда металлическая из панелей со сварной сеткой	У1-32-28	м	13,75	1796,88	211,56	3,13	0,95	24707	2909	43	13	2630	90	1,2	17
	без цоколя высотой 1,6 м типа М6Б, монтаж														0	0
	металконструкций															
18	Калитки металлические высотой 1,7 м, типа КМ5Б	У1-34-50	Калитка	1	8445,09	1023,95	13,74	3,74	8445	1024	14	4	925	90	6	6
	высотой 1,6 м, типа КМ6Б монтаж														0,01	0
	металлоконструкций															
19	Устройство однослойного основания толщиной 15 см	Е0127-24-1	м2	21	673,73	5	23,94	8,04	14148	105	503	169	364	133	0,03	1
	из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных														0,03	1
	материалов с пределом прочности на сжатие															
	до 68,6 Мпа (700 кгс/см2)															
20	Вычитается позиция: исключать на каждые 1 см.	Е0127-24-1	м2	21	-215,04				-4516							
	изменения толщины слоя															
21	Разработка грунта 1 группы вручную на траншеях	Е0101-164-1	м3	1,28	167,4	167,4			214	214	0	0	242	113	1,18	2
	глубиной до 2 м без крепления с откосами														0	0
22	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях	Е101-164-2	м3	1,84	218,93	218,93			403	403	0	0	455	113	1,54	3
	глубиной до 2 м без крепления с откосами														0	0
23	Устройство бетонных фундаментов общего	Е0106-3-1	м3	2,94	10088,71	614,25	260,48	89,46	29661	1806	766	263	2172	105	3,94	12

	назначения объемом до 5 м3 под оборудование														0,35	1
	Установка анкерных болтов длиной до 1 м	Е0106-11-1	1т	0,002	172357,31	47475	536,06	202,5	345	95	1	0	100	105	289	1
	в готовые гнезда с заделкой														0,99	0
25	Установка ГРПШ	Е0119-4-1	установ	1	5655,02	1917	286,52	108	5655	1917	287	108	2592	128	11,2	11
															0,52	1
26	Газорегуляторный пункт шкафной (ГРПШ-13-1ВУ1-С)	Прайс	компл	1	375458,8				375459							
	с одной линией редуцирования с обогревом	тоо Техно SA														
	с технологической катушкой под счетчик газа															
27	счетчик газа СТГ-80-250	Прайс	шт	1	90842,71				90843							
		тоо Техно SA														
	Заземление ГРПШ															
28	Заземлитель вертикальный из круглой стали ,	Ц0108-471-4	шт	1	330,1	116	24,1	2,5	330	116	24	3	113	95	0,7	1
	диам. 16 мм														0,01	0
29	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой	Ц0108-472-1	шт	3	51,7	27,5	2,8	0,3	155	83	8	1	79	95	0,16	0
	стали диам. 10 мм															0
	ГРПШ-13-03БМ-1У1-С 2 шт.															
30	Ограда металлическая из панелей со сварной сеткой	У1-34-44	м	0	538,03	45,21	67,69	24,22	0	0	0	0	0	140	0,27	1
	без цоколя высотой 1,6 м, типа М6Б, строительные														0,12	0
	работы															
31	Ограда металлическая из панелей со сварной сеткой	У1-32-28	м	0	1796,86	211,56	3,13	0,95	0	0	0	0	0	90	1,2	0
	без цоколя высотой 1,6 м, типа М6Б, монтаж															0
	металлоконструкций															
32	Калитки металлические высотой 2 м, типа УМ1В	У1-34-44	калитка	0	5223,59	626,22	9,37	1,87	0	0	0	0	0	90	3,6	0
	высотой 1,6 м, типа КМ3Б, высотой 2 м, типа КМ4В														0,01	0
	монтаж металлоконструкций															
	Калитка															
33	Устройство однослойного основания толщиной 15 см	Е0127-24-1	м2	42	673,73	5	23,94	8,04	28297	210	1006	337	728	133	0,03	1
	из щебня фракции 40-70мм при укатке каменных														0,03	1
	материалов с пределом прочности на сжатие до															
	68,6 Мпа (700 кгс/м2)															
34	Вычитается позиция: исключать на каждые 1 см.	Е0127-24-1	м2	42	-215,04				-9032							
	изменения толщины слоя															
	Заземление ГРПШ															
42	Заземлитель вертикальный из круглой стали	Ц0108-471-4	шт	2	330,1	116	24,1	2,5	660	232	48	5	225	95	0,7	1
	диам 16 мм														0,01	0
43	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой	Ц0108-472-1	м	6	51,7	27,5	2,8	0,3	310	165	17	2	158	95	0,16	1
	стали диам 10 мм															0
	Молниезащита ГРПШ 3 шт															
44	Копание ям с откосами глубинной до 1,5 м вручную	Е0101-165-6	м3	2,187	218,93	218,93			479	479	0	0	541	113	1,54	3
	без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы															0
45	Устройство бетонных фундаментов общего	Е0106-1-2	м3	1,08	9545,54	695,25	98,32	37,15	10309	751	106	40	831	105	4,41	5
	назначения объемом до 3 м3 под опору														0,18	0
46	Надбавка к сметной стоимости бетона за	С143001-54	м3	1,1016	127				140							
	применение сульфатостойкого цемента															
47	Надбавка к сметной стоимости бетона при	С143001-56	м3	1,1016	261				288							
	изменении марки бетона по морозостойкости															
	до 200: за 50 циклов															
48	Установка стальных молниеотводов массой до 0,2 т	Е0133-30-15	1т	0,108	14242,7	6457,5	7785,2	2029,95	1538	697	841	219	962	105	35,4	4
															7,1	1
49	Стальная конструкция молниезащиты	С12021-175	т	0,108	123500				13338							
50	Огрунтовка металлических поверхностей	Е0133-16-4	м2	19,2	65,03	11,62	0,1	0,04	1249	223	2	1	201	90	0,06	1
	грунтовкой ФЛ-03К за один раз															0
51	Окраска металлических огрунтованных	Е0113-26-13	м2	19,2	99,27	5,54	0,18	0,1	1906	106	3	2	97	90	0,03	1
	поверхностей эмалью ХВ-125															0
52	Заземлитель вертикальный из угловой стали,	Ц0108-471-1	шт	3	431,6	149	21,6	2,9	1295	447	65	9	433	95	0,9	3
	размер 50х50х5 мм														0,02	0
53	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой	Ц0108-472-1	м	3	51,7	27,5	2,8	0,3	155	83	8	1	79	95	0,16	0
	стали диам. 10 мм															0

	Ограждение для зажвижек 7 шт															
	Ограда металлическая из панелей со сварной сеткой	У1-32-27	м	15	538,03	45,21	67,69	24,22	8070	678	1015	363	1458	140	0,27	4
	без цоколя высотой 1,6 м. типа М6Б,														0,12	2
	строительный работы															
55	Ограда металлическая из панелей со сварной сеткой	У1-32-28	м	15	1796,88	211,56	3,13	0,95	26953	3173	47	14	2869	90	1,2	18
	без цоколя высотой 1,6 м. типа М6Б,															0
	монтаж металоконструкций															
56	Калитки металлические высотой 2 м, типа КМ1В	У1-34-44	калитка	4	5223,59	626,22	9,37	1,87	20894	2505	37	7	2261	90	3,6	14
	высотой 1,6 м, типа КМ 3Б, высотой 2 м. типа КМ4В														0,01	0
	монтаж металлонструкций															
57	Устройство однослойного оснавания толщиной 15 см	Е0127-24-1	м2	85,75	673,73	5	23,94	8,04	57773	429	2053	689	1487	133	0,03	3
	из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных														0,03	3
	материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6															
	Мпа (700 кгс/ см2)															
58	Вычитается позиция исключать на каждые 1 см.	Е0127-24-1	м2	85,75	-215,04				-18439							
	изменения толщиной слоя															
	Трубопровод															
59	Укладка стальных водопроводных труб	Е0122-9-3	км	0,005	129222,58	64575	54072,58	20425,5	646	323	270	102	553	130	352	2
	диам 100 мм с пневматическим испытанием														99,76	0
60	Трубы электросварные прямошовные со снтой фаской	С130806-79	м	5,02	714				3584							
	/ГОСТ 10704-91/ из стали БСТ2КП-БСТ4КП, 108х4 мм															
61	Укладка стальных водопроводных труб	Е0122-9-2	км	0,02	123549,87	61875	51496,99	19453,5	2471	1238	1030	389	2115	130	337	7
	диам 75 мм с пневматическим испытанием														95,01	2
62	Трубы электросварные прямошовные со снятой	С130806-75	м	20,08	515				10341							
	фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСТ2КП-БСТ4КП															
	89х3,5мм															
63	Укладка стальных водопроводных труб	Е0122-9-1	км	0,02	121367,16	61425	49858,78	18834,75	2427	1229	997	377	2087	130	336	7
	диам 50 мм с пневматическим ипытанием														91,99	2
64	Трубы электросварные прямошовные со снятой	С130806-66	м	20,08	321				6446							
	фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСТ2КП-БСТ4КП															
	57х3,5 мм															
65	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ17375-83/ под углом	С130810-85	шт	2	1610				3220							
	90 гр. С радиусом кривизны Р-1,5 Ду 200 на Ру 10 Мпа															
	из стали марки 20. 219х7 мм															
66	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ17375-83/ под углом	С130810-78	шт	2	321				642							
	90 гр. С радиусом кривизны Р-1,5 Ду 80 на Ру 10 Мпа															
	из стали марки 20. 89х3,5 мм															
67	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ17375-83/ под углом	С130810-76	шт	7	227				1589							
	90 гр. С радиусом кривизны Р-1,5 Ду 50 на Ру 10 Мпа															
	из стали марки 20. 57х3 мм															
68	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой	0113-16-4	м2	16,3	32,52	5,81	0,05	0,02	530	95	1	0	86	90	0,03	0
	ФЛ-ОЗК за один раз															0
69	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	Е0113-26-13	м2	16,3	99,27	5,54	0,18	0,1	1618	90	3	2	83	90	0,03	0
	эмалью ХВ-125															0
	Опоры под кран 50 мм - 3 шт															
70	Копание ям без откосов глубинной до 0,7 м вручную	Е0101-165-1	м3	0,294	261	261			77	77	0	0	87	113	1,81	1
	без креплений для стоек и столбов в грунтах 1 группы															0
71	Копание ям без откосов глубинной до 0,7 м вручную	Е0101-165-2	м3	0,6615	402,75	402,75			266	266	0	0	301	113	2,8	2
	без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы															0
72	Устройство бетонных фундаментов общего	Е0106-1-2	м3	0,756	10116,74	695,25	98,32	37,15	7648	526	74	28	581	105	4,41	3
	назначения объемом до 3 м3 под колонны														0,18	0
73	Надбавка к сметной стоимости бетона за	С143001-54	м3	0,77112	127				98							
	применение сульфатостойкого цемента															
74	Монтаж опорных конструкций для крана	Е0109-34-1	т	0,03285	16609,27	12555	2191,27	101,25	546	412	72	3	374	90	73,6	2
															0,49	0
75	Отдельные конструктивные элементы зданий и	С12021-245	т	0,03285	172800				5676							
	сооружений с преобладанием гнутосварных															
	профилей и круглых труб массой до 0,1 т.															
	Опора под кран 80 мм - 2 шт															

	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м. вручную	Е0101-165-1	м3	0,196	261	261			51	51	0	0	58	113	1,81	0
	без креплений стоек и столбов в грунтах 1 группы														0	0
77	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м. вручную	Е0101-165-2	м3	0,441	402,75	402,75			178	178	0	0	201	113	2,8	1
	без креплений стоек и столбов в грунтах 2 группы														0	0
78	Устройство бетонных фундаментов общего	Е0106-1-2	м3	0,504	10116,74	695,25	98,32	37,15	5099	350	50	19	388	105	4,41	2
	назначения объемом до 3 м3 под колонны														0,18	0
79	Надбавка к сметной стоимости бетона за	С143001-54	м3	0,51408	127				65						0,18	0
	применение сульфатостойкого цемента															
80	Монтаж опорных конструкций для крана	Е0109-34-1	т	0,03252	16609,27	12555	2191,29	101,25	540	408	71	3	370	90	73,6	2
															0,49	0
81	Отдельные конструктивные элементы зданий и	С12021-245	т	0,03252	172800				5619							
	сооружений с преобладанием гнутосварных															
	профилей и круглых труб массой до 0,1 т.															
	Опора под кран 100 мм - 1 шт															
82	Копание ям без откосов гдубинной до 0,7 м. вручную	Е0101-165-1	м3	0,098	261	261			26	26	0	0	29	113	1,81	0
	без креплений для стоек и столбов в грунтах 1гр.														0	0
	1 группы															
83	Копание ям без откосов гдубинной до 0,7 м. вручную	Е0101-165-2	м3	0,2205	402,75	402,75			89	89	0	0	100	113	2,8	1
	без креплений для стоек и столбов в грунтах														0	0
84	Устройство бетонных фундаментов общего	Е0106-1-2	м3	0,252	10116,74	695,25	98,32	37,15	2549	175	25	9	194	105	4,41	1
	назначения объемом до 3 м3 под колонны														0,18	0
85	Надбавка к сметной стоимости за применение	С143001-54	м3	0,25704	127				33							
	сульфатостойкого цемента															
86	Монтаж опорных конструкций для крана	Е0109-34-1	т	0,02285	16609,27	12555	2191,29	101,25	380	287	50	2	260	90	73,6	2
															0,49	0
87	Отдельные конструктивные элементы зданий и	С12021-245	т	0,02285	172800				3948							
	сооружений с преобладанием гнутосварных															
	пофилей и круглых труб массой до 0,1 т.															
	Окраска опор															
88	Огрунтовка металлических поверхностей эмалью	Е0113-16-6	м2	12,3	43,6	11,62	0,1	0,04	538	143	1	0	129	90	0,06	1
	ПФ-115															0
89	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	Е0113-26-6	м2	12,3	49,69	8,32	0,04		611	102	0	0	92	90	0,04	0
	эмалью ПФ-115															0
	Раздел 2. Газопровод высокого давления Г3=0,6 Мпа															
	подземный газопровод															
90	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами	Е0101-12-14	м3	277,077	27,84	1,66	26,18	7,2	7308	460	6847	1995	2381	97	0,01	125
	"Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом														0,03	-399
	вместимостью 0,5 м3															
91	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях	Е0101-164-2	м3	734,877	262,72	262,72			193057	193057	0	0	218154	113	1,85	1355
	глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка															0
	грунта вручную после разработки их															
	механизированным способом/															
92	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами	Е0101-27-1	м3	3014,812	5,55		5,55	1,8	17009	0	17009	5623	5060	90	0	0
	мощностью 59(80) КВТ (л.с.), при перемещении 1														0,01	-143
	группы до 5 м															
93	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям	Е0101-166-1	м3	4853,599	122,18	122,18			593013	593013	0	0	670104	113	0,89	4180
	в грунтах 1 группы															0
96	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых	Е0122-11-5	км	1,945	78005	41850	36133,62	9612,9	151720	81398	70280	18697	130124	130	247	480
	труб диам. 150 мм														37,3	73
97	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100/ГОСТ	С130804-379	м	2005,15	1860				3729579							
	50838-95/, Р 1 МПА, SDR 11 DB 129 мм															
98	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых	Е0122-11-3	км	2,134	58791,69	33075	25695,31	6813,45	125461	70582	54834	14540	110659	130	194	414
	труб диам. 100 мм														26,38	56
99	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100/ГОСТ	Е0122-11-3	м	2155,34	586				1263029							
	50838-95/, Р 1 МПА, SDR 11 DB 72,2 мм															
100	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых	Е0122-11-1	км	0,055	47586,09	29700	17877,09	4698,68	2617	1634	983	258	2460	130	173	10
	труб диам. 50 мм														18,1	1
101	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100/ГОСТ	С130804-372	м	35,55	182				6470							
	50838-95/, Р 1 МПА, SDR 11 DB 40,2 мм															

	Прокладка сигнальной ленты с вмонтированным	Ц0110-926-1	км	4,136	6469,41	1310,66	5158,75	724,68	26757	5421	21337	2997	11196	133	6,3	26
	проводом в траншее														4,2	17
103	Лента сигнальная с вмонтированным проводом с	прайс	м	3822,2	11,09				42468							
	надписью "опасно газ"/30 тенге:1,12:1,02:2,336:1,06															
104	Изолирующее фланцевое соединение на условное	У3-56-16	соединен	2	9621,47	2276,56	1342,81	467,48	19243	4553	2686	935	6586	120	13,2	26
	давление до 0,6 Мпа /6кгс/см2/, DY 200мм														2,3	5
105	Изолирующее фланцевое соединение на условное	У3-56-14	соединен	1	4675,36	1381,46	647,9	222,43	4675	1381	648	222	1925	120	8	8
	давление до 0,6 Мпа /6кгс/см2/, DY 100мм														1,1	1
106	Изолирующее фланцевое соединение на условное	У3-56-13	соединен	3	4209,79	1306,44	554,35	188,5	12629	3919	1663	565	5382	120	7,6	23
	давление до 0,6 Мпа /6кгс/см2/, DY 80мм														0,9	3
107	Изолирующее фланцевое соединение на условное	У3-56-12	соединен	7	3621,97	962,36	448,31	158,34	25354	6737	3138	1108	9414	120	5,6	39
	давление до 0,6 Мпа /6кгс/см2/, DY 65мм														0,8	6
108	Ультразвуковая дефектоскопия одним	Ц3924-15	стык	1515	401	304	52,2	4,5	607515	460560	79083	6818	420640	90	2	3030
	преобразователем сварных соединений перлитного														0,03	30
	класса с двух сторон. Прозвучивание поперечное															
	трубопроводов диам. До 299 мм, толщина стенки															
	до 14 мм															
109	Ультразвуковая дефектоскопия одним	Ц3924-10	стык	1054	217,5	160	28,4	2,25	229245	168640	29934	2372	153910	90	0,8	843
	преобразователем сварных соединений перлитного														0,01	11
	класса с двух сторон. Прозвучивание поперечное															
	трубопроводов диам. До 194 мм, толщина стенки															
	до 8 мм															
110	Ультразвуковая дефектоскопия одним	Ц3924-7	стык	214	177,8	135	23,8	2,25	38049	28890	5093	482	26434	90	0,7	150
	преобразователем сварных соединений перлитного														0,01	3
	класса с двух сторон. Прозвучивание поперечное															
	трубопроводов диам. До 114 мм, толщина стенки															
	до 8 мм															
111	Ультразвуковая дефектоскопия одним	Ц3924-2	стык	86	109,1	81	14,7	2,25	9383	6966	1264	193	6443	90	0,4	34
	преобразователем сварных соединений перлитного														0,01	1
	класса с двух сторон. Прозвучивание поперечное															
	трубопроводов диам. До 65 мм, толщина стенки															
	до 8 мм															
112	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков	Е0122-34-1	шт	35	300,57	69,53	225,64	58,98	10520	2434	7897	2064	5847	130	0,41	14
	переходов														0,23	8
113	Отвод ПЭ под углом 90° диам. 50 мм	прайс	шт	7	877,86				6145							
114	Отвод ПЭ под углом 90° диам. 90 мм	прайс	шт	3	1826,11				5478							
115	Отвод ПЭ под углом 90° диам. 160 мм	прайс	шт	15	7271,32				109070							
116	Отвод ПЭ под углом 90° диам. 225 мм	прайс	шт	5	15066,45				75332							
117	Тройник ПЭ Равнопроходной диам. 225 мм	прайс	шт	1	17271,03				17271							
118	Тройник ПЭ неравнопроходный диам. 225 мм	прайс	шт	1	21499,66				21500							
	на диам. 160 мм															
119	Тройник ПЭ неравнопроходный диам. 116 мм	прайс	шт	1	8601,36				8601							
	на диам. 90 мм															
120	Тройник ПЭ неравнопроходный диам. 116 мм	прайс	шт	2	6211,26				12423							
	на диам. 90 мм															
121	Установка сборников конденсата на наружных	У51-48-5	шт	2	18460,44	1392,75	914,35	346,76	36921	2786	1829	694	4523	130	7,52	15
	сетях газопроводов, диам. 200 мм														1,69	3
	Опознавательный знак - 111 штт															
122	Знаки- строительные работы	У56-69-36	шт	111	2244,3	544,26	152,35	46,51	249117	60413	16911	5163	87215	133	3,2	355
															0,21	23
	Деталь выхода газопровода из земли 225 мм - 2 шт															
123	Устройство песчаного основания под выход	Е0108-3-1	м3	2	2327,2	112,5	97,07	36	4654	225	194	72	350	118	0,78	2
															0,18	0
124	Укладка футляра из стальных водопроводных труб	Е0122-9-8	км	0,0022	258148,62	116100	119848,99	45274,5	568	255	264	100	462	130	607	1

	диам. 300 мм														221,12	0
125	Трубы электросварные прямошовные со снятой	С130806-111	м3	2,2	2840				6248							
	фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСТ2КП-БСТ4КП															
	325х5 мм															
126	Нанесение весьма усиленной антикоррозийной	Е0122-20-8	км	0,0022	647812,25	62122,5	104375,72	39429	1425	137	230	87	290	130	356,7	1
	битумно-полимерной изоляции на стальные														192,57	0
	трубопроводы диам.300 мм															
	Деталь выхода газопровода из земли- 110 мм - 1 шт															
127	Устройство песчаного основания под выход	Е0108-3-1	м3	1	2327,2	112,5	97,07	36	2327	113	97	36	175	118	0,78	1
															0,18	0
128	Укладка футляра из стальных водопроводных труб	Е0122-9-6	км	0,0011	199804,17	86400	95036,29	35901	220	95	105	39	175	130	458	1
	диам. 200 мм														175,34	0
129	Трубы электросварные прямошовные со снятой	С130806-101	м3	1,1	2250				2475							
	фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСТ2КП-БСТ4КП															
	219х6 км															
130	Нанесение весьма усиленной антикоррозийной	СЕ0122-20-6	км	0,0011	453445,54	48442,5	80944,76	30577,5	499	53	89	34	113	130	278,5	0
	битумно-полимерной изоляции на стальные														149,34	0
	трубопроводы диам.200 мм															
	Деталь выхода газопровода из земли 90 мм - 3 шт															
131	Устройство песчаного основания под выход	Е0108-3-1	м3	3	2327,2	112,5	97,07	36	6982	338	291	108	526	118	0,78	2
															0,18	1
132	Укладка футляра из стальных водопроводных труб	Е0122-9-6	км	0,0033	199804,17	86400	95036,29	35901	659	285	314	118	525	130	0,78	0
	диам. 200 мм														0,18	0
133	Трубы электросварные прямошовные со снятой	С130806-101	м3	3,3	2250				7425							
	фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСТ2КП-БСТ4КП															
	219х6 мм															
134	Нанесение весьма усиленной антикоррозийной	Е0122-20-6	км	0,0033	453445,54	48442,5	80944,76	30577,5	1496	160	267	101	339	130	278,5	1
	битумно-полимерной изоляции на стальные														149,34	0
	трубопроводы диам.200 мм															
	Деталь выхода газопровода из земли 50 мм - 7 шт															
135	Устройство песчаного основания под выход	Е0108-3-1	м3	7	2327,2	112,5	97,07	36	16290	788	679	252	1227	118	0,78	5
															0,18	1
136	Укладка футляра из стальных водопроводных труб	Е0122-9-3	км	0,0077	129222,58	64575	54072,58	20425,5	995	497	416	157	851	130	352	3
	диам. 200 мм														99,76	1
137	Трубы электросварные прямошовные со снятой	С130806-79	м	7,7	714				5498							
	фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСТ2КП-БСТ4КП															
	108х4 мм															
138	Нанесение весьма усиленной антикоррозийной	Е0122-20-3	км	0,0077	228588,23	35550	30337,38	11459,25	1760	274	234	88	471	130	204,8	2
	битумно-полимерной изоляции на стальные														55,97	0
	трубопроводы диам.100 мм															
	Раздел 3. Переход через р. Ерсарыанкаты															
	методом ГНБ															
139	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами	Е0101-12-26	м3	15	34,43	1,01	33,42	3,75	516	15	501	56	69	97	0,01	0
	типа "Hitachi" с ковшом вместимостью 0,65 м3														0,01	0
140	Сварка испытание трубопровода из ролиэтиленовых	С130804-382	км	0,356	139336,75	48375	90794,12	19582,83	49604	17222	32323	6971	31451	130	286	102
	труб диам.200 мм														84,07	30
141	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100/ГОСТ	С130804-382	м	364,9	3660				1335534							
	508-38-95/, Р 1 МПА, SDR 11 DB 181,5 мм															
142	Подготовительные работы для бестраншейной	Е0104-67-1	установ	1	849,44	488,46	360,98	138,6	849	488	361	139	652	104	2,7	3
	прокладки трубопровода методом горизонтально														0,56	1
	направленного бурения /ГНБ/															
143	Бестраншейная прокладка трубопровода с	Е0104-69-1	м	356	831,44	49,84	781,34	63,92	295991	17743	278155	22756	42119	104	0,28	100
	диаметром до 550 мм методом горизонтально														0,3	107
	направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым															
	усилием от 12 до 25 ТС/от 118 до 245 КН/ устройство															
	перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для															
	прокладки трубопровода диам. До 550 мм с															
	поэтапным бурением и расширение скважины															
	до 114 мм /пилотная скважина/															

	Бестраншейная прокладка трубопровода с	Е0104-69-2	м	356	1089,57	64,08	1024,24	86,68	387888	22812	364631	30860	55820	104	0,36	128
	диаметром до 550 мм методом горизонтально														0,41	146
	направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым															
	усилием от 12 до 25 ТС/от 118 до 245 КН/ устройство															
	перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для															
	прокладки трубопровода диам. До 550 мм с															
	поэтапным бурением и расширение скважины															
	до 250 мм /первое расширение/															
145	Бестраншейная прокладка трубопровода с	Е01014-69-3	м	356	1823,56	106,8	1713,61	145,97	649188	38021	610046	51965	93586	104	0,6	214
	диаметром до 550 мм методом горизонтально														0,68	242
	направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым															
	усилием от 12 до 25 ТС/от 118 до 245 КН/ устройство															
	перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для															
	прокладки трубопровода диам. До 550 мм с															
	поэтапным бурением и расширение скважины															
	до 400 мм /второе расширение/															
146	Бестраншейная прокладка трубопровода с	Е0104-69-6	м	356	5063,58	299,04	4756,84	399,26	1802634	106458	1693434	142137	258539	104	1,68	598
	диаметром до 550 мм методом горизонтально														1,87	666
	направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым															
	усилием от 12 до 25 ТС/от 118 до 245 КН/															
	протаскивание трубопровода															
147	Глина бентонитовая марки ПБМГ	С11061-3	т	1,575	6450				10159							
148	Эмульсия для сгущения смеси /применительно/	С11061-225	т	0,21	180000				37800							
149	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям в	Е0101-166-1	м3	15	122,18	122,18			1833	1833	0	0	2071	113	0,89	13
	грунтах 1 группы														0	0
150	Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки	Е0104-88-1	установ	1	676,53	425,14	251,39	96,53	677	425	251	97	543	104	2,35	2
	трубопроводов														0,39	0
	Раздел 4. Переход через р.Шолаканкаты															
	методом ГНБ															
151	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами	Е0101-12-26	м3	15	34,43	1,01	33,42	3,75	516	15	501	56	69	97	0,01	0
	типа "Hitachi" с ковшом вместимостью 0,65 м3														0,01	0
152	Сварка испытание трубопровода из полиэтиленовых	С130804-382	км	0,415	139336,75	48375	90794,12	19582,83	57825	20076	37680	8127	36663	130	286	119
	труб диам.200 мм														84,07	35
153	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100/ГОСТ	С130804-382	м	425,375	3660				1556873							
	508-38-95/, Р 1 МПА, SDR 11 DB 181,5 мм															
154	Подготовительные работы для бестраншейной	Е0104-87-1	установ	1	849,44	488,46	360,98	138,6	849	488	361	139	652	104	2,7	3
	прокладки трубопровода методом горизонтально														0,56	1
	направленного бурения /ГНБ/															
155	Бестраншейная прокладка трубопровода с	Е0104-69-1	м	415	831,44	49,84	781,34	63,92	345046	20684	324254	26528	49100	104	0,28	116
	диаметром до 550 мм методом горизонтально														0,3	125
	направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым															
	усилием от 12 до 25 ТС/от 118 до 245 КН/ устройство															
	перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для															
	прокладки трубопровода диам. До 550 мм с															
	поэтапным бурением и расширение скважины															
	до 114 мм /пилотная скважина/															
156	Бестраншейная прокладка трубопровода с	Е0104-69-2	м	415	1089,57	64,08	1024,24	86,68	452173	26593	425061	35974	65070	104	0,36	149
	диаметром до 550 мм методом горизонтально														0,41	170
	направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым															
	усилием от 12 до 25 ТС/от 118 до 245 КН/ устройство															
	перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для															
	прокладки трубопровода диам. До 550 мм с															
	поэтапным бурением и расширение скважины															
	до 250 мм /первое расширение/															
157	Бестраншейная прокладка трубопровода с	Е01014-69-3	м	415	1823,56	106,8	1713,61	145,97	756778	44322	711149	60578	109096	104	0,6	249
	диаметром до 550 мм методом горизонтально														0,68	282
	направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым															

	усилием от 12 до 25 ТС/от 118 до 245 КН/ устройство															
	перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для															
	прокладки трубопровода диам. До 550 мм с															
	поэтапным бурением и расширение скважины															
	до 400 мм /второе расширение/															
158	Бестраншейная прокладка трубопровода с	Е0104-69-6	м	415	5063,58	299,04	4756,84	399,26	2101385	124102	1974088	165694	301387	104	1,68	697
	диаметром до 550 мм методом горизонтально														1,87	776
	направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым															
	усилием от 12 до 25 ТС/от 118 до 245 КН/															
	протаскивание трубопровода															
159	Глина бентонитовая марки ПБМГ	С11061-3	т	2,19	6450				14126							
160	Эмульсия для сгущения смеси /применительно/	С11061-225	т	0,292	180000				52560							
161	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям в	Е0101-166-1	м3	15	122,18	122,18			1833	1833	0	0	2071	113	0,89	13
	грунтах 1 группы														0	0
162	Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки	Е0104-68-1	установ	1	676,53	425,14	251,39	96,53	677	425	251	97	543	104	2,35	2
	трубопроводов														0,39	0
	Раздел 5. Переход через овраг															
	методом ГНБ															
163	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами	Е0101-12-26	м3	15	34,43	1,01	33,42	3,75	516	15	501	56	69	97	0,01	0
	типа "Hitachi" с ковшом вместимостью 0,65 м3														0,01	0
164	Сварка испытание трубопровода из полиэтиленовых	С130804-382	км	0,399	139336,75	48375	90794,12	19582,83	55595	19302	36227	7814	35250	130	286	114
	труб диам.200 мм														84,07	34
165	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100/ГОСТ	С130804-382	м	408,975	3660				1496849							
	508-38-95/, Р 1 МПА, SDR 11 DB 181,5 мм															
166	Подготовительные работы для бестраншейной	Е0104-67-1	установ	1	849,44	488,46	360,98	138,6	849	488	361	139	652	104	2,7	3
	прокладки трубопровода методом горизонтально														0,56	1
	направленного бурения /ГНБ/															
167	Бестраншейная прокладка трубопровода с	Е0104-69-1	м	399	831,44	49,84	781,34	63,92	331742	19886	311753	25505	47207	104	0,28	112
	диаметром до 550 мм методом горизонтально														0,3	120
	направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым															
	усилием от 12 до 25 ТС/от 118 до 245 КН/ устройство															
	перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для															
	прокладки трубопровода диам. До 550 мм с															
	поэтапным бурением и расширение скважины															
	до 114 мм /пилотная скважина/															
168	Бестраншейная прокладка трубопровода с	Е0104-69-2	м	399	1089,57	64,08	1024,24	86,68	434740	25568	408673	34587	62561	104	0,36	144
	диаметром до 550 мм методом горизонтально														0,41	164
	направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым															
	усилием от 12 до 25 ТС/от 118 до 245 КН/ устройство															
	перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для															
	прокладки трубопровода диам. До 550 мм с															
	поэтапным бурением и расширение скважины															
	до 250 мм /первое расширение/															
169	Бестраншейная прокладка трубопровода с	Е01014-69-3	м	399	1823,56	106,8	1713,81	145,97	727601	42613	683731	58242	104889	104	0,6	239
	диаметром до 550 мм методом горизонтально														0,68	271
	направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым															
	усилием от 12 до 25 ТС/от 118 до 245 КН/ устройство															
	перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для															
	прокладки трубопровода диам. До 550 мм с															
	поэтапным бурением и расширение скважины															
	до 400 мм /второе расширение/															
170	Бестраншейная прокладка трубопровода с	Е0104-69-6	м	399	5063,58	299,04	4756,84	399,26	2020368	119317	1897978	159306	289767	104	1,68	670
	диаметром до 550 мм методом горизонтально														1,87	746
	направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым															
	усилием от 12 до 25 ТС/от 118 до 245 КН/															
	протаскивание трубопровода															
171	Глина бентонитовая марки ПБМГ	С11061-3	т	1,605	6450				10352							

172	Эмульсия для сгущения смеси /применительно/	С11061-225	т	0,214	180000				38520							
173	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям в	Е0101-166-1	м3	15	122,18	122,18			1833	1833	0	0	2071	113	0,89	13
	грунтах 1 группы														0	0
174	Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки	Е0104-68-1	установ	1	676,53	425,14	251,39	96,53	677	425	251	97	543	104	2,65	2
	трубопроводов														0,39	0
	Раздел 6. Прокол через автодорогу - 2 прокола															
	по 10 м. каждая															
175	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами	Е0101-12-32	м3	20	40,42	1,31	39,11	4,84	808	26	782	97	119	97	0,01	0
	типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3														0,02	0
176	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям	Е0101-166-1	м3	20	122,18	122,18			2444	2444	0	0	2761	113	0,89	18
	в грунтах 1 группы															0
177	Продавливание грунта стальными трубами диам 250	Е0122-46-11	м	20	1390,87	472,5	829,96	446,72	27817	9450	16599	8934	23900	130	2,61	52
	мм на длину до 30 м без разработки грунта /прокол/														1,44	29
178	Трубы электросварные прямошовные со снятой	С130806-106	м	20,08	2840				57027							
	фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСТ2КП-БСТ4КП,															
	273х6 мм															
179	Продавливание грунта стальными трубами диам 200	Е0122-46-10	м	20	1228,56	418,5	742	403,15	24571	8370	14840	8063	21363	130	2,31	46
	мм на длину до 30 м без разработки грунта /прокол/														1,3	26
180	Трубы электросварные прямошовные со снятой	С130806-101	м	20,08	2250				45180							
	фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСТ2КП-БСТ4КП,															
	219х6 мм															
181	Протаскивание в футляр труб диам. 200 мм	Е0122-47-3	м	20	313,94	156,38	0,42	0,16	6279	3128	8	3	4070	130	0,9	18
																0
182	Протаскивание в футляр труб диам. 150 мм	Е0122-47-2	м	20	282,86	156,38	0,37	0,14	5657	3128	7	3	4070	130	0,9	18
																0
183	Устройство контрольной трубки	Е0124-114-1	шт	2	1690,02	486	290,34	110,25	3380	972	581	220	1549	130	2,74	5
															0,53	1
	Раздел 7. Электрохимическая защита															
184	Протекторы с активаторами одиночные типа ПМ-10У	УЗ-7-2	протект	8	13730,72	7596,96	2782,16	1202,26	109846	60776	22257	9618	84473	120	44,2	354
	на трубопроводе														5,9	47
185	Добавлять при дополнительной установке	УЗ-38-1	электрод	2	3445,24	112,6	32,34	2,53	6890	225	65	5	276	120	0,7	1
	медносульфатного электрода														0,01	0
186	Добавлять прокладку кабеля при групповой	УЗ-7-5	м	170	151,39	14,69	7,5	2,53	25736	2497	1275	430	3513	120	0,1	17
	устновке протекторов														0,01	2
187	Контрольно-измерительные пункты на	УЗ-40-1	пункт	4	12860,95	5297,64	213,61	51,08	51444	21191	854	204	25674	120	30,8	123
	трубопроводах в ковере														0,3	1
	Утилизация буровых отходов															
188	Утилизация буровых отходов	Цен.предлж.	т	214,56	18485,9				3966334							
		Интермед орал														
	Итого								28627356	2510610	10738540	1081947	3485134			20120
	в т.ч. оборудование								1991591							
	Итого СМР								26535765							
	Накладные расходы								3485134							
	Итого с накладными								30020898							
	Ненармируемые и непредвиденные затраты	6%							1801254							
	Итого								31822152							
	Временные здания и сооружения	2,7%							859198							
	Итого								32681351							
	Затраты на производство строительно-монтажных															
	(3,3*0,9=2,97%)	2,97%							970636							
	Дополнительный транспорт привозных материалов	0,32%							102946							
	Разница в стоимости электроэнергии	0,0383%							12517							
	Итого СМР								33767449							
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет	1%							326814							
	На оплату дополнительных отпусков	0,40%							130725							
	Итого прочих								457538							

Итого с прочими								34224987							
Итого с оборудование								36216578							
Итого в базовых ценах 2001 года								36216578							
Итого в текущих ценах 2013 г., к=2,39	2,39							86557626							
Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	2%							1731153							
Сметная стоимость в текущем уровне цен								88288778							
НДС	12%							10594653							
Всего стоимость								98883431,7							

ЗАКАЗЧИК: Зам.Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО — Есенгалиев Б.А.

ТЕХНАДЗОР: ТОО "Жана Консалтинг LTD" — Куанышбаев Х.

ПОДРЯДЧИК: Директор ТОО "Құрылысгаз" — Жакупов К.

Заказчик: "ГУ Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО "
Подрядчик: ТОО "Құрылысгаз"
Строительство объекта: "Строительство газопровода к с.Анкаты Теректинского района ЗКО"

АКТ №3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль месяц 2013 года

№ п/п	Наименование работ	Обосно-вание цен	Ед.изм.	Кол-во	цена за единицу				Стоимость выполненных работ				накладные расходы, тенге	%	Трудозатраты ч/час	
					всего	в т.ч.			всего	в т.ч.					на еди-ницу	общая
						осн.з/пл	механизмы			осн.з/пл	механизмы					
							всего	в т.ч.з/пл			всего	в т.ч.з/пл				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Локальная смета 2-1															
	на подводящий газопровод															
	Раздел 2. Газопровод высокого давления ГЗ=0,6 Мпа															
	подземный газопровод.															
1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн"	Е0101-12-14	м3	1984,9	27,84	1,66	26,18	7,2	55260	3295	51965	14291	17059	97	0,01	142
	или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3														0,03	-347
4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых	Е0122-11-6	км	5,05	139336,75	48375	90794,12	19582,83	703651	244294	458510	98893	446143	130	286	1444
	труб диам. 200 мм														84,07	425
5	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100/ГОСТ	С130804-404	м	5 048,40	3030				15296652							
	50838-95/, Р 0,79 МПА, SDR 13,6 DB 189,8 мм															
6	Прокладка сигнальной ленты с вмонтированным	Ц0110-926-1	км	5,05	6469,41	1310,66	5158,75	724,68	32671	6619	26052	3660	13670	133	6,3	32
	проводом в траншее														4,2	21
7	Лента сигнальная с вмонтированным проводом с	прайс	м	5 050,00	11,09				56005							
	надписью "опасно газ"/30 тенге:1,12:1,02:2,336:1,06															
8	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных	Ц3924-15	стык	491	401	304	52,2	4,5	196891	149264	25630	2210	136326	90	2	982
	соединений перлитного класса с двух сторон. Прозвучивание поперечное														0,03	0
	Итого								16341128	403472	562157	119054	613198			2698
	в т.ч. оборудование								0							
	Итого СМР								16341128							
	Накладные расходы								613198							
	Итого с накладными								16954326							
	Ненармируемые и непредвиденные затраты	6%							1017260							
	Итого								17971586							
	Временные здания и сооружения	2,7%							485233							
	Итого								18456819							
	Затраты на производство строительно-монтажных															
	(3,3*0,9=2,97%)	2,97%							548168							
	Дополнительный транспорт привозных материалов	0,315%							58139							
	Итого СМР								19063126							
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет	1%							184568							
	На оплату дополнительных отпусков	0,40%							73827							
	Итого прочих								258395							
	Итого с прочими								19321521							
	Итого с оборудование								19321521							

	Итого в базовых ценах 2001 года								19321521							
	Итого в текущих ценах 2013 г., к=2,234	2,234							43164278							
	Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	2%							863286							
	Сметная стоимость в текущем уровне цен								44027563							
	НДС	12%							5283308							
	Всего стоимость								49310870							

ЗАКАЗЧИК: Зам. Начальника ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства" Турсынов Б.А

ПОДРЯДЧИК: Директор ТОО "Құрылысгаз" Жакупов К

ТЕХНАДЗОР: ТОО "Жана Консалтинг LTD" Зуфаров А

Экз. Курылысгаз

Счет-фактура № 23 от 08.10.2013 (1)

Поставщик: ТОО "Курылысгаз" (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050540007330, РК.ЗКО.г Уральск пр Достык 198, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 27001 № 0005997 от 20.11.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ268560000000017664 в г. Уральск Ф. АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" ЗКО, г Уральск, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №21 от 28.03.2013 года (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): ЗКО, г Уральск,пр Достык,215

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ " Управление Энергетики и жилищно-коммунального хозяйства по ЗКО" (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 070540003470, ЗКО, г Уральск,пр Достык,215 (10а)

ИИК получателя: KZ03070102KSN2701000 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК", г Астана, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство газопровода к с .Анкаты Теректинского района ЗКО"	тенге	1	57 879 440,18	57 879 440,18	12%	6 945 532,82	64 824 973,00		
Всего по счету:					**57 879 440,18**		**6 945 532,82**	**64 824 973,00**		

Директор: Жакупов К. К.

(Ф.И.О., подпись)

главный бухгалтер: Шукургалиева К. М.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма 3

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ за июля месяц 2013года

Заказчик: "ГУ Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО "
Подрядчик: ТОО "Құрылысгаз"
Договору № 21 от 28.03.2013 года
Строительство объекта: "Строительство газопровода к с.Анкаты Теректинского района ЗКО"

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Выполнено с начала года	В том числе		
		СМР базисный	Оборудо-вание	Прочие
Всего по стройке:	190396143	82418028	0	1117425
в т.ч. удорожание	106860690			
Н Д С 12%	22847538			
Итого	213243681			
В том числе за месяц				
Всего:	44027563	19063126	0	258395
в т.ч. удорожание	24706042			
Н Д С 12 %	5283308			
Итого к оплате	49310870			

Заказчик:

Подрядчик:

Форма 3

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ за октябрь месяц 2013года

Заказчик: "ГУ Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО "
Подрядчик: ТОО "Құрылысгаз"
Договору № 21 от 28.03.2013 года
Строительство объекта: "Строительство газопровода к с.Анкаты Теректинского района ЗКО"

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Выполнено с начала года	В том числе		
		СМР базисный	Оборудо-вание	Прочие
Всего по стройке:	317245886	137342433	0	1861101
в т.ч. удорожание	178042352			
Н Д С 12%	38069506			
Итого	355315393			
В том числе за месяц				
Всего:	57879440	25060858	0	339567
в т.ч. удорожание	32479015			
Н Д С 12 %	6945533			
Итого к оплате	64824973			

Заказчик:

Подрядчик

Заказчик: "ГУ Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО "

Форма № 2 В

Подрядчик: ТОО "Құрылысгаз"

Строительство объекта: "Строительство газопровода к с.Анкаты Теректинского района ЗКО"

АКТ №6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь месяц 2013 года

№ п/п	Наименование работ и затрат	Шифр и № позиции норматива	Ед.изм.	Кол-во	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге				накладные расходы, тенге	%	Затраты труда ч.ч. рабочих-строит.	
					Всего	ЗП рабочих строит.	Экспл. Машин	в т.ч. ЗП машинистов	Всего	ЗП рабочих строит.	Экспл. Машин	в т.ч. ЗП машинистов			раб. обслуж.маш. на ед-цу	раб. обслуж.маш. всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Локальная смета 1-2															
	Локальная смета 2-1															
	на подводящий газопровод															
	Раздел 2. Газопровод высокого давления ГЗ=0,6 Мпа															
	подземный газопровод (на 2013 год = 34,33 км) .															
17	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн"	Е0101-12-14	м3	19234,1	27,84	1,66	26,18	7,2	535477	31929	503549	138486	165302	97	0,01	314
	или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3														0,03	170
18	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без	Е0101-164-2	м3	210,5	262,72	262,72			55303	55303	0	0	62492	113	1,85	384
	креплений с откосами /доработка грунта вручную после															0
	разработки их механизированным способом															
19	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами	Е0101-27-1	м3	13995	5,55		5,55	1,8	77672	0	77672	25191	22672	90	0	0
	мощностью 59(80) КВТ (л.с.), при перемещении 1 группы до 5 м														0,01	-33
20	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям	Е0101-166-1	м3	6910	122,18	122,18			844264	844264	0	0	954018	113	0,89	6010
	в грунтах 1 группы															0
21	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	Е0122-11-6	км	5,932	139336,75	48375	90794,12	19582,83	826546	286961	538591	116165	524064	130	286	1697
	(ПК 35,1 - 1,17км/3 шт ГНБ/ = 33,93 км)														84,07	499
22	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100/ГОСТ	С130804-404	м	**5931,271**	3030				17971751							
	50838-95/, Р 0,79 МПА, SDR 13,6 DB 189,8 мм															
100	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых	Е0122-11-1	км	0,4	47586,09	29700	17877,09	4698,68	19034	11880	7151	1879	17887	130	173	69
	труб диам. 50 мм														18,1	7
101	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100/ГОСТ	С130804-372	м	414	182				75348							
	50838-95/, Р 1 МПА, SDR 11 DB 40,2 мм															
23	Прокладка сигнальной ленты с вмонтированным	Ц0110-926-1	км	6,330	6469,41	1310,66	5158,75	724,68	40951	8296	32655	4587	17135	133	6,3	40
	проводом в траншее														4,2	27
24	Лента сигнальная с вмонтированным проводом с	прайс	м	6 348,10	11,09				70400							
	надписью "опасно газ"/30 тенге:1,12:1,02:2,336:1,08															
	Итого								20516747	1238532	1159617	286309	1763570			9184
	в т.ч. оборудование								0							
	Итого СМР								20516747							
	Накладные расходы								1763570							
	Итого с накладными								22280317							
	Ненармируемые и непредвиденные затраты	6%							1336819							
	Итого								23617136							
	Временные здания и сооружения	2,7%							637663							
	Итого								24254798							
	Затраты на производство строительно-монтажных															
	(3,3*0,9=2,97%)	2,97%							720368							
	Дополнительный транспорт привозных материалов	0,32%							76403							
	Разница в стоимости электроэнергии	0,0383%							9290							
	Итого СМР								25060858							
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет	1%							242548							
	На оплату дополнительных отпусков	0,40%							97019							
	Итого прочих								339567							
	Итого с прочими								25400425							
	Итого с оборудование								25400425							

	Итого в базовых ценах 2001 года								25400425							
	Итого в текущих ценах 2013 г., к=2,234	2,234							56744549							
	Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	2%							1134891							
	Сметная стоимость в текущем уровне цен								57879440							
	НДС	12%							6945533							
	Всего стоимость								**64824973**							

ЗАКАЗЧИК: Зам. Начальника ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства — Турсынов Б.

ПОДРЯДЧИК: Директор ТОО "Курылысгаз" — Жакупов К.

ТЕХНАДЗОР: ТОО "Жана Консалтинг" — Зулхатов А.

Счет-фактура № 13 от 27.08.2013 (1)

Поставщик: ТОО "Курылысгаз" (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050540007330, РК.ЗКО.г Уральск пр Достык 198, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 27001 № 0005997 от 20.11.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ268560000000017664 в г. Уральск Ф. АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" ЗКО, г Уральск, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №21 от 28.03.2013 года (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): ЗКО, г Уральск,пр Достык,215

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ " Управление Энергетики и жилищно-коммунального хозяйства по ЗКО" (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 070540003470, ЗКО, г Уральск,пр Достык,215 (10а)

ИИК получателя: KZ03070102KSN2701000 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК", г Астана, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство газопровода к с .Анкаты Теректинского района ЗКО"	тенге	1	44 027 562,50	44 027 562,50	12%	5 283 307,50	49 310 870,00		
Всего по счету:					**44 027 562,50**		**5 283 307,50**	**49 310 870,00**		

Директор: Жакупов К. К.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

главный бухгалтер

(должность)

главный бухгалтер: Акберлина З. С.

бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма 3

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ за август месяц 2013года

Заказчик: "ГУ Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО "
Подрядчик: ТОО "Құрылысгаз"
Договору № 21 от 28.03.2013 года
Строительство объекта: "Строительство газопровода к с.Анкаты Теректинского района ЗКО"

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Выполнено с начала года	В том числе		
		СМР базисный	Оборудо-вание	Прочие
Всего по стройке:	234423706	101481511	0	1375463
в т.ч. удорожание	131566732			
Н Д С 12%	28130846			
Итого	262554552			
В том числе за месяц				
Всего:	44027563	19063483	0	258038
в т.ч. удорожание	24706042			
Н Д С 12 %	5283308			
Итого к оплате	49310870			

Заказчик:

Подрядчик

Заказчик: "ГУ Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО "
Подрядчик: ТОО "Құрылысгаз"
Строительство объекта: "Строительство газопровода к с.Анкаты Теректинского района ЗКО"

АКТ №4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август месяц 2013 года

№ п/п	Наименование работ	Обосно-вание цен	Ед.изм.	Кол-во	цена за единицу				Стоимость выполненных работ				накладные расходы, тенге	%	Трудозатраты ч/час	
					всего	в т.ч.			всего	в т.ч.					на еди-ницу	общая
						осн.з/пл	механизмы			осн.з/пл	механизмы					
							всего	в т.ч.з/пл			всего	в т.ч.з/пл				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Локальная смета 2-1															
	на подводящий газопровод															
	Раздел 2. Газопровод высокого давления ГЗ=0,6 Мпа															
	подземный газопровод.															
1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн"	Е0101-12-14	м3	1244	27,84	1,66	26,18	7,2	34633	2065	32568	8957	10691	97	0,01	134
	или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3														0,03	-370
4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых	Е0122-11-6	км	5,03	139336,75	48375	90794,12	19582,83	700864	243326	456694	98502	444376	130	286	1439
	труб диам. 200 мм														84,07	423
5	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100/ГОСТ	С130804-404	м	5 075,30	3030				15378159							
	50838-95/, Р 0,79 МПА, SDR 13,6 DB 189,8 мм															
6	Прокладка сигнальной ленты с вмонтированным	Ц0110-926-1	км	5,03	6469,41	1310,66	5158,75	724,68	32541	6593	25949	3645	13616	133	6,3	32
	проводом в траншее														4,2	21
7	Лента сигнальная с вмонтированным проводом с	прайс	м	5 055,36	11,09				56064							
	надписью "опасно газ"/30 тенге:1,12:1,02:2,336:1,06															
8	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных	Ц3924-15	стык	383	401	304	52,2	4,5	153583	116432	19993	1724	106340	90	2	766
	соединений перлитного класса с двух сторон. Прозвучивание поперечное														0,03	-4
	Итого								16355844	368416	535203	112827	575024			2442
	в т.ч. оборудование								0							
	Итого СМР								16355844							
	Накладные расходы								575024							
	Итого с накладными								16930867							
	Ненармируемые и непредвиденные затраты	6%							1015852							
	Итого								17946720							
	Временные здания и сооружения	2,7%							484561							
	Итого								18431281							
	Затраты на производство строительно-монтажных															
	(3,3*0,9=2,97%)	2,97%							547409							
	Дополнительный транспорт привозных материалов	0,315%							58059							
	79816071*0,0383% =19675)	0,0383%							26734							
	Итого СМР								19063483							
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет	1%							184313							
	На оплату дополнительных отпусков	0,40%							73725							
	Итого прочих								258038							
	Итого с прочими								19321521							
	Итого с оборудование								19321521							
	Итого в базовых ценах 2001 года								19321521							

	Итого в текущих ценах 2013 г., к=2,234	2,234							43164277							
	Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	2%							863286							
	Сметная стоимость в текущем уровне цен								44027563							
	НДС	12%							5283308							
	Всего стоимость								49310870							

ЗАКАЗЧИК: Зам. Начальника ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства — Турсынов Б.А.

ПОДРЯДЧИК: Директор ТОО "Құрылысгаз" — Жакупов К.

ТЕХНАДЗОР: ТОО "Жана Консалтинг LTD" — Зулхатов А.

Счет-фактура № 14 от 27.08.2013 (1)

Поставщик: ТОО "Курылысгаз" (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050540007330, РК.ЗКО.г Уральск пр Достык 198, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 27001 № 0005997 от 20.11.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ268560000000017664 в г. Уральск Ф. АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" ЗКО, г Уральск, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №21 от 28.03.2013 года (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): ЗКО, г Уральск,пр Достык,215

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ " Управление Энергетики и жилищно-коммунального хозяйства по ЗКО" (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 070540003470, ЗКО, г Уральск,пр Достык,215 (10а)

ИИК получателя: KZ03070102KSN2701000 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК", г Астана, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство газопровода к с .Анкаты Теректинского района ЗКО"	тенге	1	24 942 740,18	24 942 740,18	12%	2 993 128,82	27 935 869,00		
Всего по счету:					**24 942 740,18**		**2 993 128,82**	**27 935 869,00**		

Директор: Жакупов К. К.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

главный бухгалтер: Акберлина З. С.

бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

МП

«ҚҰРЫЛЫСГАЗ» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику

Форма 3

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ за август месяц 2013года

Заказчик: "ГУ Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО "
Подрядчик: ТОО "Құрылысгаз"
Договору № 21 от 28.03.2013 года
Строительство объекта: "Строительство газопровода к с.Анкаты Теректинского района ЗКО"

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Выполнено с начала года	В том числе		
		СМР базисный	Оборудо-вание	Прочие
Всего по стройке:	259366446	112281575	0	1521534
в т.ч. удорожание	145563337			
Н Д С 12%	31123974			
Итого	290490420			
В том числе за месяц				
Всего:	24942740	10800064	0	146071
в т.ч. удорожание	13996605			
Н Д С 12 %	2993129			
Итого к оплате	27935869			

Заказчик:

Подрядчик

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ «ҚҰРЫЛЫСГАЗ» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Заказчик: "ГУ Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО "
Подрядчик: ТОО "Құрылысгаз"
Строительство объекта: "Строительство газопровода к с.Анкаты Теректинского района ЗКО"

АКТ №5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август месяц 2013 года

№ п/п	Наименование работ	Обосно-вание цен	Ед.изм.	Кол-во	цена за единицу				Стоимость выполненных работ				накладные расходы, тенге	%	Трудозатраты ч/час	
					всего	в т.ч.			всего	в т.ч.					на еди-ницу	общая
						осн.з/пл	механизмы			осн.з/пл	механизмы					
							всего	в т.ч.з/пл			всего	в т.ч.з/пл				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Локальная смета 2-1															
	на подводящий газопровод															
	Раздел 2. Газопровод высокого давления ГЗ=0,6 Мпа															
	подземный газопровод.															
1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн"	Е0101-12-14	м3	706	27,84	1,66	26,18	7,2	19655	1172	18483	5083	6068	97	0,01	129
	или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3														0,03	-386
4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых	Е0122-11-6	км	2,87	139336,75	48375	90794,12	19582,83	399896	138836	260579	56203	253551	130	286	821
	труб диам. 200 мм														84,07	241
5	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100/ГОСТ	С130804-404	м	2 871,18	3030				8699674							
	50838-95/, Р 0,79 МПА, SDR 13,6 DB 189,8 мм															
6	Прокладка сигнальной ленты с вмонтированным	Ц0110-926-1	км	2,87	6469,41	1310,66	5158,75	724,68	18567	3762	14806	2080	7769	133	6,3	18
	проводом в траншее														4,2	12
7	Лента сигнальная с вмонтированным проводом с	прайс	м	2 871,18	11,09				31841							
	надписью "опасно газ"/30 тенге:1,12:1,02:2,336:1,06															
8	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных	Ц3924-15	стык	217	401	304	52,2	4,5	87017	65968	11327	977	60250	90	2	434
	соединений перлитного класса с двух сторон. Прозвучивание поперечное														0,03	-8
	Итого								9256651	209738	305195	64342	327637			1261
	в т.ч. оборудование								0							
	Итого СМР								9256651							
	Накладные расходы								327637							
	Итого с накладными								9584288							
	Ненармируемые и непредвиденные затраты	6%							575057							
	Итого								10159346							
	Временные здания и сооружения	2,7%							274302							
	Итого								10433648							
	Затраты на производство строительно-монтажных															
	(3,3*0,9=2,97%)	2,97%							309879							
	Дополнительный транспорт привозных материалов	0,315%							32866							
	Разница в стоимости электроэнергии (за 2 июня+июль = 79816071*0,0383% =19675)	0,0383%							23671							
	Итого СМР								10800064							
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет	1%							104336							
	На оплату дополнительных отпусков	0,40%							41735							
	Итого прочих								146071							
	Итого с прочими								10946135							
	Итого с оборудование								10946135							

	Итого в базовых ценах 2001 года								10946135							
	Итого в текущих ценах 2013 г., к=2,234	2,234							24453667							
	Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	2%							489073							
	Сметная стоимость в текущем уровне цен								24942740							
	НДС	12%							2993129							
	Всего стоимость								27935869							

ЗАКАЗЧИК: Зам. Начальника ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства — Турсынов Б.Ж.

ПОДРЯДЧИК: Директор ТОО "Құрылысгаз" — Жакупов К.

ТЕХНАДЗОР: ТОО "Жана Консалтинг LTD" — Сатыбаев

Счет-фактура № 9 от 26.07.2013 (1)

Поставщик: ТОО "Курылысгаз" **(2)**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050540007330, РК.ЗКО.г Уральск пр Достык 198, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 27001 № 0005997 от 20.11.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ268560000000017664 в г. Уральск Ф. АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" ЗКО, г Уральск, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Без договора (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): ЗКО, г Уральск,пр Достык,215

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ " Управление Энергетики и жилищно-коммунального хозяйства по ЗКО" **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 070540003470, ЗКО, г Уральск,пр Достык,215 (10а)

ИИК получателя: KZ03070102KSN2701000 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК", г Астана, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство газопровода к с .Анкаты Теректинского района ЗКО"	тенге	1	44 027 562,50	44 027 562,50	12%	5 283 307,50	49 310 870,00		
Всего по счету:					**44 027 562,50**		**5 283 307,50**	**49 310 870,00**		

Директор: Жакупов К. К.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
Главный бухгалтер

(должность)

главный бухгалтер: Акберлина З. С.

(Ф.И.О., подпись)

бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

МП

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ «КҰРЫЛЫСГАЗ» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ЗАП.-КАЗ. ОБЛЫСЫ ОРАЛ Қ. УРАЛЬСК

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма 3

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ за апрель месяц 2014 года

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Казталовского района ЗКО"
Подрядчик: ТОО "Құрылысгаз"
Договор № 13 от 09.04.2014 г.
Строительство объекта: "Инженерно-коммуникационные сети ПДП северной части с.Кзаталовска Казталовского района ЗКО

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Выполнено с начала года	В том числе		
		СМР базисный	Оборудо-вание	Прочие
Всего по стройке:	8928571	2529541	0	716724
в т.ч. удорожание	5682306			
Н Д С 12%	1071429			
Итого	10000000			
В том числе за месяц				
Всего:	8928571	2529541	0	716724
в т.ч. удорожание	5682306			
Н Д С 12 %	1071429			
Итого к оплате	10000000			

Заказчик:

Подрядчик: