Объект: «Строительство скотомогильника от автотрассы Уральск-Саратов в г.Уральск» Форма №3

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Уральска"**
Подрядчик: **ТОО «Қалдығайта»**
Адрес: **ЗКО. Каратобинский район, с.Каратоба, ул. С.Датова, 27**
БИН **030140006176**
БИК **KCJBKZKX**
Банк **АО «Банк ЦентрКредит»**
ИИК (р/с) **KZ218560000000409828**

Полная стоимость: 30 228 800,00 тенге.
Лимит финансирование
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту
а) с начала года 8 109 124,60 тенге
б) отчетный период 8 109 124,60 тенге

Справка №1 от 12 сентября 2017 г.
О стоимости выполненных работ по строительству скотомогильника
от автотрассы Уральск-Саратов в г.Уральск.
Договор № 61 от 11.09.2017 г.

№	Наименование и виды работ	Ед.изм.	Ст-ть ед. работ (тенге)	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма факт. расходов по СМР.	Сумма требуемая к перечислению за выполнен. объем работ (тенге)	Ст-ть выполнен. работ с начало периода (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)				
1	Строительство скотомогильника от автотрассы Уральск-Саратов в г.Уральск	тенге	30 228 800,00	-	-	-	-	8 109 124,60	8 109 124,60	8 109 124,60

Сумма к оплате прописью: **Восемь миллионов сто девять тысяч сто двадцать четыре тенге шестьдесят тиын.**
в том числе НДС – 868834,78 (восемьсот шестьдесят восемь тысяч восемьсот тридцать четыре тенге семьдесят восемь тиын) тенге.

Заказчик:
Руководитель: **Мулдашев М.Т.**

Подрядчик:
Директор: **Сарсенгалиев Е.Н.**

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Уральска"** Форма N 2в

Подрядчик **ТОО "Қалдығайта"**

Наименование строительства и его адрес: "Строительство скотомогильника от автотрассы Уральск-Саратов в г.Уральск"

ОСНОВАНИЕ: Договор №61 от 11.09.2017 г.

А К Т № 1

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА СЕНТЯБРЬ 2017 ГОДА **12.09.2017 г.**

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Е11-010104-0101 11-010104-0101 РСНБ РК 2015	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 1 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 10 М	М3		105,3	26,45	2785,59
2	Е11-010104-0109 11-010104-0109 РСНБ РК 2015	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 1 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М	М3		105,3	24,49	2578,94
3	Е11-010104-0101 11-010104-0101 РСНБ РК 2015	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 1 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 10 М	М3		105,3	26,45	2785,59
4	Е11-010104-0109 11-010104-0109 РСНБ РК 2015	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 1 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М	М3		105,3	24,49	2578,94
5	Е11-010107-1301 11-010107-1301 РСНБ РК 2015	-РАЗРАВНИВАНИЕ КАВАЛЬЕРОВ /ОТВАЛОВ/ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА 1 ГРУППЫ ДО 10 М	М3		105,3	29,73	3130,68
6	Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА		6748	30,92	208625,22

1	2	3	4	5	6	7	8
7	Е11-010205-0102 11-010205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.179 КЗТР=1,2	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ С КРЕПЛЕНИЯМИ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2 М, ГЛУБИНОЙ ДО 2 М. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2	М3 ГРУНТА		208	1616,29	336188,36
8	С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ СТ РК 2591-2014 1 Т	Т		11,379456	146340,38	1665273,9
9	С121-050301-0302 21-050301-0302 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 8 ММ СТ РК 2591-2014 1 Т	Т		0,07296	147554,67	10765,59
10	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 6 ММ СТ РК 2591-2014 1 Т	Т		0,4	157268,52	62907,41
11	С123-010201-0162 23-010201-0162 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 76 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,0 ММ ГОСТ 10705-80 7,1 КГ	М		391,5	1297,66	508033,89
12	С121-050101-0114 21-050101-0114 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ОБРЕЗНЫМИ КРОМКАМИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ТОЛЩИНОЙ 4 ММ ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74) 1 Т	Т		0,89254	171688,6	153238,94

1	2	3	4	5	6	7	8
13	С121-050201 -0120 21-050201- 0120 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА РАЗМЕРАМИ 45 ММ Х 45 ММ Х 4 ММ ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93) 1 Т	Т		3,5391	159090,38	563036,76
14	С121-050109 -0222 21-050109- 0222 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 10М2 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ СТ РК EN 508-1-2012 6,5 КГ			943,1	2082,94	1964420,7
15	С121-050206 -0343 21-050206- 0343 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ КВАДРАТНАЯ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ РАЗМЕРАМИ 160 ММ Х 160 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 5 ММ ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82) 23,36 КГ	М		50,85	4661,43	237033,72
16	С121-050206 -0343 21-050206- 0343 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ КВАДРАТНАЯ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ РАЗМЕРАМИ 160 ММ Х 160 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 5 ММ ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82) 23,36 КГ	М		46,35	4661,43	216057,28
17	С121-050206 -0343 21-050206- 0343 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ КВАДРАТНАЯ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ РАЗМЕРАМИ 160 ММ Х 160 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 5 ММ ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82) 23,36 КГ	М		10,8	4661,43	50343,44
18	С121-050206 -0221 21-050206- 0221 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ КВАДРАТНАЯ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ РАЗМЕРАМИ 60 ММ Х 60 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4 ММ ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82) 6,82 КГ	М		262,4	1241,97	325892,93

1	2	3	4	5	6	7	8
	2017 ГОДА						
19	С121-090402 -0201 21-090402- 0201 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ НАРУЖНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ, ОДНОПОЛЬНЫЕ, С ЗАМКНУТОЙ КОРОБКОЙ ГОСТ 31173-2003 32 КГ	М2		3,6	49090,35	176725,26
20	С121-041201 -9911 21-041201- 9911 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ 0,5 М3 И БОЛЕЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ГОСТ 13579-78 2,4 Т	М3		7,56	25412,69	192119,94
21	С121-041201 -9903 21-041201- 9903 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,3 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ГОСТ 13579-78 2,4 Т	М3		4,12	25336,41	104386,01
22	С121-090201 -0302 21-090201- 0302 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ДВУХСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ОДНОКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ДВУХЭЛЕМЕНТНЫЕ - ИМПОСТ И ПОВОРОТНАЯ СТВОРКА ГОСТ 30674-99 24 КГ	М2		10,5316	20450,54	215376,91
23	С121-050201 -0134 21-050201- 0134 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА РАЗМЕРАМИ 75 ММ Х 75 ММ Х 6 ММ ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93) 1 Т	Т		0,5776	157724,31	91101,56

ИТОГО:

Итого прямые затраты:	Тенге	7095387,56
Накладные расходы I уровня	Тенге	244737,67
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	7340125,23
Накладные расходы II уровня	Тенге	278924,77
Итого с накладными расходами II уровня	Тенге	7619050,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	Тенге				609524,00
		Итого с сметной прибылью	Тенге				8228574,00
		В т.ч оборудование	Тенге				0,00
		Итого с временными зданиями, 2,5%	Тенге				8434288,35
		Итого с зимними удорожаниями,1,98%	Тенге				8601287,26
		Итого с понижающим коэффициентом, 0,8417681685	Тенге				7240289,82
		Пересчет в текущих ценах, К=1	Тенге				7240289,82
		Налог на добавленную стоимость,12 %	Тенге				868834,78
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)	Тенге				**8109124,60**

Сдал:

Директор ТОО "Қалдығайта" Сарсенгалиев Е.Н.

Принял:

Руководитель ГУ "Отдел строительства города Уральска" Мулдашев М.Т.

Тех. Надзор:

Директор ТОО "Батыс Строй Групп" Мурзалина Т.К.