Объект: «Строительство скотомогильника от автотрассы Уральск-Саратов в г.Уральск» Форма №3

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Уральска"**
Подрядчик: **ТОО «Қалдығайта»**
Адрес: **ЗКО. Каратобинский район, с.Каратоба, ул. С.Датова, 27**
БИН **030140006176**
БИК **KCJBKZKX**
Банк **АО «Банк ЦентрКредит»**
ИИК (р/с) **KZ218560000000409828**

Полная стоимость: 30 228 800,00 тенге.
Лимит финансирование
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту
а) с начала года 18 674 365,32 тенге
б) отчетный период 10 565 240,72 тенге

Справка №2 от 19 октября 2017 г.
О стоимости выполненных работ по строительству скотомогильника от автотрассы Уральск-Саратов в г.Уральск.
Договор № 61 от 11.09.2017 г.

№	Наименование и виды работ	Ед.изм.	Ст-ть ед. работ (тенге)	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма факт. расходов по СМР.	Сумма требуемая к перечислению за выполнен. объем работ (тенге)	Ст-ть выполнен. работ с начало периода (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)				
1	Строительство скотомогильника от автотрассы Уральск-Саратов в г.Уральск	тенге	30 228 800,00	-	-	-	8 109 124,60	10 565 240,72	10 565 240,72	18 674 365,32

Сумма к оплате прописью: **Десять миллионов пятьсот шестьдесят пять тысяч двести сорок тенге семьдесят две тиын.**
в том числе НДС – 1131990,08 (один миллион сто тридцать одна тысяча девятьсот девяносто тенг восемь тиын)

Заказчик:
Руководитель: **Мулдашев М.Т.**

Подрядчик:
Директор: **Сарсенгалиев Е.Н.**

Заказчик ГУ "Отдел строительства города Уральска" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Қалдығайта"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство скотомогильника от автотрассы Уральск-Саратов в г.Уральск"

ОСНОВАНИЕ: Договор №61 от 11.09.2017 г.

А К Т № 2

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ОКТЯБРЬ 2017 ГОДА **19.10.2017 г.**

NN ПП	ШИФР НОМЕРА: НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Е11-110101-0201 11-110101-0201 РСНБ РК 2015	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ ПЕСЧАНЫЕ. УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ	М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ		3,72	5584,5	20774,35
2	Е11-110101-0501 11-110101-0501 РСНБ РК 2015	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ НА БУТИЛКАУЧУКОВОМ КЛЕЕ С ЗАЩИТОЙ РУБЕРОИДОМ. УСТРОЙСТВО ПЕРВОГО СЛОЯ	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		72	2246,2	161726,1
3	Е11-060101-0119 11-060101-0119 РСНБ РК 2015	-БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА. УСТРОЙСТВО	М3		7,4	20349,25	150584,47
4	Е11-060401-0110 11-060401-0110 РСНБ	-СТЕНЫ И ДНИЩЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 6 М, ТОЛЩИНОЙ ДО 500 ММ. УСТРОЙСТВО	М3		178,09	32438,82	5777057,27

РК 2015

5 Е11-080101- -СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ М2 393,6 720,94 283762,16
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-4 (РЕДАКЦИЯ 5.5.3.1) 2 3510

1	2	3	4	5	6	7	8
	0307 11-080101- 0307 РСНБ РК 2015	БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙПОВЕРХНОСТИ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ					
6	Е11-090701- 0119 11-090701- 0119 РСНБ РК 2015	-КОНСТРУКЦИИ РЕШЕТЧАТЫЕ (СТОЙКИ, ОПОРЫ, ФЕРМЫ И ПР.).Т СБОРКА С ПОМОЩЬЮ ЛЕБЕДОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ (С УСТАНОВКОЙКОНСТРУКЦИЙ И СНЯТИЕМ ИХ В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ)			4,69	110011,2	516175,32
7	Е11-010205- 1104 11-010205- 1104 РСНБ РК 2015	-СТЕНКИ КОТЛОВАНОВ И ТРАНШЕЙ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2 М, ГЛУБИНОЙ БОЛЕЕ 3 М. КРЕПЛЕНИЕ ДОСКАМИ. ГРУНТЫ НЕУСТОЙЧИВЫЕ	М2 КРЕПЛЕНИЙ		960	838,95	805393,69
8	Е11-010104- 0402 11-010104- 0402 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		4048,80	21,67	87731,44
9	Е11-010201- 1001 11-010201- 1001 РСНБ РК 2015	-ПОДУШКИ ГРУНТОВЫЕ НА ПРОСАДОЧНЫХ ГРУНТАХ. УСТРОЙСТВОМ МЕТОДОМ ПОСЛОЙНОЙ УКАТКИ	М3 ГРУНТОВОЙ ПОДУШКИ		1502,49	315,22	473618,82
10	С121-010201 -0404 21-010201- 0404 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004 1,4 Т	М3		21,42	4192,34	89799,92

ИТОГО:		8366623,54
Итого прямые затраты:	Тенге	1196700,97
Накладные расходы I уровня	Тенге	9563324,51
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	363406,31
Накладные расходы II уровня	Тенге	9926730,82
Итого с накладными расходами II уровня	Тенге	794138,50
Сметная прибыль	Тенге	

Итого с сметной прибылью	. Тенге	.	.	.	.	.	10720869,32
В т.ч оборудование	. Тенге	.	.	.	.	.	0,00
Итого с временными зданиями, 2,5%	. Тенге	.	.	.	.	.	10988891,05

1	2	3	4	5	6	7	8
Итого с зимними удорожаниями,1,98%	. Тенге	.	.	.	.	.	11206471,09
Итого с понижающим коэффициентом, 0,8417681685	. Тенге	.	.	.	.	.	9433250,64
Пересчет в текущих ценах, К=1	. Тенге	.	.	.	.	.	9433250,64
Налог на добавленную стоимость,12 %	. Тенге	.	.	.	.	.	1131990,08
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)	. Тенге	.	.	.	.	.	**10565240,72**

Сдал:

Директор ТОО "Қалдығайта" Сарсенгалиев Е.Н.

Принял:

Руководитель ГУ "Отдел строительства города Уральска" Мулдашев М.Т.

Тех. Надзор:

Директор ТОО "Батыс Строй Групп" Мурзалина Т.К.