Объект: «Строительство скотомогильника от автотрассы Уральск-Саратов в г.Уральск» Форма №3

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Уральска"**
Подрядчик: **ТОО «Қалдығайта»**
Адрес: **ЗКО. Каратобинский район, с.Каратоба, ул. С.Датова, 27**
БИН **030140006176**
БИК **KCJBKZKX**
Банк **АО «Банк ЦентрКредит»**
ИИК (р/с) **KZ218560000000409828**

Полная стоимость: 30 228 800,00 тенге.
Лимит финансирование
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту
а) с начала года 23 295 433,27 тенге
б) отчетный период 4 621 067,95 тенге

Справка №3 от 13 ноября 2017 г.
О стоимости выполненных работ по строительству скотомогильника
от автотрассы Уральск-Саратов в г.Уральск.
Договор № 61 от 11.09.2017 г.

№	Наименование и виды работ	Ед.изм	Ст-ть ед. работ (тенге)	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма факт. расходов по СМР.	Сумма требуемая к перечислению за выполнен. объем работ (тенге)	Ст-ть выполнен. работ с начало периода (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)				
1	Строительство скотомогильника от автотрассы Уральск-Саратов в г.Уральск	тенге	30 228 800,00	-	-	-	18 674 365,32	4 621 067,95	4 621 067,95	23 295 433,27

Сумма к оплате прописью: **Четыре миллиона шестьсот двадцать одна тысяча шестьдесят семь тенге девяносто пять тиын.**
в том числе НДС – 495114,42 (четыреста девяносто пять тысяч сто четырнадцать тенге сорок две тиын)

Заказчик:
Руководитель: **Мулдашев М.Т.**

Подрядчик:
Директор: **Сарсенгалиев Е.Н.**

ТОО "ҚАЛДЫҒАЙТА" ЖШС

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Уральска"** Форма N 2в

Подрядчик **ТОО "Қалдығайта"**

Наименование строительства и его адрес: "Строительство скотомогильника от автотрассы Уральск-Саратов в г.Уральск"

ОСНОВАНИЕ: Договор №61 от 11.09.2017 г.

А К Т № 3

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА НОЯБРЬ 2017 ГОДА **13.11.2017 г.**

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		2699,20	21,67	58487,63
2	Е11-010201-1001 11-010201-1001 РСНБ РК 2015	-ПОДУШКИ ГРУНТОВЫЕ НА ПРОСАДОЧНЫХ ГРУНТАХ. УСТРОЙСТВО МЕТОДОМ ПОСЛОЙНОЙ УКАТКИ	М3 ГРУНТОВОЙ ПОДУШКИ		584,11	315,22	184185,11
3	Е11-060401-0110 11-060401-0110 РСНБ РК 2015	-СТЕНЫ И ДНИЩЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 6 М, ТОЛЩИНОЙ ДО 500 ММ. УСТРОЙСТВО	М3		39,094	32438,82	1268134,53
4	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	М2 ПОВЕРХНОСТИ		86,4	720,94	62289,26
5	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		208	629,72	130981,74
6	Е11-090701-0119	-КОНСТРУКЦИИ РЕШЕТЧАТЫЕ (СТОЙКИ, ОПОРЫ, ФЕРМЫ И ПР.).Т СБОРКА С ПОМОЩЬЮ ЛЕБЕДОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ (С УСТАНОВКОЙ	КОНСТРУКЦИЙ		2,528	110011,2	277940,56

1	2	3	4	5	6	7	8
	11-090701-0119 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.	И СНЯТИЕМ ИХ В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ)					
7	С121-100104-0719 21-100104-0719 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 44 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ ГОСТ 24045-2010 7,07 КГ	М2		130,0656	2291,13	297997,2
8	Е11-090102-0104 11-090102-0104 РСНБ РК 2015	-КОЛОННЫ СО СВЯЗЯМИ. МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ		1,2114	26124,53	31647,26
9	Е11-090102-0104 11-090102-0104 РСНБ РК 2015	-КОЛОННЫ СО СВЯЗЯМИ. МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ		1,3617	26124,53	35573,78
10	Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 5	-ПРОГОНЫ ПРИ ШАГЕ ФЕРМ ДО 12 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М. МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ		2,1333	21090,08	44991,46
11	Е11-090302-0201 11-090302-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-СВЯЗИ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ В ВИДЕ ФЕРМ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М. МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ		1,074	47703,08	51233,11
12	С121-050101-0116 21-050101-0116 РСНБ	-ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ОБРЕЗНЫМИ КРОМКАМИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ТОЛЩИНОЙ 6 ММ ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74) 1 Т	Т		0,4964	166603,78	82702,12

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА						
13	С121-040105 -9901 21-040105- 9901 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 ГОСТ 948-84 2,5 Т	М3		0,336	53929,24	18120,22
14	С121-100104 -0719 21-100104- 0719 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 44 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ СТ РК EN 508-1-2012 7,07 КГ	М2		7,7488	2291,13	17753,51
15	С121-100104 -0719 21-100104- 0719 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 44 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ СТ РК EN 508-1-2012 7,07 КГ	М2		255,78	2291,13	586025,23
16	С121-050206 -0752 21-050206- 0752 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ РАЗМЕРАМИ 180 ММ Х 100 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 8 ММ ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8645-68) 18,34 КГ	М		57,78	3585,37	207162,68
17	Е11-060101- 0113 11-060101- 0113 РСНБ РК 2015	-ФУНДАМЕНТЫ-СТОЛБЫ БЕТОННЫЕ ИЗ В15. УСТРОЙСТВО	М3		14,4	25107,25	361544,42

ИТОГО:

Итого прямые затраты:	. Тенге	3716769,82
Накладные расходы I уровня	. Тенге	466075,90
Итого с накладными расходами I уровня	. Тенге	4182845,72

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы II уровня	Тенге				158948,16
		Итого с накладными расходами II уровня	Тенге				4341793,88
		Сметная прибыль	Тенге				347343,54
		Итого с сметной прибылью	Тенге				4689137,42
		В т.ч оборудование	Тенге				0,00
		Итого с временными зданиями, 2,5%	Тенге				4806365,86
		Итого с зимними удорожаниями,1,98%	Тенге				4901531,90
		Итого с понижающим коэффициентом, 0,8417681685	Тенге				4125953,53
		Пересчет в текущих ценах, К=1	Тенге				4125953,53
		Налог на добавленную стоимость,12 %	Тенге				495114,42
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)	Тенге				**4621067,95**

Сдал:

Директор ТОО "Қалдығайта" Сарсенгалиев Е.Н.

Принял:

Руководитель ГУ "Отдел строительства города Уральска" Мулдашев М.Т.

Тех. Надзор:

Директор ТОО "Батыс Строй Групп" Мурзалина Т.К.