Объект: «Строительство скотомогильника от автотрассы Уральск-Саратов в г.Уральск» Форма №3

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Уральска"**
Подрядчик: **ТОО «Қалдығайта»**
Адрес: **ЗКО. Каратобинский район, с.Каратоба, ул. С.Датова, 27**
БИН **030140006176**
БИК **KCJBKZKX**
Банк **АО «Банк ЦентрКредит»**
ИИК (р/с ) **KZ218560000000409828**

Полная стоимость: 30 228 800,00 тенге.
Лимит финансирование
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту
а) с начала года 30 228 800,00 тенге
б) отчетный период 6 933 366,73 тенге

**Справка №4 от 29 ноября 2017 г.**
**О стоимости выполненных работ по строительству скотомогильника от автотрассы Уральск-Саратов в г.Уральск.**
**Договор № 61 от 11.09.2017 г.**

| № | Наименование и виды работ | Ед.изм | Ст-ть ед. работ (тенге) | Аванс | | | Ранее заактированная сумма | Сумма факт. расходов по СМР. | Сумма требуемая к перечислению за выполнен. объем работ (тенге ) | Ст-ть выполнен. работ с начало периода (тенге) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Сумма аванса (тенге) | Сумма погашения (тенге) | Остаток (тенге) | | | | |
| 1 | Строительство скотомогильника от автотрассы Уральск-Саратов в г.Уральск | тенге | 30 228 800,00 | - | - | - | 23 295 433,27 | 6 933 366,73 | 6 933 366,73 | 30 228 800,00 |

Сумма к оплате прописью: **Шесть миллионов девятьсот тридцать три тысячи триста шестьдесят шесть тенге семьдесят три тиын.**
**в том числе НДС – 742860,72 (семьсот сорок две тысячи восемьсот шестьдесят тенге семьдесят две тиын).**

**Заказчик:**
**Руководитель:** **Мулдашев М.Т.**

**Подрядчик:**
**Директор:** **Сарсенгалиев Е.Н.**

Форма N 2в

**Заказчик** ГУ "Отдел строительства города Уральска"

**Подрядчик** ТОО "Қалдығайта"

**Наименование строительства и его адрес:** "Строительство скотомогильника от автотрассы Уральск-Саратов в г.Уральск"

**ОСНОВАНИЕ:** Договор №61 от 11.09.2017 г.

# А К Т № 4

## О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА НОЯБРЬ 2017 ГОДА

29.11.2017 г.

| NN ПП | ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ. | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНВ РК 2015 | -ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ | М3 ГРУНТА | | 9,4 | 1097,48 | 10316,32 |
| 2 | Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНВ РК 2015 | -ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2 | М3 ГРУНТА | | 4,1 | 629,72 | 2581,85 |
| 3 | Е11-010201-0502 11-010201-0502 РСНВ РК 2015 | -ГРУНТ 3, 4 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ | М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА | | 7,52 | 138,01 | 1037,81 |
| 4 | Е11-110101-1303 11-110101-1303 РСНВ РК 2015 | -ПОКРЫТИЯ ЩЕБЕНОЧНЫЕ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ. УСТРОЙСТВО | М2 ПОКРЫТИЯ | | 1,808 | 1487,84 | 2690,02 |
| 5 | Е11-070501-0101 11-070501-0101 РСНВ РК 2015 | -БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5 Т. УСТАНОВКА | ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ | | 20 | 1130,04 | 22600,85 |
| 6 | Е11-070501-0102 11-070501-0102 РСНВ РК 2015 | -БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1 Т. УСТАНОВКА | ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ | | 2 | 1605,5 | 3211 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Е11-070501-0103 11-070501-0103 РСНВ РК 2015 | -БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5 Т. УСТАНОВКА | ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ | | 14 | 2398,02 | 33572,29 |
| 8 | Е11-060401-0101 11-060401-0101 РСНВ РК 2015 | -СТЕНЫ ПОДВАЛОВ И ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО | М3 | | 0,16 | 20721,99 | 3315,52 |
| 9 | Е11-080101-0303 11-080101-0303 РСНВ РК 2015 | -СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ В 2 СЛОЯ | М2 ПОВЕРХНОСТИ | | 10,88 | 675,15 | 7345,58 |
| 10 | Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНВ РК 2015 | -СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ | М2 ПОВЕРХНОСТИ | | 54,56 | 720,94 | 39334,51 |
| 11 | Е11-060101-0119 11-060101-0119 РСНВ РК 2015 | -ФУНДАМЕНТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ БЕТОННЫЕ ИЗ В20. УСТРОЙСТВО | М3 | | 3,32 | 24500,03 | 81340,11 |
| 12 | Е11-080201-0101 11-080201-0101 РСНВ РК 2015 | -СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ИЗ КИРПИЧА ПРОСТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М. КЛАДКА | М3 КЛАДКИ | | 14,703 | 25535,09 | 375442,46 |
| 13 | Е11-090402-0102 11-090402-0102 РСНВ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 5 | -КОНСТРУКЦИИ ОГРАЖДАЮЩИЕ СТЕН ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО СТАЛЬНОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30 М. МОНТАЖ | М2 | | 117,6 | 1501,94 | 176628,36 |
| 14 | Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНВ РК 2015 | -КАРКАСЫ В ЦЕЛОМ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ. ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА ПРИ МОНТАЖЕ | Т | | 1,074 | 4901,72 | 5264,45 |
| 15 | Е11-100104-0101 11-100104-0101 РСНВРК 2015 | -ПЕРЕКРЫТИЯ С УКЛАДКОЙ БАЛОК ПО КАМЕННЫМ СТЕНАМ С НАКАТОМ ИЗ ЩИТОВ. УСТРОЙСТВО | М2 ПЕРЕКРЫТИЯ | | 18 | 5037,85 | 90681,38 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Е11-100115-0101 11-100115-0101 РСНВ РК 2015 | -КОНСТРУКЦИИ ДЕРЕВЯННЫЕ ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ. ОГНЕЗАЩИТА | М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ | | 0,161 | 5992,37 | 964,77 |
| 17 | Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНВ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 5 | -ПРОГОНЫ ПРИ ШАГЕ ФЕРМ ДО 12 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М. МОНТАЖ | Т КОНСТРУКЦИЙ | | 1,8657 | 21090,08 | 39347,76 |
| 18 | Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНВ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 5 | -ПРОГОНЫ ПРИ ШАГЕ ФЕРМ ДО 12 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М. МОНТАЖ | Т КОНСТРУКЦИЙ | | 3,20523 | 21090,08 | 67598,55 |
| 19 | С121-050204-0107 21-050204-0107 РСНВ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК № 16У ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97) 1 Т | Т | | 2,47506 | 158407,35 | 392067,7 |
| 20 | С121-050106-0602 21-050106-0602 РСНВ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ШИРИНОЙ 25 ММ, ТОЛЩИНОЙ 5 ММ ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006) 1 Т | Т | | 0,02178 | 190965,24 | 4159,22 |
| 21 | С121-050101-0117 21-050101-0117 РСНВ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ОБРЕЗНЫМИ КРОМКАМИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ТОЛЩИНОЙ 8 ММ ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74) 1 Т | Т | | 0,28413 | 166603,78 | 47337,13 |
| 22 | С121-050201-0154 21-050201-0154 РСНВ РК 2015 | -УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА РАЗМЕРАМИ 125 ММ Х 125 ММ Х 8 ММ ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93) 1 Т | Т | | 0,077616 | 158483,24 | 12300,84 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА | | | | | | |
| 23 | С121-050106 -0607 21-050106- 0607 РСНВ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ШИРИНОЙ 25 ММ, ТОЛЩИНОЙ 10 ММ ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006) 1 Т | Т | 0,09558 | 190965,24 | 18252,46 |
| 24 | Е11-100501- 0105 11-100501- 0105 РСНВ РК 2015 | -ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М2. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) ДВУХСТВОРЧАТЫХ | М2 ПРОЕМОВ | 10,5316 | 2493,01 | 26255,36 |
| 25 | Е11-100106- 0802 11-100106- 0802 РСНВ РК 2015 | -ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ. УСТАНОВКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ. ВЫСОТА ПРОЕМА ДО 2 М | М2 ПРОЕМОВ | 10,5316 | 793,45 | 8356,31 |
| 26 | С121-090205 -0103 21-090205- 0103 РСНВ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ НЕ ЛАМИНИРОВАННЫЕ ШИРИНОЙ 250 ММ ГОСТ 23166-99 2,02 КГ | М | 3,76 | 863,33 | 3246,12 |
| 27 | Е11-100402- 0502 11-100402- 0502 РСНВ РК 2015 | -УСТАНОВКА КОРОБОК МЕТАЛЛИЧЕСКИХ С НАВЕСКОЙ ПОЛОТЕН | М2 ПРОЕМОВ | 3,6 | 1450,57 | 5222,04 |
| 28 | Е11-070104- 0301 11-070104- 0301 РСНВ РК 2015 | -ПЕРЕМЫЧКИ МАССОЙ ОТ 0,3 ДО 0,7 Т. УКЛАДКА. НАИБОЛЬШАЯ МАССА МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ЗДАНИИ ДО 5 Т | ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ | 12 | 1401,67 | 16820,03 |
| 29 | Е11-110101- 0204 11-110101- 0204 РСНВ РК 2015 | -СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ ЩЕБЕНОЧНЫЕ. УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ | М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ | 20,484 | 10422,21 | 213488,64 |
| 30 | Е11-110101- 1101 11-110101- | -СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО | М2 СТЯЖКИ | 170,7 | 570,69 | 97416,41 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1101 РСНВ РК 2015 | | | | | | |
| 31 | Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНВ РК 2015 К=6 | -СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 М2 СТЯЖКИ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 11-110101-1101 | | | 170,7 | 499,54 | 85270,78 |
| 32 | Е11-150108-1604 11-150108-1604 РСНВ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4 | -ПОТОЛКИ. ОБЛИЦОВКА ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ ПО ДЕРЕВЯННОМУ КАРКАСУ С ОТНОСОМ 5 СМ С УСТАНОВКОЙ НАЩЕЛЬНИКОВ | М2 | | 13,8 | 6029,99 | 83213,83 |
| 33 | С122-030201-0102 22-030201-0102 РСНВ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ОБЫЧНЫЕ ГКЛ ТОЛЩИНОЙ 8 ММ СТ РК EN 520-2012 8 КГ | М2 | | 14,214 | 300,29 | 4268,32 |
| 34 | Е11-150403-0302 11-150403-0302 РСНВ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4 | -ПОТОЛКИ. ОКРАСКА УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ | М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ | | 13,8 | 508,57 | 7018,27 |
| 35 | Е11-150203-0101 11-150203-0101 РСНВ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4 | -СТЕНЫ ВНУТРИ ЗДАНИЙ. ШТУКАТУРКА ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПРОСТАЯ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ | М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ | | 34,4 | 724,32 | 24916,49 |
| 36 | Е11-150403-0308 11-150403-0308 РСНВ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4 | -СТЕНЫ. ОКРАСКА УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ | М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ | | 34,4 | 389,06 | 13383,55 |
| 37 | Е11-150204-0101 11-150204- | -ОТКОСЫ ПЛОСКИЕ ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ. ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ | М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ | | 6,4 | 2200,87 | 14085,58 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0101 РСНБ РК 2015 | | ПОВЕРХНОСТИ | | | | |
| 38 | Е11-150403-0308 11-150403-0308 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4 | -ОТКОСЫ. ОКРАСКА УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ | М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ | | 6,4 | 389,06 | 2489,96 |
| 39 | Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015 | -НАСЫПЬ. ГРУППА ГРУНТОВ 2 | М3 ГРУНТА | | 14,3 | 629,72 | 9004,99 |
| 40 | Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015 | -ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ | М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА | | 14,3 | 115,71 | 1654,59 |
| 41 | Е11-110101-0201 11-110101-0201 РСНБ РК 2015 | -СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ ПЕСЧАНЫЕ. УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ | ММ3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ | | 0,51 | 5584,5 | 2848,1 |
| 42 | Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015 | -ПОДГОТОВКА БЕТОННАЯ ИЗ В3,5. УСТРОЙСТВО | М3 | | 0,49 | 18913,34 | 9267,54 |
| 43 | С121-050201-0133 21-050201-0133 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА РАЗМЕРАМИ 75 ММ Х 50 ММ Х 5 ММ ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93) 1 Т | Т | | 0,021555 | 159090,38 | 3429,19 |
| 44 | С121-050301-0302 21-050301-0302 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 8 ММ СТ РК 2591-2014 1 Т | Т | | 0,003564 | 147554,67 | 525,88 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Е11-060101-0120 11-060101-0120 РСНВ РК 2015 | -ФУНДАМЕНТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПРИ ШИРИНЕ ПОВЕРХУ ДО 1000 ММ. УСТРОЙСТВО | М3 | | 2,23 | 24028,1 | 53582,66 |
| 46 | С121-050301-0305 21-050301-0305 РСНВ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 14 ММ СТ РК 2591-2014 1 Т | Т | | 0,00816 | 144822,53 | 1181,75 |
| 47 | Е11-070519-0104 11-070519-0104 РСНВ РК 2015 | -ОГРАЖДЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ БЕЗ ПОРУЧНЯ. УСТАНОВКА | М ОГРАЖДЕНИЯ | | 0,75 | 8763,15 | 6572,36 |
| 48 | Е11-090102-0102 11-090102-0102 РСНВ РК 2015 | -КАРКАСЫ КОЗЫРЬКА . МОНТАЖ | Т КОНСТРУКЦИЙ | | 0,2581 | 43960,17 | 11346,12 |
| 49 | С121-050206-0308 21-050206-0308 РСНВ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ТРУБА СТАЛЬНАЯ КВАДРАТНАЯ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ РАЗМЕРАМИ 100 ММ Х 50 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 5 ММ ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82) 14,58 КГ | М | | 10,6 | 2818,61 | 29877,27 |
| 50 | С121-050206-0241 21-050206-0241 РСНВ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ТРУБА СТАЛЬНАЯ КВАДРАТНАЯ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ РАЗМЕРАМИ 80 ММ Х 40 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4 ММ ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82) 9,33 КГ | М | | 4,4 | 1816,24 | 7991,46 |
| 51 | С121-050204-0201 21-050204-0201 РСНВ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК № 5П ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97) 1 Т | Т | | 0,052 | 156358,68 | 8130,65 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | С121-050101 -0104 21-050101- 0104 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ПРОКАТ ТОНКОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ОБРЕЗНЫМИ КРОМКАМИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ТОЛЩИНОЙ 1 ММ ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74) 1 Т | Т | | 0,00426 | 187322,82 | 798 |
| 53 | Е11-090401- 0201 11-090401- 0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 5 | -ПОКРЫТИЕ КРОВЕЛЬНОЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М. МОНТАЖ | М2 ПОКРЫТИЯ | | 6,82 | 424,27 | 2893,54 |
| 54 | Е11-100105- 0101 11-100105- 0101 РСНБ РК 2015 | -СТРОПИЛА. УСТАНОВКА | М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ | | 0,182 | 73861,16 | 13442,73 |
| 55 | Е11-100114- 0502 11-100114- 0502 РСНБ РК 2015 | -НАСТИЛ РАБОЧИЙ ТОЛЩИНОЙ 25 ММ РАЗРЕЖЕННЫЙ. УСТРОЙСТВО ПО ФЕРМАМ | М2 ПОКРЫТИЯ | | 25,5 | 1075,38 | 27422,19 |
| 56 | Е11-100115- 0201 11-100115- 0201 РСНБ РК 2015 | -ОБРЕШЕТКА ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ. ОГНЕЗАЩИТА | М2 ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ | | 5,1 | 208,56 | 1063,65 |
| 57 | Е11-100115- 0101 11-100115- 0101 РСНБ РК 2015 | -КОНСТРУКЦИИ ДЕРЕВЯННЫЕ ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ. ОГНЕЗАЩИТА | М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ | | 0,182 | 5992,37 | 1090,61 |
| 58 | Е11-120101- 1503 11-120101- 1503 РСНБ РК 2015 | -ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ПРОКЛАДНАЯ. УСТРОЙСТВО В ОДИН СЛОЙ | М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ | | 18 | 278,08 | 5005,5 |
| 59 | Е11-120101- 1503 11-120101- 1503 РСНБ РК 2015 | -ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ПРОКЛАДНАЯ. УСТРОЙСТВО В ОДИН СЛОЙ | М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ | | 18 | 59,37 | 1068,63 |
| 60 | С121-130810 -0103 | -ПЛЕНКА ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ЮТАФОЛ /3-Х СЛОЙНАЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ С АРМИРОВАННЫМ СЛОЕМ ИЗ | М2 | | 19,8 | 97,92 | 1938,82 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 21-130810-0103 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА | ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ПОЛОС/ 0,8 КГ | | | | | |
| 61 | Е11-120101-0716 11-120101-0716 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 3 | -ПОКРЫТИЯ КРОВЕЛЬНЫЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТРОЙСТВО | М2 КРОВЛИ | | 220,5 | 506,24 | 111626,57 |
| 62 | Е12-080101-2201 12-080101-2201 РСНБ РК 2015 | -ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ. УСТРОЙСТВО НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ | М2 | | 18 | 3983,95 | 71711,15 |
| 63 | Е12-080101-1803 12-080101-1803 РСНБ РК 2015 | -УСТРОЙСТВО ОТДЕЛОК ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ | М | | 1,2 | 1023,27 | 1227,92 |
| 64 | Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015 | -ПОКРЫТИЯ МЕЛКИЕ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И ТОМУ ПОДОБНОЕ) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ. УСТРОЙСТВО | М2 ПОКРЫТИЯ | | 5,1 | 2176,16 | 11098,4 |
| 65 | Е11-200701-0101 11-200701- | -ЗОНТЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ДИАМЕТР 200 ММ. УСТАНОВКА НАД ШАХТАМИ | ЗОНТ | | 4 | 2231,22 | 8924,87 |
| 66 | Е11-110101-1303 11-110101-1303 РСНБ РК 2015 | -ПОКРЫТИЯ ЩЕБЕНОЧНЫЕ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ. УСТРОЙСТВО | М2 | | 111 | 1487,84 | 165150,65 |
| 67 | Е11-060101-0114 11-060101-0114 РСНБ РК 2015 | -ОТМОСТКА ИЗ В10. УСТРОЙСТВО | М3 | | 5,4 | 20257,83 | 109392,3 |
| 68 | Е11-070102-0104 11-070102-0104 РСНБ РК 2015 | -ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2. УКЛАДКА ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5 Т | ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ | | 8 | 5672,21 | 45377,69 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | С121-040108 -9903 21-040108- 9903 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МНОГОПУСТОТНЫЕ 1ПК, ВЫСОТОЙ 220 ММ, ПОД РАССЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 8 КПА СТ РК 949-92 0,295 Т | М2 | | 28,8 | 5631,52 | 162187,78 |
| 70 | Е11-060101- 0119 11-060101- 0119 РСНБ РК 2015 | -МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ ИЗ В15. УСТРОЙСТВО | М3 | | 0,52 | 23714,9 | 12331,75 |
| 71 | С121-050301 -0101 21-050301- 0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 6 ММ СТ РК 2591-2014 1 Т | Т | | 0,00156 | 157268,52 | 245,34 |
| 72 | Е11-060301- 0701 11-060301- 0701 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1 | -КАРКАСЫ АРМАТУРНЫЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ | Т | | 0,03504 | 12804,21 | 448,66 |
| 73 | С121-050301 -0304 21-050301- 0304 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ СТ РК 2591-2014 1 Т | Т | | 0,01608 | 146340,38 | 2353,15 |
| 74 | С121-050301 -0303 21-050301- 0303 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ СТ РК 2591-2014 1 Т | Т | | 0,01128 | 146340,38 | 1650,72 |
| 75 | С121-050301 -0101 21-050301- 0101 РСНБ РК 2015 | -СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 6 ММ СТ РК 2591-2014 1 Т | Т | | 0,00768 | 157268,52 | 1207,82 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА | | | | | | |
| 76 | Е11-090601-0101 11-090601-0101 РСНБ РК 2015 | -КОНСТРУКЦИИ ДВЕРЕЙ, ЛЮКОВ, ЛАЗОВ ДЛЯ АВТОКОПТИЛОК И ПАРОВАРОЧНЫХ КАМЕР. МОНТАЖ | Т КОНСТРУКЦИЙ | | 0,03032 | 63699,39 | 1931,37 |
| 77 | С121-050201-0124 21-050201-0124 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА РАЗМЕРАМИ 50 ММ Х 50 ММ Х 5 ММ ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93) 1 Т | Т | | 0,03032 | 158483,24 | 4805,21 |
| 78 | С121-050106-0602 21-050106-0602 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ШИРИНОЙ 25 ММ, ТОЛЩИНОЙ 5 ММ ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006) 1 Т | Т | | 0,224 | 190965,24 | 42776,21 |
| 79 | Е11-220101-0104 11-220101-0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1 | -ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ, ДИАМЕТР ТРУБ 250 ММ. УКЛАДКА С СОЕДИНЕНИЕМ ПРИ ПОМОЩИ МУФТ | КМ ТРУБОПРОВОДА | | 0,02 | 1524134,58 | 30482,69 |
| 80 | Е11-010101-0362 11-010101-0362 РСНБ РК 2015 | -ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5 - 1) М3 | М3 ГРУНТА | | 775 | 115,87 | 89801,48 |
| 81 | Е11-220301-0102 11-220301-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1 | -ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 75 ММ. УКЛАДКА | КМ ТРУБОПРОВОДА | | 0,006 | 287666,99 | 1726 |
| 82 | С123-010201-0162 23-010201- | -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 76 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,0 ММ ГОСТ 10705-80 7,1 КГ | М | | 6 | 1297,66 | 7785,96 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0162 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА | | | | | | |
| 83 | Е11-270401-0104 11-270401-0104 РСНБ РК 2015 | -СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ЩЕБНЯГРУНТА. УСТРОЙСТВО | М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ | | 61,2 | 1346,04 | 82377,64 |
| 84 | Е11-270601-0102 11-270601-0102 РСНБ РК 2015 | -ПОКРЫТИЯ ДОРОЖНЫЕ ИЗ СБОРНЫХ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3 М2. УСТРОЙСТВО | М3 СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ | | 2,92 | 3290,22 | 9607,44 |
| 85 | С121-040501-0501 21-040501-0501 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ПЛИТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ ПОКРЫТИЙ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ГОСТ 21924.0-84, ПОД АВТОМОБИЛЬНУЮ НАГРУЗКУ 30 Т, ДЛИНОЙ 5,5 М И БОЛЕЕ 2,5 Т | М3 | | 2,92 | 64083,04 | 187122,48 |
| 86 | Е11-070111-0112 11-070111-0112 РСНБ РК 2015 | -ОГРАДЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ, ВЫСОТОЙ 2,2 М ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ СТОЛБАМ БЕЗ ЦОКОЛЯ. УСТАНОВКА | ДОМ ОГРАД | | 426 | 3584,63 | 1527052,5 |
| 87 | Е11-070111-0201 11-070111-0201 РСНБ РК 2015 | -ВОРОТА РАСПАШНЫЕ. УСТРОЙСТВО С УСТАНОВКОЙ СТОЛБОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ | ШТ. | | 1 | 18524,67 | 18524,67 |
| 88 | Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015 | -ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ | М2 | | 216,555 | 57,36 | 12421,08 |
| 89 | Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2 | -ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115 | М2 | | 216,555 | 106,06 | 22966,93 |
| 90 | С1-43-21 Т1-43-21 | -СКАМЬЯ ТИПА II, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | СКАМЬЯ | | 1 | 36274,55 | 36274,55 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | С1-49-1<br>Т1-49-1 | -УРНА ТИПА 1, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | УРНА | | 1 | 7964,69 | 7964,69 |
| 92 | С1202-16<br>Т1202-16 | -СТОЛ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 2СММ-01-Н | ШТ. | | 1 | 48307,74 | 48307,74 |
| 93 | С8101-18<br>Т8101-18 | -ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ | ШТ. | | 1 | 37767,87 | 37767,87 |
| 94 | С1909-39<br>Т1909-39 | -СТОЛ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ СПСМ-2 | ШТ. | | 1 | 28340,54 | 28340,54 |
| 95 | С1120-5<br>Т1120-5 | -СТУЛ РАБОЧИЙ С-6 | ШТ. | | 1 | 8625,13 | 8625,13 |
| 96 | С1103-42<br>Т1103-42 | -ШКАФ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ | ШТ. | | 1 | 36713,88 | 36713,88 |
| 97 | С1209-11<br>Т1209-11 | -БАК ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРОВ ВМЕСТИМОСТЬЮ 60 Л | ШТ. | | 1 | 12437,05 | 12437,05 |
| 98 | С5569-2<br>Т5569-2 | -БАЧОК ДЛЯ ВОДЫ ВМЕСТИМОСТЬЮ 200 Л | ШТ. | | 1 | 15751,25 | 15751,25 |
| 99 | С8101-18<br>Т8101-18 | -ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ | ШТ. | | 1 | 37767,87 | 37767,87 |
| 100 | С1824-60<br>Т1824-60 | -УСТАНОВКА ДЛЯ МЫТЬЯ РУК ХИРУРГА ВО ВРЕМЯ ОПЕРАЦИИ | КОМПЛ. | | 1 | 14345,94 | 14345,94 |
| 101 | ПРАЙС<br>ТПРАЙС<br>198800ТГ | -ТЕЛЕЖКА ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ С ПОДЪЕМНОЙ ПЛАТФОРМОЙ | ШТ | | 1 | 177500 | 177500 |

ИТОГО:

| | | |
|---|---|---|
| Итого прямые затраты: | . Тенге . . . . . | 5450233,28 |
| Накладные расходы I уровня | . Тенге . . . . . | 834064,64 |
| Итого с накладными расходами I уровня | . Тенге . . . . . | 6284297,92 |
| Накладные расходы II уровня | . Тенге . . . . . | 231802,99 |
| Итого с накладными расходами II уровня | . Тенге . . . . . | 6516100,92 |
| Сметная прибыль | . Тенге . . . . . | 519396,01 |
| Итого с сметной прибылью | . Тенге . . . . . | 7035496,93 |
| В т.ч оборудование | . Тенге . . . . . | 417557,27 |
| Итого с временными зданиями, 2,5% | . Тенге . . . . . | 7211384,35 |
| Итого с зимними удорожаниями,1,98% | . Тенге . . . . . | 7354169,76 |
| Итого с понижающим коэффициентом, 0,8417681685 | . Тенге . . . . . | 6190506,01 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Пересчет в текущих ценах, К=1 | . Тенге | . | . | . | . | . | 6190506,01 |
| | | Налог на добавленную стоимость,12 % | . Тенге | . | . | . | . | . | 742860,72 |
| | | Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС) | . Тенге | . | . | . | . | . | **6933366,73** |

**Сдал:**

**Директор ТОО "Қалдығайта" Сарсенгалиев Е.Н.**

**Принял:**

**Руководитель ГУ "Отдел строительства города Уральска" Мулдашев М.Т.**

**Тех. Надзор:**

**Директор ТОО "Батыс Строй Групп" Мурзалина Т.К.**