Счет-фактура № 14 от 31 июля 2017 г.

Дата оборота по реализации: 31.07.2017

Поставщик: ТОО "YMIT - 2012"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 120440007500, 100019, Республика Казахстан, Карагандинская область, Караганда г., ул.Сейфуллина, дом № 117,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0017277, от 02.05.2013

ИИК поставщика: KZ35319G010003961359, в банке АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор субподряда №43 от 03.07.17

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 120440007500, ТОО "YMIT - 2012",100019, Республика Казахстан, Карагандинская область, Караганда г., ул.Сейфуллина, дом № 117

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 000840000355, ТОО " Оливия"

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО " Оливия"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 000840000355,

ИИК получателя: KZ166010191000318300, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	СМР на объекте : г.Караганда, м-рн Голубые пруды, нгоквартирный жилой дом №1 (5/5) , бл.секция №3. (установка окон из ПВХ)	тг	1	5 559 570,54	5 559 570,54	12%	667 148,46	6 226 719,00		
Всего по счету:					**5 559 570,54**		**667 148,46**	**6 226 719,00**		

Руководитель: Шрам Д. В.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

"YMIT-2012" Товарищество с ограниченной ответственностью

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Власюкова А.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
000840000355

Заказчик **ТОО " Оливия"**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

120440007500

Исполнитель **ТОО "YMIT - 2012",100019, Республика Казахстан, Карагандинская область, Караганда г., ул.Сейфуллина, дом № 117**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) договор субподряда №43 от 03.07.17

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
14	31.07.2017		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
				количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8
1	СМР на объекте : г.Караганда, м-рн Голубые пруды, нгоквартирный жилой дом №1 (5/5) , бл.секция №3. (установка окон из ПВХ)		тг	1	6 226 719,00	6 226 719,00	667 148,46
			Итого	1	x	6 226 719,00	667 148,46

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) Бухгалтер / Власюкова Анна Алексеевна
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Форма 2

Заказчик: ТОО "Оливия"
Подрядчик: ТОО "УМІТ-2012"
Наименование стройки - г.Караганда, Октябрьский район, мкр."Голубые пруды" рядом с поликлиникой №4. Многоквартирный жилой дом №1 (5/5)
Наименование объекта - Блок-секция №3

АКТ

выполненных строительно-монтажных работ за июль 2017 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Окна								
1	11-100501-0301 РСНБ РК 2015	**Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей**	39,6	2757,86	118,13	109211	4678	30716	1,29	51
		м2 проемов		1000,75	55,98	39630	2217	59,8	0,07	3

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество: на единицу	Количество: всего	Стоимость: на единицу	Стоимость: всего
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,29	50,9900	777,230	39630,00
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,07	2,7400		
1.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,03	1,3300		1895,00
1.4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,21	8,2800		70,00
1.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,04	1,4100		2511,00
1.6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,32	12,7600		202,00
1.7	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,24	48,9100	774,650	37885,00
1.8	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	5,04	199,5800	24,490	4888,00
1.9	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,43	17,0300	108,140	1841,00
1.10	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,93	116,0300	80,690	9362,00
1.11	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8,00	316,8000	9,880	3130,00
1.12	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	4,02	159,1900	48,980	7797,00

		Накладные расходы -		*775,65*		*30716*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*631,92*				*25024*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*143,73*				*5692*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*282,68*		*11194*				
		Сметная стоимость				*151121*				
2	21-090203-0407 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 24-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99 /БД-1/**	39,6	18256,56	--	722960	--	30653	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*774,08*		*30653*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*774,08*				*30653*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1522,45*		*60289*				
		Сметная стоимость				*813903*				
3	11-100501-0108 РСНБ РК 2015	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2**	81	1954,83	113,46	158341	9191	49644	1,02	83
		м2		795,41	54,84	64428	4442	59,8	0,07	5
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,02	82,9000	777,220	64428,00			
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,07	5,4900					
3.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,03	2,6000		3703,00			
3.4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,13	10,7000		91,00			
3.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,04	2,8900		5136,00			
3.6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,20	16,4800		261,00			
3.7	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,71	57,5100	774,650	44550,00			
3.8	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	4,12	333,7200	24,490	8173,00			
3.9	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,59	47,7900	108,140	5168,00			
3.10	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,59	128,7900	80,690	10392,00			
3.11	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8,00	648,0000	9,880	6402,00			
3.12	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	2,53	204,9300	48,980	10037,00			
		Накладные расходы -		*612,89*		*49644*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*508,45*				*41184*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*104,44*				*8460*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*205,42*		*16639*				
		Сметная стоимость				*224624*				
4	21-090201-0603 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99 /ОК-1/**	81	12556,40	--	1017068	--	43124	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*532,39*		*43124*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*532,39*				*43124*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1047,10*		*84815*				
		Сметная стоимость				*1145007*				
5	11-100501-0106 РСНБ РК 2015	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2**	120,6	1761,30	111,94	212413	13500	60785	0,82	98
		м2		634,60	54,16	76533	6532	59,8	0,07	8
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,82	98,4700	777,220	76533,00			
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,07	8,0700					
5.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,03	3,7600		5359,00			
5.4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,12	15,0400		127,00			
5.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,04	4,3100		7648,00			
5.6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,19	23,1800		366,00			
5.7	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,69	83,2100	774,650	64462,00			
5.8	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	3,89	469,1300	24,490	11489,00			
5.9	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,56	67,5400	108,140	7303,00			
5.10	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,56	188,1400	80,690	15181,00			
5.11	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8,00	964,8000	9,880	9532,00			
5.12	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	2,44	294,2600	48,980	14413,00			
		Накладные расходы -		*504,02*		*60785*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*411,88*				*49673*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*92,14*				*11112*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*181,23*		*21856*				
		Сметная стоимость				*295054*				
6	21-090201-0402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 /ОК-2, ОК-3/**	**120,6**	**15216,60**	--	**1835122**	--	77809	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*645,18*		*77809*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*645,18*				*77809*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1268,94*		*153034*				
		Сметная стоимость				*2065966*				
7	11-100501-0105 РСНБ РК 2015	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**14,04**	**2339,65**	**114,29**	**32849**	**1605**	**9431**	**1,11**	**16**
		м2 проемов		**864,35**	**54,16**	**12135**	**760**	**59,8**	**0,07**	**1**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,11	15,6100	777,190	12135,00
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,07	0,9393		
7.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,03	0,4380		624,00
7.4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,20	2,7500		23,00
7.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,04	0,5012		890,00
7.6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,30	4,2400		67,00
7.7	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	12,9200	774,650	10006,00
7.8	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	6,12	85,9200	24,490	2104,00
7.9	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,71	9,9700	108,140	1078,00
7.10	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,14	30,0500	80,690	2424,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.11	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8,00	112,3200	9,880	1110,00			
7.12	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	3,47	48,7200	48,980	2386,00			
		Накладные расходы -		*671,76*		*9431*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*549,27*				*7712*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*122,49*				*1720*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*240,91*		*3382*				
		Сметная стоимость				*45663*				
8	**21-090201-0402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 /ОК-4/**	**14,04**	**15216,60**	**--**	**213641**	**--**	**9058**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*645,18*		*9058*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*645,18*				*9058*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1268,94*		*17816*				
		Сметная стоимость				*240515*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**4301606**	**28973**			**248**
			Тенге			**192726**	**13951**			**17**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**4301606**				
	Материалы -		Тенге			**291115**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**206677**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**3788791**				
		Накладные расходы -	Тенге			**311221**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					123593		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					187628		
		Сметная прибыль -	Тенге			**369026**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**4981853**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**265**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**206677**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**4981853**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**265**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**206677**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**4301606**	**28973**			**248**
			Тенге			**192726**	**13951**			**17**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**4301606**				
	Материалы -		Тенге			**291115**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**206677**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**3788791**				
		Накладные расходы -	Тенге			**311221**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					123593		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					187628		
		Сметная прибыль -	Тенге			**369026**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**4981853**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							265
		Сметная заработная плата -	Тенге				206677			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4981853				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							265
		Сметная заработная плата -	Тенге				206677			

Временные здания и сооружения	0,80%	39 855	
Итого		5 021 708	
Зимнее удорожание	3,468%	174 153	
Итого		5 195 861	
Итого в текущих ценах 2017г	1,07	5 559 571	221144
НДС	12%	667 149	
Всего		**6 226 719**	

Исполнительный директор ТОО "YMIT-2012" Шрам Д.В.

Инженер ПТО Закуцкий И.И.

Главный строитель ТОО " Оливия" Туганов Д.Е.