Форма №3

Объект: «Строительство шести двухквартирных одноэтажных коммунальных жилых домов в п.Чапаев,п.Тайпак Акжаикского района ЗКО»

Полная стоимость: 65 892 960,00 тенге.
Лимит финансирование
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту
а) с начала года 42 290 154,09 тенге
б) отчетный период 15 105 595,53 тенге

Заказчик: **ГУ «Акжаикский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»**
Подрядчик: **ТОО «Қалдығайта»**
Адрес: **ЗКО. Каратобинский район, с.Каратоба ул. С.Датова, 27**
БИН **030140006176**
БИК **KCJBKZKX**
Банк **АО «Банк ЦентрКредит»**
ИИК (р/с) **KZ218560000000409828**

Справка №3 от 27 июля 2017 г.
О стоимости выполненных работ по строительству шести двухквартирных одноэтажных коммунальных жилых домов в п.Чапаев, п.Тайпак Акжаикского района ЗКО.
Договор № 60 от 29.05.2017 г.

№	Наименование и виды работ	Ед.изм.	Ст-ть ед. работ (тенге)	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма факт. расходов по СМР.	Сумма требуемая к перечислению за выполнен. объем работ (тенге)	Ст-ть выполнен. работ с начало периода (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)				
1	Строительство шести двухквартирных одноэтажных коммунальных жилых домов в п.Чапаев,п.Тайпак Акжаикского района ЗКО	тенге	65 892 960,00	-	-	-	27 184 558,56	15 105 595,53	15 105 595,53	42 290 154,09

Сумма к оплате прописью: **Пятнадцать миллионов сто пять тысяч пятьсот девяносто пять тенге пятьдесят три тиын. в том числе НДС – 1618456,66 (один миллион шестьсот восемнадцать тысяч четыреста пятьдесят шесть тенге шестьдесят шесть тиын) тенге.**

Заказчик:
Руководитель: **Жаншин А.Г.**

Подрядчик:
Директор: **Сарсенгалиев Е.Н.**

ТОО "ҚАЛДЫҒАЙТА" ЖШС

Заказчик ГУ "Акжаикский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Қалдығайта"

Наименование строительства и его адрес: Строительство шести двухквартирных одноэтажных коммунальных жилых домов в п.Чапаев, п.Тайпак Акжаикского района ЗКО

ОСНОВАНИЕ: Договор №60 от 29.05.2017 г.

А К Т № 3

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮЛЬ 2017 ГОДА

27.07.2017 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	1,00	9210,24	335,84	9210	319	4,54	4
					699,75	126,00	665	120	0,61	1
2.	С11011-508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,25 мм	т	0,05	184000,00	—	9200	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
3.	Е0110-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	м2	14,40	427,50	19,32	6156	278	1,11	16
					185,83	6,39	2676	92	0,03	0
4.	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	м2	1,08	472,81	19,00	511	21	1,30	1
					217,73	6,18	235	7	0,03	0
5.	Е0110-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	м2	1,08	498,09	19,17	538	21	1,38	1
					230,97	6,18	249	7	0,03	0
6.	С12061-710	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	14,40	6433,00	—	92635	—	—	—
					—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	С12061-70 6	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	1,08	6433,00 —	— —	6948 —	— —	— —	— —
8.	С12061-70 4	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	1,08	4884,00 —	— —	5275 —	— —	— —	— —
9.	Е0110-22- 2	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	14,40	110,32 94,05	5,58 2,12	1589 1354	80 31	0,59 0,01	8 0
10.	Е0110-22- 1	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 1 м	м2	2,16	206,64 177,30	10,41 3,94	446 383	22 9	1,11 0,02	2 0
11.	С12061-19 4	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 200 мм	м	14,40	2030,00 —	— —	29232 —	— —	— —	— —
12.	Е0115-37- 9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	м2	110,22	864,07 282,04	2,86 0,94	95238 31470	319 105	1,63 0,00	182 1
13.	Е0111-12- 1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	м2	83,84	511,32 69,53	6,38 2,39	42869 5829	535 200	0,45 0,01	37 1
14.	С11021-91	Доски обрезные из березы или липы, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 25, 32, 40 мм, I сорта	м3	2,41	14100,00 —	— —	34046 —	— —	— —	— —
15.	Е0126-31- 1	Теплоизоляция стен изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3	16,93	2139,46 1809,00	330,46 123,75	36232 30635	5596 2096	10,58 0,60	179 10
16.	С11031-18 0	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E	м3	20,55	4518,00 —	— —	92858 —	— —	— —	— —
17.	Е0115-36- 1	Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	м2	262,6	807,14 222,86	4,85 1,41	211954 59241	1288 375	1,29 0,01	342 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	м2	8,00	767,86	7,54	6143	60	1,43	11
					214,65	2,86	1717	23	0,01	0
19.	Е0112-7-8	Покрытия карниза из профилированного оцинкованного листа	м2	8,00	121,68	8,30	973	66	0,57	5
					94,18	1,17	753	9	0,00	0
20.	С11011-36 40	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010	м2	9,20	411,00	—	3781	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
21.	Е0110-3-4	Дополнительные работы по стенам, устройство фронтонов	м2	11,30	803,18	8,67	9076	98	0,68	8
					104,63	3,26	1182	37	0,02	0
22.	Е0112-7-8	Покрытия фронтона из профилированного оцинкованного листа	м2	11,30	121,68	8,30	1375	94	0,57	6
					94,18	1,17	1064	13	0,00	0
23.	С11011-36 40	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010	м2	12,99	411,00	—	5341	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
24.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	11,00	544,76	1,24	5992	14	0,97	11
					153,23	0,47	1686	5	0,00	0
25.	Е0158-14-1	Устройство обрешетки сплошной из досок	м2	10,00	222,05	3,72	2221	37	0,29	3
					42,95	0,59	430	6	0,01	0
26.	С11031-18 0	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E	м3	24,51	4518,00	—	110736	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
27.	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	шт	2,00	3081,19	81,61	6162	163	6,08	12
					963,00	31,50	1926	63	0,15	0
28.	С12065-72	Створки оконные спаренные для жилых зданий /ГОСТ 11214-86/, площадь свыше 0,4 до 0,5 м2	м2	0,96	4250,00	—	4080	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
29.	С11011-81 3	Задвижка накладная	шт	4,00	142,00	—	568	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
30.	С11011-81 8	Петля врезная	шт	4,00	21,00	—	84	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31.	Е0115-60-5	Штукатурка улучшенная поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	м2	74,52	286,15 121,50	2,11 0,32	21324 15602	271 41	0,64 0,04	82 5
		ИТОГО:					854749 157097	9284 3239		913 21

Накладные расходы :

На общестроительные работы	169905
Всего накладных расходов:	169905
Итого с накладными	1024654
Жилой 2-х квартирный дом -5 шт./1024654х5 шт./	5123270,00
Итого с временными, 3,4 %	5297461,18
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	5354673,76
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	5375863,60
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	5428838,21
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	13883819,42
Итого с понижающим коэффициентом, 0,952380952924952	13222685,17
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	264453,70
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	13487138,87
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1618456,66
Итого с НДС	**15105595,53**

Сдал:

Директор ТОО "Қалдығайта" Сарсенгалиев Е.Н.

Принял:

Руководитель ГУ "Акжаикский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" Жаншин А.Г.

Тех. Надзор:

Директор ТОО "Саулет Курылыс Бакылау" Дуюсов А.М.