Приложение 1
Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"
Подрядчик: ТОО "Строй Тех IC"

ТИПОВАЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ ФОРМА № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №737

Наименование объекта:«Строительство 30-ти квартирных жилых домов в г.Кокшетау, реализуемых через систему "Жилстройсбережений». Лот № 2 "Строительство 30-ти кв.ж.д.в г.Кокшетау (позиция №2).

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за период с 27 июня по 17 июля 2012г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком- застройщику и финансирующему банку)

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наимен.	Код	Наимен.	Код
		117	27.07.2011				

Стоимость выполненных работ

Наименование пусковых объектов,комплексов работ	С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	СМР в сметных ценах 2001г	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты		Налоги (кроме НДС)	НДС	
					В отчетный месяц	По монтажу оборуд-я		на приобр-е мат-ов	другие доп. расходы		за отчетный месяц	с начала строительства
Всего по стройке	144 898 339	89 226 169	11 813 024	65 011 164	5 300 119						1 265 681	15 524 824

Заказчик: _____ **Кулмагамбетов К.К.**
Начальник ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"

Подрядчик: _____ **Есенов М.Ж.**
Директор ТОО "Строй Тех IC"

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"
Подрядчик: ТОО "Строй Тех ІС"
Наименование объекта: - «Строительство 30-ти квартирных жилых домов в г.Кокшетау, реализуемых через систему "Жилстройсбережений». Лот № 2 "Строительство 30-ти кв.ж.д.в г.Кокшетау (позиция №2).
Договор №117 от 27.07.2011г.

Акт выполненных работ № 11 от 17.07.2012г.
за период с 27 июня по 17 июля 2012г.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 7 Двери								
133	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	34	400,26	102,53	13609	3486	7643	0,899	31
		м2 проемов		151,65	35,67	5156	1213	120	0,1393	5
134	Е10-23-3	Установка дверных блоков в проемы перегородок и деревянных нерубленых стен площадью до 3 м2	162	634,99	31,85	102868	5160	39432	1,15	186
		м2 проемов		190,8	12,04	30910	1950	120	0,0587	10
135	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; внутреннииК=60,000;	42	4250		178500				
		м2								
136	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; внутреннииК=100,000;	90	4010		360900				
		м2								
138	6-2-4	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; внутреннииК=20,000;	24,2	3760		90992				
		м2								
140	6-2-9	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДУ 21-10; ДУ 24-10 внутреннииК=30,000;	30	4760		142800				
		м2								

144	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение *комплект*	109	1380		150420				
145	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни *шт*	15	844		12660				
146	E10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен в перегородках на металлическом каркасе *м2 проемов*	5	330,85	32,08	1654	160	1700	1,49	7
				272,25	12,13	1361	61	120	0,0592	–
147	2-2-2	Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2.0х2.1 огрунтованные и окрашенные *шт*	5	8904.76		44524				
148	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни *шт*	2	844		1688				
		Раздел 8 Окна								
		8.1 Металлопластиковые окна с тройным остеклением								
159	E10-22-2	Установка ПХВ подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м (прим) *м2 проемов*	210,36	233,7	5,58	49161	1174	24276	0,586	123
				94,05	2,12	19784	446	120	0,0103	2
160	6-1-197	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 500 мм *м*	125,4	4100		514140				
		Раздел 9 Полы								
		9.1. ДП1 - 1-го этажа								
172	E11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике (пергамин) *м2 изолируемой поверхности*	200	296,77	18,42	59354	3684	22844	0,416	83
				85,95	6,91	17190	1382	123	0,0337	7
173	E11-9-1	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции из плит пенополистирольных М25 *м2 изолируемой поверхности*	200	48,53	5,55	9706	1110	11082	0,258	52
				42,98	2,07	8596	414	123	0,0102	2
174	1-3-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40К=0,050; *м3*	10	8390		83900				
175	E11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	200	206,7	9,95	41340	1990	13761	0,356	71
				52,2	3,74	10440	748	123	0,0182	4

176 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000; *м2 стяжки*	400	31,8	0,67	12720	268	433	0,0044	2
			0,63	0,25	252	100	123	0,0012	–
9.2 ДП1 - 2-го и 5-го этажей									
178 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	921	206,7	9,95	190371	9164	63371	0,356	328
			52,2	3,74	48076	3445	12[illegible]	0,0182	17
179 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000; *м2 стяжки*	1842	31,8	0,67	58576	1234	199[illegible]	0,0044	8
			0,63	0,25	1160	461	12[illegible]	0,0012	2
9.4 ДП2 - 2-го и 5-го этажей									
186 Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике (пергамин) *м2 изолируемой поверхности*	75	296,77	18,42	22258	1382	8566	0,416	31
			85,95	6,91	6446	518	123	0,0337	3
187 Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе *м2 покрытия*	75	1434,14	11,72	107561	879	16242	1,06	80
			171,68	4,39	12876	329	123	0,0214	2
9.5 ДП3									
188 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	147	206,7	9,95	30385	1463	10114	0,356	52
			52,2	3,74	7673	550	123	0,0182	3
189 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000; *м2 стяжки*	294	31,8	0,67	9349	197	319	0,0044	1
			0,63	0,25	185	74	123	0,0012	–
190 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок *т*	0,329	5239,08	327,33	1724	108	696	11,6	4
			1890	123,75	622	41	105	0,6	–
191 4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I. ВР-1. d=4 мм *т*	0,329	50800		16713				
9.6 ДП4									
192 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	112	206,7	9,95	23150	1114	7706	0,356	40
			52,2	3,74	5846	419	123	0,0182	2

255	E34-60-5	Облицовка каркасов стен панелями "Сайдингом" *м2 поверхности*	21	176,24 142,43	4,41 1,69	3701 2991	93 35	3056 101	0,887 0,0082	19 –
256	1-1-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7 (сайдинг) *м2*	21	896		18816				

Раздел 2. Канализация

2.1. Канализация бытовая

58	E17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды *комплект*	20	5930,28 346,5	21,53 9	118606 6930	431 180	9101 128	1,95 0,04	39 1
59	E17-5-4	Установка раковин *комплект*	20	2909,71 144	12,33 4,5	58194 2880	247 90	3802 128	0,81 0,02	16 –
60	E17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным *комплект*	20	9126,62 387	39,24 15,75	182532 7740	785 315	10310 128	2,22 0,07	44 1
61	E17-1-2	Установка купальных стальных ванн *комплект*	20	9759,07 330,75	93,94 36	195181 6615	1879 720	9389 128	1,95 0,17	39 3
		Всего прямые затраты				**4200369** **589489**	**51892** **17746**			**3448** **163**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				3558990				
		Накладные расходы, тенге				673636				
		- заработная плата, тенге				101045				
		- трудоемкость, чел-ч				337				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				292440				
		Всего				**5166445**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				56831				
		- сметная заработная плата, тенге				8013				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				45				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,142 %)				111883				
		- сметная заработная плата, тенге				51466				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	313
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	52233
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	20893
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**5408285**
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге	**10551564**
- материалы, тенге	6943589
- сметная заработная плата, тенге	1640567
Налог (2 %)	211031
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**10762595**
Итого с понижающим коэффициентом	**10 547 343**
НДС (12 %)	1 265 681
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**11 813 024**

Заказчик: _____ **Окас М.К.**
Главныйй спец-т ГУ «Отдел строительства г.Кокшетау»

Заказчик: _____ **Кулмагамбетов К.К.**
Начальник ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"

Подрядчик: _____ **Есенов М.Ж.**
Директор ТОО «Строй Тех IC»

Технадзор: _____ **Байкенов И.Т.**
ТОО «Saulet Trans Servis»

Приложение 1

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"

Подрядчик: ТОО "Строй Тех IC"

ТИПОВАЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ ФОРМА № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №737

Наименование объекта:«Строительство 30-ти квартирных жилых домов в г.Кокшетау, реализуемых через систему "Жилстройсбережений». Лот № 2 "Строительство 30-ти кв.ж.д.в г.Кокшетау (позиция №2).

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за период с 31 мая по 27 июня 2012г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком- застройщику и финансирующему банку)

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наимен.	Код	Наимен.	Код
		117	27.07.2011				

Стоимость выполненных работ

Наименование пусковых объектов,комплексов работ	С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	СМР в сметных ценах 2001г	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты		Налоги (кроме НДС)	НДС	
					В отчетный месяц	По монтажу оборуд-я		на приобр-е мат-ов	другие доп. расходы		за отчетный месяц	с начала строительства
Всего по стройке	133 085 315	77 413 145	13 473 719	59 711 045	6 045 219						1 443 613	14 259 143

Заказчик:_____**Кулмагамбетов К.К.**
Начальник ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"

Подрядчик:_____**Есенов М.Ж.**
Директор ТОО "Строй Тех IC"

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"

1330

Подрядчик: ТОО "Строй Тех IC"

Наименование объекта: - «Строительство 30-ти квартирных жилых домов в г.Кокшетау, реализуемых через систему "Жилстройсбережений». Лот № 2 "Строительство 30-ти кв.ж.д.в г.Кокшетау (позиция №2).

Договор №117 от 27.07.2011г.

Акт выполненных работ № 10 от 27.06.2012г.
за период с 31 мая по 27 июня 2012г.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 5 Кровля								
93	6-1-152	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для сельскохозяйственных зданий	1,42	3960		5623				
		м2								
94	1-1-819	Петля накладная	8	40		320				
		шт								
95	1-1-813	Задвижка накладная	4	142		568				
		шт								
96	1-1-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	4	308		1232				
		шт								
		5.1 Узлы крепления стоек и растяжек								
105	E12-8-1	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.), включая водосточные трубы с изготовлением элементов труб	1771,52	88,05	0,16	155982	283	47580	0.134	237
		м2 фасадов (без вычета проемов)		22,5	0,07	39859	124	119	0,0003	1
106	E12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	30,5	715,87	1,24	21834	38	5579	0,972	30
		м2 покрытия								

				153,23	0,47	4674	14	119	0,0023	–
107	E12-9-1	Устройство настенных желобов	125,72	1497,59	15,48	188277	1946	18475	0,75	94
		м желобов								
				117,68	5,81	14795	730	119	0,0283	4
114	E15-67-1	Обивка поверхностей изоляционным материалом	35,96	8,4	0,23	302	8	300	0,056	2
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				7,88	0,09	283	3	105	0,0004	–
115	E99-3-104	Пенопласт ПСБ С-25	0,3811	3302	–	1258	–		–	–
		м3								
				–	–	–	–		–	–
		Раздел 7 Двери								
133	E10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	34,19	400,26	102,53	13685	3506	7686	0,899	31
		м2 проемов								
				151,65	35,67	5185	1220	120	0,1393	5
134	E10-23-3	Установка дверных блоков в проемы перегородок и деревянных нерубленых стен площадью до 3 м2	161,87	634,99	31,85	102786	5156	39401	1,15	186
		м2 проемов								
				190,8	12,04	30885	1949	120	0,0587	10
135	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; внктреннниеК=60,000;	41,4	4250		175950				
		м2								
136	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; внутреннниеК=100,000;	90	4010		360900				
		м2								
137	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10П внутреннниеК=3,000;	6,03	4010		24180				
		м2								
138	6-2-4	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; внутреннниеК=20,000;	24,2	3760		90992				
		м2								
139	6-2-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутреннниеК=3,000;	7,89	3540		27931				
		м2								
140	6-2-9	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДУ 21-10; ДУ 24-10 внутреннниеК=30,000;	30,3	4760		144228				
		м2								
141	6-4-2	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП	3,24	12300		39852				
		м2								

142 6-4-2	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДМ 18-9 (Д-12) *м2*	2,8	12300		34440				
143 1-1-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание *комплект*	3	2980		8940				
144 1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение *комплект*	110	1380		151800				
145 1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни *шт*	15	844		12660				
146 Е10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен в перегородках на металлическом каркасе *м2 проемов*	4,89	330,85	32,08	1618	157	1668	1,49	7
			272,25	12,13	1331	59	120	0,0592	–
147 2-2-2	Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2.0х2.1 огрунтованные и окрашенные *шт*	4,89	8904,76		43544				
148 1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни *шт*	2	844		1688				
Раздел 9 Полы									
9.1 ДП1 - 1-го этажа									
172 Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике (пергамин) *м2 изолируемой поверхности*	145,42	296,77	18,42	43156	2679	16610	0,416	60
			85,95	6,91	12499	1005	123	0,0337	5
173 Е11-9-1	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции из плит пенополистирольных М25 *м2 изолируемой поверхности*	145,42	48,53	5,55	7057	807	8058	0,258	38
			42,98	2,07	6250	301	123	0,0102	1
174 1-3-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40К=0,050; *м3*	7,271	8390		61004				
175 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	145,42	206,7	9,95	30058	1447	10006	0,356	52
			52,2	3,74	7591	544	123	0,0182	3
176 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000; *м2 стяжки*	290,84	31,8	0,67	9249	195	315	0,0044	1
			0,63	0,25	183	73	123	0,0012	–

9.2 ДП1 - 2-го и 5-го этажей									
178 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	460,68	206,7	9,95	95223	4584	31697	0,356	164
			52,2	3,74	24047	1723	123	0,0182	8
179 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000; *м2 стяжки*	921,36	31,8	0,67	29299	617	996	0,0044	4
			0,63	0,25	580	230	123	0,0012	1
9.3 ДП2 - 1-го этажа									
181 Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике (пергамин) *м2 изолируемой поверхности*	28,42	296,77	18,42	8434	523	3246	0,416	12
			85,95	6,91	2443	196	123	0,0337	1
182 Е11-9-1	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции из плит пенополистирольных М25 *м2 изолируемой поверхности*	28,42	48,53	5,55	1379	158	1574	0,258	7
			42,98	2,07	1221	59	123	0,0102	–
183 1-3-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40К=0,050; *м3*	1,421	8390		11922				
184 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	28,42	206,7	9,95	5874	283	1956	0,356	10
			52,2	3,74	1484	106	123	0,0182	1
185 Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе *м2 покрытия*	28,42	1434,14	11,72	40758	333	6155	1,06	30
			171,68	4,39	4879	125	123	0,0214	1
9.4 ДП2 - 2-го и 5-го этажей									
186 Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике (пергамин) *м2 изолируемой поверхности*	38,68	296,77	18,42	11479	712	4418	0,416	16
			85,95	6,91	3325	267	123	0,0337	1
187 Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе *м2 покрытия*	38,68	1434,14	11,72	55473	453	8378	1,06	41
			171,68	4,39	6641	170	123	0,0214	1
9.5 ДП3									
188 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	74	206,7	9,95	15296	736	5092	0,356	26
			52,2	3,74	3863	277	123	0,0182	1

189	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000; *м2 стяжки*	148	31,8	0,67	4706	99	160	0,0044	1
				0,63	0,25	93	37	123	0,0012	–
190	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок *т*	0,1645	5239,08	327,33	862	54	348	11,6	2
				1890	123,75	311	20	105	0,6	–
191	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм *т*	0,1645	50800		8357				
	9.6 ДП4									
192	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	56,64	206,7	9,95	11707	564	3898	0,356	20
				52,2	3,74	2957	212	123	0,0182	1
193	Е11-17-1	Устройство мозаичных покрытий из боя мраморных плит (типа "брекчия") *м2 покрытия*	56,64	477,47	30,23	27044	1712	15617	1,3	74
				212,85	11,32	12056	641	123	0,0553	3
	Раздел 10 Внутренняя отделка									
	10.1 Выше отметки 0,00									
200	Е15-251-4	Оклейка стен простыми и средней плотности обоями по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям *м2 оклеиваемой поверхности*	3043,6	88,3	0,45	268750	1370	131442	0,249	758
				40,95	0,18	124635	548	105	0,0008	2
201	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами *м2 окрашиваемой поверхности*	394,84	314,69	2,1	124252	829	27287	0,39	154
				65,03	0,79	25676	312	105	0,0039	2
202	Е15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону *м2 поверхности облицовки*	391,3	1511,81	2,1	591571	822	137143	2	783
				333	0,79	130303	309	105	0,0039	2
203	Е15-69-4	Отделка сборных потолков из плит под окраску или оклейку обоями *м2 отделываемой поверхности*	1668,6	57,59	0,35	96095	584	91316	0,298	497
				51,98	0,14	86734	234	105	0,0007	1

204	Е15-180-4	**Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами**	1668,6	299,5	2,33	499746	3888	143858	0,49	818
		м2 окрашиваемой поверхности		81,23	0,88	135540	1468	105	0,0043	7
		10.2 Техподполье								
205	Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	55,81	239,56	3,39	13370	189	6899	0,65	36
		м2 оштукатуриваемой поверхности		117	0,72	6530	40	105	0,0505	3
206	Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке	55,81	17,44	0,12	973	7	807	0,092	5
		м2 окрашиваемой поверхности		13,73	0,05	766	3	105	0,0002	–
207	Е15-69-4	Отделка сборных потолков из плит под окраску или оклейку обоями	23,58	57,59	0,35	1358	8	1290	0,298	7
		м2 отделываемой поверхности		51,98	0,14	1226	3	105	0,0007	–
208	Е15-152-2	Известковая окраска по кирпичу и бетону	23,58	9,91	0,12	234	3	168	0,044	1
		м2 окрашиваемой поверхности		6,75	0,05	159	1	105	0,0002	–
		Раздел 1 Отопление и вентиляция								
		1.5. Водоподогревательная установка								
76	Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм kзпр1=1,03; kэкс1=1,03; kзпм1=1,03;	6	366,6	4,32	2200	26	486	0,337	2
		м трубопровода		61,65	1,63	370	10	128	0,0076	–
77	Е16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм kзпр1=1,03; kэкс1=1,03; kзпм1=1,03;	10	473,6	4,32	4736	43	810	0,337	3
		м трубопровода		61,65	1,63	617	16	128	0,0076	–
78	Е13-16-10	Огрунтовка металлических поверхностей лаком БТ-577 за один раз	1,8	17,09	0,02	31	–	7	0,0217	–
		м2		4,39	–	8	–	90	–	–
79	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,8	21,8	0,05	39	–	9	0,0295	–
		м2		5,81	0,02	10	–	90	0,0001	–

	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 40 мм	6	221,02	5,31	1326	32	254	0,24	1
	м трубопровода		40,28	2,03	242	12	100	0,01	–
81	Е26-3-3 Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 40 мм	10	245,5	5,47	2455	55	430	0,24	2
	м трубопровода		40,95	2,03	410	20	100	0,01	–
82	Е26-23-1 Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	16	114,31	6,39	1829	102	519	0,192	3
	м трубопровода		29,93	2,48	479	40	100	0,012	–
83	1-1-941 Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-В (ТУ 6-11-145-80)	0,0058	179500		1041				
	1000м2								
	Раздел 2. Вентиляция								
84	Е20-12-10 Установка жалюзийных стальных щелевых регулируемых решеток (Р) номер 150 размером 150х150 мм ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кзпр1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05;	50	320,85	16,96	16043	848	12399	1,1235	56
	решетка		186,64	7,09	9332	355	128	0,0315	2
85	Е20-12-11 Установка жалюзийных стальных щелевых регулируемых решеток (Р) номер 200 размером 200х200 мм ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кзпр1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05;	31	355,85	16,96	11031	526	7688	1,1235	35
	решетка		186,64	7,09	5786	220	128	0,0315	1
	Раздел 1. Водопровод								
	1.1 Водопроводод хозяйственно-питьевой								
17	Е16-7-1 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	45	329,67	4,19	14835	189	3538	0,337	15
	м трубопровода		59,85	1,58	2693	71	128	0,0076	–
18	Е16-7-2 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	36	364,67	4,19	13128	151	2831	0,337	12
	м трубопровода		59,85	1,58	2155	57	128	0,0076	–

	м провода		24,75	–	31680	–	108	–	–
52 16-7-126	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с медной жилой, марка ПВ1, сечение 16 мм2К=1,020; *1000м*	0,6426	82200		52822				
53 16-7-127	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с медной жилой, марка ПВ1, сечение 25 мм2К=1,020; *1000м*	0,663	127900		84798				
	Раздел 6. Электроустановочные изделия								
79 18-3-60	Коробка стальная для установки выключателей и переключателей (ГОСТ 7397-76) и штепсельных розеток (ГОСТ 7396-76) при выполнении скрытой проводки, d=72 мм, тип У196 УХД3 *1000шт*	0,608	28100		17085				
80 18-3-48	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечением до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2 *1000шт*	0,369	26100		9631				
81 18-3-53	Коробка протяжная (ТУ36-1689-78), тип У994 У2 *шт*	75	244		18300				
	Всего прямые затраты				**4617446**	**41214**			**5079**
					846838	**15540**			**74**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				3617398				
	оборудования, тенге				112000				
	Накладные расходы, тенге				952820				
	- заработная плата, тенге				142923				
	- трудоемкость, чел-ч				476				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				327496				
	Всего				**5897762**				
	Временные здания и сооружения (1,1 %)				63643				

- сметная заработная плата, тенге	8974
- нормативная трудоемкость, чел-ч	51
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,142 %)	125294
- сметная заработная плата, тенге	57635
- нормативная трудоемкость, чел-ч	351
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	58494
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	23398
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**6168591**
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге	**12034921**
- материалы, тенге	7057543
- оборудование, тенге	218512
- сметная заработная плата, тенге	2251068
Налог (2 %)	240698
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**12275619**
Итого с понижающим коэффициентом	**12 030 107**
НДС (12 %)	1 443 613
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**13 473 719**

Заказчик: _____ **Окас М.К.**
Главныйй спец-т ГУ «Отдел строительства г.Кокшетау»

Заказчик: _____ **Кулмагамбетов К.К.**
Начальник ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"

Подрядчик: _____ **Есенов М.Ж.**
Директор ТОО «Строй Тех IC»

Технадзор: _____ **Байкенов И.Т.**
ТОО «Saulet Trans Servis»

Приложение 1
Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"
Подрядчик: ТОО "Строй Тех IC"

ТИПОВАЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ ФОРМА № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №737

Наименование объекта:«Строительство 30-ти квартирных жилых домов в г.Кокшетау, реализуемых через систему "Жилстройсбережений». Лот № 2 "Строительство 30-ти кв.ж.д.в г.Кокшетау (позиция №2).

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за период с 12 апреля по 31 мая 2012г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком- застройщику и финансирующему банку)

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наимен.	Код	Наимен.	Код
		117	27.07.2011				

Стоимость выполненных работ

Наименование пусковых объектов,комплексов работ	С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	СМР в сметных ценах 2001г	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты		Налоги (кроме НДС)	НДС	
					В отчетный месяц	По монтажу оборуд-я		на приобр-е мат-ов	другие доп. расходы		за отчетный месяц	с начала строительства
Всего по стройке	119 611 596	63 939 426	8 632 024	53 665 826	3 872 908						924 861	12 815 530

Заказчик:_____**Кулмагамбетов К.К.**
Начальник ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"

Подрядчик:_____**Есенов М.Ж.**
Директор ТОО "Строй Тех IC"

Договор №117 от 27.07.2011г.

Акт выполненных работ № 9 от 31.05.2012г.

за период с 12 апреля по 31 мая 2012г.

Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Стены и перегородки								
		3.4 Облицовка в местах встраивания коммуник.сооружений								
1	Е15-36-1	Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас /гипсокартонным листом/К=30,000;	84	883,04	4,85	74175	407	19780	1,288	108
		м2		222,86	1,41	18720	118	105	0,0062	1
		Раздел 5 Кровля								
2	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	560,72	127,28	0,99	71368	555	7987	0,0694	39
		м2 изолируемой поверхности		11,59	0,38	6499	213	119	0,0018	1
3	Е12-13-1	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	450	148,03	4,93	66614	2219	16655	0,186	84
		м2 утепляемого покрытия		29,25	1,85	13163	833	119	0,009	4
4	Е12-13-2	Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из полистирольного пенопласта на битумной мастике	450	124,32	4,9	55944	2205	12200	0,133	60
		м2 утепляемого покрытия		20,93	1,85	9419	833	119	0,009	4
5	99-3-104(пр	Пенопласт ПСБ С-25	83,43	3302		275486				
		м3								
6	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	450	154,83	15,94	69674	7173	21747	0,243	109

7	E12-17-2	Добавлять или искл[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		м2 стяжки		0,11	0,05	743	338	119	0,0003	2
	5.1 Узлы крепления стоек и растяжек									
8	E9-49-1	Постановка крюков с гайками и шайбами (в[illegible])	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		болт		19,91	0,09	179	1	90	[illegible]	–
9	E16-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм	3	770,63	–	2312	–	1158	1,8	5
		сальник		301,5	–	905	–	128	–	–
10	E7-57-11	Устройство водоотводящего фартука вертикальных стыков	1	1,78	0,05	2	–	3	0,0105	–
		м шва		1,73	0,02	2	–	140	0,0001	–
11	E15-67-1	Обивка поверхностей изоляционным материалом	50	8,4	0,23	420	12	419	0,056	3
		м2 оштукатуриваемой поверхности		7,88	0,09	394	5	105	0,0004	–
12	1-3-88	Маты строительные МС-35 (ГОСТ 10499-78) (прим)	2,67	1430		3818				
		м3								
	Раздел 6 Лестницы									
	6.0 Подраздел без наименования									
13	E7-60-3	Установка металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида	80,55	3995,38	6,56	321828	528	11393	0,571	46
		м ограждений		98,55	2,48	7938	200	140	0,0121	1
14	E15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колераК=0,900;	72,495	149,87	0,07	10865	5	8222	0,646	47
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	7829	1	105	0,0001	–
15	E39-8-9	Устройство стремянокК=3,000;	0,08214	5708,86	3210,86	469	264	191	9,45	1
		т конструкций		1705,5	876,6	140	72	90	3,18	–
	Раздел 7 Двери									
16	E10-23-5	Установка блоков люков в проемы перекрытий площадью до 2 м2К=2,000;	2,52	378,34	30,89	953	78	616	1,23	3
		м2 проемов								

	ДЛ 13-10ПК=2,000;	3,52	[illegible]		[illegible]				
	м2								
	в с[illegible]	2	[illegible]		3825				
	комплект								
	Раздел 8 Окна								
	3.2 Окно прадуха								
19	E10-17-1								
	Установка оконных блоков с одинарными и спаренными переплетами в проемы каменных стен промышленных зданий площадью до 5 м2К=16,000;	1,5776	1078,02	62,79	1701	99	427	,32	2
	м2 проемов		202,73	22,52	320	36	120	0,0961	–
20	6-1-152								
	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для сельскохозяйственных зданийК=16,000;	1,5776	3960		6247				
	м2								
21	1-1-752								
	Сетка крученая с шестиугольными ячейками N100 из оцинкованной проволоки, d=2 ммК=16,000;	1,5776	65		103				
	м2								
22	1-1-819								
	Петля накладнаяК=16,000;	32	40		1280				
	шт								
23	1-1-813								
	ЗадвижкаК=16,000;	16	142		2272				
	шт								
24	1-1-821								
	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированнаяК=16,000;	16	308		4928				
	шт								
25	1-1-822								
	Упор оконный стальной ФК-2К=16,000;	16	20		320				
	шт								
26	E26-33-1								
	Рассечка из минплиты	8,034	6045,18	185,63	48567	1491	26789	18,17	146
	м3 изоляции		3264,75	69,75	26229	560	100	0,34	3
27	1-3-99								
	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 75К=0,980:	7,87332	3360		26454				
	м3								
28	E15-70-1								
	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса	80,34	433,57	4,92	34833	395	16443	1,15	92
	м2 оштукатуриваемой поверхности		193,05	1,87	15510	150	105	0,0091	1
29	4-1-89								
	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,19252	50800		9780				
	т								

	м2 покрытия		[illegible]	9,2	91[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	У[illegible] [illegible] трамбо[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	м3 подстилающего с[illegible]		567	–	1042	–	123	–	–
197 E11-15-1	Устро[illegible] [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	м2 покрытия		52,43	5,54	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1
198 E11-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытийК=-2,000;	-45,96	41,68	0,67	-1916	-31	-109	0,0104	–
	м2 покрытия		1,69	0,25	-78	-11	123	0,0012	–
	Раздел 10 Внутренняя отделка								
	10.1 Выше отметки 0,00								
199 E15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	3437,63	298,23	4,07	1025204	13991	493241	0,74	2544
	м2 оштукатуриваемой поверхности		135,68	0,97	466418	3335	105	0,0517	178
	Раздел 12 Разные работы								
209 E11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумомК=2,000;	4,3666	639,1	24,55	2791	107	263	0,263	1
	м2 покрытия		39,83	9,2	174	40	123	0,0449	–
210 E6-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	0,66	10895,78	954,98	7191	630	974	6,51	4
	м3		1075,5	330,44	710	218	105	1,337	1
211 E11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	1,26	206,7	9,95	260	13	87	0,356	–
	м2 стяжки		52,2	3,74	66	5	123	0,0182	–
212 E6-36-4	Железнение поверхности	1,26	62,18	0,23	78	–	68	0,289	–
	м2 поверхности		51,3	0,09	65	–	105	0,0004	–
213 E22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 50 ммК=2,000;	0,003	47586,09	17877,09	143	54	134	173	1
	км трубопровода		29700	4698,68	89	14	130	18,1	–
214 8-4-11	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 50 ммК=2,000;	0,3	2130		639				
	10м								

	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя *м2 поверхности*	4,0125	37,35	1,44	100	4	118	0,007	–
49 E9-29-1	Монтаж стремянок *т конструкций*	0,0204	13711,46 5040	5475,86 1552,87	280 983	112 303	122 90	28,9 5,46	1 1
44 2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы *т*	0,195	133700		26072				
45 E13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 *м2*	0,3	25,65 4,16	0,02 –	8 1	– –	1 90	0,0213 –	– –
46 E8-12-3	Установка металлических решеток приямков *т металлических изделий*	0,027	175102,1 6975	1941,97 726,75	4728 188	52 20	245 118	42,3 3,55	1 –
	12.2 Приямок по оси "А"								
47 E11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумомК=2,000; *м2 покрытия*	4,3666	639,1 39,83	24,55 9,2	2791 174	107 40	263 123	0,263 0,0449	1 –
48 E6-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм *м3*	0,95	10895,78 1075,5	954,98 330,44	10351 1022	907 314	1403 105	6,51 1,337	6 1
49 E15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементным раствором 1:2 *м2 оштукатуриваемой поверхности*	2,5	309,27 135,68	4,07 0,97	773 339	10 2	358 105	0,74 0,0517	2 –
50 E8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя *м2 поверхности*	4,0125	245,44 37,35	3,82 1,44	985 150	15 6	184 118	0,212 0,007	1 –
51 E9-29-1	Монтаж стремянок *т конструкций*	0,0204	13711,46 5040	5475,86 1552,87	280 103	112 32	122 90	28,9 5,46	1 –
226 2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0204	133700		2727				

	креплением накладными скобами	143	46,13	4,33	6597	619	108	0,89	3
	м труб								
			46,13	4,33	6597	619	108	0,89	3
8 8-4-28	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 20 мм	14	664		9296				
	10м								
9 8-4-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	0,3	777		233				
	10м								
10 E21-2-3	Прокладка винипластовых труб, поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диаметром условного прохода до 50 мм, по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	30	80,57	8,47	2417	254	1837	0,323	10
	м труб								
			51,75	4,94	1553	148	108	0,0219	1
11 8-4-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	3	777		2331				
	10м								
12 E21-2-3	Прокладка винипластовых труб, поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диаметром условного прохода до 80 мм, по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	180	80,57	8,47	14503	1525	11020	0,323	58
	м труб								
			51,75	4,94	9315	889	108	0,0219	4
13 8-4-13	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 75 мм	18	3610		64980				
	10м								

	ИТОГО НЕПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге	2802343	42951
		Тенге	691594	14683
	Материалы -		2067798	
	Накладные расходы -	Тенге	759194	
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		213692	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	3775229	
Всего		Тенге	3 775 229	

Выслуга лет 1%	Тенге	[illegible]
доп отпуска- 0,4%	Тенге	[illegible] 168
Итого в ценах 2001 г.	Тенге	15 267
Итого в ценах 2011 г.	Тенге	3 951 946
налог 2%	Тенге	7 710 247
Итого	Тенге	154 205
Итого с понижающим коэфициентом	Тенге	7 864 452
НДС 12%	Тенге	7 707 163
Всего по акту с НДС 12%	Тенге	9 [illegible] 861
		8 632 024

Заказчик: _____ Оқас М.К.
Главныйй спец-т ГУ «Отдел строительства г.Кокшетау»

Подрядчик: _____ Есенов М.Ж.
Директор ТОО «Строй Тех IC»

Заказчик: _____ Кулмагамбетов К.К.
Начальник ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"

Технадзор: _____ Байкенов И.Т.
ТОО «Saulet Trans Servis»

Приложение 1
Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"
Подрядчик: ТОО "Строй Тех IC"

ТИПОВАЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ ФОРМА № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №737

Наименование объекта:«Строительство 30-ти квартирных жилых домов в г.Кокшетау, реализуемых через систему "Жилстройсбережений». Лот № 2 "Строительство 30-ти кв.ж.д.в г.Кокшетау (позиция №2).

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за период с 30 марта по 11 апреля 2012г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком- застройщику и финансирующему банку)

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наимен.	Код	Наимен.	Код
		117	27.07.2011				

Стоимость выполненных работ

Наименование пусковых объектов,комплексов работ	С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	СМР в сметных ценах 2001г	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты		Налоги (кроме НДС)	НДС	
					В отчетный месяц	По монтажу оборуд-я		на приобр-е мат-ов	другие доп. расходы		за отчетный месяц	с начала строительства
Всего по стройке	110 979 572	55 307 402	10 529 766	49 792 918	4 724 363						1 128 189	11 890 669

Заказчик:_____**Кулмагамбетов К.К.**
Начальник ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"

Подрядчик:_____**Есенов М.Ж.**
Директор ТОО "Строй Тех IC"

Прграмный комплекс АВС-4 (редакция4.2.3)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"

Подрядчик: ТОО "Строй Тех ІС"

1330

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА - «Строительство 30-ти квартирных жилых домов в г.Кокшетау, реализуемых через систему "Жилстройсбережений». Лот № 2 "Строительство 30-ти кв.ж.д.в г.Кокшетау (позиция №2).

Акт выполненных работ № 8 от 11.04.2012г.
за период с 30 марта по 11 апреля 2012г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.(по состоянию на 01.01.2011 г.)

Форма 2В

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Нормативные трудозатраты	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел2.Фундаменты								
14	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	3,1	1932,27	100,89	5990	313	594	0,85	3
				123,75	38,25	384	119	118	0,18	1
		м3								
15	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	6,93	9218,32	353,46	63883	2449	5228	3,60	25
				585,00	133,52	4054	925	105	0,6621	5
		м3								
16	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 5 мм	0,39297	62000,00	--	5764	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
17	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12мм	0,06424	55600,00	--	3551	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
18	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,06822	68200,00	--	4653	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		Раздел4.Перекрытие и покрытие								

65	Е0106-22-8	Устройство (перекрытий по стальным балкам)(монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 150 мм	1,29	12351,96 1881,00	327,70 123,80	15934 2426	423 160	2715 105	11,60 0,6046	15 1
		м3								
66	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,00126	62000,00 --	-- --	78 --	-- --		-- --	-- --
		т								
67	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,01326	68200,00 --	-- --	904 --	-- --		-- --	-- --
		т								
68	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,01161	67700,00 --	-- --	786 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		т								
69	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0381	61200,00 --	-- --	2332 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		т								
70	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,03465	41200,00 --	-- --	1428 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		т								
71	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	1,23	6334,42 382,50	245,72 92,25	7791 470	302 113	694 119	2,71 0,45	3 1
		м3								
72	Е0106-22-9	Устройство (перекрытий по стальным балкам)(монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 150 мм	1,392	12108,36 1881,00	327,70 123,80	16855 2618	456 172	2930 105	11,60 0,6046	16 1
		м3								
73	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,01918	65000,00 --	-- --	1247 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		т								
74	С12041-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,03204	73000,00 --	-- --	2339 --	-- --	-- --	-- --	-- --

			т							
				Раздел5.Кровля						
85	Е0158-17-1	Устройство покрытия из листовой стали-только скаты	828,4	136,55 79,11	0,93 0,14	113118 65535	770 116	78125 119	0,50 0,0014	414 1
			м2							
86	С	Лист оцинкованный с полимерным покрытием	927,808	508,00 --	-- --	471326 --	-- --		-- --	-- --
			м2							
89	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,02332	93997,62 33075,00	304,24 114,75	2192 771	7 3		198,00 0,56	5 --
			1т							
90	Е0112-12-1	Ограждение кровель перилами	141	838,33 9,68	2,49 0,92	118205 1365	351 130	179 119	0,059 0,0045	8 1
			м							
91	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	4	3081,19 963,00	81,61 31,50	12325 3852	326 126	4774 120	6,08 0,15	24 1
			шт							
92	С12065-88	Створки оконные одинарные для производств. зданий /ГОСТ 12506-81/, пл. 0,6-1,0 м2	1,8	2130,00 --	-- --	3834 --	-- --	-- --	-- --	-- --
			м2							
97	Е0158-17-1	Устройство покрытия из листовой стали-только скаты	16,8	136,55 79,11	0,93 0,14	2294 1329	16 2	1584 119	0,50 0,0014	8 --
			м2							
98	С	Лист оцинкованный с полимерным покрытием	18,816	508,00 --	-- --	9559 --	-- --	-- --	-- --	-- --
			м2							
				Раздел6.Лестницы						
129	С12081-187	Стремянка ЛВ-6.27К 3,000	0,08214	133700,00 --	-- --	10981 --	-- --	-- --	-- --	-- --
			т							
130	Е0116-13-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	2,91	378,34 191,93	30,88 11,68	1101 559	90 34	712 120	1,23 0,057	4 --
			м2							
131	С12064-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	2,91	12300,00 --	-- --	35793 --	-- --	-- --	-- --	-- --

			м							
267	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз		12,1	21,80 5,81	0,05 0,02	264 70	1 --	63 90	0,0295 0,0001	-- --
			м2							
268	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115		24,2	25,65 4,16	0,02 --	621 101	-- --	87	0,0213 --	1 --
			м2							
		Раздел1.Отопление								
1	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов		58,5	4331,43 111,70	35,77 13,40	253389 6534	2093 784	--	0,68 0,06	40 4
			1кВт							
3	С130904-58	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 15 мм		25	343,00 --	-- --	8575 --	-- --	-- --	-- --	-- --
			шт							
6	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм		452	11,31 11,01	-- --	5112 4977	-- --	6370 128	0,05 --	23 --
			м							
10	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм		58	268,17 53,77	4,08 1,53	15554 3119	237 89	4106 128	0,30591 0,00752	18 --
			м							
11	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм		94	266,17 53,77	4,08 1,53	25020 5054	384 144	6653 128	0,30591 0,00752	29 1
			м							
12	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм		42	345,17 53,77	4,09 1,53	14497 2259	171 64	2972 128	0,30591 0,00752	13 --
			м							
28	С130901-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм		68	367,00 --	-- --	24956 --	-- --	-- --	-- --	-- --
			шт							

29	С130901-50	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	44	437,00	--	19228	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
30	С130901-51	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	12	502,00	--	6024	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге	4117979	17664
	Тенге	183499	6255
Материалы -		3916815	
Накладные расходы -	Тенге	226560	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		260672	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	4605211	
Всего	Тенге	4 605 211	
Временные здания и сооружения- 1,1%	Тенге	50 657	
Затраты на СМР в зимнее время- 2,142%	Тенге	99 729	
выслуга лет-1%	Тенге	46 559	
доп отпуска- 0,4%	Тенге	18 623	
Итого в ценах 2001 г.	Тенге	4 820 779	
Итого в ценах 2011 г.	Тенге	9 405 339	
налог 2%	Тенге	188 107	
Итого	Тенге	9 593 446	
Итого с понижающим коэфициентом	Тенге	9 401 577	
НДС 12%	Тенге	1 128 189	
Всего по акту с НДС 12%	Тенге	10 529 766	

Заказчик: _____ Оқас М.К.
Ведущий спец-т ГУ «Отдел строительства г.Кокшетау»

Заказчик: _____ Кулмагамбетов К.К.
Начальник ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"

Подрядчик: _____ Есенов М.Ж.
Директор ТОО «Строй Тех IC»

Технадзор: _____ Байкенов И.Т.
ТОО «Saulet Trans Servis»