Счет-фактура № 00000000045 от 30.11.09 (1)

Поставщик: ТОО Астанатрубопроводстрой (2)

РНН и его адрес: 620300270246, Адрес: Астана ул Аварийная 5, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 63305 № 0000125 от 09.03.06, БИН 060240008805 (2а)

Расчетный счет поставщика: 020467818 в ДО АО БТА банк Ф-ал АО Темірбанк, г, Астана, БИК 195301712 (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор 9/76-2 от 23.11.2009г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): ул. Кутпанова 20

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: ТОО "Астанаинжкомстрой" (10)

РНН и адрес покупателя: 620300265063, ул. Кутпанова 20 (10а)

Расчетный счет покупателя: 053467016 в Столичный ф-л АО Цеснабанк, г. Астана, БИК 195301703 (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство инфраструктуры новой промышленной зоны(Индустриальный парк) в г. Астане (Тепломагистраль М-50,1-я очередь)"	тенге	1	103 226 770,54	103 226 770,54	12%	12 387 212,46	115 613 983,00		
Всего по счету:					**103 226 770,54**		**12 387 212,46**	**115 613 983,00**		

Руководитель организации Самойлов В. С. **ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

(Ф.И.О., подпись) *(должность)*

МП

Главный бухгалтер организации Купан Л. П. Величко Л. Н.

(Ф.И.О., подпись) *(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

форма КС-3

Генподрядчик: ТОО "Астанаинжкомстрой"
Субподрядчик: ТОО "Астанатрубопроводстрой"
Наименование строительства и его адрес
Строительство инфраструктуры новой промышленной зоны (Индустриальный парк) в г.Астане (Тепломагистраль М-50,1-я очередь)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за
ноябрь 2009 года
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику.генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

код за- казчика	код подрядчика	договор		источники финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименова	код
		9/76-2	23.11.2009				

тыс тенге

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Отчисления и налоги		
	из гр.1										
	с начала года по отчетный месяц вкл	в отчетном месяце:	СМР. (в сметных базиссных ценах 1991года	из них:		стоимость проч.затрат не входящ. составСМР (в сметных базис.ценах 1991года)	Дополнительные затраты		в фонд занятости	в дорожный фон	на добавленную стоимость
				в отчетном месяце	по монт. оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы			
А	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
Всего по стройке	115613,983										12 387,212
в том числе за ноябрь		115613,983									12387,212

мп Генподрядчик: _____

мп Субподрядчик: _____

форма КС-3

Генподрядчик: ТОО "Астанаинжкомстрой"
Субподрядчик: ТОО "Астанатрубопроводстрой"
Наименование строительства и его адрес
Строительство инфраструктуры новой промышленной зоны (Индустриальный парк) в г,Астане (Тепломагистраль М-50,1-я очередь)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за
ноябрь 2009 года
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику.генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

код за- казчика	код подрядчика	договор		источники финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименова	код
		9/76-2	23.11.2009				

тыс тенге

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Отчисления и налоги		
	из гр.1										
	с начала года по отчетный месяц вкл	в отчетном месяце:	СМР. (в сметных базиссных ценах 1991года	из них:		стоимость проч.затрат не входящ. составСМР (в сметных базис.ценах 1991года)	Дополнительные затраты				
				в отчет-ном месяце	по монт. оборудо-вания		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы	в фонд занятости	в дорожный фон	на добавленную стоимость
А	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
Всего по стройке	115613,983										12 387,212
в том числе за ноябрь		115613,983									12387,212

мп Генподрядчик: _____

мп Субподрядчик: _____

ГЕНПОДРЯДЧИК ТОО "Астанаинжкомстрой" Приложение №
СУБПОДРЯДЧИК ТОО "Астанатрубопроводстрой"
Объект: "Строительство инфраструктуры новой промышленной зоны (Индустриальный парк) в г.Астане (Тепломагистраль М-50, 1-я очередь)".

Договор № 9/76 -2 от "23" ноября 2009 года.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА НОЯБРЬ МЕСЯЦ 2009г.

№ Обоснование	Наименование	ед.изм	физ. объем	Стоимость СМР	Общая стоимость по договору	Выполнение					
						С начала строительства			в текущем месяце		
						объем	%	тыс.тенге	объем	%	тыс.тенге
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	ВСЕГО договору				**807064171**						
	в том числе										
1.	**Прокладка трубопроводов и изоляционные работы**										
1184.СМ-ТМ.001.001	**Прокладка трубопроводов 2Ду1020/1200**										
	Устоновка и стоимость крана шарового диаметром 800 мм	шт	6	92095868	172854945	2,0000	33,33	57618315	2,0000	33,33	57618315
	Надземная прокладка предизолированных трубопроводов в ППУ-изоляции Ду1020мм с уст-кой компенсаторов (8шт)	км	1,96	133842234	320457526	0,1935	9,87	31638641	0,19351	9,87	31638641
	Надземная прокладка предизолированных трубопроводов в ППУ-изоляции Ду1020мм в конструкциях моста	км	0,048	3266603	7132289						
	Надземная прокладка предизолированных трубопроводов в ППУ-изоляции Ду820мм	км	0,18	5620280	12271300	0,0062	3,44	422678	0,00620	3,44	422678
	Установка фасонных частей диам.1000мм, сверх учтенных расценками на монтаж труб-дов	т	73,58	30059505	65631819	6,6150	8,99	5900441	6,61500	8,99	5900441
	Установка фасонных частей диам.820мм, сверх учтенных расценками на монтаж труб-дов	т	8,38	3009790	6571565		0,00	0		0,00	0
	Монтаж неподвижных и скользящих опор, сверх учтенных расценками на монтаж трубопроводов	т	25,57	18296195	39947849	1,5001	5,87	2343597	1,50010	5,87	2343597

	Монтаж и стоимость муфт и заглушек изоляции	шт	384	6163890	13458216	40,0000	10,42	1401898	40,00000	10,42	1401898
	ТРУБОПРОВОДЫ ПРОИЗВОДСТВА СНГ										
	Монтаж футляров для воздушников	тн	0,096	11487	25081						
	Установка и стоимость крана шарового (задвижки) ф 300-400мм	шт	8	10236839	22351079						
	Контроль гаммапросвечиванием	шт	417	175207	382546						
	Уст-ка вентилей на труб-дах диам. до 50мм	шт	1	7873	17190						
	Надземная прокладка стальных дренажных труб ф 400-300мм	км	0,0172	102039	222792	0,00382	22,21	49480	0,00382	22,21	49480
	Надземная прокладка стальных дренажных труб ф 50мм	км	0,001	562	1227						
	Установка фасонных частей диам.1000мм	т	2,73	559095	1220726						
	Установка фасонных частей диам.800мм	т	1,54	314363	686379						
	Установка фасонных частей диам.50мм	т	0,001	248	541						
	Монтаж футляров для воздушников	тн	0,0578	7142	15594						
	Заземление трубопроводов при пересечении с ЛЭП	шт	2	1526	3332						
	Система ОДК				0						
	Монтаж и стоимость терминалов	шт	2	20958	45760						
	Монтаж и стоимость следящей системы	шт	1098	210157	458856						
	Монтаж промежуточного элемента трубопроводов с кабелем вывода 1020/1175-1-ППУ-ЩЦ,L 1м	шт	2	158394	345837						
	Кабель по стальным конструкциям	м	14	24348	53161						
	Антикоррозионное покрытие										
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей композицией ОС-51-03 в 4 слоя	м2	63	48174	105183						
	Изоляция матами минераловатными "ТЕХМАТ"	м2	70	160397	350210						
	Покрытие изоляции листовым металлом	м2	70	44413	96971						
	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
	Демонтаж трубы и арматуры	т	0,23	3351	7319						
	Итого			**304440938**	**664715293**			**99375050**			**99375050**
2.	**СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**										

1184.СМ-КЖ.001. 004	Земляные работы	м3	9971	5243253	12242744	80,000	0,80	98227	80,0000	0,80	98227
	Сборные железобетонные конструкции										
	Опора неподвижная Н-2, Н-7 (2шт) л.1184.АС-КЖ.003.003	шт	2	3571748	8339860	1	50,00	4169930	1,0000	50,00	4169930
	Опора неподвижная Н-1, Н-3, Н-4, Н-5, Н-6 (5шт) л.1184.АС-КЖ.003.04	шт	5	6746316	15752325	1	20,00	3150465	1,0000	20,00	3150465
	Опора промежуточная ОП-1с (50шт) л.1184.АС-КЖ.003.005	шт	50	11617799	27127004	15	30,00	8138101	15,0000	30,00	8138101
	Опора промежуточная ОП-2с (20шт) л.1184.АС-КЖ.003.006	шт	20	4563235	10654935						
	Опора промежуточная ОП-3с										
	Устройство подушки из щебня (засыпка болота)	м3	9940	18097465	42256714						
	Земляные работы	м3	5380	1346662	3144391						
	Опора промежуточная ОП-3с (14шт) л.1184.АС-КЖ.003.007	шт	14	3114763	7272822						
	Опора промежуточная ОП-4 (4шт) л.1184.АС-КЖ.003.008	шт	4	606253	1415572						
	Опора промежуточная ОП-5 (2шт) л.1184.АС-КЖ.003.009	шт	2	592091	1382504						
	Опора промежуточная ОП-6 (2шт) л.1184.АС-КЖ.003.010	шт	2	356776	833055						
	Опора промежуточная ОПВ -1с (2шт) л.1184.АС-КЖ.003.011	шт	2	824301	1924703						
	Мостовой переход между опорами С-87 и С-89 л.1184.ТС-АС.003.012										
	Установка и стоимость свай	м	192	497574	1161811						
	Уст-во бетонной подготовки В 7,5	м3	3,95	35693	83341						
	Устройство ростверка РСм1 из монолитного железобетона кл.В15	м3	48,8	677489	1581904						
	Установка колонн	шт	4	371361	867110						
	УТ-1 л.1184.АС-КЖ.003.021				0						
	Уст-во щебеночных покрытий	м2	18,41	24453	57097	18,41	100,00	57097	18,4100	100,00	57097
	Уст-во площадок из бетона	м3	5	55923	130578	5	100,00	130578	5,0000	100,00	130578
	Уст-ка закладных деталей	т	0,036	2536	5921	0,036	100,00	5921	0,0360	100,00	5921
	Уст-во круглых колодцев	м3	1,87	101109	236085	1,87	100,00	236085	1,8700	100,00	236085
	Люк чугунный тяжелый	шт	1	13400	31288		0,00	0	0,0000	0,00	0
	Монтаж стоек,лестниц и площадок с настилом	т	1,0545	190077	443821	0,6	56,90	252530	0,6000	56,90	252530
	УТ-2 л.1184.АС-КЖ.003.022				0						
	Уст-во щебеночных покрытий	м2	18,04	23962	55950						

	Уст-во площадок из бетона	м3	5,2	55523	129644							
	Уст-ка закладных деталей	т	0,027	1902	4441							
	Уст-ка анкерных болтов	т	0,0014	178	416							
	Монтаж стоек,лестниц и площадок с настилом	т	1,0347	184239	430189							
	Обетонирование колонн	м3	0,07	677	1581							
	УТ-3 л.1184.АС-КЖ.003.023				0							
	Уст-во щебеночных покрытий	м2	12,92	17161	40070							
	Уст-во площадок из бетона	м3	3,5	37372	87262							
	Уст-во круглых колодцев	м3	1,87	93885	219217							
	Люк чугунный тяжелый	шт	1	13400	31288							
	УТ-4 л.1184.АС-КЖ.003.024				0							
	Уст-во щебеночных покрытий	м2	19,25	25569	59702							
	Уст-во площадок из бетона	м3	5,2	55523	129644							
	Уст-ка закладных деталей	т	0,027	1902	4441							
	Уст-ка анкерных болтов	т	0,0014	178	416							
	Монтаж стоек,лестниц и площадок с настилом	т	0,977	173684	405544							
	Обетонирование колонн	м3	0,07	677	1581							
	УТ-5 л.1184.АС-КЖ.003.025											
	Уст-во щебеночных покрытий	м2	18,41	24453	57097							
	Уст-во площадок из бетона	м3	3,5	37372	87262							
	Уст-во круглых колодцев	м3	1,87	101230	236367							
	Уст-ка закладных деталей	т	0,0096	1687	3939							
	Люк чугунный тяжелый	шт	1	13400	31288							
	Площадки обслуживания узла подключения л.1184.АС-КЖ.003.029	м3	10,59	837562	1955667							
	Обетонировка водопровода л.1184.АС-КЖ.003.030	м3	38,8	612555	1430287							
	Итого			**60964368**	**142348878**			**16238933**				**16238933**
	Всего по 1,2			**365405306**	**807064171**			**115613983**				**115613983**
	ИТОГО ЗА НОЯБРЬ МЕСЯЦ											

ГЕНПОДРЯДЧИК

СУБПОДРЯДЧИК

форма КС-3

Генподрядчик: ТОО "Астанаинжкомстрой"
Субподрядчик: ТОО "Астанатрубопроводстрой"
Наименование строительства и его адрес
Строительство инфраструктуры новой промышленной зоны (Индустриальный парк) в г.Астане (Тепломагистраль М-50,1-я очередь)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за
ноябрь 2009 года
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику.генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	договор		источники финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименова	код
		9/76-2	23.11.2009				

тыс тенге

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Отчисления и налоги		
	из гр.1										
	с начала года по отчетный месяц вкл	в отчетном месяце:	СМР. (в сметных базиссных ценах 1991года	из них:		стоимость проч.затрат не входящ. составСМР (в сметных базис.ценах 1991года)	Дополнительные затраты				
				в отчетном месяце	по монт. оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы	в фонд занятости	в дорожный фон	на добавленную стоимость
А	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
Всего по стройке	115613,983										12 387,212
в том числе за ноябрь		115613,983									12387,212

мп Генподрядчик: _____

мп Субподрядчик: _____

Счет-фактура № 00000000045 от 30.11.09 (1)

Поставщик: ТОО Астанатрубопроводстрой **(2)**

РНН и его адрес: 620300270246, Адрес: Астана ул Аварийная 5, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 63305 № 0000123 от 09.03.06, БИН 060240008805 (2а)

Расчетный счет поставщика: 020467818 в ДО АО БТА банк Ф-ал АО Темірбанк, г, Астана, БИК 195301712 (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор 9/76-2 от 23.11.2009г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): ул. Кутпанова 20

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: ТОО "Астанаинжкомстрой" **(10)**

РНН и адрес покупателя: 620300265063, ул. Кутпанова 20 (10а)

Расчетный счет покупателя: 053467016 в Столичный ф-л АО Цеснабанк, г. Астана, БИК 195301703 (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство инфраструктуры новой промышленной зоны(Индустриальный парк) в г. Астане (Тепломагистраль М-50,1-я очередь)"	тенге	1	103 226 770,54	103 226 770,54	12%	12 387 212,46	115 613 983,00		
Всего по счету:					**103 226 770,54**		**12 387 212,46**	**115 613 983,00**		

Руководитель организации Самойлов В. С.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер организации Кунпан Л. П.

(Ф.И.О., подпись)

Величко Л. Н.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

форма КС-3

Генподрядчик: ТОО "Астанаинжкомстрой"
Субподрядчик: ТОО "Астанатрубопроводстрой"
Наименование строительства и его адрес
Строительство инфраструктуры новой промышленной зоны (Индустриальный парк) в г,Астане (Тепломагистраль М-50,1-я очередь)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за
ноябрь 2009 года
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику.генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

код за- казчика	код подрядчика	договор		источники финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименова	код
		9/76-2	23.11.2009				

тыс тенге

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Отчисления и налоги		
	из гр.1										
	с начала года по отчетный месяц вкл	в отчетном месяце:	СМР. (в сметных базиссных ценах 1991года	из них:		стоимость проч.затрат не входящ. составСМР (в сметных базис.ценах 1991года)	Дополнительные затраты		в фонд занятости	в дорожный фон	на добавленную стоимость
				в отчетном месяце	по монт. оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы			
А	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
Всего по стройке	115613,983										12 387,212
в том числе за ноябрь		115613,983									12387,212

мп Генподрядчик: _____

мп Субподрядчик: _____