Генподрядчик: ТОО "Астанаинжкомстрой"
Субподрядчик: ТОО "Астанатрубопроводстрой"
Наименование строительства и его адрес

форма КС-3

Строительство инфраструктуры новой промышленной зоны (индустриальный парк) в г.Астане (Тепломагистраль М-50, 1-я очередь)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за
февраль 2010 года
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику.генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	договор		источники финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименова	код
		9/76-2	23.11.2009				

тыс тенге

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Отчисления и налоги		
	из гр.1										
	с начала года по отчетный месяц вкл	в отчетном месяце:	СМР. (в сметных базиссных ценах 1991года	из них:		стоимость проч.затрат не входящ. составСМР (в сметных базис.ценах 1991года)	Дополнительные затраты		в фонд занятости	в дорожный фон	на добавленную стоимость
				в отчетном месяце	по монт. оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы			
А	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
Всего по стройке	10031,402										1 074,793
в том числе за февраль		10031,402									1074,793

мп Генподрядчик: _____

мп Субподрядчик: _____

ГЕНПОДРЯДЧИК ТОО "Астанаинжкомстрой"
СУБПОДРЯДЧИК ТОО "Астанатрубопроводстрой"
Объект: "Строительство инфраструктуры новой промышленной зоны (Индустриальный парк) в г.Астане (Тепломагистраль М-50, 1-я очередь)".

Приложение №

Договор № 9/76 -2 от "23" ноября 2009 года.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ФЕВРАЛЬ МЕСЯЦ 2010г.

№ Обоснование	Наименование	ед.изм	физ. объем	Стоимость СМР	Общая стоимость по договору	Выполнение					
						С начала строительства			в текущем месяце		
						объем	%	тыс.тенге	объем	%	тыс.тенге
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	ВСЕГО договору				**807064171**						
	в том числе										
1.	**Прокладка трубопроводов и изоляционные работы**										
1184.СМ-ТМ.001.001	**Прокладка трубопроводов 2Ду1020/1200**										
	Устоновка и стоимость крана шарового диаметром 800 мм	шт	6	92095868	172854945	2,0000	33,33	57618315			
	Надземная прокладка предизолированных трубопроводов в ППУ-изоляции Ду1020мм с уст-кой компенсаторов (8шт)	км	1,96	133842234	320457526	0,401162	20,47	65589481	0,045723	2,33	7475653
	Надземная прокладка предизолированных трубопроводов в ППУ-изоляции Ду1020мм в конструкциях моста	км	0,048	3266603	7132289						
	Надземная прокладка предизолированных трубопроводов в ППУ-изоляции Ду820мм	км	0,18	5620280	12271300	0,0062	3,44	422678			
	Установка фасонных частей диам.1000мм, сверх учтенных расценками на монтаж труб-дов	т	73,58	30059505	65631819	9,82878	13,36	8767066	1,224555	1,66	1092277
	Установка фасонных частей диам.820мм, сверх учтенных расценками на монтаж труб-дов	т	8,38	3009790	6571565						
	Монтаж неподвижных и скользящих опор, сверх учтенных расценками на монтаж трубопроводов	т	25,57	18296195	39947849	2,7080	10,59	4230691	0,5650	2,21	882696
	Монтаж и стоимость муфт и заглушек изоляции	шт	384	6163890	13458216	58,00	15,10	2032752	4	1,04	140190
	ТРУБОПРОВОДЫ ПРОИЗВОДСТВА СНГ										

	Монтаж футляров для воздушников	тн	0,096	11487	25081							
	Установка и стоимость крана шарового (задвижки) ф 300-400мм	шт	8	10236839	22351079	2,00	25,00	5587770				
	Контроль гаммапросвечиванием	шт	417	175207	382546	58,00	25,00	53208	4,00	0,96	3670	
	Уст-ка вентилей на труб-дах диам. до 50мм	шт	1	7873	17190							
	Надземная прокладка стальных дренажных труб ф 400-300мм	км	0,0172	102039	222792	0,00382	22,21	49480				
	Надземная прокладка стальных дренажных труб ф 50мм	км	0,001	562	1227							
	Установка фасонных частей диам.1000мм	т	2,73	559095	1220726							
	Установка фасонных частей диам.800мм	т	1,54	314363	686379							
	Установка фасонных частей диам.50мм	т	0,001	248	541							
	Монтаж футляров для воздушников	тн	0,0578	7142	15594							
	Заземление трубопроводов при пересечении с ЛЭП	шт	2	1526	3332							
	Система ОДК				0							
	Монтаж и стоимость терминалов	шт	2	20958	45760							
	Монтаж и стоимость следящей системы	шт	1098	210157	458856	174,00	15,85	72715	174,00	15,85	72715	
	Монтаж промежуточного элемента трубопроводов с кабелем вывода 1020/1175-1-ППУ-ЩЦ,L 1м	шт	2	158394	345837	2,00	100,00	345837	2,00	100,00	345837	
	Кабель по стальным конструкциям	м	14	24348	53161							
	Антикоррозионное покрытие											
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей композицией ОС-51-03 в 4 слоя	м2	63	48174	105183	11,00	17,46	18365	11,00	17,46	18365	
	Изоляция матами минераловатными "ТЕХМАТ"	м2	70	160397	350210							
	Покрытие изоляции листовым металлом	м2	70	44413	96971							
	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ											
	Демонтаж трубы и арматуры	т	0,23	3351	7319							
	Итого			**304440938**	**664715293**			**144788357**			**10031402**	
2.	**СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**											
1184.СМ-КЖ.001. 004	Земляные работы	м3	9971	5243253	12242744	80,000	0,80	98227				
	Сборные железобетонные конструкции											

	Опора неподвижная Н-2, Н-7 (2шт) л.1184.АС-КЖ.003.003	шт	2	3571748	8339860	1	50,00	4169930			
	Опора неподвижная Н-1, Н-3, Н-4, Н-5, Н-6 (5шт) л.1184.АС-КЖ.003.04	шт	5	6746316	15752325	1	20,00	3150465			
	Опора промежуточная ОП-1с (50шт) л.1184.АС-КЖ.003.005	шт	50	11617799	27127004	15	30,00	8138101			
	Опора промежуточная ОП-2с (20шт) л.1184.АС-КЖ.003.006	шт	20	4563235	10654935						
	Опора промежуточная ОП-3с										
	Устройство подушки из щебня (засыпка болота)	м3	9940	18097465	42256714						
	Земляные работы	м3	5380	1346662	3144391						
	Опора промежуточная ОП-3с (14шт) л.1184.АС-КЖ.003.007	шт	14	3114763	7272822						
	Опора промежуточная ОП-4 (4шт) л.1184.АС-КЖ.003.008	шт	4	606253	1415572						
	Опора промежуточная ОП-5 (2шт) л.1184.АС-КЖ.003.009	шт	2	592091	1382504						
	Опора промежуточная ОП-6 (2шт) л.1184.АС-КЖ.003.010	шт	2	356776	833055						
	Опора промежуточная ОПВ -1с (2шт) л.1184.АС-КЖ.003.011	шт	2	824301	1924703						
	Мостовой переход между опорами С-87 и С-89 л.1184.ТС-АС.003.012										
	Установка и стоимость свай	м	192	497574	1161811						
	Уст-во бетонной подготовки В 7,5	м3	3,95	35693	83341						
	Устройство ростверка РСм1 из монолитного железобетона кл.В15	м3	48,8	677489	1581904						
	Установка колонн	шт	4	371361	867110						
	УТ-1 л.1184.АС-КЖ.003.021				0						
	Уст-во щебеночных покрытий	м2	18,41	24453	57097	18,41	100	57097			
	Уст-во площадок из бетона	м3	5	55923	130578	5	100	130578			
	Уст-ка закладных деталей	т	0,036	2536	5921	0,036	100	5921			
	Уст-во круглых колодцев	м3	1,87	101109	236085	1,87	100	236085			
	Люк чугунный тяжелый	шт	1	13400	31288						
	Монтаж стоек,лестниц и площадок с настилом	т	1,0545	190077	443821	1,0545	100	443821			
	УТ-2 л.1184.АС-КЖ.003.022				0						
	Уст-во щебеночных покрытий	м2	18,04	23962	55950						
	Уст-во площадок из бетона	м3	5,2	55523	129644						
	Уст-ка закладных деталей	т	0,027	1902	4441						
	Уст-ка анкерных болтов	т	0,0014	178	416						

	Монтаж стоек,лестниц и площадок с настилом	т	1,0347	184239	430189							
	Обетонирование колонн	м3	0,07	677	1581							
	УТ-3 л.1184.АС-КЖ.003.023				0							
	Уст-во щебеночных покрытий	м2	12,92	17161	40070							
	Уст-во площадок из бетона	м3	3,5	37372	87262							
	Уст-во круглых колодцев	м3	1,87	93885	219217							
	Люк чугунный тяжелый	шт	1	13400	31288							
	УТ-4 л.1184.АС-КЖ.003.024				0							
	Уст-во щебеночных покрытий	м2	19,25	25569	59702							
	Уст-во площадок из бетона	м3	5,2	55523	129644							
	Уст-ка закладных деталей	т	0,027	1902	4441							
	Уст-ка анкерных болтов	т	0,0014	178	416							
	Монтаж стоек,лестниц и площадок с настилом	т	0,977	173684	405544							
	Обетонирование колонн	м3	0,07	677	1581							
	УТ-5 л.1184.АС-КЖ.003.025											
	Уст-во щебеночных покрытий	м2	18,41	24453	57097							
	Уст-во площадок из бетона	м3	3,5	37372	87262							
	Уст-во круглых колодцев	м3	1,87	101230	236367							
	Уст-ка закладных деталей	т	0,0096	1687	3939							
	Люк чугунный тяжелый	шт	1	13400	31288							
	Площадки обслуживания узла подключения л.1184.АС-КЖ.003.029	м3	10,59	837562	1955667							
	Обетонировка водопровода л.1184.АС-КЖ.003.030	м3	38,8	612555	1430287							
	Итого			**60964368**	**142348878**			**16430224**				
	Всего по 1,2			**365405306**	**807064171**			**161218581**			**10031402**	
	ИТОГО ЗА Февраль МЕСЯЦ 2010 г.											

ГЕНПОДРЯДЧИК

СУБПОДРЯДЧИК