Заказчик:ГУ «Отдел архитектуры,градостроительства и строительства Казталовского района ЗКО» Форма № 2в

Подрядчик: ТОО «Курылысгаз»

Наименование строительства и его адрес: Инженерно-коммуникационные сети ПДП северной части с.Казталовка Казталовского района Западно-Казахстанской области

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	1-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	8442,75	7,91	7,91	66785	66785	--	--
					--	2,57	--	21683	0,01	83
2.	1-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	8442,75	7,32	7,32	61831	61831	--	--
					--	2,38	--	20074	0,01	77
3.	1-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	8442,75	7,91	7,91	66785	66785	--	--
					--	2,57	--	21683	0,01	83
4.	1-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	8442,75	7,32	7,32	61831	61831	--	--
					--	2,38	--	20074	0,01	77
5.	1-85-1	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт	м3	8442,75	9,49	9,49	80090	80090	--	--
					--	2,69	--	22697	0,01	87
6.	1-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	17074,00	28,89	27,85	493200	475443	0,01	124
					1,04	8,44	17757	144031	0,03	538
7.	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их	м3	802,00	262,72	--	210698	--	1,85	1482
					262,72	--	210698	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		механизированным способом/								
8.	1-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	м3	8837,00	25,70 1,41	24,29 6,11	227068 12442	214625 54032	0,01 0,02	86 188
9.	22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 90 мм	км	2,34	58881,69 33075,00	25695,31 6813,45	137707 77353	60094 15935	194,00 26,38	454 62
10.	8-4-232	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 78,6 мм	м	2362,09	380,00 --	-- --	897593 --	-- --	-- --	-- --
11.	22-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 75 мм	км	0,70	51202,26 30825,00	20326,01 5353,43	35842 21578	14228 3747	179,00 20,64	125 14
12.	8-4-231	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 65,5 мм	м	717,40	265,00 --	-- --	190112 --	-- --	-- --	-- --
ИТОГО:							2529542 339828	1101711 323956		2271 1209

Накладные расходы :

На общестроительные работы	716724
Всего накладных расходов:	716724
Итого с накладными	3246266

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	194776
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3441042
Итого с временными, 3,4 %	3558037
Итого с зимними удорожаниями, 3,3.1,05.0,9 %	3668994
Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 1,764 %	3731758
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3745990
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	3781570
Затраты, связанными с командированием работников	411242
Итого с затратами, связанными с командированием работников	4192812
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	8753501

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	175070
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	8928571
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1071429
Итого с НДС	10000000

Заказчик: _____

Технадзор: _____

Подрядчик: _____

Форма 3

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ за май месяц 2014 года

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Казталовского района ЗКО"
Подрядчик: ТОО "Құрылысгаз"
Договор № 13 от 09.04.2014 г.
Строительство объекта: "Инженерно-коммуникационные сети ПДП северной части с.Казталовска Казталовского района ЗКО

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Выполнено с начала года	В том числе		
		СМР базисный	Оборудо-вание	Прочие
Всего по стройке:	17857142	4727417	0	1611127
в т.ч. удорожание	11518598			
Н Д С 12%	2142857			
Итого	20000000			
В том числе за месяц				
Всего:	8928571	2197876	0	894403
в т.ч. удорожание	5836292			
Н Д С 12 %	1071429			
Итого к оплате	10000000			

Заказчик:

Подрядчик

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ «ҚҰРЫЛЫСГАЗ» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Заказчик: ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Казталовского района ЗКО» Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «Курылысгаз»

Наименование строительства и его адрес: Инженерно-коммуникационные сети ПДП северной части с.Казталовка Казталовского района Западно-Казахстанской области

Наименование объекта: НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ПОСЕЛКОВЫЙ ВОДОПРОВОД3.(6-4)								
1.	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	3112,00	134,10	--	417319	--	0,97	3025
					134,10	--	417319	--	--	--
2.	1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	19000,00	6,48	6,48	123109	123109	--	--
					--	2,10	--	39970	0,01	153
3.	1-164-2	Доработка грунта под колодцы	м3	190,00	218,93	--	41597	--	1,54	293
					218,93	--	41597	--	--	--
4.	1-12-8	Доработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	м3	850,00	25,70	24,29	21841	20644	0,01	8
					1,41	6,11	1197	5197	0,02	18
5.	1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	750,00	6,48	6,48	4860	4860	--	--
					--	2,10	--	1578	0,01	6
6.	22-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 75 мм	км	0,95	51202,26	20326,01	48642	19310	179,00	170

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					30825,00	5353,43	29284	5086	20,64	20
7.	8-4-231	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 65,5 мм	м	959,50	265,00	--	254268	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	22-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 63 мм	км	0,85	51202,26	20326,01	43522	17277	179,00	152
					30825,00	5353,43	26201	4550	20,64	18
9.	8-4-230	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 54,9 мм	м	858,50	188,00	--	161398	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	22-11-3	Установка патрубка диам. 110 мм	км	0,003	58881,69	25695,31	177	77	194,00	1
					33075,00	6813,45	99	20	26,38	0
11.	8-4-232	Патрубок из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 78,6 мм	м	3,00	380,00	--	1140	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	382,00	300,57	225,64	114817	86194	0,41	158
					69,53	58,98	26560	22530	0,23	86
13.	CCHEVRONT EXACO	Переход удлиненный диам.110/90 мм.	шт	1,00	1672,00	--	1672	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	CCHEVRONT EXACO	Переход удлиненный диам.90/75 мм.	шт	4,00	916,00	--	3664	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	CCHEVRONT EXACO	Переход удлиненный диам.90/32 мм.	шт	1,00	768,00	--	768	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	CCHEVRONT EXACO	Переход удлиненный диам.90/63 мм.	шт	1,00	770,00	--	770	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	CCHEVRONT EXACO	Отвод удлиненный диам.90 мм.	шт	12,00	872,00	--	10464	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	CCHEVRONT EXACO	Отвод удлиненный диам.75 мм.	шт	17,00	1234,00	--	20978	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	CCHEVRONT EXACO	Отвод удлиненный диам.63 мм.	шт	22,00	1234,00	--	27148	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	CCHEVRONT EXACO	Отвод удлиненный диам.32 мм.	шт	14,00	173,00	--	2422	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	CCHEVRONT EXACO	Фланец на втулку, диам.110 мм.	шт	2,00	1207,00	--	2414	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	CCHEVRONT EXACO	Фланец на втулку, диам.90 мм.	шт	69,00	1207,00	--	83283	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	CCHEVRONT EXACO	Фланец на втулку, диам.75 мм.	шт	61,00	873,00	--	53253	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	CCHEVRONT EXACO	Фланец на втулку, диам.63 мм.	шт	17,00	873,00	--	14841	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	CCHEVRONT EXACO	Фланец на втулку, диам.32 мм.	шт	6,00	277,00	--	1662	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	CCHEVRONT EXACO	Втулка удлиненная под фланец, диам.110 мм.	шт	2,00	956,00	--	1912	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	CCHEVRONT EXACO	Втулка удлиненная под фланец, диам.90 мм.	шт	69,00	541,00	--	37329	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	CCHEVRONT EXACO	Втулка удлиненная под фланец, диам.75 мм.	шт	61,00	736,00	--	44896	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	CCHEVRONT EXACO	Втулка удлиненная под фланец, диам.63 мм.	шт	17,00	736,00	--	12512	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	CCHEVRONT EXACO	Втулка удлиненная под фланец, диам.32 мм.	шт	6,00	217,00	--	1302	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Раздел: Подводящий водопровод.(6-6)								
31.	1-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	954,00	7,91	7,91	7546	7546	--	--
					--	2,57	--	2450	0,01	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32.	1-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	954,00	7,32	7,32	6987	6987	--	--
					--	2,38	--	2268	0,01	9
33.	1-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	954,00	7,91	7,91	7546	7546	--	--
					--	2,57	--	2450	0,01	9
34.	1-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	954,00	7,32	7,32	6987	6987	--	--
					--	2,38	--	2268	0,01	9
35.	1-85-1	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт	м3	954,00	9,49	9,49	9050	9050	--	--
					--	2,69	--	2565	0,01	10
36.	1-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	2074,00	28,89	27,85	59910	57753	0,01	15
					1,04	8,44	2157	17496	0,03	65
37.	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	113,00	262,72	--	29687	--	1,85	209
					262,72	--	29687	--	--	--
38.	1-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	м3	665,00	25,70	24,29	17087	16151	0,01	6
					1,41	6,11	936	4066	0,02	14
39.	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	429,00	134,10	--	57529	--	0,97	417
					134,10	--	57529	--	--	--
40.	1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	2423,00	6,48	6,48	15700	15700	--	--
					--	2,10	--	5097	0,01	20
41.	22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,64	58881,69	25695,31	37449	16342	194,00	123
					33075,00	6813,45	21036	4333	26,38	17
42.	8-4-233	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 96 мм	м	642,36	567,00	--	364218	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов,	шт	3,00	300,57	225,64	902	677	0,41	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		колен, патрубков, переходов								
					69,53	58,98	209	177	0,23	1
44.	CCHEVRONT EXACO	Отвод удлиненный диам.110 мм.	шт	3,00	1938,00	--	5814	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	4-64-1	Откачка воды из шахтных колодцев	час	16,00	952,65	664,65	15242	10634	1,71	27
					288,00	202,30	4608	3237	0,89	14
46.	4-1-92	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 4-6 мм	т	0,03	64100,00	--	2242	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

ИТОГО:		2197876	426843	4606
		658419	125338	477

Накладные расходы :

На общестроительные работы	894403
Всего накладных расходов:	894403
Итого с накладными	3092279

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	185537
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3277816
Итого с временными, 3,4 %	3389262
Итого с зимними удорожаниями, 3,3.1,05.0,9 %	3494956
Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 1,764 %	3554743
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3568300
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	3602193
Затраты, связанными с командированием работников	590619
Итого с затратами, связанными с командированием работников	4192812
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	8753502
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	175070

Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	8928572
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1071429
Итого с НДС	10000000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Заказчик: _____

Технадзор: _____

Разработал: _____

Заказчик: ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Казталовского района ЗКО» Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «Курылысгаз»

Наименование строительства и его адрес: Инженерно-коммуникационные сети ПДП северной части с.Казталовка Казталовского района Западно-Казахстанской области

Наименование объекта: Инженерно-коммуникационные сети ПДП северной части с.Казталовка Казталовского района Западно-Казахстанской области

А К Т N 7

приемки выполненных строительно-монтажных работ за 22 сентябрь 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего	в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Локальная смета 2-1								
1.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	0,22	218,93	--	48	--	1,54	0
					218,93	--	48	--	--	--
2.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	0,02	2584,28	73,75	52	1	0,14	0
					21,38	11,67	--	--	0,04	0
3.	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	м3	0,20	9874,51	260,48	1975	52	3,94	1
					614,25	89,46	123	18	0,35	0
4.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	0,60	245,44	3,82	147	2	0,21	0
					37,35	1,44	22	1	0,01	0
5.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,10	134,10	--	13	--	0,97	0
					134,10	--	13	--	--	--
6.	Е0113-13-3	Первый слой огрунтовки лаком БТ-577 бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	1,10	33,27	0,05	37	--	0,03	0
					5,85	0,02	6	--	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0113-13-4	Последующий слой огрунтовки лаком БТ-577 бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	1,10	24,30	0,02	27	--	0,03	0
					5,85	--	6	--	--	--
8.	Е0113-21-2	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-133	м2	1,10	37,40	0,02	41	--	0,03	0
					5,81	--	6	--	--	--
9.	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	1т	0,00	126994,77	680,89	322	2	33,10	0
					5535,00	256,50	14	1	1,26	0
10.	С12041-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	т	0,00	45300,00	--	109	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Ц0107-247-1	Установка насоса с погружным электродвигателем	шт	1,00	35225,00	18810,00	35225	18810	65,00	65
					11430,00	4140,08	11430	4140	24,01	24
12.	СТК	Насос NB 32-160/177 A-F-A-BAQE со шкафом питания,кабели,муфты	комплект	2,00	190472,02	--	380944	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм	км	0,00	154891,68	66009,80	23	10	376,00	0
					70200,00	24936,75	11	4	121,79	0
14.	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	км	0,00	70153,47	10674,97	316	48	270,00	1
					48825,00	4032,00	220	18	19,69	0
15.	С130806-99	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х4,5 мм	м	0,15	1710,00	--	256	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С130806-78	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х3 мм	м	4,50	540,00	--	2430	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	1,70	36,54	0,02	62	--	0,02	0
					4,16	--	7	--	--	--
18.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,00	58881,69	25695,31	177	77	194,00	1
					33075,00	6813,45	99	20	26,38	0
19.	С130804-233	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 96 мм	м	3,03	567,00	--	1718	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	км	0,00	8287,75	--	25	--	51,50	0
					8032,50	--	24	--	--	--
21.	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	6,00	411,46	17,71	2469	106	1,40	8
					231,75	6,75	1390	41	0,03	0
22.	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dу 100 мм	шт	5,00	6480,00	--	32400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С130903-35	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19ч16бр	шт	1,00	8330,00	--	8330	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Е0116-26-5	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 150 мм	1счетчик	1,00	2576,77	100,89	2577	101	2,65	3
					459,00	38,25	459	38	0,18	0
25.	С131102-6	Счетчики /водомеры/ горячей воды турбинные ВВ-50	шт	1,00	11400,00	--	11400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей	т	0,04	247994,13	49389,75	10336	2059	312,70	13
					62775,00	18657,00	2616	778	91,12	4
27.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	0,22	36,54	0,02	8	--	0,02	0
					4,16	--	1	--	--	--
28.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	3,00	300,57	225,64	902	677	0,41	1
					69,53	58,98	209	177	0,23	1
29.	CCHEVRONEXACO	Отвод удлиненный диам.90 мм.	шт	1,00	1938,00	--	1938	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	CCHEVRONEXACO	Фланец на втулку, диам.110 мм.	шт	1,00	1207,00	--	1207	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	CCHEVRONEXACO	Втулка удлиненная под фланец, диам.110 мм.	шт	1,00	956,00	--	956	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	С130809-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dу 200 мм	шт	2,00	1140,00	--	2280	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33.	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	25,00	492,00	--	12300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	1,00	285,00	--	285	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	С130809-7	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	1,00	225,00	--	225	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 219 мм	км	0,00	154891,68	66009,80	59	25	376,00	0
					70200,00	24936,75	27	9	121,79	0
37.	С130806-99	Стальная труба футляр, 219х3,5 мм	м	0,38	1710,00	--	650	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	0,26	36,54	0,02	10	--	0,02	0
					4,16	--	1	--	--	--
39.	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм	км	0,00	62566,88	6788,50	75	8	253,00	0
					45675,00	2565,00	55	3	12,52	0
40.	С130806-57	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,0 мм	м	1,20	112,00	--	134	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	0,22	36,54	0,02	8	--	0,02	0
					4,16	--	1	--	--	--
42.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,10	9987,95	95,97	999	10	4,90	0
					771,75	36,25	77	4	0,18	0
43.	Е0121-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	шкаф	1,00	2070,00	--	2070	--	6,98	7
					1215,00	--	1215	--	--	--
44.	С"Кентаурский	Устройство комплектное распределения РУСМ-8510	м2	1,00	18658,00	--	18658	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	У65-34-8	Ящики управления асинхронными двигателями с короткозамкнутым ротором однофидерные реверсивные Я5411-1874...3074	устр-во	2,00	3810,94	324,13	7622	648	9,00	18
					1823,61	70,84	3647	142	0,40	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46.	75-6-16	Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 1, типа Я 5411-1874 УХЛ 4, номинальный ток 0,6 А, предел регулирования тока теплового реле 0,38-0,65 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 1,6 А	шт	2,00	38300,00 ---	-- --	76600 --	-- --	-- --	-- --
47.	У65-34-9	Ящики управления асинхронными двигателями с короткозамкнутым ротором однофидерные реверсивные Я5411-3174, 3274	устр-во	1,00	3674,48 1779,55	324,13 70,84	3674 1780	324 71	10,00 0,40	10 0
48.	75-6-17	Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 1, типа Я 5411-2674 УХЛ 4, номинальный ток 4 А, предел регулирования тока теплового реле 2,4-4,0 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 5 А	шт	1,00	38300,00 ---	-- --	38300 --	-- --	-- --	-- --
49.	СЭнергоГидСервис	Автомат ВА47-29-3р	шт	4,00	201,90 ---	-- --	808 --	-- --	-- --	-- --
50.	С"ЭЛЕКТРО КОМПЛЕКТ"	Приставка контактная ПКЛ-4004	шт	6,00	158,00 ---	-- --	948 --	-- --	-- --	-- --
51.	Е0118-22-2	Установка манометров	комплект	2,00	47,70 40,50	1,57 --	95 81	3 --	0,22 --	0 --
52.	С"ЭЛЕКТРО КОМПЛЕКТ" 315рубх4, 8тг./1,12 /1,02/1,9 51/1,06	Манометр электроконтактный ТМ510Р	шт	2,00	640,00 ---	-- --	1280 --	-- --	-- --	-- --
53.	Ц0108-744 -10	Кабель силовой с креплением по всей длине массой 1 м до 1 кг	м	63,00	94,90 71,80	1,20 0,30	5979 4523	76 19	0,44 0,00	28 0
54.	С151601-592	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,02	159700,00 ---	-- --	3833 --	-- --	-- --	-- --
55.	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	0,02	60500,00 ---	-- --	1089 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56.	Ц0108-744 -17	Кабель контрольный с креплением по всей длине массой 1 м до 1 кг	м	21,00	76,30	1,20	1602	25	0,33	7
					53,60	0,30	1126	6	0,00	0
57.	С151603-3 1	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	1000м	0,02	93800,00	--	1970	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	Е0121-3-2	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 32 мм в готовые борозды	м	65,00	53,13	--	3453	--	0,17	11
					27,68	--	1799	--	--	--
59.	С130804-7 0	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-30x1,4 мм	м	65,00	247,00	--	16055	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	С130806-6	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 15х2,5 мм	м	0,20	81,00	--	16	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	С130904-5 7	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	2,00	328,00	--	656	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	Ц0111-350 -5	Установка датчиков температуры, наружный диаметр трубопровода до 120 мм	шт	2,00	1162,49	5,43	2325	11	6,00	12
					956,25	2,25	1912	5	0,01	0
63.	С"Электро комплект" 5930тг./1 ,12/1,02/ 1,951/1,0 6	Датчик температуры ДТКБ-53	шт	2,00	2510,00	--	5020	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Раздел: Локальная смета 2-2								
64.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	0,02	218,93	--	4	--	1,54	0
					218,93	--	4	--	--	--
65.	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	м3	0,06	9874,51	260,48	592	16	3,94	0
					614,25	89,46	37	5	0,35	0
66.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная	м2	0,10	245,44	3,82	25	--	0,21	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов			37,35	1,44	4	--	0,01	0
67.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,00	134,10	--	1	--	0,97	0
					134,10	--	--	--	--	--
68.	Е0113-13-3	Первый слой огрунтовки лаком БТ-577 бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	0,62	33,27	0,05	21	--	0,03	0
					5,85	0,02	4	--	0,00	0
69.	Е0113-13-4	Последующий слой огрунтовки лаком БТ-577 бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	0,62	24,30	0,02	15	--	0,03	0
					5,85	--	4	--	--	--
70.	Е0113-21-2	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-133	м2	0,62	37,40	0,02	23	--	0,03	0
					5,81	--	4	--	--	--
71.	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	1т	0,00	126994,77	680,89	49	--	33,10	0
					5535,00	256,50	2	--	1,26	0
72.	С12041-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	т	0,00	45300,00	--	16	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	ТОО"ВОДЭКОФИЛЬТР"696000т.тг/1,12/1,02/1,672	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ "УОВ 3М-10"	шт	2,00	294596,72	--	589193	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Раздел: Локальная смета 2-3								
74.	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	166,00	28,89	27,85	4795	4622	0,01	1
					1,04	8,44	173	1400	0,03	5
75.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	6,00	262,72	--	1576	--	1,85	11
					262,72	--	1576	--	--	--
76.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	118,00	6,48	6,48	765	765	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	2,10	--	248	0,01	1
77.	Е0101-33-10	Обсыпка башни экскаваторами "Драглайн", с ковшом вместимостью 0,5 м3, в грунтах 2 группы	м3	303,40	45,48	44,45	13799	13487	0,01	2
					1,03	13,09	313	3971	0,04	14
78.	С010333-А2-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 2	т	485,00	129,20	--	62662	--	0,54	263
					25,84	--	12532	--	--	--
79.	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки вокруг ствола башни В7,5	м3	0,70	8205,37	66,01	5744	46	1,35	1
					195,75	24,93	137	17	0,12	0
80.	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки вокруг люка колодца В7,5	м3	0,11	8205,37	66,01	903	7	1,35	0
					195,75	24,93	22	3	0,12	0
81.	Е0101-152-1	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли вручную	м2	44,00	48,83	0,23	2149	10	0,33	15
					48,60	0,09	2138	4	0,00	0
82.	С.Прайс	Стоимость семян трав	кг	5,00	140,00	--	700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
83.	Е0101-153-1	Полив посевов трав водой	м2	44,00	19,29	16,91	849	744	0,02	1
					2,12	3,87	93	170	0,02	1
84.	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	м2	16,60	111,11	2,62	1844	43	0,07	1
					10,51	0,99	174	16	0,00	0
85.	С143002-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-75	м3	1,00	5840,00	--	5840	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
86.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,02	58881,69	25695,31	942	411	194,00	3
					33075,00	6813,45	529	109	26,38	0
87.	С130804-233	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 96 мм	м	12,12	567,00	--	6872	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
88.	С130804-329	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,4 МПа, SDR 41 Dв 104,3 мм	м	4,04	242,00	--	978	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89.	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 114 мм с гидравлическим испытанием	км	0,01	70153,47 48825,00	10674,97 4032,00	561 391	85 32	270,00 19,69	2 0
90.	С130806-82	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 114х4 мм	м	8,00	756,00 --	-- --	6048 --	-- --	-- --	-- --
91.	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 89 мм с гидравлическим испытанием	км	0,00	70153,47 48825,00	10674,97 4032,00	281 195	43 16	270,00 19,69	1 0
92.	С130806-76	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х4 мм	м	4,00	584,00 --	-- --	2336 --	-- --	-- --	-- --
93.	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам.до 50 мм с гидравлическим испытанием	км	0,00	62566,88 45675,00	6788,50 2565,00	125 91	14 5	253,00 12,52	1 0
94.	С130806-62	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 45х2,8 мм	м	1,00	190,00 --	-- --	190 --	-- --	-- --	-- --
95.	С130806-56	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 25х2,5 мм	м	1,00	63,00 --	-- --	63 --	-- --	-- --	-- --
96.	Е0122-13-1	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	км	0,00	147905,62 27900,00	23407,87 8842,50	296 56	47 18	159,00 43,19	0 0
97.	Е0122-13-3	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	км	0,03	232335,64 27900,00	23876,89 9020,25	6505 781	669 253	161,00 44,05	5 1
98.	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 150 мм	1шт	6,00	891,93 447,75	90,13 33,75	5352 2686	541 202	2,60 0,16	16 1
99.	С"Проконсим"4000рубх4,8тг./1,12/1,02/1,06/1,951	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч906бр Ру 1,6 МПа ф100	шт	1,00	8127,00 --	-- --	8127 --	-- --	-- --	-- --
100.	С"Проконс	Электропривод ГЗ-А.70/24 к	шт	1,00	40431,00	--	40431	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	им"19900руб.х4,8тр./1,12/1,02/1,06/1,951	задвижкам ф100			--	--	--	--	--	--
101.	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	2,00	6480,00 --	-- --	12960 --	-- --	-- --	-- --
102.	С130903-35	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19ч16бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	2,00	8330,00 --	-- --	16660 --	-- --	-- --	-- --
103.	С130901-92	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	1,00	682,00 --	-- --	682 --	-- --	-- --	-- --
104.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,00	168294,13 62775,00	49389,75 18657,00	522 195	153 58	312,70 91,12	1 0
105.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	13,00	300,57 69,53	225,64 58,98	3907 904	2933 767	0,41 0,23	5 3
106.	CCHEVRONTEXACO	Отвод удлиненный диам.110 мм.	шт	7,00	1938,00 --	-- --	13566 --	-- --	-- --	-- --
107.	CCHEVRONTEXACO	Фланец на втулку, диам.110 мм.	шт	3,00	1128,00 --	-- --	3384 --	-- --	-- --	-- --
108.	CCHEVRONTEXACO	Втулка удлиненная под фланец, диам.110 мм.	шт	3,00	956,00 --	-- --	2868 --	-- --	-- --	-- --
109.	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	5,00	492,00 --	-- --	2460 --	-- --	-- --	-- --
110.	С130809-6	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	2,00	181,00 --	-- --	362 --	-- --	-- --	-- --
111.	С131103-3	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа /12 кгс/см2/	шт	1,00	194,00 --	-- --	194 --	-- --	-- --	-- --
112.	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления	м	1,50	606,31	7,95	909	12	0,37	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм			65,48	2,97	98	4	0,01	0
113.	С130901-5	Вентили запорные пожарные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	1,00	1230,00	--	1230	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
114.	СДПО	Рукав пожарный 51мм в сборе	шт	1,00	3437,00	--	3437	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
115.	Е0122-43-1	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона круглых в сухих грунтах	м3	2,23	13077,85	498,55	29164	1112	15,70	35
					2880,00	188,33	6422	420	0,92	2
116.	С143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм	м	1,80	10000,00	--	18000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
117.	С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм	м	0,37	3610,00	--	1336	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
118.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	1,10	28900,00	--	31790	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
119.	СТОО"Антей"	Люк ЛЛ	шт	1,00	2963,00	--	2963	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
120.	Е0141-4-7	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях горячим битумом в двуслоя	м2	26,00	97,88	7,38	2545	192	0,57	15
					90,23	2,79	2346	73	0,01	0
121.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы под колодцы	м3	0,50	2584,28	73,75	1292	37	0,14	0
					21,38	11,67	11	6	0,04	0
122.	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием	км	0,00	154891,68	66009,80	186	79	376,00	0
					70200,00	24936,75	84	30	121,79	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
123.	С130806-100	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х5 мм	м	1,20	1880,00	--	2256	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
124.	Е0122-13-6	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	км	0,00	455522,91	57818,03	547	69	203,00	0
					35325,00	21840,75	42	26	106,67	0
125.	С11011-457	Пакля пропитанная	кг	3,00	195,00	--	585	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
126.	Е0146-33-6	Заделка концов футляра бетоном В3,5	м3	0,01	21938,21	332,71	263	4	60,80	1
					9189,00	126,00	110	2	0,61	0
127.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,05	9630,95	95,97	482	5	4,90	0
					771,75	36,25	39	2	0,18	0
128.	С12064-6	КРЫШКА ДЕРЕВЯННАЯ	м2	0,50	12300,00	--	6150	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
129.	Е0108-6-1	Кирпичная кладка	м3	0,05	2636,24	335,84	132	17	4,54	0
					699,75	126,00	35	6	0,61	0
130.	С11011-773	Скобы ходовые	шт	8,00	221,00	--	1768	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
131.	С143001-7	Бетон тяжелый	м3	0,30	8220,00	--	2466	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
132.	Е0106-3-5	Устройство железобетонных фундаментов под водонапорную башню	м3	100,00	9710,21	210,97	971021	21097	3,06	306
					470,25	76,19	47025	7619	0,34	34
133.	С12041-14	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 12 мм	т	1,47	50000,00	--	73400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
134.	С12041-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	т	0,07	45300,00	--	3248	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
135.	С11011-871	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной	т	0,10	60200,00	--	5741	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0								
136.	Е0106-1-2	Устройство ж/б лестницы	м3	1,10	9902,54	98,32	10893	108	4,41	5
					695,25	37,15	765	41	0,18	0
137.	С12041-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,02	29400,00	--	543	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
138.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	1,43	93997,62	304,24	134274	435	198,00	283
					33075,00	114,75	47247	164	0,56	1
139.	Е0106-1-1	Обетонирование	м3	0,60	8062,57	66,01	4838	40	1,35	1
					195,75	24,93	117	15	0,12	0
140.	Е0109-7-1	Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов без понтона, вместимостью до 1000 м3	т	10,78	17314,61	6991,53	186565	75334	19,00	205
					3600,00	1755,49	38790	18915	6,13	66
141.	С12021-204	Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов /без арматуры/, поставляемые целиком, круглого сечения при массе изделий свыше 3,0 т	т	10,78	134900,00	--	1453548	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
142.	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,63	13711,47	5475,87	8597	3433	28,90	18
					5040,00	1552,87	3160	974	5,46	3
143.	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,63	133700,00	--	83830	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
144.	Е121	Окраска металлоконструкций	т	0,63	6512,00	--	4083	--	21,62	14
					1953,60	--	1225	--	--	--
145.	Е0113-26-13	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-125	м2	237,00	70,61	0,09	16734	21	0,01	3
					2,77	0,05	656	12	0,00	0
146.	Е0115-173-2	Окраска суриком больших поверхностей /кроме кровель/, количество окрасок 2	м2	237,00	65,92	1,84	15623	436	0,11	26
					18,45	0,70	4373	166	0,00	1
147.	Е0106-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость	м3	160,00	24,60	0,69	3936	110	0,08	13
					11,70	0,27	1872	43	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
148.	Е0106-40-2	Дезинфекция емкостей для питьевой воды	м3	160,00	52,65	0,22	8424	35	0,17	26
					23,76	0,09	3802	14	0,00	0
149.	С12041-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой /в комплекте с шайбами и гайками или без них/, поставляемые отдельно	т	0,90	69800,00	--	62820	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
150.	С11071-36	Оттяжки анкерных железобетонных опор	т	0,19	96700,00	--	18566	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
151.	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки вокруг ствола башни В7,5	м3	7,02	8205,37	66,01	57602	463	1,35	9
					195,75	24,93	1374	175	0,12	1
152.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы под колодцы	м3	3,00	2584,28	73,75	7753	221	0,14	0
					21,38	11,67	64	35	0,04	0
153.	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,02	149300,00	--	3422	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
154.	Е0118-22-2	Установка манометров	комплект	1,00	47,70	1,57	48	2	0,22	0
					40,50	--	40	--	--	--
155.	С"ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ" 315рубх4, 8тг./1,12/1,02/1,951/1,06	Манометр электроконтактный ТМ510Р	шт	1,00	640,00	--	640	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
156.	С"ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ" 32тг./1,12/1,02/1,823/1,06	Колодка клеммная	шт	1,00	17,00	--	17	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
157.	Ц0108-317-4	Установка реле	шт	1,00	3104,10	34,10	3104	34	10,00	10
					1688,00	9,00	1688	9	0,05	0
158.	С"Уфанефтехим"	Реле давления РД-0,1	м2	1,00	15144,00	--	15144	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
159.	Е0121-16-2	Монтаж гибких вводов	ввод	2,00	290,25	--	580	--	0,70	1
					112,50	--	225	--	--	--
160.	С151802-9	Вводы гибкие	шт	2,00	617,00	--	1234	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
161.	С130904-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	2,00	328,00	--	656	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
162.	С130806-6	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 15х2,5 мм	м	0,20	81,00	--	16	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
163.	Е0133-109-1	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов до 35 мм2	1км	0,00	23548,15	15193,90	94	61	42,30	0
					7380,00	3795,17	30	15	14,12	0
164.	С151603-34	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 10х2,5 мм2	1000м	0,00	179100,00	--	716	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Раздел: Локальная смета 4-1								
165.	Е0133-116-4	Установка линейного электрооборудования разъединителей вручную	шт	6,00	1725,14	231,14	10351	1387	7,42	45
					1386,00	85,50	8316	513	0,42	3
166.	СООО"ПК	Разъединители РЛНД с ручным приводом	шт	6,00	18243,00	--	109458	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
167.	СООО"ПК	ИЗОЛЯТОР ШС10Г	шт	116,00	299,00	--	34684	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
168.	СООО"ПК	ИЗОЛЯТОР ПС70-Д	шт	41,00	603,00	--	24723	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
169.	СООО"ПК	КОЛПАЧЕК К6	шт	108,00	10,00	--	1080	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
170.	Е0133-108 -1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,79	7259,41	4310,78	5736	3406	16,10	13
					2745,00	1169,46	2169	924	4,45	4
171.	С151607-27	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 35/6,2 мм2	т	0,09	322100,00	--	28345	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
172.	С11041-101	Траверсы стальные	шт	24,00	545,00	--	13080	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
173.	С11041-100	Накладка	шт	7,00	530,00	--	3710	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
174.	С11071-53	Хомут	т	0,03	147300,00	--	4419	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
175.	С11071-53	Хомут	т	0,00	147300,00	--	206	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
176.	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,00	149300,00	--	179	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
177.	С11041-100	Кронштейны	шт	57,00	530,00	--	30210	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
178.	С12021-281	Стяжки	т	0,09	45000,00	--	3848	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
179.	С130806-8	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм	м	16,00	148,00	--	2368	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
180.	С11071-53	Хомут	т	0,01	147300,00	--	943	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
181.	С11071-53	Хомут	т	0,02	147300,00	--	2578	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
182.	С12041-9	Проводник.Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:	т	0,05	44300,00	--	2029	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм			--	--	--	--	--	--
183.	СООО"ПК	КОЛПАЧЕК К9	шт	6,00	24,00	--	144	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
184.	С11011-659	Проволока /катанка/ горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром 3 мм	кг	5,70	26,00	--	148	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
185.	СООО"ПК	Зажим ПА-1-1	шт	57,00	44,50	--	2536	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
186.	СООО"ПК	Зажим ПА-2	шт	112,00	44,50	--	4984	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
187.	СООО"ПК	Зажим ПС-2-1	шт	24,00	115,00	--	2760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
188.	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,01	149300,00	--	1051	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
189.	СООО"ПК	Зажим аппаратный А2А-35-2	шт	48,00	536,00	--	25728	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
190.	СООО"ПК	Ушко У1-7-16	шт	27,00	232,00	--	6264	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
191.	СООО"ПК	Зажим натяжной клиновый НКК-1-1Б	шт	27,00	643,00	--	17361	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
192.	С12021-281	Скоба	т	0,01	45000,00	--	414	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
193.	С12021-281	Серьга	т	0,01	45000,00	--	256	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
194.	Е0133-25-4	Устройство заземления контурного без забивки заземлений в грунтах 1-4 групп	1м	16,00	19,53	3,19	312	51	0,10	2
					15,17	0,99	243	16	0,00	0
195.	С12041-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая	т	0,01	45300,00	--	339	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		класса А-I, d 12 мм			--	--	--	--	--	--
196.	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,00	45800,00 --	-- --	57 --	-- --	-- --	-- --
		Раздел: Локальная смета 4-2								
197.	Е0133-117 -1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам	шт	5,00	2238,10 495,00	1743,10 454,41	11190 2475	8715 2272	3,00 1,81	15 9
198.	Е0133-117 -2	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам	шт	5,00	4098,19 2191,50	1460,06 441,68	20491 10958	7300 2208	12,10 1,90	61 10
199.	75-4-37	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки тупиковая, типа КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6;10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу -воздушный, исполнение по выводу -воздушный, габаритные размеры 2200х1480х2300 мм	шт	1,00	515100,00 --	-- --	515100 --	-- --	-- --	-- --
200.	75-3-5	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 160/6-10 У1, мощность 160 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1200х900х1550 мм	шт	1,00	261000,00 --	-- --	261000 --	-- --	-- --	-- --
201.	Е0133-256 -1	Устройство железобетонных монолитных фундаментов	опора	20,00	10866,93 348,75	-- --	217339 6975	-- --	2,21 --	44 --
202.	С143014-3	Лежень ж/бетонный	м3	6,00	21400,00 --	-- --	128400 --	-- --	-- --	-- --
203.	С12041-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая	т	0,11	45300,00	--	5028	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		класса А-I, d 12 мм			--	--	--	--	--	--
204.	С12041-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	т	0,16	44300,00 --	-- --	6999 --	-- --	-- --	-- --
		Раздел: Локальная смета 4-3								
205.	Е0133-117 -1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам	шт	2,00	2238,10 495,00	1743,10 454,41	4476 990	3486 909	3,00 1,81	6 4
206.	Е0133-117 -2	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам	шт	2,00	4098,19 2191,50	1460,06 441,68	8196 4383	2920 883	12,10 1,90	24 4
207.	75-4-31	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки тупиковая, типа КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6;10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу -воздушный, исполнение по выводу -воздушный, габаритные размеры 1480х1260х2300 мм	шт	2,00	406700,00 --	-- --	813400 --	-- --	-- --	-- --
208.	75-3-3	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 63/6-10 У1, мощность 63 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1080х580х1200 мм	шт	2,00	166400,00 --	-- --	332800 --	-- --	-- --	-- --
209.	Е0133-256 -1	Устройство железобетонных монолитных фундаментов	опора	8,00	10866,93 348,75	-- --	86935 2790	-- --	2,21 --	18 --
210.	С143014-3	Лежень ж/бетонный	м3	2,40	21400,00 --	-- --	51360 --	-- --	-- --	-- --
211.	С12041-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая	т	0,04	45300,00	--	2011	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		класса А-I, d 12 мм			--	--	--	--	--	--
212.	С12041-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	т	0,06	44300,00 --	-- --	2800 --	-- --	-- --	-- --
		Раздел: Локальная смета 4-4								
213.	Е0133-117 -1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам	шт	1,00	2238,10 495,00	1743,10 454,41	2238 495	1743 454	3,00 1,81	3 2
214.	Е0133-117 -2	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам	шт	1,00	4098,19 2191,50	1460,06 441,68	4098 2192	1460 442	12,10 1,90	12 2
215.	75-4-34	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки тупиковая, типа КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6;10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу -воздушный, исполнение по выводу -воздушный, габаритные размеры 2200х1480х2300 мм	шт	1,00	464000,00 --	-- --	464000 --	-- --	-- --	-- --
216.	75-3-4	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 100/6-10 У1, мощность 100 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1100х760х1410 мм	шт	1,00	199400,00 --	-- --	199400 --	-- --	-- --	-- --
217.	Е0133-256 -1	Устройство железобетонных монолитных фундаментов	опора	4,00	10866,93 348,75	-- --	43468 1395	-- --	2,21 --	9 --
218.	С143014-3	Лежень ж/бетонный	м3	1,20	21400,00 --	-- --	25680 --	-- --	-- --	-- --
219.	С12041-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая	т	0,02	45300,00	--	1006	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		класса А-I, d 12 мм			--	--	--	--	--	--
220.	С12041-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	т	0,03	44300,00 --	-- --	1400 --	-- --	-- --	-- --
		Раздел: Локальная смета 4-5								
221.	Е0133-103 -1	Установка промежуточных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	157,00	1534,11 506,25	878,23 246,42	240855 79481	137882 38688	3,06 1,03	480 162
222.	Е0133-103 -2	Установка анкерной железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	48,00	3155,76 985,50	1990,26 549,90	151476 47304	95532 26395	5,98 2,29	287 110
223.	С143019-1 03	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А	шт	226,00	15800,00 --	-- --	3570800 --	-- --	-- --	-- --
224.	С143019-9 1	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-5	шт	33,00	20400,00 --	-- --	673200 --	-- --	-- --	-- --
225.	Е0141-4-7	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях горячим битумом в два слоя	м2	660,35	174,84 90,23	7,38 2,79	115456 59583	4873 1842	0,57 0,01	377 9
226.	Е0133-107 -6	Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,65 м3	шт	14,00	797,30 279,00	518,30 141,84	11162 3906	7256 1986	1,59 0,52	22 7
227.	С143014-3	Опорно-анкерная плита	м3	0,17	21400,00 --	-- --	3745 --	-- --	-- --	-- --
228.	Е0133-108 -1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	7,68	7259,41 2745,00	4310,78 1169,46	55773 21090	33119 8985	16,10 4,45	124 34
229.	СЧП"ГОРБА ЧЕВ"80000 0тг/1,02/ 1,06/1,95 1	Провод СИПс 4 4х50+1х25мм2	км	5,68	379251,00 --	-- --	2154009 --	-- --	-- --	-- --
230.	СЧП"ГОРБА	Провод СИПс 4 4х50мм2	км	0,50	355548,00	--	177934	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЧЕВ"750000тг/1,02/1,06/1,951				--	--	--	--	--	--
231.	СЧП"ГОРБА ЧЕВ"1050000тг/1,02/1,06/1,951	Провод СИПс 4 4х95мм2	км	0,75	497767,00 --	--	370936 --	-- --	-- --	-- --
232.	СЧП"ГОРБА ЧЕВ"170000тг/1,02/1,06/1,951	Провод СИПс 4 2Х16ММ2	км	1,14	80591,00 --	--	92017 --	-- --	-- --	-- --
233.	СЧП"ГОРБА ЧЕВ"1970тг/1,02/1,06/1,951	Крюк SOT-21.16	шт	175,00	934,00 --	--	163450 --	-- --	-- --	-- --
234.	СЧП"ГОРБА ЧЕВ"1480тг/1,02/1,06/1,951	Крюк SOT-21.1	шт	49,00	702,00 --	--	34398 --	-- --	-- --	-- --
235.	СЧП"ГОРБА ЧЕВ"1010тг/1,02/1,06/1,951	Крюк SOT-29	шт	168,00	479,00 --	--	80472 --	-- --	-- --	-- --
236.	СЧП"ГОРБА ЧЕВ"1010тг/1,02/1,06/1,951	Крюк SOT-39	шт	14,00	479,00 --	--	6706 --	-- --	-- --	-- --
237.	СЧП"ГОРБА ЧЕВ"2060тг/1,02/1,06/1,951	Крюк SOT-28.2	шт	141,00	976,00 --	--	137616 --	-- --	-- --	-- --
238.	СЧП"ГОРБА ЧЕВ"2060тг/1,02/1,06/1,951	Болт проходной SOT-4.5	шт	1,00	976,00 --	--	976 --	-- --	-- --	-- --
239.	СЧП"ГОРБА ЧЕВ"2060тг/1,02/1,06/1,951	Крюк накручивающийся PD-2.2	шт	36,00	976,00 --	--	35136 --	-- --	-- --	-- --
240.	СЧП"ГОРБА	Крюк накручивающийся PD-2.3	шт	17,00	1062,00	--	18054	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЧЕВ"2240т г/1,02/1, 06/1,951									
241.	СЧП"ГОРБА ЧЕВ"2240т г/1,02/1, 06/1,951	Крюк накручивающийся PD-3.2	шт	1,00	1062,00	--	1062	--	--	--
242.	СЧП"ГОРБА ЧЕВ"2500т г/1,02/1, 06/1,951	Зажим поддерживающий SO-140	шт	236,00	1185,00	--	279660	--	--	--
243.	СЧП"ГОРБА ЧЕВ"570тг /1,02/1,0 6/1,951	Зажим натяжной SO-157.1	шт	256,00	270,00	--	69120	--	--	--
244.	СЧП"ГОРБА ЧЕВ"3400т г/1,02/1, 06/1,951	Зажим натяжной SO-118.1202	шт	109,00	1612,00	--	175708	--	--	--
245.	СЧП"ГОРБА ЧЕВ"2500т г/1,02/1, 06/1,951	Зажим поддерживающий SO-125	шт	141,00	1185,00	--	167085	--	--	--
246.	СЧП"ГОРБА ЧЕВ"1406т г/1,02/1, 06/1,951	Фиксатор дистанционный SO-70.17	шт	705,00	666,00	--	469530	--	--	--
247.	СЧП"ГОРБА ЧЕВ"1100т г/1,02/1, 06/1,951	Зажим соединительный SLIP-22.1	шт	895,00	521,00	--	466295	--	--	--
248.	СЧП"ГОРБА ЧЕВ"1309т г/1,02/1, 06/1,951	Зажим ответвительный SLIP-22.127	шт	251,00	620,00	--	155620	--	--	--
249.	СЧП"ГОРБА ЧЕВ"1080т г/1,02/1, 06/1,951	Зажим заземляющий SM-2.24	шт	411,00	512,00	--	210432	--	--	--
250.	СЧП"ГОРБА ЧЕВ"450тг /1,02/1,0 6/1,951	Зажим плашечный ПС-1-1	шт	54,00	213,00	--	11502	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
251.	Ц0108-346-2	Прокладка заземляющего проводника	м	131,00	26,50	--	3472	--	0,15	20
					24,50	--	3210	--	--	--
252.	С11041-82	Заземляющий проводник	т	0,07	48400,00	--	3279	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
253.	С12021-28 1	Стяжки	т	0,08	45000,00	--	3591	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
254.	СЧП"ГОРБАЧЕВ"75тг/1,02/1,06/1,951	Скрепа СОТ-36	шт	64,00	35,00	--	2240	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
255.	СЧП"ГОРБАЧЕВ"300тг/1,02/1,06/1,951	Бандажная лента СОТ-37	М	84,80	142,00	--	12042	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
256.	СЧП"ГОРБАЧЕВ"34500тг/1,02/1,06/1,951	Медный провод неизолированный МГ-16	км	0,13	163552,00	--	20526	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
257.	С11041-10 0	Кронштейны	шт	52,00	530,00	--	27560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
258.	СЧП"ГОРБАЧЕВ"25тг/1,02/1,06/1,951	Бандаж пластиковый PER-15	шт	22,00	12,00	--	264	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
259.	СЧП"ГОРБАЧЕВ"280тг/1,02/1,06/1,951	Концевые колпачки РК-99.2595	шт	66,00	133,00	--	8778	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
260.	С12041-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	т	0,11	45300,00	--	4812	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
261.	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,02	45800,00	--	811	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
262.	Е0121-24-8	Установка осветительных щитков массой до 6 кг в готовой нише или	шт	141,00	434,42	36,17	61253	5100	2,08	293

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		на стене			364,50	14,34	51394	2021	0,07	10
263.	Ц0108-600 -1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	шт	141,00	62,90	5,40	8869	761	--	--
					54,00	2,30	7614	324	0,01	2
264.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	282,00	501,20	13,20	141338	3722	1,00	282
					227,00	2,30	64014	649	0,01	4
265.	СЭнергоГи дСервис	Корпус защиты для однофазного электросчетчика КЗУ-220	шт	128,00	1570,36	--	201006	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
266.	СЭнергоГи дСервис	Эл.счетчик однотарифный Меркурий-201.5	шт	128,00	1525,49	--	195263	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
267.	СЭнергоГи дСервис	Корпус защиты для однофазного электросчетчика КЗУ-380	шт	13,00	2916,38	--	37913	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
268.	СЭнергоГи дСервис	Эл.счетчик однотарифный Меркурий-231	шт	13,00	8076,14	--	104990	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
269.	СЭнергоГи дСервис	Автомат 25А ВА47-29-2/40	шт	282,00	201,90	--	56937	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Раздел: Локальная смета 4-6								
270.	С11041-10 0	Кронштейны	шт	163,00	530,00	--	86390	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
271.	С11071-53	Хомут	т	0,01	147300,00	--	960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
272.	Ц0108-595 -1	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на мостиках, включая установку ПРА	шт	163,00	731,00	282,00	119153	45966	2,30	375
					410,00	80,80	66830	13170	0,47	76
273.	С151703-1 0	Светильники тип ЖКУ06-250-001-У1	шт	163,00	9380,00	--	1528940	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
274.	СЧП"ГОРБА	Лампа ДНАТ-250	шт	163,00	948,00	--	154524	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЧЕВ"2000т г/1,02/1, 06/1,951				--	--	--	--	--	--
275.	СЧП"ГОРБА ЧЕВ"1580т г/1,02/1, 06/1,951	Предохранитель ПВД-II-25А	шт	163,00	749,00 --	-- --	122087 --	-- --	-- --	-- --
276.	С151607-2 54	Провода с медными жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марка ППВС, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	0,65	35800,00 --	-- --	23342 --	-- --	-- --	-- --
		Раздел: Локальная смета 4-7								
277.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	10,80	218,93 218,93	-- --	2364 2364	-- --	1,54 --	17 --
278.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	10,80	134,10 134,10	-- --	1448 1448	-- --	0,97 --	10 --
279.	Ц0108-142 -1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	60,00	36,70 8,80	27,80 6,90	2202 528	1668 414	0,06 0,04	4 2
280.	У3-47-1	Прокладка кабеля питания /без стоимости кабеля/ в траншеях, масса 1 м кабеля до 3 кг, группа грунтов 1	м	60,00	154,62 96,39	36,85 9,18	9277 5783	2211 551	0,60 0,10	36 6
281.	С151601-6 28	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В	1000м	0,071	451600,00 --	-- --	95806 --	-- --	-- --	-- --
282.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,06	58881,69 33075,00	25695,31 6813,45	3533 1984	1542 409	194,00 26,38	12 2
283.	С130804-2 33	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 96 мм	м	60,60	567,00 --	-- --	34360 --	-- --	-- --	-- --
284.	Ц0108-143 -4	Прокладка сигнальной ленты	м	66,00	19,40 4,60	14,70 3,70	1280 304	970 244	0,03 0,02	2 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
285.	СООО"ПК	СТОИМОСТЬ ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ	м	66,00	65,00	--	4290	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Раздел: Локальная смета 4-8								
286.	Е0133-103 -1	Установка промежуточных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	4,00	1534,11	878,23	6136	3513	3,06	12
					506,25	246,42	2025	986	1,03	4
287.	Е0133-103 -2	Установка анкерной железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	4,00	3155,76	1990,26	12623	7961	5,98	24
					985,50	549,90	3942	2200	2,29	9
288.	С143019-103	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А	шт	12,00	15800,00	--	189600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
289.	Е0141-4-7	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях горячим битумом в два слоя	м2	28,20	174,84	7,38	4930	208	0,57	16
					90,23	2,79	2544	79	0,01	0
290.	Е0133-108 -1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,27	7259,41	4310,78	1938	1151	16,10	4
					2745,00	1169,46	733	312	4,45	1
291.	СЧП"ГОРБАЧЕВ"170000тг/1,02/1,06/1,951	Провод СИПс 4 2Х16ММ2	км	0,28	80591,00	--	22594	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
292.	СЧП"ГОРБАЧЕВ"1970тг/1,02/1,06/1,951	Крюк SOT-21.16	шт	4,00	934,00	--	3736	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
293.	СЧП"ГОРБАЧЕВ"1480тг/1,02/1,06/1,951	Крюк SOT-21.1	шт	4,00	702,00	--	2808	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
294.	СЧП"ГОРБАЧЕВ"1010тг/1,02/1,06/1,951	Крюк SOT-29	шт	3,00	479,00	--	1437	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
295.	СЧП"ГОРБА	Крюк накручивающийся PD-2.2	шт	3,00	976,00	--	2928	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЧЕВ"2060тг/1,02/1,06/1,951				--	--	--	--	--	--
296.	СЧП"ГОРБА ЧЕВ"570тг/1,02/1,06/1,951	Зажим натяжной SO-157.1	шт	7,00	270,00	--	1890	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
297.	СЧП"ГОРБА ЧЕВ"2500тг/1,02/1,06/1,951	Зажим поддерживающий SO-140	шт	7,00	1185,00	--	8295	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
298.	СЧП"ГОРБА ЧЕВ"1100тг/1,02/1,06/1,951	Зажим соединительный SLIP-22.1	шт	20,00	521,00	--	10420	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
299.	СЧП"ГОРБА ЧЕВ"1309тг/1,02/1,06/1,951	Зажим ответвительный SLIP-22.127	шт	8,00	620,00	--	4960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
300.	СЧП"ГОРБА ЧЕВ"1080тг/1,02/1,06/1,951	Зажим заземляющий SM-2.24	шт	9,00	512,00	--	4608	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
301.	СЧП"ГОРБА ЧЕВ"450тг/1,02/1,06/1,951	Зажим плашечный ПС-1-1	шт	4,00	213,00	--	852	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
302.	Ц0108-346-2	Прокладка заземляющего проводника	м	4,50	26,50	--	119	--	0,15	1
					24,50	--	110	--	--	--
303.	С11041-82	Заземляющий проводник	т	0,00	48400,00	--	109	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
304.	СЧП"ГОРБА ЧЕВ"75тг/1,02/1,06/1,951	Скрепа СОТ-36	шт	6,00	35,00	--	210	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
305.	СЧП"ГОРБА ЧЕВ"300тг/1,02/1,06/1,951	Бандажная лента СОТ-37	М	7,80	142,00	--	1108	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
306.	СЧП"ГОРБА	Медный провод неизолированный	км	0,00	163552,00	--	654	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЧЕВ"34500 0тг/1,02/ 1,06/1,95 1	МГ-16			--	--	--	--	--	--
307.	С11041-10 0	Кронштейны	шт	4,00	530,00 --	-- --	2120 --	-- --	-- --	-- --
308.	СЧП"ГОРБА ЧЕВ"25тг/ 1,02/1,06 /1,951	Вандаж пластиковый PER-15	шт	2,00	12,00 --	-- --	24 --	-- --	-- --	-- --
309.	СЧП"ГОРБА ЧЕВ"280тг /1,02/1,0 6/1,951	Концевые колпачки РК-99.025	шт	2,00	133,00 --	-- --	266 --	-- --	-- --	-- --
310.	С12041-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	т	0,00	45300,00 --	-- --	170 --	-- --	-- --	-- --
311.	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,00	45800,00 --	-- --	29 --	-- --	-- --	-- --
		Раздел: Локальная смета 4-9								
312.	С11041-10 0	Кронштейны	шт	1,00	530,00 --	-- --	530 --	-- --	-- --	-- --
313.	С11071-53	Хомут	т	0,00	147300,00 --	-- --	589 --	-- --	-- --	-- --
314.	Ц0108-595 -1	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на мостиках, включая установку ПРА	шт	1,00	731,00 410,00	282,00 80,80	731 410	282 81	2,30 0,47	2 0
315.	С151703-1 0	Светильники тип ЖКУ06-250-001-У1	шт	1,00	9380,00 --	-- --	9380 --	-- --	-- --	-- --
316.	СЧП"ГОРБА ЧЕВ"2000т г/1,02/1, 06/1,951	Лампа ДНАТ-250	шт	1,00	948,00 --	-- --	948 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
317.	СЧП"ГОРБАЧЕВ"1580тг/1,02/1, 06/1,951	Предохранитель ПВД-II-25А	шт	1,00	749,00	--	749	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
318.	С151607-254	Провода с медными жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марка ППВС, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	0,00	35800,00	--	143	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Раздел: Локальная смета 4-10

319.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	13,99	218,93	--	3062	--	1,54	22
					218,93	--	3062	--	--	--
320.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	13,99	134,10	--	1876	--	0,97	14
					134,10	--	1876	--	--	--
321.	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	32,63	28,89	27,85	943	909	0,01	0
					1,04	8,44	34	275	0,03	1
322.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	32,63	6,48	6,48	211	211	--	--
					--	2,10	--	69	0,01	0
323.	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	259,00	36,70	27,80	9505	7200	0,06	16
					8,80	6,90	2279	1787	0,04	10
324.	С143008-92	Песок природный	м3	3,60	1920,00	--	6912	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
325.	У3-47-1	Прокладка кабеля питания /без стоимости кабеля/ в траншеях, масса 1 м кабеля до 3 кг, группа грунтов 1	м	259,00	154,62	36,85	40047	9544	0,60	155
					96,39	9,18	24965	2378	0,10	26
326.	С151603-160	Кабели контрольные, марка АКВВБГ, число жил и сечение 5х2,5 мм2	1000м	0,28	97600,00	--	27816	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
327.	С151603-34	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 10х2,5 мм2	1000м	0,28	179100,00	--	51043	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
328.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,26	58881,69	25695,31	15250	6655	194,00	50
					33075,00	6813,45	8566	1765	26,38	7
329.	С130804-233	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 96 мм	м	287,85	567,00	--	163211	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
330.	Ц0108-143-4	Прокладка сигнальной ленты	м	259,00	19,40	14,70	5025	3807	0,03	8
					4,60	3,70	1191	958	0,02	6
331.	СООО"ПК	СТОИМОСТЬ ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ	м	285,00	65,00	--	18525	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Раздел: Локальная смета 6-5

332.	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	30,00	28,89	27,85	867	835	0,01	0
					1,04	8,44	31	253	0,03	1
333.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	2,00	262,72	--	525	--	1,85	4
					262,72	--	525	--	--	--
334.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	м3	13,00	25,70	24,29	334	316	0,01	0
					1,41	6,11	18	79	0,02	0
335.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	5,00	134,10	--	670	--	0,97	5
					134,10	--	670	--	--	--
336.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	40,00	6,48	6,48	259	259	--	--
					--	2,10	--	84	0,01	0
337.	Е0101-164-2	Доработка грунта под колодцы	м3	24,00	218,93	--	5254	--	1,54	37
					218,93	--	5254	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
338.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	17,00	6,48	6,48	110	110	--	--
					--	2,10	--	36	0,01	0
339.	Е0101-166-1	Обсыпка оголовка колодца	м3	0,45	122,18	--	55	--	0,89	0
					122,18	--	55	--	--	--
340.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	0,45	21,55	4,52	10	2	0,11	0
					17,03	--	8	--	--	--
341.	Е0101-90-5	Планировка обсыпки	м2	6,00	8,28	--	50	--	0,05	0
					8,28	--	50	--	--	--
342.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,01	58881,69	25695,31	500	218	194,00	2
					33075,00	6813,45	281	58	26,38	0
343.	С130804-233	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 96 мм	м	8,59	567,00	--	4868	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
344.	Е0122-32-3	Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 100 мм	км	0,01	3358,50	--	29	--	20,60	0
					3217,50	--	27	--	--	--
345.	С12041-92	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 4-6 мм	т	0,00	64100,00	--	30	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
346.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	1,76	8656,16	1879,87	15226	3307	8,86	16
					1435,50	538,43	2525	947	2,06	4
347.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	м	2,38	7810,00	--	18588	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
348.	С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм	м	0,66	3610,00	--	2383	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
349.	С143018-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из	м3	0,21	22600,00	--	4746	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные								
350.	Е0141-4-7	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях горячим битумом в дваслоя	м2	20,00	97,88	7,38	1958	148	0,57	11
					90,23	2,79	1805	56	0,01	0
351.	СТОО"Антей"	Люк ЛЛ	шт	1,00	2963,00	--	2963	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
352.	С11011-77 3	Скобы ходовые	шт	7,00	221,00	--	1547	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
353.	Е0146-33-6	Отмостка оголовков колодца бетоном В7,5	м3	0,40	21938,21	332,71	8775	133	60,80	24
					9189,00	126,00	3676	50	0,61	0
354.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы под отмостку	м3	0,48	2584,28	73,75	1240	35	0,14	0
					21,38	11,67	10	6	0,04	0
355.	Е0104-64-1	Откачка воды из шахтных колодцев	час	2,00	952,65	664,65	1905	1329	1,71	3
					288,00	202,30	576	405	0,89	2
356.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы под колодцы	м3	0,32	2584,28	73,75	827	24	0,14	0
					21,38	11,67	7	4	0,04	0
357.	Е0101-27-1	Засыпка поглощающего колодца песчано гравийной смесью	м3	1,06	5,55	5,55	6	6	--	--
					--	1,80	--	2	0,01	0
358.	С143008-1 04	Смеси песчано-гравийные природные	м3	1,06	2040,00	--	2162	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Раздел: Локальная смета 7-1								
359.	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	135,00	7,91	7,91	1068	1068	--	--
					--	2,57	--	347	0,01	1
360.	Е0101-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	135,00	7,32	7,32	989	989	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	2,38	--	321	0,01	1
361.	E0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	135,00	7,91	7,91	1068	1068	--	--
					--	2,57	--	347	0,01	1
362.	E0101-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	135,00	7,32	7,32	989	989	--	--
					--	2,38	--	321	0,01	1
363.	E0101-85-1	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт	м3	135,00	9,49	9,49	1281	1281	--	--
					--	2,69	--	363	0,01	1
364.	E0101-145-2	Планировка участка	м2	900,00	1,41	1,41	1270	1270	--	--
					--	0,30	--	270	0,00	1
365.	E0101-165-2	Копание ям вручную под столбы	м3	4,24	402,75	--	1708	--	2,80	12
					402,75	--	1708	--	--	--
366.	E0152-6-1	Устройство подстилающего слоя из кирпича	м3	0,08	9447,05	10,17	756	1	13,66	1
					2070,00	2,25	166	--	0,01	0
367.	E0106-1-1 3	Устройство бетонных фундаментов под столбы ограды и ворот	м3	1,95	9630,95	95,97	18800	187	4,90	10
					771,75	36,25	1506	71	0,18	0
368.	E0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов в фундамент	т	0,01	41008,57	2434,57	550	33	170,00	2
					31950,00	920,25	429	12	4,49	0
369.	C12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,01	47400,00	--	322	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
370.	C12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,00	45800,00	--	147	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
371.	C12041-13	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм	т	0,01	50600,00	--	350	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
372.	C11041-81	Сталь полосовая 120х8 мм марки 45 /ГОСТ 1050-88/	т	0,00	43300,00	--	92	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
373.	C11041-83	Сталь полосовая 60х8 мм /ГОСТ 103-76/	т	0,00	46400,00	--	28	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
374.	Е0109-17-1	Монтаж металлоконструкций	т	1,80	4646,85	2285,57	8350	4107	9,35	17
					1579,50	617,13	2838	1109	2,34	4
375.	С12021-41	Стоимость металлоконструкций	т	1,80	147100,00	--	264336	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
376.	Е12021	Окраска металлоконструкций	тн	1,80	6512,00	--	11702	--	21,62	39
					1953,60	--	3511	--	--	--
377.	Е0109-47-1	Облицовка ворот и ограды стальным профилированным листом	м2	255,02	55,95	2,99	14267	763	0,30	76
					48,83	1,16	12453	296	0,00	1
378.	С11011-43-7	Настил профилированный неоцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	м2	255,02	587,00	--	149699	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
379.	У1-33-5	Насадка из колючей проволоки высотой 0,5 м, типа М10, строительные работы	м ограды	160,00	31,27	--	5003	--	0,07	12
					12,13	--	1941	--	--	--
380.	У1-33-6	Насадка из колючей проволоки высотой 0,5 м, типа М10, монтаж металлоконструкций	м ограды	160,00	56,90	0,09	9104	14	0,04	6
					6,56	0,04	1050	6	0,00	0
381.	С11011-78-8	Скобяные изделия для ворот	комплект	1,00	2980,00	--	2980	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
382.	С11011-79-0	Скобяные изделия для калитки	комплект	1,00	1960,00	--	1960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
383.	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей синей краской БТ-177	м2	213,00	28,31	0,02	6029	4	0,02	3
					3,13	--	667	--	--	--
384.	Е0147-19-6	Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом для двухрядной живой изгороди в естественном грунте	м	89,00	49,71	6,06	4424	539	0,30	27
					43,65	2,83	3885	252	0,01	1
385.	Е0147-21-1	Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь однорядную и вьющихся растений	м	89,00	66,92	--	5955	--	0,40	36
					66,60	--	5927	--	--	--
386.	СТОО"ОРАЛ ЗЕЛЕНСТРО	Стоимость саженцев кустарников 2-3 лет	шт	111,00	100,00	--	11100	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Й"				--	--	--	--	--	--
387.	Е0147-38-1	Уход за саженцами кустарников с оголенной корневой системой в живой однорядной изгороди и с вьющимися растениями	м	89,00	79,72	19,67	7095	1750	0,40	36
					59,63	4,50	5307	400	0,02	2
388.	Е0101-152-1	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли вручную	м2	478,00	48,83	0,23	23341	110	0,33	159
					48,60	0,09	23231	43	0,00	0
389.	С.Прайс	Стоимость семян трав	кг	5,74	140,00	--	803	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
390.	Е0101-153-1	Полив посевов трав водой	м2	478,00	19,29	16,91	9220	8085	0,02	8
					2,12	3,87	1013	1850	0,02	8
391.	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	м2	140,00	19,95	15,58	2793	2181	0,01	1
					1,03	5,50	144	770	0,03	4
392.	Е0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ	м2	140,00	15,17	5,88	2124	824	0,05	6
					7,02	1,65	983	231	0,01	1
393.	С143010-17	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип Бх, М-I	т	9,97	6810,00	--	67882	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
394.	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований изщебня шлакового	м3	11,00	280,88	248,35	3090	2732	0,22	2
					32,18	78,59	354	864	0,27	3
395.	С143008-3	Щебень из природного камня для строительных работ	м3	11,00	3470,00	--	38170	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
396.	Е0127-83-1	Установка знаков на металлических стойках	шт	4,00	747,86	146,19	2991	585	3,20	13
					506,25	28,21	2025	113	0,11	0
397.	С130806-70	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3,8 мм	м	12,00	472,00	--	5664	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
398.	С11051-10-2	Знаки указательные	100шт	0,04	40800,00	--	1632	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
399.	Е0101-145-2	Планировка дороги	м2	264,00	1,41	1,41	372	372	--	--
					--	0,30	--	79	0,00	0
400.	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований изщебня шлакового	м3	21,00	280,88	248,35	5898	5215	0,22	5
					32,18	78,59	676	1650	0,27	6
401.	С143008-3	Щебень из природного камня для строительных работ	м3	21,00	3470,00	--	72870	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
402.	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	0,90	402,75	--	362	--	2,80	3
					402,75	--	362	--	--	--
403.	Е0111-2-5	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев глинобитных без добавок	м3	0,90	3206,48	--	2886	--	6,80	6
					1053,00	--	948	--	--	--
404.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,01	22541,72	316,57	225	3	22,50	0
					3487,50	119,25	35	1	0,58	0
405.	Е0110-3-1	Обшивка досками	м2	4,75	612,72	6,11	2910	29	0,40	2
					63,90	2,32	304	11	0,01	0
406.	С11011-79-2	Приборы для ящика	комплект	1,00	843,00	--	843	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
407.	Е0110-53-1	Антисептирование водными растворами стен	м2	9,50	186,45	0,80	1771	8	0,06	1
					9,25	0,32	88	3	0,00	0
408.	Е0115-163-1	Маслянная окраска ящика	м2	4,75	119,06	1,19	566	6	0,26	1
					41,18	0,45	196	2	0,00	0
409.	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	0,20	402,75	--	81	--	2,80	1
					402,75	--	81	--	--	--
410.	Е0110-40-1	Устройство пожарного щита	м2	2,16	941,55	67,81	2034	146	1,70	4
					276,75	19,89	598	43	0,08	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
411.	СЗАП	Стоимость огнетушителя ОП-4	шт	2,00	1575,00	--	3150	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
412.	СЗАП	Стоимость кошмы	шт	2,00	1360,00	--	2720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
413.	СЗАП	Стоимость лопаты	шт	2,00	443,00	--	886	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
414.	СЗАП	Стоимость лома	шт	2,00	833,00	--	1666	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
415.	СЗАП	Стоимость богра	шт	2,00	480,00	--	960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
416.	Е0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен	м2	5,00	186,67	1,61	933	8	0,53	3
					88,65	0,61	443	3	0,00	0
417.	Е0120-30-1	Кронштейны для щита	кг	6,08	107,48	1,20	653	7	0,05	0
					8,53	0,45	52	3	0,00	0
418.	Е0110-5-1	Устройство каркаса ящика	м3	0,04	22541,72	316,57	902	13	22,50	1
					3487,50	119,25	140	5	0,58	0
419.	Е0110-7-1	Общивка каркаса ящика	м2	5,00	660,15	4,64	3301	23	0,36	2
					58,05	1,76	290	9	0,01	0
420.	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	комплект	2,00	1960,00	--	3920	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
421.	Е0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен	м2	5,50	186,67	1,61	1027	9	0,53	3
					88,65	0,61	488	3	0,00	0
422.	С143008-92	Песок природный	м3	0,20	1920,00	--	384	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
423.	СЗАП	Стоимость лопаты	шт	1,00	443,00	--	443	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Локальная смета 6-1								
424.	Е0125-122-1	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	шт	4,00	1313,35	875,72	5253	3503	0,96	4
					204,75	330,75	819	1323	2,12	8
425.	Е0125-57-1	Установка опознавательного знака	шт	3,00	423,45	1,57	1270	5	1,68	5
					247,50	--	742	--	--	--
426.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов столбов, В15	м3	0,97	10202,15	95,97	9916	93	4,90	5
					771,75	36,25	750	35	0,18	0
427.	С12021-263	Стоимость опор	т	0,02	107900,00	--	2590	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
428.	С11011-955	Таблички эмалированные	шт	3,00	451,00	--	1353	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Раздел: Локальная смета 6-2								
429.	Е0125-122-1	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	шт	6,00	1313,35	875,72	7880	5254	0,96	6
					204,75	330,75	1228	1984	2,12	13
430.	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 32х2,8 мм, с гидравлическим испытанием на прочность	км	0,19	121367,16	49858,78	23108	9493	336,00	64
					61425,00	18834,75	11695	3586	91,99	18
431.	С130806-66	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм	м	191,16	321,00	--	61363	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
432.	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 32х3,0 мм, с гидравлическим испытанием	км	0,03	47611,09	17877,09	1619	608	173,00	6
					29700,00	4698,68	1010	160	18,10	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		на прочность								
433.	С130804-227	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 27,1 мм	м	34,34	57,00	--	1957	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
434.	Е0116-9-4	Прокладка трубопроводов из стальных бесшовных труб диам. 57х3,5 мм,футляр	м	68,00	1320,75	20,80	89811	1414	0,72	49
					130,50	7,79	8874	530	0,04	3
435.	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам до 100 мм	м	68,00	244,97	0,28	16658	19	0,84	57
					146,93	0,11	9991	7	0,00	0
436.	У51-44-3	Антикоррозионная усиленная полимерными липкими лентами изоляция стальных газопроводов, диаметром 100 мм	м	68,00	265,70	24,44	18068	1662	0,15	10
					26,50	7,64	1802	520	0,04	3
437.	Е0116-30-2	Заделка концов футляра диам. 200 мм	1сальник	68,00	2017,57	1,57	137195	107	2,36	160
					393,75	--	26775	--	--	--
438.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подушки, В15	м3	15,64	8062,57	66,01	126099	1032	1,35	21
					195,75	24,93	3062	390	0,12	2
439.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	15,64	127,00	--	1986	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
440.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	15,64	361,00	--	5646	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
441.	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2	м3	15,64	840,00	--	13138	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
442.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов	шт	68,00	300,57	225,64	20439	15343	0,41	28
					69,53	58,98	4728	4011	0,23	15
443.	С130810-75	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 40 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 32х2,5 мм	шт	68,00	208,00	--	14144	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
444.	СПрайс	Неразъемное соединение сталь 108х4мм	шт	68,00	4389,49	--	298485	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
445.	Е0106-11-1	Установка ар-ры	1т	0,07	172357,31	536,06	12658	39	289,00	21
					47475,00	202,50	3487	15	0,99	0
446.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,07	53000,00	--	3892	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
447.	Е0109-53-1	Монтаж козырька	т	0,05	14806,01	1133,15	725	55	82,10	4
					12892,50	398,25	631	19	1,95	0
448.	С11011-87-7	Прокат полосовой толщиной 10-75 мм при ширине 10-220 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	т	0,05	55300,00	--	2707	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
449.	Е0125-57-1	Установка опознавательного знака	шт	31,00	423,45	1,57	13127	49	1,68	52
					247,50	--	7672	--	--	--
450.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов столбов, В15	м3	1,86	10202,15	95,97	18976	179	4,90	9
					771,75	36,25	1435	67	0,18	0
451.	С12021-26-3	Стоимость опор	т	0,25	107900,00	--	26759	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
452.	С11011-95-5	Таблички эмалированные	шт	31,00	451,00	--	13981	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Раздел: Локальная смета 6-3								
453.	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	км	0,20	8287,75	--	1684	--	51,50	10
					8032,50	--	1632	--	--	--
		Раздел: Локальная смета 6-4								
454.	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 90 мм	км	2,34	8287,75	--	19383	--	51,50	120
					8032,50	--	18786	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
455.	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-75 мм	км	2,28	8097,13	--	18489	--	51,50	118
					8032,50	--	18341	--	--	--
456.	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	км	1,21	8097,13	--	9800	--	51,50	62
					8032,50	--	9722	--	--	--
457.	С130901-93	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dу 32 мм	шт	-3,00	869,00	--	-2607	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
458.	Е0127-83-2	Установка отражательного знака для пожарного гидранта	шт	28,00	685,98	146,19	19207	4093	2,37	66
					398,25	28,21	11151	790	0,11	3
459.	С11051-102	Знаки путевые и сигнальные	100шт	0,28	40800,00	--	11424	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
460.	С130806-66	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм	м	28,00	706,20	--	19774	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
461.	С11011-874	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, толщина 9-12 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	т	0,08	63600,00	--	5040	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
462.	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	т	0,03	46400,00	--	1533	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
463.	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,01	149300,00	--	1254	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
464.	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 32-65 мм	км	0,42	8097,13	--	3377	--	51,50	21
					8032,50	--	3350	--	--	--
465.	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	км	0,27	8097,13	--	2146	--	51,50	14
					8032,50	--	2129	--	--	--
466.	СГАЗОВИК	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d-25 мм	шт	12,00	498,00	--	5976	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
467.	Е0116-26-	Установка счетчиков /водомеров/	1счетчи	12,00	75,82	1,57	910	19	0,41	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	диам. до 40 мм	к							
					67,50	--	810	--	--	--
468.	СПРАЙС	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые д 20мм	шт	12,00	1309,00	--	15708	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
469.	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 20 мм	км	8,47	8097,13	--	68599	--	51,50	436
					8032,50	--	68051	--	--	--
470.	СГАЗОВИК	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d-25 мм	шт	128,00	498,00	--	63744	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
471.	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	128,00	75,82	1,57	9705	201	0,41	52
					67,50	--	8640	--	--	--
472.	СПРАЙС	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые д 15мм	шт	128,00	1309,00	--	167552	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
473.	Е0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59	м2	448,00	0,28	0,28	126	126	--	--
					--	0,09	--	41	0,00	0
474.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	44,80	21,55	4,52	965	202	0,11	5
					17,03	--	763	--	--	--
475.	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований изщебня шлакового	м3	26,88	280,88	248,35	7550	6676	0,22	6
					32,18	78,59	865	2112	0,27	7
476.	Е0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ	м2	464,80	15,17	5,88	7053	2735	0,05	21
					7,02	1,65	3263	767	0,01	3
477.	С143010-17	Смеси асфальтобетонные	т	33,09	6810,00	--	225343	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
478.	Е0109-62-7	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки ипр./ в построечных условиях и на производственных базах	т	6,58	49326,74	16388,64	324432	107791	161,00	1059
					28980,00	3479,80	190607	22887	13,02	86
479.	С11011-874	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, толщина 9-12 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали	т	6,58	63600,00	--	418310	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ст3кп								
480.	С12041-14	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 12 мм	т	0,04	50000,00 --	-- --	1995 --	-- --	-- --	-- --
481.	С12069-44	Навес	шт	140,00	426,00 --	-- --	59640 --	-- --	-- --	-- --
482.	С11011-81 5	Замок потайной	шт	70,00	844,00 --	-- --	59080 --	-- --	-- --	-- --
483.	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	т	0,25	46400,00 --	-- --	11693 --	-- --	-- --	-- --
484.	Е0110-23- 5	Установка деревянной крышки	м2	43,31	442,30 191,93	30,89 11,68	19156 8312	1338 506	1,23 0,06	53 2
485.	С11021-68	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3	0,97	10200,00 --	-- --	9878 --	-- --	-- --	-- --
486.	С11021-48	Доски необрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм, III сорта	м3	0,02	7570,00 --	-- --	129 --	-- --	-- --	-- --
487.	С11021-52	Доски необрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 32, 40 мм, III сорта	м3	0,09	7940,00 --	-- --	734 --	-- --	-- --	-- --
488.	С11021-48	Доски необрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм, III сорта	м3	0,09	7570,00 --	-- --	709 --	-- --	-- --	-- --
489.	С11011-94	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,70	83,00 --	-- --	58 --	-- --	-- --	-- --
		Раздел: Локальная смета 6-6								
490.	Е0122-31- 3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	км	0,64	8287,75 8032,50	-- --	5271 5109	-- --	51,50 --	33 --
491.	Е0122-11-	Укладка трубопроводов из	км	0,01	51202,26	20326,01	307	122	179,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	полиэтиленовых труб диам. 65 мм			30825,00	5353,43	185	32	20,64	0
492.	С130804-2 30	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 54,9 мм	м	6,06	188,00	--	1139	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
493.	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	км	0,01	8097,13	--	49	--	51,50	0
					8032,50	--	48	--	--	--
494.	Ц0108-143 -4	Прокладка сигнальной ленты	м	6,00	19,40	14,70	116	88	0,03	0
					4,60	3,70	28	22	0,02	0
495.	СООО"ПК	СТОИМОСТЬ ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ	м	6,00	65,00	--	390	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

ИТОГО:			25595911	766965	7591
			1255438	208326	904

Накладные расходы :

На монтажные работы	360991
На общестроительные работы	868613
На металломонтажные работы	264363
На сантехнические работы	63096
Всего накладных расходов:	1557063
Итого с накладными	27152974

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1156786
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	28309760
Итого с временными, 3,4 %	29272292
Итого с зимними удорожаниями, 3,1185 %	30185149
Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 1,764 %	30717615
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	30840485
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	31148890
Итого с затратами, связанными с командированием работников	32114755
Пересчет в текущих ценах, К-1,9583126	62890730
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1257815