ЗАКАЗЧИК: КГКП «Областной детский санаторий»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Арман-Құрылыс» Форма 3

Договор № 37 от 12.04.2013г.

А К Т № 1

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ от 31 июля 2013г.

Объект: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КГКП «ОБЛАСТНОЙ ДЕТСКИЙ САНАТОРИЙ»

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ТЕНГЕ
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия Договора	10 620 000,00
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	0
3	Сумма аванса, перечисленная Исполнителю	0
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Исполнителю	0
5	Виды выполняемых работ	общестроительные
6	Сумма фактических расходов произведенных Исполнителем, для выполнения указанных видов работ	10 620 000,00
7	Сумма выполненных работ за июль 2013 г.	10 620 000,00
8	Удержание резерва 5%	531 000,00
9	Удержание аванса	
10	Сумма, требуемая к перечислению Исполнителю, для оплаты выполненных работ	10 089 000,00
	в том числе НДС 12%	1 080 964,29

К оплате: 10 089 000 (Десять миллионов восемьдесят девять тысяч) тенге

Заказчик:
КГКП «Областной детский санаторий»
г.Караганда, ул.Ермекова 87
тел. 50-32-30
БИН 970940001546
РНН 302000021947
ИИК KZ[illegible]TB0000108366
БИК TSESKZKA
АО «Цесна Банк»

Директор Б.А.Омаржанова

Подрядчик:
ТОО «Арман-Құрылыс»
Юр. адрес: г.Караганда, ул.Ержанова 55,55
РНН 302 000 247 844
БИН 041240004871
ИИК KZ 14826M0KZTD2001063
БИК ALMNKZKA
Филиал АО «АТФ Банк»
тел./факс 8(7212)43-00-83

Директор Н.А.Бейсембина

ЗАКАЗЧИК: КГКП «Областной детский санаторий»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Арман-Құрылыс»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт КГКП «Областной детский санаторий» ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт КГКП «Областной детский санаторий»

А К Т № 1

приемки выполненных ремонтных работ за июль 2013г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего рабочих, обслуживающих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	E0165-19-1	-Демонтаж радиаторов массой до 80 кг шт	182	197,2 181,24	15,96 2,52	35890 32986	2905 459	42809 128	1,21 0,02	219 4		
2	E0118-6-1	-Установка радиаторов 1кВт	243,9	177,15 108,45	34,73 13,01	43206 26451	8471 3173	37919 128	0,68 0,06	166 15		
3	C131204-18	-Алюминиевый радиатор секц.	1626	721 -	- -	1172346 -	- -	- -	- -	- -		
4	E0118-22-5	-Установка кранов воздушных комплект	182	62,13 22,5	- -	11308 4095	- -	4717 115,2	0,12 -	22 -		
5	E0165-21-1	-Перегруппировка секций радиаторов секция	388	134,85 105,3	0,15 0,02	52322 40856	58 8	47076 115,2	0,66 -	255 -		
6	E0165-18-2	-Разборка трубопроводов отопления диаметром 50 мм м	58	100,07 99,07	1 0,16	5804 5746	58 9	6630 115,2	0,64 -	37 -		
7	E0116-14-1	-Разборка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм м	1287,79	121,88 117	4,88 1,83	156951 150671	6279 2354	195873 128	0,66 0,01	845 11		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0116-6-2	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	1181,29	264,48	3,96	312426	4678	81182	0,3	351
				52,2	1,49	61663	1760	128	0,01	9
		м								
9	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	408	473,47	39,24	193176	16010	141005	1,47	600
				254,25	15,75	103734	6426	128	0,07	29
		1шт								
10	С130901-50	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	408	437	-	178296	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
11	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	60	473,47	39,24	28408	2354	20736	1,47	88
				254,25	15,75	15255	945	128	0,07	4
		1шт								
12	С130901-26	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	10	471	-	4710	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
13	С130901-24	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	50	328	-	16400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
14	Е0165-8-3	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных труб диаметром 50 мм	58	814,81	1,29	47259	75	11952	1,02	59
				178,65	0,23	10362	13	115,2	-	-
		м								
15	Е0115-172-4	-Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	192,81	148,4	0,07	28612	13	21869	0,65	125
				108	0,02	20823	4	105	-	-
		м2 окраш								
16	Е0169-2-1	-Пробивка отверстий в перекрытиях, размер стороны отверстия до 150 мм	95	341,53	229,14	32446	21769	17158	0,73	70
				112,39	88,29	10677	8388	90	0,48	46
		отверст								
17	Е0169-1-1	-Пробивка отверстий для водогазопродных труб в стенах	100	475,88	332,26	47588	33226	24405	0,94	94
				143,62	127,55	14362	12755	90	0,7	70
		отверст								
18	Е0169-7-1	-Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в кирпичных стенах	100	205,07	2,32	20507	232	16371	1,09	109
				163,35	0,36	16335	36	100	-	-
		отверст								
19	Е0169-7-3	-Заделка отверстий в местах	95	298,83	3,8	28389	361	20089	1,32	125

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		прохода трубопроводов в перекрытиях бетонных		210,85	0,61	20031	58	100	-	-
		отверст								
20	Е0109-53-2	-Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,412	9850,48	1162,95	4058	479	2768	46,6	19
		т		7357,5	108	3031	44	90	0,53	-
21	С12021-268	-Сварная решетка ограждения	0,412	134000	-	55208	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
22	С131203-5	-Автоматизированный тепловой пункт	1	1191709	-	1191709	-	-	-	-
		комп.		-	-	-	-	-	-	-
23	Е01031-А26-1	--Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	14,42	27,1	27,1	391	391	274	-	-
		т		-	18,97	-	274	100	0,4	6
24	Е010333-А10-2	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 10 км, класс груза 2	14,42	95,5	95,5	1377	1377	275	-	-
		т		-	19,1	-	275	100	0,4	6

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	3668786	98736			3184
	Тенге	537079	36981			201
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	159309	-	-		-
Материалы -	Тенге	14677	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	104017	-		-
Местные материалы -	Тенге	5035	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	100441	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		50
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	15066	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	15585	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	275334	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		702
Сметная заработная плата -	Тенге	-	119084	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	59266	-	-		-
Материалы -	Тенге	548	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	3076	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	55208	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	2768	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	415	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	3722	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	65757	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		21
Сметная заработная плата -	Тенге	-	3491	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	1086156	-	-		-
Материалы -	Тенге	394042	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	466967	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	199406	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			589898	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		295
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	88485	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			100563	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1776617	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3010
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	555451	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			2364055	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			141843	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			2505898	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			4623606	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3732
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	678026	-		-

Пересчет итогов в цены на 1.01.2013 г.

ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.		4623606
Итого в текущих ценах на 1.01.2013	2,234	10329132
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	2 %	10535714
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %	1264286
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)		11800004
ЦЕНОВАЯ СКИДКА		1180000
ИТОГО С УЧЕТОМ СКИДКИ		**10620000**

ПРИНЯЛ:

Директор [illegible] областной детский санаторий»

В.А.Омаржанова

СДАЛ:

Директор ТОО «Арман-Құрылыс»

Н.Бейсембина

Технадзор: Эксперт ТОО «Стройтехнология» Г.В.Догаева