Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Петропавловска"
Подрядчик: ТОО "Основание"
Наименование объекта: Строительство 4-х блок-секционных 5-ти этажных арендно-коммунальных жилых домов в микрорайоне "Береке" в г.Петропавловске Северо-Казахстанской области (80 квартирный жилой дом - инженерные сети и благоустройство территории)

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат за
август 2012 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 89	19.07.2012 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									налог на добавленную стоимость
	с начала строительст-ва по отчет-ный месяц включительн о	с начала года по отчетный месяц включитель но	в отчетном месяце текущего года	Из графы 1						
				СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Из них		стоимость прочих затарат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	Дополнительные затраты		
					в отчетном месяце 2001г.	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	4 152 051	4 152 051	4 152 051	1 857 738	1 857 738					498 246
С НДС	4 650 297	4 650 297	4 650 297							498 246

Заказчик:

Подрядчик:

Форма 4

Заказчик: ГУ " Отдел строительства города Петропавловска"
Подрядчик: ТОО "Основание"
Наименование: Строительство 4-х блок-секционных 5-ти этажных арендно-коммунальных жилых домов в микрорайоне "Береке" в г.Петропавловске Северо-Казахстанской области (80 квартирный жилой дом - инженерные сети и благоустройство территории)
Наименование объекта: 80 квартирный жилой дом - инженерные сети и благоустройство территории

А К Т № 1
на общестроительные работы
за август 2012 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Смета 1-2 Срезка растительного грунта										
		НА УЧАСТКЕ								
1	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м (в выемке) м3	750	7,91	7,91	5933	5933	1868	--	--
				--	2,57	--	1926	97	0,01	7
2	Е0101-24-9 КО=6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (в резерв) м3	4500	7,32	7,32	32956	32956	10379	--	--
				--	2,38	--	10700	97	0,01	41
3	Е0101-24-1	Обратное перемещение растительной земли из резерва для озеленения м3	309	7,91	7,91	2444	2444	770	--	--
				--	2,57	--	794	97	0,01	3
4	Е0101-24-9 КО=6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые м3	1854	7,32	7,32	13578	13578	4276	--	--
				--	2,38	--	4408	97	0,01	17
5	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	441	39,75	37,82	17531	16677	5505	0,01	6
				1,87	11,00	825	4850	97	0,04	17
6	Е010333-А15 -1	Увезти растительного грунта на расстояние 15км	529,2	119,02	119,02	62985	62985	12597	--	--
				--	23,80	--	12597	100	0,50	265

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
7	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	441	3,08	2,66	1360	1173	565	--	1
		м3		0,39	0,93	172	410	97	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 1-2:	**Тенге**			**136788**	**135746**			**7**
			Тенге			**997**	**35685**			**351**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			136788				
	Всего заработная плата -		Тенге				36682,00			
	Местные материалы -		Тенге			44				
		Накладные расходы -	Тенге			35959				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5394,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10365				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			183112				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							376
		Сметная заработная плата -	Тенге				42076,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 1-2:	Тенге			**183112**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							376
		Сметная заработная плата -	Тенге				42076,00			
Смета 1-3 Перенос проекта в натуру										
1	РДСРК8.02- 03-2002 приложение №3 таб.10п.10	Разбивка основных осей здания проложением теодолитных ходов	0,35	10545,00	--	3691	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
2	РДСРК8.02- 03-2002 таб.25п.4 КО=2 ,примеч.п. 2	Проложение нивелирного хода	0,6	1204,80	--	723	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
3	РДСРК8.02- 03-2002 таб.26п.5- 3	Изготовление и закладка стенных марок	1	647,00	--	647	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	РДСРК8.02- 03-2002 таб.12п.10 -6 примеч.п.2 К=1,1	Изготовление и закладка геодезических знаков	18	602,80	--	10850	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ЗНАКОВ (10ШТ)										
5	Е0109-29-1	Устройство металлического ограждения	0,3	13711,47	5475,87	4113	1643	--	28,90	9
		т		5040,00	1552,87	1512	466	--	5,46	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,3	114900,00	--	34470	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	11,3	160,36	0,07	1812	1	--	0,65	7
		м2		108,00	0,02	1220	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 1-3:	**Тенге**			**56307**	**1644**			**16**
			Тенге			**2732**	**466**			**2**
	Стоимость прочих работ -		Тенге			56307				
	Материалы -		Тенге			1550				
	Всего заработная плата -		Тенге				3198,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3378				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			59685				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата -	Тенге				3198,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 1-3:	Тенге			**59685**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата -	Тенге				3198,00			
Смета 6-1 Наружный водопровод										
1	Е0101-162-8 т.ч. п-3.177 к=1,15	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м мокрого	26	468,34	--	12177	--	13760	3,04	79
		м3		468,34	--	12177	--	113	--	--
2	Е0101-171-1	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах	46	483,56	6,82	22244	314	2249	0,26	12
		м2		40,73	2,54	1874	117	113	0,01	1
3	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	25	134,10	--	3353	--	3788	0,97	24
		м3		134,10	--	3353	--	113	--	--
4	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	23	289,15	289,15	6650	6650	4163	--	--
		м3		--	186,62	--	4292	97	0,86	20
5	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	0,53	1268,70	152,52	672	81	145	1,02	1
		м3		153,68	57,15	81	30	130	0,28	--
6	Е0122-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диам. 350 мм с гидравлическим испытанием футляр	0,008	242737,18	102058,18	1942	816	1601	615,00	5
		км		115425,00	38553,75	923	308	130	188,29	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С130806-111 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х5 мм	8,03	2840,00	--	22811	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0122-13-9	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 350 мм	0,008	770484,39	103463,01	6164	828	825	233,00	2
		км		40275,00	39084,75	322	313	130	190,89	2
9	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	8	244,98	0,28	1960	2	1529	0,84	7
		м		146,93	0,11	1175	1	130	--	--
10	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	1	4618,68	559,80	4619	560	1729	7,99	8
		футляр		1320,75	9,29	1321	9	130	0,02	--
11	С130804-232 Изм.	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 78,6 мм	8,08	380,00	--	3070	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	1	411,46	17,71	411	18	310	1,40	1
		шт		231,75	6,75	232	7	130	0,03	--
14	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	1	6480,00	--	6480	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,004	247994,13	49389,75	992	198	423	312,70	1
		т		62775,00	18657,00	251	75	130	91,12	--
16	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	1	492,00	--	492	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	С130809-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	2	377,00	--	754	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов ,втулки	1	300,57	225,64	301	226	167	0,41	--
		шт		69,53	58,98	70	59	130	0,23	--
19	СПрайс-лист	Втулка пластмассовая д 90мм	1	733,00	--	733	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0123-23-2	Врезка водопровода в колодец	1	4458,91	83,18	4459	83	3762	17,01	17
		врезка		2862,00	31,50	2862	32	130	0,15	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 6-1:	**Тенге**			**100283**	**9775**			**158**
			Тенге			**24705**	**5242**			**24**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			100349				
	Материалы -		Тенге			30173				
	Всего заработная плата -		Тенге				29947,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			34340				
	Местные материалы -		Тенге			1357				
		Накладные расходы -	Тенге			34453				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5180,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8084				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			142820				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							199
		Сметная заработная плата -	Тенге				35128,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 6-1:	Тенге			**142820**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							199
		Сметная заработная плата -	Тенге				35128,00			
Смета 7-1 Вертикальная планировка										
		НА УЧАСТКЕ								
1	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	3500	1,41	1,41	4938	4938	1020	--	--
		м2		--	0,30	--	1051	97	--	3
2	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (в насыпи)	3295	9,24	9,24	30462	30462	9593	--	--
		м3		--	3,00	--	9890	97	0,01	38
3	Е0101-24-10 Ко=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	13182	7,91	7,91	104275	104275	32839	--	--
		м3		--	2,57	--	33855	97	0,01	130
4	Е0101-131-3	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	3295	18,22	18,22	60035	60035	20235	--	--
		м3		--	6,33	--	20861	97	0,02	68
5	Е0101-131-6 Ко=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при	16478	0,53	0,53	8777	8777	2984	--	--
		м3		--	0,19	--	3076	97	--	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	3231	39,75	37,82	128443	122184	40329	0,01	42
		м3		1,87	11,00	6042	35535	97	0,04	121
7	Е010333-А15 -1	Привезти пригодного грунта с расстояния 15км	5655	119,02	119,02	673058	673058	134612	--	--
		т		--	23,80	--	134612	100	0,50	2827
		ВНЕ УЧАСТКА								
8	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	575	1,41	1,41	811	811	168	--	--
		м2		--	0,30	--	173	97	--	1
9	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (в насыпи)	493	9,24	9,24	4558	4558	1435	--	--
		м3		--	3,00	--	1480	97	0,01	6
10	Е0101-24-10 Ко=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	1972	7,91	7,91	15599	15599	4913	--	--
		м3		--	2,57	--	5065	97	0,01	19
11	Е0101-131-3	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	493	18,22	18,22	8982	8982	3028	--	--
		м3		--	6,33	--	3121	97	0,02	10
12	Е0101-131-6 Ко=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см	2465	0,53	0,53	1313	1313	446	--	--
				--	0,19	--	460	97	--	2
		м3								
13	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	317,5	39,75	37,82	12622	12007	3963	0,01	4
		м3		1,87	11,00	594	3492	97	0,04	12
14	Е010333-А15 -1	Привезти пригодного грунта с расстояния 15км	555,63	119,02	119,02	66131	66131	13226	--	--
		т		--	23,80	--	13226	100	0,50	278
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 7-1:	**Тенге**			**1120003**	**1113129**			**46**
			Тенге			**6636**	**265895**			**3525**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1120003				
	Всего заработная плата -		Тенге				272531,00			
	Местные материалы -		Тенге			238				
		Накладные расходы -	Тенге			268790				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							134
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				40319,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			83328				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1472121				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3705
		Сметная заработная плата -	Тенге				312850,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 7-1:	Тенге			**1472121**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3705
		Сметная заработная плата -	Тенге				312850,00			

Итого по акту в базовых ценах 2001г.		**1 857 738**
В текущих ценах 2012г. с учетом коэф. перевода	к= 2,2350033	**4 152 051**
Кроме того НДС	12%	**498 246**
Всего по акту		**4 650 297**

Заказчик:

Технадзор:

Подрядчик: