Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Петропавловска"
Подрядчик: ТОО "Основание"
Наименование объекта: Строительство 4-х блок-секционных 5-ти этажных арендно-коммунальных жилых домов в микрорайоне "Береке" в г.Петропавловске Северо-Казахстанской области (80 квартирный жилой дом - инженерные сети и благоустройство территории)

СПРАВКА № 2
о стоимости выполненных работ и затрат за
ноябрь 2012 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 89	19.07.2012 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									налог на добавленную стоимость
	с начала строительст-ва по отчет-ный месяц включительн о	с начала года по отчетный месяц включитель но	в отчетном месяце текущего года	Из графы 1						
				СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Из них		стоимость прочих затарат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	Дополнительные затраты		
					в отчетном месяце 2001г.	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	13 080 980	13 080 980	8 928 929	5 852 779	3 995 041					1 569 718
С НДС	14 650 698	14 650 698	10 000 401							1 071 472

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик: ГУ " Отдел строительства города Петропавловска"
Подрядчик: ТОО "Основание"
Наименование: Строительство 4-х блок-секционных 5-ти этажных арендно-коммунальных жилых домов в микрорайоне "Береке" в г.Петропавловске Северо-Казахстанской
Наименование объекта: 80 квартирный жилой дом - инженерные сети и благоустройство территории

А К Т № 2

на общестроительные работы
за ноябрь 2012 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-3, НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ								
		РАЗДЕЛ 1.СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-12-14 т.ч. п-3.46 к=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	293	30,62	28,79	8971	8436	2770	0,01	4
		м3		1,83	7,92	535	2321	97	0,03	8
2	Е0101-164-2 т.ч. п-	Доработка мокрого грунта вручную	9	151,06	--	1360	--	1536	1,06	10
		м3		151,06	--	1360	--	113	--	--
3	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	203	6,48	6,48	1315	1315	414	--	--
		м3		--	2,10	--	427	97	0,01	2
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	10,5	134,10	--	1408	--	1591	0,97	10
		м3		134,10	--	1408	--	113	--	--
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	203	21,55	4,52	4374	917	3353	0,11	22
		м3		17,03	--	3457	--	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	142	289,15	289,15	41059	41059	25704	--	--
		м3		--	186,62	--	26499	97	0,86	122
7	Е0123-1-1	Засыпка труб песком	53,5	1268,70	152,52	67875	8160	14663	1,02	55
		м3		153,68	57,15	8222	3058	130	0,28	15
		КАНАЛ КЛ120-60(L=35,5М)								
8	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	13,41	1986,57	564,43	26640	7569	14315	3,33	45
		м3		567,00	195,49	7603	2622	140	0,75	10
9	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5 (Л11д-8)	0,54	25300,00	--	13662	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
10	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0.5 до 1.0 (Л11-8-1)	0,72	23800,00	--	17136	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
11	С143018-142 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 1.0 до 2.0 (Л11-8)	7,2	23300,00	--	167760	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
12	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные П11-8,П11д-8	4,95	23800,00	--	117810	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
13	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	13,41	105,00	--	1408	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НЕПОДВИЖНЫЕ ОПОРЫ В КАНАЛЕ (Н1)								
14	Е0106-3-4	Неподвижные опоры из бетона кл.В20	0,75	12891,56	257,71	9669	193	572	4,05	3
		м3		634,50	91,69	476	69	105	0,40	--
15	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,75	105,00	--	79	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
16	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0795	65900,00	--	5239	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0025	50600,00	--	127	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИЗОЛЯЦИЯ КАНАЛА								
18	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных подготовка из бетона кл.В7.5 т.100мм	6,5	10779,43	--	70066	--	4533	3,66	24
		м3		567,00	--	3686	--	123	--	--
19	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	6,5	105,00	--	683	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,158	5239,08	327,33	828	52	334	11,60	2
		1т		1890,00	123,75	299	20	105	0,60	--
21	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,158	65000,00	--	10270	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	240,54	236,68	9,95	56932	2393	16551	0,36	86
		м2		52,20	3,74	12556	900	123	0,02	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Е0111-11-2к о=2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки толщ.30мм	116	44,70	0,67	5185	78	126	--	1
		м2		0,63	0,25	73	29	123	--	--
24	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов пергамином	73,13	640,09	8,23	46810	602	7314	0,47	34
		м2		81,68	3,08	5973	225	118	0,02	1
25	Е0108-4-6	Добавлять на каждый слой сверх 2-х гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов 1 слой полиэтиленовой пленки	73,13	276,72	4,19	20237	306	3535	0,23	17
		м2		39,38	1,58	2880	116	118	0,01	1
		ДРЕНАЖНЫЕ КОЛОДЦЫ								
34	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах (ДК-1,ДК-2)	1,55	37447,13	2104,76	58043	3262	6017	13,90	22
		м3		2362,50	623,48	3662	966	130	2,48	4
35	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	2	8060,00	--	16120	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
36	С11011-774	Скобы ходовые	8,16	129,00	--	1053	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
37	С12021-267	Металлические стремянки	0,028	133700,00	--	3744	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СМОТРОВЫЕ КОЛОДЦЫ 5ШТ								
40	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,6	2861,24	1856,11	1717	1114	1185	4,93	3
		м3		812,93	597,97	488	359	140	2,37	1
41	С143018-33 прим.8 Кст=1,25	Кольца для смотровых колодцев сборных железобетонных (КЦ7-3)	2,32	4737,50	--	10991	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	С143018-32к с=1,25	Кльца для смотровых колодцев сборных железобетонных КЦО-1	0,7	4250,00	--	2975	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
43	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,6	105,00	--	63	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0123-24-1	Установка люков	5	8367,47	35,42	41837	177	1448	1,31	7
		шт		209,25	13,50	1046	68	130	0,07	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			833444	75633			341
			Тенге			53723	37676			169
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			833444				
	Материалы -		Тенге			138432				
	Всего заработная плата -		Тенге				91400,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			50518				
	Местные материалы -		Тенге			515137				
		Накладные расходы -	Тенге			105961				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							53
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				15894,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			56364				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			995769				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							563
		Сметная заработная плата -	Тенге				107294,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			995769				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							563
		Сметная заработная плата -	Тенге				107294,00			
		РАЗДЕЛ 2.САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
49	Е0124-8-7 прим.	Бесканальная прокладка стальных труб Ст219х6-2-ППУ-ПЭ	0,139	514732,48	143701,10	71548	19974	37492	930,00	129
		км		173475,00	34006,84	24113	4727	130	154,55	21
51	С130806-365	Труба теплоизолированная Ст219х6-2-ППУ-ПЭ	139	8620,00	--	1198180	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
52	СЦенов.пред	Отвод стандартный 219х6-90-2-ППУ-ПЭ	8	29334,32	--	234675	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
53	Е0122-33-5	Монтаж тройниковых ответвлений,концевых заглушек в ППУ-изоляции	0,3912	121294,13	49389,75	47450	19321	41413	312,70	122
		т		62775,00	18657,00	24558	7299	130	91,12	36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	СЦенов.пред	Неподвижная опора стандартная для трубы д 219х6мм	2	56777,17	--	113554	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
56	СЦенов.пред	Шаровый кран с редуктором А 473мм Ст219-2-ППУ-ПЭ	2	186627,02	--	373254	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
58	СЦенов.пред л.ТОО"КЗТИ " №4550	Шаровый кран с металлической заглушкой изоляции А 1007мм Ст38х3-2-ППУ-ПЭ	2	24840,51	--	49681	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
60	СЦенов.пред л.ТОО"КЗТИ " №4550	Тройниковое ответвление Ст219х6-38х3-2-ППУ-ПЭ L 2120мм	1	31658,99	--	31659	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
61	СЦенов.пред л.ТОО"КЗТИ " №4550	Тройниковое ответвление Ст219х6-38х3-2-ППУ-ПЭ L 1400мм	1	33242,02	--	33242	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
62	СЦенов.пред л.ТОО"КЗТИ " №4550	Тройниковое ответвление стандартное Ст219х6-108х4-2-ППУ-ПЭ	1	32286,28	--	32286	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
67	СЦенов.пред л.ТОО"КЗТИ " №4550	Комплект изоляции стыка СРС219/355-ПЭ-750	38	12305,34	--	467603	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
68	СЦенов.пред л.ТОО"КЗТИ " №4550	Комплект изоляции стыка СРС32/140-ПЭ-500	4	4030,81	--	16123	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
72	СЦенов.пред л.ТОО"КЗТИ " №4550	Концевая заглушка изоляции 219-2-ППУ-ПЭ	2	2203,13	--	4406	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	СЦенов.пред л.ТОО"КЗТИ " №4550	Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст219х6-2-ППУ-ПЭ дл.2125мм	1	22031,69	--	22032	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
75	СЦенов.пред л.ТОО"КЗТИ " №4550	Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст219х6-2-ППУ-ПЭ дл.1405мм	1	21370,54	--	21371	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
76	СЦенов.пред л.ТОО"КЗТИ " №4550	Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст219х6-2-ППУ-ПЭ дл.1000мм	2	11649,27	--	23299	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
77	СЦенов.пред	Лента маркировочная	260	39,36	--	10235	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2750597	39296			252
			Тенге			48671	12026			57
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2750597				
	Материалы -		Тенге			30944				
	Всего заработная плата -		Тенге				60696,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2631599				
	Местные материалы -		Тенге			88				
		Накладные расходы -	Тенге			78905				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							39
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11836,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			169770				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2999272				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							348
		Сметная заработная плата -	Тенге				72532,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2999272				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							348
		Сметная заработная плата -	Тенге				72532,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			3584041	114929			593
			Тенге			102394	49702			226
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3584041				
	Материалы -		Тенге			169376				
	Всего заработная плата -		Тенге				152096,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2682117				
	Местные материалы -		Тенге			515224				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			184866				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							92
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				27730,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			226134				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			3995041				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							911
		Сметная заработная плата -	Тенге				179826,00			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**3 995 041**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							911
		Сметная заработная плата -	Тенге				179826,00			

Итого по акту в базовых ценах 2001г.		**3 995 041**
В текущих ценах 2012г. с учетом коэф. перевода	к= 2,2350033	**8 928 929**
Кроме того НДС	12%	**1 071 472**
Всего по акту		**10 000 401**

Заказчик:

Технадзор:

"Солтүстік Қазақстан облысының
күрделі құрылыс басқармасы"
жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
товарищество с ограниченной ответственностью
"Управление капитального строительства
Северо-Казахстанской области"

Подрядчик: