*Типовая межведомственная форма № КС-3*

**Заказчик:** ГУ "Отдел строительства города Петропавловска"
**Подрядчик:** ТОО "Основание"
**Наименование объекта:** Строительство 4-х блок-секционных 5-ти этажных арендно-коммунальных жилых домов в микрорайоне "Береке" в г.Петропавловске Северо-Казахстанской области (80 квартирный жилой дом - инженерные сети и благоустройство территории)

**СПРАВКА № 3**
о стоимости выполненных работ и затрат за
**декабрь 2012 года**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | № 89 | 19.07.2012 г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | | | налог на добавленную стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала строительства по отчетный месяц включительно | с начала года по отчетный месяц включительно | в отчетном месяце текущего года | Из графы 1 | | | | | | |
| | | | | СМР (в сметных базисных ценах 2001 года) | Из них | | стоимость прочих затарат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах) | Дополнительные затраты | | |
| | | | | | в отчетном месяце 2001г. | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | | |
| **Всего по стройке** | 21 783 336 | 21 783 336 | 8 702 356 | 9 746 445 | 3 893 666 | | | | | 2 614 001 |
| **С НДС** | 24 397 337 | 24 397 337 | 9 746 639 | | | | | | | 1 044 283 |

**Заказчик:**

**Подрядчик:**

Форма 4

Заказчик: ГУ " Отдел строительства города Петропавловска"
Подрядчик: ТОО "Основание"
Наименование: Строительство 4-х блок-секционных 5-ти этажных арендно-коммунальных жилых домов в микрорайоне "Береке" в г.Петропавловске Северо-Казахстанской области (80 квартирный жилой дом - инженерные сети и благоустройство территории)
Наименование объекта: 80 квартирный жилой дом - инженерные сети и благоустройство территории

# А К Т № 3

на общестроительные работы
за декабрь 2012 года

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживающих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Смета 6-3 Наружные сети теплоснабжения** | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1.СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | |
| | | **ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-12-14 т.ч. п-3.46 к=1,1 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья | 293 | 30.62 | 28.79 | 8971 | 8436 | 2770 | 0.01 | 4 |
| | | м3 | | 1.83 | 7.92 | 535 | 2321 | 97 | 0.03 | 8 |
| 2 | Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15 Т4П-3.180 К=0,6 | Доработка мокрого грунта вручную | 9 | 151.06 | -- | 1359 | -- | 1537 | 1.06 | 10 |
| | | м3 | | 151.06 | -- | 1360 | -- | 113 | -- | -- |
| 3 | Е0101-27-2 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м | 203 | 6.48 | 6.48 | 1316 | 1315 | 414 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 2.10 | -- | 427 | 97 | 0.01 | 2 |
| 4 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | 10.5 | 134.10 | -- | 1408 | -- | 1591 | 0.97 | 10 |
| | | м3 | | 134.10 | -- | 1408 | -- | 113 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | E0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | 203 | 21.55 | 4.52 | 4374 | 917 | 3354 | 0.11 | 22 |
| | | м3 | | 17.03 | -- | 3457 | -- | 97 | -- | -- |
| 6 | E0101-173-1 | Водоотлив из траншей | 142 | 289.15 | 289.15 | 41058 | 41059 | 25705 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 186.62 | -- | 26499 | 97 | 0.86 | 122 |
| 7 | E0123-1-1 | Засыпка труб песком | 53.5 | 1268.70 | 152.52 | 67876 | 8160 | 14663 | 1.02 | 55 |
| | | м3 | | 153.68 | 57.15 | 8222 | 3058 | 130 | 0.28 | 15 |
| | | **ИЗОЛЯЦИЯ КАНАЛА** | | | | | | | | |
| 26 | E0108-4-3 | Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов (пергамином) | 117.54 | 730.12 | 11.21 | 85819 | 1318 | 4953 | 0.20 | 24 |
| | | м2 | | 31.50 | 4.21 | 3703 | 495 | 118 | 0.02 | 2 |
| 27 | E0108-4-6 | Добавлять на каждый слой сверх 2-х гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов 1 слой полиэтиленовой пленки | 117.54 | 276.72 | 4.19 | 32526 | 492 | 5681 | 0.23 | 27 |
| | | м2 | | 39.38 | 1.58 | 4629 | 186 | 118 | 0.01 | 1 |
| 28 | E0106-22-1 | Пригрузка из бетона кл.В3,5 на сульфатостойком цементе | 1.42 | 14687.24 | 241.10 | 20856 | 342 | 2048 | 8.06 | 11 |
| | | м3 | | 1282.50 | 91.08 | 1821 | 129 | 105 | 0.44 | 1 |
| 29 | C143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент | 1.42 | 105.00 | -- | 149 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | E0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 | Защитная кирпичная стенка | 52 | 989.74 | 34.37 | 51466 | 1787 | 12387 | 1.21 | 63 |
| | | м2 | | 189.00 | 12.87 | 9828 | 669 | 118 | 0.06 | 3 |
| | | **ТОРЦЕВАЯ СТЕНКА КАНАЛА** | | | | | | | | |
| 32 | E0106-13-1 | Устройство бетонной торцевой стенки канала из бетона кл.В20 | 0.32 | 12518.47 | 86.60 | 4006 | 28 | 176 | 3.06 | 1 |
| | | м3 | | 490.50 | 32.72 | 157 | 10 | 105 | 0.16 | -- |
| 33 | C143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент | 0.32 | 105.00 | -- | 34 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | **321218** | **63854** | | | **226** |
| | | | **Тенге** | | | **35119** | **33794** | | | **154** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 321218 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 94755 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 68913.00 | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 127489 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 75279 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 38 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 11292.00 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 23790 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 420287 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 417 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 80205.00 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | **420287** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 417 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 80205.00 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | |
| 47 | Е0124-2-7 прим. | Прокладка в непроходных каналах стальных трубопроводов теплоизолированных Ст219х6-2-ППУ-ПЭ | 0.071 | 267048.09 | 93446.84 | 18960 | 6635 | 14859 | 717.00 | 51 |
| | | км | | 134775.00 | 26214.75 | 9569 | 1861 | 130 | 129.63 | 9 |
| 48 | Е0124-8-4 прим. | Бесканальная прокладка стальных труб Ст108х4-2-ППУ-ПЭ | 0.02 | 295400.58 | 79946.33 | 5908 | 1599 | 3969 | 722.00 | 14 |
| | | км | | 132525.00 | 20125.75 | 2651 | 403 | 130 | 95.42 | 2 |
| 50 | С130806-359 | Труба теплоизолированная Ст108х4-2-ППУ-ПЭ | 20 | 3000.00 | -- | 60000 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 51 | С130806-365 | Труба теплоизолированная Ст219х6-2-ППУ-ПЭ | 71 | 8620.00 | -- | 612020 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 53 | Е0122-33-5 | Монтаж тройниковых ответвлений,концевых заглушек в ППУ-изоляции | 0.3912 | 121294.13 | 49389.75 | 47451 | 19321 | 41413 | 312.70 | 122 |
| | | т | | 62775.00 | 18657.00 | 24558 | 7299 | 130 | 91.12 | 36 |
| 55 | СЦенов.пред л.ТОО"КЗТИ " №4550 | Концевой элемент трубопровода Ст108х4-2-ППУ-ПЭ с металлической заглушкой изоляции и концевым кабелем вывода | 2 | 14623.60 | -- | 29247 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 57 | СЦенов.пред л.ТОО"КЗТИ " | Шаровый кран с ручным приводом с удлиненным штоком А 410мм СТ108х4-2-ППУ-ПЭ | 2 | 39523.37 | -- | 79047 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | СЦенов.пред л.ТОО"КЗТИ " | Шаровый кран с металлической заглушкой изоляции А 810мм Ст32х3-2-ППУ-ПЭ | 2 | 24517.56 | -- | 49035 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 63 | СЦенов.пред л.ТОО"КЗТИ " | Тройниковое ответвление Ст219х6-108х4-2-ППУ-ПЭ L 1400мм | 1 | 37129.35 | -- | 37129 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 64 | СЦенов.пред л.ТОО"КЗТИ " | Тройниковое ответвление стандартное Ст108х4-32х3-2-ППУ-ПЭ | 1 | 8427.75 | -- | 8428 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 65 | СЦенов.пред л.ТОО"КЗТИ " | Тройниковое ответвление Ст108х4-32х3-2-ППУ-ПЭ L 1590мм | 1 | 9692.06 | -- | 9692 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 66 | СЦенов.пред л.ТОО"КЗТИ " | Комплект изсляции стыка СРС108/200-ПЭ-750 | 8 | 4948.46 | -- | 39588 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 67 | СЦенов.пред л.ТОО"КЗТИ " | Комплект изсляции стыка СРС219/355-ПЭ-750 | 10 | 12305.34 | -- | 123053 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 69 | Е0113-44-8прим. | Очистка металлическими щетками трубопроводов | 6.86 | 183.52 | -- | 1260 | -- | 1112 | 1.03 | 7 |
| | | м2 | | 180.00 | -- | 1236 | -- | 90 | -- | -- |
| 70 | Е0126-28-3 | Заливка стыка (для канальной прокладки) | 0.512 | 6740.11 | 3311.11 | 3451 | 1695 | 2727 | 17.32 | 9 |
| | | м3 | | 3267.00 | 2058.75 | 1673 | 1054 | 100 | 9.22 | 5 |
| 71 | СЦенов.пред л.ТОО"КЗТИ " | Концевая заглушка изоляции 108х2-ППУ-ПЭ | 2 | 1368.03 | -- | 2736 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 72 | СЦенов.пред л.ТОО"КЗТИ " | Концевая заглушка изоляции 219-2-ППУ-ПЭ | 2 | 2203.13 | -- | 4407 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 73 | СЦенов.пред л.ТОО"КЗТИ " | Концевая заглушка изоляции 133-2-ППУ-ПЭ | 2 | 1564.41 | -- | 3129 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 78 | СЦенов.пред л.ТОО"КЗТИ " | Универсальный Т-образный ключ | 2 | 9754.71 | -- | 19509 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87 | Е0122-47-1 | Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм | 2.5 | 244.98 | 0.28 | 612 | 1 | 478 | 0.84 | 2 |
| | | м | | 146.93 | 0.11 | 367 | -- | 130 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | E0122-47-2 | Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм | 2 | 282.86 | 0.37 | 566 | 1 | 407 | 0.90 | 2 |
| | | м | | 156.38 | 0.14 | 313 | -- | 130 | -- | -- |
| 89 | E0122-48-1 | Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм | 6 | 4618.68 | 559.80 | 27712 | 3359 | 10374 | 7.99 | 48 |
| | | футляр | | 1320.75 | 9.29 | 7925 | 56 | 130 | 0.02 | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | **1182940** | **32610** | | | **255** |
| | | | **Тенге** | | | **48290** | **10673** | | | **52** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 1182940 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 24956 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 58963.00 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 1077020 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 63 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 75339 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 38 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 11301.00 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 75497 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 1333776 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 345 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 70264.00 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | **1333776** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 345 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 70264.00 | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 6-3:** | **Тенге** | | | **1504158** | **96465** | | | **481** |
| | | | **Тенге** | | | **83409** | **44467** | | | **205** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 1504158 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 119711 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 127876.00 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 1077020 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 127552 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 150618 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 75 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 22592.00 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 99287 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 1754063 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 762 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 150468.00 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ 6-3: | Тенге | | | **1754063** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 762 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 150468.00 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| **Смета 7-2 Дорожные покрытия** | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1.НА УЧАСТКЕ** | | | | | | | | |
| | | **БОРДЮРЫ** | | | | | | | | |
| 9 | С143019-81 | БР300.30.15(V 0,129м3) | 60 | 3560.00 | -- | 213600 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | БР100.30.15,мрз200 | 0.344 | 31600.00 | -- | 10870 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **БРУСЧАТКА,ТИП III ,S=182м2** | | | | | | | | |
| 16 | С143003-39 | Плиты тротуарные из песчаного бетона В30 /ГОСТ 17608-91/, толщиной 100 мм | 182 | 1210.00 | -- | 220220 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ПОКРЫТИЕ ИЗ БЕТОННЫХ ПЛИТ ТИП.IV,S=30м2** | | | | | | | | |
| 21 | С143003-40 | Плитка тротуарная | 30 | 1110.00 | -- | 33300 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | **477990** | -- | | | -- |
| | | | **Тенге** | | | -- | -- | | | -- |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 477990 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 477990 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 28679 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 506669 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | **506669** | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.ВНЕ УЧАСТКА** | | | | | | | | |
| | | **БОРДЮРЫ** | | | | | | | | |
| 33 | С143019-81 | БР300.30.15(V 0,129м3) | 80 | 3560.00 | -- | 284800 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | БР100.30.15,мрз200<br>м3 | 1.72 | 31600.00<br>-- | -- | 54352<br>-- | -- | -- | -- | -- |
| | | **БРУСЧАТКА,ТИП III ,S=170м2** | | | | | | | | |
| 40 | С143003-39 | Плиты тротуарные из песчаного бетона В30 /ГОСТ 17608-91/, толщиной 100 мм<br>м2 | 170 | 1210.00<br>-- | -- | 205700<br>-- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге**<br>**Тенге** | | | **544852**<br>-- | --<br>-- | | | --<br>-- |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 544852 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 544852 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 32691 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 577543 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | **577543** | | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 7-2:** | **Тенге**<br>**Тенге** | | | **1022842**<br>-- | --<br>-- | | | --<br>-- |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 1022842 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 1022842 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 61370 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 1084212 | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ 7-2: | Тенге | | | **1084212** | | | | |
| **Смета 7-4 Площадки и МАФы** | | | | | | | | | | |
| | | **МАФЫ** | | | | | | | | |
| | | **УРНА ТИП2(5ШТ)** | | | | | | | | |
| 8 | С12021-245 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т<br>т | 0.075 | 172800.00<br>-- | -- | 12960<br>-- | -- | -- | -- | -- |
| | | **СКАМЬЯ-ДИВАН,(5ШТ)** | | | | | | | | |
| 12 | С12021-245 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т<br>т | 0.33 | 172800.00<br>-- | -- | 57024<br>-- | -- | -- | -- | -- |
| | | **КАРУСЕЛЬ(1ШТ)** | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | С12021-245 | Стоимость каруселиТ | 0.248 | 172800.00<br>-- | --<br>-- | 42854<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| | | **КАЧЕЛИ(ДВОЙНЫЕ)(1ШТ)** | | | | | | | | |
| 30 | С12021-245 | Стоимость качелей,Узел2Т | 0.248 | 172800.00<br>-- | --<br>-- | 42854<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| | | **ДЕТСКАЯ ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА** | | | | | | | | |
| | | **СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 6 ДО 14 ЛЕТ** | | | | | | | | |
| 38 | С130806-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3,8 мм стойки (д.70х4)М | 32 | 472.00<br>-- | --<br>-- | 15104<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 339 | С12021-256 | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сваркеТ | 0.003 | 154700.00<br>-- | --<br>-- | 464<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 41 | С12021-267 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницыТ | 0.222 | 133700.00<br>-- | --<br>-- | 29681<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| | | **ДЕТСКИЙ ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС 3-Х БАШЕН** | | | | | | | | |
| 47 | С130806-241 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 114х10 мм стойки (д.114х10)М | 51.6 | 1830.00<br>-- | --<br>-- | 94428<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 48 | С12021-256 | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сваркеТ | 0.034 | 154700.00<br>-- | --<br>-- | 5260<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 53 | С12021-245 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 тТ | 0.507 | 172800.00<br>-- | --<br>-- | 87610<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 54 | С12021-250 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т (т.2мм)Т | 0.055 | 154200.00<br>-- | --<br>-- | 8481<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| | | **НАВЕС-ГРИБОК,(ПЕСОЧНИЦА)(1ШТ)** | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | С130806-86 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 152х4,5 мм стойки (д140х4,5)<br>м | 3.5 | 1140.00<br>-- | -- | 3990<br>-- | -- | -- | -- | -- |
| 63 | С12021-260 | Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков<br>т | 0.013 | 114900.00<br>-- | -- | 1494<br>-- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ОГРАЖДЕНИЕ ,ТИП.I(L=90м h=0,7м)** | | | | | | | | |
| 74 | С130806-68 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3 мм ,д.70х3мм<br>м | 43.7 | 377.00<br>-- | -- | 16475<br>-- | -- | -- | -- | -- |
| 75 | С12021-259 | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с пребладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке (з/д,шар)<br>т | 0.081 | 162700.00<br>-- | -- | 13179<br>-- | -- | -- | -- | -- |
| 77 | С12021-268 | Сварная решетка ограждения<br>т | 0.441 | 134000.00<br>-- | -- | 59094<br>-- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ПЛОЩАДКА ДЛЯ ИГРЫ В ВОЛЕЙБОЛ И БАСКЕТБОЛ(14х20)** | | | | | | | | |
| | | **ОГРАЖДЕНИЕ** | | | | | | | | |
| 82 | С130806-84 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 133х4 мм ,д.140х4мм<br>м | 151.2 | 889.00<br>-- | -- | 134417<br>-- | -- | -- | -- | -- |
| 85 | С12021-260 | Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков<br>т | 1.97 | 114900.00<br>-- | -- | 226353<br>-- | -- | -- | -- | -- |
| 86 | С12021-259 | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с пребладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке<br>т | 0.108 | 162700.00<br>-- | -- | 17572<br>-- | -- | -- | -- | -- |
| 87 | С11011-760 | Сетка плетеная с квадратными ячейками N45 оцинкованная из проволоки диаметром 2,5 мм ,№50 д.2,5мм<br>м2 | 168.2 | 187.00<br>-- | -- | 31453<br>-- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ПОКРЫТИЕ ПЛОЩАДОК** | | | | | | | | |
| | | **ПОКРЫТИЕ ИЗ БЕТОННЫХ ПЛИТ ТИП.IV,S=85,5м2** | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | С143003-40 | Плитка тротуарная | 85.5 | 1110.00 | -- | 94905 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 7-4:** | **Тенге** | | | **995652** | -- | | | -- |
| | | | **Тенге** | | | -- | -- | | | -- |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 390772 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 295867 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 94905 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 23446 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 414218 | | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 604880 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 604880 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 36293 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 641172 | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ 7-4: | Тенге | | | **1055391** | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Итого по акту в базовых ценах 2001г. | | | **3 893 666** |
| В текущих ценах 2012г. с учетом коэф. перевода | к= | 2.2350033 | **8 702 356** |
| Кроме того НДС | | 12% | **1 044 283** |
| Всего по акту | | | **9 746 639** |

Заказчик:

Технадзор:

Подрядчик: