Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Петропавловска"
Подрядчик: ТОО "Основание"
Наименование объекта: Строительство 4-х блок-секционных 5-ти этажных арендно-коммунальных жилых домов в микрорайоне "Береке" в г.Петропавловске Северо-Казахстанской области (80 квартирный жилой дом - инженерные сети и благоустройство территории)

СПРАВКА № 5
о стоимости выполненных работ и затрат за
июль 2013 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 89	19.07.2012 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце текущего года	Из графы 1						
				СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Из них		стоимость прочих затарат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	Дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость
					в отчетном месяце 2001г.	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	36 181 583	14 398 247	3 647 474	16 188 604	1 631 977					4 341 791
С НДС	40 523 374	16 126 037	4 085 171							437 697

Заказчик:

Подрядчик:

Форма 4

Заказчик: ГУ " Отдел строительства города Петропавловска"
Подрядчик: ТОО "Основание"
Наименование: Строительство 4-х блок-секционных 5-ти этажных арендно-коммунальных жилых домов в микрорайоне "Береке" в г.Петропавловске Северо-Казахстанской
Наименование объекта: 80 квартирный жилой дом - инженерные сети и благоустройство территории

АКТ № 5

на общестроительные работы
за июль 2013 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Смета 1-5. Перенос КЛ-0.4 КВ										
1	Е0101-14-2 т.ч. п-3.46 к=1,1	Разработка грунта 2 группы траншейными роторными экскаваторами, при ширине траншеи 1,2 м, глубиной до 1,4 м, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	55.8	17.76	17.76	991	991	249	--	--
				--	4.61	--	257	97	0.02	1
		м3								
2	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	27	289.15	289.15	7807	7807	4887	--	--
				--	186.62	--	5039	97	0.86	23
		м3								
3	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	41.4	6.48	6.48	268	268	84	--	--
				--	2.10	--	87	97	0.01	--
		м3								
4	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий (д 110мм)	0.1	311603.38	--	31160	--	2287	133.00	13
				20790.00	--	2079	--	110	--	--
		кан.-км								
5	Ц0108-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	112	60.40	15.60	6765	1747	4522	0.24	27
				38.70	3.80	4334	426	95	0.02	2
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Ц0108-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	268	44.00	10.60	11792	2841	7969	0.18	48
		м		29.00	2.30	7772	616	95	0.01	4
7	Ц0108-146-5	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 6 кг	30	113.20	42.70	3396	1281	1419	0.25	8
		м		40.50	9.30	1215	279	95	0.05	2
8	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	134	36.70	27.80	4918	3725	1999	0.06	8
		м		8.80	6.90	1179	925	95	0.04	5
9	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	134	11.20	7.90	1501	1059	675	0.02	3
		м		3.30	2.00	442	268	95	0.01	2
10	Ц0108-178-1	Указатель месторасположения трассы кабелей, проложенных в земле	4	221.00	--	884	--	395	0.62	2
		шт		104.00	--	416	--	95	--	--
11	СПрайс-лист	Муфта концевая внутренней установки rek-1КвТ-4-150/240-ВЛ-М	4	9808.00	--	39232	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	С151601-550 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8.02-06ОБ- 2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х150 мм2 (АПвБбШВ)	0.4182	1135400.00	--	474824	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
13	СПрайс-лист	Лента сигнальная ЛСЭ-250	130	29.40	--	3822	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
14	С143008-92	Песок природный	4.86	875.00	--	4253	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТА ПРОЕЗДА S=6М2										
15	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	0.54	408.11	169.61	220	92	174	1.55	1
		м3		238.50	4.07	129	2	133	0.01	--
16	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	0.96	66.75	51.25	64	49	32	0.12	--
		м3		15.50	9.62	15	9	133	0.04	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 1-5:			**Тенге**			**591897**	**19860**			**110**
			Тенге			**17581**	**7908**			**39**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			551386				
	Материалы -		Тенге			3244				
	Всего заработная плата -		Тенге				17872.00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			517878				
	Ресурсы на опробование -		Тенге			4253				
		Накладные расходы -	Тенге			16977				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2547.00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34102				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			602465				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							119
		Сметная заработная плата -	Тенге				20419.00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			40511				
	Материалы -		Тенге			29081				
	Всего заработная плата -		Тенге				7617.00			
		Накладные расходы -	Тенге			7715				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1157.00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2894				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			51120				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							43
		Сметная заработная плата -	Тенге				8774.00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 1-5:	Тенге			653585				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							161
		Сметная заработная плата -	Тенге				29193.00			
Смета 6-3 Наружные сети теплоснабжения										
РАЗДЕЛ 2.САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ										
79	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0.001	70074.97	10674.97	70	11	69	270.00	--
		км		48825.00	4032.00	49	4	130	19.69	--
80	С130806-79 кс=1,02	Трубы стальные электросварные д 108х4мм гр."В"	1	728.28	--	728	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
81	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием гильза	0.002	203956.79	85907.16	408	172	334	504.00	1
		км		95850.00	32451.75	192	65	130	158.50	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82	С130806-105 кс=1,02	Трубы стальные электросварные д 273х5мм гр."В" м	2	2417.40 --	--	4835 --	--	--	--	--
83	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием (гильза) км	0.0005	154577.68 70200.00	66009.80 24936.75	77 35	33 12	62 130	376.00 121.79	-- --
84	С130806-100 кс=1,02	Трубы стальные электросварные д 219х5мм гр."В" м	0.5	1917.60 --	--	959 --	--	--	--	--
85	Е0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм с гидравлическим испытанием (гильза) км	0.002	268907.88 126000.00	115634.50 43681.50	538 252	231 87	441 130	662.00 213.34	1 --
86	С130806-125 кс=1,02	Трубы стальные электросварные д 426х7мм гр."В" м	2	6181.20 --	--	12362 --	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**19977**	**447**			**3**
			Тенге			**528**	**169**			**1**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			19977				
	Материалы -		Тенге			119				
	Всего заработная плата -		Тенге				696.00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			18884				
		Накладные расходы -	Тенге			906				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				136.00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1252				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			22135				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				832.00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**22135**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				832.00			
		РАЗДЕЛ 3.СИСТЕМА ОПЕРАТИВНОГО ДИСТАНЦИОННОГО КОНТРОЛЯ								
90	Ц0108-545-1	Монтаж терминалов концевых шт	2	843.50 479.00	19.50 2.30	1687 958	39 5	914 95	3.00 0.01	6 --
91	Цена изготов. ТОО"КЗТИ"	Терминал концевой КТ-13 шт	1	5413.62 --	--	5414 --	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92	Цена изготов. ТОО"КЗТИ"	Терминал двойной концевой КТ-15/Ш	1	8644.03	--	8644	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
93	Ц0108-161-1	Заделка концевая сухая с применением бандажирующих муфт для контрольного кабеля с резиновой или пластмассовой изоляциями, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 14 жил	2	144.00	--	288	--	141	--	--
		шт		74.30	--	149	--	95	--	--
94	СЦена изготов. ТОО"КЗТИ"	Комплект удлинения 3-х жильного кабеля вывода	2	1350.66	--	2701	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
95	СЦена изготов. ТОО"КЗТИ"	Ковер наземный	2	18764.88	--	37530	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
96	С130806-48 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 65х4 мм, д.57	4	601.00	--	2404	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
97	Ц0108-144-1	Надевание и закрепление на стыке двух опор-кронштейнов из полиэтилена для проводников-индикаторов системы ОДК, соединение концов проводников-индикаторов системы ОДК	120	20.70	--	2484	--	2337	0.12	14
		шт		20.50	--	2460	--	95	--	--
98	Ц0110-950-1	Контрольные приемосдаточные испытания системы ОДК	1	141529.52	46704.00	141530	46704	96035	289.00	289
		объект		94825.52	11880.00	94826	11880	90	68.90	69
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**202681**	**46743**			**309**
			Тенге			**98392**	**11885**			**69**
	Стоимость оборудования -		Тенге			14058				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			14058				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			188624				
	Материалы -		Тенге			853				
	Всего заработная плата -		Тенге				110277.00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			42635				
		Накладные расходы -	Тенге			99428				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							50
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				14914.00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17283				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			305334				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							428
		Сметная заработная плата -	Тенге				125191.00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**319392**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							428
		Сметная заработная плата -	Тенге				125191.00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 6-3:	**Тенге**			**222658**	**47190**			**312**
			Тенге			**98920**	**12053**			**70**
	Стоимость оборудования -		Тенге			14058				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			14058				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			188624				
	Материалы -		Тенге			853				
	Всего заработная плата -		Тенге				110277.00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			42635				
		Накладные расходы -	Тенге			99428				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							50
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				14914.00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17283				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			305334				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							428
		Сметная заработная плата -	Тенге				125191.00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			19977				
	Материалы -		Тенге			119				
	Всего заработная плата -		Тенге				696.00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			18884				
		Накладные расходы -	Тенге			905				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				136.00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1253				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			22136				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				832.00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 6-3:	Тенге			**341527**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							432
		Сметная заработная плата -	Тенге				126023.00			

Смета 6-4-1 Дворовые сети газопровода

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-12-14 т.ч. п-3.46 к=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	375	30.62	28.79	11482	10797	3545	0.01	5
		м3		1.83	7.92	685	2970	97	0.03	10
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.177 к=1,15	Доработка мокрого грунта вручную	12	302.12	--	3625	--	4097	2.13	26
		м3		302.12	--	3625	--	113	--	--
3	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	251	289.15	289.15	72576	72576	45435	--	--
		м3		--	186.62	--	46840	97	0.86	215
4	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	332	6.48	6.48	2151	2151	677	--	--
		м3		--	2.10	--	698	97	0.01	3
5	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	18	134.10	--	2414	--	2728	0.97	17
		м3		134.10	--	2414	--	113	--	--
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	332	21.55	4.52	7153	1499	5484	0.11	36
		м3		17.03	--	5654	--	97	--	--
7	Е0122-9-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с пневматическим испытанием	0.076	123549.87	51496.99	9390	3914	8035	337.00	26
		км		61875.00	19453.50	4703	1478	130	95.01	7
8	С130806-198 т.ч.п.5кс= 1,02	Труба стальная бесшовная гр."В" д 76х3,5мм	76.3	454.92	--	34712	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	0.029	121367.16	49858.78	3520	1446	3026	336.00	10
		км		61425.00	18834.75	1781	546	130	91.99	3
10	С130806-182 т.ч.п.5кс= 1,02	Труба стальная бесшовная гр."В" д 57х3,5мм	29.12	335.58	--	9771	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0116-9-1	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 50 мм	8	120.70	14.12	966	113	1099	0.55	4
		м		100.35	5.29	803	42	130	0.03	--
12	С130806-182 т.ч.п.5кс= 1,02	Труба стальная бесшовная гр."В" д 57х3,5мм	8	335.58	--	2685	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Е0122-27-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 50 мм км	0.029	217441.03 30600.00	28558.15 10788.75	6306 887	828 313	1560 130	173.00 52.69	5 2
14	Е0122-27-2	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 75 мм км	0.076	279169.46 33525.00	31834.58 12026.25	21217 2548	2419 914	4500 130	191.00 58.73	15 4
15	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2	2.88	160.36 108.00	0.07 0.02	462 311	-- --	327 105	0.65 --	2 --
16	Е0125-122-1	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/ шт	20	1313.35 204.75	875.72 330.75	26267 4095	17514 6615	12852 120	0.96 2.12	19 42
17	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов м	113	78.92 69.75	-- --	8918 7882	-- --	10246 130	0.33 --	38 --
		ЦОКОЛЬНЫЙ ВВОД (5ШТ)								
18	Е0124-101-1	Устройство цокольного ввода газопровода в здание ввод	5	11623.82 1431.00	891.86 337.50	58119 7155	4459 1688	11495 130	8.09 1.65	40 8
19	Е0116-12-1	Электроизолирующее фланцевое соединение 1соедин.	5	893.06 177.75	36.99 13.50	4465 889	185 68	1243 130	0.96 0.07	5 --
20	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2	5.07	160.36 108.00	0.07 0.02	813 548	-- --	575 105	0.65 --	3 --
21	С130806-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 57х3 мм м	19.58	284.00 --	-- --	5560 --	-- --	-- --	-- --	-- --
22	С130806-18	Продувочный штуцер м	4	90.00 --	-- --	360 --	-- --	-- --	-- --	-- --
23	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы, (засыпка газопровода)	37.4	1268.70 153.68	152.52 57.15	47449 5748	5704 2137	10251 130	1.02 0.28	38 10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 6-4-1:	**Тенге**			**340380**	**123607**			**288**
			Тенге			**49727**	**64310**			**306**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			340380				
	Материалы -		Тенге			77569				
	Всего заработная плата -		Тенге				114037.00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			53088				
	Местные материалы -		Тенге			36390				
		Накладные расходы -	Тенге			127176				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							64
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				19076.00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28053				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			495610				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							658
		Сметная заработная плата -	Тенге				133113.00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 6-4-1:	Тенге			495610				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							658
		Сметная заработная плата -	Тенге				133113.00			
Смета 6-4-2 Групповая установка 2-х подземных резервуаров емкостью 5м3 с головкой управления										
6	Е0101-166-2	Устройство и планировка насыпи вручную	27	134.10	--	3621	--	4091	0.97	26
		м3		134.10	--	3621	--	113	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 6-4-2:	**Тенге**			**3621**	**--**			**26**
			Тенге			**3621**	**--**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3621				
	Всего заработная плата -		Тенге				3621.00			
		Накладные расходы -	Тенге			4091				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				614.00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			463				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8175				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							28
		Сметная заработная плата -	Тенге				4234.00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**8175**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							28
		Сметная заработная плата -	Тенге				4234.00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Смета 7-4 Площадки и МАФы										
		КАРУСЕЛЬ(1ШТ)								
23	Е0113-17-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	6.7	28.74	0.02	193	--	35	0.03	--
		м2		5.81	--	39	--	90	--	--
26	Е0110-5-1	Устройство сидения карусели	0.008	36437.72	316.57	292	3	35	22.50	--
		м3		3487.50	119.25	28	1	120	0.58	--
		КАЧЕЛИ(ДВОЙНЫЕ)(1ШТ)								
31	Е013-17-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	0.067	2247.68	1.23	151	--	--	2.95	--
		100м2		2.58	0.31	--	--	--	--	--
		ДЕТСКАЯ ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА								
		СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 6 ДО 14 ЛЕТ								
42	Е0113-17-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	11.6	28.74	0.02	333	--	61	0.03	--
		м2		5.81	--	67	--	90	--	--
44	Е0110-55-1 прим.	Устройство деревянного сидения из досок т.40мм	1.15	1272.19	29.74	1463	34	61	0.23	--
		м2		32.85	11.23	38	13	120	0.05	--
		ДЕТСКИЙ ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС 3-Х БАШЕН								
55	Е0113-17-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	51.9	28.74	0.02	1491	1	271	0.03	2
		м2		5.81	--	302	--	90	--	--
		НАВЕС-ГРИБОК,(ПЕСОЧНИЦА)(1ШТ)								
62	Е0109-53-2	Устройство металлического каркаса грибка	0.013	9850.48	1162.95	128	15	87	46.60	1
		т		7357.50	108.00	96	1	90	0.53	--
64	Е0113-17-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	1.8	28.74	0.02	52	--	9	0.03	--
		м2		5.81	--	10	--	90	--	--
66	Е0110-31-4	Устройство деревянного навеса грибка	4.85	1731.33	13.90	8397	67	4793	4.90	24
		м2		819.00	4.50	3972	22	120	0.03	--
		ПЛОЩАДКА ДЛЯ ИГРЫ В ВОЛЕЙБОЛ И БАСКЕТБОЛ(14х20)								
		ОГРАЖДЕНИЕ								
83	Е0107-25-9	Монтаж ограждения из звеньев секций	38	140.09	12.17	5323	462	6229	0.71	27
				112.50	4.59	4275	174	140	0.02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
84	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали (поз.1)	0.296	9850.48	1162.95	2916	344	1989	46.60	14
		т		7357.50	108.00	2178	32	90	0.53	--
88	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2, по грунтовке	110.5	160.36	0.07	17720	8	12533	0.65	71
		м2		108.00	0.02	11934	2	105	--	--
		ПОКРЫТИЕ ПЛОЩАДОК								
		ПОКРЫТИЕ ГРУНТОВОЕ,ТИП.VI S=280М2								
103	Е0127-21-1 прим.	Устройство основания из местного грунта,очищенного и просеянного от посторонних предметов толщ.10см.	280	24.24	17.83	6786	4991	4274	0.04	12
		м2		6.41	5.07	1795	1419	133	0.02	5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 7-4:	**Тенге**			**45245**	**5926**			**151**
			Тенге			**24734**	**1665**			**6**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			42201				
	Материалы -		Тенге			14173				
	Всего заработная плата -		Тенге				24091.00			
		Накладные расходы -	Тенге			28301				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4245.00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4230				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			74732				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							157
		Сметная заработная плата -	Тенге				28337.00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3044				
	Материалы -		Тенге			411				
	Всего заработная плата -		Тенге				2307.00			
		Накладные расходы -	Тенге			2076				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				311.00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			307				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5427				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -	Тенге				2618.00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 7-4:	Тенге			**80159**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							172
		Сметная заработная плата -	Тенге				30955.00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Смета 7-5 Наружное освещение										
1	Ц0108-595-2	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА	4	758.30	283.00	3033	1132	1984	2.48	10
		шт		441.00	81.00	1764	324	95	0.47	2
2	Ц0108-88-3	Конструкции металлические для установки светильников	0.015	102170.00	1870.00	1533	28	122	52.00	1
		т		8280.00	270.01	124	4	95	1.57	--
3	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг (АВВГ 3х1,5)	5	27.70	2.10	139	11	96	0.10	1
		м		19.70	0.50	99	3	95	--	--
4	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	85	66.80	18.10	5678	1539	1946	0.12	10
		м		20.30	3.80	1726	323	95	0.02	2
5	Ц0110-901-1 2	Коробка оконечная	4	85.50	0.20	342	1	168	0.23	1
		шт		38.00	0.10	152	--	110	--	--
6	С151703-8 прим.	Светильники ЖКУ16-100	4	6490.00	--	25960	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	СПрайс-лист	Лампа натриевая ДНаТ 100	4	430.00	--	1720	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	С151601-163 прим.	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 , АВВГ сеч. 3х1,5	0.0051	30200.00	--	154	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
9	С151601-164	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	0.0867	42000.00	--	3641	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
10	С151803-53	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У994 У2	4	244.00	--	976	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0169-1-4	Пробивка отверстий для водогазопродных труб в кирпичных стенах толщиной в 3 кирпича	1	1553.21	1088.65	1553	1089	882	3.07	3
		отверст		464.56	417.36	465	417	100	2.29	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 7-5:	**Тенге**			**44729**	**3798**			**25**
			Тенге			**4329**	**1071**			**6**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			43176				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			4150				
	Всего заработная плата -		Тенге				4518.00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			32451				
		Накладные расходы -	Тенге			4315				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				647.00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2849				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			50340				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							28
		Сметная заработная плата -	Тенге				5165.00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1553				
	Всего заработная плата -		Тенге				882.00			
		Накладные расходы -	Тенге			882				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				132.00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			146				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2581				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				1014.00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 7-5:	Тенге			52921				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							34
		Сметная заработная плата -	Тенге				6180.00			

Итого по акту в базовых ценах 2001г.			**1 631 977**
В текущих ценах 2013г. с учетом коэф. перевода	к=	2.2350033	**3 647 474**
Кроме того НДС		12%	**437 697**
Всего по акту			**4 085 171**

Заказчик:

Технадзор:

"Солтүстік Қазақстан облысының
күрделі құрылыс басқармасы"
мемлекеттік шектеулі серіктестігі
БАРЛЫҚ ТІКЕЛЕЙ ШЫҒЫНДАР
Товарищество с ограниченной ответственностью
"Управление капитального строительства
Северо-Казахстанской области"
ВСЕГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ

Подрядчик:

"ОСНОВАНИЕ"

Проверила: Т.А. Бриндбаева