Форма 3

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2011 года

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства ЗКО"
Подрядчик: ТОО "Құрылысгаз"
Договор № 119 от 15 сентября 2011 года
Объект: "Газоснабжение соцобъектов с. Шалкар Теректинского района ЗКО"

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Выполнено с начала года	В том числе		
		СМР базисный	Оборудо-вание	Прочие
Всего по стройке:	1062486	482244		89079
в т.ч. удорожание	491163			
Н Д С 12%	127498			
Итого	1189984			
В том числе за месяц				
Всего:	1062486	482244		89079
в т.ч. удорожание	491163			
Н Д С 12 %	127498			
Итого к оплате	1189984			

Заказчик:

Подрядчик

Уранев К.

Заказчик: "ГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства ЗКО "
Подрядчик: ТОО "Құрылысгаз"

Наименование объекта: "Газоснабжение социальных объектов с.Шалкар Теректинского района ЗКО"

АКТ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь месяц 2011 года

№ п/п	Наименование работ	Обосно-вание цен	Ед.изм.	Кол-во	цена за единицу				Стоимость выполненных работ				накладные расходы, тенге	%	Трудозатраты ч/час	
					всего	в т.ч.			всего	в т.ч.					на еди-ницу	общая
						осн.з/пл	механизмы			осн.з/пл	механизмы					
							всего	в т.ч.з/пл			всего	в т.ч.з/пл				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Локальная смета № 2-1															
	Раздел 1. 1.Подземная прокладка ТС. СО1															
1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или	Е0101-13-2	м3	15	28,89	1,04	27,85	8,44	433	16	418	127	138	97	0,01	0
	"Драглайн" или "Обратная лопата", с ковшом вместимостью 0,4 м3														0,03	0
2	Доработка грунта вручную	Е0101-164-2	м3	2	262,72	262,72			525	525	0	0	594	113	1,85	4
	т.ч. п.з. 187 К=1,2														0	0
3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям	Е0101-168-2	м3	5	134,1	134,1			671	671	0	0	758	113	0,97	5
	в грунтах 2 группы														0	0
4	Уплотнение грунта 1,2 грунта группы пневматичес-	Е0101-134-1	м3	9	21,55	17,03	4,52		194	153	41	0	149	97	0,11	1
	кими трамбовками														0	0
	КАНАЛ КЛ 90х45-14м															
5	Установка мелких конструкций массой до 0,5 т	Е0107-53-11	шт	3	399,33	171,9	24,15	8,83	1198	516	72	26	759	140	1,03	3
															0,04	0
6	Плиты плоские прямоугольные из тяжолого бетона класса В22,5	С143018-23	м3	0,189	22600				4271							
	Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004															
7	Устройство непроходных каналов одноячейковых	Е0107-61-1	м3	4,17	1986,57	567	564,43	195,49	8292	2367	2356	816	4456	140	3,33	14
	перекрываемых или опирающихся на плиты+ гидро- из битуомом														0,75	3
8	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого	С143018-141	м3	2,7	22600				61020							
	бетона класса В22,5 объемом более 0,5 до 1,0															
	Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004															
9	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого	С143018-140	м3	0,22	23800				5236							
	бетона класса В22,5 объемом до 0,5															
	Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004															
10	Опорные подушки	С1430104-3	м3	0,024	21400				514							
	Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004															
11	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфато-	С143001-54	м3	4,42	127				562							
	стойкий цемент															
12	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса	С143001-47	м3	4,42	182				805							
	бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25															
13	Надбавка к сметной стоимости при изменении мар-	С143001-63	м3	4,42	420				1858							
	ки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2															
14	Монолитные вставки из бетона В25	Е0106-1-13	м3	0,25	10844,75	771,75	95,97	36,25	2711	193	24	9	212	105	4,9	1
															0,18	0
15	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	С143002-7	м3	0,53	6160				3265							
	Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004															
16	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме	Е0113-37-1	м2	15,6	478,33	186,75	5,38	2,25	7462	2913	84	35	2654	90	0,94	15
	гидроизолом в 1 слой														0,01	0
17	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме	Е0113-37-2	м2	15,6	250,82	74,25	1,57		3913	1158	24	0	1042	90	0,4	6
	гидроизоломдобавлять на каждый последующий слой														0	0
	Локальная смета № 2-1															
	ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД															
18	Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта вручную	Е0101-164-2	м3	10	262,72	262,72			2627	2627	0	0	2969	113	1,85	18
	после разработки их механизированным способом														0	0
	т.ч. П-1.55 п-3.180 к=1,2															
19	Перемещение грунта бульдозерами в резерв 10 м	Е0101-24-2	м3	150	9,24		9,24	3	1387	0	1387	450	437	97	0	0

															0,01	2
20	Обратное перемещение грунта 2 группы грунтов	Е0101-24-10	м3	150	7,91		7,91	2,57	1187	0	1187	385	374	97	0	0
	добавлять на каждые последующие 10м для засыпки														0,01	1
21	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт	Е0101-27-2	м3	110	6,48		6,48	2,1	713	0	713	231	224	97	0	0
	(л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м														0,01	1
22	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт	Е0101-27-8А	м3	110	3,2		3,2	1,04	352	0	352	114	111	97	0	0
	(л.с.), при перемещении 2 гр. добавлять накаждые последующие 5 м														0	0
23	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям	Е0101-166-2	м3	40	134,1	134,1			5364	5364	0	0	6061	113	0,97	39
	в грунтах 2 группы														0	0
24	Уплотнение грунта 1,2 грунта группы пневматичес-	Е0101-134-1	м3	110	21,55	17,03	4,52		2370	1873	497	0	1817	97	0,11	12
	трамбовками														0	0
25	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб	Е0122-11-2	км	0,108	51362,26	30825	20326,01	5353,43	5547	3329	2195	578	5079	130	179	19
	диам. 65 мм														20,64	2
26	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100/ГОСТ 508	С130804-417	м	109,08	197				21489							
	38-95/, Р 0,63, Мпа, SDR 17 Db 54,9мм															
	Изм.и доп. вып. 5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8. 02-04С-2004, СН РК 8,															
	02-06ОБ-2002															
27	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/,	С130804-230	м	2,18	188				410							
	Р 1 Мпа, SDR 17 Db 54,9 мм (запас змейка)															
	Изм.и доп. вып. 5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8. 02-04С-2004, СН РК 8,															
	02-06ОБ-2002															
28	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков	Е0122-34-1	шт	2	300,57	69,53	225,64	58,98	601	139	451	118	334	130	0,41	1
	переходов														0,23	0
29	Переход -ПОЛИЭТИЛЕН -СТАЛЬ под фланец диам.	С URAL	шт	2	1201,33				2403							
	63-57 мм	PLAST														
30	Прокладка сигнальной ленты	Ц0108-141-1	м	112	26,4	19,1	3,1	0,5	2957	2139	347	56	2085	95	0,11	12
															0	0
31	Лента сигнальная	С ПРАЙС	м	112	13,12				1469							
32	Провода силовые для электроустановок с поливи-	С151607-100	1000м	0,112	4770				534							
	нилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с															
	алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 3 мм2															
	МОНТАЖ ОПОР															
35	Копание ям без откосов глубиной до 0,7м вручную	Е0101-165-2	м3	0,166	402,75	402,75			67	67	0	0	76	113	2,8	0
	без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 груп.														0	0
36	Устройство бетонных фундаментов-столбов	Е0106-1-13	м3	0,76	9630,95	771,75	95,97	36,25	7320	587	73	28	645	105	4,9	4
															0,18	0
37	Монтаж опорных конструкций и крепление вспомо-	Е0109-34-1	т	0,0222	17355,77	12555	2191,29	101,25	385	278	49	2	253	90	73,6	2
	гательного газопровода к основному массой до 0,1т														0,49	0
38	Стоимость опор из труб с креплением т	С12021-237	т	0,0222	154400				3428							
	ВЫХОД ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ Д159Х3,5ММ 2 ШТ															
39	Устройство песчанного основания под трубоп-ды	Е0123-1-1	м3	2	2418,2	153,68	152,52	57,15	4836	307	305	114	548	130	1,02	2
															0,28	1
40	Устройство бетонной отмостки	Е0106-1-1	м3	0,03	8776,57	195,57	66,01	24,93	263	6	2	1	7	105	1,35	0
															0,12	0
41	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфато-	С143001-54	м3	0,03	127				4							
	стойкий цемент															
42	Укладка стальных водопроводных труб диам.150 мм	Е0122-9-5	км	0,0046	160329,25	82575	60626,12	22902,75	738	380	279	105	631	130	442	2
	с пневматическим испытанием														111,85	1
43	Трубы электросварные /ГОСТ 10705-90/ из стали	С130806-90	м	4,62	1870				8636							
	БСт2кп-БСт4кп, 159х4,5мм															
44	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой	Е0122-14-5	км	0,0046	379401,51	44550	68116,36	25731	1745	205	313	118	420	130	256	1
	тумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы воды диам. 150 мм														125,67	1
45	Монтаж опорных конструкций для крепления трубо-	Е0109-34-1	т	0,0434	16895,04	12555	1730,56	101,25	733	545	75	4	494	90	73,6	3
	проводов массой до 0,1 т														0,49	0
46	Швеллер №16	С12021-237	т	0,0434	154400				6701							
47	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	С12041-133	т	0,0434	18000				781							
48	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм	Е0122-9-1	км	0,0022	121367,16	61425	49858,78	18834,75	267	135	110	41	230	130	336	1

	с пневматическим испытанием														91,99	0
49	Трубы электросварные /ГОСТ 10705-90/ из стали	С130806-66	м	2,21	398				879							
	БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5мм															
50	Установка зонтов над шахтами из листовой стали,	Е0120-18-3	шт	2	1065,7	81	6,95	2,25	2131	162	14	5	213	128	0,49	1
	круглого сечения диаметром 315 мм														0,01	0
51	Установка полиэтиленовых переходов	Е0122-34-1	шт	2	300,57	69,53	225,64	58,98	601	139	451	118	334	130	0,41	1
															0,23	0
52	Переход ПОЛИЭТИЛЕН -СТАЛЬ под фланец диам.	C URAL PLAST	шт	2	1201,33				2403							
	63,57 мм															
53	Заделка битумом и прядью концов футляра диам.	Е0122-48-1	футляр	2	4618,68	1320,75	559,8	9,29	9237	2642	1120	19	3458	130	7,99	16
	до 800 мм														0,02	0
	ФУТЛЯР-ПЕРЕХОД Ч/З ДОРОГУ															
54	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб	Е0122-11-3	км	0,02	59241,69	33075	25695,31	6813,45	1185	662	514	136	1037	130	194	4
	диам. 100 мм														26,38	1
55	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100/ГО	С130804-417	м	20,2	832				16806							
	СТ 18599-2001/, Р 1,6 Мпа, SDR 11 De 88,8мм															
	доп. вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8. 02-04С-2004,															
	СН РК 8,02-06ОБ-2002															
56	Протаскивание в футляр стальных труб диам.100мм	Е0122-47-1	м	20	244,98	146,93	0,28	0,11	4900	2939	6	2	3823	130	0,84	17
															0	0
57	Заделка концов футляра диам. До 800 мм	Е0122-48-1	футляр	1	4618,68	1320,75	559,8	9,29	4619	1321	560	9	1729	130	7,99	8
															0,02	0
58	Устройство контрольной трубки	Е0124-114-1	шт	1	1460,12	486	290,34	110,25	1460	486	290	110	775	130	2,74	3
															0,53	1
59	Изготовление коверов в построечных условиях и	Е0109-62-7	т	0,035	49326,74	28980	16388,64	3479,8	1726	1014	574	122	1022	90	161	6
	на производственных базах														13,02	0
60	Стоимость ковера	С12021-226	т	0,035	220500				7718							
61	Болты с гайками и шайбами	С11041-17	т	0,0002	150900				33							
62	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2	Е0108-4-7	м2	0,52	245,44	37,35	3,82	1,44	128	19	2	1	24	118	0,21	0
	слоя														0,01	0
63	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой	Е0111-13-3	м2	0,014	775,44	39,83	24,55	9,2	11	1	0	0	1	123	0,26	0
	битумом														0,04	0
	Раздел 4. Здание топочной															
	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ															
64	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или	Е0101-13-2	м3	42	28,89	1,04	27,85	8,44	1213	44	1170	354	386	97	0,01	0
	"Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3														0,03	1
65	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без	Е0101-146-2	м3	3	262,72	262,72			788	788	0	0	891	113	1,85	6
	без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их														0	0
	механизированным способом/ т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2															
66	Подсыпка под полы, вертикальная планировка	Е0101-166-2	м3	14	134,1	134,1			1877	1877	0	0	2121	113	0,97	14
	вручную грунт 2 группы														0	0
67	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в	Е0101-166-2	м3	7	134,1	134,1			939	939	0	0	1061	113	0,97	7
	грунтах 2 группы														0	0
68	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт	Е0101-27-2	м3	21	6,48		6,48	2,1	136	0	136	44	43	97	0	0
	(л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м														0,01	0
69	Разравнивание отвалов бульдозеарми мощностью	Е0101-85-2	м3	3	12,34		12,34	3,5	37	0	37	10	10	97	0	0
	59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м														0,01	0
70	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими	Е0101-134-1	м3	21	21,55	17,03	4,52		452	358	95	0	347	97	0,11	2
	трамбовками														0	0
	ФУНДАМЕНТЫ															
71	Устройство песчаного основания под фундаменты	Е0106-3-1	м3	0,7	2327,2	112,5	97,07	36	1629	79	68	25	123	118	0,78	1
															0,18	0
72	Устройство ленточных фундаментов бетонных	Е0106-1-20	м3	9,75	9711,95	441	311,32	117,61	94692	4300	3035	1147	5719	105	2,82	27
															0,57	6
73	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфато-	С143001-54	м3	9,75	127				1238							
	стойкий цемент															
74	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона	С143001-63	м3	9,75	420				4095							

	по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2															
75	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	Е0108-4-3	м2	20,25	785,65	31,5	11,21	4,21	15909	638	227	85	853	118	0,2	4
	стен, фундаментов														0,02	0
76	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2слоя по выравненной	Е0108-4-7	м2	21	245,44	37,35	3,82	1,44	5154	784	80	30	961	118	0,21	4
	поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов														0,01	0
	Итого								370241	45683	19732	5577	58488			308
	в т.ч. оборудование								0							
	Итого СМР								370241							
	Накладные расходы								58488							
	Итого с накладными								428729							
	Ненармируемые и непредвиденные затраты	6%							25724							
	Итого								454452							
	Временные здания и сооружения	3,4%							15451							
	Итого								469905							
	Затраты на производство строительно-монтажных															
	работ в зимнее время	1,98%							9304							
	Разница транспортных услуг	0,646%							3036							
	материалов															
	Итого СМР								482244							
	Дополнительные затраты на содержание рабочих,								82500							
	включая командировочные расходы															
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет	1%							4699							
	На оплату дополнительных отпусков	0,40%							1880							
	Итого прочих								89079							
	Итого с прочими								571324							
	Итого с оборудование								571324							
	Итого в базовых ценах 2001 года								571324							
	Итого в текущих ценах 2008 г к=1,823226	1,823226							1041653							
	Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	2%							20833							
	Сметная стоимость в текущем уровне цен								1062486							
	НДС	12%							127498							
	Всего стоимость								1189984							

ЗАКАЗЧИК

Технадзор заказчика:

ПОДРЯДЧИК

Форма 3

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2011 года

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства ЗКО"
Подрядчик: ТОО "Құрылысгаз"
Договор № 119 от 15 сентября 2011 года
Объект: "Газоснабжение соцобъектов с. Шалкар Теректинского района ЗКО"

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Выполнено с начала года	В том числе		
		СМР базисный	Оборудо-вание	Прочие
Всего по стройке:	1062486	482244		89079
в т.ч. удорожание	491163			
Н Д С 12%	127498			
Итого	1189984			
В том числе за месяц				
Всего:	1062486	482244		89079
в т.ч. удорожание	491163			
Н Д С 12 %	127498			
Итого к оплате	1189984			

Заказчик:

Подрядчик

Уранев К.

Заказчик: "ГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства ЗКО "
Подрядчик: ТОО "Құрылысгаз"

Наименование объекта: "Газоснабжение социальных объектов с.Шалкар Теректинского района ЗКО"

АКТ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь месяц 2011 года

№ п/п	Наименование работ	Обосно-вание цен	Ед.изм.	Кол-во	цена за единицу				Стоимость выполненных работ				накладные расходы, тенге	%	Трудозатраты ч/час	
					всего	в т.ч.			всего	в т.ч.					на еди-ницу	общая
						осн.з/пл	механизмы			осн.з/пл	механизмы					
							всего	в т.ч.з/пл			всего	в т.ч.з/пл				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Локальная смета № 2-1															
	Раздел 1. 1.Подземная прокладка ТС. СО1															
1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или	Е0101-13-2	м3	15	28,89	1,04	27,85	8,44	433	16	418	127	138	97	0,01	0
	"Драглайн" или "Обратная лопата", с ковшом вместимостью 0,4 м3														0,03	0
2	Доработка грунта вручную	Е0101-164-2	м3	2	262,72	262,72			525	525	0	0	594	113	1,85	4
	т.ч. п.з. 187 К=1,2														0	0
3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям	Е0101-168-2	м3	5	134,1	134,1			671	671	0	0	758	113	0,97	5
	в грунтах 2 группы														0	0
4	Уплотнение грунта 1,2 грунта группы пневматичес-	Е0101-134-1	м3	9	21,55	17,03	4,52		194	153	41	0	149	97	0,11	1
	кими трамбовками														0	0
	КАНАЛ КЛ 90х45-14м															
5	Установка мелких конструкций массой до 0,5 т	Е0107-53-11	шт	3	399,33	171,9	24,15	8,83	1198	516	72	26	759	140	1,03	3
															0,04	0
6	Плиты плоские прямоугольные из тяжолого бетона класса В22,5	С143018-23	м3	0,189	22600				4271							
	Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004															
7	Устройство непроходных каналов одноячейковых	Е0107-61-1	м3	4,17	1986,57	567	564,43	195,49	8292	2367	2356	816	4456	140	3,33	14
	перекрываемых или опирающихся на плиты+ гидро- из битуомом														0,75	3
8	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого	С143018-141	м3	2,7	22600				61020							
	бетона класса В22,5 объемом более 0,5 до 1,0															
	Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004															
9	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого	С143018-140	м3	0,22	23800				5236							
	бетона класса В22,5 объемом до 0,5															
	Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004															
10	Опорные подушки	С1430104-3	м3	0,024	21400				514							
	Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004															
11	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфато-	С143001-54	м3	4,42	127				562							
	стойкий цемент															
12	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса	С143001-47	м3	4,42	182				805							
	бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25															
13	Надбавка к сметной стоимости при изменении мар-	С143001-63	м3	4,42	420				1858							
	ки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2															
14	Монолитные вставки из бетона В25	Е0106-1-13	м3	0,25	10844,75	771,75	95,97	36,25	2711	193	24	9	212	105	4,9	1
															0,18	0
15	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	С143002-7	м3	0,53	6160				3265							
	Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004															
16	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме	Е0113-37-1	м2	15,6	478,33	186,75	5,38	2,25	7462	2913	84	35	2654	90	0,94	15
	гидроизолом в 1 слой														0,01	0
17	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме	Е0113-37-2	м2	15,6	250,82	74,25	1,57		3913	1158	24	0	1042	90	0,4	6
	гидроизоломдобавлять на каждый последующий слой														0	0
	Локальная смета № 2-1															
	ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД															
18	Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта вручную	Е0101-164-2	м3	10	262,72	262,72			2627	2627	0	0	2969	113	1,85	18
	после разработки их механизированным способом														0	0
	т.ч. П-1.55 п-3.180 к=1,2															
19	Перемещение грунта бульдозерами в резерв 10 м	Е0101-24-2	м3	150	9,24		9,24	3	1387	0	1387	450	437	97	0	0

															0,01	2
20	Обратное перемещение грунта 2 группы грунтов	Е0101-24-10	м3	150	7,91		7,91	2,57	1187	0	1187	385	374	97	0	0
	добавлять на каждые последующие 10м для засыпки														0,01	1
21	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт	Е0101-27-2	м3	110	6,48		6,48	2,1	713	0	713	231	224	97	0	0
	(л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м														0,01	1
22	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт	Е0101-27-8А	м3	110	3,2		3,2	1,04	352	0	352	114	111	97	0	0
	(л.с.), при перемещении 2 гр. добавлять накаждые последующие 5 м														0	0
23	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям	Е0101-166-2	м3	40	134,1	134,1			5364	5364	0	0	6061	113	0,97	39
	в грунтах 2 группы														0	0
24	Уплотнение грунта 1,2 грунта группы пневматичес-	Е0101-134-1	м3	110	21,55	17,03	4,52		2370	1873	497	0	1817	97	0,11	12
	трамбовками														0	0
25	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб	Е0122-11-2	км	0,108	51362,26	30825	20326,01	5353,43	5547	3329	2195	578	5079	130	179	19
	диам. 65 мм														20,64	2
26	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100/ГОСТ 508	С130804-417	м	109,08	197				21489							
	38-95/, Р 0,63, Мпа, SDR 17 Db 54,9мм															
	Изм.и доп. вып. 5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8. 02-04С-2004, СН РК 8,															
	02-06ОБ-2002															
27	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/,	С130804-230	м	2,18	188				410							
	Р 1 Мпа, SDR 17 Db 54,9 мм (запас змейка)															
	Изм.и доп. вып. 5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8. 02-04С-2004, СН РК 8,															
	02-06ОБ-2002															
28	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков	Е0122-34-1	шт	2	300,57	69,53	225,64	58,98	601	139	451	118	334	130	0,41	1
	переходов														0,23	0
29	Переход -ПОЛИЭТИЛЕН -СТАЛЬ под фланец диам.	С URAL	шт	2	1201,33				2403							
	63-57 мм	PLAST														
30	Прокладка сигнальной ленты	Ц0108-141-1	м	112	26,4	19,1	3,1	0,5	2957	2139	347	56	2085	95	0,11	12
															0	0
31	Лента сигнальная	С ПРАЙС	м	112	13,12				1469							
32	Провода силовые для электроустановок с поливи-	С151607-100	1000м	0,112	4770				534							
	нилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с															
	алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 3 мм2															
	МОНТАЖ ОПОР															
35	Копание ям без откосов глубиной до 0,7м вручную	Е0101-165-2	м3	0,166	402,75	402,75			67	67	0	0	76	113	2,8	0
	без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 груп.														0	0
36	Устройство бетонных фундаментов-столбов	Е0106-1-13	м3	0,76	9630,95	771,75	95,97	36,25	7320	587	73	28	645	105	4,9	4
															0,18	0
37	Монтаж опорных конструкций и крепление вспомо-	Е0109-34-1	т	0,0222	17355,77	12555	2191,29	101,25	385	278	49	2	253	90	73,6	2
	гательного газопровода к основному массой до 0,1т														0,49	0
38	Стоимость опор из труб с креплением т	С12021-237	т	0,0222	154400				3428							
	ВЫХОД ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ Д159Х3,5ММ 2 ШТ															
39	Устройство песчанного основания под трубоп-ды	Е0123-1-1	м3	2	2418,2	153,68	152,52	57,15	4836	307	305	114	548	130	1,02	2
															0,28	1
40	Устройство бетонной отмостки	Е0106-1-1	м3	0,03	8776,57	195,57	66,01	24,93	263	6	2	1	7	105	1,35	0
															0,12	0
41	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфато-	С143001-54	м3	0,03	127				4							
	стойкий цемент															
42	Укладка стальных водопроводных труб диам.150 мм	Е0122-9-5	км	0,0046	160329,25	82575	60626,12	22902,75	738	380	279	105	631	130	442	2
	с пневматическим испытанием														111,85	1
43	Трубы электросварные /ГОСТ 10705-90/ из стали	С130806-90	м	4,62	1870				8636							
	БСт2кп-БСт4кп, 159х4,5мм															
44	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой	Е0122-14-5	км	0,0046	379401,51	44550	68116,36	25731	1745	205	313	118	420	130	256	1
	тумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы воды диам. 150 мм														125,67	1
45	Монтаж опорных конструкций для крепления трубо-	Е0109-34-1	т	0,0434	16895,04	12555	1730,56	101,25	733	545	75	4	494	90	73,6	3
	проводов массой до 0,1 т														0,49	0
46	Швеллер №16	С12021-237	т	0,0434	154400				6701							
47	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	С12041-133	т	0,0434	18000				781							
48	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм	Е0122-9-1	км	0,0022	121367,16	61425	49858,78	18834,75	267	135	110	41	230	130	336	1

	с пневматическим испытанием														91,99	0
49	Трубы электросварные /ГОСТ 10705-90/ из стали	С130806-66	м	2,21	398				879							
	БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5мм															
50	Установка зонтов над шахтами из листовой стали,	Е0120-18-3	шт	2	1065,7	81	6,95	2,25	2131	162	14	5	213	128	0,49	1
	круглого сечения диаметром 315 мм														0,01	0
51	Установка полиэтиленовых переходов	Е0122-34-1	шт	2	300,57	69,53	225,64	58,98	601	139	451	118	334	130	0,41	1
															0,23	0
52	Переход ПОЛИЭТИЛЕН -СТАЛЬ под фланец диам.	C URAL PLAST	шт	2	1201,33				2403							
	63,57 мм															
53	Заделка битумом и прядью концов футляра диам.	Е0122-48-1	футляр	2	4618,68	1320,75	559,8	9,29	9237	2642	1120	19	3458	130	7,99	16
	до 800 мм														0,02	0
	ФУТЛЯР-ПЕРЕХОД Ч/З ДОРОГУ															
54	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб	Е0122-11-3	км	0,02	59241,69	33075	25695,31	6813,45	1185	662	514	136	1037	130	194	4
	диам. 100 мм														26,38	1
55	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100/ГО	С130804-417	м	20,2	832				16806							
	СТ 18599-2001/, Р 1,6 Мпа, SDR 11 De 88,8мм															
	доп. вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8. 02-04С-2004,															
	СН РК 8,02-06ОБ-2002															
56	Протаскивание в футляр стальных труб диам.100мм	Е0122-47-1	м	20	244,98	146,93	0,28	0,11	4900	2939	6	2	3823	130	0,84	17
															0	0
57	Заделка концов футляра диам. До 800 мм	Е0122-48-1	футляр	1	4618,68	1320,75	559,8	9,29	4619	1321	560	9	1729	130	7,99	8
															0,02	0
58	Устройство контрольной трубки	Е0124-114-1	шт	1	1460,12	486	290,34	110,25	1460	486	290	110	775	130	2,74	3
															0,53	1
59	Изготовление коверов в построечных условиях и	Е0109-62-7	т	0,035	49326,74	28980	16388,64	3479,8	1726	1014	574	122	1022	90	161	6
	на производственных базах														13,02	0
60	Стоимость ковера	С12021-226	т	0,035	220500				7718							
61	Болты с гайками и шайбами	С11041-17	т	0,0002	150900				33							
62	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2	Е0108-4-7	м2	0,52	245,44	37,35	3,82	1,44	128	19	2	1	24	118	0,21	0
	слоя														0,01	0
63	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой	Е0111-13-3	м2	0,014	775,44	39,83	24,55	9,2	11	1	0	0	1	123	0,26	0
	битумом														0,04	0
	Раздел 4. Здание топочной															
	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ															
64	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или	Е0101-13-2	м3	42	28,89	1,04	27,85	8,44	1213	44	1170	354	386	97	0,01	0
	"Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3														0,03	1
65	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без	Е0101-146-2	м3	3	262,72	262,72			788	788	0	0	891	113	1,85	6
	без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их														0	0
	механизированным способом/ т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2															
66	Подсыпка под полы, вертикальная планировка	Е0101-166-2	м3	14	134,1	134,1			1877	1877	0	0	2121	113	0,97	14
	вручную грунт 2 группы														0	0
67	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в	Е0101-166-2	м3	7	134,1	134,1			939	939	0	0	1061	113	0,97	7
	грунтах 2 группы														0	0
68	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт	Е0101-27-2	м3	21	6,48		6,48	2,1	136	0	136	44	43	97	0	0
	(л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м														0,01	0
69	Разравнивание отвалов бульдозеарми мощностью	Е0101-85-2	м3	3	12,34		12,34	3,5	37	0	37	10	10	97	0	0
	59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м														0,01	0
70	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими	Е0101-134-1	м3	21	21,55	17,03	4,52		452	358	95	0	347	97	0,11	2
	трамбовками														0	0
	ФУНДАМЕНТЫ															
71	Устройство песчаного основания под фундаменты	Е0106-3-1	м3	0,7	2327,2	112,5	97,07	36	1629	79	68	25	123	118	0,78	1
															0,18	0
72	Устройство ленточных фундаментов бетонных	Е0106-1-20	м3	9,75	9711,95	441	311,32	117,61	94692	4300	3035	1147	5719	105	2,82	27
															0,57	6
73	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфато-	С143001-54	м3	9,75	127				1238							
	стойкий цемент															
74	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона	С143001-63	м3	9,75	420				4095							

	по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2															
75	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	Е0108-4-3	м2	20,25	785,65	31,5	11,21	4,21	15909	638	227	85	853	118	0,2	4
	стен, фундаментов														0,02	0
76	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2слоя по выравненной	Е0108-4-7	м2	21	245,44	37,35	3,82	1,44	5154	784	80	30	961	118	0,21	4
	поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов														0,01	0
	Итого								370241	45683	19732	5577	58488			308
	в т.ч. оборудование								0							
	Итого СМР								370241							
	Накладные расходы								58488							
	Итого с накладными								428729							
	Ненармируемые и непредвиденные затраты	6%							25724							
	Итого								454452							
	Временные здания и сооружения	3,4%							15451							
	Итого								469905							
	Затраты на производство строительно-монтажных															
	работ в зимнее время	1,98%							9304							
	Разница транспортных услуг	0,646%							3036							
	материалов															
	Итого СМР								482244							
	Дополнительные затраты на содержание рабочих,								82500							
	включая командировочные расходы															
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет	1%							4699							
	На оплату дополнительных отпусков	0,40%							1880							
	Итого прочих								89079							
	Итого с прочими								571324							
	Итого с оборудование								571324							
	Итого в базовых ценах 2001 года								571324							
	Итого в текущих ценах 2008 г к=1,823226	1,823226							1041653							
	Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	2%							20833							
	Сметная стоимость в текущем уровне цен								1062486							
	НДС	12%							127498							
	Всего стоимость								1189984							

ЗАКАЗЧИК

Технадзор заказчика:

ПОДРЯДЧИК