Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2011 жылғы «2» қарашадағы
№1277 қаулысына
2-қосымша

МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ САЛЫНҒАН ОБЪЕКТІНІ ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ АКТІСІ

2015 жылғы " " Жаңаөзен қаласы
(объектінің орналасқан жері)

Жаңаөзен қаласының әкімдігі
(комиссияны тағайындаған органның атауы)

2015 жылғы " " № шешімімен (бұйрығымен, қаулысымен және т.б.) тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:

төраға – жергілікті атқарушы органының өкілі (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде комиссия тағайындаған мемлекеттік басқару органының өкілі төрағаның болып тағайындалады)
Қалдығұл Серік Сырымұлы - Қала әкімінің орынбасары
(аты, әкесінің аты, тегі лауазымы)

төрағаның орынбасары мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау органының өкілі (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде бас жобалау ұйымның өкілі төраға орынбасары болып тағайындалады)
Машырыков Эльдар Қуатұлы - Маңғыстау облысы бойынша мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасының мелекеттік сәулет-құрылыс инспекциялау бөлімі басшысы
(аты, әкесінің аты, тегі лауазымы)

комиссия мүшелері - өкілдер: тапсырыс беруші
Шаудирбаев Талгат Калибаевич - «Жаңаөзен қалалық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесі басшысының у.м.а.
(аты, әкесінің аты, тегі лауазымы)

Жергілікті атқарушы органның өкілі:
Максимов Убин - Жаңаөзен қаласы, Теңге ауылы әкімі
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

жергілікті атқарушы мемлекеттік сәулет және қала құрылысы органдары:
Джумагалиев Марат Алиевич - Жаңаөзен қалалық сәулет және қала құрылыс бөлімі мемлекеттік мекемесі басшысының у.м.а.
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

Объектінің бейініне (мақсатына) қарай басқа да мүдделі мемлекеттік органдардың өкілдері: Кирбасов Илияс - Жаңаөзен ҚПБ-ның ӘПБ-ның бастығы
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

мемлекеттік санитариялық-эпидемиологиялық қадағалау органдары:
Шаров Асылбек Хамзеұлы - Жаңаөзен қаласы бойынша тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасының басшысы
(аты, әкесінің аты, тегі лауазымы)

бас жобалаушы (тұрғын үй-азаматтық және коммуналдық мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде)
Қонаев Мухтар- «Проектный центр» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

басқа да мүдделі ұйымдардың, мекемелердің және қадағалау органдарының өкілдері:
Урбисинов Руслан - «ҚұрылысИнжинирингАқтобе» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

бас мердігер
Әбдірахман Дидар - «Алтынқұрық» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі директоры
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

АНЫҚТАДЫ:

1. Тапсырыс беруші (мердігермен бірлесіп)
«Жаңаөзен қалалық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесі және «Алтынқұрық» жауапкершілігі шектеулі серіктестік
(ұйымның атауы)
Жаңаөзен қаласы, Теңге ауылы мекен-жайы бойынша
[облыс, аудан, елді мекен, ықшамаудан, махалла, көше, үйдіңнөмірі] (корпустың)
«Жаңаөзен қаласындағы «Арай-1», «Астана» ықшамаудандары тұрғын секторының, Теңге және Қызылсай ауылдарының автокөлік жолдарының құрылысы» **Қазақстан көшесі**» пайдалануға қабылдауды ұсынды.
объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту,жаңғырту, техникалық қайта жарақтандыру)

2. Құрылыс «Жаңаөзен қалалық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлім» мемлекеттік мекемесінің 2015 жылғы «15» қыркүйек №27 келісім-шарты негізінде
(шешім шығарған органның атауы)
жерге тиісті құқық беру туралы шешімнің (қаулының, өкімнің) негізінде жүргізілген
және құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге
Маңғыстау облысы бойынша мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасының
(рұқсат берген органның атауы)
2015 жылғы « 25 » қыркүйек №269 рұқсаты.

3. Құрылысты «автокөлік жолы құрылысы»
(жұмыстың түрлері)
орындаған бас мердігер: «Алтынқұрық» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
(ұйымның атауы)
және орындаған қосалқы мердігер ұйымдар жоқ.
(ұйымдардың атауы, әрбір ұйым (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі) орындаған жұмыстың түрлері)

4. Құрылысқа жобалау-смета құжаттамасын:
«Проектный центр» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
(ұйымның атауы)
орындаған бас жобалаушы Жұмыс жобасы және сметасы құжаттамасын әзірлеген.
(құжаттамалардың бөліктерінің немесе бөлімдерінің атауы)
орындаған қосалқы мердігер жобалаушы ұйым жоқ.
(үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің ... қосымшасында көрсетіледі)

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген «_____»
[ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы
(үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің ... қосымшасында көрсетіледі)]

6. Құрылыс «27» наурыздан 2014 жылы №15-0135/14 жүзеге асты.
(жобаның нөмірі, сериясың нөмірі)
жобасы (үлгі, жеке, қайта қолданылған) бойынша жүзеге асырылған.

7. Жобалау-смета құжаттамасын «Маңғыстаумемсараптама» РМК
(объектіге (кезегі, іске қосу кешені) арналған құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы
«27» наурыздан 2014 жылы №15-0135/14 бекіткен.

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асты:
жұмыстың басталуы: **09.2015ж.,** жұмыстың аяқталуы: **12.2015ж.**
(айы және жылы) (айы және жылы)
құрылыстың ұзақтығы, ай:3
норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша _____ нақты ____5____ ай.

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылды: Жұмыс жобасы, жұмыс комиссиясының актісі
(құжаттардың тізбесі немесе актіге қосымшаның нөмері)
Көрсетілген құжаттар осы актіге міндетті қосымша болып табылады.

10. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, кіре мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар (мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерден басқа) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданған-дарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі	жалпы (бұрын қабылданған-дарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен
сипатталады:_____
(негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің ____қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар_____
(орындалғаны туралы мәліметтер)
Іс-шаралар сипаты актінің ____қосымшасында келтірілген.

14. Суық су және ыстық сумен қамтамасыз ету, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың сыртқы коммуникациялары ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және қалалық пайдалану ұйымдары қабылданған. Қалалық пайдалану ұйымдары анықтамаларының тізбесі актінің ____қосымшасында келтірілген.

15. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяужолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:

Жұмыстың түрлері	Өлшем бірлігі	Жұмыстың көлемі	Орындалу мерзімі
Жаңаөзен қаласындағы «Арай-1», «Астана» ықшамаудандары тұрғын секторының, Теңге және Қызылсай ауылдарының автокөлік жолдарының құрылысы» Қазақстан көшесі	метр	1095,0	2015ж.

16. Бекітілген жобалау-смета құжаттамасы бойынша сметалық құн:
Барлығы **56 092 079,68 теңге**, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстар **56 092 079,68 теңге**

17. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: **56 092 079,68 теңге.**

18. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде: технологиялық

(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)сәулет-құрылыс (көлем-жоспарлық және материалдар мен конструкцияларды қолдануды қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі:

Қабылдауға ұсынылған **Жаңаөзен қаласындағы «Арай-1», «Астана» ықшамаудандары тұрғын секторының, Теңге және Қызылсай ауылдарының автокөлік жолдарының құрылысы» Қазақстан көшесі**

(объектінің атауы)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы:
Қалдығұл Серік Сырымұлы _____ «___» _____ 20__ жылы
(қолы) (күні, мөрі)

Мемлекеттік қабылдау комиссия төрағасының орынбасары:
Машырықов Эльдар Қуатұлы _____ «___» _____ 20__ жылы
(қолы) (күні, мөрі)

Шаудирбаев Талғат Калибаевич _____ «___» _____ 20__ жылы
(қолы) (күні, мөрі)

Максимов Убин _____ «___» _____ 20__ жылы
(қолы) (күні, мөрі)

Джумагалиев Марат Алиевич _____ «___» _____ 20__ жылы
(қолы) (күні, мөрі)

Кирбасов Илияс _____ «___» _____ 20__ жылы
(қолы) (күні, мөрі)

Шаров Асылбек Хамзеұлы _____ «___» _____ 20__ жылы
(қолы) (күні, мөрі)

Қонаев Мухтар _____ «___» _____ 20__ жылы
(қолы) (күні, мөрі)

Урбисинов Руслан _____ «___» _____ 20__ жылы
(қолы) (күні, мөрі)

Әбдірахман Дидар _____ «___» _____ 20__ жылы
(қолы) (күні, мөрі)

Форма №КС- 3

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Жанаозенский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Алтынкурык"

Наименование объекта: Строительство автодорог жилого сектора микрорайонов "Арай-1", "Астана", сел Тенге и Кызылсай города Жанаозен (сел Тенге)

Основание: Договор №27 от 15.09.2015 г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2015 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавлен-ную стоимость	Всего с НДС 12%
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце: за ноябрь	из гр. 1							
			строительно-монтажных работ	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце: за ноябрь	по монтажу оборудования		на приобретение мат-ов	другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	50 082 214,00		50 082 214,00						6 009 865,68	56 092 079,68
в том числе:										
за ноябрь 2015г.		50 082 214,00		50 082 214,00					6 009 865,68	56 092 079,68
-удержание по договору 5%		2 504 110,70		2 504 110,70					300 493,28	2 804 603,98
Итого к оплате:		47 578 103,30		47 578 103,30					5 709 372,40	53 287 475,70

53 287 475,70 (Пятьдесят три миллиона двести восемьдесят семь тысячи четыреста семьдесят пять) тенге 70 тиын

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

Форма №2

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Жанаозенский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Алтынқұрық"**

Наименование объекта: **Строительство автодорог жилого сектора микрорайонов "Арай-1", "Астана", сел Тенге и Кызылсай города Жанаозен.**

АКТ
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2015 года

от 16.11.2015г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Участок №1								
		Земляные работы.								
1.	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м м3	82	12,61 -	12,61 4,38	1034 -	1034 359	348 97	- 0,01	- 1
2.	Е0101-35-5 к=3	Добавлять на каждые последующие 10м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей м3	82	15,21 -	15,21 5,28	1248 -	1248 433	420 97	- 0,02	- 1
3.	Е0101-25-2	Разработка грунта в корыте бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10м м3	289	11,19 -	11,19 3,06	3234 -	3234 884	858 97	- 0,01	- 3
4.	Е0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении в кавальер 2 группы грунтов, добавлять на каждые последующие 10 м м3	289	9,4 -	9,4 2,57	2716 -	2716 743	721 97	- 0,01	- 2

5.	E0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30см м3	82	12,51 -	12,51 4,3	1026 -	1026 351	341 97	- 0,01	- 1
6.	E0101-130-8 к=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 30см м3	82	6,36 -	6,36 1,9	521 -	521 157	152 97	- 0,01	- 1
7.	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	82	23,62 1,62	12,0 2,75	1937 133	984 225	347 97	0,01 0,02	1 1
8.	E0101-145-1 -2	Планировка верха насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом м2	2140	8,55 4,12	4,43 0,74	18288 8817	9471 1589	10094 97	0,03 0,003	60 5
9.	E0101-145-9	Планировка откосов насыпи и выемок из грунтов 2 группы механизированным способом м2	230	14,12 10,24	3,88 0,78	3247 2355	892 179	2458 97	0,07 0,003	17 1
10.	E0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 из кавальера м3	105	26,23 1,15	25,02 6,79	2754 121	2627 713	808 97	0,01 0,02	1 2
11.	E010333-A1- -1	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 т	178,5	23,64 -	23,64 4,73	4220 -	4220 844	844 100	- 0,1	- 18
12.	E101-20-2	Работа на отвале 2 -3 группы грунтов м3	105	3,80 0,48	3,24 1,12	399 50	341 118	163 97	- -	- -
13.	E0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30см м3	95	12,51 -	12,51 4,3	1188 -	1188 407	394 97	- 0,01	- 1
14.	E0101-130-8 к=5	Добавлять за каждый последующий проход (5 проход) по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 30см м3	95	6,36 -	6,36 1,9	604 -	604 182	176 97	- 0,01	- 1
15.	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	95	23,62 1,62	12 2,75	2244 154	1140 261	402 97	0,01 0,02	1 2

16.	Е0101-145-1 -2	Планировка верха присыпных обочин из грунтов 2 гр. механизированным способом м2	612	8,55 4,12	4,43 0,74	5230 2521	2709 455	2887 97	0,03 0,003	17 2
		Дорожная одежда								
17.	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 10 см м2	1679	342,75 6,41	17,83 5,07	575476 10762	29928 8508	25630 133	0,04 0,02	70 31
18.	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебеня фракции 40-70мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98.1 Мпа (св.700 до 1000 кгс/см2) м2	1578	435,22 5	27,83 9,47	686784 7890	43908 14949	30376 133	0,03 0,03	52 53
19.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов т	1,052	40097,59 -	339,59 140,94	42183 -	357 148	197 133	0,58 0,58	1 1
20.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетоных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ м2	1315,0	613,78 5,94	15,35 5,06	807123 7811	20187 6654	19238 133	0,03 0,02	44 23
21.	Е0127-54-1 к=4	Нормы для корриктировки табл.27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5см, добавлять к плотным мелко-зернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2.9т/м3 м2	1315	295,32 0,04	- -	388346 53	- -	70 133	- -	- -
22.	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно-/щебеночной/ смесью толщиной 10см м2	612	339,58 4,79	20,37 5,40	207823 2931	12467 3303	8291 133	0,03 0,02	19 12
		Примыкание в конце трассы								
23.	Е0101-25-2	Устройство корыто на глубину до 30см бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10м м3	8	11,19 -	11,19 3,06	90 -	90 24	24 97	- 0,01	- -
24.	Е0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10м м3	8	9,4 -	9,4 2,57	75 -	75 21	20 97	- 0,01	- -
25.	Е0101-130-1	Укатка дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25т, на первый проход по одному следу при толщине 25см м3	6	14,01 -	14,01 4,80	84 -	84 29	28 97	- 0,02	- -

26.	E0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 25см м3	6	1,39 -	1,39 0,42	8 -	8 3	2 97	- -	- -
27.	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	6	23,62 1,62	12,0 2,75	142 10	72 16	25 97	0,01 0,01	- -
28.	E0101-145-9	Планировка дна корыто грунтов 2 группы механизированным способом м2	28	14,12 10,24	3,88 0,78	395 287	109 22	299 97	0,07 -	2 -
29.	E0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 из кавальера м3	3	26,23 1,15	25,02 6,79	79 3	75 20	23 97	0,01 0,02	- -
30.	E0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 из кавальера м3	17	26,23 1,15	25,02 6,79	446 20	425 115	131 97	0,01 0,02	- -
31.	E010333-A1--1	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 т	34,0	23,64 -	23,64 4,73	804 -	804 161	161 100	- 0,1	- 3
32.	E101-20-2	Работа на отвале 2 -3 группы грунтов м3	20	3,80 0,48	3,24 1,12	76 10	65 22	31 97	- -	- -
33.	E0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, на первый проход по одному следу при толщиной 30см м3	11	12,51 -	12,51 4,3	138 -	138 47	46 97	- 0,01	- -
34.	E0101-130-8 к=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 30см м3	11	6,36 -	6,36 1,9	70 -	70 21	20 97	- 0,01	- -
35.	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	11	23,62 1,62	12,0 2,75	260 18	132 30	47 97	0,01 0,01	- -
36.	E0101-145-1 -2	Планировка верха присыпных обочин из гр. 2 группы механизированным способом м2	152	8,55 4,12	4,43 0,74	1299 626	673 113	717 97	0,03 -	4 -

37.	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30см м3	15	12,51 -	12,51 4,3	188 -	188 64	62 97	- 0,01	- -
38.	Е0101-130-8 к=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 30см м3	15	6,36 -	6,36 1,9	95 -	95 29	28 97	- 0,01	- -
39.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	15	23,62 1.62	12,0 2,75	354 24	180 41	64 97	0,01 0.01	- -
40.	Е0101-145-1 -2	Планировка верха присыпных обочин из гр. 2 группы механизированным способом м2	59	8,55 4,12	4,43 0,74	504 243	261 44	278 97	0,03 -	2 -
41.	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 10 см м2	118	342,75 6,41	17,83 5,07	40444 756	2103 598	1801 133	0,04 0,02	5 2
42.	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебеня фракции 40-70мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 Мпа м2	104	435,22 5	27,83 9,47	45263 520	2894 985	2002 133	0,03 0,03	3 3
43.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов т	0,0744	40097,60 -	339,59 140,94	2983 -	25 10	14 133	0,58 0,58	- -
44.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетоных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2.5-2.9 т/м3 типа АПВ м2	93	613,78 5,94	15,35 5,06	57082 552	1428 471	1361 133	0,03 0,02	3 2
45.	Е0127-54-1 к=4	Нормы для корриктировки табл.27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5см, добавлять к плотным мелко-зернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9т/м3 м2	93	295,32 0,04	- -	27465 4	- -	5 133	- -	- -
46.	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно-/щебеночной/ смесью толщиной 10см м2	59	339,58 4,79	20,37 5,4	20035 283	1202 318	799 133	0,03 0,02	2 1
		Установка дорожных знаков								

47.	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	1	32,27 1,42	30,77 8,34	32 1	31 8	9 97	0,01 0,03	- -
48.	E010333-A1--1	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 т	1,7	23,64 -	23,64 4,73	40 -	40 8	8 100	- 0,1	- -
49.	E101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов м3	1	3,80 0,48	3,24 1,12	4 -	3 1	2 97	- -	- -
50.	E0101-145-4 т.ч. п-3.173 к=1.25	Планировка вручную насыпи м2	2,3	15,75 15,75	- -	36 36	- -	35 97	0,10 -	- -
51.	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	1	21,55 17,03	4,52 -	22 17	5 -	17 97	0,1 -	- -
52.	E0127-83-1	Установка дорожных знаков на железобетонных стойках шт	1	747,86 506,25	146,2 28,22	748 506	146 28	711 133	3,20 0,11	3 -
53.	C130806-68 Изм. и доп. вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Стоимость стоек м	2,5	333,0 -	- -	833 -	- -	- -	- -	- -
54.	Спрайс	Стоимость дорожных знаков 2.4 шт	1	2242,42 -	- -	2242 -	- -	- -	- -	- -
55.	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	0,59	21,80 5,81	0,05 0,02	13 3	- -	3 90	0,03 -	- -
56.	E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	0,59	20,36 4,16	0,02 -	12 2	- -	2 90	0,02 -	- -
		Охрана окружающей среды.								
57.	E0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вмест. 1 м3 м3	172	23,71 0,79	22,86 7,65	4078 136	3932 1316	1408 97	0,00 0,03	1 5

58.	Е010333-А5--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами / работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, кл.груза 1 т	292,40	54 -	54 10,80	15790 -	15790 3158	3158 100	- 0,23	- 66
59.	Е101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов м3	172	3,80 0,48	3,24 1.12	654 83	558 193	267 97	0,003 0.004	1 1
60.	Е101-30-2	Грубая планировка поверхности бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) м2	344	0,2 -	0,2 0,07	70 -	70 24	23 97	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге Тенге			2980576 47740	172571 49401	- -		310 248
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2980576	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			118847		-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			185965	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3285388	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			3285388	-	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Участок №2								
		Земляные работы.								
61.	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м м3	176	12,61 -	12,61 4,38	2220 -	2220 770	747 97	- 0,01	- 3
62.	Е0101-35-5 к=3	Добавлять на каждые последующие 10м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей м3	176	15,21 -	15,21 5,28	2678 -	2678 929	901 97	- 0,02	- 3
63.	Е0101-25-2	Разработка грунта в корыте бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10м м3	1109	11,19 -	11,19 3,06	12410 -	12410 3394	3292 97	- 0,01	- 11
64.	Е0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении в кавальер 2 группы грунтов, добавлять на каждые последующие 10 м м3	1109	9,4 -	9,4 2,57	10424 -	10424 2851	2765 97	- 0,01	- 9
65.	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30см м3	1184	12,51 -	12,51 4,3	14809 -	14809 5069	4917 97	- 0,01	- 17

66.	E0101-130-8 к=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 30см м3	1184	6,36 -	6,36 1,9	7524 -	7524 2264	2196 97	- 0,01	- 7
67.	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	1184	23,62 1,62	12,0 2,75	27963 1918	14205 3250	5013 97	0,01 0,01	14 14
68.	E0101-145-1 -2	Планировка верха насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом м2	8849	8,55 4,12	4,43 0,74	75621 36458	39164 6573	41740 97	0,03 0,003	247 22
69.	E0101-145-9	Планировка откосов насыпи и выемок из грунтов 2 группы механизированным способом м2	1409	14,12 10,24	3,88 0,78	19894 14428	5466 1095	15058 97	0,07 0,003	102 4
70.	E0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 из кавальера м3	471	26,23 1,15	25,02 6,79	12354 542	11785 3196	3626 97	0,01 0,02	4 11
71.	E010333-A1- -1	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 т	800,7	23,64 -	23,64 4,73	18929 -	18929 3786	3786 100	- 0,1	- 79
72.	E101-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов м3	471	3,8 0,48	3,24 1,12	1790 226	1528 528	731 97	0,004 0,004	2 2
73.	E0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30см м3	428	12,51 -	12,51 4,3	5353 -	5353 1832	1777 97	- 0,01	- 6
74.	E0101-130-8 к=5	Добавлять за каждый последующий проход (5 проход) по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 30см м3	428	6,36 -	6,36 1,9	2720 -	2720 819	794 97	- 0,01	- 3
75.	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	428	23,62 1,62	12 2,75	10108 693	5135 1175	1812 97	0,01 0,01	5 5
76.	E0101-145-1 -2	Планировка верха присыпных обочин из грунтов 2 гр. механизированным способом м2	2580	8,55 4,12	4,43 0.74	22048 10630	11418 1916	12170 97	0,03 0,002	72 6
		Дорожная одежда								

77.	E0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 10 см м2	6707	342,75 6,41	17,83 5,07	2298821 42992	119553 33988	102383 133	0,04 0,02	279 123
78.	E0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебеня фракции 40-70мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 Мпа (св.700 до 1000 кгс/см2) м2	6304	435,22 5	27,83 9,47	2743655 31520	175411 59719	121348 133	0,03 0,03	208 210
79.	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов т	4,203	40097,59 -	339,59 140,94	168538 -	1427 592	788 133	0,58 0,58	2 2
80.	E0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетоных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ м2	5254	613,78 5,94	15,35 5,06	3224808 31209	80657 26585	76866 133	0,03 0,02	177 93
81.	E0127-54-1 к=4	Нормы для корриктировки табл.27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9т/м3 м2	5254	295,32 0,04	- -	1551611 210	- -	280 133	0 -	2 -
82.	E0127-63-11	Укрепление обочин гравийно-/щебеночной/ смесью толщиной 10см м2	2580	339,58 4,79	20,37 5,40	876118 12358	52556 13923	34953 133	0,03 0,02	82 52
		Примыкание на ПК 0+00								
83.	E0101-25-2	Устройство корыто на глубину до 30см бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10м м3	7	11,19 -	11,19 3,06	78 -	78 21	21 97	- 0,01	- -
84.	E0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении в кавальер 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м м3	7	9,4 -	9,4 2,57	66 -	66 18	17 97	- 0,01	- -
85.	E0101-130-1	Укатка дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25т, на первый проход по одному следу при толщине 25см м3	5	14,01 -	14,01 4,80	70 -	70 24	23 97	- 0,02	- -

86.	E0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 25см	5	1,39 -	1,39 0,42	7 -	7 2	2 97	- -	- -
		м3								
87.	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	5	23,62 1,62	12,0 2,75	118 8	60 14	21 97	0,01 0,01	- -
88.	E0101-145-9	Планировка дна корыто грунтов 2 группы механизированным способом	23	14,12 10,24	3,88 0,78	325 236	89 18	246 97	0,07 -	2 -
		м2								
89.	E0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 из кавальера	42	26,23 1,15	25,02 6,79	1102 48	1051 285	323 97	0,01 0,02	- 1
		м3								
90.	E0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 из кавальера	17	26,23 1,15	25,02 6,79	446 20	425 115	131 97	0,01 0,02	- -
		м3								
91.	E010333-A1--1	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	100,3	23,64 -	23,64 4,73	2371 -	2371 474	474 100	- 0,1	- 10
		т								
92.	E101-20-2	Работа на отвале 2 -3 группы грунтов	59	3,80 0,48	3,24 1,12	224 28	191 66	92 97	- -	- -
		м3								
93.	E0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30см	45	12,51 -	12,51 4,3	563 -	563 193	187 97	- 0,01	- -
		м3								
94.	E0101-130-8 к=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 30см	45	6,36 -	6,36 1,9	286 -	286 86	83 97	- 0,01	- -
		м3								
95.	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	45	23,62 1,62	12,0 2,75	1063 73	540 124	191 97	0,01 0,01	1 1
		м3								
96.	E0101-145-1-2	Планировка верха присыпных обочин из гр. 2 группы механизированным способом	150	8,55 4,12	4,43 0,74	1282 618	664 111	708 97	0,03 -	4 -
		м2								

97.	E0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30см м3	15	12,51 -	12,51 4,3	188 -	188 64	62 97	- 0,01	- -
98.	E0101-130-8 к=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 30см м3	15	6,36 -	6,36 1,9	95 -	95 29	28 97	- 0,01	- -
99.	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	15	23,62 1,62	12,0 2,75	354 24	180 41	64 97	0,01 0,01	- -
100.	E0101-145-1 -2	Планировка верха присыпных обочин из гр. 2 группы механизированным способом м2	61	8,55 4,12	4,43 0,74	521 251	270 45	288 97	0,03 -	2 -
101.	E0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 10 см м2	128	342,75 6,41	17,83 5,07	43872 820	2282 649	1954 133	0,04 0,02	5 2
102.	E0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебеня фракции 40-70мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 Мпа (св.700 до 1000 кгс/см2) м2	110	435,22 5	27,83 9,47	47875 550	3061 1042	2117 133	0,03 0,03	4 4
103.	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов т	0,0792	40097,60 -	339,59 140,94	3176 -	27 11	15 133	0,58 0,58	- -
104.	E0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетоных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АПВ м2	99	613,78 5,94	15,35 5,06	60764 588	1520 501	1448 133	0,03 0,02	3 2
105.	E0127-54-1 к=4	Нормы для корриктировки табл.27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5см, добавлять к плотным мелко-зернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9т/м3 м2	99	295,32 0,04	- -	29237 4	- -	5 133	- -	- -
106.	E0127-63-11	Укрепление обочин гравийно-/щебеночной/ смесью толщиной 10см м2	61	339,58 4,79	20,37 5,4	20714 292	1243 329	826 133	0,03 0,02	2 1

		Примыкание в конце трассы									
107.	Е0101-25-2	Устройство корыто на глубину до 30см бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10м м3	23	11,19 -	11,19 3,06	257 -	257 70	68 97	- 0,01	- -
108.	Е0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении в кавальер 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м м3	23	9,4 -	9,4 2,57	216 -	216 59	57 97	- 0,01	- -
109.	Е0101-130-1	Укатка дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25т, на первый проход по одному следу при толщине 25см м3	15	14,01 -	14,01 4,80	210 -	210 72	70 97	- 0,02	- -
110	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 25см м3	15	1,39 -	1,39 0,42	21 -	21 6	6 97	- -	- -
111	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	15	23,62 1,62	12,0 2,75	354 24	180 41	64 97	0,01 0,01	- -
112	Е0101-145-9	Планировка дна корыто грунтов 2 группы механизированным способом м2	75	14,12 10,24	3,88 0,78	1059 768	291 58	802 97	0,07 -	5 -
113	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 из кавальера м3	100	26,23 1,15	25,02 6,79	2623 115	2502 679	770 97	0,01 0,02	1 2
114	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0.65 м3 из кавальера м3	29	26,23 1,15	25,02 6,79	761 33	726 197	223 97	0,01 0,02	- 1
115	Е010333-А1--1	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 т	219,3	23,64 -	23,64 4,73	5184 -	5184 1037	1037 100	- 0,1	- 22
116	Е101-20-2	Работа на отвале 2 -3 группы грунтов м3	129	3,80 0,48	3,24 1,12	490 62	418 144	200 97	- -	- -
117	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, на первый проход по одному следу при т- 30см м3	114	12,51 -	12,51 4,3	1426 -	1426 488	473 97	- 0,01	- 2

118	E0101-130-8 к=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 30см м3	114	6,36 -	6,36 1,9	724 -	724 218	211 97	- 0,01	- -
119	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	114	23,62 1,62	12,0 2,75	2692 185	1368 313	483 97	0,01 0,01	1 1
120	E0101-145-1 -2	Планировка верха присыпных обочин из гр. 2 группы механизированным способом м2	200	8,55 4.12	4,43 0.74	1709 824	885 149	943 97	0,03 0.01	6 1
121	E0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, на первый проход по одному следу при т- 30см м3	26	12,51 -	12,51 4,3	325 -	325 111	108 97	- 0,01	- -
122	E0101-130-8 к=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 30см м3	26	6,36 -	6,36 1,9	165 -	165 50	48 97	- 0,01	- -
123	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	26	23,62 1,62	12,0 2,75	614 42	312 71	110 97	0,01 0,01	- -
124	E0101-145-1 -2	Планировка верха присыпных обочин из гр. 2 группы механизированным способом м2	105	8,55 4,12	4,43 0,74	897 433	465 78	495 97	0,03 -	3 -
125	E0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 10 см м2	121	342,75 6,41	17,83 5,07	41473 776	2157 613	1847 133	0,04 0,02	5 2
126	E0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебеня фракции 40-70мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 Мпа (св.700 до 1000 кгс/см2) м2	104	435,22 5	27,83 9,47	45263 520	2894 985	2002 133	0,03 0,03	3 3
127	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов т	0,0760	40097,60 -	339,59 140.94	3047 -	26 11	14 133	0,58 0.58	- -
128	E0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетоных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АПВ м2	95	613,78 5,94	15,35 5,06	58309 564	1458 481	1390 133	0,03 0,02	3 2

129	E0127-54-1 к=4	Нормы для корриктировки табл.27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9т/м3 м2	95	295,32 0,04	- -	28055 4	- -	5 133	- -	- -	
130	E0127-63-11	Укрепление обочин гравийно-/щебеночной/ смесью толщиной 10см м2	105	339,58 4,79	20,37 5,4	35656 503	2139 567	1423 133	0,03 0,02	3 2	
		Съезды и переезды									
131	E0101-25-2	Устройство корыто на глубину до 30см бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10м м3	33	11,19 -	11,19 3,06	369 -	369 101	98 97	- 0,01	- -	
132	E0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении в кавальер 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м м3	33	9,4 -	9,4 2,57	310 -	310 85	82 97	- 0,01	- -	
133	E0101-130-1	Укатка дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25т, на первый проход по одному следу при толщине 25см м3	21	14,01 -	14,01 4,80	294 -	294 101	98 97	- 0,02	- -	
134	E0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 25см м3	21	1,39 -	1,39 0,42	29 -	29 9	9 97	- -	- -	
135	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	21	23,62 1,62	12,0 2,75	496 34	252 58	89 97	0,01 0,01	- -	
136	E0101-145-9	Планировка дна корыто грунтов 2 группы механизированным способом м2	106	14,12 10,24	3,88 0,78	1497 1085	411 82	1133 97	0,07 -	8 -	
137	E0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 из кавальера м3	149	26,23 1,15	25,02 6,79	3908 171	3728 1011	1147 97	0,01 0,02	1 3	
138	E0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 из кавальера м3	30	26,23 1,15	25,02 6,79	787 35	751 204	231 97	0,01 0,02	- 1	

139	E010333-A1--1	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 т	304,3	23,64 -	23,64 4,73	7194 -	7194 1439	1439 100	- 0,1	- 30
140	E101-20-2	Работа на отвале 2 -3 группы грунтов м3	179	3,80 0,48	3,24 1,12	680 86	581 200	278 97	- -	1 1
141	E0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30см м3	135	12,51 -	12,51 4,3	1689 -	1689 578	561 97	- 0,01	- 2
142	E0101-130-8 к=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 30см м3	135	6,36 -	6,36 1,9	858 -	858 258	250 97	- 0,01	- 1
143	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	135	23,62 1,62	12,0 2,75	3188 219	1620 371	572 97	0,01 0,01	2 1
144	E0101-145-1 -2	Планировка верха присыпных обочин из гр. 2 группы механизированным способом м2	645	8,55 4,12	4,43 0,74	5512 2657	2855 479	3042 97	0,03 -	18 2
145	E0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30см м3	27	12,51 -	12,51 4,3	338 -	338 116	112 97	- 0,01	- -
146	E0101-130-8 к=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 30см м3	27	6,36 -	6,36 1,9	172 -	172 52	50 97	- 0,01	- -
147	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	27	23,62 1,62	12,0 2,75	638 44	324 74	114 97	0,01 0,01	- -
148	E0101-145-1 -2	Планировка верха присыпных обочин из гр. 2 группы механизированным способом м2	109	8,55 4,12	4,43 0,74	931 449	482 81	514 97	0,03 -	3 -
149	E0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 10 см м2	731	342,75 6,41	17,83 5,07	250550 4686	13030 3704	11159 133	0,04 0,02	30 13

150	E0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебеня фракции 40-70мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 Мпа (св.700 до 1000 кгс/см2) м2	607	435,22 5	27,83 9,47	264181 3035	16890 5750	11684 133	0,03 0,03	20 20
151	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов т	0,4288	40097,60 -	339,59 140,94	17194 -	146 60	80 133	0,58 0,58	- -
152	E0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетоных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2.5-2.9 т/м3 типа АПВ м2	536	613,78 5,94	15,35 5,06	328987 3184	8228 2712	7842 133	0,03 0,02	18 9
153	E0127-54-1 к=4	Нормы для корриктировки табл.27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5см, добавлять к плотным мелко-зернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9т/м3 м2	536	295,32 0,04	- -	158292 21	- -	29 133	- -	- -
154	E0127-63-11	Укрепление обочин гравийно-/щебеночной/ смесью толщиной 10см м2	135	339,58 4,79	20,37 5,4	45843 647	2750 729	1829 133	0,03 0,02	4 3
		Установка дорожных знаков								
155	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	4	32,27 1,42	30,77 8,34	129 6	123 33	38 97	0,01 0,03	- -
156	E010333-A1--1	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 т	6,8	23,64 -	23,64 4,73	161 -	161 32	32 100	- 0,1	- 1
157	E101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов м3	4	3,80 0,48	3,24 1,12	15 2	13 4	6 97	- -	- -
158	E0101-145-4 т.ч. п-3.173 к=1,25	Планировка вручную насыпи м2	11,0	15,75 15,75	- -	173 173	- -	168 97	0,10 -	1 -
159	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	7	21,55 17,03	4,52 -	151 119	32 -	116 97	0,1 -	1 -

160	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на железобетонных стойках шт	4	747,86 506,25	146,2 28,22	2991 2025	585 113	2843 133	3,20 0,11	13 -
161	С130806-68 Изм. и доп. вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Стоимость стоек м	12,5	333,0 -	- -	4163 -	- -	- -	- -	- -
162	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	2,95	21,80 5,81	0,05 0,02	64 17	- -	15 90	0,03 -	- -
163	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	2,95	20,36 4,16	0,02 -	60 12	- -	11 90	0,02 -	- -
164	Спрайс	Стоимость дорожных знаков 1.31.3 шт	1	5531,30 -	- -	5531 -	- -	- -	- -	- -
165	Спрайс	Стоимость дорожных знаков 2.4 шт	3	2242,42 -	- -	6727 -	- -	- -	- -	- -
		Охрана окружающей среды.								
166	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вмест. 1 м3 м3	477	23,71 0,79	22,86 7,65	11309 377	10904 3649	3905 97	0,01 0,03	3 13
167	Е010333-А5--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, кл.груза 1 т	810,90	54 -	54 10,80	43789 -	43789 8758	8758 100	- 0,23	- 184
168	Е101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов м3	477	3,80 0,48	3,24 1,12	1813 229	1547 534	740 97	0,003 0,004	2 2
169	Е101-30-2	Грубая планировка поверхности бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) м2	953	0,2 -	0,2 0,07	193 -	193 67	65 97	- -	- -
		Транспортировка материалов								
170	Е010333-0-1	Транспортировка щебня т	2944,2556	539,52 -	539,52 107,90	1588485 -	1588485 317697	317697 100	- 2,27	- 6672
171	Е010333-0-1	Транспортировка асфальтобетона т	1071,84	606,96 -	606,96 121,39	650564 -	650564 130113	130113 100	- 2,55	- 2732

	Сметная стоимость строительства по договору с понижающим коэфициентом к-0,95	Тенге			56092079,68				
	-Удержание по договору 5%	Тенге			2804603,98				
	Итого к оплате:	**Тенге**			**53287475,70**				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ТЕХНАДЗОР: Курылыс Инжиниринг Ақтөбе