Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Заказчик: ГУ "Управление внутренних дел г.Семей ДВД ВКО МВД РК"
Подрядчик:ТОО "Семстройэлектро-2005"
Наименование объекта:Текущий ремонт кабельной линии на территории административного здания УДП г. Семей по адресу ул. Морозова, 5а
Договор №130 от "12" марта 2012 г.

Акт
выполненных работ
от 26.03.2012 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований *м3 конструкции*	4,5	568,95	248,05	2560	1116	1956	2,08553	9
				320,9	5,95	1444	27	133	0,01989	–
2	Е1-162-2	Разработка траншей с креплением шириной и глубиной до 2 м вручную в грунтах 2 группы *м3 грунта*	180	396,59	–	71386	–	80666	2,543	458
				396,59	–	71386	–	113	–	–
3	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3 грунта*	180	180,43	–	32477	–	36699	1,30783	235
				180,43	–	32477	–	113	–	–
4	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	180	29,51	6,6	5312	1188	4124	0,14531	26
				22,91	–	4124	–	100	–	–
5	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	450	42,93	32,53	19319	14639	7854	0,0702	32

		м кабеля							
				10,3	8,07	4635	3632	95	0,0468	21
6	30-8-92	Песок природный	15	1050		15750				
		м3								
7	Ц8-148-6	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 13 кг	40	105,63	30,07	4225	1203	2912	0,4446	18
		м кабеля								
				69,26	7,37	2770	295	95	0,04329	2
8	8-4-5	Трубы напорные легкого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	4	2900		11600				
		10м								
9	Ц8-141-6	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 13 кг	450	63,48	23,28	28566	10476	17604	0,2223	100
		м кабеля								
				35,8	5,38	16110	2421	95	0,03159	14
10	16-1-183	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х150+1х70 мм2К=1,030;	0,4635	1018100		471889				
		1000м								
11	Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	450	37,89	27,73	17051	12479	7250	0,0702	32
		м кабеля								
				10,06	6,9	4527	3105	95	0,03978	18
12	30-6-8	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-95*), 250х120х65 мм, М-125	3,5	15000		52500				
		1000шт								
13	16-10-5	Муфты концевые для силовых кабелей	2	3160		6320				
		комплект								
14	Е21-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	1	111889,78	–	111890	–	1766	9,39159	9
		шкаф								
				1634,78	–	1635	–	108	–	–
15	Ц8-102-1	Шкаф учета	1	3559,9	581,49	3560	581	2649	15,21	15
		шкаф								
				2659,41	128,7	2659	129	95	0,75348	1
16	75-6-56	Шкаф учета	1	51845,5		51846				
		шт								
17	Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	30	397,19	50,15	11916	1505	837	0,05355	2
		м2 основания								

				8,09	12,86	243	386	133	0,04409	1
18	Е27-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона	6,5	5509,93	245,59	35815	1596	1103	0,25699	2
		т смеси								
				46,62	80,99	303	526	133	0,27861	2
19	Е69-1-2	Пробивка отверстий	3	808,67	565,16	2426	1695	1380	1,60161	5
		отверстие								
				243,51	216,49	731	649	100	1,1934	4
20	Ц8-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, трехфазный	1	194,68	6,32	195	6	179	1,17	1
		шт								
				184,86	2,69	185	3	95	0,01521	–
21	99-1-1	Счетчик трехфазный Меркурий 230	1	13068		13068				
		шт								
22	Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	1	924,56	32,76	925	33	383	2,34	2
		шт								
				397,8	5,27	398	5	95	0,03042	–
23	99-1-34	Автомат ВА 80 А	1	4310		4310				
		шт								
		Всего прямые затраты				**974906**	**46517**			**946**
						143627	**11178**			**63**
		Стоимость: материалов, тенге				732916				
		оборудования, тенге				51846				
		Накладные расходы, тенге				167362				
		- заработная плата, тенге				25104				
		- трудоемкость, чел-ч				84				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				65425				
		Всего по акту				**1207693**				
		Сметная заработная плата, тенге				179909				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				1093				

Глава 9. Дополнительные затраты на строительство	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	25429
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	11558
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	4623
Итого по главе 9	16181
Итого по главам 1-9	196090
сметная з/плата	207787
нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	1164
Итого по акту:	
- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	1249303
- в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге (Имрп = 2,088)	2608545
сметная з/плата	645102
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	52171
Сметная стоимость в текущем уровне цен	2660716
НДС (12 %)	319286
Итого к оплате:	**2980000**

Заказчик:ГУ "Управление внут... г.Семей ДВД ВКО МВД РК"

Заместитель начальника УВД ... Ибраев М.К.

Начальник ОТО УВД г.Семей_____ Жумагулов Г.М.

Начальник ОДП УВД г.Семей_____ Керимов Ч.М.

Подрядчик: ТОО "Семстройэлектро-2005"

Директор _____ Сырбаев А.А.