ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-031040000364-20181130-62694491
1.1. Номер учетной системы 109
2. Дата выписки 30.11.2018
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 16.08.2017
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☑
5.1 Дата 16.08.2017
5.2 Номер 69
5.3 Регистрационный номер ESF-031040000364-20170816-43458043

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 031040000364
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстрой-Энерго"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. ТОЛЕ БИ, д. 302
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 60001
9.2. Номер 0045654
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ618560000000090560
14. БИК KCJBKZKX
15. Наименование банка АО"Банк ЦентрКредит"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 970740000838
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Акмолинская обл., г. Астана, ул. ПРОСПЕКТ ТАУЕЛСИЗДИК, д. ЗД. 59
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 031040000364
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью Промстрой-Энерго
25.3 Адрес отправки РК, 050031, г.Алматы, Толе би 302

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 971041002311
26.2 Наименование Филиал Акционерного Общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями"(Kazakhstan Electricity Grid Operating Compa "KEGOC", "Алматинские межсистемные электрические сети"

6.3 Адрес доставки Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Шевченко, дом № 162ж

26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ✔ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг

27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг

27.3. Номер №25-Д-35

27.4. Дата 31.01.2014

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности

30.1 Номер

30.2 Дата

28. Условия оплаты по договору безналичный расчет

29. Способ отправления

31. Пункт назначения Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Шевченко, дом № 162ж

31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг

32.1 Номер 23

32.2 Дата 16.08.2017

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.

33.1 Код валюты KZT

33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма				
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	6	Строительно-монтажные работы по ВЛ 500кВ ПС 500 кВ Актогай-ПС 500 кВ Талдыкорган, в рамках проекта "Строительство ВЛ 500 кВ Шульбинская ГЭС(Семей)-Актогай-Талдыкорган- Алма"			Тенге казахский	1	-7337083.13	-7337083.13			-7337083.13	12%	-880449.98	-8217533.11			1
							Всего по счету:	-7337083.13		0.00	-7337083.13		-880449.98	-8217533.11			

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального

pc82LFBAfXpB6r1/ZgiPQo/sOTIsLPbV7NBTuay/eQg65

предп ателя

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры

46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ

4pzCS x8XIF n46rV XgKbV

БЕКТЕНОВ РУСЛАН МУХАМЕДЖАНОВИЧ

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Алматы Товарищество с ограниченной ответственностью Республика Казахстан г. Алматы

"Промстрой-Энерго"

КС-3 Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года №170

Заказчик (застройщик) - Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"
Филиал Акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Алматинские межсистемные электрические сети"

Подрядчик ТОО "ПромСтрой-Энерго" БИН 031040000364

Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по ВЛ 500 кВ ПС 500 кВ Актогай -ПС 500 кВ Талдыкорган в рамках проекта "Строительство ВЛ 500 кВ Шульбинская ГЭС(Семей)-Актогай-Талдыкорган-Алма", Алматинская область

Справка к Исправленному акту
о стоимости выполненных работ и затрат
за январь -август месяц 2017 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наимено-вание	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наимено-вание	Организационно-правовая форма код
		№25-Д-35	31.01.2014				

тыс. тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат: С начала года по отчетный месяц включительно (с НДС)	В отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	Дополнительные затраты: на приобрете-ние материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	7 850 368,91257		2 347 140,45109	2 186 898,24877	6 789,94600	153 452,25632	-	-	841 110,95492	7 850 368,91257
в т.ч. за отчетный месяц		881 484,08450	295 176,31741	272 990,77062	6 789,94600	15 395,60079	-	-	105 778,09014	987 262,17464
В базовых ценах 2001 года	2 347 140,45109	295 176,31741	295 176,31741	272 990,77062	6 789,94600	15 395,60079	-	-		
Переход на текущий уровень сметной стоимости от базового уровня цен 2001 года с коэффициентом К=2,92774193548	6 871 821,52711	864 200,08284								
Строительно-монтажные работы	6 402 673,71155	799 246,52715								799 246,52715
Оборудование	19 879,20964	19 879,20964								19 879,20964
Прочие не входящие в СМР	449 268,60592	45 074,34605								45 074,34605
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	137 436,43054	17 284,00166								17 284,00166
Пусконаладочные работы										
Итого	7 009 257,95765	881 484,08450								881 484,08450
Н Д С 12 %	841 110,95492	105 778,09014								105 778,09014
ВСЕГО с НДС	7 850 368,91257	987 262,17464								987 262,17464

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстрой - Энерго"

(подпись) (ФИО)

Заказчик:

Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"

(подпись) (ФИО)

Филиал Акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Алматинские межсистемные электрические сети"

Карагиесов К.У.

(подпись) (ФИО)

Дата подписания:

Форма 2

Наименование стройки - "Строительство ВЛ 500 кВ " ПС 500кВ Актогай - ПС 500кВ Талдыкорган"

Заказчик: Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" Филиал Акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Алматинские межсистемные электрические сети"

Подрядчик: ТОО "Промстрой-Энерго"

Наименование строительства: Строительно-монтажные работы по ВЛ 500 кВ ПС 500 кВ Актогай -ПС 500 кВ Талдыкорган в рамках проекта "Строительство ВЛ 500 кВ Шульбинская ГЭС(Семей)-Актогай-Талдыкорган-Алма", Алматинская область

Исправленный акт за август месяц 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета №1-1-2. Снятие и хранение плодородного слоя								
1	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м - снятие и складирование плодородного слоя	65	9,24	9,24	601	601	189	--	--
		м3		--	3,00	--	195	97	0,01	1
2	Е0101-24-10	То же,добавлять на каждые последующие 10 м	65	7,91	7,91	514	514	162	--	--
		м3		--	2,57	--	167	97	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			1 115	1115			--
			Тенге			--	362			1
		Накладные расходы -	Тенге			351				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			88				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			1 554				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2

Локальная смета №2-1-2. Устройство фундаментов и установка опор

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
2	Е0101-12-7 СН РК 8.02-05-2002 Общ. полож. прил.4 п.4 к=1,285	То же, вдоль действующей ВЛ	1966	22,22	21,00	43676	41294	12395	0,01	17
		м3		1,21	5,29	2383	10396	97	0,02	36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0101-12-8 СН РК 8.02-05-2002 Общ. полож. прил.4 п.4 к=1,2	То же, вдоль действующей ВЛ	85	28,03	26,50	2383	2252	677	0,01	1
		м3		1,54	6,67	131	567	97	0,02	2
15	С143008-104 Изм. и доп. вып. 25	Смеси песчано-гравийные природные	9103,6	494,00	--	4497178	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня - щебеночная подготовка	125,1	966,32	248,35	120887	31068	18430	0,22	27
		м3		32,18	78,59	4026	9831	133	0,27	34
18	Е0127-14-4 СН РК 8.02-05-2002 Общ. полож. прил.4 п.4 к=1,2	То же, вдоль действующей ВЛ	45	1022,42	298,02	46009	13411	7955	0,26	12
		м3		38,62	94,30	1738	4244	133	0,33	15
20	Е0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	3202	0,28	0,28	901	901	284	--	--
		м2		--	0,09	--	293	97	--	1
23	Е0138-1-1	Возведение банкеток при отсыпке насухо	5128	25,41	21,75	130323	111554	52350	0,01	72
		м3		2,16	6,72	11076	34445	115	0,02	119
24	С143008-104 Изм. и доп. вып. 25	Смеси песчано-гравийные природные - для банкеток	5288	494,00	--	2612272	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
				Развозка воды вдоль трассы ВЛ по бездорожью						
37	С010333-А40-1 СН РК 8.02-04-2002 Раздел 3 п.7 табл.4 п.3	Перевозка воды автомобилями-цистернами, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1	16	302,25	--	4836	--	967	1,27	20
		т		60,45	--	967	--	100	--	--
				Установка фундаментов						
43	Е0133-1-8СН РК 8.02-05-2002 Общ. полож. прил.4 п.4 =1,2	То же, вдоль действующей ВЛ	30	2577,21	1605,88	77316	48176	34323	4,15	125
		1м3		731,70	357,91	21951	10737	105	1,27	38
53	Е0133-1-12СН РК 8.02-05-2002 Общ. полож. прил.4 п.4 =1,2	Установка сборных железобетонных конструкций плит опорных и подкладных объемом до 1,5 м3 - вдоль действующей ВЛ	16,8	1987,36	1108,06	33388	18615	12805	2,92	49
		1м3		510,30	215,63	8573	3623	105	0,88	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	С11011-58	Болты строительные с гайками, оцинкованные - анкерные болты Р40	1,52	154700,00	--	235144	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
76	СПрайс-лист ТОО "АСПМК-519"	Плита пригрузочная железобетонная марки П3-р на сульфатостойком цементе	24	27327,40	--	655858	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
77	Е0113-24-1	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 - фундаментов, ригелей, плит без учета фундаментов ФП5-А5м	7483,28	83,45	0,12	624442	898	54755	0,04	310
		м2		8,08	0,05	60465	374	90	--	1
78	Е0113-24-2	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, эмалью ХП-799 - фундаментов, ригелей, плит на 2 раза	14966,56	90,77	0,09	1358558	1347	53476	0,02	269
		м2		3,92	0,05	58669	748	90	--	3
				К=1,02- 2% Заготовительно-складские расходы						
93	СКалькуляция №17	Доставка железобетонных конструкций от г.Талдыкорган до линии (ст. Актогай-33,4%),при норме загрузки вагона 35т	71,6	2439,59	--	174674	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				Установка металлических опор						
106	Е0133-11-13СН РК 8.02-05-2002 сб.33 Тех.часть п.2.2 к=1,03, СН РК 8.02-05-2002 Общ. полож. прил.4 п.4 =1,2 прим.	То же, вдоль действующей ВЛ	32,1954104	17896,97	9789,09	576200	315164	342208	45,00	1449
		1т		7803,00	2319,94	251221	74691	105	8,66	279
107	Е0133-11-13СН РК 8.02-05-2002 сб.33 Тех.часть п.2.2 к=1,03, СН РК 8.02-05-2002 сб.33 табл.3 п.3.28 =1,69 прим.	То же, по болоту	72,3568614	19451,68	8157,57	1407462	590256	981784	63,38	4586
		1т		10989,23	1933,28	795146	139886	105	7,22	522

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
114	Е0133-11-6СН РК 8.02-05-2002 сб.33 Тех.часть п.2.2 к=1,03, СН РК 8.02-05-2002 Общ. полож. прил.4 п.4 =1,2 прим.	Установка опор ВЛ 35-500 кВ промежуточных свободностоящих одностоечных массой до 15 т - вдоль действующей ВЛ								
			70,5023464	12703,81	6712,06	895648	473216	524966	33,00	2327
		1т		5589,00	1502,50	394038	105930	105	5,87	414
115	Е0133-11-9СН РК 8.02-05-2002 сб.33 Тех.часть п.2.2 к=1,03	Установка опор ВЛ 35-500 кВ промежуточных на оттяжках П-образных массой до 8 т								
			48,9028344	13838,92	6758,17	676762	330494	405548	38,30	1873
		1т		6457,50	1440,52	315790	70446	105	5,58	273
116	Е0133-11-9СН РК 8.02-05-2002 сб.33 Тех.часть п.2.2 к=1,03, СН РК 8.02-05-2002 сб.33 табл.3 п.3.30 к=1,68 прим.	То же, по большим косогорам, оврагам								
			89,6551964	18230,02	6758,17	1634416	605905	1156873	64,34	5769
		1т		10848,60	1440,52	972633	129150	105	5,58	500
118	Е0133-11-9СН РК 8.02-05-2002 сб.33 Тех.часть п.2.2 к=1,03, СН РК 8.02-05-2002 сб.33 табл.3 п.3.28 =1,69 прим.	То же, по болоту								
			122,257086	18294,60	6758,17	2236644	826234	1585844	64,73	7913
		1т		10913,18	1440,52	1334213	176114	105	5,58	682
120	С12021-237 Изм. и доп. вып. 25 СН РК 8.02-05-2002 сб.33 Тех.часть п.2.2 к=1,03,СН РК 8.02-04-2002 Тех.часть табл.3 п.3.2, т.4 п.4.10	Металлоконструкции опор металлических оцинкованных из стали С245								
			66,54882	160339,00	--	10670371	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
121	С12021-237 Изм. и доп. вып. 25 СН РК 8.02-05-2002 сб.33 Тех.часть п.2.2 к=1,03,СН РК 8.02-04-2002 Тех.часть табл.3 п.3.2, т.4 п.4.10	То же, из стали С255								
		т	26,01748	161864,00	--	4211293	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
122	С12021-237 Изм. и доп. вып. 25 СН РК 8.02-05-2002 сб.33 Тех.часть п.2.2 к=1,03,СН РК 8.02-04-2002 Тех.часть табл.3 п.3.2, т.4 п.4.10	То же, из стали С345								
		т	24,71818	176911,00	--	4372918	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
124	С11011-1051 СН РК 8.02-05-2002 сб.33 Тех.часть п.2.2 к=1,03	Электроды, d-4 мм, Э42А								
		т	0,206987	86900,00	--	17987	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
125	С11011-769 СН РК 8.02-05-2002 сб.33 Тех.часть п.2.2 к=1,03	Скобы зажимные /литье стальное/								
		т	0,40273	201100,00	--	80989	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
126	С11071-36 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим.СН РК 8.02-05-2002 сб.33 Тех.часть п.2.2 к=1,03	Оттяжки анкерных железобетонных опор								
		т	2,46726	96700,00	--	238584	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
				Установка антивандальных ящиков						
127	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг								
		т	0,176	13010,10	1826,10	2290	321	2166	42,70	8
				8100,00	690,75	1426	122	140	3,37	1
128	С12021-260 Изм. и доп. вып. 25	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков из стали С255 оцинкованные								
		т	0,176	129146,00	--	22730	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
129	С11011-2040 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Болты с шестигранной головкой оцинкованные диаметром резьбы 6 мм	7,838	245,50	--	1924	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
130	Е0109-35-1	Монтаж защитных ограждений оборудования	0,481	17937,36	627,68	8628	302	6190	86,50	42
		т		14197,50	101,25	6829	49	90	0,49	--
131	СЦена завода ООО ТПК "Малиен"	Антивандальный ящик типа ШРМ	13	7117,79	--	92531	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				Развозка по трассе						
132	Е010332-А66-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 66 км, класс груза 1	121,026295	323,20	323,20	39116	39116	7823	--	--
		т		--	64,64	--	7823	100	1,36	164
133	Е010331-Т20-12	Провозная плата за перевозки грузов тракторами с прицепами, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1, группа дорог 2 - развозка по трассе по бездорожью	121,026295	260,90	260,90	31576	31576	6315	--	--
		т		--	52,18	--	6315	100	1,10	133
134	Е010331-Т21-12 к=138	Провозная плата за перевозки грузов тракторами с прицепами, расстояние перевозки свыше 20 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 1, группа дорог 2 - до 158 км	16701,62871	12,20	12,20	203760	203760	40752	--	--
		т		--	2,44	--	40752	100	0,05	856
				Установка антивандальнах гаек, птицезащитных и антивандальных устройств						
135	Е0109-35-1	Монтаж птицезащитных устройств ПЗУ	2,774184	17937,36	627,68	49762	1741	35701	86,50	240
		т		14197,50	101,25	39386	281	90	0,49	1
136	СЦена завода ТОО"Метакон"	Стоимость птицезащитных устройств ПЗУ	336	822,36	--	276314	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
141	СЦена завода ТОО"Метакон"	Антивандальные оцинкованные гайки	67,79	694,67	--	47091	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
				Развозка по трассе						
144	Е010332-А66-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 66 км, класс груза 1	2,841974	323,20	323,20	919	919	184	--	--
		т		--	64,64	--	184	100	1,36	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
145	Е010331-Т20-12	Провозная плата за перевозки грузов тракторами с прицепами, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1, группа дорог 2 - развозка по трассе по бездорожью	2,841974	260,90	260,90	741	741	148	--	--
		т		--	52,18	--	148	100	1,10	3
146	Е010331-Т21-12 к=138	Провозная плата за перевозки грузов тракторами с прицепами, расстояние перевозки свыше 20 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 1, группа дорог 2 - до 158 км	392,192412	12,20	12,20	4785	4785	957	--	--
		т		--	2,44	--	957	100	0,05	20
		РАЗДЕЛ 1.Корректировка проекта								
153	Е010331-Т21-12 к=42	Провозная плата за перевозки грузов тракторами с прицепами, расстояние перевозки свыше 30 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 1, группа дорог 2 - до 112км гравия, ПГС, щебня	3632,88	512,40	512,40	1861488	1861488	372298	--	--
		т		--	102,48	--	372298	100	2,15	7818
155	СПрайс-лист ТОО "АСПМК-519"	Фундамент железобетонный марки Ф5-А5м-р на сульфатостойком цементе	12	84760,87	--	1017130	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
157	Е01031-А18-1	Погрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках	121,026295	247,10	247,10	29906	29906	20934	--	--
		т		--	172,97	--	20934	100	3,63	439
158	Е01031-А18-2	То же, разгрузка	121,026295	234,30	234,30	28356	28356	19850	--	--
		т		--	164,01	--	19850	100	3,44	416
159	Е01031-А18-1	Погрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках	2,841974	247,10	247,10	702	702	492	--	--
		т		--	172,97	--	492	100	3,63	10
160	Е01031-А18-2	То же, разгрузка	2,841974	234,30	234,30	666	666	466	--	--
		т		--	164,01	--	466	100	3,44	10
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			41 357 535	5615164			25107
			Тенге			4 280 660	1242145			12811
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24 956				
		Накладные расходы -	Тенге			720 800				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			893 974				
		Накладные расходы -	Тенге			5 039 112				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1 908 117				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			49 944 494				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							40798

Локальная смета № 2-1-3. Устройство заземления.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Земляные работы					
1	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	8742,1	18,51	17,50	161844	153015	45930	0,01	61
		м3		1,01	4,41	8830	38521	97	0,02	134
2	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	564,07	29,64	28,03	16718	15810	4742	0,01	6
		м3		1,61	7,06	908	3980	97	0,02	14
4	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	8742,1	5,55	5,55	48562	48562	15293	--	--
		м3		--	1,80	--	15766	97	0,01	60
5	Е0101-27-2	То же, при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	564,07	6,48	6,48	3655	3655	1151	--	--
		м3		--	2,10	--	1187	97	0,01	5
					Устройство заземления					
10	Е0133-25-2	Устройство заземления лучевого при длине луча до 25 м	136	21,36	11,73	2905	1595	1875	0,06	8
		1м		9,63	3,50	1310	476	105	0,01	2
14	С11011-5362 Изм. и доп. вып. 26 к=1,03	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	0,21488	64762,00	--	13916	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	С11011-881 Изм. и доп. вып. 26	Прокат полосовой толщиной4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп - детали присоединения	0,05363	96343,00	--	5167	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	С11011-58	Болты строительные с гайками, оцинкованные	0,0034154	154700,00	--	528	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	С11011-1051	Электроды, d-4 мм, Э42А	0,0276923	86900,00	--	2406	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
					Развозка по трассе					
22	Е010332-А66-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 66 км, класс груза 1	2,9927567	323,20	323,20	967	967	193	--	--
		т		--	64,64	--	193	100	1,36	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Е010331-Т20-12	Провозная плата за перевозки грузов тракторами с прицепами, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1, группа дорог 2 - развозка по трассе по бездорожью	2,9927567	260,90	260,90	781	781	156	--	--
		т		--	52,18	--	156	100	1,10	3
24	Е010331-Т21-12 к=138	Провозная плата за перевозки грузов тракторами с прицепами, расстояние перевозки свыше 20 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 1, группа дорог 2 - до 158 км	413,00042	12,20	12,20	5039	5039	1008	--	--
		т		--	2,44	--	1008	100	0,05	21
		РАЗДЕЛ 1.Корректировка								
25	Е01031-А18-1	Погрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках	3,0997077	247,10	247,10	766	766	536	--	--
		т		--	172,97	--	536	100	3,63	11
26	Е01031-А18-2	То же, разгрузка	3,0997077	234,30	234,30	726	726	508	--	--
		т		--	164,01	--	508	100	3,44	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			263 981	230915			76
			Тенге			11 047	62332			265
		Накладные расходы -	Тенге			71 393				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20 122				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			355 496				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							376

Локальная смета №2-1-4. Подвеска проводов и троса

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0133-17-10	Подвеска проводов ВЛ 220-750 кВ напряжением 500 кВ (9 проводов) сечением свыше 240 мм2 при длине анкерного пролета свыше 1 км	13,18569	164432,52	100495,39	2168156	1325101	1090226	316,00	4167
		1км		55350,00	23395,27	729828	308483	105	96,98	1279
7	Е0133-17-10 СН РК 8.02-05-2002. Сб.33, табл.3, п.3.32 к=1,65 к=1,75	Подвеска проводов ВЛ 220-750 кВ напряжением 500 кВ (9 проводов) сечением свыше 240 мм2 при длине анкерного пролета свыше 1 км - на непромерзших болотах	0,983	258235,11	158320,48	253845	155629	118411	521,40	513
		1км		91327,50	23395,27	89775	22998	105	169,72	167
9	Е0133-17-10 СН РК 8.02-05-2002. Сб.33, табл.3, п.3.34 к=1,21 к=1,44	Подвеска проводов ВЛ 220-750 кВ напряжением 500 кВ (9 проводов) сечением свыше 240 мм2 при длине анкерного пролета свыше 1 км - на крутых склонах (косогорах)	15,21	209980,07	134419,44	3193797	2044520	1443234	382,36	5816
		1км		66973,50	23395,27	1018667	355842	105	139,65	2124

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е0133-18-3	Подвеска грозозащитного троса двух напряжением 35-350 кВ при длине анкерного пролета до 1 км	0,4561	17198,26	7840,51	7844	3576	5054	49,40	23
		1км		8505,00	2047,82	3879	934	105	8,00	4
11	Е0133-18-3 СН РК 8.02-05-2002. Сб.33, табл.3, п.3.37 к=1,59 к=1,75	Подвеска грозозащитного троса двух напряжением 35-350 кВ при длине анкерного пролета до 1 км - на непромерзших болотах	0,25	26560,73	12185,03	6640	3046	4087	78,55	20
		1км		13522,95	2047,82	3381	512	105	14,00	4
15	Е0133-18-4	Подвеска грозозащитного троса двух напряжением 35-350 кВ при длине анкерного пролета свыше 1 км	20,50314	14639,95	6384,70	300165	130906	195963	43,20	886
		1км		7402,50	1700,09	151774	34857	105	6,63	136
16	Е0133-18-4 СН РК 8.02-05-2002. Сб.33, табл.3, п.3.37 к=1,59 к=1,75	Подвеска грозозащитного троса двух напряжением 35-350 кВ при длине анкерного пролета свыше 1 км - на непромерзших болотах	1,153	22520,88	9898,16	25967	11413	16308	68,69	79
		1км		11769,98	1700,09	13571	1960	105	11,60	13
18	Е0133-18-4 СН РК 8.02-05-2002. Сб.33, табл.3, п.3.39 к=1,24 к=1,64	Подвеска грозозащитного троса двух напряжением 35-350 кВ при длине анкерного пролета свыше 1 км - на крутых склонах (косогорах)	10,5425	19414,70	9382,85	204679	98919	120429	53,57	565
		1км		9179,10	1700,09	96771	17923	105	10,87	115
27	Е0133-19-22 СН РК 8.02-05-2002. Сб.33, табл.3, п.3.33 к=1,38 к=1,43 прим.	Подвеска проводов /9 проводов/ на переходах между анкерными опорами через автомобильные и шоссейные дороги, линии связи, ВЛ до 20 кВ напряжением ВЛ 500 кВ - прим.через реку Лепсы и Каратал - затапливаемая пойма	1	173313,00	99071,07	173313	99071	86477	357,42	357
		переход		62721,00	19637,64	62721	19638	105	106,62	107
35	Е0133-20-4 прим.	Подвеска проводов на переходах между промежуточными опорами через железные дороги необщего пользования, напряжением ВЛ 500 кВ /9 проводов/ - прим.через водные преграды, соры	1	113914,48	60917,25	113914	60917	56687	230,00	230
		переход		38700,00	15287,24	38700	15287	105	62,99	63
42	Е0133-21-4 СН РК 8.02-05-2002. Сб.33, табл.3, п.3.38 к=1,54 к=1,49 прим.	Подвеска грозозащитных тросов в анкерном пролете на переходах через автомобильные шоссейные дороги, ВЛ до 20 кВ, линии связи - два троса - прим.через реку Лепсы и Каратал - затапливаемая пойма	1	5499,88	2866,48	5500	2866	3410	14,06	14
		переход		2633,40	613,88	2633	614	105	3,10	3
49	Е0133-21-5 прим.	Подвеска грозозащитных тросов в пролете между промежуточными опорами на переходах - прим.через водные преграды, соры - два троса	1	3943,15	1893,40	3943	1893	2709	11,60	12
		переход		2049,75	529,99	2050	530	105	1,98	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	С11011-201 Изм. и доп. вып. 24	Канат стальной оцинкованный типа ТК-11-Г-1-Ж-Н-137О маркировочная группа 1370 Н/мм2, d 11,0 мм	3067,821	547,00	--	1678098	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
53	Ц0110-899-1	Кабели, подвешиваемые на опорах: кабель на столбовой линии, масса 1 м до 2 кг	196,28	47,80	19,60	9382	3847	6240	0,15	29
		м		24,30	4,60	4770	903	110	0,03	5
54	Ц0110-55-5	Прокладка кабеля по анкерно-угловой опоре (спуски)	196,28	72,10	--	14152	--	13127	0,38	75
		м		60,80	--	11934	--	110	--	--
55	СЦеновое предложение "ZTT International LTD"	Оптический кабель в грозотросе 48 оптических волокон OPGW-32B1+16B4-78	48,19	658714,45	--	31743449	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
60	Е0133-24-1	Антикоррозионное покрытие грозозащитных тросов электротехнической смазкой	30,22169	5697,17	2955,17	172178	89310	85843	10,90	329
		1км		2016,00	689,18	60927	20828	105	3,44	104
65	С151804-1362 Изм. и доп. вып. 20	Серьги типа СР-7-16 ГОСТ Р 51177-98	121	134,00	--	16214	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
66	С151804-1369 Изм. и доп. вып. 20	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98	73	142,00	--	10366	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
67	С151804-1363 Изм. и доп. вып. 20	Серьги типа СР-12-16 ГОСТ Р 51177-98	118	190,00	--	22420	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
68	С151804-1364 Изм. и доп. вып. 20	Серьги типа СР-16-20 ГОСТ Р 51177-98	484	368,00	--	178112	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
69	С151804-1373 Изм. и доп. вып. 25	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	85	283,00	--	24055	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
70	С151804-1374 Изм. и доп. вып. 25	Ушки однолапчатые типа У1-12-16 ГОСТ Р 51177-98	19	405,00	--	7695	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
71	С151804-1375 Изм. и доп. вып. 25	Ушки однолапчатые типа У1-16-20 ГОСТ Р 51177-98	223	598,00	--	133354	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
72	С151804-1381 Изм. и доп. вып. 25	Ушки двухлапчатые типа У2-12-16 ГОСТ Р 51177-98	33	506,00	--	16698	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
73	С151804-1386 Изм. и доп. вып. 25	Ушки специальные типа УС-7-16 ГОСТ Р 51177-98	25	543,00	--	13575	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
74	С151804-1387 Изм. и доп. вып. 25	Ушки специальные типа УС-12-16 ГОСТ Р 51177-98	1	719,00	--	719	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
75	С151804-1392 Изм. и доп. вып. 25	Ушки специальные укороченные типа УСК-7-16 ГОСТ Р 51177-98	96	459,00	--	44064	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
76	С151804-1394 Изм. и доп. вып. 25	Ушки специальные укороченные типа УСК-16-20 ГОСТ Р 51177-98	256	1041,00	--	266496	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
77	С151804-1418 Изм. и доп. вып. 25	Узлы крепления типа КГП-7-3 ГОСТ Р 51177-98	169	152,00	--	25688	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
78	С151804-1431 Изм. и доп. вып. 25	Узлы крепления типа КГП-9/12-3 ГОСТ Р 51177-98	15	188,00	--	2820	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
80	С151804-1444 Изм. и доп. вып. 25	Узлы крепления типа КГН-7-5 ГОСТ Р 51177-98	15	791,00	--	11865	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
81	С151804-1433 Изм. и доп. вып. 25	Узлы крепления типа КГ-12-3 ГОСТ Р 51177-98	12	447,00	--	5364	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
82	С151804-1530 Изм. и доп. вып. 25	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	96	183,00	--	17568	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
83	С151804-1531 Изм. и доп. вып. 25	Скобы типа СК-12-1А ГОСТ Р 51177-98	77	310,00	--	23870	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
84	С151804-1532 Изм. и доп. вып. 25	Скобы типа СК-16-1А ГОСТ Р 51177-98	425	406,00	--	172550	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
85	С151804-1558 Изм. и доп. вып. 25	Скобы трехлапчатые типа СКТ-16-1 ГОСТ Р 51177-98	15	503,00	--	7545	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
86	С151804-1570 Изм. и доп. вып. 25	Звенья промежуточные прямые типа ПР-7-6 ГОСТ Р 51177-98	96	123,00	--	11808	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
88	С151804-1572 Изм. и доп. вып. 25	Звенья промежуточные прямые типа ПР-16-6 ГОСТ Р 51177-98	274	298,00	--	81652	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
89	С151804-1602 Изм. и доп. вып. 25	Звенья промежуточные регулируемые типа ПРР-7-1 ГОСТ Р 51177-98	231	491,00	--	113421	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90	С151804-1604 Изм. и доп. вып. 25	Звенья промежуточные регулируемые типа ПРР-12-1А ГОСТ Р 51177-98	15	985,00	--	14775	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
91	С151804-1606 Изм. и доп. вып. 25	Звенья промежуточные регулируемые типа ПРР-16-1А ГОСТ Р 51177-98	298	1322,00	--	393956	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
92	С151804-1624 Изм. и доп. вып. 25	Звенья промежуточные двойные типа 2ПРР-16-2А ГОСТ Р 51177-98	110	1349,00	--	148390	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
93	С151804-1671 Изм. и доп. вып. 25	Звенья промежуточные монтажные типа ПТМ-7-3А ГОСТ Р 51177-98	121	242,00	--	29282	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
94	С151804-1674 Изм. и доп. вып. 25	Звенья промежуточные монтажные типа ПТМ-12-3А ГОСТ Р 51177-98	15	473,00	--	7095	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
95	С151804-1677 Изм. и доп. вып. 25	Звенья промежуточные монтажные типа ПТМ-16-3А ГОСТ Р 51177-98	479	798,00	--	382242	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
96	С151804-1631 Изм. и доп. вып. 25	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-16-1 ГОСТ Р 51177-98	256	459,00	--	117504	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
97	С151804-1707 Изм. и доп. вып. 25	Звенья промежуточные переходные типа ПРТ-16/12-2 ГОСТ Р 51177-98	110	421,00	--	46310	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
98	С151804-1700 Изм. и доп. вып. 25	Звенья промежуточные переходные типа ПРТ-7/16-2 ГОСТ Р 51177-98	15	188,00	--	2820	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
99	С151804-1630 Изм. и доп. вып. 25	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-12-1 ГОСТ Р 51177-98	51	249,00	--	12699	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
100	С151804-1643 Изм. и доп. вып. 25	Звенья промежуточные вывернутые типа ПРВ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	5	122,00	--	610	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
101	С151804-1645 Изм. и доп. вып. 25	Звенья промежуточные вывернутые типа ПРВ-12-1 ГОСТ Р 51177-98	15	275,00	--	4125	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
102	С151804-1646 Изм. и доп. вып. 25	Звенья промежуточные вывернутые типа ПРВ-16-1 ГОСТ Р 51177-98	125	474,00	--	59250	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
103	С151804-1760 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы поддерживающие глухие 3ПГН-5-7 ГОСТ Р 51177-98	256	10588,00	--	2710528	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
104	С151804-1846 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы натяжные прессуемые НАС 330-1 ГОСТ Р 51177-98	150	1574,00	--	236100	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
105	С151804-1523 Изм. и доп. вып. 20	Коромысла лучевые типа 3КЛ-21-3 ГОСТ Р 51177-98	39	25245,00	--	984555	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
106	С151804-1494 Изм. и доп. вып. 20	Коромысла универсальные типа 2КУ-12-2 ГОСТ Р 51177-98	15	3983,00	--	59745	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
107	С151804-1511 Изм. и доп. вып. 20	Коромысла трехлучевые универсальные типа 3КУ-16-1 ГОСТ Р 51177-98	11	6104,00	--	67144	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
108	С151804-2291 Изм. и доп. вып. 20	Рога разрядные РР-156 ГОСТ Р 51177-98	90	364,00	--	32760	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
109	С151804-1731 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы поддерживающие глухие ПГ-1-11 ГОСТ Р 51177-98	85	954,00	--	81090	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
110	С151804-1893 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы натяжные прессуемые НС-70-3 ГОСТ Р 51177-98	19	633,00	--	12027	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
111	СЦеновое предложение ТОО "Инвестор-М"	Зажим натяжной транспозиционный ТРАС-330-1	4	2762,70	--	11051	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
112	СЦеновое предложение ТОО "Инвестор-М"	Зажим ответвительный прессуемый РОА-300-1	75	1841,80	--	138135	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
114	С151804-1953 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы соединительные СВС-70-3 ГОСТ Р 51177-98	74	158,00	--	11692	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
116	СЦена поставщика ООО "Аверс"	Протектор защитный длиной 1200 мм ПЗС-24.8-03	767	2505,46	--	1921689	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
117	С151804-2014 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы заземляющие ЗПС-70-3В ГОСТ Р 51177-98	20	155,00	--	3100	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
118	С151804-2342 Изм. и доп. вып. 25	Узлы крепления экранов УКЭ-1Б ГОСТ Р 51177-98	39	1888,00	--	73632	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
119	С151804-1663 Изм. и доп. вып. 25	Звенья промежуточные типа ПТР-16-1 ГОСТ Р 51177-98	22	2232,00	--	49104	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
120	С151804-2047 Изм. и доп. вып. 20	Экраны защитные ЭЗ-500-1А ГОСТ Р 51177-98	39	3470,00	--	135330	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
121	С151804-2049 Изм. и доп. вып. 20	Экраны защитные ЭЗ-500-6 ГОСТ Р 51177-98	26	1746,00	--	45396	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
123	С151804-2084 Изм. и доп. вып. 20	Гасители вибрации ГПГ-1,6-11-450/13 с глухим креплением на проводе ГОСТ Р 51177-98	162	1150,00	--	186300	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
125	С11011-58	Метизы, оцинкованные	0,00162	154700,00	--	251	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
126	СЦеновое предложение "MOSDORFER GmbH"	Распорка глухая трехлучевая S.P.3.400.28	2812	6188,47	--	17401991	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
127	СЦеновое предложение "MOSDORFER GmbH"	Распорка глухая трехлучевая S.P.3.500.28	61	10676,96	--	651295	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
128	СЦеновое предложение "MOSDORFER GmbH"	Распорка глухая трехлучевая S.P.3.600.28	96	11415,13	--	1095853	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
133	СЦеновое предложение "ZTT International LTD"	Натяжное двойное крепление троса OPGW к опоре OSNT-070-1230	5	30375,35	--	151877	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
134	СЦеновое предложение "ZTT International LTD"	Натяжное двойное крепление троса OPGW к муфте OSNJ-070-1230	7	32237,44	--	225662	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
136	СЦеновое предложение "ZTT International LTD"	Подвесное крепление троса OPGW для опоры ПП500-3 ОС0600-1230	56	19551,95	--	1094909	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
137	СЦеновое предложение "ZTT International LTD"	Подвесное крепление троса OPGW для опоры ПБ4 ОС0600-1230	56	19551,95	--	1094909	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
138	СЦеновое предложение "ZTT International LTD"	Т-образное крепление троса OPGW к соединительной муфте OCN-070-1230	3	34565,05	--	103695	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
139	СЦеновое предложение "ZTT International LTD"	Т-образное крепление троса OPGW к соединительной муфте OCN-070-1230	2	34565,05	--	69130	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
140	СЦеновое предложение "ZTT International LTD"	Зажим аккумулирующий O-YLJ-T-1000	12	7448,36	--	89380	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
141	СЦеновое предложение "ZTT International LTD"	Зажим шлейфовый OYT-1000	240	2443,99	--	586558	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
142	СЦеновое предложение "ZTT International LTD"	Гаситель вибрации для OPGW 4D-20	512	2676,75	--	1370498	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
143	СЦеновое предложение "ZTT International LTD"	Протектор для гасителя вибрации HXT-420-1240	253	1047,43	--	264999	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				Развозка материалов по трассе						
146	Е0133-27-1	Погрузка и выгрузка изоляторов вручную	97,202	1100,25	--	106947	--	112294	6,71	652
		1т		1100,25	--	106947	--	105	--	--
147	Е0133-27-2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	35,784	846,00	--	30273	--	31787	5,15	184
		1т		846,00	--	30273	--	105	--	--
149	Е010332-А66-2	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 66 км, класс груза 2 - изоляторов и линейной арматуры	132,985	403,90	403,90	53713	53713	10743	--	--
		т		--	80,78	--	10743	100	1,70	226
152	Е010331-Т20-22	Провозная плата за перевозки грузов тракторами с прицепами, расстояние перевозки 20 км, класс груза 2, группа дорог 2 - развозка по трассе изоляторов и линейной арматуры	132,985	325,80	325,80	43327	43327	8665	--	--
		т		--	65,16	--	8665	100	1,37	182

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
153	Е010331-Т21-22 к=138	Провозная плата за перевозки грузов тракторами с прицепами, расстояние перевозки свыше 20 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 2, группа дорог 2 - до 158 км	18351,998	15,20	15,20	278950	278950	55790	--	--
		т		--	3,04	--	55790	100	0,06	1172
		РАЗДЕЛ 1.Корректировка								
154	С151607-466 Изм. и доп. вып. 25	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 330/43 мм2 ГОСТ 839-80	363,255	272593,00	--	99020770	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
155	С151804-1082 Изм. и доп. вып. 25	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93	4992	653,00	--	3259776	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
157	С151804-1107 Изм. и доп. вып. 25	Изоляторы подвесные стеклянные ПСВ160А 112V ГОСТ 6490-93	9784	1303,00	--	12748552	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
158	С151804-1427 Изм. и доп. вып. 25	Узлы крепления типа КГП-21-3 ГОСТ Р 51177-98	215	471,00	--	101265	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
159	СЦена поставщика ООО "Аверс"	Протектор защитный длиной 1200 мм ПЗС-24.8-13	224	1197,17	--	268166	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
160	С151804-2038 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы ремонтные РАС-330-5А ГОСТ Р 51177-98	100	1268,00	--	126800	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
161	С151804-1785 Изм. и доп. вып. 20	Распорки специальные для обводки шлейфов ЗРС-4-400 ГОСТ Р 51177-98	49	40032,00	--	1961568	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
162	С151804-1418 Изм. и доп. вып. 25	Узлы крепления типа КГП-7-3 ГОСТ Р 51177-98	56	152,00	--	8512	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
163	С151804-1431 Изм. и доп. вып. 25	Узлы крепления типа КГП-9/12-3 ГОСТ Р 51177-98	24	188,00	--	4512	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
164	С151804-1433 Изм. и доп. вып. 25	Узлы крепления типа КГ-12-3 ГОСТ Р 51177-98	56	447,00	--	25032	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
165	С151804-1531 Изм. и доп. вып. 25	Скобы типа СК-12-1А ГОСТ Р 51177-98	34	310,00	--	10540	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
166	С151804-1604 Изм. и доп. вып. 25	Звенья промежуточные регулируемые типа ПРР-12-1А ГОСТ Р 51177-98	34	985,00	--	33490	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
167	С151804-1674 Изм. и доп. вып. 25	Звенья промежуточные монтажные типа ПТМ-12-3А ГОСТ Р 51177-98	34	473,00	--	16082	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
168	С151804-1645 Изм. и доп. вып. 25	Звенья промежуточные вывернутые типа ПРВ-12-1 ГОСТ Р 51177-98	73	275,00	--	20075	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
169	С151804-1931 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы соединительные прессуемые САС-330-3 ГОСТ Р 51177-98	689	1434,00	--	988026	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			192 568 762	4407005			13950
			Тенге			2 428 600	876507			5704
		Накладные расходы -	Тенге			3 162 361				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11 602 043				
		Накладные расходы -	Тенге			305 122				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			160 131				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			207 798 419				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21387

Локальная смета № 2-1-5. Дополнительные работы

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Закрепление песков от выдувания								
1	Е0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	23743,6	0,28	0,28	6681	6681	2104	--	--
		м2		--	0,09	--	2169	97	--	8
2	Е0101-145-4	Планировка площадей из грунтов 1 группы ручным способом	2765,8	15,75	--	43561	--	42255	0,10	277
		м2		15,75	--	43561	--	97	--	--
3	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1009,6	167,40	--	169007	--	190978	1,18	1191
		м3		167,40	--	169007	--	113	--	--
4	Е0142-4-4	Крепление откосов камнем насухо из каменной наброски - устройство защиты из гравия и щебня	2320,4	170,10	45,90	394690	106496	288205	0,79	1842
		м3		124,20	15,36	288194	35633	89	0,05	122
7	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	744,84	14,12	12,00	10515	8936	3154	0,01	9
		м3		1,62	2,75	1207	2045	97	0,01	9
		Расчистка местности от песчаных наносов и травяных кочек								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	1523,8	7,91	7,91	12054	12054	3796	--	--
		м3		--	2,57	--	3913	97	0,01	15
					Сооружение площадок под опоры					
21	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	8820	7,91	7,91	69770	69770	21972	--	--
		м3		--	2,57	--	22652	97	0,01	87
24	Е0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	12500	0,28	0,28	3517	3517	1108	--	--
		м2		--	0,09	--	1142	97	--	4
					Водоотлив и откачка грунтовых вод					
25	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 - устройство дренажного приямка	1,25	18,51	17,50	23	22	7	0,01	--
		м3		1,01	4,41	1	6	97	0,02	--
26	Е0101-173-2	Водоотлив из котлованов	957,1	290,80	290,80	278327	278327	205963	--	--
		м3		--	221,85	--	212333	97	1,02	976
					Дополнительный объем для устройства перехода через реки					
28	Е0140-17-1	Устройство верхнего строения деревянных свайных причалов	12,48	13378,56	317,25	166964	3959	45858	18,00	225
		м3		2992,50	121,50	37346	1516	118	0,59	7
29	С2018-6	Катера буксирные, 66 кВт /90 л.с./	88	875,20	875,20	77018	77018	5489	--	--
		маш-ч		--	519,80	--	45742	12	3,01	265
30	Е0140-17-1 СН РК 8.02-05-2002.Раздел 2,п.2.8 к=0,8	Демонтаж верхнего строения деревянных свайных причалов	12,48	2647,80	253,80	33045	3167	36686	14,40	180
		м3		2394,00	97,20	29877	1213	118	0,47	6
					Дополнительные мероприятия для укрепления дороги в труднопроходимых местах					
31	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового	2033,5	280,88	248,35	571168	505018	299572	0,22	439
		м3		32,18	78,59	65438	159804	133	0,27	556
32	С143008-74	Гравий для строительных работ, марка ДР 8, фракция 10-20 мм	2033,5	950,00	--	1931825	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Развозка инертных материалов для укрепления дороги в труднопроходимых местах по бездорожью на расстояние 130км						
33	Е010331-Т21-12 к=100	Провозная плата за перевозки грузов тракторами с прицепами, расстояние перевозки свыше 30 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 1, группа дорог 2 - до 116км,гравия	3253,52	1049,20	1049,20	3413593	3413593	682719	--	--
		т		--	209,84	--	682719	100	4,41	14337
				Устройство подъездов к опорам ВЛ						
34	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м - срезка грунта	2100	7,91	7,91	16612	16612	5232	--	--
		м3		--	2,57	--	5393	97	0,01	21
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			7 198 368	4505169			4163
			Тенге			634 632	1176279			16414
		Накладные расходы -	Тенге			1 835 097				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			542 008				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			9 575 473				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21494

Локальная смета №2-2-4. Заходы ВОЛС на НУП Матай. Устройство заходов.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Прокладка кабелей						
1	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	73	18,51	17,50	1351	1278	384	0,01	1
		м3		1,01	4,41	74	322	97	0,02	1
2	Е0123-1-1 прим.	Устройство песчаного основания - устройство песчаной постели	2,5	306,20	152,52	766	381	685	1,02	3
		м3		153,68	57,15	384	143	130	0,28	1
3	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м - песком	2,5	5,55	5,55	14	14	4	--	--
		м3		--	1,80	--	5	97	0,01	--
4	С143008-92 Изм. и доп. вып. 25	Песок природный	5	439,00	--	2195	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	68	5,55	5,55	378	378	119	--	--
		м3		--	1,80	--	123	97	0,01	--
6	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м - разравнивание лишнего грунта	5	5,55	5,55	28	28	9	--	--
		м3		--	1,80	--	9	97	0,01	--
7	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	125	26,40	3,10	3300	388	2327	0,11	14
		м		19,10	0,50	2388	62	95	--	--
8	Ц0108-147-10	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг - по конструкциям	10	34,10	2,70	341	27	241	0,15	2
		м		25,00	0,40	250	4	95	--	--
9	С151601-543 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые АВБбШв 4х16 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0,145	161430,00	--	23407	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
10	Ц0108-165-1	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	4	2021,10	1245,00	8084	4980	3918	4,00	16
		шт		756,00	275,00	3024	1100	95	1,59	6
11	СЦеновое предложение ТОО "Казцентрэлектро провод"	Муфта концевая для кабеля типа rek-1КвТ-4-16/25-ВЛ-нб	4	5218,43	--	20874	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
12	Ц0108-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	5	78,30	2,10	392	11	308	0,39	2
		м		64,60	0,30	323	2	95	--	--
13	С151607-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2	0,00071	493900,00	--	351	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	СПрайс лист Завод "Элкрафт"	Наконечник кабельный медный 16-8-16	5	19,04	--	95	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
					Установка оборудования					
21	С11011-881 Изм. и доп. вып. 26	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005	0,0042	64059,00	--	269	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0133-117-2	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам	1	4098,19	1460,06	4098	1460	2765	12,10	12
		шт		2191,50	441,68	2192	442	105	1,90	2
23	Ценовое предложение ТОО "Инвольт"	Комплектная трансформаторная подстанция КТПН 40/10-0,4 кВ в комплекте с разъединителем трехполюсным с приводом РЛНД1-10/400 с учетом силового трансформатора ТМ 40/10-0,4 на условиях EXW	1	337663,35	--	337663	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
				Подвеска проводов 10 кВ и ВОЛС						
30	Е0133-109-2 СН РК 8.02-05-2002 Общ. полож. прил.4 п.4 к=1,2	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2 - вдоль действующей ВЛ	0,01	30859,06	20437,06	309	204	148	52,44	1
		1км		9180,00	4919,62	92	49	105	18,16	--
31	Е0133-111-8 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 СН РК 8.02-05-2002 Общ. полож. прил.4 п.4 к=1,2	При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к расценке 33-109-6 - вдоль действующей ВЛ до 24 опор/км	0,14	3165,70	2482,82	443	348	131	2,54	--
		опора		472,50	417,20	66	58	105	1,39	--
32	С151607-28 Изм. и доп. вып. 24	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	0,00585	207055,00	--	1211	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	С151804-341 Изм. и доп. вып. 20	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93	10	567,00	--	5670	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
37	С151804-1332 Изм. и доп. вып. 25	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	10	14,00	--	140	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
48	С151804-1997 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	5	105,00	--	525	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
49	С11011-670 Изм. и доп.вып.19	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74	0,875	81,00	--	71	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кг		--	--	--	--	--	--	--
59	Е0133-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	1	2263,89	769,89	2264	770	1704	7,42	7
		шт		1386,00	236,48	1386	236	105	1,03	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			414 239	10265			57
			Тенге			10 178	2554			12
	Стоимость оборудования -		Тенге			337 663				
	Транспортные расходы -		Тенге			10 130				
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			4 174				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			351 967				
		Накладные расходы -	Тенге			11 542				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4 983				
		Накладные расходы -	Тенге			1 201				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			376				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			446 645				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							75

Локальная смета № 2-2-5. Устройство волоконно-оптических кабельных связей НУП Матай.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	У2-3-1 прим.	**Установка блок-контейнера НУП для шкафов ВОЛС в комплекте с оборудованием /1шт/, дизельная станция в контейнере в комплекте с оборудованием /1шт/**	2	63352,00	27712,00	126704	55424	88889	206,00	412
		подстанц		35640,00	6688,00	71280	13376	105	39,00	78
19	Ценовое предложение ЗАО "Теллев"	**Комплект НУП из двух блок-контейнеров с оборудованием, с шеф-монтажем**	1	6437978,84	--	6437979	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			6 564 683	55424			412
			Тенге			71 280	13376			78
	Стоимость оборудования -		Тенге			6 437 979				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			6 437 979				
		Накладные расходы -	Тенге			88 889				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12 935				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			6 666 507				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							534

		Всего оборудования:				6 789 946				
		Всего по АКТУ без оборудования:	Тенге			267 998 642,00				
		Временные здания и сооружения - 3,9%, применяем 0,01862744	Тенге			4 992 128,62				
		Итого с временными	Тенге			272 990 770,62				
		Зимние удорожания, 0,9%	Тенге			2 456 916,94				
		Зимние удорожания, 0,9%-исключить				2 456 916,94				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Зимние удорожания, 0,9%				- 0,00				
		Затраты на выслугу лет, 1 %	Тенге			2 729 907,71				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %	Тенге			1 091 963,08				
		Командировочные расходы				11 573 730,00				
		Итого в базовых ценах 2001г	Тенге			295 176 317,41				
		Итого в текущих ценах 2017 г. K=2,92774193548	Тенге			864 200 082,84				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	Тенге			17 284 001,66				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	Тенге			881 484 084,50				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге			105 778 090,14				
		Итого с НДС	Тенге			987 262 174,64				
		Всего по АКТУ с учетом НДС:	**Тенге**			987 262 174,64				

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстрой - Энерго"

(подпись) (ФИО)

Заказчик:

Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"

(подпись) (ФИО)

Филиал Акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Алматинские межсистемные электрические сети"

Каракеешов К.И.

Дата подписания:

КС-3 Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года №170

Заказчик (застройщик) - Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" Филиал Акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Алматинские межсистемные электрические сети"

Подрядчик ТОО "ПромСтрой-Энерго" БИН 031040000364

Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по ВЛ 500 кВ ПС 500 кВ Актогай -ПС 500 кВ Талдыкорган в рамках проекта "Строительство ВЛ 500 кВ Шульбинская ГЭС(Семей)-Актогай-Талдыкорган-Алма", Алматинская область

Справка к Исправленному акту
о стоимости выполненных работ и затрат
за январь -сентябрь месяц 2017 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наимено-вание	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наимено-вание	Организационно-правовая форма код
		№25-Д-35	31.01.2014				

тыс. тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат: С начала года по отчетный месяц включи-тельно (с НДС)	В отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	Дополнительные затраты: на приобрете-ние материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	8 628 444,23859		2 579 773,09448	2 406 753,57823	6 789,94600	166 229,57025	-	-	924 476,16842	8 628 444,23859
в т.ч. за отчетный месяц		694 710,11252	232 632,64339	219 855,32946	-	12 777,31393	-	-	83 365,21350	778 075,32602
В базовых ценах 2001 года	2 579 773,09448	232 632,64339	232 632,64339	219 855,32946		12 777,31393	-	-		
Переход на текущий уровень сметной стоимости от базового уровня цен 2001 года с коэффициентом К=2,92774193548	7 562 909,87271	681 088,34561								
Строительно-монтажные работы	7 046 353,37935	643 679,66780								643 679,66780
Оборудование	19 879,20964	-								-
Прочие не входящие в СМР	486 677,28373	37 408,67781								37 408,67781
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	151 058,19745	13 621,76691								13 621,76691
Пусконаладочные работы										
Итого	7 703 968,07017	694 710,11252								694 710,11252
Н Д С 12 %	924 476,16842	83 365,21350								83 365,21350
ВСЕГО с НДС	8 628 444,23859	778 075,32602								778 075,32602

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстрой - Энерго"

(подпись) (ФИО)

Заказчик:

Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"

(подпись) (ФИО)

Филиал Акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Алматинские межсистемные электрические сети"

Karakeshov K.

(подпись) (ФИО)

Дата подписания:

КС-3 Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года №170

Заказчик (застройщик) - Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" Филиал Акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Алматинские межсистемные электрические сети"

Подрядчик ТОО "ПромСтрой-Энерго" БИН 031040000364

Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по ВЛ 500 кВ ПС 500 кВ Актогай -ПС 500 кВ Талдыкорган в рамках проекта "Строительство ВЛ 500 кВ Шульбинская ГЭС(Семей)-Актогай-Талдыкорган-Алма", Алматинская область

Справка к Исправленному акту
о стоимости выполненных работ и затрат
за январь -октябрь месяц 2017 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наимено-вание	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наимено-вание	Организационно-правовая форма код
		№25-Д-35	31.01.2014				

тыс. тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат: С начала года по отчетный месяц включи-тельно (с НДС)	В отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	Дополнительные затраты: на приобрете-ние материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	8 992 120,45356		2 688 506,73041	2 509 796,58173	6 789,94600	171 920,20268	-	-	963 441,47717	8 992 120,45356
в т.ч. за отчетный месяц		324 710,90622	108 733,63593	103 043,00350	-	5 690,63243	-	-	38 965,30875	363 676,21497
В базовых ценах 2001 года	2 688 506,73041	108 733,63593	108 733,63593	103 043,00350		5 690,63243	-	-		
Переход на текущий уровень сметной стоимости от базового уровня цен 2001 года с коэффициентом К=2,92774193548	7 881 253,89842	318 344,02571								
Строительно-монтажные работы	7 348 036,70186	301 683,32251								301 683,32251
Оборудование	19 879,20964	-								-
Прочие не входящие в СМР	503 337,98693	16 660,70320								16 660,70320
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	157 425,07796	6 366,88051								6 366,88051
Пусконаладочные работы										
Итого	8 028 678,97639	324 710,90622								324 710,90622
Н Д С 12 %	963 441,47717	38 965,30875								38 965,30875
ВСЕГО с НДС	8 992 120,45356	363 676,21497								363 676,21497

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстрой - Энерго"

(подпись) (ФИО)

Заказчик:

Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"

(подпись) (ФИО)

Филиал Акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Алматинские межсистемные электрические сети"

(подпись) Карпинский К.

(ФИО)

Дата подписания:

КС-3 Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года №170

Заказчик (застройщик) - **Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" Филиал Акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Алматинские межсистемные электрические сети"**

Подрядчик **ТОО "ПромСтрой-Энерго" БИН 031040000364**

Наименование строительства и его адрес: **Строительно-монтажные работы по ВЛ 500 кВ ПС 500 кВ Актогай -ПС 500 кВ Талдыкорган в рамках проекта "Строительство ВЛ 500 кВ Шульбинская ГЭС(Семей)-Актогай-Талдыкорган-Алма", Алматинская область**

Справка к Исправленному акту
о стоимости выполненных работ и затрат
за январь -ноябрь месяц 2017 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наимено-вание	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наимено-вание	Организационно-правовая форма: код
		№25-Д-35	31.01.2014				

тыс. тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат: С начала года по отчетный месяц включи-тельно (с НДС)	В отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	Дополнительные затраты: на приобрете-ние материалов	Дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**9 184 470,11702**		**2 746 016,34313**	**2 561 079,93359**	**6 789,94600**	**178 146,46354**	**-**	**-**	**984 050,36968**	**9 184 470,11702**
в т.ч. за отчетный месяц		**171 740,77095**	**57 509,61272**	**51 283,35186**	**-**	**6 226,26086**	**-**	**-**	**20 608,89251**	**192 349,66346**
В базовых ценах 2001 года	**2 746 016,34313**	**57 509,61272**	**57 509,61272**	**51 283,35186**		**6 226,26086**	**-**	**-**		
Переход на текущий уровень сметной стоимости от базового уровня цен 2001 года с коэффициентом К=2,92774193548	8 049 627,20327	168 373,30485								
Строительно-монтажные работы	7 498 181,12169	150 144,41983								150 144,41983
Оборудование	19 879,20964	-								-
Прочие не входящие в СМР	521 566,87195	18 228,88502								18 228,88502
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	160 792,54406	3 367,46610								3 367,46610
Пусконаладочные работы										
Итого	**8 200 419,74734**	**171 740,77095**								**171 740,77095**
Н Д С 12 %	**984 050,36968**	**20 608,89251**								**20 608,89251**
ВСЕГО с НДС	**9 184 470,11702**	**192 349,66346**								**192 349,66346**

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстрой - Энерго"

(подпись) Р. Бектенов (ФИО)

Заказчик:

Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"

(подпись) С. Ашекин (ФИО)

Филиал Акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Алматинские межсистемные электрические сети"

(подпись) К. Каракеева (ФИО)

Дата подписания:

Н Остапова

КС-3 Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года №170

Заказчик (застройщик) - Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"
Филиал Акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Алматинские межсистемные электрические сети"

Подрядчик ТОО "ПромСтрой-Энерго" БИН 031040000364

Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по ВЛ 500 кВ ПС 500 кВ Актогай -ПС 500 кВ Талдыкорган в рамках проекта "Строительство ВЛ 500 кВ Шульбинская ГЭС(Семей)-Актогай-Талдыкорган-Алма", Алматинская область

Справка к Исправленному акту
о стоимости выполненных работ и затрат
за январь -декабрь месяц 2017 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наимено-вание	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наимено-вание	Организационно-правовая форма: код
		№25-Д-35	31.01.2014				

тыс. тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат: С начала года по отчетный месяц включи-тельно (с НДС)	В отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	Дополнительные затраты: на приобрете-ние материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**9 882 384,31087**		**2 954 682,03184**	**2 757 781,14364**	**6 789,94600**	**190 110,94220**	**-**	**-**	**1 058 826,89045**	**9 882 384,31087**
в т.ч. за отчетный месяц		**623 137,67308**	**208 665,68871**	**196 701,21005**	**-**	**11 964,47866**	**-**	**-**	**74 776,52077**	**697 914,19385**
В базовых ценах 2001 года	**2 954 682,03184**	**208 665,68871**	**208 665,68871**	**196 701,21005**		**11 964,47866**	**-**	**-**		
Переход на текущий уровень сметной стоимости от базового уровня цен 2001 года с коэффициентом К=2,92774193548	8 660 546,49060	610 919,28733								
Строительно-монтажные работы	8 074 071,50311	575 890,38142								575 890,38142
Оборудование	19 879,20964	-								-
Прочие не входящие в СМР	556 595,77786	35 028,90591								35 028,90591
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	173 010,92981	12 218,38575								12 218,38575
Пусконаладочные работы										
Итого	**8 823 557,12042**	**623 137,67308**								**623 137,67308**
Н Д С 12 %	**1 058 826,89045**	**74 776,52077**								**74 776,52077**
ВСЕГО с НДС	**9 882 384,31087**	**697 914,19385**								**697 914,19385**

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстрой - Энерго"

(подпись) (ФИО)

Заказчик:

Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"

(подпись) (ФИО)

Филиал Акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Алматинские межсистемные электрические сети"

(подпись) Карамесов К. (ФИО)

Дата подписания:

КС-3 Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года №170

Заказчик (застройщик) - Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"
Филиал Акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Алматинские межсистемные электрические сети"

Подрядчик ТОО "ПромСтрой-Энерго" БИН 031040000364

Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по ВЛ 500 кВ ПС 500 кВ Актогай -ПС 500 кВ Талдыкорган в рамках проекта "Строительство ВЛ 500 кВ Шульбинская ГЭС(Семей)-Актогай-Талдыкорган-Алма", Алматинская область

Справка к Исправленному акту о стоимости выполненных работ и затрат за январь -декабрь месяц 2017 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наимено-вание	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наимено-вание	Организационно-правовая форма код
		№25-Д-35	31.01.2014				

тыс. тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат: С начала года по отчетный месяц включи-тельно (с НДС)	В отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	Дополнительные затраты: на приобрете-ние материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	10 019 037,70691		2 995 539,31093	2 778 732,62829	6 789,94600	210 016,73664	-	-	1 073 468,32574	10 019 037,70691
в т.ч. за отчетный месяц		122 011,96075	40 857,27909	20 951,48465	-	19 905,79444	-	-	14 641,43529	136 653,39604
В базовых ценах 2001 года	2 995 539,31093	40 857,27909	40 857,27909	20 951,48465		19 905,79444	-	-		
Переход на текущий уровень сметной стоимости от базового уровня цен 2001 года с коэффициентом К=2,92774193548	8 780 166,05996	119 619,56936								
Строительно-монтажные работы	8 135 412,04332	61 340,54022								61 340,54022
Оборудование	19 879,20964	-								-
Прочие не входящие в СМР	614 874,80700	58 279,02914								58 279,02914
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	175 403,32120	2 392,39139								2 392,39139
Пусконаладочные работы										
Итого	8 945 569,10817	122 011,96075								122 011,96075
Н Д С 12 %	1 073 468,32574	14 641,43529								14 641,43529
ВСЕГО с НДС	10 019 037,70691	136 653,39604								136 653,39604

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстрой - Энерго"

(подпись) (ФИО)

Технадзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Тараз-Технопроект"

(подпись) (ФИО)

Заказчик:

Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"

(подпись) (ФИО)

Филиал Акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Алматинские межсистемные электрические сети"

(подпись) Каракиешов К.И (ФИО)