Форма 2-В

Заказчик ТОО "МТС Компани Лтд" г. Астана ул. Ахмет Байтурсунова, дом №53

(организация, адрес, телефон)

Генподрядчик ТОО "МТС Компани Лтд" г. Астана ул. Ахмет Байтурсунова, дом №53

(организация, адрес, телефон)

Стройка Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом г.Астана район "Алматы", пересечение улиц А.Байтурсунова, А92, А426

(наименование, адрес)

Объект Жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом. 1-очередь, блоки А, Б, В, Г, Д.

(наименование)

Акт приемки выполненных работ за июль 2017г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-010203-0104 РСНБ РК 2015	Планировка площадей из грунтов 1 группы ручным способом	м2	19556,600	193,78	3789724
2	2	11-010102-0309 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(с учетом устройства въезды-выезда)	м3	28840,149	274,32	7911337
3	3	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 3 группы вручную в котловане без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	891,963	5669,74	5057202
4	4	11-010102-0309 РСНБ РК 2015	Погрузка грунта 3 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	891,963	274,32	244681
5	5	41-020101-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка грузов(отвозка всего грунта) автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	56193,692	108,06	6072559
6	6	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	29732,112	28,31	841772
7	7	11-010102-0307 РСНБ РК 2015	Погрузка ранее разработанного грунта 1 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (для обратной засыпки)	м3	2778,552	170,45	473601
8	8	41-020101-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1(подвозка для обратной засыпки из временного отвала)	т	5251,463	108,06	567498

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.4)

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
9	9	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	277,855	1683,47	467761
10	10	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Засыпка в пазух котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м (до 10м)	м3	2500,697	23,18	57960
11	11	11-010104-0412 РСНБ РК 2015	Засыпка в пазух котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	м3	2500,697	10,86	27149
12	12	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	2500,697	323,62	809271
13	13	11-010102-0309 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(погрузка лишнего грунта)	м3	26953,560	274,32	7393814
14	14	41-020101-1009 РСНБ РК 2015	Отвозка лишнего грунта на 9 км	т	50942,228	473,59	24125573
15	15	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	2778,552	28,31	78666
16	16	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	340,490	12363,44	4209627
			ИТОГО:				62 128 195
			В том числе :				
			Накладные расходы				9 223 474
			Сметная прибыль				4 602 088
			Итого с временными		1,2 %	745 538	62 873 733
			Итого с зимними удорожаниями		1,08 %	679 036	63 552 769
			Итого с НДС		12 %	7 626 332	71 179 101

Заказчик:

Мыханов Талгат Сартаевич

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Генподрядчик:

Мыханов Талгат Сартаевич

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)