ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Отдел архитектуры,градостроительства и строительства Жарминского района ВКО"**

ВКО Жарминский район, с.Калбатау,ул.Достык 98
БИН 050140008710
Код ГУ -4661514
ИИК KZ59070103KSN1823000
ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
БИК KKMFKZ2A

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№ 170

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Курылыс"**

ВКО, г.Семей, ул.Докучаева, 2
ИИК KZ679260301188769000
БИК KZ KOKZKX
БИН 980240001295
АО «Казкомерцбанк"
Кбе17

Наименование строительства и его адрес: Строительство котельной школы-гимназии им.Абая в с.Калбатау Жарминского района ВКО

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **ноябрь** от 9 ноября 2015 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Орган.-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
4661514	11750	39	04.09.2015	Мест.бюджет	466037015431	ТОО "Курылыс"	Кбе 17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленн. стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1							
			Стр.-монт. работы в сметном баз. уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затр., не вход. в состав СМР в цен. 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобрет. материалов	другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Котельная к школе -гимназии	15 427 660	13 774 696	5 896 177	5 226 430	597 552	72 195		0	1 652 964	15 427 660
Аванс 30%										4628298
ИТОГО										10 799 362

М.П. **Заказчик:** И.О Руководитель ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жарминского района ВКО"

А.Т. Касенов

М.П. **Подрядчик:** Генеральный директор ТОО «Курылыс»

Д.Е. Шоранов

М.П. **Технадзор:** ИП "ТИЛДАБАЕВ"

А.Н Тилдабаев

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жарминского района ВКО**
ВКО Жарминский район, с.Калбатау,ул.Достык 98
БИН 050140008710
Код ГУ – 4661514
ИИК KZ59070103KSN1823000
ГУ «Комитет Казначейства МФ РК»
БИК KKMFKZ2A

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№ 170

ПОДРЯДЧИК: **ТОО «Курылыс»** г.Семей
ВКО, г.Семей, ул.Докучаева, 2
ИИК KZ679260301188769000
БИК KZ KOKZKX
БИН 980240001295
АО «Казкоммерцбанк"
Кбе 17

Наименование строительства и его адрес:" Строительство котельной школы-гимназии им.Абая в с.Калбатау.Жарминского района ВКО"

Акт № 1

приемки выполненных работ за ноябрь месяц от 9 ноября 2015 года.

на строительно-монтажные работы
Составлен(а) в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Земленые работы									
1		Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3		23,36	22,08	5466	5167	1553	0,00888	2

		м3 грунта	234	1,28	5,56	300	1301	97	0,0193	5
2	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы		218,93	–	1314	–	1485	1,54	9
		м3 грунта	6	218,93	–	1314	–	113	–	–
3	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы		134,1	–	805	–	910	0,972	6
		м3 грунта	6	134,1	–	805	–	113	–	–
4	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м		6,48	6,48	693	693	218	–	–
		м3 грунта	107	–	2,1	–	225	97	0,00806	1
5	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками		21,55	4,52	2306	484	1767	0,108	12
		м3 уплотненного грунта	107	17,03	–	1822	–	97	–	–
		Итого прямые затраты по разделу 1				**10584**	**6344**	**5933**		**29**
						4241	**1526**			**6**

Раздел 2 Фундаменты

2.1 Фундаменты

6	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки		8552,17	66,01	33696	260	912	1,35	5
		м3	3,94	195,75	24,93	771	98	105	0,1218	–
11	Е7-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 1,5 т в котловане глубиной до 4 м		408,67	272,99	14303	9555	11278	0,825	29
		шт сборных конструкций	35	135,68	94,48	4749	3307	140	0,3633	13
12	30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)								
		м3	20,15	11200		225680				
13	Е7-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 0,5 т в котловане глубиной до 4 м		302,09	197,24	1813	1183	1448	0,652	4
		шт сборных конструкций	6	104,85	67,51	629	405	140	0,2499	1
14	30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)								
		м3	1,72	12000		20640				
15	30-2-11	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый М-25								
		м3	1,12	8380		9386				

16	Е6-1-20	Устройство бетонных заделок в фундаментах		10006,3	311,32	36523	1136	2141	2,82	10
		м3	3,65	441	117,61	1610	429	105	0,5744	2
17	Е6-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских (ФМ-2)		9020,42	100,65	35180	393	754	0,97	4
		м3	3,9	146,25	38,03	570	148	105	0,1857	1
18	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя		245,44	3,82	19635	306	3662	0,212	17
		м2 поверхности	80	37,35	1,44	2988	115	118	0,007	1
	2.2 ПР-7									
19	Е7-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т		398,04	250,96	2388	1506	1838	0,813	5
		шт сборных конструкций	6	130,73	88,22	784	529	140	0,3715	2
20	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)								
		м3	0,066	25100		1657				
	2.3 Фундпаменты вн. перегородок									
21	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки		8419,57	66,01	4631	36	128	1,35	1
		м3	0,55	195,75	24,93	108	14	105	0,1218	–
22	Е7-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 1,5 т в котловане глубиной до 4 м		408,67	272,99	1226	819	966	0,825	2
		шт сборных конструкций	3	135,68	94,48	407	283	140	0,3633	1
23	30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)								
		м3	1,73	11200		19376				
24	Е7-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 0,5 т в котловане глубиной до 4 м		302,09	197,24	302	197	242	0,652	1
		шт сборных конструкций	1	104,85	67,51	105	68	140	0,2499	–
25	30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)								
		м3	0,29	12000		3480				
26	Е6-1-20	Устройство бетонных заделок		10006,3	311,32	3202	100	188	2,82	1
		м3	0,32	441	117,61	141	38	105	0,5744	–
	2.4 Фундаменты оборудования									
27	Е6-3-1	Устройство бетонных фундаментов ФОМ1		10190,71	260,48	51667	1321	3746	3,94	20

			м3	5,07	614,25	89,46	3114	454	105	0,3512	2
28	Е6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой			172357,31	536,06	1724	5	501	289	3
			т	0,01	47475	202,5	475	2	105	0,99	–
29	Е6-3-1	Устройство бетонных фундаментов ФОМ2			10190,71	260,48	713	18	51	3,94	–
			м3	0,07	614,25	89,46	43	6	105	0,3512	–
30	Е6-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании			147801,76	587,63	1182	5	168	118	1
			т	0,008	19800	222,75	158	2	105	1,08	–
31	Е6-3-1	Устройство бетонных фундаментов ФОМ3			10190,71	260,48	16305	417	1182	3,94	6
			м3	1,6	614,25	89,46	983	143	105	0,3512	1
32	Е6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой			172357,31	536,06	1655	5	481	289	3
			т	0,0096	47475	202,5	456	2	105	0,99	–
33	Е6-3-1	Устройство бетонных фундаментов ФОМ5			10190,71	260,48	15592	399	1131	3,94	6
			м3	1,53	614,25	89,46	940	137	105	0,3512	1
34	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг			70437,87	304,24	627	3	91	58	1
			т	0,0089	9675	114,75	86	1	105	0,56	–
35	Е6-3-1	Устройство бетонных фундаментов ФОМ6			10190,71	260,48	15592	399	1131	3,94	6
			м3	1,53	614,25	89,46	940	137	105	0,3512	1
36	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг			70437,87	304,24	627	3	91	58	1
			т	0,0089	9675	114,75	86	1	105	0,56	–
		Итого прямые затраты по разделу 2					**538802**	**18066**	**32130**		**126**
							20143	**6319**			**26**

Раздел 4 Балки

62	Е7-9-4	Укладка балок перекрытий (при свободном опирании) массой до 3 т в одноэтажных зданиях и сооружениях высотой до 25 м			1040,29	489,78	4161	1959	2986	2,24	9
			шт сборных конструкций	4	387	146,34	1548	585	140	0,5896	2
63	30-15-38	Ригели, прогоны и балки для перекрытий (ГОСТ 24155-80) из тяжелого бетона класса В30, прямоугольные, длина более 6 до 9 м, объем более 1,0 до 2,0 м3									
			м3	7,017	20200		141743				
64	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг			70437,87	304,24	3522	15	515	58	3
			т	0,05	9675	114,75	484	6	105	0,56	–
		Итого по разделу 4					**149426**	**1974**	**3501**		**12**
							2032	**591**			**2**

Раздел 5 Перекрытие

66	30-17-30	Плиты перекрытий ребристые из тяжелого бетона, а также легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более (ГОСТ 27215-87, ГОСТ 21506-87), приведенная толщина до 12 см, при нагрузке на плиту 900 кг/м2								
		м2	162	1740		281880				
		Итого по разделу 5				**281880**				

Раздел 6 Стены и перегородки

69	Е8-20-5	Кладка наружных и внутренних стен с утеплением теплоизоляционными плитами общей толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м		3723,33	372,83	107977	10812	44272	7,12	206
		м3 кладки	29	1154,25	139,5	33473	4046	118	0,68	20
71	30-7-2	Кирпич и камни силикатные (ГОСТ 379-95), 250х120х65 мм, М-100								
		1000шт	7,791	12100		94271				
73	Е8-15-1	Кладка наружных стен высотой до 4 м и толщиной 380 мм из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом		3335,23	305,8	175333	16076	71601	6,41	337
		м3 кладки	52,57	1039,5	114,75	54647	6032	118	0,56	29
74	30-7-2	Кирпич и камни силикатные (ГОСТ 379-95), 250х120х65 мм, М-100								
		1000шт	19,976	12100		241710				
75	Е8-14-3	Кладка неармированных перегородок толщиной 120 мм из камней при высоте этажа до 4 м		678,43	27,64	14756	601	4319	1,03	22
		м2 перегородок (за вычетом проемов)	21,75	157,95	10,35	3435	225	118	0,0505	1
76	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича		8357,06	337,41	46967	1896	5282	4,38	25
		м3 кладки	5,62	670,5	126	3768	708	118	0,62	3
		Итого прямые затраты по разделу 6	Тенге			**681013**	**29385**	**125474**		**590**
						95323	**11011**			**53**

Раздел 7 Перемычки

	7.2 ПР-2									

79	Е7-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т		398,04	250,96	1194	753	920	0,813	2
		шт сборных конструкций	3	130,73	88,22	392	265	140	0,3715	1
80	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84) *м3*	0,097	25100		2435				
	7.3 ПР-3									
81	Е7-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т		398,04	250,96	1194	753	920	0,813	2
		шт сборных конструкций	3	130,73	88,22	392	265	140	0,3715	1
82	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84) *м3*	0,42	25100		10542				
	7.4 ПР-4									
83	Е7-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т		398,04	250,96	3184	2008	2453	0,813	7
		шт сборных конструкций	8	130,73	88,22	1046	706	140	0,3715	3
84	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84) *м3*	0,048	25100		1205				
		Итого по разделу 7				**19754**	**7780**	**4293**		**11**
						1830	**2735**			**5**
		ВСЕГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1681459**	**63549**	**171331**		**768**
						123569	**22182**			**92**

Локальный сметный расчет №2-1-2
Оборудование
Раздел1 Оборудование котельной
1.1 Оборудование

2	80-1-1(пл)Пра	Котел стальной водогрейный КСТ-0,5Гк/час *шт*	2	298776		597552				

Раздел 2 Труба для отвода дымовых газов Д-500мм
2.1 Земленые работы

126	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3		27,84	26,18	863	812	266	0,0115	0
		м3 грунта	31	1,66	7,2	51	223	97	0,025	1
127	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы		218,93	–	219	–	247	1,54	2
		м3 грунта	1	218,93	–	219	–	113	–	–
128	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м		3,35	3,35	38	38	13	–	–
		м3 грунта	11,27	–	1,16	–	13	97	0,0038	–
129	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками		21,55	4,52	243	51	186	0,108	1
		м3 уплотненного грунта	11,27	17,03	–	192	–	97	–	–
130	Е1-85-2	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м		12,34	12,34	256	256	71	–	–
		м3 грунта	20,73	–	3,5	–	73	97	0,0134	–
	2.2 Фундаменты Фм-500									
131	Е11-1-1	Уплотнение грунта гравием		13,19	2,62	82	16	89	0,0681	–
		м2 площади уплотнения	6,25	10,51	0,99	66	6	123	0,0048	–
132	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки		8419,57	66,01	8420	66	232	1,35	1
		м3	1	195,75	24,93	196	25	105	0,1218	–
133	Е6-1-12	Устройство железобетонных фундаментов с подколонниками при высоте подколонника от 2 до 10 м периметром до 10 м		10788,01	458,8	144667	6153	12198	4,47	60
		м3	13,41	693	173,32	9293	2324	105	0,8465	11
134	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм								
		т	0,439	65900		28930				
135	Е6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой		172357,31	536,06	5688	18	1653	289	10
		т	0,033	47475	202,5	1567	7	105	0,99	–
136	4-1-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно		60300		603				
		т	0,01							

137	Е9-52-1	Резка сетки по месту		134,76	5,38	32	1	14	0,34	–
		м реза	0,24	56,25	2,25	14	1	90	0,01	–

2.5 Продувочный колодец

181	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки		8878,57	66,01	4439	33	116	1,35	1
		м3	0,5	195,75	24,93	98	12	105	0,1218	–
186	Е8-6-9	Кладка стен приямков и каналов из кирпича керамического		9437,25	296,6	9249	291	1186	5,95	6
		м3 кладки	0,98	915,75	110,25	897	108	118	0,54	1
187	Е8-6-9	Кладка стен продувочного колодца из кирпича керамического		9437,25	296,6	26424	830	3390	5,95	17
		м3 кладки	2,8	915,75	110,25	2564	309	118	0,54	2
188	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг		70437,87	304,24	1409	6	206	58	1
		т	0,02	9675	114,75	194	2	105	0,56	–
		ВСЕГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**829114**	**8571**	**19867**		**99**
						15351	**3103**			**15**

Локальный сметный расчет №2-2-1

Углярка

Раздел 1 Углярка

1.1 Земленые работы

1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3		27,84	26,18	287	270	88	0,0115	–
		м3 грунта	10,3	1,66	7,2	17	74	97	0,025	–
2	Е1-164-2	креплений с откосами в грунтах 2 группы		218,93	–	372	–	420	1,54	3
		м3 грунта	1,7	218,93	–	372	–	113	–	–
3	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м		6,48	6,48	31	31	10	–	–
		м3 грунта	4,8	–	2,1	–	10	97	0,00806	–
4	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками		21,55	4,52	103	22	80	0,108	1
		м3 уплотненного грунта	4,8	17,03	–	82	–	97	–	–
5	Е1-85-5	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м		7,61	7,61	55	55	16	–	–
		м3 грунта	7,2	–	2,31	–	17	97	0,00756	–

1.2 Фундаменты

6	Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм		10273,92	353,46	111780	3846	8209	3,6	39
		м3	10,88	585	133,52	6365	1453	105	0,6521	7
7	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм								
		т	0,25	68800		17200				
8	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм								
		т	0,023	69000		1587				

1.4 Перекрытие

17	Е9-22-1	Монтаж стропильных и подстропильных ферм пролетом до 24 м, массой до 3 т на высоте до 25 м		9523,56	4795,68	20028	10085	9614	23	48
		т конструкций	2,103	3712,5	1367,15	7807	2875	90	5,24	11
18	2-1-70	Металлический каркас при реконструкции одноэтажных производственных зданий, расход								
		т	2,103	127100		267291				

1.5 Ворота

22	Е9-46-1	Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий,		31476,57	17434,99	13629	7549	3928	41,4	18
		т конструкций	0,433	7650	2428,67	3312	1052	90	8,15	4
23	2-1-85	Ворота различных типов: рамы, каркасы панелей, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания								
		т	0,433	120300		52090				
24	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115		20,35	0,02	391	–	72	0,0213	–
		м2	19,2	4,16	–	80	–	90	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			**484845**	**21859**	**22437**		**109**
						18036	**5481**			**22**

Локальный сметный расчет №2-2-2

Раздел 1 Площадка

1	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем		119,27	2,62	4306	95	510	0,0681	2

		м2 площади уплотнения	36,1	10,51	0,99	379	36	123	0,0048	–
2	Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками		3259	–	14111	–	2828	3,24	14
		м3 подстилающего слоя	4,33	531	–	2299	–	123	–	–
3	Е6-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских		9020,42	100,65	16237	181	348	0,97	2
		м3	1,8	146,25	38,03	263	68	105	0,1857	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:				**34654**	**276**	**3686**		**18**
						2941	**104**			**–**

Локальный сметный расчет №6-1-1

Наружный водопровод

Раздел 1 Водопровод

1.1 Земленые работы

1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3		27,84	26,18	1006	946	310	0,0115	–
		м3 грунта	36,12	1,66	7,2	60	260	97	0,025	1
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы		218,93	–	350	–	396	1,54	2
		м3 грунта	1,6	218,93	–	350	–	113	–	–
3	Е1-173-1	Водоотлив из траншей		289,15	289,15	1492	1492	934	–	–
		м3 мокрого грунта	5,16	–	186,62	–	963	97	0,858	4
4	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы		122,18	–	489	–	553	0,885	4
		м3 грунта	4	122,18	–	489	–	113	–	–
5	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м		6,48	6,48	252	252	80	–	–
		м3 грунта	38,88	–	2,1	–	82	97	0,00806	–
6	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками		21,55	4,52	838	176	642	0,108	4
		м3 уплотненного грунта	38,88	17,03	–	662	–	97	–	–
7	Е10-67-3	Сборка дощатых щитов (Зумпф)для откачки воды		81,53	14,23	326	57	331	0,421	2
		м2 перегородок (без вычета проемов)	4	63,45	5,38	254	22	120	0,0262	–
8	1-2-48	Доски необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 25 мм, III сорта								

		м3	0,1	7570		757				
	1.2 Водопровод (В-1)									
9	Е22-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 65 мм		51202,26	20326,01	2458	976	2258	179	9
		км трубопровода	0,048	30825	5353,43	1480	257	130	20,64	1
10	8-4-99	Трубы напорные легкого типа из полиэтилена низкого давления (ГОСТ 18599-2001), Dн=63 мм								
		10м	4,8	1450		6960				
11	Е22-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 75 мм с гидравлическим испытанием		64249,36	8122,48	96	12	96	254	–
		км трубопровода	0,0015	45900	3069	69	5	130	14,99	–
12	8-6-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм								
		м	1,5	250		375				
13	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов		300,56	225,63	601	451	334	0,414	1
		шт	2	69,53	58,98	139	118	130	0,226	–
14	8-4-47	Переход, Dy 63х50 мм								
		10шт	0,2	416		83				
15	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм		247994,13	49389,75	1116	222	476	312,7	1
		т фасонных частей	0,0045	62775	18657	282	84	130	91,12	–
16		Тройники (ГОСТ 17376-83) штампованные переходные из стали марки 20 на Ру <=16 МПа, 108х6-76х5 мм								
		шт	1	979		979				
17	8-9-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 100 мм								
		шт	1	492		492				
18	99-1-1(пл)Пра	Втулка пластиковая Ф100мм								
		шт	1	555		555				
19	Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм		242,08	6,95	242	7	190	0,88	1
		задвижка или клапан	1	144	2,25	144	2	130	0,01	–

20	9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм								
		шт	1	3500		3500				
21		обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм		473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		шт	1	254,25	15,75	254	16	128	0,07	–
22	9-4-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 15 мм								
		шт	1	1250		1250				
23	8-10-162	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм								
		т	0,027	126700		3421				
24	Е6-1-1	Устройство упор бетонной		8521,57	66,01	426	3	12	1,35	–
		м3	0,05	195,75	24,93	10	1	105	0,1218	–
26	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм		10,99	–	528	–	657	0,0501	2
		м трубопровода	48	10,69	–	513	–	128	–	–
28	Е16-27-7	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 80 мм		7454,72	111,65	7455	112	1578	6,66	7
		врезка	1	1190,25	42,75	1190	43	128	0,2	–
29	Е22-23-2	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 75 мм		28971,41	8449,81	43	13	31	69,9	–
		км трубопровода	0,0015	12712,5	3192,75	19	5	130	15,59	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**36563**	**4758**	**9224**		**34**
						5915	**1858**			**6**

Локальный сметный расчет №6-1-2

Наружная канализация

Раздел 1 Канализация наружная

1.1 Земленые работы

1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3		27,84	26,18	462	435	144	0,0115	–
		м3 грунта	16,6	1,66	7,2	28	120	97	0,025	–
2	Е1-90-2	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 2 группы		20,27	–	32	–	36	0,129	–
		м2 спланированной поверхности	1,6	20,27	–	32	–	113	–	–
3	Е1-173-1	Водоотлив из траншей		289,15	289,15	468	468	293	–	–
		м3 мокрого грунта	1,62	–	186,62	–	302	97	0,858	1
4	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы		134,1	–	429	–	485	0,972	3
		м3 грунта	3,2	134,1	–	429	–	113	–	–
5	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м		6,48	6,48	108	108	34	–	–
		м3 грунта	16,62	–	2,1	–	35	97	0,00806	–
	1.2 Канализация									
7	Е23-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах		9643,98	2308,84	13694	3279	5816	13,869	20
		м3 конструкций колодцев	1,42	2286	864,68	3246	1228	130	4,223	6
8	30-18-24	Плиты днищ ПН10								
		м3	0,36	26100		9396				
9	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м КС-10.6								
		м	1,18	4360		5145				
10	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м КС-10.9								
		м	1,78	4360		7761				
11	30-18-23	Плиты покрытий ПП10-1 для колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные								
		м3	0,2	20300		4060				
15	Е15-173-4	,Двухслойная окраска суриком решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п.		136,21	0,07	115	–	96	0,646	1

		м2 окрашиваемой поверхности	0,841	108	0,02	91	–	105	0,0001	–
16	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен колодцев битумом в 2 слоя		245,44	3,82	2236	35	417	0,212	2
		м2 поверхности	9,11	37,35	1,44	340	13	118	0,007	–
	1.3 Выгреб									
17	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты		1886,27	100,89	811	43	81	0,85	–
		м3 основания	0,43	123,75	38,25	53	16	118	0,18	–
18	Е23-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах		9135,58	2308,84	10506	2655	4710	13,869	16
		м3 конструкций колодцев	1,15	2286	864,68	2629	994	130	4,223	5
19	30-18-24	Плиты днищ КЦД -15 для колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые								
		м3	0,38	26100		9918				
20	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90)								
		м	1,78	7030		12513				
21	30-18-24	Плиты покрытий КЦП 1-15-1 из тяжелого бетона класса В22,5, круглые								
		м3	0,27	26100		7047				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**84701**	**7023**	**12112**		**42**
						6848	**1480**			**12**

Локальный сметный расчет №6-2-1
Тепловые сети

Раздел 1 Теплотрасса

1.1 Земленые работы

1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3		27,84	26,18	2506	2356	773	0,0115	1
		м3 грунта	90	1,66	7,2	149	648	97	0,025	2

2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы		218,93	–	438	–	495	1,54	3
		м3 грунта	2	218,93	–	438	–	113	–	–
3	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы		134,1	–	2146	–	2425	0,972	16
		м3 грунта	16	134,1	–	2146	–	113	–	–
4	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м		6,48	6,48	367	367	115	–	–
		м3 грунта	56,6	–	2,1	–	119	97	0,00806	–
5	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками		21,55	4,52	1220	256	935	0,108	6
		м3 уплотненного грунта	56,6	17,03	–	964	–	97	–	–
6	Е1-85-5	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м		7,61	7,61	148	148	44	–	–
		м3 грунта	19,4	–	2,31	–	45	97	0,00756	–
7	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под каналы		1791,2	152,52	3686	314	564	1,02	2
		м3 основания	2,058	153,68	57,15	316	118	130	0,279	1
	1.2 Устройство лотков									
8	Е7-61-1	Устройство непроходных одноячейковых каналов, перекрываемых или опирающихся на плиты		1986,57	564,43	20203	5740	10856	3,33	34
		м3 сборных конструкций	10,17	567	195,49	5766	1988	140	0,7533	8
9	30-18-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5								
		м3	5,46	21500		117390				
10	30-18-67	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2								
		м3	4,71	21000		98910				
11	Е6-24-7	Устройство стен и днищ при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм		9925,58	503,2	55583	2818	4679	3,86	22
		м3	5,6	623,25	172,45	3490	966	105	0,675	4

12	30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов								
		м3	5,6	170		952				
13	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2								
		м3	5,6	236		1322				
14	Е7-9-1	Укладка балок перекрытий Б-1		562,12	233,05	562	233	448	1,37	1
		шт сборных конструкций	1	238,5	80,87	239	81	140	0,3135	–
15	30-15-31	Ригели, прогоны и балки для перекрытий (ГОСТ 24155-80) из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3								
		м3	0,05	21200		1060				
16	Е7-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т		398,04	250,96	2388	1506	1838	0,813	5
		шт сборных конструкций	6	130,73	88,22	784	529	140	0,3715	2
17	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)								
		м3	0,3	25100		7530				
18	Е24-2-5	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 125 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С		295491,49	61465,99	25412	5286	14225	583	50
		км трубопровода	0,086	107100	20133	9211	1731	130	104,89	9
19	8-6-84	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 133х4 мм								
		м	86	806		69316				
20	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм		473,47	39,24	947	78	692	1,47	3
		шт	2	254,25	15,75	509	32	128	0,07	–
21	9-1-53	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм								

		шт	2	919		1838					
24	Е24-2-2	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 70 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С		214905,92	46655,79	1504	327	855	428	3
		км трубопровода	0,007	76950	16999,5	539	119	130	88,32	1
25	8-6-68	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3 мм								
		м	7	333		2331				
26	Е24-2-1	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 45мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С (Прим)		212117,21	46381,71	424	93	242	424	1
		км трубопровода	0,002	76050	17015,25	152	34	130	88,37	–
27	8-6-61	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 40х3 мм								
		м	2	173		346				
28	Е6-37-1	Устройство деформационных швов (Прим)		879,79	5,48	3519	22	585	0,73	3
		м шва	4	137,25	2,07	549	8	105	0,0101	–
	1.3 Угол поворота									
29	Е8-6-9	Кладка стен приямков и каналов из кирпича керамического		9437,25	296,6	1227	39	157	5,95	1
		м3 кладки	0,13	915,75	110,25	119	14	118	0,54	–
30	30-6-6	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-2007), 250х120х65 мм, М-75								
		1000шт	0,049	13900		681				
	1.4 Тепловая камера УТ-1									
31	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки		8419,57	66,01	9851	77	271	1,35	2
		м3	1,17	195,75	24,93	229	29	105	0,1218	–
35	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг		33697,62	304,24	1407	13	1455	198	8
		т	0,04176	33075	114,75	1381	5	105	0,56	–
36	1-1-774	Скобы ходовые								
		кг	22,12	129		2853				
37	4-1-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно								
		т	0,01964	60300		1184				

38	Е7-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т		398,04	250,96	796	502	612	0,813	2
		шт сборных конструкций	2	130,73	88,22	261	176	140	0,3715	1
39	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)								
		м3	0,238	25100		5974				
40	Е7-45-2	Укладка панелей перекрытий площадью до 15 м2 с опиранием по контуру		1242,48	385,94	2485	772	1768	2,91	6
		шт сборных конструкций	2	492,75	138,4	986	277	140	0,6095	1
41	30-18-67	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2								
		м3	1,22	21000		25620				
	1.5 Сбросной колодец СК-1									
48	Е1-13-1	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3		22,38	21,57	828	798	264	0,00561	–
		м3 грунта	37	0,81	6,53	30	242	97	0,0244	1
49	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы		122,18	–	367	–	415	0,885	3
		м3 грунта	3	122,18	–	367	–	113	-	–
50	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м		6,48	6,48	149	149	47	-	–
		м3 грунта	23	–	2,1	–	48	97	0,00806	–
51	Е1-173-1	Водоотлив из траншей		289,15	289,15	4048	4048	2535	-	–
		м3 мокрого грунта	14	–	186,62	–	2613	97	0,858	12
52	Е1-85-2	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м		12,34	12,34	136	136	38	-	–
		м3 грунта	11	–	3,5	–	39	97	0,0134	–
53	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками		21,55	4,52	496	104	380	0,108	2
		м3 уплотненного грунта	23	17,03	–	392	–	97	-	–
54	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки		8419,57	66,01	1684	13	46	1,35	–

		м3	0,2	195,75	24,93	39	5	105	0,1218	–
58	30-18-24	Плита днищ КЦА 15 *м3*	0,38	26100		9918				
59	30-18-36	Кольца КЦ-15-9 *м*	1,78	4360		7761				
60	30-18-24	Плита перекрытий КЦП1-15-1 *м3*	0,27	26100		7047				
61	30-18-42	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КЦ-7-9 *шт*	1	3550		3550				
62	30-18-30	Кольцо опорное (ГОСТ 8020-90) *м*	0,2	3250		650				
64	Е23-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 100 мм		332221,02	1733,92	1661	9	400	361	2
		км трубопровода	0,005	60966	650,25	305	3	130	3,17	–
65	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя		252	4,78	2752	52	577	0,2438	3
		м2 поверхности	10,92	42,95	1,8	469	20	118	0,00875	–
66	Е8-5-1	Боковая изоляция стен и фундаментов глиной		2119,57	274,19	7207	932	4405	6,93	24
		м3 изолирующего слоя	3,4	994,5	103,5	3381	352	118	0,5	2
67	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки		8419,57	66,01	842	7	23	1,35	–
		м3	0,1	195,75	24,93	20	2	105	0,1218	–
	1.7 Герметезированный ввод трубопроводов									
68	Е46-27-2	Пробивка проемов в конструкциях из бетона (0,6*0,6*0,5)		9649,24	5565,49	1737	1002	1113	23,8	4
		м3	0,18	4083,75	2101,5	735	378	100	10,27	2
69	8-1-55	Футляр из трубы 159х4,5 ммК=2,000; *м*	0,9	1800		1620				
70	30-1-4	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В7,5 (М-100) *м3*	0,14	8000		1120				
		ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**527698**	**28197**	**54277**		**207**
						33966	**10621**			**46**

Локальный сметный расчет №7-1-2
Ограждение
Раздел 1. Ограда ОГ-1
1.1Ограждение

2	2-1-268	Сварная решетка ограждения *т*	0,812	134000		108808				
3	2-1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т *т*	0,0785	172800		13565				
		ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**122373**				

Добавить
Локальная смета №2-1-1-и
Котельная

1	Е0108-15-3	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м		2829,89	282,71	7924	792	3330	5,53	15
		м3	2,8	902,25	105,75	2526	296	118	0,52	1
2	СН РК 8.02-0	Кирпич и камни силикатные /ГОСТ 379-95/, 250х120х65 мм М-100 1000шт	1,064	8570		9118				
3	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2		1445,22	373,54	8671	2241	5047	2,66	9
		шт	6	465,75	135,07	2795	810	140	0,61	4
4	-8доп вып 3п	Плиты ПК43.15-8AIV м2	7,56	2987		22582				
5	Е0107-5-19	Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов сооружений массой колонн до 4 т		3206,51	1024,16	25652	8193	17066	6,81	54
		шт	8	1170	353,79	9360	2830	140	1,35	11
6	с-лист ТОО "	Колонна резервуарная 3КР-46 шт	8	14418,36		115347				

7	Е0107-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т		408,67	272,99	3269	2184	2578	0,83	7
		шт	8	135,68	94,48	1085	756	140	0,36	3
8	с-лист ТОО "(	Стакан ФМ-1-1								
		шт	8	12032,61		96261				
9	Е6-1-20	Устройство бетонных заделок в фундаментах		10006,3	311,32	16220	505	951	2,82	5
		м3	1,621	441	117,61	715	191	105	0,5744	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:				**305045**	**13915**	**28972**		**90**
						16481	**4883**			**9**
		Локальная смета №2-2-1-и Углярка								

Раздел 1 Углярка

1.1 Земленые работы

1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3		27,84	26,18	211	198	65	0,0115	0
		м3 грунта	7,57	1,66	7,2	13	55	97	0,025	0
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы		218,93	–	274	–	309	1,54	2
		м3 грунта	1,25	218,93	–	274	–	113	–	–
	1.2 Фундаменты									
3	Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм		10273,92	353,46	26301	905	1931	3,6	9
		м3	2,56	585	133,52	1498	342	105	0,6521	2
4	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм								
		т	0,18	68800		12384				
5	Е0107-16-5	Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной более 7 м, площадью до 15 м2, высота здания до 25 м		5583,83	1916,85	39087	13418	17908	7,45	52
		шт	7	1327,5	499,86	9293	3499	140	1,86	13

6	с-лист ТОО "(	Монолитная плита МП-1(1700х3000х200)	шт	4	17447,7		69791				
7	с-лист ТОО "(	Монолитная плита МП-1(4000х3000х200)	шт	1	17447,7		17447,7				
8	с-лист ТОО "(	Монолитная плита МП-1(4400х3000х200)	шт	2	43618,5		87237				
9	Е0109-24-1	Монтаж квадратных колонн металлических	т	3,166	13864,97 9090	4022,39 1071,86	43896 28779	12735 3394	28955 90	56,5 3,81	179 12
10	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	3,166	114900		363773				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге				**660402** **39855**	**27256** **7289**	**49169**		**242** **27**

Локальная смета №6-2-1-и

Тепловые сети

1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	33,5	27,84 1,66	26,18 7,20	933 56	877 241	288 97	0,01 0,03	-- 1
2	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	1	218,93 218,93	-- --	219 219	-- --	247 113	1,54 --	2 --
3	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	6,7	134,10 134,10	-- --	898 898	-- --	1015 113	0,97 --	6 --
4	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м			6,48	6,48	147	147	46	--	--

		м3	22,7	--	2,10	--	48	97	0,01	--
5	Е1-85-5	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 79 кВт(108л.с.) с перемещением до 10м	8,2	7,61	7,61	62	62	18		
		м3грунта			2,31		19	97	0,00756	0
6	Е23-1-1	Устройство песчанного основания под каналы		1791,20	152,52	1612	137	247	1,02	1
		м3	0,9	153,68	57,15	138	51	130	0,279	0
		1.2 Устройство лотков								
7	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты		1986,57	564,43	8542	2427	4590	3,33	14
		м3	4,3	567,00	195,49	2438	841	140	0,75	3
8	30-18-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3								
		м3	2,3	21500		49450				
9	30-18-67	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2								
		м3	2	21000		42000				
10	Е0124-2-5	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 125 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С		295491,49	61465,99	14184	2950	7939	583,00	28
		км	0,048	107100,00	20133,00	5141	966	130	104,89	5
11	08.06.1984	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм								
		м	48	806		38688				
12	Е0113-16-5	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-059 за один раз		44,77	0,09	2113	4	249	0,03	1
		м2	47,2	5,81	0,05	274	2	90	--	--

13	Е0113-29-5 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей композицией ОС-51-03								
				189,31	0,14	8935	7	123	0,01	0
		м2	47,2	2,84	0,05	134	2	90	--	--
17	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т								
				487,17	243,37	5846	2920	3225	0,67	8
		шт	12	106,88	85,08	1283	1021	140	0,34	4
18	С143003-21 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78								
		м3	6,91	8149		56310				
		ВСЕГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			**229940**	**9533**	**17988**		**33**
						10581	**3192**			**13**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТАМ:	Тенге			**4996794**	**184936**	**389063**		**1642**
						273543	**60193**			**242**

	Стоимость: материалов, тенге	
	Накладные расходы	389063
	Итого, в том числе:	5385857
-	СМР	4788305
-	Оборудование	597552
	Ненормируемые и непредвиденые затраты 6%	287298
	Итого	5075603
	Временные здания и сооружения 1,6%	81210
	Итого	5156813
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%	69617
	Затраты на выслугу лет 1%	51568
	Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	20627
	Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 года	5896177
	Итого по сметному расчету в прогнозных ценах 2014 года К=2,2904	13504604
	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	270092
	Итого, в том числе:	13774696

-	СМР	12406063
-	Оборудование	1368633
	НДС 12%	1652964
	ВСЕГО ПО АКТУ	15427660

Заказчик:

И.О руководителя ГУ "Отдел архитектуры,градостроительства и строительства Жарминского района ВКО"

_____ Касенов А.Т.

Технадзор:

ИП"ТИЛДАБАЕВ"

_____Тилдабаев А.Н.

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО «Курылыс»

_____ Д.Е. Шоранов