Форма 2-В

Заказчик ТОО "МТС Компани Лтд" г. Астана ул. Ахмет Байтурсунова, дом №53

(организация, адрес, телефон)

Генподрядчик ТОО "МТС Компани Лтд" г. Астана ул. Ахмет Байтурсунова, дом №53

(организация, адрес, телефон)

Стройка Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом г.Астана район "Алматы", пересечение улиц А.Байтурсунова, А92, А426

(наименование, адрес)

Объект Жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом. 1-очередь, блок - Г

(наименование)

Акт приемки выполненных работ за апрель 2018г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Стены и перегородки				
1	1	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж профиля каркаса	т конструкций	6,022	120667,31	726630
			Накладные расходы			*40468,30*	*243691*
			Сметная прибыль			*8938,32*	*53824*
2	2	21-060801-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	6,022	410856,89	2474085
			Накладные расходы			*15473,85*	*93180*
			Сметная прибыль			*30433,84*	*183266*
3	3	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,113	514331,90	58096
			Накладные расходы			*49918,75*	*5639*
			Сметная прибыль			*38098,66*	*4303*
4	4	11-460301-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	1765,960	1022,30	1805341
			Накладные расходы			*318,54*	*562529*
			Сметная прибыль			*75,73*	*133729*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	5	11-460301-0117 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. исключать к норме 11-460301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм (до глубины 80мм)	отверстие	-1765,960	31,70	-239950
			Накладные расходы			*-42,02*	*-74213*
			Сметная прибыль			*-10,06*	*-17774*
6	6	21-130201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90/FiX AnKEr d8 L 100мм/	шт.	1765,960	31,09	54911
			Накладные расходы			*1,17*	*2068*
			Сметная прибыль			*2,30*	*4068*
7	7	21-130208-0102 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой окрашенные, размерами 4,8 мм х 29 мм /3,5 мм х 30 мм/	1000 шт.	3,098	8942,13	27703
			Накладные расходы			*336,78*	*1043*
			Сметная прибыль			*662,38*	*2052*
8	8	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,623	106,90	67
			Накладные расходы			*22,93*	*14*
			Сметная прибыль			*7,92*	*5*
9	9	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,623	173,54	108
			Накладные расходы			*29,90*	*19*
			Сметная прибыль			*12,86*	*8*
10	10	11-080301-0103 РСНБ РК 2015	Кладка стен из теплоблоков	м3	174,311	6894,60	1201806
			Накладные расходы			*1907,17*	*332442*
			Сметная прибыль			*510,71*	*89023*
11	11	21-030301-0327 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из пенобетона ГОСТ 21520-89/Теплоблок/	м3	160,366	15055,10	2414331
			Накладные расходы			*567,01*	*90929*
			Сметная прибыль			*1115,19*	*178839*
12	12	22-050110-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	4706,402	33,74	158794
			Накладные расходы			*1,27*	*5981*
			Сметная прибыль			*2,50*	*11763*
13	13	11-070516-0106 РСНБ РК 2015	Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков монтажной пеной	м шва	510,408	732,20	373719
			Накладные расходы			*153,23*	*78211*
			Сметная прибыль			*54,24*	*27683*
14	14	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,857	514331,90	440680

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*49918,75*	*42770*
			Сметная прибыль			*38098,66*	*32643*
15	15	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	38,556	106,90	4122
			Накладные расходы			*22,93*	*884*
			Сметная прибыль			*7,92*	*305*
16	16	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	55,692	173,54	9665
			Накладные расходы			*29,90*	*1665*
			Сметная прибыль			*12,86*	*716*
17	17	11-460301-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	3990,240	1022,30	4079222
			Накладные расходы			*318,54*	*1271052*
			Сметная прибыль			*75,73*	*302165*
18	18	21-130207-0403 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	399,024	49,41	19716
			Накладные расходы			*1,86*	*743*
			Сметная прибыль			*3,66*	*1460*
19	19	11-080301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки	м3 кладки	19,074	9796,14	186850
			Накладные расходы			*2406,69*	*45905*
			Сметная прибыль			*725,64*	*13841*
20	20	21-030302-0104 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные сплитерные, размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серые ГОСТ 6133-99	шт.	1254,855	288,02	361427
			Накладные расходы			*10,85*	*13612*
			Сметная прибыль			*21,34*	*26772*
21	21	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,072	95584,53	6842
			Накладные расходы			*31891,27*	*2283*
			Сметная прибыль			*7080,34*	*507*
22	22	21-050301-2707 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,017	220196,62	3758
			Накладные расходы			*8293,13*	*142*
			Сметная прибыль			*16310,86*	*278*
23	23	21-050301-2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,055	212609,75	11590
			Накладные расходы			*8007,39*	*436*
			Сметная прибыль			*15748,87*	*858*
24	24	11-080301-0111 РСНБ РК 2015	Заполнение пустот раствором	м3 кладки	19,074	3172,25	60507

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*854,64*	*16301*
			Сметная прибыль			*234,98*	*4482*
25	25	21-020401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	8,031	16802,68	134944
			Накладные расходы			*632,83*	*5082*
			Сметная прибыль			*1244,64*	*9996*
26	26	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство /сердечники/	м3	1,506	36241,70	54574
			Накладные расходы			*5696,84*	*8578*
			Сметная прибыль			*2684,57*	*4042*
27	27	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,371	160939,15	59779
			Накладные расходы			*6061,35*	*2251*
			Сметная прибыль			*11921,42*	*4428*
28	28	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,023	169961,08	3924
			Накладные расходы			*6401,14*	*148*
			Сметная прибыль			*12589,71*	*291*
29	29	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,342	506543,07	173402
			Накладные расходы			*115498,05*	*39538*
			Сметная прибыль			*37521,71*	*12845*
30	30	11-460301-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	100,388	1022,30	102627
			Накладные расходы			*318,54*	*31978*
			Сметная прибыль			*75,73*	*7602*
31	31	21-130205-0501 РСНБ РК 2015	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	100,388	98,83	9922
			Накладные расходы			*3,72*	*374*
			Сметная прибыль			*7,32*	*735*
32	32	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,548	95584,53	52387
			Накладные расходы			*31891,27*	*17479*
			Сметная прибыль			*7080,34*	*3880*
33	33	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,034	169961,08	5718
			Накладные расходы			*6401,14*	*215*
			Сметная прибыль			*12589,71*	*424*
34	34	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,514	160939,15	82791

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*6061,35*	*3118*
			Сметная прибыль			*11921,42*	*6133*
35	35	11-080301-0111 РСНБ РК 2015	Заполнение пустот раствором	м3 кладки	1,954	3172,25	6197
			Накладные расходы			*854,64*	*1670*
			Сметная прибыль			*234,98*	*459*
36	36	21-020401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	1,954	16802,68	32824
			Накладные расходы			*632,83*	*1236*
			Сметная прибыль			*1244,64*	*2431*
37	37	11-080301-0101 РСНБ РК 2015	Кладка перегородок из СКЦ 390х90х190	м3	12,944	9796,14	126799
			Накладные расходы			*2406,69*	*31152*
			Сметная прибыль			*725,64*	*9393*
38	38	21-030302-0108 РСНБ РК 2015	Камни стеновые бетонные рядовые, размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, 2-пустотные марки М100 ГОСТ 6133-99	шт	1797,750	333,64	599801
			Накладные расходы			*12,57*	*22590*
			Сметная прибыль			*24,71*	*44430*
39	39	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,092	95584,53	8798
			Накладные расходы			*31891,27*	*2935*
			Сметная прибыль			*7080,34*	*652*
40	40	21-050301-2707 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,019	220196,62	4117
			Накладные расходы			*8293,13*	*155*
			Сметная прибыль			*16310,86*	*305*
41	41	21-050301-2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,073	212609,75	15595
			Накладные расходы			*8007,39*	*587*
			Сметная прибыль			*15748,87*	*1155*
42	42	11-060701-0202 РСНБ РК 2015	Заполнение пустот раствором	м3	4,746	10749,33	51017
			Накладные расходы			*2713,88*	*12880*
			Сметная прибыль			*796,25*	*3779*
43	43	21-020401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	4,746	16802,68	79747
			Накладные расходы			*632,83*	*3003*
			Сметная прибыль			*1244,64*	*5907*
44	44	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство сердечника из бетона В12,5	м3	0,863	36241,70	31274
			Накладные расходы			*5696,84*	*4916*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*2684,57*	*2317*
45	45	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,020	169961,08	3422
			Накладные расходы			*6401,14*	*129*
			Сметная прибыль			*12589,71*	*253*
46	46	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	т	0,455	160939,15	73142
			Накладные расходы			*6061,35*	*2755*
			Сметная прибыль			*11921,42*	*5418*
47	47	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,723	506543,07	366441
			Накладные расходы			*115498,05*	*83553*
			Сметная прибыль			*37521,71*	*27144*
48	48	11-460301-0101 РСНБ РК 2015	Сверление отверстий в железобетонных конструкциях	отверст.	143,820	1022,30	147027
			Накладные расходы			*318,54*	*45812*
			Сметная прибыль			*75,73*	*10891*
49	49	21-130205-0501 РСНБ РК 2015	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М12х16х130 мм	шт	143,820	98,83	14214
			Накладные расходы			*3,72*	*535*
			Сметная прибыль			*7,32*	*1053*
50	50	11-070516-0103 РСНБ РК 2015	Заполнение зазоров между перегородками и несущими конструкциями мин.ватой	м	2,399	375,40	901
			Накладные расходы			*82,69*	*198*
			Сметная прибыль			*27,81*	*67*
51	51	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций/ угловой узел/	т	0,164	95584,53	15624
			Накладные расходы			*31891,27*	*5213*
			Сметная прибыль			*7080,34*	*1157*
52	52	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,010	169961,08	1705
			Накладные расходы			*6401,14*	*64*
			Сметная прибыль			*12589,71*	*126*
53	53	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,153	160939,15	24692
			Накладные расходы			*6061,35*	*930*
			Сметная прибыль			*11921,42*	*1829*
54	54	11-060701-0202 РСНБ РК 2015	Заполнение пустот раствором	м3	0,583	10749,33	6263
			Накладные расходы			*2713,88*	*1581*
			Сметная прибыль			*796,25*	*464*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
55	55	21-020401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,583	16802,68	9790
			Накладные расходы			*632,83*	*369*
			Сметная прибыль			*1244,64*	*725*
56	56	11-080301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки	м3 кладки	2,881	9796,14	28224
			Накладные расходы			*2406,69*	*6934*
			Сметная прибыль			*725,64*	*2091*
57	57	21-030302-0104 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные сплитерные, размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серые ГОСТ 6133-99	шт.	180,072	288,02	51865
			Накладные расходы			*10,85*	*1953*
			Сметная прибыль			*21,34*	*3842*
58	58	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,011	95584,53	1033
			Накладные расходы			*31891,27*	*345*
			Сметная прибыль			*7080,34*	*77*
59	59	21-050301-2707 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,003	220196,62	568
			Накладные расходы			*8293,13*	*21*
			Сметная прибыль			*16310,86*	*42*
60	60	21-050301-2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,008	212609,75	1751
			Накладные расходы			*8007,39*	*66*
			Сметная прибыль			*15748,87*	*130*
61	61	11-080301-0111 РСНБ РК 2015	Заполнение пустот раствором	м3 кладки	2,881	3172,25	9140
			Накладные расходы			*854,64*	*2462*
			Сметная прибыль			*234,98*	*677*
62	62	21-020401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,231	16802,68	3873
			Накладные расходы			*632,83*	*146*
			Сметная прибыль			*1244,64*	*287*
63	63	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,228	36241,70	8244
			Накладные расходы			*5696,84*	*1296*
			Сметная прибыль			*2684,57*	*611*
64	64	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,004	169961,08	593
			Накладные расходы			*6401,14*	*22*
			Сметная прибыль			*12589,71*	*44*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
65	65	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,056	160939,15	9030
			Накладные расходы			*6061,35*	*340*
			Сметная прибыль			*11921,42*	*669*
66	66	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,052	506543,07	26193
			Накладные расходы			*115498,05*	*5972*
			Сметная прибыль			*37521,71*	*1940*
67	67	11-460301-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	14,960	1022,30	15294
			Накладные расходы			*318,54*	*4765*
			Сметная прибыль			*75,73*	*1133*
68	68	21-130205-0501 РСНБ РК 2015	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	14,960	98,83	1479
			Накладные расходы			*3,72*	*56*
			Сметная прибыль			*7,32*	*110*
69	69	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,019	95584,53	1838
			Накладные расходы			*31891,27*	*613*
			Сметная прибыль			*7080,34*	*136*
70	70	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001	169961,08	201
			Накладные расходы			*6401,14*	*8*
			Сметная прибыль			*12589,71*	*15*
71	71	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,018	160939,15	2905
			Накладные расходы			*6061,35*	*109*
			Сметная прибыль			*11921,42*	*215*
72	72	11-080301-0111 РСНБ РК 2015	Заполнение пустот раствором. Засыпка	м3 кладки	3,808	3172,25	12080
			Накладные расходы			*854,64*	*3254*
			Сметная прибыль			*234,98*	*895*
73	73	21-020401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,069	16802,68	1152
			Накладные расходы			*632,83*	*43*
			Сметная прибыль			*1244,64*	*85*
74	74	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,082	91065,81	7431
			Накладные расходы			*16103,21*	*1314*
			Сметная прибыль			*6745,62*	*550*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
75	75	11-340108-0401 РСНБ РК 2015	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	м2 поверхности	19,822	1274,06	25254
			Накладные расходы			*264,08*	*5235*
			Сметная прибыль			*94,37*	*1871*
76	76	11-260201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	2,972	49160,18	146084
			Накладные расходы			*14027,65*	*41685*
			Сметная прибыль			*3641,49*	*10821*
77	77	21-110203-0205 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-100 ГОСТ 10499-95	м3	3,061	14031,18	42946
			Накладные расходы			*528,45*	*1617*
			Сметная прибыль			*1039,35*	*3181*
78	78	11-100404-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов /короба/	м2 стен (за вычетом проемов)	240,808	2681,48	645724
			Накладные расходы			*576,52*	*138830*
			Сметная прибыль			*198,63*	*47831*
79	79	11-100405-0101 РСНБ РК 2015	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка по металлическому каркасу гипсокартонными листами	м откоса	2232,610	793,70	1772026
			Накладные расходы			*220,81*	*492978*
			Сметная прибыль			*58,79*	*131261*
80	80	22-030201-0205 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	202,133	639,64	129293
			Накладные расходы			*24,09*	*4869*
			Сметная прибыль			*47,38*	*9577*
81	81	11-080301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки	м3 кладки	2,016	9796,14	19744
			Накладные расходы			*2406,69*	*4851*
			Сметная прибыль			*725,64*	*1463*
82	82	21-030302-0104 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные сплитерные, размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серые ГОСТ 6133-99	шт.	132,600	288,02	38192
			Накладные расходы			*10,85*	*1438*
			Сметная прибыль			*21,34*	*2829*
83	83	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,123	95584,53	11748
			Накладные расходы			*31891,27*	*3920*
			Сметная прибыль			*7080,34*	*870*
84	84	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,120	160939,15	19349
			Накладные расходы			*6061,35*	*729*
			Сметная прибыль			*11921,42*	*1433*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
85	85	21-050301-0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,003	161964,43	435
			Накладные расходы			*6099,97*	*16*
			Сметная прибыль			*11997,37*	*32*
86	86	11-080301-0111 РСНБ РК 2015	Пустоты в камнях. Засыпка	м3 кладки	2,016	3172,25	6394
			Накладные расходы			*854,64*	*1723*
			Сметная прибыль			*234,98*	*474*
87	87	21-020401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,161	16802,68	2709
			Накладные расходы			*632,83*	*102*
			Сметная прибыль			*1244,64*	*201*
88	88	11-080301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки	м3 кладки	0,490	9796,14	4796
			Накладные расходы			*2406,69*	*1178*
			Сметная прибыль			*725,64*	*355*
89	89	21-030302-0104 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные сплитерные, размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серые ГОСТ 6133-99	шт.	68,000	288,02	19586
			Накладные расходы			*10,85*	*738*
			Сметная прибыль			*21,34*	*1451*
90	90	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,004	95584,53	333
			Накладные расходы			*31891,27*	*111*
			Сметная прибыль			*7080,34*	*25*
91	91	21-050301-2707 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,001	220196,62	156
			Накладные расходы			*8293,13*	*6*
			Сметная прибыль			*16310,86*	*12*
92	92	21-050301-2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,003	212609,75	590
			Накладные расходы			*8007,39*	*22*
			Сметная прибыль			*15748,87*	*44*
93	93	11-080301-0111 РСНБ РК 2015	Пустоты в камнях. Засыпка	м3 кладки	0,490	3172,25	1553
			Накладные расходы			*854,64*	*418*
			Сметная прибыль			*234,98*	*115*
94	94	21-020401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,180	16802,68	3016
			Накладные расходы			*632,83*	*114*
			Сметная прибыль			*1244,64*	*223*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
95	95	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,033	36241,70	1183
			Накладные расходы			*5696,84*	*186*
			Сметная прибыль			*2684,57*	*88*
96	96	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001	169961,08	129
			Накладные расходы			*6401,14*	*5*
			Сметная прибыль			*12589,71*	*10*
97	97	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,017	160939,15	2767
			Накладные расходы			*6061,35*	*104*
			Сметная прибыль			*11921,42*	*205*
98	98	11-070516-0103 РСНБ РК 2015	Герметизация вертикальных стыков минераловатными пакетами	м шва	3,468	375,40	1302
			Накладные расходы			*82,69*	*287*
			Сметная прибыль			*27,81*	*96*
99	99	11-260201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	0,707	49160,18	34766
			Накладные расходы			*14027,65*	*9920*
			Сметная прибыль			*3641,49*	*2575*
100	100	21-110203-0205 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-100 ГОСТ 10499-95	м3	0,728	14031,18	10221
			Накладные расходы			*528,45*	*385*
			Сметная прибыль			*1039,35*	*757*
101	101	11-060701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство	м3	0,090	48444,34	4348
			Накладные расходы			*8224,59*	*738*
			Сметная прибыль			*3588,47*	*322*
102	102	21-050301-0106 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,020	164220,03	3352
			Накладные расходы			*6184,92*	*126*
			Сметная прибыль			*12164,45*	*248*
103	103	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001	169961,08	141
			Накладные расходы			*6401,14*	*5*
			Сметная прибыль			*12589,71*	*10*
104	104	11-100404-0201 РСНБ РК 2015	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	6,120	1797,52	11001
			Накладные расходы			*376,82*	*2306*
			Сметная прибыль			*133,15*	*815*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
105	105	21-060902-0401 РСНБ РК 2015	Профиль стоечный ПС-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 40 мм	м	68,381	131,81	9013
			Накладные расходы			*4,96*	*339*
			Сметная прибыль			*9,76*	*668*
106	106	21-110102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50	м3	0,734	12568,75	9230
			Накладные расходы			*473,37*	*348*
			Сметная прибыль			*931,02*	*684*
107	107	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	7,018	3336,77	23416
			Накладные расходы			*643,03*	*4513*
			Сметная прибыль			*247,17*	*1735*
108	108	21-130207-1020 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	6819,040	26,99	184013
			Накладные расходы			*1,02*	*6930*
			Сметная прибыль			*2,00*	*13631*
109	109	21-130207-0411 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 80 мм	10 шт.	340,952	174,66	59549
			Накладные расходы			*6,58*	*2243*
			Сметная прибыль			*12,94*	*4411*
			Раздел: Кровля				
110	110	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	321,701	175,14	56344
			Накладные расходы			*45,74*	*14716*
			Сметная прибыль			*12,97*	*4174*
111	111	21-100403-2209 РСНБ РК 2015	Техноэласт ЭПП	м2	360,305	1529,95	551250
			Накладные расходы			*57,62*	*20761*
			Сметная прибыль			*113,33*	*40833*
112	112	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	321,701	941,47	302872
			Накладные расходы			*232,77*	*74882*
			Сметная прибыль			*69,74*	*22435*
113	113	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	321,701	1569,91	505042
			Накладные расходы			*115,96*	*37304*
			Сметная прибыль			*116,29*	*37411*
114	114	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,643	20362,75	13101
			Накладные расходы			*6488,92*	*4175*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1508,35*	*970*
115	115	21-050309-0130 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 5 мм, шагом стержней 150 мм х 150 мм ГОСТ 23279-2012	м2	321,701	467,87	150514
			Накладные расходы			*17,62*	*5669*
			Сметная прибыль			*34,66*	*11149*
116	116	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	321,701	781,50	251408
			Накладные расходы			*159,01*	*51154*
			Сметная прибыль			*57,89*	*18623*
117	117	11-120101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	321,701	698,26	224631
			Накладные расходы			*47,88*	*15403*
			Сметная прибыль			*51,72*	*16639*
118	118	11-120101-1601 РСНБ РК 2015	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением	м2 кровли	321,701	199,37	64138
			Накладные расходы			*32,03*	*10305*
			Сметная прибыль			*14,77*	*4751*
119	119	11-120101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	416,500	374,53	155991
			Накладные расходы			*83,67*	*34850*
			Сметная прибыль			*27,74*	*11555*
120	120	21-100403-2209 РСНБ РК 2015	Техноэласт ЭПП	м2	416,500	1529,95	637225
			Накладные расходы			*57,62*	*23999*
			Сметная прибыль			*113,33*	*47202*
121	121	21-100403-2210 РСНБ РК 2015	Техноэласт ЭКП	м2	416,500	1869,94	778830
			Накладные расходы			*70,43*	*29333*
			Сметная прибыль			*138,51*	*57691*
122	122	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	321,701	1026,67	330281
			Накладные расходы			*282,76*	*90965*
			Сметная прибыль			*76,05*	*24465*
123	123	21-110102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150	м3	33,135	28282,79	937157
			Накладные расходы			*1065,20*	*35296*
			Сметная прибыль			*2095,02*	*69419*
124	124	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	32,436	3336,77	108231

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*643,03*	*20857*
			Сметная прибыль			*247,17*	*8017*
			Раздел: Вентшахты 1,2,3				
125	125	11-080301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки	м3 кладки	4,215	9796,14	41295
			Накладные расходы			*2406,69*	*10145*
			Сметная прибыль			*725,64*	*3059*
126	126	21-030302-0104 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные сплитерные, размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серые ГОСТ 6133-99	шт.	585,480	288,02	168631
			Накладные расходы			*10,85*	*6351*
			Сметная прибыль			*21,34*	*12491*
127	127	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,030	95584,53	2865
			Накладные расходы			*31891,27*	*956*
			Сметная прибыль			*7080,34*	*212*
128	128	21-050301-2707 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,006	220196,62	1341
			Накладные расходы			*8293,13*	*50*
			Сметная прибыль			*16310,86*	*99*
129	129	21-050301-2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,024	212609,75	5079
			Накладные расходы			*8007,39*	*191*
			Сметная прибыль			*15748,87*	*376*
130	130	11-080301-0111 РСНБ РК 2015	Пустоты в камнях. Засыпка	м3 кладки	4,215	3172,25	13372
			Накладные расходы			*854,64*	*3603*
			Сметная прибыль			*234,98*	*991*
131	131	21-020401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	1,546	16802,68	25971
			Накладные расходы			*632,83*	*978*
			Сметная прибыль			*1244,64*	*1924*
132	132	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,281	36241,70	10185
			Накладные расходы			*5696,84*	*1601*
			Сметная прибыль			*2684,57*	*754*
133	133	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,007	169961,08	1115
			Накладные расходы			*6401,14*	*42*
			Сметная прибыль			*12589,71*	*83*
134	134	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,148	160939,15	23820

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*6061,35*	*897*
			Сметная прибыль			*11921,42*	*1764*
135	135	11-150207-0201 РСНБ РК 2015	Устройство москитной сетки	м2 оштукатуриваемой поверхности	14,450	404,10	5839
			Накладные расходы			*140,24*	*2026*
			Сметная прибыль			*29,93*	*433*
136	136	21-130503-0101 РСНБ РК 2015	Сетка москитная	м2	14,450	408,80	5907
			Накладные расходы			*15,40*	*222*
			Сметная прибыль			*30,28*	*438*
137	137	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,267	103475,01	27582
			Накладные расходы			*34444,91*	*9182*
			Сметная прибыль			*7664,82*	*2043*
138	138	21-050106-9902 РСНБ РК 2015	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005	т	0,267	231466,02	61700
			Накладные расходы			*8717,56*	*2324*
			Сметная прибыль			*17145,63*	*4570*
139	139	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	11,995	106,90	1282
			Накладные расходы			*22,93*	*275*
			Сметная прибыль			*7,92*	*95*
140	140	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	11,995	173,54	2082
			Накладные расходы			*29,90*	*359*
			Сметная прибыль			*12,86*	*154*
141	141	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	27,948	3336,77	93256
			Накладные расходы			*643,03*	*17971*
			Сметная прибыль			*247,17*	*6908*
142	142	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,252	85521,92	21517
			Накладные расходы			*30146,75*	*7585*
			Сметная прибыль			*6334,96*	*1594*
143	143	21-060405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,252	454846,44	114439
			Накладные расходы			*17130,60*	*4310*
			Сметная прибыль			*33692,33*	*8477*
			Раздел: Оконные блоки				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
144	144	11-100501-0108 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2 проемов	179,051	3312,91	593180
			Накладные расходы			*756,31*	*135418*
			Сметная прибыль			*245,40*	*43939*
145	145	21-090201-0503 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	179,051	23606,68	4226794
			Накладные расходы			*889,08*	*159191*
			Сметная прибыль			*1748,64*	*313096*
146	146	11-100501-0105 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	154,761	3871,57	599169
			Накладные расходы			*828,05*	*128150*
			Сметная прибыль			*286,78*	*44383*
147	147	21-090201-0304 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	154,761	28051,12	4341225
			Накладные расходы			*1056,47*	*163501*
			Сметная прибыль			*2077,86*	*321572*
148	148	11-100501-0101 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2 проемов	100,907	4249,41	428794
			Накладные расходы			*997,65*	*100669*
			Сметная прибыль			*314,77*	*31763*
149	149	21-090201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	100,907	16727,99	1687963
			Накладные расходы			*630,02*	*63573*
			Сметная прибыль			*1239,11*	*125034*
150	150	11-090403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	223,475	10400,00	2324142
			Накладные расходы			*3827,48*	*855347*
			Сметная прибыль			*770,37*	*172159*
151	151	21-090201-0502 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	223,475	24289,39	5428076
			Накладные расходы			*914,80*	*204434*
			Сметная прибыль			*1799,21*	*402080*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
152	152	11-100501-0401 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	96,696	1035,14	100094
			Накладные расходы			*159,38*	*15411*
			Сметная прибыль			*76,68*	*7414*
153	153	21-090205-0103 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	96,696	1184,70	114556
			Накладные расходы			*44,62*	*4314*
			Сметная прибыль			*87,76*	*8486*
			Раздел: Дверные блоки				
154	154	11-100107-0106 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	203,918	2150,09	438442
			Накладные расходы			*660,37*	*134662*
			Сметная прибыль			*159,27*	*32477*
155	155	21-090102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	138,802	6205,92	861391
			Накладные расходы			*233,73*	*32442*
			Сметная прибыль			*459,70*	*63807*
156	156	21-090102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	65,117	8782,26	571873
			Накладные расходы			*330,76*	*21538*
			Сметная прибыль			*650,54*	*42361*
157	157	11-100111-0401 РСНБ РК 2015	Наличники. Установка и крепление	м коробок	550,580	454,60	250291
			Накладные расходы			*59,51*	*32768*
			Сметная прибыль			*33,67*	*18540*
158	158	21-090404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	112,200	5673,82	636603
			Накладные расходы			*213,69*	*23976*
			Сметная прибыль			*420,28*	*47156*
159	159	11-100402-0502 РСНБ РК 2015	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	м2 проемов	60,228	4301,86	259091
			Накладные расходы			*1163,97*	*70103*
			Сметная прибыль			*318,66*	*19192*
160	160	21-090402-0401 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	37,638	72194,49	2717256
			Накладные расходы			*2719,02*	*102338*
			Сметная прибыль			*5347,74*	*201278*
161	161	21-090402-0402 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные двупольные, с замкнутой коробкой /поз.10/	м2	5,018	73315,11	367925
			Накладные расходы			*2761,22*	*13857*
			Сметная прибыль			*5430,75*	*27254*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
162	162	21-090402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003/поз.11,15/	м2	17,571	36369,17	639050
			Накладные расходы			*1369,75*	*24068*
			Сметная прибыль			*2694,01*	*47337*
163	163	21-090404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	31,280	5673,82	177477
			Накладные расходы			*213,69*	*6684*
			Сметная прибыль			*420,28*	*13146*
			Раздел: Отделка фасада				
164	164	11-260201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	154,387	46917,97	7243533
			Накладные расходы			*13943,20*	*2152652*
			Сметная прибыль			*3475,40*	*536558*
165	165	21-110102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50	м3	49,766	12568,75	625495
			Накладные расходы			*473,37*	*23558*
			Сметная прибыль			*931,02*	*46333*
166	166	21-110102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100	м3	109,644	20687,38	2268243
			Накладные расходы			*779,14*	*85427*
			Сметная прибыль			*1532,40*	*168018*
167	167	21-130816-2808 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	шт.	15438,720	21,56	332842
			Накладные расходы			*0,81*	*12536*
			Сметная прибыль			*1,60*	*24655*
168	168	11-260301-0802 РСНБ РК 2015	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов). Установка	м2 поверхности покрытия изоляции	1282,473	249,71	320246
			Накладные расходы			*87,53*	*112261*
			Сметная прибыль			*18,50*	*23722*
169	169	21-100404-0308 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая с отражающим слоем двухслойная на основе полотна из вспененного полиэтилена и металлизированной полимерной пленки, толщина 5 мм	м2	1282,473	176,95	226936
			Накладные расходы			*6,66*	*8547*
			Сметная прибыль			*13,11*	*16810*
170	170	11-150213-0105 РСНБ РК 2015	Стены. Нанесение грунтовки	м2	222,156	114,79	25501
			Накладные расходы			*25,62*	*5691*
			Сметная прибыль			*8,50*	*1889*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
171	171	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей "Унипластер" толщиной 8 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	222,156	1603,76	356286
			Накладные расходы			*337,51*	*74981*
			Сметная прибыль			*118,80*	*26392*
172	172	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей "Магма" толщиной 2 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	222,156	1165,64	258953
			Накладные расходы			*321,01*	*71315*
			Сметная прибыль			*86,34*	*19182*
173	173	11-150402-0403 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	222,156	168,83	37507
			Накладные расходы			*41,39*	*9194*
			Сметная прибыль			*12,51*	*2778*
174	174	11-260301-0104 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Устройство каркаса изоляции из сетки	м2 изолируемой поверхности	641,369	971,82	623294
			Накладные расходы			*98,16*	*62956*
			Сметная прибыль			*71,99*	*46170*
175	175	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей "Термос" толщиной 5 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	641,369	1094,87	702218
			Накладные расходы			*256,45*	*164481*
			Сметная прибыль			*81,10*	*52016*
176	176	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей "Унипластер" толщиной до 13 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	641,369	1670,50	1071406
			Накладные расходы			*278,13*	*178385*
			Сметная прибыль			*123,74*	*79363*
177	177	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей "Магма" толщиной до 2 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	641,369	968,15	620940
			Накладные расходы			*251,68*	*161420*
			Сметная прибыль			*71,71*	*45996*
178	178	11-150402-0403 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	641,369	168,83	108285
			Накладные расходы			*41,39*	*26543*
			Сметная прибыль			*12,51*	*8021*
179	179	11-260301-0104 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Устройство каркаса изоляции из сетки	м2 изолируемой поверхности	61,540	971,82	59806
			Накладные расходы			*98,16*	*6041*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*71,99*	*4430*
180	180	11-150203-0505 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей "Термос" толщиной 5 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	61,540	1579,15	97181
			Накладные расходы			*338,69*	*20843*
			Сметная прибыль			*116,97*	*7199*
181	181	11-150203-0505 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей "Унипластер" толщиной 13 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	61,540	2598,65	159921
			Накладные расходы			*377,08*	*23206*
			Сметная прибыль			*192,49*	*11846*
182	182	11-150203-0505 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей "Магма" толщиной 2 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	61,540	1174,99	72309
			Накладные расходы			*323,47*	*19906*
			Сметная прибыль			*87,04*	*5356*
183	183	11-150402-0403 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	61,200	168,83	10333
			Накладные расходы			*41,39*	*2533*
			Сметная прибыль			*12,51*	*765*
184	184	11-150201-0301 РСНБ РК 2015	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	492,973	718,93	354412
			Накладные расходы			*213,34*	*105168*
			Сметная прибыль			*53,25*	*26253*
185	185	11-080701-0102 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	1594,736	925,17	1475394
			Накладные расходы			*245,74*	*391898*
			Сметная прибыль			*68,53*	*109288*
186	186	11-080701-0104 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные. Установка и разборка. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты трубчатых лесов сверх 16 м к нормам 11-080701-0101, 11-080701-0102	м2 вертикальной проекции	1594,736	459,89	733403
			Накладные расходы			*113,47*	*180953*
			Сметная прибыль			*34,07*	*54326*
187	187	11-070517-0101 РСНБ РК 2015	Эксплуатация грузопассажирских подъемников в жилых, общественных и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий на первые 9 этажей	м2	428,400	14682,57	6290013
			Накладные расходы			*2947,31*	*1262628*
			Сметная прибыль			*1087,60*	*465927*
			ИТОГО:				76 498 872
			В том числе :				

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы				11 821 393
			Сметная прибыль				5 666 583
			Итого с временными		1,2 %	917 986	77 416 858
			Итого с зимними удорожаниями		1,08 %	836 102	78 252 960
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				82 943 309
			Итого с НДС		12 %	9 953 197	92 896 506

Заказчик:
Мыханов Талгат Сартаевич

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Генподрядчик:
Мыханов Талгат Сартаевич

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)