Утвержден постановлением
Правительства Республики
Казахстан от
15 октября 2001 года № 1328

АКТ
ПРИЁМКИ ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Строительство сорока Жилых домов в г.Шымкент в рамках инвесторской программы для малообеспеченных и многодетных семей 2020г.

г. Шымкент.
«20» декабря 2015 г.

Приёмочная комиссия в составе:
Представитель заказчика
- Директор ТОО «Южная строительная компания» Жунисбеков Т.К.
Членов комиссии:
- Главный инженер ТОО «АСК Курылыс-компаниясы» - Абдулаев Ж.К.
- Главный инженер ТОО «Южная строительная компания»- Юсупов Н.Н.
- Генеральный подрядчик Директор ТОО «АСК Курылыс-компаниясы» Абилов Б.Ж.

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком **ТОО «АСК Курылыс-компаниясы»**
(наименование организации)

Предъявлен к приёмке законченный строительством: **Жилой дом на 6 этажей. (Очередь 2 дом 9)**

(наименование объекта)

2. Проект № **64422/2** разработан в рамках инвесторской программы для малообеспеченных и многодетных семей ***ТОО «Южная строительная компания»***
(наименование организации)

3. Строительство объекта осуществлялось в сроки:
Начало работ ***апрель 2015 г.*** (месяц, год) окончание работ ***декабрь 2015г.*** (месяц, год)

Мощность, производи-тельность и т.д	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем
нормам освоения проектных мощностей в начальный период
_____ Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	М’		
Число этажей	этаж	6	6
Общий строительный объем	м’		
В том числе подземной части	М’		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенньт и пристроенных посещений	М‘		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь Квартир, М2		Число Квартир	Площадь квартир, м'	
		общая	жилая		общая	Жилая
Всего квартир, в том иисле:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						
и более						

Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Строительство жилого дома, Водоснабжение от магистральной сети 500мм, газопровод отвод путем врезки в магистральный газопровод 2-го класса, Электроснабжение от городской линии электроснабжения 110 Кв.

На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведет в приложении к настоящему акту).

Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом

_____

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении к акту.

Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

Решение приемочной комиссии:
1.Строительно-монтажные работы выполнены в полном объеме в соответствии с проектом и требованиями законодательства.
2.Предъявленный к приемке объект считать принятым заказчиком вместе с прилагаемой исполнительной документацией с “20” декабря 2015г.

Строительство Шестиэтажного дома в г. Шымкент (Очередь 2 дом 9)
ОБЪЕКТ ПРИНЯТ

Представитель заказчика
- Директор ТОО «Южная строительная компания» Жунисбеков Т.К.

Членов комиссии:

- Главный инженер ТОО «АСК Курылыс-компаниясы» Абдулаев Ж.К.

- Главный инженер ТОО «Южная строительная компания» Юсупов Н.Н.

Генеральный подрядчик
- «Директор ТОО «АСК Курылыс-компаниясы» Абилов Б.Ж.

Заказчик: ТОО «Южная строительная компания»
Подрядчик: ТОО «АСК Курылыс-компаниясы»

Форма № 2в

Наименование строительства и его адрес: Строительство сорока Жилых домов в г.Шымкент в рамках инвесторской программы для малообеспеченных и многодетных семей 2020г.
Наименование объекта и его адрес: Шестиэтажного дома в г. Шымкент (Очередь 2 дом 9) подведение газа

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2014 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Техническая рекультивация ширина полосы 28м								
1	Е0101-24-5	Снятие плодородного слоя грунта бульдозерами мощностью 79 (108)кВт(л.с),при перемещении 1 группы грунтов до 10м	6762	4,85	4,85	32802	32802	11039	--	--
		м3		--	1,68	--	11380	97	0,01	37
2	Е0101-24-13	Поправка на перемещение грунта 1 группы на 10м	6762	4,20	4,20	28389	28389	9554	--	--
		м3		--	1,46	--	9849	97	--	32
3	Е0101-24-5К=0,85Тех.3.70	Восстановление плодородного слоя грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	6762	4,12	4,12	27882	27882	9383	--	--
		м3		--	1,43	--	9673	97	--	32
4	Е0101-24-13К=0,85Тех.3.70	Поправка на перемещение грунта 1 группы на 10 м	6762	3,57	3,57	24131	24131	8121	--	--
		м3		--	1,24	--	8372	97	--	27
5	Е0101-30-2	Планировка полосы бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	22540	0,20	0,20	4572	4572	1539	--	--
		м2		--	0,07	--	1586	97	--	5
		Земельные работы								
6	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1014,62	23,36	22,08	23701	22402	6730	0,01	9
		м3		1,28	5,56	1299	5640	97	0,02	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	31,38	262,72	--	8244	--	9316	1,85	58
		м3		262,72	--	8244	--	113	--	--
8	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	724	3,35	3,35	2427	2427	817	--	--
		м3		--	1,16	--	842	97	--	3
9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	724	21,55	4,52	15599	3270	11960	0,11	78
		м3		17,03	--	12330	--	97	--	--
10	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	724	14,12	12,00	10221	8686	3065	0,01	9
		м3		1,62	2,75	1173	1987	97	0,01	9
11	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 лишнего грунта вытесненого трубами	81	26,20	25,02	2122	2027	624	0,01	1
		м3		1,15	6,79	93	550	97	0,02	2
12	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	81	3,07	2,66	249	216	104	--	--
		м3		0,39	0,93	32	75	97	--	--
13	Е010333-А3-1	Перевозка грузов лишнего грунта, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	141,75	29,07	29,07	4121	4121	824	--	--
		т		--	5,81	--	824	100	0,12	17
		Устроиство основания под трубопроводы								
14	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы (Подсыпка трубы песком)	81	1395,20	152,52	113011	12354	22200	1,02	83
		м3		153,68	57,15	12448	4629	130	0,28	23
15	Е0101-166-1	Присыпка трубы мягким грунтом	100,625	122,18	--	12294	--	13893	0,89	89
		м3		122,18	--	12294	--	113	--	--
		Трубопроводы ПЭ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е0122-11-9 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 350 мм	0,8	199229,36	127554,83	159383	102044	102851	413,00	330
		км		70416,50	28479,01	56333	22783	130	121,05	97
17	С130804-1237 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 355х32,2 СТ РК ИСО 4437-2004	800	7228,00	--	5782400	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Опознавательные знаки - 5 шт								
18	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,5	402,75	--	201	--	228	2,80	1
		м3		402,75	--	201	--	113	--	--
19	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,5	134,10	--	67	--	76	0,97	--
		м3		134,10	--	67	--	113	--	--
20	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	0,08	1304,20	97,07	104	8	14	0,78	--
		м3		112,50	36,00	9	3	118	0,18	--
21	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,56	3951,97	66,01	2213	37	130	1,35	1
		м3		195,75	24,93	110	14	105	0,12	--
22	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,0416	172800,00	--	7188	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	С11011-886 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества	0,1344895	51027,00	--	6863	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,00296	149300,00	--	442	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Дорожные знаки								
25	Е0107-25-11	Установка предупреждающих дорожных знаков на железобетонных столбах	2	1835,75	1078,71	3671	2157	2717	3,95	8
		шт		668,25	302,27	1337	605	140	1,13	2
26	С143019-78	Опоры дорожных знаков марки 1 ОЖ 55-75.1	2	3640,00	--	7280	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	С11051-102 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Знаки предупреждающие	0,02	40800,00	--	816	--	--	--	--
		100шт		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов, В15	0,7	6507,71	95,97	4555	67	594	4,90	3
		м3		771,75	36,25	540	25	105	0,18	--
29	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,714	90,00	--	64	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0106-47-15	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 25	0,576	3144,56	197,82	1811	114	237	2,01	1
		м3		283,50	107,95	163	62	105	0,55	--
31	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,001184	149300,00	--	177	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0109-53-2	Монтаж пластин,косынки,плиты,крышки	0,00056	9850,48	1162,95	6	1	4	46,60	--
		т		7357,50	108,00	4	--	90	0,53	--
33	С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Пластина, косынка, плита, крышка	0,00056	63600,00	--	36	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00644	55620,00	--	358	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,01042	29400,00	--	306	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	0,616	1304,20	97,07	803	60	108	0,78	--
		м3		112,50	36,00	69	22	118	0,18	--
37	Ц0108-472-2	Укладка сигнальной ленты	800	61,90	3,30	49520	2640	17784	0,14	112
		м		23,00	0,40	18400	320	95	--	2
38	СПрайс-лист	Лента сигнальная	800	5,24	--	4190	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
39	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	800	26,40	3,10	21120	2480	14896	0,11	88
		м		19,10	0,50	15280	400	95	--	2
40	С151601-587	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	1,8	125400,00	--	225720	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		Футляры								
41	Е0122-8-12	Укладка стальных труб диам. 600 мм с гидравлическим испытанием (Футляры)	0,012	412519,50	181879,25	4950	2183	4031	997,00	12
		км		189675,00	68706,00	2276	824	130	335,56	4
42	Е0122-8-11	Укладка стальных труб диам. 500 мм с гидравлическим испытанием (Футляры)	0,012	309142,18	115368,43	3710	1384	3393	857,00	10
		км		162000,00	55530,00	1944	666	130	271,21	3
43	С130806-129 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 530х7 мм	12	7392,00	--	88704	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0122-47-9	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 500 мм	12	774,80	1,54	9298	18	3175	1,12	13
		м		202,95	0,59	2435	7	130	--	--
45	Е0122-13-11 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 500 мм	0,012	1054795,48	132020,48	12658	1584	1515	276,00	3
		км		47250,00	49871,25	567	598	130	243,57	3
46	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. до 800 мм	1	4618,68	559,80	4619	560	1729	7,99	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		футляр		1320,75	9,29	1321	9	130	0,02	--
		Кран шаровой из ПЭ/ВП, 1/4 оборота, SDR 11 КНР d-350мм -1 шт								
47	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки под ковер	0,125	4550,71	66,01	569	8	29	1,35	--
		м3		195,75	24,93	24	3	105	0,12	--
48	Е0107-53-11	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т (ОПТ-4)	1	333,56	24,15	334	24	253	1,03	1
		шт		171,90	8,83	172	9	140	0,04	--
49	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	0,035	20800,00	--	728	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
50	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (диск)	0,0108702	175710,10	1826,10	1910	20	134	42,70	--
		т		8100,00	690,75	88	8	140	3,37	--
51	Ц0112-816-3	Вентили запорные пластмассовые и винипластовые фланцевые на условное давление до 1 МПа, диаметр условного прохода 125-250 мм	1	777,30	24,00	777	24	677	5,00	5
		шт		745,00	6,80	745	7	90	0,04	--
52	СПрайс-лист	Кран полиэтиленовый диаметром 315 мм	1	137053,75	--	137054	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
53	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
		шт		69,53	58,98	139	118	130	0,23	--
54	Прайс-лист	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 350	2	13169,73	--	26339	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
55	Ц0112-1105-1	Привод одинарный ручной с чугунной колонкой и шарнирными соединениями, с количеством штанг: 1	1	1728,00	181,00	1728	181	1230	7,00	7
		компл		1337,00	29,30	1337	29	90	0,17	--
56	СПрайс-лист	Монтажный набор (приводная штанга) для кранов типа КНР, вентилей, SDR 11	1	7681,99	--	7682	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
57	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм (ковер)	1	204796,82	39324,82	204797	39325	58798	147,70	148
		т		30375,00	14854,50	30375	14855	130	72,55	73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	0,001	9518,86	241,10	10	--	1	8,06	--
		м3		1282,50	91,08	1	--	105	0,44	--
59	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	5	1395,20	152,52	6976	763	1370	1,02	5
		м3		153,68	57,15	768	286	130	0,28	1
		Контрольные трубки на врезке, на футляре, на углах поворота								
60	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки	2	1724,58	290,34	3449	581	1550	2,74	5
		шт		486,00	110,25	972	220	130	0,53	1
61	Е0122-33-3	Установка чугунных фасонных частей диам. 250-450 мм	0,02	87211,77	3066,14	1744	61	155	31,20	1
		т		4792,50	1158,75	96	23	130	5,66	--
62	СПрайс-лист	Ковер	2	2793,45	--	5587	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
63	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	0,0418327	1304,20	97,07	55	4	7	0,78	--
		м3		112,50	36,00	5	2	118	0,18	--
64	Е0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	0,7	4497,95	100,65	3149	70	135	0,97	1
		м3		146,25	38,03	102	27	105	0,19	--
65	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,7	90,00	--	63	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
66	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	0,68766	245,44	3,82	169	3	31	0,21	--
		м2		37,35	1,44	26	1	118	0,01	--
		Полиэтиленовые фасонные детали								
67	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	6	300,57	225,64	1803	1354	1002	0,41	2
		шт		69,53	58,98	417	354	130	0,23	1
68	Прайс-лист	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 350	2	16765,25	--	33531	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
69	Прайс-лист	Отвод полиэтиленовый 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 350	1	16765,25	--	16765	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
70	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	1	440,21	332,43	440	332	246	0,61	1
		шт		102,38	86,87	102	87	130	0,33	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	СПрайс-лист	Тройник PE 100 SDR 11, DN 350x400x350	1	20708,56	--	20709	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
72	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых муфт	67	300,57	225,64	20138	15118	11193	0,41	28
		шт		69,53	58,98	4659	3952	130	0,23	15
73	Прайс-лист	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 350	67	12285,25	--	823112	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Предварительное пневматическое испытание газопровода								
74	Е0125-120-6	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопровода 300 мм	0,8	375691,79	318773,54	300553	255019	71784	169,00	135
		км		31950,00	42825,52	25560	34260	120	167,85	134
		Пневматическое испытание переходов газопровода								
75	Е0125-120-6	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопровода 300 мм	0,8	375691,79	318773,54	300553	255019	71784	169,00	135
		км		31950,00	42825,52	25560	34260	120	167,85	134
		Прочие работы на газопроводе								
76	Е0125-122-6	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром 300 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	67	2275,29	1420,29	152444	95159	71817	1,71	115
		шт		357,75	535,50	23969	35879	120	3,43	230
77	Ц3924-10	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром 300 мм, толщина стенки до 14 мм	67	217,50	28,40	14573	1903	9784	0,80	54
		стык		160,00	2,25	10720	151	90	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			8801342	954034			1563
			Тенге			274808	206278			913
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			91908				
	Материалы -		Тенге			34008				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				47389			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4190				
		Накладные расходы -	Тенге			44370				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6655			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8177				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			144455				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							293
		Сметная заработная плата -	Тенге				54044			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1684960				
	Материалы -		Тенге			236155				
	Всего заработная плата -		Тенге				433692			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			159320				
	Местные материалы -		Тенге			114358				
		Накладные расходы -	Тенге			520593				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							260
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				78089			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			132333				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2337886				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2466
		Сметная заработная плата -	Тенге				511781			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			7194				
	Материалы -		Тенге			1				
	Всего заработная плата -		Тенге				4			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7188				
		Накладные расходы -	Тенге			4				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			432				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			7630				
		Сметная заработная плата -	Тенге				5			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			6791560				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6791560				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			407494				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			7199053				
	Стоимость прочих работ -		Тенге			225720				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13543				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			239263				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			9928287				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2759
		Сметная заработная плата -	Тенге				565830			
	Итого по акту:		Тенге			9928287				
	Временные здания и сооружения				2,80%	277992				
	Итого с временными					10206279				
	Зимнее удорожание				0,95%	96960				
	Итого с зимними удорожаниями, 0,95 %					10303239				
	Затраты на доп.отпуска				0,40%	40825				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %					**10344064**				
	Затраты на выслугу лет				1,00%	**102063**				
	Итого с затратами на выслугу лет, 1 %					**10446127**				
	Пересчет в текущих ценах 2014г. , К-1,950968				1,950968	**20380059**				
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				2,00%	**407601**				
	Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					**20787660**				
	Налог на добавленную стоимость, 12 %				12,00%	**2494519**				
	Итого с НДС					**23282179**				
	Итого к оплате:					**23282179**				

Заказчик: ТОО «Южная строительная компания»

Жунисбеков Т.К

Подрядчик: ТОО «АСК Курылыс-компаниясы»

Абилов Б.Ж