Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Наименование объекта: Сети наружного освещения

Основание: Договор № 19 от 19.04.11г

Акт № 1 от 24 июня 2011 года

сдачи-приемки выполненных работ

Строительство линии электоосвещения в с. Бутаково

Составлен в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы *м3 грунта*	0,84	6188,06 1,42	4444,95 697,35	5198 1	3734 586	569 97	0,01 0,03	– –
2	П8-3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3 км. *т*	1,47	1987,78 –	1831,4 625,01	2922 –	2692 919	919 100	– 0,01	– 12
3	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0,65 м3 *м3 грунта*	65,56	23,36	22,08	1532	1448	436	0,01	1

				1,28	5,56	84	365	97	0,02	1
4	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы ktpp=1,2; kзпр=1,2;	5	262,72	–	1313	–	1484	1,85	9
		м3 грунта		262,72	–	1313	–	113	–	–
5	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	14,11	134,1	–	1892	–	2138	0,97	14
		м3 грунта		134,1	–	1892	–	113	–	–
6	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	56,45	6,48	6,48	366	366	115	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	119	97	0,01	–
7	Е1-27-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	56,45	3,2	3,2	181	181	57	–	–
		м3 грунта		–	1,04	–	59	97	0	–
8	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	56,45	21,55	4,52	1216	255	932	0,11	6
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	961	–	97	–	–
9	Е9-62-8	Изготовление металлических опор	2,44	25987,18	4444,95	63523	10865	45094	110	269
		т конструкций		19800	697,37	48399	1705	90	2,55	6
10	Е33-204-1	Установка стальных опор, массой до 0,5 т.	21	3965,53	1831,4	83276	38459	57391	12	252
		опора		1977,75	625,1	41533	13125	105	2,34	49
11	99-25-1	Трубы электросварные прямошовные д=133х4,5 (ГОСТ 10705-80)	84	929		78036				
		м								
12	99-25-2	Трубы электросварные прямошовные д=102х4 (ГОСТ 10705-80)	63	630		39690				
		м								
13	8-6-69	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10750-90) из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3,5 мм	84	623		52332				
		м								
14	99-25-4	Трубы водогазопроводные д=40х3,5 (ГОСТ 3262-75)	6,3	250		1575				
		м								

15	99-25-5	Прокат листовой горячекатанный, толщиной 5 мм. (ГОСТ 19903-74)	0,05	53775		2857				
		т								
16	99-25-6	Крюк КН-18	21	194,78		4090				
		шт								
17	Е13-16-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-068 за один раз	79,59	41,4	0,09	3295	7	320	0,02	2
		м2								
				4,41	0,05	351	4	90	0	–
18	Е13-26-11	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785	238,77	54,52	0,09	13018	21	606	0,01	3
		м2								
				2,77	0,05	661	12	90	0	–
19	Е33-105-1	Установка одинарных оттяжек к железобетонным опорам ВЛ 35 кВ	10	763,12	227,62	7631	2276	5590	2,76	28
		оттяжка								
				463,5	68,94	4635	689	105	0,28	3
20	99-7-36	Оттяжка ОТ 1	2,68	96700		258789				
		т								
21	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	7,4	218,93	–	1620	–	1831	1,54	11
		м3 грунта								
				218,93	–	1620	–	113	–	–
22	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	20	36,7	27,8	734	556	298	0,06	1
		м кабеля								
				8,8	6,9	176	138	95	0,04	1
23	Ц8-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	20	26,4	3,1	528	62	372	0,11	2
		м кабеля								
				19,1	0,5	382	10	95	0	–
24	Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	20	32,4	23,7	648	474	276	0,06	1
		м кабеля								
				8,6	5,9	172	118	95	0,03	1
25	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	5,09	134,1	–	682	–	771	0,97	5
		м3 грунта								
				134,1	–	682	–	113	–	–
26	Ц8-149-1	Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1 м до 1 кг	870	196,8	46,3	171216	40281	27192	0,14	122
		м кабеля								
				22,5	10,4	19575	9048	95	0,06	53

	99-27-1	Трос стальной - 6,2 мм	870	92		80040					
		м									
28	30-8-92	Песок природный	2	1350		2700					
		м3									
29	30-6-6	Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-75	0,16	13900		2224					
		1000шт									
30	Ц8-407-2	Трубы стальные по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм	10	159,9	81,1	1599	811	711	0,35	4	
		м		54,5	20,3	545	203	95	0,12	1	
31	99-25-7	Труба водогазопроводная д=32х3,2 (ГОСТ 3262-75)	10	205		2050					
		м									
32	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	10	27,7	2,1	277	21	192	0,1	1	
		м кабеля		19,7	0,5	197	5	95	0	–	
33	16-1-137	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х16 мм2	0,9	122300		110070					
		1000м									
34	Ц8-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	5	51,7	2,8	259	14	133	0,16	1	
		м		27,5	0,3	138	2	95	0	–	
35	99-1-505	Сталь круглая 10 мм	0	61380		190					
		т									
36	Ц8-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	1299,3	68,3	1299	68	314	2	2	
		шт		317	13,5	317	14	95	0,08	–	
37	80-6-13	Ящик управления электроосвещением и учета электроэнергии (индивидуального исполнения)	1	49944		49944					
		шт									
38	Ц8-164-2	Муфта мачтовая концевая металлическая для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2	1	5054,8	3784	5055	3784	1965	7	7	
		шт		1233	835	1233	835	95	4,88	5	
39	16-10-8	Муфты концевые для силовых кабелей	1	5070		5070					
		комплект									
40	Е33-115-2	Установка светильников с люминесцентными лампами	21	1745,38	1411,25	36653	29636	12632	2,01	42	

			светильник								
					333	239,85	6993	5037	105	0,81	17
41	17-3-5	Светильники, тип РКУ03-250-001-У1		21	6550		137550				
			шт								
42	17-6-86	Лампы ртутные дуговые высокого давления, ДРЛ-250		21	794		16674				
			шт								
		Всего прямые затраты					**1248750**	**140988**			**783**
							131860	**34700**			**149**
		В том числе стоимость: материалов, тенге					925957				
		оборудования, тенге					49944				
		Накладные расходы, тенге					164072				
		- заработная плата, тенге					24611				
		- трудоемкость, чел.*час.					82				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					81773				
		Всего					**1494595**				
		Временные здания и сооружения (2,8%)					40450				
		- заработная плата, тенге					5703				
		- трудоемкость, чел.*час.					32				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,9%)					43068				
		- заработная плата, тенге					19811				
		- трудоемкость, чел.*час.					121				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)					14851				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)					5940				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге					**1598904**				
		Итого по акту в текущих ценах 2009 года, МРПтек.=1273 тенге					**2626999**				
		- материалы, тенге					1521347				
		- оборудование, тенге					82058				

- заработная плата, тенге	390173
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**2679539**
НДС(12%)	321545
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**3001084**

Вышеперечисленные работы выполнены полностью и в срок.Заказчик претензий по объему, качеству и срокам выполнения работ не имеет.

Исполнитель :
Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергия"
РНН :181400009678
БИН :091140000021
Юр.адрес : 071300, РК ВКО г.Риддер, ул.Айдарханова,6
ИИК KZ96319B010000333487
БИК ABKZKZKX
АО "БТА Банк"

Директор ТОО "Энергия"

Рысев И.В.

Заказчик:
ГУ" Отдел архитектуры, градостроительства и строительства города Риддера"

РНН 181400214042
БИН 100940018283
РК, 071300, ВКО, г.Риддер ул.Семеновой,19
ИИК KZ74070103KSN1814000,
БИК KKMFKZ2A
ГУ "Комитет казначейства МФ РК"

Начальник ГУ "Отдел архитектуры, градострительства и строительства города Риддера"

Агафонов В.И.