«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ГЦТ «Алматытелеком»

_____ Раздыков Ш.П.

«23» 06 2010г.

639 20 04 10
оплата 054е

г. Алматы

АКТ

Приемки законченных работ по линейно- кабельным сооружениям.

Приемочная комиссия, назначенная приказом Генерального директора ГЦТ «Алматытелеком»
В составе:
Председателя комиссии: Зам. Генерального директора – Технический директор ГЦТ «Алматытелеком» Табатчиков А.П.
Членов комиссии: Ревенко В.А. – Заместитель технического директора.
Ильясова А.А. – Главный бухгалтер.
Тюменев Р.Ф. – Начальник ОЭСТ.
Сабыр Т.Н. – Начальник ЦПиС.
Дутов А.М. – Начальник ОКРиС.
Топетов Б.А. – Начальник ЦТО ЛКС.
Степанова Г.В. – Начальник ЦТУ и П.
Ювашев С.Р. – Технический специалист ОВА.
Убиниязов Б.У. – Начальник ЦОКЛ САД ЦТ Солтүстік
Джанзаков К.М. – Начальник ЦОКЛ САД ЦТ Оңтүстік
Бурцев А.И. – Начальник ЦОК и ВЛСТС
Представитель подрядчика:
Мухтаров И.Д. – Начальник линейного участка ТОО «СМУ - ТелефонСтрой»
Руководствуясь настоящими Правилами и программой приёмки линейно- кабельных сооружений произвела приёмку выполненных работ объекта: **Лот №2 Строительство сети ЕТТН в г.Алматы 2- этап ОПТС – 3. и установила:**
1.Работы выполнены ТОО «СМУ - ТелефонСтрой» согласно договора №.639 от 20.04.2010г.
2. Объем выполненных основных работ.

№	Наименование объема выполненных работ	Ед. изм	Физический объем работ	
			По проекту	фактически
1	Кабель ОК 48	М.	4180	4180
2	Кабель ОК 8	М.	12285	12285
3	Антивандальный шкаф	Шт	83	83
4	Полка оптического кросса для ОК 32	Шт	1	1
5	Муфта FOSC – 400B 4 – S24 – 3 - NGN	Шт	23	23

Оценка выполненных работ: **Хорошо.**

Сметная стоимость_____ 41 094 567,00
Всего
В том числе:
Строительно - монтажных работ_____ 35 445 123,00
Материалы заказчика без НДС_____
Материалы заказчика с НДС_____ 5 649 444,00
Фактически израсходовано подрядчиком_____ 38 923 128,88
В том числе:
Материалы заказчика без НДС_____ 3 106 570, 65
Материалы заказчика с НДС_____ 3 479 359,12

Строительно - монтажных работ_____ 35 443 769, 76

Предложение комиссии: **принять в эксплуатацию** объект: **Строительство сети ЕТТН в г.Алматы 2- этап ОПТС – 3. договора №.639 от 20.04.2010г.**

Приложение к акту:

1. Справка об освидетельствовании выполненных работ.
2. Исполнительная схема прокладки кабеля.
3. Справка объёма выполненных работ.
4. Протоколы измерения кабеля.
5. Стоимостная документация.
6. Договор.

Председатель комиссии: _____ Табатчиков А.П.

Члены комиссии: _____ Ревенко В. А.

_____ Ильясова А.А.

_____ Тюменев Р.Ф.

_____ Сабыр Т.Н.

_____ Дутов А.М.

_____ Топетов Б.А.

_____ Степанова Г.В.

_____ Ювашев С.Р.

_____ Убиниязов Б.У.

_____ Бурцев А.И.

_____ Мухтаров И.Д.