Заказчик : КГУ "Управление автомобильных дорог г. Ал[illegible]"
Подрядчик : ТОО "СК Алматы Строймост"

КС-3

Наименование стройки: [illegible]"Строительство дорог. Лот№4 - Строительство подземного пешеходного перехода на пересечении ул. Саина- южнее ул. Улугбека.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2013 г.

Код заказчика	Код подрядчика	договор номер	Дата	Источник финансирования		Организ.-правовая форма	
		Договор №65 -ГЗ	5 июля 2013г	Наименование	код	Наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр.1						
			Базовая стоимость в ценах 2001г.	из них		дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования	на приобретение материалов	другие дополнительные затраты и расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	157 291 448							18 874 974	176 166 422
В том числе:									
за отчетный месяц		48 562 915						5 827 550	54 390 465
Всего к оплате:	54 390 465	Пятьдесят четыре миллиона триста девяносто тысяч четыреста шестьдесят пять тенге							

Заказчик:

КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"

Руководитель

_____ В.П. Меренков

Подрядчик :

ТОО "СК АлматыСтроймост "

Директор

_____ А.И.Южанин

Заказчик : КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"
Подрядчик : ТОО "СК Алматы Строймост"

КС-3

Наименование стройки: "Строительство дорог. Лот№5 - Строительство надземного пешеходного перехода на пересечении ул.Северное кольцо - мкр.Дорожник".

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2013 г.

Код заказчика	Код подрядчика	договор номер	Дата	Источник финансирования		Организ.-правовая форма	
				Наименование	код	Наименование	код
		Договор №65 -ГЗ	5 июля 2013г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр.1						
			Базовая стоимость в ценах 2001г.	из них		дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования	на приобретение материалов	другие дополнительные затраты и расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	77 753 560							9 330 427	87 083 987
В том числе:									
за отчетный месяц		47 192 131						5 663 056	52 855 187
Всего к оплате:	52 855 187	Пятьдесят два миллиона восемьсот пятьдесят пять тысяч сто восемьдесят семь тенге							

Заказчик:

КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"

Руководитель

В.П. Меренков

Подрядчик :

ТОО "СК АлматыСтроймост "

Директор

А.И.Южанин

Наименование стройки - **г. Алматы**

Форма 2

Наименование объекта - **Строительство надземного пешеходного перехода на пересечении ул.Северное кольцо - мкр. Дорожник**

ЗАКАЗЧИК **КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"**
ПОДРЯДЧИК **ТОО"СК Алматы Строймост "**
ДОГОВОР **Договор №65-ГЗ от 05 июля 2013г**

АКТ

Приёмки выполненных работ за декабрь 2013г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Смета 2-1-2 Сооружение лестничных сходов										
РАЗДЕЛ 1.Лестницы										
1	Е0109-29-1	Монтаж косоуров	11,703	15142,85	6297,25	177217	73697	79857	33,24	389
		т		5796,00	1785,80	67831	20899	90	6,28	73
2	С12021-146	Косоуры (с поправкой на сталь 09Г2С т.ч.п.3,7)	11,703	126932,00	--	1485485	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0130-84-1	Окраска элементов косоуров	11,703	1011,71	--	11840	--	12906	5,52	65
		т		1011,71	--	11840	--	109	--	--
4	СПрайс ИП "Фирма "Партнер"	Стоимость краски "Политон -УР"	61,867792	887,16	--	54887	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
5	СПрайс ИП "Фирма "Партнер"	Стоимость краски "Политон -УР(УФ)"	61,867792	1315,96	--	81416	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0130-13-4	Устройство из монолитного железобетона лестничных маршей из бетона В30 F200 W6	16	12202,42	1929,94	195239	30879	59599	16,57	265
		м3		2841,08	576,29	45457	9221	109	2,33	37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	16,64	298,00	--	4959	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
8	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	1,52	53000,00	--	80560	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,59	52400,00	--	83316	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,31	71934,76	349,88	22300	108	3665	66,70	21
		1т		11126,25	131,96	3449	41	105	0,64	--
11	Е0130-76-1	Установка сборных ж/б площадок	5	10160,58	5110,00	50803	25550	22955	15,76	79
		м3		2665,13	1546,81	13326	7734	109	6,34	32
12	С143021-6	Лестничные площадки толщиной /приведенной толщиной/ 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки В30 F200 W6	38,4	2050,00	--	78720	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
13	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	5	129,00	--	645	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
14	С143001-48	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 25 до 27,5	5	140,00	--	700	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	С143001-49	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30	5	160,00	--	800	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
16	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	5	298,00	--	1490	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0130-83-1	Окраска бетонных поверхностей перхлорвиниловыми красками	44,1	95,86	5,42	4227	239	1750	0,18	8
		м2		34,42	1,99	1518	88	109	0,01	--
18	Е0130-83-2	Устройство подмостей для окраски перхлорвиниловыми красками	44,1	113,79	16,92	5018	746	2352	0,24	10
		м2		42,70	6,23	1883	275	109	0,03	1
		РАЗДЕЛ 2.Перильное ограждение								
19	Е0130-73-1	Установка перильного ограждения	2,006	18926,70	143,60	37967	288	27100	70,15	141
		т		12342,38	51,75	24759	104	109	0,25	1
20	СКом.предл.ТОО" Технолюкс KINLONG"	Стойка перильная из нержавеющей стали AISI 304 HF	84	6838,56	--	574439	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	СКом.предл.ТОО" Технолюкс KINLONG"	Поручень из нержавейщей стали AISI 304 HF, труба 63х1,5мм	97	1460,12	--	141632	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
22	СКом.предл.ТОО" Технолюкс KINLONG"	Поручень из нержавейщей стали AISI 304 HF, труба 38х1,5мм	97	1060,90	--	102907	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
23	СКом.предл.ТОО" Технолюкс KINLONG"	Держатель поручня из нержавейщей стали AISI 304 HF	84	935,22	--	78558	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
24	СКом.предл.ТОО" Технолюкс KINLONG"	Анкер 10х100с гайкой и шайбой (пр-во HILTI)	252	46,21	--	11644	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Заполнение перильного ограждения								
25	Е0109-44-4	Монтаж заполнения перильного ограждения из закаленного стекла Триплекс толщ.9,52мм	84,9	1130,78	233,35	96003	19811	71721	4,38	372
		м2		879,75	58,88	74691	4999	90	0,20	17
26	СКом.предл.ТОО" Технолюкс KINLONG"	Закаленное стекло Триплекс толщ.9,52мм	84,9	4990,30	--	423676	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
27	СКом.предл.ТОО" Технолюкс KINLONG"	Стеклодержатель двухсекционный из нержавеющей стали AISI 304 HF	168	1145,92	--	192515	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	С11011-54	Болты высокопрочные, (метизы)	0,048	319700,00	--	15346	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 3.Устройство кровли над лестничными сходами								
29	Е0109-32-1примен.	**Устройство кровли над лестничными сходами**	4,549	12702,77	5283,51	57785	24035	20925	19,67	89
		т		3337,88	1773,15	15184	8066	90	6,84	31
30	С12021-245	**Стоимость металлоконструкций кровли из стали 3сп5**	4,549	176185,00	--	801466	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	С11011-54	**Болты высокопрочные, (метизы)**	0,075	319700,00	--	23978	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0113-30-3	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей полимерно-порошковой краской за 2 раза**	179,9867	338,14	0,12	60861	21	1550	0,05	9
		м2		9,52	0,05	1714	8	90	--	--
33	Е0112-7-3	**Устройство кровель над лестничными сходами из светопрозрачного материала "Данпалон"**	208	130,89	6,65	27225	1383	20150	0,48	100
		м2		78,92	2,48	16416	517	119	0,01	3
34	СПрайс "КазПолиПласт" 2012г.	**Стоимость сотового поликарбоната толщ.10мм**	228,8	909,46	--	208085	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
35	С11011-1040	**Шурупы с полукруглой головкой 3,5х30 мм**	0,000727	92100,00	--	67	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	СПрайс "КазПолиПласт" 2012г.	**Стоимость термошайбы**	355	29,57	--	10498	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	СПрайс "КазПолиПласт" 2012г.	**Стоимость резиновой шайбы**	355	22,18	--	7874	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	СПрайс "КазПолиПласт" 2012г.	**Стоимость профиля торцевого длиной 2,1м**	110	52,81	--	5809	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
39	СПрайс "КазПолиПласт" 2012г.	**Стоимость профиля соединительного неразъемного длиной 6м**	160	184,83	--	29572	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 4.Площадка у основаниялестничных сходов								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	Е0127-14-2	**Отсыпка площадки у основания лестничных сходов из песчано- гравийной смеси**	55	878,35	84,82	48309	4665	2780	0,17	9
		м3		24,59	13,42	1352	738	133	0,05	3
41	Е0127-55-1	**Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см тип Б, М-II**	94	399,87	--	37588	--	3558	0,17	16
		м2		28,46	--	2675	--	133	--	--
42	Е0127-55-2	**Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см(добавляется на 2 см)**	94	245,79	--	23104	--	2289	0,11	10
		м2		18,31	--	1721	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			5356528	181422			1582
			Тенге			283816	52689			198
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1598910				
		Материалы -	Тенге			123366				
		Всего заработная плата -	Тенге				119973			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1025082				
		Местные материалы -	Тенге			285520				
		Накладные расходы -	Тенге			133554				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							67
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				20033			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			103948				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1836412				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							734
		Сметная заработная плата -	Тенге				140006			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3757618				
		Материалы -	Тенге			68677				
		Всего заработная плата -	Тенге				216532			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3388646				
		Накладные расходы -	Тенге			199603				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							100
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				29940			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			237433				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			4194654				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1213
		Сметная заработная плата -	Тенге				246473			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			6031066				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1947
		Сметная заработная плата -	Тенге				386479			
		ВСЕГО по АКТУ				6 031 066				
		Временные здания и сооружения 4,8%				289 491				
		ИТОГО				6 320 557				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,5*0,9=3,15%%				199 098				
		Затраты на выслугу лет, 1%				63 206				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				25 282				
		ИТОГО				6 608 143				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013г.				14 759 606				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				295 192				
		ИТОГО				15 054 798				
		НДС (12%)				1 806 576				
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ПО АКТУ				**16 861 374**				

Заказчик :

КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор

Имамзаров Т.Т.

Подрядчик :

ТОО СК Алматы Строймост "

Директор :

Южанин А.И.

Форма 2

Наименование стройки - г. Алматы

Наименование объекта - Строительство надземного пешеходного перехода на пересечении ул.Северное кольцо - мкр. Дорожник

ЗАКАЗЧИК КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"
ПОДРЯДЧИК ТОО"СК Алматы Строймост "
ДОГОВОР Договор №65-ГЗ от 05 июля 2013г

АКТ

Приёмки выполненных работ за декабрь 2013г.

Сметная стоимость	9438.197	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	3939	чел.-ч
Сметная заработная плата	726.235	тыс.тенге

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

N п.п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Смета 2-1-1 Сооружение опор мостового перехода								
		Вспомагательные обустройства для сооружения монолитных стоек и ригелей промежуточных опор								
48	Е0109-24-1	**Изготовление подмостей**	6,1	15831,83	4625,75	96574	28217	64157	64,98	396
		т		10453,50	1232,64	63766	7519	90	4,38	27
49	Е0130-88-1	**Сборка стальных конструкций для бетонирования монолитных стоек и ригелей опор**	6,1	11162,45	1463,88	68091	8930	43620	36,46	222
		т		6210,00	350,45	37881	2138	109	1,18	7
50	Е0130-88-3	**Демонтаж стальных подмостей и обустройств**	6,1	3687,45	1927,95	22493	11761	14643	10,69	65
		т		1759,50	442,77	10733	2701	109	1,43	9
51	С12021-41	**Стоимость металлоконструкций с обустройством -20%**	1,21995	147100,00	--	179455	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
52	Е0109-24-1 К=0,5 К=0,6 К=0,7	**Разборка подмостей**	6,1	9510,12	3238,02	58012	19752	39171	38,99	238
		т		6272,10	862,85	38260	5263	90	3,07	19
		Смета 2-1-3 Пролетное строение								
1	Е0130-18-1	**Установка опорных частей из полимерных материалов, резины и фторопласта**	16	272,33	--	4357	--	2076	0,68	11
		шт		119,03	--	1904	--	109	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	С01031-А11-13	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой свыше 15 т до 25 т при автомобильных перевозках								
			76,8	572,80	--	43991	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	С010333-А12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1								
			76,8	91,88	--	7056	--	1576	0,43	33
		т		20,52	--	1576	--	100	--	--
6	С01031-А11-23	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой свыше 15 т до 25 т при автомобильных перевозках								
			76,8	572,80	--	43991	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0130-91-1	Изготовление пакетных пролетных строений из двутавровых балок (траверса)								
			6,8	19492,94	9085,06	132552	61778	70204	36,92	251
		т		6624,00	2847,69	45043	19364	109	11,43	78
8	С11011-848 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С - 2004	Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б" из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N 20-40								
			1,36	81800,00	--	111248	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0130-31-1	Сборка стальных перемещающихся подмостей из инвентарных конструкций при сооружении пролетных строений автодорожных мостов плитно-ребристой конструкции								
			6,8	11973,63	2761,07	81421	18775	24545	14,38	98
		т		2548,69	762,82	17331	5187	109	2,94	20
10	Е0130-31-2	Разборка стальных перемещающихся подмостей из инвентарных конструкций при сооружении пролетных строений автодорожных мостов плитно-ребристой конструкции								
			6,8	1134,20	363,12	7713	2469	6399	3,22	22
		т		771,08	92,30	5243	628	109	0,33	2
11	С01031-А11-13	Погрузка изделий металлических/армокаркаркасы, заготовки трубные и др./ при автомобильных перевозках								
			6,8	572,80	--	3895	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	С010333-А43-1	Перевозка грузов автомобилями - самосвалами/работающими вне карьеров/ расстояние перевозки 43км, класс груза 1								
			6,8	250,39	--	1703	--	380	1,17	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		55,91	--	380	--	100	--	--
13	Е0130-23-7	Установка на опоры автодорожных мосто в стреловыми кранами железобетонных балочных пролетных строений длиной до 21 м								
			4	31140,42	8582,60	124562	34330	27972	24,15	97
		шт		4269,38	2146,31	17078	8585	109	7,27	29
15	Е0130-13-4	Омоноличивание балок из бетона В30 F200 W6								
			8,8	12202,42	1929,94	107381	16983	32779	16,57	146
		м3		2841,08	576,29	25001	5071	109	2,33	20
16	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2								
			9,152	298,00	--	2727	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
17	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С - 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
			0,52	52400,00	--	27248	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм								
			0,72	50900,00	--	36648	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг								
			0,14	71934,76	349,88	10071	49	1655	66,70	9
		1т		11126,25	131,96	1558	18	105	0,64	--
20	Е0130-80-1	Устройство заполненного деформационного шва сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах без окаймления								
			39,388	8584,35	61,07	338120	2405	19739	2,52	99
		м		437,29	22,48	17224	886	109	0,11	4
27	Е0130-78-1	Устройство гидроизоляции проезжей части мостов из материала Техноэласт МОСТ С								
			152	2902,02	207,21	441108	31495	103950	3,35	509
		м2		551,14	76,28	83773	11594	109	0,37	57
28	СПрайс "Технониколь"2012г.	Стоимость материала Техноэласт МОСТ С								
			167,2	494,59	--	82696	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Перильное ограждение 84,6м								
31	Е0130-73-1	Установка перильного ограждения								
			1,726	18926,70	143,60	32667	248	23318	70,15	121
		т		12342,38	51,75	21303	89	109	0,25	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	СКом.предл.ТОО" Технолюкс KINLONG"	Стойка перильная из нержавеющей стали AISI 304 HF	72	6838,56	--	492376	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	СКом.предл.ТОО" Технолюкс KINLONG"	Поручень из нержавеющей стали AISI 304 HF,труба 63х1,5мм	193	1460,12	--	281804	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
34	СКом.предл.ТОО" Технолюкс KINLONG"	Поручень из нержавеющей стали AISI 304 HF,труба 38х1,5мм	115	1060,90	--	122004	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
35	СКом.предл.ТОО" Технолюкс KINLONG"	Держатель поручня из нержавеющей стали AISI 304 HF	72	935,22	--	67336	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	СКом.предл.ТОО" Технолюкс KINLONG"	Анкер 10х100 с гайкой и шайбой (пр-во HILTI)	216	46,21	--	9981	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Заполнение перильного ограждения								
37	Е0109-44-4	Монтаж заполнения перильного ограждения из закаленного стекла Триплекс толщ.9,52 мм	74	1130,78	233,35	83678	17268	62513	4,38	324
		м2		879,75	58,88	65102	4357	90	0,20	15
38	СКом.предл.ТОО" Технолюкс KINLONG"	Закаленное стекла Триплекс толщ.9,52 мм	74	4990,30	--	369282	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
39	СКом.предл.ТОО" Технолюкс KINLONG"	Стеклодержатель двухсекционный из нержавеющей стали AISI 304 HF	144	1145,92	--	165013	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	С11011-54	Болты высокопрочные, из стали 40Х(метизы)	0,036	319700,00	--	11509	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Наклонные подъемники								
41	Ц0103-575-2	Установка и наладка наклонных подъемников с направляющими на лестничных сходах	2	9878,85	742,90	19758	1486	14322	44,85	90
		шт		7788,95	167,90	15578	336	90	0,97	2
42	СКом.предл.ТОО" АлауКоммерцСтройСервис" от 28.09.2012г.	Стоимость подъемной платформы с наклонным перемещением СРМ 300	2	2272618,98	--	4545238	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Смета 7-1 Озеленение								
23	E0147-25-4	**Подготовка почвы для устройства газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную**	1459,93	253,02	--	369394	--	126223	0,46	672
		м2	-,--	67,02	--	97847	--	129	--	--
24	E0147-25-5	**Подготовка почвы для устройства газонов, на каждые 5 см изменения толщины слоя исключать**	1459,93	-71,17	--	-103897	--	-17261	-0,06	-92
		м2		-9,17	--	-13381	--	129	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			8499255	255947			3319
			Тенге			553200	73738			289
		Стоимость оборудования -	Тенге			4545238				
		ВСЕГО. Стоимость оборудования -	Тенге			4545238				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			19758				
		Материалы -	Тенге			2694				
		Всего заработная плата -	Тенге				15914			
		Накладные расходы -	Тенге			14322				7
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				2148			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			2045				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36125				99
		ВСЕГО. Стоимость монтажных работ -	чел.-ч				18062			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			2254777				
		Сметная заработная плата -	Тенге			735322				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				351912			
		Материалы -	Тенге			638631				
		Всего заработная плата -	Тенге			313279				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			8759				
		Местные материалы -	Тенге			400238				200
		Транспортные расходы -	Тенге				60036			
		Накладные расходы -	чел.-ч			159301				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			2814316				2273
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				411948			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1679483				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч			38296				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				259112			
		Сметная заработная плата -	Тенге			1317967				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			247421				
		Материалы -	Тенге							124
		Всего заработная плата -	чел.-ч				37113			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			115614				
		Накладные расходы -	Тенге			2042519				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -								
		Сметная заработная плата в Н.Р. -								
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -								
		ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ -								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел -ч				-			1567
		Сметная заработная плата -	Тенге				296225			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			9438197				
		Нормативная трудоемкость -	чел -ч							3939
		Сметная заработная плата -	Тенге				726235	Оборудование		Всего
		ВСЕГО по АКТУ				4 892 959		4545238		
		Временные здания и сооружения 4,8%				234 862				
		ИТОГО				5 127 821				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,5*0,9=3,15%%				161 526				
		Затраты на выслугу лет, 1%				51 278				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				20 511				
		ИТОГО				5 361 137				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013г.				11 974 359		10152009		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				239 487		203040		
		ИТОГО				12 213 846		10355049		
		НДС (12%)				1 465 662		1242606		
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ПО АКТУ				13 679 508		11597655		25 277 163

Заказчик :

КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"

Подрядчик :

ТОО СК Алматы Строймост "

Директор :

Южанин А.И.

Технический надзор

Шаншаров О.Т.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.3.2)

Наименование стройки - **г. Алматы**

1540

Наименование объекта - **Строительство надземного пешеходного перехода на пересечении ул.Северное кольцо - мкр. Дорожник**

Форма 2

ЗАКАЗЧИК **КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"**
ПОДРЯДЧИК **ТОО"СК Алматы Строймост "**
ДОГОВОР **Договор №65-ГЗ от 05 июля 2013г**

АКТ

Приёмки выполненных работ за декабрь 2013г.

Составлен(а) в ценах 2001г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Смета 4-1к Вынос ЛЭП -0,4-6-10кВ									
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы								
1	Е0133-253-3	**Демонтаж стальных опор контактной сети массой до 1 т**	4	716,75	543,50	2867	2174	1332	1,03	4
		опора		173,25	144,00	693	576	105	0,50	2
2	Е0133-108-2 т.ч.п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7;0,5	**Демонтаж проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ вручную**	0,24	3424,97	526,97	822	126	779	14,64	4
		1км		2898,00	193,73	696	46	105	0,81	--
3	Е010332-А7-1	**Перевозка демонтированных материалов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 7 км, класс груза 1**	0,581	56,25	56,25	33	33	7	--	--
		т		--	11,25	--	7	100	0,24	--
4	Е01031-А11-11	**Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках**	0,344	152,80	152,80	53	53	37	--	--
		т		--	106,96	--	37	100	2,25	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				2						1540
5	Е01031-А11-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	0,344	140,00	140,00	48	48	34	--	--
		т		--	98,00	--	34	100	2,06	1
6	Е01031-А37-1	Погрузка провода при автомобильных перевозках	0,237	122,80	122,80	29	29	20	--	--
		т		--	85,96	--	20	100	1,81	--
7	Е01031-А37-2	Разгрузка провода при автомобильных перевозках	0,237	102,80	102,80	24	24	17	--	--
		т		--	71,96	--	17	100	1,51	--

РАЗДЕЛ 2.Переустройство ВЛ-10кВ

8	Е0133-204-1	Установка стальных опор на наружных фундаментах массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8 "с поля"	4	4400,56	1831,40	17602	7326	10932	12,00	48
		опора		1977,75	625,01	7911	2500	105	2,34	9
9	Е0133-255-1	Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой	4	6071,15	132,50	24285	530	1181	1,48	6
		м3		231,75	49,50	927	198	105	0,24	1
10	С12021-263	Опоры стальные	0,344	107900,00	--	37118	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0133-252-12	Земляные работы при установке стальных опор контактной сети с бурением котлованов массой 1 т в группе грунта 2 при глубине бурения 3 м	4	1105,26	965,76	4421	3863	1620	0,88	4
		опора		139,50	246,24	558	985	105	0,96	4
12	СПрайс ТОО"Энсто"	Крюк SOT 21.16	4	799,19	--	3197	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	СПрайс ТОО"Энсто"	Зажим поддерживающий SO 140	4	1894,47	--	7578	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	СПрайс ТОО"Энсто"	Зажим ответвительный SLIP 22.127	4	478,70	--	1915	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	СПрайс ТОО"Энсто"	Зажим зажим заземляющий SM 2.24	4	782,92	--	3132	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	СПрайс ТОО"Энсто"	Скрепа СОТ36	8	32,16	--	257	--	--	--	--

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
				3							1540
17	СПрайс ТОО"Энсто"	Бандажная лента СОТ37	шт		--	--	--	--	--	--	--
			м	10,8	144,16	--	1557	--	--	--	--
18	СПрайс ТОО"Энсто"	Крюк накручивающийся SOT 29			--	--	--	--	--	--	--
			шт	4	429,54	--	1718	--	--	--	--
19	СПрайс ТОО"Энсто"	Зажим натяжной SO 118.1202			--	--	--	--	--	--	--
			шт	4	2841,88	--	11368	--	--	--	--
20	СПрайс ТОО"Энсто"	Зажим ответвительный SLIP 22.1			--	--	--	--	--	--	--
			шт	16	487,20	--	7795	--	--	--	--
21	С151607-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2			--	--	--	--	--	--	--
			т	0,001555	493900,00	--	768	--	--	--	--
22	Е0133-108-2	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ вручную			--	--	--	--	--	--	--
			1км	0,18	5096,44	752,81	917	136	835	24,40	4
					4140,00	276,75	745	50	105	1,35	--
23	СПрайс"АзияЭлектро"	Провод самонесущий изолированный типа СИП4 сечением 4х120мм2									
			1000м	0,18	320786,01	--	57741	--	--	--	--
24	Ц0108-352-1 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-05-2002СН РК 8.02-06-2002СН РК 8.02-17-2006	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков - 1			--	--	--	--	--	--	--
			шт	4	2143,44	1530,15	8574	6121	3091	2,73	11
					492,76	320,67	1971	1283	95	1,86	7
25	С11071-29 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кронштейны для подвески одного светильника на ж/б опорах окрашенные									
			т	0,858	113800,00	--	97640	--	--	--	--
26	Е0133-115-2	Установка светильников с лампами люминесцентными			--	--	--	--	--	--	--
			шт	4	1745,38	1411,25	6982	5645	2406	2,01	8
					333,00	239,85	1332	959	105	0,81	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										1540
27	С151703-9	**Светильники тип ЖКУ16-150-001/002**	4	8370,00	--	33480	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--	--
28	С151706-84	**Лампы натриевые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип Днат150**	4	619,00	--	2476	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**334396**	**26107**			
		Стоимость монтажных работ -	**Тенге**			**14833**	**6712**			**88**
		Материалы -	Тенге							**30**
		Всего заработная плата -	Тенге			150276				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			523				
		Накладные расходы -	Тенге				7082			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			132982				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч			7111				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге							
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				1067			**4**
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			9443				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			166830				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге							
		Всего заработная плата -	Тенге				8149			**42**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			126533				
		Местные материалы -	Тенге				2782			
		Накладные расходы -	Тенге			97640				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			22828				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч			2916				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге							
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				437			**1**
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			7767				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			137216				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге							
		Материалы -	Тенге				3220			**18**
		Всего заработная плата -	Тенге			57587				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			626				
		Местные материалы -	Тенге				11680			
		Накладные расходы -	Тенге			37118				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			1740				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч			12264				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге							
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				1840			**6**
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			4191				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			74042				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				13520			**70**
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			378088				
			Тенге				24888			**129**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО по АКТУ				**378 088**				
		Временные здания и сооружения 4,8%				18 148				
		ИТОГО				**396 236**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,5*0,9=3,15%%				12 481				
		Затраты на выслугу лет, 1%				3 962				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				1 585				
		ИТОГО				414 265				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013г.				925 281				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				18 506				
		ИТОГО				943 786				
		НДС (12%)				113 254				
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ПО АКТУ				**1 057 041**				

Заказчик :

КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"

Подрядчик :

ТОО "СК Алматы Строймост "

Директор :

Южанин А.И.

Технический надзор

Шамшаров Т.Т.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	С130810-271 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-03- 2002	**Хомуты для крепления труб**	220	154,92	--	34082	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	С151802-9	**Комплект ВГ для изготовление на месте монтажа гибких вводов необходимой длины ВГ38У2**	2	617,00	--	1234	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	Ц0108-88-3	**Конструкции металлические и метизы**	0,05	102170,00	1870,00	5109	94	406	52,00	3
		т		8280,00	270,01	414	14	95	1,57	--

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: **Тенге** **604355** **69819** **464**

Стоимость монтажных работ - Тенге **76907** **18341** **74**

Материалы - Тенге **397363**

Всего заработная плата - Тенге **13540**

Стоимость материалов и конструкций - Тенге **32014**

Накладные расходы - Тенге **321735**

Нормативная трудоемкость в Н.Р. - чел.-ч **32544**

Сметная заработная плата в Н.Р. - Тенге

Ненормируемые и непредвиденные затраты - Тенге **4882** **16**

ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - Тенге **25794**

Нормативная трудоемкость - чел.-ч **455701**

Сметная заработная плата - Тенге

Стоимость общестроительных работ - Тенге **36896** **199**

Материалы - Тенге **9699**

Всего заработная плата - Тенге **190**

Местные материалы - Тенге **1119**

Накладные расходы - Тенге **7790**

Нормативная трудоемкость в Н.Р. - чел.-ч **1489**

Сметная заработная плата в Н.Р. - Тенге

Ненормируемые и непредвиденные затраты - Тенге **223** **1**

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - Тенге **671**

Нормативная трудоемкость - чел.-ч **11859**

Сметная заработная плата - Тенге

Стоимость металломонтажных работ - Тенге **1343** **7**

Материалы - Тенге **197293**

Всего заработная плата - Тенге **106979**

Местные материалы - Тенге **62114**

Накладные расходы - Тенге **7396**

Нормативная трудоемкость в Н.Р. - чел.-ч **62540**

Сметная заработная плата в Н.Р. - Тенге

Ненормируемые и непредвиденные затраты - Тенге **9381** **31**

15590

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			275423				
		Сметная заработная плата -	Тенге							380
		ИТОГО ПО СМЕТЕ					71495			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге							
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			742983				
		ВСЕГО по АКТУ	Тенге							586
		Временные здания и сооружения 4,8%					109734			
		ИТОГО				742 983				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,5*0,9=3,15%%				35 663				
		Затраты на выслугу лет, 1%				778 646				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				24 527				
		ИТОГО				7 786				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013г.				3 115				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				814 075				
		ИТОГО				1 818 275				
		НДС (12%)				36 365				
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ПО АКТУ				1 854 640				
						222 557				
						2 077 197				

Заказчик :

КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор

Подрядчик :

ТОО "СК Алматы Строймост "

Директор : **Южанин А.И.**

Наименование стройки - **г. Алматы**

Наименование объекта - **Строительство надземного пешеходного перехода на пересечении ул.Северное кольцо - мкр. Дорожник**

Форма 2

ЗАКАЗЧИК **КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"**
ПОДРЯДЧИК **ТОО"СК Алматы Строймост "**
ДОГОВОР **Договор №65-ГЗ от 05 июля 2013г**

АКТ

Приёмки выполненных работ за декабрь 2013г.

Составлен(а) в ценах 2001г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Смета 4-2к	**Кабельная линия**						%		
		Прокладка кабеля								
1	E0127-34-2	**Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий**	5	435,96	6,63	2180	33	734	0,70	3
		м		108,68	1,76	543	9	133	0,01	--
2	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	**Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400**	0,135	27400,00	--	3699	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
3	E0127-21-2	**Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см**	15	110,13	12,65	1652	190	144	0,02	--
		м2		3,56	3,63	53	55	133	0,01	--
4	E0127-21-3	**Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см**	15	95,51	11,84	1433	178	172	0,04	1
		м2		5,51	3,11	83	47	133	0,01	--
5	E0127-53-6	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	15	24,52	15,35	368	230	219	0,03	1
		м2		5,94	5,06	89	76	133	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	15	24,52	15,35	368	230	219	0,03	1
		м2		5,94	5,06	89	76	133	0,02	--
7	У1-29-2	Ограждение для пешеходов ОП-1, типа I, монтаж металлоконструкций	20	962,23	13,75	19245	275	806	0,23	5
		м		40,20	4,60	804	92	90	0,02	--
8	У1-27-3	Мостик пешеходный, монтаж металлоконструкций	5	20647,71	31,85	103239	159	15274	20,00	100
		мостик		3384,96	9,35	16925	47	90	0,04	--
9	Ц0108-68-1	Шины сборные - одна полоса в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 250 мм2	3	102,60	14,40	308	43	236	0,44	1
		м		80,10	2,80	240	8	95	0,02	--
10	Ц0110-879-8	Разные работы: столбик замерный для линии связи	8	1011,00	274,00	8088	2192	4046	2,00	16
		шт		315,00	65,30	2520	522	133	0,38	3
		Наружное освещение								
11	С151801-34	Модульный выключатель автоматический ВМ40-3XL16 УХЛ3	1	912,00	--	912	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,20	13,20	501	13	218	1,00	1
		шт		227,00	2,30	227	2	95	0,01	--
13	Е0133-204-1	Установка стальных опор	17	4400,56	1831,40	74810	31134	46459	12,00	204
		опора		1977,75	625,01	33622	10625	105	2,34	40
14	Е0133-115-2	Установка светильников с лампами люминесцентными	17	1745,38	1411,25	29671	23991	10225	2,01	34
		шт		333,00	239,85	5661	4077	105	0,81	14
15	С151703-13	Светильники тип ЖТУ06-125 006	17	4950,00	--	84150	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	С151706-93	Лампы натриевые высокого давления /ГУ 16535.820-79/, тип Днат-125	17	862,00	--	14654	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	С12021-263	Опоры фланцевые , декоративная высотой 2,5м,ОТ1Ф-2,5-0,8(Т)	0,782	107900,00	--	84378	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Ц0108-147-10	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	260	34,10	2,70	8866	702	6274	0,15	39
		м		25,00	0,40	6500	104	95	--	1
19	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	90	27,70	2,10	2493	189	1727	0,10	9
		м		19,70	0,50	1773	45	95	--	--
20	Ц0108-405-1	Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2	10	60,50	2,80	605	28	528	0,32	3
		м		55,10	0,50	551	5	95	--	--
21	С151601-187	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х10 мм2	0,13	120100,00	--	15613	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
22	С151601-186	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х6 мм2	0,13	85800,00	--	11154	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
23	С151601-163	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,09	30200,00	--	2718	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
24	С151607-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2	0,002	493900,00	--	988	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	С151803-40	Зажим ответвительный, У731МУЗ	120	284,00	--	34080	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	С151803-54	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У995 У2	15	381,00	--	5715	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	С151803-55	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У996 У2	1	505,00	--	505	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	Ц0108-407-2	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм	125	159,90	81,10	19988	10137	8883	0,35	44
		м		54,50	20,30	6813	2538	95	0,12	15
29	С130806-10 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 40х3 мм	136	232,00	--	31552	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

Наименование стройки - **г. Алматы**

Наименование объекта - **Строительство надземного пешеходного перехода на пересечении ул.Северное кольцо - мкр. Дорожник**

Форма 2

ЗАКАЗЧИК КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"
ПОДРЯДЧИК ТОО"СК Алматы Строймост "
ДОГОВОР Договор №65-ГЗ от 05 июля 2013г

АКТ

Приёмки выполненных работ за декабрь 2013г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Смета 5-1 Распределительная сеть									
		РАЗДЕЛ 1.Прокладка ВОЛС								
1	Ц0110-865-2	Кабели и провода, прокладываемые кабелеукладчиком: кабель симметричный на однокабельной линии, глубина прокладки не менее 0,9 м, при строительной длине до 500 м в грунтах группы 3	0,135	82908,00	77260,00	11193	10430	2561	31,00	4
		км		5175,00	9089,64	699	1227	133	52,72	7
2	Ц0110-930-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж прямых муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 48	2	88991,91	79306,98	177984	158614	35260	34,80	70
		муфта		8419,28	7607,89	16839	15216	110	44,13	88
3	Ц0110-932-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Измерение затухания на кабельной площадке по ОК ГТС, число волокон 48	1	38024,18	33161,32	38024	33161	8308	20,10	20
		кабель		4862,86	2690,08	4863	2690	110	15,60	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				2						1560
4	Ц0110-934-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 48	1	26073,44	22589,60	26073	22590	5848	14,40	14
		участок		3483,84	1832,49	3484	1832	110	10,63	11
5	Ц0110-934-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006К=0,9	Измерение затухания на проложенной строительной длине, число волокон 48	1	23466,10	20330,64	23466	20331	5263	12,96	13
		участок		3135,46	1649,24	3135	1649	110	9,57	10
6	Ц0110-934-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006К=2	Измерение в двух направлении на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 48	1	52146,88	45179,20	52147	45179	11696	28,80	29
		участок		6967,68	3664,98	6968	3665	110	21,26	21
		Неучтенные материалы								
7	CDAnATELEKOM	Кабель оптический марки ОК-48 небранированный	135	107,32	--	14489	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
8	CDAnATELEKOM	Муфта ОК-48	2	7210,74	--	14421	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 2. Строительные работы								
9	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	36,8	389,25	--	14324	--	16187	2,48	91
		м3		389,25	--	14324	--	113	--	--
10	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	34,29	134,10	--	4598	--	5196	0,97	33
		м3		134,10	--	4598	--	113	--	--
11	С010333-А50-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 50 км, класс груза 1	3,4	267,70	--	910	--	182	1,12	4
		т		53,54	--	182	--	100	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	E0134-103-1	**Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий**	0,135	21603,38	--	2916	--	3087	133,00	18
		кан.-км		20790,00	--	2807	--	110	--	--
13	CDAnATELEKOM	**Труба ПНД 32мм**	135	38,57	--	5207	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
14	C130804-34	**Манжеты полиэтиленовые**	2,3	482,00	--	1109	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
15	E0134-112-1	**Устройство ввода труб в колодцы**	1	158,40	--	158	--	144	0,78	1
		канал		131,18	--	131	--	110	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			387020	290305			297
		Стоимость монтажных работ -	**Тенге**			58030	26280			152
		Материалы -	Тенге			363004				
		Всего заработная плата -	Тенге			2595				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				62267			
		Накладные расходы -	Тенге			34117				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			68936				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							34
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				10340			
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			25916				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			457857				
		Сметная заработная плата -	Тенге							337
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				72607			
		Материалы -	Тенге			22908				
		Всего заработная плата -	Тенге			110				
		Местные материалы -	Тенге				22043			
		Транспортные расходы -	Тенге			27				
		Накладные расходы -	Тенге			910				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			24796				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							12
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				3719			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2862				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			50566				
		Сметная заработная плата -	Тенге							160
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				25762			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1109				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1109				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			67				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1175				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			509598				
		Сметная заработная плата -	Тенге							496
		ВСЕГО по АКТУ				509 598	98369			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Временные здания и сооружения 4,8%				24 461				
		ИТОГО				**534 059**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,5*0,9=3,15%%				16 823				
		Затраты на выслугу лет, 1%				5 341				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				2 136				
		ИТОГО				558 358				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013г.				1 247 120				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				24 942				
		ИТОГО				1 272 063				
		НДС (12%)				152 648				
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ПО АКТУ				**1 424 710**				

Заказчик :

КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор

Подрядчик :

ТОО "СК Алматы Строймост "

Директор :

Южанин А.И.

Наименование стройки - **г. Алматы**

Форма 2

Наименование объекта - **Строительство надземного пешеходного перехода на пересечении ул.Северное кольцо - мкр. Дорожник**

ЗАКАЗЧИК **КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"**
ПОДРЯДЧИК **ТОО"СК Алматы Строймост "**
ДОГОВОР **Договор №65-ГЗ от 05 июля 2013г**

АКТ

Приёмки выполненных работ за декабрь 2013г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Смета 7-1 Озеленение									
		РАЗДЕЛ 1.Вынужденный снос деревьев								
1	Е0101-191-5	**Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола до 32 см с корня**	45	28,30	1,64	1274	74	859	0,15	7
		дерево		26,66	0,62	1200	28	70	--	--
2	Е0101-191-6	**Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола более 32 см с корня**	25	43,80	2,92	1095	73	735	0,24	6
		дерево		40,88	1,09	1022	27	70	0,01	--
3	Е0101-193-6	**Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов до 32 см, полученной от валки леса**	45	93,29	5,83	4198	262	2823	0,56	25
		дерево		87,46	2,17	3936	98	70	0,01	1
4	Е0101-193-7	**Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов более 32 см, полученной от валки леса**	25	156,08	7,81	3902	195	2646	0,93	23
		дерево		148,27	2,92	3707	73	70	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	E0101-197-2	**Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 32 см**								
			45	39,71	39,71	1787	1787	417	--	--
		пень		--	13,23	--	595	70	0,04	2
6	E0101-197-3	**Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), с перемещением пней до 5 м, диаметр пней свыше 32 см**								
			25	64,43	64,43	1611	1611	376	--	--
		пень		--	21,47	--	537	70	0,07	2
7	E0101-200-2	**Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), диаметр пней свыше 24 см**								
			70	14,79	14,79	1035	1035	241	--	--
		пень		--	4,93	--	345	70	0,02	1
8	E01031-A26-1	**Погрузка выкорчеванных пней при автомобильных перевозках**								
			11,75	31,17	31,17	366	366	256	--	--
		т		--	21,82	--	256	100	0,46	5
9	E010332-A30-1	**Перевозка выкорчеванных пней расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**								
			11,75	210,11	210,11	2469	2469	494	--	--
		т		--	42,02	--	494	100	0,88	10
10	E01031-A26-2	**Разгрузка мусора строительного при автомобильных перевозках**								
			11,75	44,39	44,39	522	522	365	--	--
		т		--	31,07	--	365	100	0,66	8
11	E0101-199-1	**Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)**								
			70	21,50	21,50	1505	1505	366	--	--
		яма		--	7,46	--	522	70	0,02	2

РАЗДЕЛ 2.Санитарная рубка

12	E0101-191-5	**Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола до 32 см с корня**								
			11	28,30	1,64	311	18	210	0,15	2
		дерево		26,66	0,62	293	7	70	--	--
13	E0101-191-6	**Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола более 32 см с корня**								
			21	43,80	2,92	920	61	617	0,24	5
		дерево		40,88	1,09	859	23	70	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е0101-193-6	**Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов до 32 см, полученной от валки леса**	11	93,29	5,83	1026	64	690	0,56	6
		дерево		87,46	2,17	962	24	70	0,01	--
15	Е0101-193-7	**Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов более 32 см, полученной от валки леса**	21	156,08	7,81	3278	164	2223	0,93	19
		дерево		148,27	2,92	3114	61	70	0,02	--
16	Е0101-197-2	**Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 32 см**	11	39,71	39,71	437	437	102	--	--
		пень		--	13,23	--	146	70	0,04	--
17	Е0101-197-3	**Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), с перемещением пней до 5 м, диаметр пней свыше 32 см**	21	64,43	64,43	1353	1353	316	--	--
		пень		--	21,47	--	451	70	0,07	1
18	Е0101-200-2	**Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), диаметр пней свыше 24 см**	32	14,79	14,79	473	473	110	--	--
		пень		--	4,93	--	158	70	0,02	1
19	Е01031-А26-1	**Погрузка выкорчеванных пней при автомобильных перевозках**	5,85	31,17	31,17	182	182	128	--	--
		т		--	21,82	--	128	100	0,46	3
20	Е010332-А30-1	**Перевозка выкорчеванных пней расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**	5,85	210,11	210,11	1229	1229	246	--	--
		т		--	42,02	--	246	100	0,88	5
21	Е01031-А26-2	**Разгрузка мусора строительного при автомобильных перевозках**	5,85	44,39	44,39	260	260	182	--	--
		т		--	31,07	--	182	100	0,66	4
22	Е0101-199-1	**Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)**	32	21,50	21,50	688	688	167	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		яма		--	7,46	--	239	70	0,02	1
		РАЗДЕЛ 3.Посадка деревьев и кустарников по проекту								
		Лиственные деревья								
23	Е0147-4-18	**Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом, с добавлением растительной земли до 50%, размеры 0,8х0,6 м**	95	956,14	40,03	90833	3803	45770	2,49	236
		яма		358,11	15,37	34020	1460	129	0,06	6
24	Е0147-9-4	**Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х0,6 м**	95	619,52	219,31	58854	20834	50622	2,07	197
		шт		359,15	53,92	34119	5123	129	0,22	21
25	С143012-39	**Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, с комом размером 0,8х0,6м, высотой более 3 м**	95	3760,00	--	357200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Кустарники								
26	Е0147-4-8	**Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом, с добавлением растительной земли до 50%, размеры 0,3х0,3 м**	60	290,35	15,83	17421	950	8756	0,78	47
		яма		107,12	6,00	6427	360	129	0,02	1
27	Е0147-9-2	**Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,3х0,3 м**	60	154,92	29,40	9295	1764	10194	0,71	43
		шт		124,98	6,73	7499	404	129	0,03	2
28	С143012-45	**Кустарники лиственных пород /сирень, форзиция, бузина, спирея, жимолость, лох, бирючина, снежноягодник/, с комом размером 0,3х0,3 м**	60	649,00	--	38940	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			602464	42180			616
			Тенге			97157	12350			77
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**602464**				
	Материалы -		Тенге			3777				
	Всего заработная плата -		Тенге				109507			
	Местные материалы -		Тенге			**459350**				
		Накладные расходы -	Тенге			**129909**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							65
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				19486			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			43942				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			776315				758
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				128993			
		Сметная заработная плата -	Тенге			776315				758
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:								
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				128993			
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ВСЕГО по АКТУ				776 315				
		Временные здания и сооружения 4,8%				37 263				
		ИТОГО				813 578				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,5*0,9=3,15%%				25 628				
		Затраты на выслугу лет, 1%				8 136				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				3 254				
		ИТОГО				850 596				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013г.				1 899 847				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				37 997				
		ИТОГО				1 937 844				
		НДС (12%)				232 541				
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ПО АКТУ				2 170 385				

Заказчик :

КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор

Подрядчик :

ТОО СК Алматы Строймост "

Директор :

Южанин А.И.

Наименование стройки - **г. Алматы**

Наименование объекта - **Строительство надземного пешеходного перехода на пересечении ул.Северное кольцо - мкр. Дорожник**

Форма 2

ЗАКАЗЧИК **КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"**
ПОДРЯДЧИК **ТОО"СК Алматы Строймост "**
ДОГОВОР **Договор №65-ГЗ от 05 июля 2013г**

АКТ

Приёмки выполненных работ за декабрь 2013г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Смета 7-2	**Озеленение**								
		Компенсационные посадки по объекту								
1	Е0147-4-18	**Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом, с добавлением растительной земли до 50%, размеры 0,8х0,6 м**	242	904,21	34,81	218818	8424	101385	2,16	523
		яма		311,40	13,37	75359	3234	129	0,05	13
2	Е0147-9-4	**Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х0,6 м**	242	544,06	190,70	131664	46150	112132	1,80	436
		шт		312,30	46,89	75577	11347	129	0,20	47
3	С143012-43	**Древесные лиственные породы: саженцы медленнорастущих пород /орех, дуб, липа, каштан/, с мерзлым комом размером 0,8х0,6 м, высотой более 3 м**	242	3760,00	--	909920	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1260402**	**54574**			**959**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			150935	14582			60
		Материалы -	Тенге			1260402				
		Всего заработная плата -	Тенге			9622				
		Местные материалы -	Тенге				165517			
		Накладные расходы -	Тенге			1045271				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			213517				107

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				32028			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			88435				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1562354				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1126
		Сметная заработная плата -	Тенге				197545			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1562354				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1126
		Сметная заработная плата -	Тенге				197545			
		ВСЕГО по АКТУ				1 562 354				
		ИТОГО				1 562 354				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013г.				3 490 299				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				69 806				
		ИТОГО				3 560 105				
		НДС (12%)				427 213				
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ПО АКТУ				3 987 317				

Заказчик :

КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор

Подрядчик :

ТОО "СК Алматы Строймост "

Директор : **Южанин А.И.**

Наименование стройки - **г. Алматы**

Наименование объекта - **Строительство надземного пешеходного перехода на пересечении ул.Северное кольцо - мкр. Дорожник**

Форма 2

ЗАКАЗЧИК **КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"**
ПОДРЯДЧИК **ТОО"СК Алматы Строймост "**
ДОГОВОР **Договор №65-ГЗ от 05 июля 2013г**

АКТ

Приёмки выполненных работ за декабрь 2013г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Смета 7-2	**Озеленение**								
		Компенсационные посадки по объекту								
1	**Е0147-4-18**	**Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом, с добавлением растительной земли до 50%, размеры 0,8х0,6 м**	**242**	**904,21**	**34,81**	**218818**	**8424**	**101385**	**2,16**	**523**
		яма		**311,40**	**13,37**	**75359**	**3234**	**129**	**0,05**	**13**
2	**Е0147-9-4**	**Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х0,6 м**	**242**	**544,06**	**190,70**	**131664**	**46150**	**112132**	**1,80**	**436**
		шт		**312,30**	**46,89**	**75577**	**11347**	**129**	**0,20**	**47**
3	**С143012-43**	**Древесные лиственные породы: саженцы медленнорастущих пород /орех, дуб, липа, каштан/, с мерзлым комом размером 0,8х0,6 м, высотой более 3 м**	**242**	**3760,00**	**--**	**909920**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1260402**	**54574**			**959**
			Тенге			**150935**	**14582**			**60**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1260402**				
	Материалы -		Тенге			**9622**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**165517**			
	Местные материалы -		Тенге			**1045271**				
		Накладные расходы -	Тенге			**213517**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**107**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				32028			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			88435				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1562354				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1126
		Сметная заработная плата -	Тенге				197545			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1562354				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1126
		Сметная заработная плата -	Тенге				197545			
		ВСЕГО по АКТУ				1 562 354				
		ИТОГО				1 562 354				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013г.				3 490 299				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				69 806				
		ИТОГО				3 560 105				
		НДС (12%)				427 213				
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ПО АКТУ				3 987 317				

Заказчик :

КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"

_____

Технический надзор

_____

Подрядчик :

ТОО СК Алматы Строймост "

Директор :

_____ **Южанин А.И.**

РЕЕСТР

стоимости выполненных работ за сентябрь 2013 года

Наименование договора		Строительство надземного пешеходного перехода на пересечении Северное кольцо- мкр.Дорожник	
Заказчик		КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"	
Подрядчик		ТОО" СК АлматыСтроймост"	
Дата заключения договора		Договор №65-ГЗ от 05 июля 2013г	
КБК		385003015432, 385003015168	
Сумма договора (тенге)		**107 723 064**	
Общая сумма выполнения с начала года		тенге	**9 226 219**
Сумма предоплаты в размере 30%		тенге	32 316 919
Общая сумма выполнения до отчетного периода		тенге	
Сумма выполненных работ за сентябрь 2013г		тенге	**9 226 219**
В том числе НДС - 12%		тенге	988 523
Сумма удержаний	А - сумма аванса -30%	тенге	2 767 866
	Б - удержания -5%	тенге	461 311
	Итого сумма удержаний	тенге	**3 229 177**
Общая сумма оплаты за сентябрь 2013г		тенге	**5 997 042**

Заказчик :

КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"

Руководитель _____ **В.П. Меренков**

Подрядчик:

ТОО "СК АлматыСтроймост"

Директор _____ **А.И. Южанин**

Заказчик : КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"
Подрядчик : ТОО "СК Алматы Строймост"

КС-3

Наименование стройки: **"Строительство дорог. Лот№5 - Строительство надземного пешеходного перехода на пересечении ул.Северное кольцо - мкр.Дорожник".**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2013 г.

Код заказчика	Код подрядчика	договор номер	Дата	Источник финансирования		Организ.-правовая форма	
		Договор №65 -ГЗ	5 июля 2013г	Наименование	код	Наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр.1						
			Базовая стоимость в ценах 2001г.	из них		дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования	на приобретение материалов	другие дополнительные затраты и расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**8 237 696**							**988 523**	**9 226 219**
В том числе:									
за отчетный месяц		8 237 696						988 523	9 226 219
Всего к оплате:	**9 226 219**	Девять миллионов двести двадцать шесть тысяч двести девятнадцать тенге							

Заказчик:

КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"

Руководитель

_____ **В.П. Меренков**

Подрядчик :

ТОО "СК АлматыСтроймост "

Директор

_____ **А.И.Южанин**

Наименование стройки - **г. Алматы**

Форма 2

Наименование объекта - **Строительство надземного пешеходного перехода на пересечении ул.Северное кольцо - мкр. Дорожник**

ЗАКАЗЧИК **КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"**
ПОДРЯДЧИК **ТОО"СК Алматы Строймост "**
ДОГОВОР **Договор №65-ГЗ от 05 июля 2013г**

АКТ

Приёмки выполненных работ за сентябрь 2013г.

Составлен(а) в ценах 2001г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Смета 4-2к	**Кабельная линия 0,4кВ**								
		РАЗДЕЛ 1.Прокладка кабеля								
1	**Е0127-18-4**	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных**	3	408,11	169,61	1224	509	968	1,55	5
		м3		238,50	4,07	716	12	133	0,01	--
2	**Е0127-18-2**	**Разборка покрытий и оснований щебеночных**	4,5	66,75	51,25	300	231	150	0,12	1
		м3		15,50	9,62	70	43	133	0,04	--
3	**Е0127-20-1**	**Разборка бортовых камней на бетонном основании**	5	122,85	--	614	--	817	0,77	4
		м		122,85	--	614	--	133	--	--
4	**Е01031-А26-1**	**Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках**	19,2	27,10	27,10	520	520	364	--	--
		т		--	18,97	--	364	100	0,40	8
5	**Е01031-А26-2**	**Разгрузка мусора строительного при автомобильных перевозках**	19,2	38,60	38,60	741	741	519	--	--
		т		--	27,02	--	519	100	0,57	11
6	**Е010332-А50-1**	**Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 50 км, класс груза 1**	19,2	240,30	240,30	4614	4614	923	--	--
		т		--	48,06	--	923	100	1,01	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м								
			90	294,75	--	26528	--	29976	1,89	170
		м3		294,75	--	26528	--	113	--	--
14	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы								
			67,3	134,10	--	9025	--	10198	0,97	65
		м3		134,10	--	9025	--	113	--	--
15	Ц0108-141-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг								
			189	31,50	7,50	5954	1418	3842	0,12	23
		м		19,80	1,60	3742	302	95	0,01	2
16	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее								
			189	36,70	27,80	6936	5254	2819	0,06	11
		м		8,80	6,90	1663	1304	95	0,04	8
17	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее								
			189	32,40	23,70	6124	4479	2603	0,06	11
		м		8,60	5,90	1625	1115	95	0,03	6
18	С143006-6 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С- 2004	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-75								
			2,333	11600,00	--	27063	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
19	С143008-92	Песок природный								
			22,7	990,00	--	22473	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
20	Ц0108-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг								
			61	60,40	15,60	3684	952	2463	0,24	15
		м		38,70	3,80	2361	232	95	0,02	1
21	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий								
			0,029	621603,38	--	18026	--	663	133,00	4
		кан.-км		20790,00	--	603	--	110	--	--
22	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий								
			0,032	229905,38	--	7357	--	966	175,00	6
		кан.-км		27450,00	--	878	--	110	--	--
23	Ц0108-165-2	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2								
			2	2300,70	1439,00	4601	2878	2206	5,00	10
		шт		844,00	317,00	1688	634	95	1,84	4
24	Ц0108-167-1	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2								
			1	1547,60	1,60	1548	2	994	6,00	6
		шт		1046,00	--	1046	--	95	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	С151601-521 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х35+1х16 мм2								
		1000м	0,275	331300,00	--	91108	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
26	С151610-25 прим.	Муфты концевые для трехжильных и четырехжильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, эпоксидные, GUST-01/4х70-150/250								
		шт	2	16500,00	--	33000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
27	С151610-30 прим.	Муфты соединительные для соединения силовых кабелей /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 1,6 и 10 кВ, типа GUSJO1/4х16-95								
		шт	1	15100,00	--	15100	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
28	Ц0108-524-8	Кабельный ящик устанавливаемый на конструкции, на полу, на ток до 250 А								
		шт	1	2124,90	62,90	2125	63	680	4,00	4
				704,00	11,30	704	11	95	0,07	--
29	Ц0108-521-15	Коммутационный аппарат типа РПС на 100А								
		шт	1	890,60	29,60	891	30	442	2,00	2
				461,00	4,50	461	5	95	0,03	--
33	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный								
		шт	1	166,90	5,40	167	5	152	1,00	1
				158,00	2,30	158	2	95	0,01	--
34	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А								
		шт	3	501,20	13,20	1504	40	654	1,00	3
				227,00	2,30	681	7	95	0,01	--
35	С151609-1	Шины медные прямоугольные, марка ШМТ, сечение до 200 мм2								
		т	0,002	437100,00	--	874	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
36	СПрайс "Сайман"	Электронный прибор учета с АСКУЭ								
		шт	1	3448,11	--	3448	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
37	СПрайс ТОО "Казахский свет"	Автоматический выключатель вводной на 25А АЕ2056								
		шт	1	1065,00	--	1065	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	СПрайс ТОО "Казахский свет"	Автоматический выключатель вводной на 16А АЕ2044								
			2	536,81	--	1074	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			297687	21734			340
			Тенге			52563	5474			59
	Стоимость оборудования -		Тенге			5587				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			5587				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			173615				
	Материалы -		Тенге			4284				
	Всего заработная плата -		Тенге				17742			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			140082				
		Накладные расходы -	Тенге			16855				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2528			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11428				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			201897				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							115
		Сметная заработная плата -	Тенге				20270			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			118486				
	Материалы -		Тенге			23863				
	Всего заработная плата -		Тенге				40295			
	Местные материалы -		Тенге			49575				
		Накладные расходы -	Тенге			45545				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6832			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9842				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			173872				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							315
		Сметная заработная плата -	Тенге				47126			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			381356				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							430
		Сметная заработная плата -	Тенге				67396			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			297687	21734			340
			Тенге			52563	5474			59
	Стоимость оборудования -		Тенге			5587				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			5587				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			173615				
	Материалы -		Тенге			4284				
	Всего заработная плата -		Тенге				17742			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			140082				
		Накладные расходы -	Тенге			16855				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2528			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11428				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			201897				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							115
		Сметная заработная плата -	Тенге				20270			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			118486				
		Материалы -	Тенге			23863				
		Всего заработная плата -	Тенге				40295			
		Местные материалы -	Тенге			49575				
		Накладные расходы -	Тенге			45545				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6832			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9842				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			173872				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							315
		Сметная заработная плата -	Тенге				47126			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			381356				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							430
		Сметная заработная плата -	Тенге				67396			
		ВСЕГО по АКТУ				381 356				
		Временные здания и сооружения 4,8%				18 305				
		ИТОГО				399 661				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,5*0,9=3,15%%				12 589				
		Затраты на выслугу лет, 1%				3 997				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				1 599				
		ИТОГО				417 846				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013г.				933 279				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				18 666				
		ИТОГО				951 944				
		НДС (12%)				114 233				
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ПО АКТУ				1 066 177				

Заказчик :

КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор

Подрядчик :

ТОО "СК Алматы Строймост "

Директор :

Южанин А.И.

Наименование стройки - **г. Алматы**

Форма 2

Наименование объекта - **Строительство надземного пешеходного перехода на пересечении ул.Северное кольцо - мкр. Дорожник**

ЗАКАЗЧИК **КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"**
ПОДРЯДЧИК **ТОО"СК Алматы Строймост "**
ДОГОВОР **Договор №65-ГЗ от 05 июля 2013г**

АКТ

Приёмки выполненных работ за сентябрь 2013г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Смета 2-1-2	**Сооружение лестничных сходов**								
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	**Е0101-17-26 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 68.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006**	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3**								
			82,5	56,17	54,58	4634	4503	706	0,01	1
		м3		1,46	7,36	120	607	97	0,03	2
2	**Е010333-А30-1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**								
			138,5	202,86	202,86	28096	28096	5619	--	--
		т		--	40,57	--	5619	100	0,85	118
3	**Е0101-20-2**	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**								
			82,5	4,33	3,73	357	308	147	--	--
		м3		0,55	1,29	46	106	97	--	--
4	**Е0101-12-26 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 68.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3**								
			155	39,59	38,43	6136	5956	823	0,01	1
		м3		1,16	4,31	180	668	97	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-24-2	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м(во временный отвал)	155	10,63	10,63	1648	1648	519	--	--
		м3		--	3,45	--	535	97	0,01	2
6	Е0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	155	9,10	9,10	1410	1410	444	--	--
		м3		--	2,95	--	458	97	0,01	2
7	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки их мех. способом	25	302,12	--	7553	--	8535	2,13	53
		м3		302,12	--	7553	--	113	--	--
8	Е0101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	50	22,31	--	1116	--	1082	0,14	7
		м2		22,31	--	1116	--	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			50950	41921			62
			Тенге			9015	7994			127
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			50950				
	Всего заработная плата -		Тенге				17009			
	Местные материалы -		Тенге			14				
		Накладные расходы -	Тенге			17875				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2681			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4130				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			72955				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							198
		Сметная заработная плата -	Тенге				19690			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			72955				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							198
		Сметная заработная плата -	Тенге				19690			

РАЗДЕЛ 2. Сооружение опор лестничных сходов

Сваи

9	Е0105-49-1	Бурение скважин диаметром 350, 400, 450 мм ударно-канатным способом диаметром 350 мм в групах грунта 1-2	12	883,71	564,88	10605	6779	4970	1,28	15
		м		227,70	132,48	2732	1590	115	0,46	6
10	Е0105-1-4	Погружение дизель-молотом на тракторе железобетонных свай длиной до 8 м в грунты группы 2	12	6786,39	5293,63	81437	63524	23554	4,76	57
		м3		835,76	871,06	10029	10453	115	2,50	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е0105-10-2	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения свыше 0,1 м2								
			12	636,30	349,08	7636	4189	5749	1,63	20
		1свая		287,21	129,37	3447	1552	115	0,60	7
12	С143014-7 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью /СТ РК 939-92/: длина до 8 м, периметр сторон до 1201-1400 мм бетон В25 F200 W6								
			96	2210,00	--	212160	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
13	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25								
			12	129,00	--	1548	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
14	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2								
			12	298,00	--	3576	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной								
			134,4	338,87	15,76	45545	2117	18173	0,70	94
		м2		118,25	5,80	15893	779	109	0,03	4
		Фундаменты								
16	Е0130-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты								
			6,7	2083,45	44,47	13959	298	2727	2,29	15
		м3		357,08	16,38	2392	110	109	0,08	1
17	Е0130-3-2	Устройство подушек из гравийно-песчаной смеси								
			67	1034,69	38,95	69324	2610	23156	2,23	149
		м3		302,74	14,34	20283	961	109	0,07	5
18	Е0130-7-1	Устройство монолитных ж/б фундаментов из бетона В25 F200 W6								
			20,8	7690,99	611,90	159973	12727	14760	2,93	61
		м3		499,39	151,63	10387	3154	109	0,50	10
19	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2								
			21,216	298,00	--	6322	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах								
			1,434	9508,21	--	13635	--	14479	55,66	80
		т		9263,25	--	13284	--	109	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				4						5010
21	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,299	52400,00	--	15668	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,041	50900,00	--	52987	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0625	47400,00	--	2963	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0315	71934,76	349,88	2266	11	372	66,70	2
		1т		11126,25	131,96	350	4	105	0,64	--
25	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	52	338,87	15,76	17621	819	7031	0,70	36
		м2		118,25	5,80	6149	301	109	0,03	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			717223	93074			529
			Тенге			84948	18904			64
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			717223				
	Материалы -		Тенге			55021				
	Всего заработная плата -		Тенге				103852			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			71617				
	Местные материалы -		Тенге			412563				
	Накладные расходы -		Тенге			114972				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							57
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				17246			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			49932				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			882127				
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							650
	Сметная заработная плата -		Тенге				121097			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			882127				
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							650
	Сметная заработная плата -		Тенге				121097			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		**Тенге**			768173	134995			592
			Тенге			93962	26898			190
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			768173				
	Материалы -		Тенге			55021				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге				120860			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			71617				
		Местные материалы -	Тенге			412578				
		Накладные расходы -	Тенге			132848				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							66
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				19927			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			54061				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			955082				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							848
		Сметная заработная плата -	Тенге				140787			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			955082				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							848
		Сметная заработная плата -	Тенге				140787			
		ВСЕГО по АКТУ				955 082				
		Временные здания и сооружения 4,8%				45 844				
		ИТОГО				1 000 926				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,5*0,9=3,15%%				31 529				
		Затраты на выслугу лет, 1%				10 009				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				4 004				
		ИТОГО				1 046 468				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013г.				2 337 337				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				46 747				
		ИТОГО				2 384 084				
		НДС (12%)				286 090				
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ПО АКТУ				2 670 174				

Заказчик :

КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор

Подрядчик :

ТОО "СК Алматы Строймост "

Директор :

Южанин А.И.

Наименование стройки - **г. Алматы**

Наименование объекта - **Строительство надземного пешеходного перехода на пересечении ул.Северное кольцо - мкр. Дорожник**

Форма 2

ЗАКАЗЧИК **КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"**
ПОДРЯДЧИК **ТОО"СК Алматы Строймост "**
ДОГОВОР **Договор №65-ГЗ от 05 июля 2013г**

АКТ

Приёмки выполненных работ за сентябрь 2013г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Смета 2-1-1	**Сооружение опор мостового перехода**								
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	Е0101-17-26 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 68.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3**								
		м3	35,4	56,17	54,58	1989	1932	303	0,01	--
				1,46	7,36	52	261	97	0,03	1
2	Е010333-А30-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**								
		т	63	202,86	202,86	12780	12780	2556	--	--
				--	40,57	--	2556	100	0,85	54
3	Е0101-20-2	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**								
		м3	35,4	4,33	3,73	153	132	63	--	--
				0,55	1,29	20	46	97	--	--
4	Е0101-12-26 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 68.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3**								
		м3	90,6	39,59	38,43	3587	3482	481	0,01	1
				1,16	4,31	105	391	97	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-24-2	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	90,6	10,63	10,63	963	963	303	--	--
		м3		--	3,45	--	313	97	0,01	1
6	Е0101-24-10	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	90,6	9,10	9,10	824	824	260	--	--
		м3		--	2,95	--	268	97	0,01	1
7	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	15	302,12	--	4532	--	5121	2,13	32
		м3		302,12	--	4532	--	113	--	--
8	Е0101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	33	22,31	--	736	--	714	0,14	5
		м2		22,31	--	736	--	97	--	--
		Обратная засыпка								
9	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	90,6	7,45	7,45	675	675	213	--	--
		м3		--	2,42	--	219	97	0,01	1
10	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	90,6	11,04	11,04	1000	1000	315	--	--
		м3		--	3,58	--	325	97	0,01	1
11	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	15	154,22	--	2313	--	2614	1,12	17
		м3		154,22	--	2313	--	113	--	--
12	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	90,6	24,78	5,19	2245	471	1721	0,12	11
		м3		19,58	--	1774	--	97	--	--
13	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	90,6	16,16	13,80	1464	1250	441	0,01	1
		м3		1,86	3,16	169	286	97	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			33262	23509			67
			Тенге			9701	4663			62

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	33262
Всего заработная плата -	Тенге	14364
Местные материалы -	Тенге	51
Накладные расходы -	Тенге	15105

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2266			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2902				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			51269				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							136
		Сметная заработная плата -	Тенге				16630			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			51269				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							136
		Сметная заработная плата -	Тенге				16630			

РАЗДЕЛ 2.Сооружение опор №1,2,3

Сваи

14	Е0105-49-1	**Бурение скважин диаметром 350, 400, 450 мм ударно-канатным способом диаметром 350 мм в групах грунта 1-2**								
			32	883,71	564,88	28279	18076	13255	1,28	41
		м		227,70	132,48	7286	4239	115	0,46	15
15	Е0105-1-4	**Погружение дизель-молотом на тракторе железобетонных свай длиной до 8 м в грунты группы 2**								
			16	6786,39	5293,63	108582	84698	31405	4,76	76
		м3		835,76	871,06	13372	13937	115	2,50	40
16	Е0105-10-2	**Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения свыше 0,1 м2**								
			16	636,30	349,08	10181	5585	7665	1,63	26
		1свая		287,21	129,37	4595	2070	115	0,60	10
17	С143014-7 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	**Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью /СТ РК 939-92/: длина до 8 м, периметр сторон до 1201-1400 мм,бетон кл.В25 F200 W6**								
			128	2210,00	--	282880	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
18	С143001-47	**Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25**								
			16	129,00	--	2064	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
19	С143001-63	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2**								
			16	298,00	--	4768	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0130-78-3	**Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной**								
			179,2	338,87	15,76	60726	2823	24231	0,70	125
		м2		118,25	5,80	21191	1039	109	0,03	5

Фундаменты

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Е0130-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	8,37	2083,45	44,47	17438	372	3407	2,29	19
		м3		357,08	16,38	2989	137	109	0,08	1
22	Е0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов из бетона В25 F200 W6	35,7	7690,99	611,90	274568	21845	25333	2,93	105
		м3		499,39	151,63	17828	5413	109	0,50	18
23	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	36,414	298,00	--	10851	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	4,103	9508,21	--	39012	--	41428	55,66	228
		т		9263,25	--	38007	--	109	--	--
25	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,094	47400,00	--	4456	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,022	45800,00	--	1008	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,659	52400,00	--	34532	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,231	50900,00	--	62658	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	1,522	48300,00	--	73513	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм**								
			0,185	45800,00	--	8473	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	С12041-29 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм**								
			0,39	44900,00	--	17511	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**1041500**	**133400**			**620**
			Тенге			**105269**	**26835**			**88**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1041500**				
	Материалы -		Тенге			**66151**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**132104**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**202149**				
	Местные материалы -		Тенге			**534531**				
		Накладные расходы -	Тенге			**146724**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**73**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**22009**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**71293**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1259517**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**781**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**154113**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**1259517**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**781**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**154113**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1074761**	**156909**			**687**
			Тенге			**114970**	**31498**			**149**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1074761**				
	Материалы -		Тенге			**66151**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**146468**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**202149**				
	Местные материалы -		Тенге			**534582**				
		Накладные расходы -	Тенге			**161829**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**81**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**24274**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**74195**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1310785**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**917**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**170742**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**1310785**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**917**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				170742			
		ВСЕГО по АКТУ				**1 310 785**				
		Временные здания и сооружения 4,8%				62 918				
		ИТОГО				**1 373 703**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,5*0,9=3,15%%				43 272				
		Затраты на выслугу лет, 1%				13 737				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				5 495				
		ИТОГО				1 436 206				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013г.				3 207 836				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				64 157				
		ИТОГО				3 271 993				
		НДС (12%)				392 639				
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ПО АКТУ				**3 664 632**				

Заказчик :

КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор

Подрядчик

ТОО "СК Алматы Строймост "

Директор :

Южанин А.И.

Наименование стройки - **г. Алматы**

Наименование объекта - **Строительство надземного пешеходного перехода на пересечении ул.Северное кольцо - мкр. Дорожник**

Форма 2

ЗАКАЗЧИК **КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"**
ПОДРЯДЧИК **ТОО"СК Алматы Строймост "**
ДОГОВОР **Договор №65-ГЗ от 05 июля 2013г**

АКТ

Приёмки выполненных работ за сентябрь 2013г.

Составлен(а) в ценах 2001г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Смета 4-1к Вынос ЛЭП-0,4-6-10кВ									
		РАЗДЕЛ 1.Прокладка кабеля								
29	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	57,24	294,75	--	16871	--	19065	1,89	108
		м3		294,75	--	16871	--	113	--	--
30	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	38,16	134,10	--	5117	--	5782	0,97	37
		м3		134,10	--	5117	--	113	--	--
31	Ц0108-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	205	44,00	10,60	9020	2173	6096	0,18	37
		м		29,00	2,30	5945	471	95	0,01	3
32	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	235	36,70	27,80	8625	6533	3505	0,06	14
		м		8,80	6,90	2068	1621	95	0,04	9
33	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	235	32,40	23,70	7614	5569	3237	0,06	14
		м		8,60	5,90	2021	1387	95	0,03	8
34	С143006-6 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С- 2004	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-75	1,769	11600,00	--	20520	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	С143008-92	Песок природный	19,08	990,00	--	18889	--	--	--	--
		м3	--	--	--	--	--	--	--	--
36	Ц0108-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	30	60,40	15,60	1812	468	1211	0,24	7
		м		38,70	3,80	1161	114	95	0,02	1
37	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,03	621603,38	--	18648	--	686	133,00	4
		кан.-км		20790,00	--	624	--	110	--	--
38	Ц0108-167-10	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 240 мм2	2	2900,20	20,20	5800	40	4498	12,00	24
		шт		2363,00	4,50	4726	9	95	0,03	--
39	С151601-227	Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х240 мм2	0,115	1756000,00	--	201940	--	--	--	--
		1000м	--	--	--	--	--	--	--	--
40	С151610-32	Муфты соединительные для соединения силовых кабелей /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 1,6 и 10 кВ, для кабеля АСБ10-3х240мм2	2	23100,00	--	46200	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
41	С151601-516 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х240 мм2	0,12	1371400,00	--	164568	--	--	--	--
		1000м	--	--	--	--	--	--	--	--
42	С151610-32	Муфты соединительные для соединения силовых кабелей /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 1 кВ, для кабеля АВБбШв-1-3х240мм2	2	23100,00	--	46200	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			571825	14784			246
			Тенге			38533	3603			21
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			491779				
	Материалы -		Тенге			2166				
	Всего заработная плата -		Тенге				19524			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			458908				
		Накладные расходы -	Тенге			18547				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2782			9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге							
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			30620				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			540946				
		Сметная заработная плата -	Тенге							126
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				22306			
		Материалы -	Тенге			80046				
		Всего заработная плата -	Тенге			18024				
		Местные материалы -	Тенге				22612			
		Накладные расходы -	Тенге			39410				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			25533				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							13
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				3830			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6335				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			111915				
		Сметная заработная плата -	Тенге							162
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				26442			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			652860				
		Сметная заработная плата -	Тенге							289
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				48748			
			Тенге			571825	14784			246
						38533	3603			21
		Стоимость монтажных работ -	Тенге							
		Материалы -	Тенге			491779				
		Всего заработная плата -	Тенге			2166				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				19524			
		Накладные расходы -	Тенге			458908				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			18547				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							9
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				2782			
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			30620				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			540946				
		Сметная заработная плата -	Тенге							126
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				22306			
		Материалы -	Тенге			80046				
		Всего заработная плата -	Тенге			18024				
		Местные материалы -	Тенге				22612			
		Накладные расходы -	Тенге			39410				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			25533				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							13
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				3830			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6335				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			111915				
		Сметная заработная плата -	Тенге							162
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				26442			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			652860				
		Сметная заработная плата -	Тенге							289
		ВСЕГО по АКТУ				652 860	48748			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Временные здания и сооружения 4,8%				31 337				
		ИТОГО				**684 197**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,5*0,9=3,15%%				21 552				
		Затраты на выслугу лет, 1%				6 842				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				2 737				
		ИТОГО				715 328				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013г.				1 597 720				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				31 954				
		ИТОГО				1 629 675				
		НДС (12%)				195 561				
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ПО АКТУ				**1 825 236**				

Заказчик :

КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор

«Научно-исследовательская и производственная Компания «Каздоринновация»

Подрядчик :

ТОО "СК-Алматы Строймост "

Директор :

Южанин А.И.

РЕЕСТР

стоимости выполненных работ за октябрь 2013 года

Наименование договора		Строительство надземного пешеходного перехода на пересечении Северное кольцо- мкр.Дорожник .Строительство подземного пешеходного перехода на пересечении ул. Саина - южнее ул. Улугбека	
Заказчик		КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"	
Подрядчик		ТОО" СК АлматыСтроймост"	
Дата заключения договора		Договор №65-ГЗ от 05 июля 2013г	
КБК		385003015432, 385003015168	
Сумма договора (тенге)		**295 669 959**	
Общая сумма выполнения с начала года		тенге	**91 303 695**
Сумма предоплаты в размере 30%		тенге	88 700 988
Общая сумма выполнения до отчетного периода		тенге	42 755 325
Сумма выполненных работ за октябрь 2013г		тенге	**48 548 370**
В том числе НДС - 12%		тенге	5 201 611
Сумма удержаний	А - сумма аванса -30%	тенге	14 564 511
	Б - удержания -5%	тенге	2 427 419
	Итого сумма удержаний	тенге	**16 991 930**
Общая сумма оплаты за октябрь 2013г		тенге	**31 556 441**

Заказчик :

КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"

Руководитель

_____ **В.П. Меренков**

Подрядчик:

ТОО "СК АлматыСтроймост"

Директор

_____ А.И. Южанин

РЕЕСТР

стоимости выполненных работ за октябрь 2013 года

Наименование договора		Строительство надземного пешеходного перехода на пересечении Северное кольцо- мкр.Дорожник .Строительство подземного пешеходного перехода на пересечении ул. Саина - южнее ул. Улугбека	
Заказчик		КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"	
Подрядчик		ТОО" СК АлматыСтроймост"	
Дата заключения договора		Договор №65-ГЗ от 05 июля 2013г	
КБК		385003015432, 385003015168	
Сумма договора (тенге)		**295 669 959**	
Общая сумма выполнения с начала года		тенге	**91 303 695**
Сумма предоплаты в размере 30%		тенге	88 700 988
Общая сумма выполнения до отчетного периода		тенге	42 755 325
Сумма выполненных работ за октябрь 2013г		тенге	**48 548 370**
В том числе НДС - 12%		тенге	5 201 611
Сумма удержаний	А - сумма аванса -30%	тенге	14 564 511
	Б - удержания -5%	тенге	2 427 419
	Итого сумма удержаний	тенге	**16 991 930**
Общая сумма оплаты за октябрь 2013г		тенге	**31 556 441**

Заказчик :

КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"

Руководитель

_____ **В.П. Меренков**

Подрядчик:

ТОО "СК АлматыСтроймост"

Директор

_____ **А.И. Южанин**

ВЕДОМОСТЬ

стоимости выполненных работ по строительству :
подземного пешеходного перехода на пересечении ул. Саина - южнее ул. Улугбека;
надземного пешеходного перехода на пересечении ул. Северное кольцо- мкр. Дорожник
Протокол конкурсной комиссии №ОИ-ГЗ-48 от 03 июля 2013г
Договор о государственных закупках №65-ГЗ от 05 июля 2013г

за октябрь 2013г

№№ лотов	№№ п/п	Наименование объекта	План финансирования	Стоимость выполненных работ (тенге)	
				в том числе за октябрь м-ц	с начала года
4	1	Строительство подземного пешеходного перехода на пересечении ул. Саина-южнее ул. Улугбека	187 946 895	41 367 229	74 896 335
5	2	Строительство надземного пешеходного перехода на пересечении ул. Северное кольцо - мкр.Дорожник	107 723 064	7 181 141	16 407 360
ИТОГО ПО ДОГОВОРУ :			187 946 895	48 548 370	91 303 695

Заказчик :
КГУ" Управление автомобильных дорог г. Алматы"

Руководитель:

_____ В.П. Меренков

Подрядчик :

ТОО "СК АлматыСтроймост"

Директор:

_____ А.И. Южанин

Заказчик : КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алм ы"
Подрядчик : ТОО "СК Алматы Строймост"

КС-3

Наименование стройки: "Строительство дорог. Лот№4 - Строительство подземного пешеходного перехода на пересечении ул. Саина- южнее ул. Улугбека.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2013 г.

Код заказчика	Код подрядчика	договор номер	Дата	Источник финансирования		Организ.-правовая форма	
		Договор №65 -ГЗ	5 июля 2013г	Наименование	код	Наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр.1						
			Базовая стоимость в ценах 2001г.	из них		дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования	на приобретение материалов	другие дополнительные затраты и расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**66 871 728**							**8 024 607**	**74 896 335**
В том числе:									
за отчетный месяц		36 935 026						4 432 203	41 367 229
Всего к оплате:	**41 367 229**	Сорок один миллион триста шестьдесят семь тысяч двести двадцать девять тенге							

Заказчик:

КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"

Руководитель

В.П. Меренков

Подрядчик :

ТОО "СК АлматыСтроймост "

Директор

А.И.Южанин

Заказчик : КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"
Подрядчик : ТОО "СК Алматы Строймост"

КС-3

Наименование стройки: "Строительство дорог. Лот№4 - Строительство подземного пешеходного перехода на пересечении ул. Саина- южнее ул. Улугбека.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2013 г.

Код заказчика	Код подрядчика	договор номер	Дата	Источник финансирования		Организ.-правовая форма	
		Договор №65 -ГЗ	5 июля 2013г	Наименование	код	Наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр.1						
			Базовая стоимость в ценах 2001г.	из них		дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования	на приобретение материалов	другие дополнительные затраты и расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**66 871 728**							**8 024 607**	**74 896 335**
В том числе:									
за отчетный месяц		**36 935 026**						**4 432 203**	**41 367 229**
Всего к оплате:	**41 367 229**	Сорок один миллион триста шестьдесят семь тысяч двести двадцать девять тенге							

Заказчик:

КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"

Руководитель

В.П. Меренков

Подрядчик :

ТОО "СК АлматыСтроймост "

Директор

А.И.Южанин

Наименование объекта - **Строительство подземного пешеходного перехода на пересечении ул.Саина - южнее ул.Улугбека**

ЗАКАЗЧИК **КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"**
ПОДРЯДЧИК **ТОО"СК Алматы Строймост "**
ДОГОВОР **Договор №65-ГЗ от 05 июля 2013г**

АКТ

Приёмки выполненных работ за октябрь 2013г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость	13091,191	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	17074	чел.-ч
Сметная заработная плата	2448,008	тыс.тенге

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения		Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
									%	на един.	всего
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	Смета 2-1-1	**Общестроительные работы**									
		Подготовительные работы									
1	E0127-18-4	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных**	м3	0,2	408,11 238,50	169,61 4,07	82 48	34 1	65 133	1,55 0,01	-- --
4	E0101-17-14	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вмесгимостью 0,5 м3**	м3	4304,3	39,73 1,87	37,82 11,00	171006 8049	162772 47339	53726 97	0,01 0,04	56 162
5	E0101-17-17	**Разработка грунта 5 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3	1302,3	81,99 3,87	78,05 22,70	106777 5040	101640 29560	33562 97	0,03 0,08	35 101
6	C010332-A30-1	**Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**	т	10147,237	164,43 32,89	-- --	1668510 333702	-- --	333702 100	0,69 --	7008 --
7	E0101-90-4прим	**Разработка дна и откосов выемок каналов вручную**	м2	209,11	45,45 45,45	-- --	9504 9504	-- --	10740 113	0,29 --	60 --
8	E0101-20-2	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**	м3	11667,15	3,77 0,48	3,24 1,12	43948 5600	37848 13067	18107 97	-- --	39 43
		Бетонные работы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				2						1560
9	Е0130-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты								
			57,8	2031,07	38,67	117396	2235	20459	1,99	115
10	Е0130-7-1	Устройство монолитной подушки 20 см	м3	310,50	14,24	17947	823	109	0,07	4
			99,5982	7076,84	532,08	704841	52995	61457	2,55	254
11	Е0130-77-6	Устройство монолитных секций	м3	434,25	131,85	43251	13132	109	0,43	43
			260	17481,26	6949,73	4545128	1806930	1183144	14,90	3874
12	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	м3	2430,00	1744,82	631800	453653	109	5,99	1557
			0,32	50600,00	--	16192	--	--	--	--
13	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	--	--	--	--	--	--	--
			0,006	53000,00	--	318	--	--	--	--
14	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	--	--	--	--	--	--	--
			3,6	52400,00	--	188640	--	--	--	--
15	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	--	--	--	--	--	--	--
			4,2	50900,00	--	213780	--	--	--	--
16	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	--	--	--	--	--	--	--
			3,5	48300,00	--	169050	--	--	--	--
18	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	--	--	--	--	--	--	--
			0,085	93997,62	304,24	7990	26	2962	198,00	17
19	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	1т	33075,00	114,75	2811	10	105	0,56	--
			0,085	40200,00	--	3417	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--

Лестничные сходы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Е0106-22-5	Устройство монолитных лестничных маршей								
			24	12537,71	379,21	300905	9101	56965	13,00	312
		м3		2117,25	143,26	50814	3438	105	0,70	17
30	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм								
			0,596	47400,00	--	28250	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм								
			2,299	53000,00	--	121847	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
32	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
			1,729	52400,00	--	90600	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0115-4-1	Облицовка гранитными плитами полированными толщиной при числе плит в 1 м2 до 2								
			25	2491,85	11,94	62296	299	55046	10,40	260
		м2		2092,50	4,50	52313	112	105	0,02	1
34	С143011-46	Плиты из гранита цокольные пиленые, длина 500-1500 мм, высота 200-1200 мм, толщина 40 мм								
			25,75	12600,00	--	324450	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
35	С143011-85	Плиты из гранита накрывочные пиленые, длина 500-1500 мм, высота 200-500 мм, толщина 20 мм								
			12,36	6410,00	--	79228	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы								
			320	134,10	--	42912	--	48491	0,97	311
		м3		134,10	--	42912	--	113	--	--
37	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
			320	21,55	4,52	6895	1445	5286	0,11	35
		м3		17,03	--	5450	--	97	--	--
38	Е0101-137-1	Полив водой основания из ПГС								
			320	6,11	--	1955	--	1866	0,06	20
		м2		6,01	--	1923	--	97	--	--
39	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные								
			320	630,00	--	201600	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	Е0130-3-1	Устройство щебеночных подушек под лесничные марши и сход пандуса								
			15	2031,07	38,67	30466	580	5309	1,99	30
		м3		310,50	14,24	4658	214	109	0,07	1
41	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских								
			18	6417,11	196,62	115508	3539	6549	1,79	32
		м3		272,25	74,27	4901	1337	105	0,36	7
42	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм								
			1,3	41200,00	--	53560	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
49	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
			158	245,44	3,82	38780	604	7232	0,21	33
		м2		37,35	1,44	5901	228	118	0,01	1
50	Е0106-37-1	Устройство деформационных швов в емкостных сооружениях с применением резиновых прокладок								
			28	282,19	5,48	7901	153	4096	0,73	20
		1м шва		137,25	2,07	3843	58	105	0,01	–
51	С Прайспрайс Технониколь	Техноэластмост								
			10,2	584,17	--	5959	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
52	Е0115-5-6	Облицовка плитами из мрамора или травертина /полированного/ толщиной 25 мм при числе плит в 1 м2 до 2								
			150	1233,69	7,26	185054	1089	166989	5,50	825
		м2		1057,50	2,75	158625	413	105	0,01	2
53	С143011-314прим	Плиты из травертина толщина 20 мм								
			150	1120,00	--	168000	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
101	Е0134-56-1	Устройство каркасов								
			105,42	236,85	7,35	24969	775	26939	1,43	151
		м2		229,50	2,81	24194	296	110	0,01	1
102	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/								
			1173,6	175,98	88,16	206536	103460	160889	0,45	532
		отверст.		85,05	52,04	99815	61074	100	0,08	96
103	Е0146-26-17	Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/								
			1173,6	-28,79	-14,01	-33794	-16443	-25550	-0,07	-84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		отверст.		-13,50	-8,27	-15844	-9706	100	-0,01	-15
104	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**								
			0,6501	68800,00	--	44727	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
105	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм**								
			0,4519	62100,00	--	28063	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
106	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**								
			0,0953	69000,00	--	6576	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
107	С11011-891 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Прокат угловой 50х50мм немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс**								
			0,0363	64200,00	--	2330	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**10112149**	**2269082**			**13934**
			Тенге			**1497255**	**615048**			**2021**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**10112149**				
		Материалы -	Тенге			**703954**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**2112303**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**973309**				
		Местные материалы -	Тенге			**3333742**				
		Транспортные расходы -	Тенге			**1668510**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2238031**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел -ч							**1119**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**335705**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**741011**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**13091191**				
		Нормативная трудоемкость -	чел -ч							**17074**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2448008**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**13091191**				
		Нормативная трудоемкость -	чел -ч							**17074**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2448008**			

		ВСЕГО по АКТУ				**13 091 191**				
		Временные здания и сооружения 1,5%				196 368				
		ИТОГО				**13 287 559**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,0*0,9=1,8%				239 176				
		Затраты на выслугу лет, 1%				132 876				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				53 150				
		ИТОГО				13 712 761				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013г.				30 628 115				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				612 562				
		ИТОГО				31 240 677				
		НДС (12%)				3 748 881				
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ПО АКТУ				**34 989 558**				

Заказчик :

КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор

Подрядчик :

ТОО СК"Алматы Строймост "

Директор Южанин А.И.

Наименование стройки - **г. Алматы**

к1240

Наименование объекта - **Строительство подземного пешеходного перехода на пересечении ул.Саина - южнее ул.Улугбека**

Форма 2

ЗАКАЗЧИК **КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"**
ПОДРЯДЧИК **ТОО"СК Алматы Строймост "**
ДОГОВОР **Договор №65-ГЗ от 05 июля 2013г**

АКТ

Приёмки выполненных работ за октябрь 2013г.

Составлен(а) В ценах на 01.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Смета 6-1-1к. Наружные сети водопровода В1										
Водопровод. РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы										
1	**Е0101-18-5 т.ч. п-3.66 к=1,2**	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3**	**403**	**67,50**	**62,83**	**27203**	**25322**	**10909**	**0,03**	**13**
		м3		**4,67**	**23,24**	**1881**	**9365**	**97**	**0,09**	**37**
2	**Е0101-162-8**	**Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м**	**26**	**407,25**	**--**	**10589**	**--**	**11965**	**2,64**	**69**
		м3		**407,25**	**--**	**10589**	**--**	**113**	**--**	**--**

11	E0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	232,32	56,25	52,36	13068	12165	5241	0,03	6
		м3		3,89	19,37	904	4499	97	0,08	18
12	E0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	158,73	56,25	52,36	8929	8311	3581	0,03	4
		м3		3,89	19,37	617	3074	97	0,08	12
13	E0101-163-2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м	94	353,25	--	33206	--	37522	2,33	219
		м3		353,25	--	33206	--	113	--	--
16	C143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	96,665	630,00	--	60899	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 2. Строительные работы								
18	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	18,25	1395,20	152,52	25462	2783	5002	1,02	19
		м3		153,68	57,15	2805	1043	130	0,28	5
19	E0122-8-13	Укладка стальных водопроводных труб диам. 720 мм с гидравлическим испытанием	0,078	484785,09	213713,84	37813	16670	31138	1190,00	93
		км		226350,00	80732,25	17655	6297	130	394,30	31
20	E0122-8-11	Укладка стальных водопроводных труб диам. 530 мм с гидравлическим испытанием	0,07215	309142,18	115368,43	22305	8324	20403	857,00	62
		км		162000,00	55530,00	11688	4006	130	271,21	20

21	С130806-130 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004)	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 530х8 мм	72,15	9520,00	–	686868	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
22	С130806-139 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 720х8 мм	78	13000,00	–	1014000	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
23	Е0122-20-11	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 500 мм	0,063	1032578,82	181364,72	65052	11426	11023	387,60	24
		км		66082,50	68512,50	4163	4316	130	334,61	21
24	Е0122-20-13	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 700 мм	0,063	1364942,43	245783,38	85991	15484	15193	544,20	34
		км		92655,00	92846,25	5837	5849	130	453,46	29
31	Е0122-49-2	Подвешивание подземных коммуникаций диам. более 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	0,12	39501,10	790,97	4740	95	3009	118,40	14
		км		18990,00	299,25	2279	36	130	1,46	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1942232	54782			246
			Тенге			44428	21548			105
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			241364				
		Материалы -	Тенге			121865				
		Всего заработная плата -	Тенге				65976			

Местные материалы -			Тенге			20289				
	Накладные расходы -		Тенге			85768				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							43
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				12865			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			19628				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			346760				
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							394
	Сметная заработная плата -		Тенге				78841			
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			1700868				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			1700868				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			102052				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			1802920				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			2149681				
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							394
	Сметная заработная плата -		Тенге				78841			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		**Тенге**			**2096125**	**100580**			**557**
			Тенге			**91624**	**38486**			**173**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			395257				
Материалы -			Тенге			121865				
Всего заработная плата -			Тенге				130110			
Местные материалы -			Тенге			81188				
	Накладные расходы -		Тенге			154986				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							77
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				23248			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			33015				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			583258				
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							808
	Сметная заработная плата -		Тенге				153358			
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			1700868				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			1700868				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			102052				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			1802920				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			2386178				
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							808
	Сметная заработная плата -		Тенге				153358			
	ВСЕГО по АКТУ					2 386 178				

		Временные здания и сооружения 1,5%				35 793				
		ИТОГО				**2 421 971**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,0*0,9=1,8%				43 595				
		Затраты на выслугу лет, 1%				24 220				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				9 688				
		ИТОГО				2 499 474				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013г.				5 582 696				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				111 654				
		ИТОГО				5 694 349				
		НДС (12%)				683 322				
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ПО АКТУ				**6 377 671**				

Заказчик :

КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор

Подрядчик :

ТОО СК"Алматы Строймост "

Директор :

Южанин А.И.

Заказчик : КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алма)"
Подрядчик : ТОО "СК Алматы Строймост"

КС-3

Наименование стройки: "Строительство дорог. Лот№5 - Строительство надземного пешеходного перехода на пересечении ул.Северное кольцо - мкр.Дорожник".

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2013 г.

Код заказчика	Код подрядчика	договор номер	Дата	Источник финансирования		Организ.-правовая форма	
		Договор №65 -ГЗ	5 июля 2013г	Наименование	код	Наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр.1						
			Базовая стоимость в ценах 2001г.	из них		дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования	на приобретение материалов	другие дополнительные затраты и расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке.	**14 649 429**							**1 757 931**	**16 407 360**
В том числе:									
за отчетный месяц		6 411 733						769 408	7 181 141
Всего к оплате:	7 181 141	Семь миллионов сто восемьдесят одна тысяча сто сорок одна тенге							

Заказчик:

КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"

Руководитель

В.П. Меренков

Подрядчик :

ТОО "СК АлматыСтроймост "

Директор

А.И.Южанин

Наименование стройки - **г. Алматы**

Наименование объекта - **Строительство надземного пешеходного перехода на пересечении ул.Северное кольцо - мкр. Дорожник**

Форма 2

ЗАКАЗЧИК **КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"**
ПОДРЯДЧИК **ТОО"СК Алматы Строймост "**
ДОГОВОР **Договор №65-ГЗ от 05 июля 2013г**

АКТ

Приёмки выполненных работ за октябрь 2013г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Смета 2-1-1	**Сооружение опор мостового перехода**								
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	**Е0101-17-26 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 68.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006**	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3**								
			38,94	**56,17**	**54,58**	**2187**	**2125**	**333**	**0,01**	**--**
		м3		**1,46**	**7,36**	**57**	**287**	**97**	**0,03**	**1**
2	**Е010333-А30-1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**								
			69,3	**202,86**	**202,86**	**14058**	**14058**	**2812**	**--**	**--**
		т		**--**	**40,57**	**--**	**2812**	**100**	**0,85**	**59**
3	**Е0101-20-2**	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**								
			38,94	**4,33**	**3,73**	**168**	**145**	**70**	**--**	**--**
		м3		**0,55**	**1,29**	**21**	**50**	**97**	**--**	**--**
4	**Е0101-12-26 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 68.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3**								
			99,66	**39,59**	**38,43**	**3946**	**3830**	**529**	**0,01**	**1**
		м3		**1,16**	**4,31**	**116**	**430**	**97**	**0,01**	**1**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-24-2	Перемещение грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (во временный отвал)	99,66	10,63	10,63	1060	1060	334	--	--
		м3		--	3,45	--	344	97	0,01	1
6	Е0101-24-10	Перемещение грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	99,66	9,10	9,10	907	907	286	--	--
		м3		--	2,95	--	294	97	0,01	1
7	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях без креплений с откосами/доработка грунта вручную/	16,5	302,12	--	4985	--	5633	2,13	35
		м3		302,12	--	4985	--	113	--	--
8	Е0101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	36,3	22,31	--	810	--	786	0,14	5
		м2		22,31	--	810	--	97	--	--
		Обратная засыпка								
9	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	99,66	7,45	7,45	743	743	234	--	--
		м3		--	2,42	--	241	97	0,01	1
10	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	99,66	11,04	11,04	1100	1100	346	--	--
		м3		--	3,58	--	357	97	0,01	1
11	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	16,5	154,22	--	2545	--	2875	1,12	18
		м3		154,22	--	2545	--	113	--	--
12	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	99,66	24,78	5,19	2469	518	1893	0,12	12
		м3		19,58	--	1952	--	97	--	--
13	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	99,66	16,16	13,80	1611	1375	485	0,01	1
		м3		1,86	3,16	186	315	97	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			36588	25860			74
			Тенге			10671	5129			68
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			36588				
	Всего заработная плата -		Тенге				15800			
	Местные материалы -		Тенге			56				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			16615				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				2492			8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			3192				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			56395				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				18293			150
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			56395				
		Сметная заработная плата -	Тенге				18293			150
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							

РАЗДЕЛ 2.Сооружение опор № 1,3

Сваи

14	Е0105-49-1	**Бурение скважин диаметром 350 мм ударно-канатным способом диаметром 350 мм в групах грунта 1-2**	32	883,71	564,88	28279	18076	13255	1,28	41
		м		227,70	132,48	7286	4239	115	0,46	15
15	Е0105-1-4	**Погружение дизель-молотом на тракторе железобетонных свай длиной до 8 м в грунты группы 2**	16	6786,39	5293,63	108582	84698	31405	4,76	76
		м3		835,76	871,06	13372	13937	115	2,50	40
16	Е0105-10-2	**Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения свыше 0,1 м2**	16	636,30	349,08	10181	5585	7665	1,63	26
		1свая		287,21	129,37	4595	2070	115	0,60	10
17	С143014-7 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	**Сваи квадратного и прямоугольного сечения СМ35 ТЗ(3.500.1-93): длина до 8 м, периметр сторон до 1201-1400 мм бетон кл.В25 F200 W6**	128	2210,00	--	282880	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
18	С143001-47	**Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25**	16	129,00	--	2064	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
19	С143001-63	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2**	16	298,00	--	4768	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0130-78-3	**Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной**	179,2	338,87	15,76	60726	2823	24231	0,70	125
		м2		118,25	5,80	21191	1039	109	0,03	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Фундаменты								
21	Е0130-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	8,366	2083,45	44,47	17430	372	3405	2,29	19
		м3		357,08	16,38	2987	137	109	0,08	1
22	Е0130-7-1	Устройство монолитных ж/б фундаментов из бетона В25 F200 W6	26,3	7690,99	611,90	202273	16093	18663	2,93	77
		м3		499,39	151,63	13134	3988	109	0,50	13
23	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	26,826	298,00	--	7994	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	2,85827	9508,21	--	27177	--	28860	55,66	159
		т		9263,25	--	26477	--	109	--	--
25	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0656	47400,00	--	3109	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,01467	45800,00	--	672	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,415	52400,00	--	21746	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,41	50900,00	--	20869	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	1,503	48300,00	--	72595	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,06	45800,00	--	2748	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	С12041-29 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	0,39	44900,00	--	17511	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Стойки								
32	Е0130-13-1	Устройство из монолитного железобетона стоек тела опор из бетона В30 F200 W6	8,58	8924,96	1077,94	76576	9249	12840	5,61	48
		м3		1055,70	317,23	9058	2722	109	1,26	11
33	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	8,9232	298,00	--	2659	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
34	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1089	47400,00	--	5162	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,2145	45800,00	--	9824	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,59697	45800,00	--	27341	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
37	С12041-29 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	1,27248	44900,00	--	57134	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов,сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм	0,12012	91066,26	2799,76	10939	336	6357	195,50	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		36742,50	1058,29	4414	127	140	5,16	1
39	Е0107-20-1 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7;0,5	Демонтаж стальных крепежных элементов,сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм	0,12012	27317,33	1959,83	3281	235	3832	117,30	14
		т		22045,50	740,80	2648	89	140	3,61	--
40	С12041-29 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Возврат стоимости Арматурных стержней класса А-III, d 32 мм	0,12012	-44900,00	--	-5393	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1079128	137468			609
			Тенге			105163	28348			95
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1079128				
		Материалы -	Тенге			70291				
		Всего заработная плата -	Тенге				133510			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			233318				
		Местные материалы -	Тенге			532888				
		Накладные расходы -	Тенге			150512				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							75
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				22577			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			74102				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1303743				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							779
		Сметная заработная плата -	Тенге				156087			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1303743				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							779
		Сметная заработная плата -	Тенге				156087			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1115716	163328			683
			Тенге			115834	33477			163
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1115716				
		Материалы -	Тенге			70291				
		Всего заработная плата -	Тенге				149311			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			233318				
		Местные материалы -	Тенге			532945				
		Накладные расходы -	Тенге			167128				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							84
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				25069			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			77294				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1360138				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							929
		Сметная заработная плата -	Тенге				174380			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1360138				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							929
		Сметная заработная плата -	Тенге				174380			
		ВСЕГО по АКТУ				1 360 138				
		Временные здания и сооружения 4,8%				65 287				
		ИТОГО				1 425 425				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,5*0,9=3,15%%				44 901				
		Затраты на выслугу лет, 1%				14 254				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				5 702				
		ИТОГО				1 490 281				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013г.				3 328 616				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				66 572				
		ИТОГО				3 395 188				
		НДС (12%)				407 423				
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ПО АКТУ				3 802 611				

Заказчик :

КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"

_____

Технический надзор

_____ **Имамзаров Т.Т.**

Подрядчик :

ТОО СК Алматы Строймост "

Директор :

_____ **Южанин А.И.**

Наименование стройки - **г. Алматы**

Форма 2

Наименование объекта - **Строительство надземного пешеходного перехода на пересечении ул.Северное кольцо - мкр. Дорожник**

ЗАКАЗЧИК **КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"**
ПОДРЯДЧИК **ТОО"СК Алматы Строймост "**
ДОГОВОР **Договор №65-ГЗ от 05 июля 2013г**

АКТ

Приёмки выполненных работ за октябрь 2013г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Смета 2-1-2	**Сооружение лестничных сходов**								
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	**Е0101-17-26 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 68.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006**	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**82,5**	**56,17**	**54,58**	**4634**	**4503**	**706**	**0,01**	**1**
		м3		**1,46**	**7,36**	**120**	**607**	**97**	**0,03**	**2**
2	**Е010333-А30-1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**	**138,5**	**202,86**	**202,86**	**28096**	**28096**	**5619**	**--**	**--**
		т		**--**	**40,57**	**--**	**5619**	**100**	**0,85**	**118**
3	**Е0101-20-2**	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**	**82,5**	**4,33**	**3,73**	**357**	**308**	**147**	**--**	**--**
		м3		**0,55**	**1,29**	**46**	**106**	**97**	**--**	**--**
4	**Е0101-12-26 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 68.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**155**	**39,59**	**38,43**	**6136**	**5956**	**823**	**0,01**	**1**
		м3		**1,16**	**4,31**	**180**	**668**	**97**	**0,01**	**2**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-24-2	Перемещение грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (во временный отвал)	155	10,63	10,63	1648	1648	519	–	–
		м3		–	3,45	–	535	97	0,01	2
6	Е0101-24-10	Перемещение грунта 2 грукппы бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	155	9,10	9,10	1410	1410	444	--	–
		м3		–	2,95	–	458	97	0,01	2
7	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях без креплений с откосами/доработка грунта вручную/	25	302,12	--	7553	--	8535	2,13	53
		м3		302,12	–	7553	--	113	--	–
8	Е0101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	50	22,31	–	1116	–	1082	0,14	7
		м2		22,31	–	1116	--	97	–	–
		Обратная засыпка								
9	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	310	7,45	7,45	2310	2310	727	–	–
		м3		–	2,42	–	750	97	0,01	3
10	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	310	11,04	11,04	3422	3422	1078	--	–
		м3		–	3,58	–	1111	97	0,01	4
11	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	50	154,22	--	7711	--	8713	1,12	56
		м3		154,22	--	7711	--	113	--	--
12	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	310	24,78	5,19	7681	1610	5889	0,12	39
		м3		19,58	--	6071	--	97	--	--
13	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	310	16,16	13,80	5010	4277	1509	0,01	4
		м3		1,86	3,16	578	979	97	0,01	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			77084	53540			161
			Тенге			23374	10833			138
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			77084				
	Всего заработная плата -		Тенге				34208			
	Местные материалы -		Тенге			169				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			35792				18
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				5369			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			6773				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			119648				317
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -						39576			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			119648				
		Сметная заработная плата -	Тенге							317
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				39576			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			119648				
		Сметная заработная плата -	Тенге							317
							39576			

РАЗДЕЛ 2.Сооружение опор лестничных сходов

Сваи

14	Е0105-49-1	**Бурение скважин диаметром 350 мм ударно-канатным способом диаметром 350 мм в групах грунта 1-2**	12	883,71	564,88	10605	6779	4970	1,28	15
		м		227,70	132,48	2732	1590	115	0,46	6
15	Е0105-1-4	**Погружение дизель-молотом на тракторе железобетонных свай длиной до 8 м в грунты группы 2**	12	6786,39	5293,63	81437	63524	23554	4,76	57
		м3		835,76	871,06	10029	10453	115	2,50	30
16	Е0105-10-2	**Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения свыше 0,1 м2**	12	636,30	349,08	7636	4189	5749	1,63	20
		1свая		287,21	129,37	3447	1552	115	0,60	7
17	С143014-7 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	**Сваи квадратного и прямоугольного сечения СМ35 ТЗ(3.500.1-93): длина до 8 м, периметр сторон до 1201-1400 мм бетон кл.В25 F200 W6**	96	2210,00	--	212160	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
18	С143001-47	**Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25**	12	129,00	--	1548	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
19	С143001-63	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2**	12	298,00	--	3576	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0130-78-3	**Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной**	134,4	338,87	15,76	45545	2117	18173	0,70	94
		м2		118,25	5,80	15893	779	109	0,03	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Фундаменты								
21	Е0130-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	6,7	2083,45	44,47	13959	298	2727	2,29	15
		м3		357,08	16,38	2392	110	109	0,08	1
22	Е0130-3-2	Устройство подушек из гравийно-песчаной смеси	67	1034,69	38,95	69324	2610	23156	2,23	149
		м3		302,74	14,34	20283	961	109	0,07	5
23	Е0130-7-1	Устройство монолитных ж/б фундаментов из бетона В25 F200 W6	20,8	7690,99	611,90	159973	12727	14760	2,93	61
		м3		499,39	151,63	10387	3154	109	0,50	10
24	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	21,216	298,00	–	6322	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
25	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	1,434	9508,21	–	13635	–	14479	55,66	80
		т		9263,25	–	13284	–	109	–	–
26	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,299	52400,00	–	15668	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
27	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,041	50900,00	–	52987	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
28	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0625	47400,00	–	2963	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
29	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0315	71934,76	349,88	2266	11	372	66,70	2
		1т		11126,25	131,96	350	4	105	0,64	–
30	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	52	338,87	15,76	17621	819	7031	0,70	36
		м2		118,25	5,80	6149	301	109	0,03	1
		Стойки								
31	Е0130-13-1	Устройство из монолитного железобетона стоек тела опор из бетона В30 F200 W6	5,44	8924,96	1077,94	48552	5864	8141	5,61	31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1055,70	317,23	5743	1726	109	1,26	7
32	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	5,6576	298,00	–	1686	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
33	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,061	47400,00	–	2891	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
34	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,438	50900,00	–	22294	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
35	С12041-29 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	0,015	44900,00	–	674	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Ригели								
36	Е0130-13-4	Устройство из монолитного железобетона ригелей из бетона В30 F200 W6	4,4	12202,42	1929,94	53691	8492	16390	16,57	73
		м3		2841,08	576,29	12501	2536	109	2,33	10
37	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	4,576	298,00	–	1364	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
38	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,113	47400,00	–	5356	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
39	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,014	52400,00	–	734	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм**	**0,469**	**48300,00**	--	**22653**	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0106-11-8	**Установка закладных деталей весом до 20 кг**	**0,126**	**71934,76**	**349,88**	**9064**	**44**	**1489**	**66,70**	**8**
		1т		**11126,25**	**131,96**	**1402**	**17**	**105**	**0,64**	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**886180**	**107474**			**641**
			Тенге			**104593**	**23182**			**81**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**886180**				
	Материалы -		Тенге			**115868**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**127775**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**126219**				
	Местные материалы -		Тенге			**432027**				
		Накладные расходы -	Тенге			**140992**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**70**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**21149**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**61630**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1088803**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**793**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**148924**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**1088803**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**793**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**148924**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**963264**	**161014**			**802**
			Тенге			**127968**	**34015**			**219**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**963264**				
	Материалы -		Тенге			**115868**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**161983**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**126219**				
	Местные материалы -		Тенге			**432196**				
		Накладные расходы -	Тенге			**176784**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**88**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**26518**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**68403**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1208451**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1110**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**188501**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**1208451**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1110**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**188501**			
		ВСЕГО по АКТУ				**1 208 451**				
		Временные здания и сооружения 4,8%				58 006				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО				**1 266 457**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,5*0,9=3,15%%				39 893				
		Затраты на выслугу лет, 1%				12 665				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				5 066				
		ИТОГО				1 324 080				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013г.				2 957 398				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				59 148				
		ИТОГО				3 016 546				
		НДС (12%)				361 985				
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ПО АКТУ				**3 378 531**				

Заказчик :

КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор

Имамзаров Т.Т.

Подрядчик

ТОО "СК Алматы Строймост "

Директор:

Южанин А.И.

Заказчик : КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы" КС-3
Подрядчик : ТОО "СК Алматы Строймост"

Наименование стройки: **"Строительство дорог. Лот№5 - Строительство надземного пешеходного перехода на пересечении ул.Северное кольцо - мкр.Дорожник".**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2013 г.

Код заказчика	Код подрядчика	договор номер	Дата	Источник финансирования		Организ.-правовая форма	
		Договор №65 -ГЗ	5 июля 2013г	Наименование	код	Наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр.1						
			Базовая стоимость в ценах 2001г.	из них		дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования	на приобретение материалов	другие дополнительные затраты и расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**30 561 429**							**3 667 371**	**34 228 800**
В том числе:									
за отчетный месяц		15 911 998						1 909 440	17 821 439
Всего к оплате:	**17 821 439**	Семнадцать миллионов восемьсот двадцать одна тысяча четыреста тридцать девять тенге							

Заказчик:

КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"

Руководитель

В.П. Меренков

Подрядчик :

ТОО "СК АлматыСтроймост "

Директор

А.И.Южанин

Наименование стройки - **г. Алматы**

Наименование объекта - **Строительство надземного пешеходного перехода на пересечении ул.Северное кольцо - мкр. Дорожник**

Форма 2

ЗАКАЗЧИК **КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"**
ПОДРЯДЧИК **ТОО"СК Алматы Строймост "**
ДОГОВОР **Договор №65-ГЗ от 05 июля 2013г**

АКТ

Приёмки выполненных работ за ноябрь 2013г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Смета 2-1-3	**Пролетное строение**								
2	**СПрайс ТОО"Резина"**	**Стоимость опорной части РОЧ 25х25х8,2**								
		шт	**8**	6723,97	--	53792	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
3	**СПрайс ТОО"Резина"**	**Стоимость опорной части РОЧ 15х30х4**								
		шт	**8**	2972,00	--	23776	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
5	**С143023-1 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004**	**Балка ВТК-21С /ТП заказ № 2081/26/**								
		шт	**4**	**516800.00**	--	**2067200**	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2144768**	--	--	--	--
			Тенге			--	--	--	--	--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**2144768**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**77568**				
		Местные материалы -	Тенге			**2067200**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**128686**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**2273454**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			**2273454**				
		ВСЕГО по АКТУ				**2 273 454**				
		Временные здания и сооружения 4,8%				109 126				
		ИТОГО				**2 382 580**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,5*0,9=3,15%%				75 051				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты на выслугу лет, 1%				23 826				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				9 530				
		ИТОГО				2 490 987				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013г.				5 563 740				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				111 275				
		ИТОГО				5 675 015				
		НДС (12%)				681 002				
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ПО АКТУ				**6 356 017**				

Заказчик :

КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор

Подрядчик :

ТОО СК Алматы Строймост "

Директор : **Южанин А.И.**

Наименование стройки - **г. Алматы**

Наименование объекта - **Строительство надземного пешеходного перехода на пересечении ул.Северное кольцо - мкр. Дорожник**

Форма 2

ЗАКАЗЧИК **КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"**
ПОДРЯДЧИК **ТОО"СК Алматы Строймост "**
ДОГОВОР **Договор №65-ГЗ от 05 июля 2013г**

АКТ

Приёмки выполненных работ за ноябрь 2013г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Смета 2-1-1	**Сооружение опор мостового перехода**								
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	**Е0101-17-26 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 68.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006**	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3**								
			43,66	56,17	54,58	2453	2383	374	0,01	--
		м3		1,46	7,36	64	321	97	0,03	1
2	**Е010333-А30-1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**								
			77,7	202,86	202,86	15762	15762	3152	--	--
		т		--	40,57	--	3152	100	0,85	66
3	**Е0101-20-2**	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**								
			43,66	4,33	3,73	189	163	78	--	--
		м3		0,55	1,29	24	56	97	--	--
4	**Е0101-12-26 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 68.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3**								
			111,74	39,59	38,43	4424	4294	593	0,01	1
		м3		1,16	4,31	130	482	97	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-24-2	**Перемещение грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**								
		м3	111,74	10,63	10,63	1188	1188	374	--	--
				--	3,45	--	386	97	0,01	1
6	Е0101-24-10	**Перемещение грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**								
		м3	111,74	9,10	9,10	1016	1016	320	--	--
				--	2,95	--	330	97	0,01	1
7	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**								
		м3	18,5	302,12	--	5589	--	6316	2,13	39
				302,12	--	5589	--	113	--	--
8	Е0101-145-5	**Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом**								
		м2	40,7	22,31	--	908	--	881	0,14	6
				22,31	--	908	--	97	--	--
		Обратная засыпка								
9	Е0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**								
		м3	111,71	7,45	7,45	832	832	262	--	--
				--	2,42	--	270	97	0,01	1
10	Е0101-27-8	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м**								
		м3	111,71	11,04	11,04	1233	1233	388	--	--
				--	3,58	--	400	97	0,01	2
11	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**								
		м3	18,5	154,22	--	2853	--	3224	1,12	21
				154,22	--	2853	--	113	--	--
12	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**								
		м3	111,74	24,78	5,19	2769	580	2123	0,12	14
				19,58	--	2188	--	97	--	--
13	Е0101-135-1	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**								
		м3	111,8	16,16	13,80	1807	1543	544	0,01	2
				1,86	3,16	208	353	97	0,01	2
		РАЗДЕЛ 2.Сооружение опор №1,2,3								
		Сваи								
14	Е0105-49-1	**Бурение скважин диаметром 350, 400, 450 мм ударно-канатным способом диаметром 350 мм в групах грунта 1-2**								
			32	883,71	564,88	28279	18076	13255	1,28	41

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			м		227,70	132,48	7286	4239	115	0,46	15
15	E0105-1-4	**Погружение дизель-молотом на тракторе железобетонных свай длиной до 8 м в грунты группы 2**									
				16	6786,39	5293,63	108582	84698	31405	4,76	76
			м3		835,76	871,06	13372	13937	115	2,50	40
16	E0105-10-2	**Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения свыше 0,1 м2**									
				16	636,30	349,08	10181	5585	7665	1,63	26
			1свая		287,21	129,37	4595	2070	115	0,60	10
17	С143014-7 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	**Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью /СТ РК 939-92/: длина до 8 м, периметр сторон до 1201-1400 мм,бетон кл.В25 F200 W6**		128	2210,00	--	282880	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
18	С143001-47	**Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25**									
				16	129,00	--	2064	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
19	С143001-63	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2**									
				16	298,00	--	4768	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
20	**E0130-78-3**	**Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной**									
				179,2	338,87	15,76	60726	2823	24231	0,70	125
			м2		118,25	5,80	21191	1039	109	0,03	5
		Фундаменты									
21	E0130-3-1	**Устройство щебеночных подушек под фундаменты**									
				8,364	2083,45	44,47	17426	372	3405	2,29	19
			м3		357,08	16,38	2987	137	109	0,08	1
22	E0130-7-1	**Устройство монолитных фундаментов из бетона В25 F200 W6**									
				31	7690,99	611,90	238421	18969	21998	2,93	91
			м3		499,39	151,63	15481	4700	109	0,50	15
23	С143001-63	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2**									
				31,62	298,00	--	9423	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
24	E0130-8-1	**Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах**									
				3,48273	9508,21	--	33115	--	35165	55,66	194
			т		9263,25	--	32261	--	109	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0794	47400,00	--	3764	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
26	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,01833	45800,00	--	840	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
27	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,537	52400,00	--	28139	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
28	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,82	50900,00	--	41738	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
29	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	1,513	48300,00	--	73078	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
30	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,125	45800,00	--	5725	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
31	С12041-29 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	0,39	44900,00	--	17511	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
		Стойки								
32	Е0130-13-1	Устройство из монолитного железобетона стоек тела опор из бетона В30 F200 W6	17,42	8924,96	1077,94	155473	18778	26069	5,61	98
		м3		1055,70	317,23	18390	5526	109	1,26	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	18,1168	298,00	--	5399	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
34	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,2211	47400,00	--	10480	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,4355	45800,00	--	19946	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	1,21203	45800,00	--	55511	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
37	С12041-29 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	2,58352	44900,00	--	116000	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0107-20-1	Установка стальных соединительных элементов сталь периодического профиля класса А-III, d 32	0,24388	**91066,26**	**2799,76**	22209	683	12906	195,50	48
		т		**36742,50**	1058,29	8961	258	140	5,16	1
39	Е0107-20-1 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7;0,5	Демонтаж стальных соединительных элементов сталь периодического профиля класса А-III, d 32	0,24388	27317,33	1959,83	**6662**	478	7780	**117,30**	29
		т		22045,50	740,80	5376	181	140	**3,61**	1
40	С12041-29 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Возврат стоимости арматурных стержней класса А-III, d 32 мм	0,24388	-44900,00	--	-10950	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Ригели								
41	Е0130-13-4	Устройство из монолитного железобетона ригелей из бетона В30 F200 W6	9,94	12202,42	1929,94	121292	19184	37026	16,57	165

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		2841,08	576,29	28240	5728	109	2,33	23
42	С143001-63	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2**	10,3376	298,00	--	3081	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
43	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	0,266	47400,00	--	12608	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
44	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	0,111	53000,00	--	5883	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
45	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,156	52400,00	--	8174	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
46	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,075	50900,00	--	3818	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
47	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм**	0,675	48300,00	--	32603	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Монолитная Ж/Б тумба								
48	Е0130-13-1	**Устройство из монолитного железобетона тумбы из бетона В25 F200 W6**	17,6	8654,56	1077,94	152320	18972	26338	5,61	99
		м3		1055,70	317,23	18580	5583	109	1,26	22
49	С143001-63	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2**	18,304	298,00	--	5455	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				7						1500
50	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,316	53000,00	--	16748	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
51	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,238	52400,00	--	12471	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
52	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,596	50900,00	--	30336	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
53	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,185	71934,76	349,88	13308	65	2187	66,70	12
		1т	11126,25	131,96	2058	24	105	0,64	--	
54	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	168,2	338,87	15,76	56999	2650	22743	0,70	117
		м2	118,25	5,80	19890	975	109	0,03	5	
55	Е0130-83-1	Окраска бетонных поверхностей перхлорвиниловыми красками	170,2	95,86	5,42	16315	922	6755	0,18	31
		м2	34,42	1,99	5858	339	109	0,01	2	
56	Е0130-83-2	Устройство подмостей для окраски перхлорвиниловыми красками	170,2	113,79	16,92	19366	2879	9078	0,24	40
		м2	42,70	6,23	7267	1061	109	0,03	5	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге			1899187	224128			1292
			Тенге			223761	51549			243
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1899187				
	Материалы -		Тенге			159385				
	Всего заработная плата -		Тенге				275310			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			484422				
	Местные материалы -		Тенге			807491				
	Накладные расходы -		чел.-ч			306634				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		Тенге							153
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				45995			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			133006				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		чел.-ч			2338828				
	Нормативная трудоемкость -		Тенге				321305			1688
	Сметная заработная плата -									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2338828				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1688
		Сметная заработная плата -	Тенге				321305			
		ВСЕГО по АКТУ				2 338 828				
		Временные здания и сооружения 4,8%				112 264				
		ИТОГО				2 451 092				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,5*0,9=3,15%%				77 209				
		Затраты на выслуту лет, 1%				24 511				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				9 804				
		ИТОГО				2 562 616				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013г.				5 723 728				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				114 475				
		ИТОГО				5 838 202				
		НДС (12%)				700 584				
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ПО АКТУ				6 538 787				

Заказчик :

КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор

Подрядчик :

ТОО "СК Алматы Строймост "

Директор :

Южанин А.И.

Наименование стройки - **г. Алматы**

Наименование объекта - **Строительство надземного пешеходного перехода на пересечении ул.Северное кольцо - мкр. Дорожник**

Форма 2

ЗАКАЗЧИК **КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"**
ПОДРЯДЧИК **ТОО"СК Алматы Строймост "**
ДОГОВОР **Договор №65-ГЗ от 05 июля 2013г**

АКТ

Приёмки выполненных работ за ноябрь 2013г.

Составлен(а) В ценах на 01.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Смета 6-1-1к	**Устройство наружной сети водопровода В1**								
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы								
1	Е0101-18-5 т.ч. п-3.66 к=1,2	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3**	328	67,50	62,83	22140	20609	8879	0,03	11
		м3		4,67	23,24	1531	7622	97	0,09	30
2	Е0101-162-8	**Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м**	10	407,25	--	4073	--	4602	2,64	26
		м3		407,25	--	4073	--	113	--	--
3	Е0122-11-5 т.ч.п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,6;0,6	**Демонтаж трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм**	0,093	46790,17	21680,17	4351	2016	3733	148,20	14
		км		25110,00	5767,74	2335	536	130	22,38	2
4	Е01031-А34-1	**Погрузка труб неметаллических при автомобильных перевозках**	0,614	180,00	180,00	111	111	155	2,65	2
		т		126,00	126,00	77	77	100	2,65	2
5	Е01031-А34-2	**Разгрузка труб неметаллических при автомобильных перевозках**	0,614	158,60	158,60	97	97	136	2,33	1
		т		111,02	111,02	68	68	100	2,33	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	0,614	176,40	176,40	108	108	22	--	--
		т		--	35,28	--	22	100	0,74	--
7	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	328	6,83	6,83	2239	2239	594	--	--
		м3		--	1,87	--	612	97	0,01	2

РАЗДЕЛ 2. Земляные работы

8	Е0101-18-5 т.ч. п-3.66 к=1,2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов в земле	220	67,50	62,83	14850	13823	5955	0,03	7
		м3		4,67	23,24	1027	5113	97	0,09	20
9	Е0101-163-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м /доработка грунта вручную/	7	423,90	--	2967	--	3353	2,80	20
		м3		423,90	--	2967	--	113	--	--
10	Е0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	227	47,43	44,84	10766	10178	3611	0,02	4
		м3		2,59	13,81	588	3135	97	0,05	12
11	Е010333-А50-1	Перевозка лишнего грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 50 км, класс груза 1	404,06	240,93	240,93	97350	97350	19470	--	--
		т		--	48,19	--	19470	100	1,01	409
12	Е0101-20-1	Работа на отвале 1,2 группы грунтов	227	3,07	2,66	697	604	291	--	1
		м3		0,39	0,93	89	211	97	--	1
13	Е0101-18-2	Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	200	47,43	44,84	9486	8968	3182	0,02	4
		м3		2,59	13,81	518	2762	97	0,05	10
14	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	356	176,40	176,40	62798	62798	12560	--	--
		т		--	35,28	--	12560	100	0,74	264

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				3						570
15	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	148	6,48	6,48	959	959	302	--	--
		м3		--	2,10	--	311	97	0,01	1
16	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям ПГС	76	134,10	--	10192	--	11517	0,97	74
		м3		134,10	--	10192	--	113	--	--
17	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	76	630,00	--	47880	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	54,75	21,55	4,52	1180	247	904	0,11	6
		м3		17,03	--	932	--	97	--	--
		РАЗДЕЛ 3. Строительные работы								
19	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	16,82	1395,20	152,52	23467	2565	4610	1,02	17
		м3		153,68	57,15	2585	961	130	0,28	5
20	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,1121	139706,75	90794,12	15661	10178	9903	286,00	32
		км		48375,00	19582,83	5423	2195	130	84,07	9
21	С130804-172 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена НЭ 100, SDR 11, Dв 180х16,4 мм	112,1	5400,00	--	605340	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
		шт		69,53	58,98	139	118	130	0,23	--
23	С130810-303 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-03- 2002 прим.	Колено 90гр.	1	3514,54	--	3515	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										570
24	С130810-304 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-03- 2002 прим.	Колено 120гр.								
		шт	1	8132,34	--	8132	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
25	Е0122-38-4	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 150 мм								
		врезка	2	1558,26	318,13	3117	636	1773	2,81	6
				562,50	119,25	1125	238	130	0,59	1
26	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки								
		м3	0,003	5318,77	66,01	16	--	1	1,35	--
				195,75	24,93	1	--	105	0,12	--
27	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода ,канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5: круглые								
		м3	1,52	29600,00	--	44992	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
28	С12021-238	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой 0,1 до 0,5 т								
		т	3,9	146000,00	--	569400	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
29	Е0122-49-1	Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках								
		км	0.002	20732,90	424,40	41	1	25	59,30	--
				9495,00	159,75	19	--	130	0,78	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге			1566528	233941			224
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			33688	56013			771
	Материалы -		Тенге			985481				
	Всего заработная плата -		Тенге			1407				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				89702			
	Местные материалы -		Тенге			605340				
	Транспортные расходы -		Тенге			111250				
	Накладные расходы -		Тенге			208				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			95911				
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге							
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				14387			48
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			64884				
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			1146275				
	Сметная заработная плата -		Тенге				104088			1043

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			569400				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			569400				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34164				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			603564				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			11647				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			11647				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			699				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			12346				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1762185				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				104088			1043
		ВСЕГО по АКТУ				1 762 185				
		Временные здания и сооружения 4,8%				84 585				
		ИТОГО				1 846 770				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,5*0,9=3,15%%				58 173				
		Затраты на выслугу лет, 1%				18 468				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				7 387				
		ИТОГО				1 930 798				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013г.				4 312 531				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				86 251				
		ИТОГО				4 398 781				
		НДС (12%)				527 854				
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ПО АКТУ				4 926 635				

Заказчик :

КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор

Подрядчик :

ТОО "СК Алматы Строймост "

Директор :

Южанин А.И.

Наименование стройки - **г. Алматы**

Форма 2

Наименование объекта - **Строительство надземного пешеходного перехода на пересечении ул.Северное кольцо - мкр. Дорожник**

ЗАКАЗЧИК **КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"**
ПОДРЯДЧИК **ТОО"СК Алматы Строймост "**
ДОГОВОР **Договор №65-ГЗ от 05 июля 2013г**

АКТ

Приёмки выполненных работ за декабрь 2013г.

Сметная стоимость	9438.197	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	3939	чел.-ч
Сметная заработная плата	726.235	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п.п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Смета 2-1-1 Сооружение опор мостового перехода								
		Вспомагательные обустройства для сооружения монолитных стоек и ригелей промежуточных опор								
48	Е0109-24-1	Изготовление подмостей								
			6,1	15831,83	4625,75	96574	28217	64157	64,98	396
			т	10453,50	1232,64	63766	7519	90	4,38	27
49	Е0130-88-1	Сборка стальных конструкций для бетонирования монолитных стоек и ригелей опор								
			6.1	11162,45	1463,88	68091	8930	43620	36,46	222
			т	6210,00	350,45	37881	2138	109	1,18	7
50	Е0130-88-3	Демонтаж стальных подмостей и обустройств								
			6,1	3687,45	1927,95	22493	11761	14643	10,69	65
			т	1759,50	442,77	10733	2701	109	1,43	9
51	С12021-41	Стоимость металлоконструкций с обустройством -20%								
			1,21995	147100,00	--	179455	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
52	Е0109-24-1 К=0,5 К=0,6 К=0,7	Разборка подмостей								
			6,1	9510,12	3238,02	58012	19752	39171	38,99	238
			т	6272,10	862,85	38260	5263	90	3,07	19
		Смета 2-1-3 Пролетное строение								
1	Е0130-18-1	Установка опорных частей из полимерных материалов, резины и фторопласта								
			16	272,33	--	4357	--	2076	0,68	11
			шт	119,03	--	1904	--	109	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	С01031-А11-13	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой свыше 15 т до 25 т при автомобильных перевозках								
			76,8	572,80	--	43991	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	С010333-А12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1								
			76,8	91,88	--	7056	--	1576	0,43	33
		т		20,52	--	1576	--	100	--	--
6	С01031-А11-23	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой свыше 15 т до 25 т при автомобильных перевозках								
			76.8	572,80	--	43991	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0130-91-1	Изготовление пакетных пролетных строений из двутавровых балок (траверса)								
			6.8	19492,94	9085,06	132552	61778	70204	36,92	254
		т		6624,00	2847,69	45043	19364	109	11,43	78
8	С 11011-848 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б" из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N 20-40								
			1,36	81800,00	--	111248	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0130-31-1	Сборка стальных перемещающихся подмостей из инвентарных конструкций при сооружении пролетных строений автодорожных мостов плитно-ребристой конструкции								
			6,8	11973,63	2761,07	81421	18775	24545	14,38	98
		т		2548,69	762,82	17331	5187	109	2,94	20
10	Е0130-31-2	Разборка стальных перемещающихся подмостей из инвентарных конструкций при сооружении пролетных строений автодорожных мостов плитно-ребристой конструкции								
			6,8	1134,20	363,12	7713	2469	6399	3,22	22
		т		771,08	92,30	5243	628	109	0,33	2
11	С01031-А11-13	Погрузка изделий металлических/армокаркаркасы, заготовки трубные и др./ при автомобильных перевозках								
			6,8	572,80	--	3895	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	С010333-А43-1	Перевозка грузов автомобилями - самосвалами/работающими вне карьеров/ расстояние перевозки 43км, класс груза 1								
			6,8	250,39	--	1703	--	380	1,17	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Е0130-23-7	Установка на опоры автодорожных мосто в стреловыми кранами железобетонных балочных пролетных строений длиной до 21 м	т	55,91	--	380	--	100	--	--
15	Е0130-13-4	Омоноличивание балок из бетона В30 F200 W6	шт	4 31140,42 4269,38	8582,60 2146,31	124562 17078	34330 8585	27972 109	24,15 7,27	97 29
16	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	м3	8,8 12202,42 2841,08	1929,94 576,29	107381 25001	16983 5071	32779 109	16,57 2,33	146 20
17	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	м3	9,152 298,00 --	-- --	2727 --	-- --	-- --	-- --	-- --
18	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,52 52400,00 --	-- --	27248 --	-- --	-- --	-- --	-- --
19	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	т	0,72 50900,00 --	-- --	36648 --	-- --	-- --	-- --	-- --
20	Е0130-80-1	Устройство заполненного деформационного шва сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах без окаймления	1т	0,14 71934,76 11126,25	349,88 131,96	10071 1558	49 18	1655 105	66,70 0,64	9 --
27	Е0130-78-1	Устройство гидроизоляции проезжей части мостов из материала Техноэласт МОСТ С	м	39,388 8584,35 437,29	61,07 22,48	338120 17224	2405 886	19739 109	2,52 0,11	99 4
28	СПрайс "Технониколь"2012г.	Стоимость материала Техноэласт МОСТ С	м2	152 2902,02 551,14	207,21 76,28	441108 83773	31495 11594	103950 109	3,35 0,37	509 57
		Перильное ограждение 84,6м	м2	167.2 494,59 --	-- --	82696 --	-- --	-- --	-- --	-- --
31	Е0130-73-1	Установка перильного ограждения	т	1,726 18926,70 12342,38	143,60 51,75	32667 21303	248 89	23318 109	70,15 0,25	121 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	СКом.предл.ТОО" Технолюкс KINLONG"	Стойка перильная из нержавеющей стали AISI 304 HF	72	6838,56	--	492376	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	СКом.предл.ТОО" Технолюкс KINLONG"	Поручень из нержавеющей стали AISI 304 HF,труба 63х1,5мм	193	1460,12	--	281804	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
34	СКом.предл.ТОО" Технолюкс KINLONG"	Поручень из нержавеющей стали AISI 304 HF,труба 38х1,5мм	115	1060,90	--	122004	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
35	СКом.предл.ТОО" Технолюкс KINLONG"	Держатель поручня из нержавеющей стали AISI 304 HF	72	935,22	--	67336	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	СКом.предл.ТОО" Технолюкс KINLONG"	Анкер 10х100 с гайкой и шайбой (пр-во HILTI)	216	46,21	--	9981	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Заполнение перильного ограждения								
37	Е0109-44-4	Монтаж заполнеия перильного ограждения из закаленного стекла Триплекс толщ.9,52 мм	74	1130,78	233,35	83678	17268	62513	4,38	324
				879,75	58,88	65102	4357	90	0,20	15
38	СКом.предл.ТОО" Технолюкс KINLONG"	Закаленное стекла Триплекс толщ.9,52 мм								
		м2								
39	СКом.предл.ТОО" Технолюкс KINLONG"	Стеклодержатель двухсекционный из нержавеющей стали AISI 304 HF	74	4990,30	--	369282	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
40	С11011-54	Болты высокопрочные, из стали 40Х(метизы)	144	1145,92	--	165013	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Наклонные подъемники	0.036	319700,00	--	11509	--	--	--	--
41	Ц0103-575-2	Установка и наладка наклонных подъемников с направляющими на лестничных сходах		--	--	--	--	--	--	--
		т								
42	СКом.предл.ТОО" АлауКоммерцСтройСервис" от 28.09.2012г.	Стоимость подъемной платформы с наклонным перемещением СРМ 300	2	9878,85	742,90	19758	1486	14322	44,85	90
				7788,95	167,90	15578	336	90	0,97	2
		шт	2	2272618,98	--	4545238	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Смета 7-1 Озеленение								
23	E0147-25-4	**Подготовка почвы для устройства газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную**								
			1459,93	253,02	--	369394	--	126223	0,46	672
		м2	--	67,02	--	97847	--	129	--	--
24	E0147-25-5	**Подготовка почвы для устройства газонов, на каждые 5 см изменения толщины слоя исключать**								
			1459,93	-71,17	--	-103897	--	-17261	-0,06	-92
		м2		-9,17	--	-13381	--	129	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**8499255**	**255947**			**3319**
			Тенге			**553200**	**73738**			**289**
		Стоимость оборудования -	Тенге			**4545238**				
		ВСЕГО. Стоимость оборудования -	Тенге			**4545238**				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**19758**				
		Материалы -	Тенге			**2694**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**15914**			
		Накладные расходы -	Тенге			**14322**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**2148**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**2045**				
		ВСЕГО. Стоимость монтажных работ -	Тенге			**36125**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							99
		Сметная заработная плата -	Тенге				**18062**			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**2254777**				
		Материалы -	Тенге			**735322**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**351912**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**638631**				
		Местные материалы -	Тенге			**313279**				
		Транспортные расходы -	Тенге			**8759**				
		Накладные расходы -	Тенге			**400238**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							200
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**60036**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**159301**				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**2814316**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2273
		Сметная заработная плата -	Тенге				**411948**			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**1679483**				
		Материалы -	Тенге			**38296**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**259112**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**1317967**				
		Накладные расходы -	Тенге			**247421**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							124
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**37113**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**115614**				
		ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**2042519**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1567
		Сметная заработная плата -	Тенге				296225			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			9438197				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3939
		Сметная заработная плата -	Тенге				726235	Оборудование		Всего
		ВСЕГО по АКТУ				4 892 959		4545238		
		Временные здания и сооружения 4,8%				234 862				
		ИТОГО				5 127 821				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,5*0,9=3,15%%				161 526				
		Затраты на выслугу лет, 1%				51 278				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				20 511				
		ИТОГО				5 361 137				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013г.				11 974 359		10152009		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				239 487		203040		
		ИТОГО				12 213 846		10355049		
		НДС (12%)				1 465 662		1242606		
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ПО АКТУ				13 679 508		11597655		25 277 163

Заказчик :

КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор

Подрядчик :

ТОО "СК Алматы Строймост "

Директор :

Южанин А.И.

Наименование стройки - **г. Алматы**

Наименование объекта - **Строительство надземного пешеходного перехода на пересечении ул.Северное кольцо - мкр. Дорожник**

Форма 2

ЗАКАЗЧИК **КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"**
ПОДРЯДЧИК **ТОО"СК Алматы Строймост "**
ДОГОВОР **Договор №65-ГЗ от 05 июля 2013г**

АКТ

Приёмки выполненных работ за декабрь 2013г.

Составлен(а) в ценах 2001г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Смета 4-1к Вынос ЛЭП -0,4-6-10кВ									
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы								
1	Е0133-253-3	Демонтаж стальных опор контактной сети массой до 1 т	4	716,75	543,50	2867	2174	1332	1,03	4
		опора		173,25	144,00	693	576	105	0,50	2
2	Е0133-108-2 т.ч.п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7;0,5	Демонтаж проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ вручную	0,24	3424,97	526,97	822	126	779	14,64	4
		1км		2898,00	193,73	696	46	105	0,81	--
3	Е010332-А7-1	Перевозка демонтированных материалов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 7 км, класс груза 1	0,581	56,25	56,25	33	33	7	--	--
		т		--	11,25	--	7	100	0,24	--
4	Е01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	0,344	152,80	152,80	53	53	37	--	--
		т		--	106,96	--	37	100	2,25	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е01031-А11-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	0,344	140,00	140,00	48	48	34	--	--
		т		--	98,00	--	34	100	2,06	1
6	Е01031-А37-1	Погрузка провода при автомобильных перевозках	0,237	122,80	122,80	29	29	20	--	--
		т		--	85,96	--	20	100	1,81	--
7	Е01031-А37-2	Разгрузка провода при автомобильных перевозках	0,237	102,80	102,80	24	24	17	--	--
		т		--	71,96	--	17	100	1,51	--

РАЗДЕЛ 2.Переустройство ВЛ-10кВ

8	Е0133-204-1	Установка стальных опор на наружных фундаментах массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8 "с поля"	4	4400,56	1831,40	17602	7326	10932	12,00	48
		опора		1977,75	625,01	7911	2500	105	2,34	9
9	Е0133-255-1	Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой	4	6071,15	132,50	24285	530	1181	1,48	6
		м3		231,75	49,50	927	198	105	0,24	1
10	С12021-263	Опоры стальные	0,344	107900,00	--	37118	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0133-252-12	Земляные работы при установке стальных опор контактной сети с бурением котлованов массой 1 т в группе грунта 2 при глубине бурения 3 м	4	1105,26	965,76	4421	3863	1620	0,88	4
		опора		139,50	246,24	558	985	105	0,96	4
12	СПрайс ТОО"Энсто"	Крюк SOT 21.16	4	799,19	--	3197	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	СПрайс ТОО"Энсто"	Зажим поддерживающий SO 140	4	1894,47	--	7578	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	СПрайс ТОО"Энсто"	Зажим ответвительный SLIP 22.127	4	478,70	--	1915	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	СПрайс ТОО"Энсто"	Зажим зажим заземляющий SM 2.24	4	782,92	--	3132	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	СПрайс ТОО"Энсто"	Скрепа СОТ36	8	32,16	--	257	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	СПрайс ТОО"Энсто"	Бандажная лента СОТ37	шт	--	--	--	--	--	--	--
			10,8	144,16	--	1557	--	--	--	--
			м	--	--	--	--	--	--	--
18	СПрайс ТОО"Энсто"	Крюк накручивающийся SOT 29	4	429,54	--	1718	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
19	СПрайс ТОО"Энсто"	Зажим натяжной SO 118.1202	4	2841,88	--	11368	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
20	СПрайс ТОО"Энсто"	Зажим ответвительный SLIP 22.1	16	487,20	--	7795	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
21	С151607-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2	0,001555	493900,00	--	768	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
22	Е0133-108-2	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ вручную	0,18	5096,44	752,81	917	136	835	24,40	4
			1км	4140,00	276,75	745	50	105	1,35	--
23	СПрайс"АзияЭлектро"	Провод самонесущий изолированный типа СИП4 сечением 4х120мм2	0,18	320786,01	--	57741	--	--	--	--
			1000м	--	--	--	--	--	--	--
24	Ц0108-352-1 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков - 1	4	2143,44	1530,15	8574	6121	3091	2,73	11
			шт	492,76	320,67	1971	1283	95	1,86	7
25	С11071-29 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кронштейны для подвески одного светильника на ж/б опорах окрашенные	0,858	113800,00	--	97640	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
26	Е0133-115-2	Установка светильников с лампами люминесцентными	4	1745,38	1411,25	6982	5645	2406	2,01	8
			шт	333,00	239,85	1332	959	105	0,81	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	С151703-9	**Светильники тип ЖКУ16-150-001/002**	4	8370,00	--	33480	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
28	С151706-84	**Лампы натриевые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип Днат150**	4	619,00	--	2476	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			334396	26107			88
			Тенге			14833	6712			30
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			150276				
		Материалы -	Тенге			523				
		Всего заработная плата -	Тенге				7082			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			132982				
		Накладные расходы -	Тенге			7111				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1067			4
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9443				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			166830				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				8149			42
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			126533				
		Всего заработная плата -	Тенге				2782			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			97640				
		Местные материалы -	Тенге			22828				
		Накладные расходы -	Тенге			2916				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				437			1
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7767				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			137216				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				3220			18
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			57587				
		Материалы -	Тенге			626				
		Всего заработная плата -	Тенге				11680			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			37118				
		Местные материалы -	Тенге			1740				
		Накладные расходы -	Тенге			12264				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1840			6
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4191				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			74042				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				13520			70
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			378088				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				24888			129

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО по АКТУ				**378 088**				
		Временные здания и сооружения 4,8%				18 148				
		ИТОГО				**396 236**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,5*0,9=3,15%%				12 481				
		Затраты на выслугу лет, 1%				3 962				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				1 585				
		ИТОГО				414 265				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013г.				925 281				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				18 506				
		ИТОГО				943 786				
		НДС (12%)				113 254				
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ПО АКТУ				**1 057 041**				

Заказчик :

КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор

Шамшаров Т.Т.

Подрядчик :

ТОО СК Алматы Строймост "

Директор :

Южанин А.И.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	С130810-271 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-03- 2002	**Хомуты для крепления труб**	220	154,92	--	34082	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	С151802-9	**Комплект ВГ для изготовление на месте монтажа гибких вводов необходимой длины ВГ38У2**	2	617,00	--	1234	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	Ц0108-88-3	**Конструкции металлические и метизы**	0,05	102170,00	1870,00	5109	94	406	52,00	3
		т		8280,00	270,01	414	14	95	1,57	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			604355	69819			464
			Тенге			76907	18341			74
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			397363				
		Материалы -	Тенге			13540				
		Всего заработная плата -	Тенге				32014			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			321735				
		Накладные расходы -	Тенге			32544				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4882			16
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25794				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			455701				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				36896			199
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9699				
		Материалы -	Тенге			190				
		Всего заработная плата -	Тенге				1119			
		Местные материалы -	Тенге			7790				
		Накладные расходы -	Тенге			1489				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				223			1
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			671				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11859				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				1343			7
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			197293				
		Материалы -	Тенге			106979				
		Всего заработная плата -	Тенге				62114			
		Местные материалы -	Тенге			7396				
		Накладные расходы -	Тенге			62540				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9381			31
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15590				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			275423				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							380
		Сметная заработная плата -	Тенге				71495			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			742983				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							586
		Сметная заработная плата -	Тенге				109734			
		ВСЕГО по АКТУ				**742 983**				
		Временные здания и сооружения 4,8%				35 663				
		ИТОГО				**778 646**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,5*0,9=3,15%%				24 527				
		Затраты на выслугу лет, 1%				7 786				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				3 115				
		ИТОГО				814 075				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013г.				1 818 275				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				36 365				
		ИТОГО				1 854 640				
		НДС (12%)				222 557				
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ПО АКТУ				**2 077 197**				

Заказчик :

КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор

Подрядчик :

ТОО "СК Алматы Строймост "

Директор :

Южанин А.И.

Наименование стройки - **г. Алматы**

Наименование объекта - **Строительство надземного пешеходного перехода на пересечении ул.Северное кольцо - мкр. Дорожник**

Форма 2

ЗАКАЗЧИК **КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"**
ПОДРЯДЧИК **ТОО"СК Алматы Строймост "**
ДОГОВОР **Договор №65-ГЗ от 05 июля 2013г**

АКТ

Приёмки выполненных работ за декабрь 2013г.

Составлен(а) в ценах 2001г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Смета 4-2к	**Кабельная линия**								
		Прокладка кабеля								
1	E0127-34-2	**Установка бортовых бетонных камней сеченнем 150х300 мм при других видах покрытий**	5	435,96	6,63	2180	33	734	0,70	3
		м		108,68	1,76	543	9	133	0,01	--
2	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	**Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400**	0,135	27400,00	--	3699	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
3	E0127-21-2	**Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см**	15	110,13	12,65	1652	190	144	0,02	--
		м2		3,56	3,63	53	55	133	0,01	--
4	E0127-21-3	**Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см**	15	95,51	11,84	1433	178	172	0,04	1
		м2		5,51	3,11	83	47	133	0,01	--
5	E0127-53-6	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	15	24,52	15,35	368	230	219	0,03	1
		м2		5,94	5,06	89	76	133	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	15	24,52	15,35	368	230	219	0,03	1
		м2		5,94	5,06	89	76	133	0,02	--
7	У1-29-2	Ограждение для пешеходов ОП-1, типа I, монтаж металлоконструкций	20	962,23	13,75	19245	275	806	0,23	5
		м		40,20	4,60	804	92	90	0,02	--
8	У1-27-3	Мостик пешеходный, монтаж металлоконструкций	5	20647,71	31,85	103239	159	15274	20,00	100
		мостик		3384,96	9,35	16925	47	90	0,04	--
9	Ц0108-68-1	Шины сборные - одна полоса в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 250 мм2	3	102,60	14,40	308	43	236	0,44	1
		м		80,10	2,80	240	8	95	0,02	--
10	Ц0110-879-8	Разные работы: столбик замерный для линии связи	8	1011,00	274,00	8088	2192	4046	2,00	16
		шт		315,00	65,30	2520	522	133	0,38	3
		Наружное освещение								
11	С151801-34	Модульный выключатель автоматический ВМ40-3XL16 УХЛ3	1	912,00	--	912	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,20	13,20	501	13	218	1,00	1
		шт		227,00	2,30	227	2	95	0,01	--
13	Е0133-204-1	Установка стальных опор	17	4400,56	1831,40	74810	31134	46459	12,00	204
		опора		1977,75	625,01	33622	10625	105	2,34	40
14	Е0133-115-2	Установка светильников с лампами люминесцентными	17	1745,38	1411,25	29671	23991	10225	2,01	34
		шт		333,00	239,85	5661	4077	105	0,81	14
15	С151703-13	Светильники тип ЖТУ06-125 006	17	4950,00	--	84150	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	С151706-93	Лампы натриевые высокого давления /ТУ 16535.820-79/, тип Днат-125	17	862,00	--	14654	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	С12021-263	Опоры фланцевые , декоративная высотой 2,5м,ОТ1Ф-2,5-0,8(Т)	0,782	107900,00	--	84378	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Ц0108-147-10	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	260	34,10	2,70	8866	702	6274	0,15	39
		м		25,00	0,40	6500	104	95	--	1
19	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	90	27,70	2,10	2493	189	1727	0,10	9
		м		19,70	0,50	1773	45	95	--	--
20	Ц0108-405-1	Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2	10	60,50	2,80	605	28	528	0,32	3
		м		55,10	0,50	551	5	95	--	--
21	С151601-187	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х10 мм2	0,13	120100,00	--	15613	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
22	С151601-186	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х6 мм2	0,13	85800,00	--	11154	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
23	С151601-163	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,09	30200,00	--	2718	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
24	С151607-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2	0,002	493900,00	--	988	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	С151803-40	Зажим ответвительный, У731МУЗ	120	284,00	--	34080	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	С151803-54	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У995 У2	15	381,00	--	5715	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	С151803-55	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У996 У2	1	505,00	--	505	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	Ц0108-407-2	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм	125	159,90	81,10	19988	10137	8883	0,35	44
		м		54,50	20,30	6813	2538	95	0,12	15
29	С130806-10 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 40х3 мм	136	232,00	--	31552	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

Наименование стройки - г. Алматы

Наименование объекта - Строительство надземного пешеходного перехода на пересечении ул.Северное кольцо - мкр. Дорожник

Форма 2

ЗАКАЗЧИК КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"
ПОДРЯДЧИК ТОО"СК Алматы Строймост "
ДОГОВОР Договор №65-ГЗ от 05 июля 2013г

АКТ

Приёмки выполненных работ за декабрь 2013г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость	9438,197	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	3939	чел.-ч
Сметная заработная плата	726,235	тыс.тенге

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих-строителей	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Смета 2-1-1 Сооружение опор мостового перехода								
		Вспомагательные обустройства для сооружения монолитных стоек и ригелей промежуточных опор								
48	Е0109-24-1	**Изготовление подмостей**	6,1	15831,83	4625,75	96574	28217	64157	64,98	396
			т	10453,50	1232,64	63766	7519	90	4,38	27
49	Е0130-88-1	**Сборка стальных конструкций для бетонирования монолитных стоек и ригелей опор**	6,1	11162,45	1463,88	68091	8930	43620	36,46	222
			т	6210,00	350,45	37881	2138	109	1,18	7
50	Е0130-88-3	**Демонтаж стальных подмостей и обустройств**	6,1	3687,45	1927,95	22493	11761	14643	10,69	65
			т	1759,50	442,77	10733	2701	109	1,43	9
51	С12021-41	**Стоимость металлоконструкций с обустройством -20%**	1,21995	147100,00	--	179455	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
52	Е0109-24-1 К=0,5 К=0,6 К=0,7	**Разборка подмостей**	6,1	9510,12	3238,02	58012	19752	39171	38,99	238
			т	6272,10	862,85	38260	5263	90	3,07	19
		Смета 2-1-3 Пролетное строение								
1	Е0130-18-1	**Установка опорных частей из полимерных материалов, резины и фторопласта**	16	272,33	--	4357	--	2076	0,68	11
			шт	119,03	--	1904	--	109	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	С01031-А11-13	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой свыше 15 т до 25 т при автомобильных перевозках								
5	С010333-А12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	76,8 т	572,80 --	-- --	43991 --	-- --	-- --	-- --	-- --
6	С01031-А11-23	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой свыше 15 т до 25 т при автомобильных перевозках	76,8 т	91,88 20,52	-- --	7056 1576	-- --	1576 100	0,43 --	33 --
7	Е0130-91-1	Изготовление пакетных пролетных строений из двутавровых балок (траверса)	76,8 т	572,80 --	-- --	43991 --	-- --	-- --	-- --	-- --
8	С11011-848 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002С Н РК 8.02-04С- 2004	Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б" из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N 20-40	6,8 т	19492,94 6624,00	9085,06 2847,69	132552 45043	61778 19364	70204 109	36,92 11,43	251 78
9	Е0130-31-1	Сборка стальных перемещающихся подмостей из инвентарных конструкций при сооружении пролетных строений автодорожных мостов плитно-ребристой конструкции	1,36 т	81800,00 --	-- --	111248 --	-- --	-- --	-- --	-- --
10	Е0130-31-2	Разборка стальных перемещающихся подмостей из инвентарных конструкций при сооружении пролетных строений автодорожных мостов плитно-ребристой конструкции	6,8 т	11973,63 2548,69	2761,07 762,82	81421 17331	18775 5187	24545 109	14,38 2,94	98 20
11	С01031-А11-13	Погрузка изделий металлических/армокаркаркасы, заготовки трубные и др./ при автомобильных перевозках	6,8 т	1134,20 771,08	363,12 92,30	7713 5243	2469 628	6399 109	3,22 0,33	22 2
12	С010333-А43-1	Перевозка грузов автомобилями - самосвалами/работающими вне карьеров/ расстояние перевозки 43км, класс груза 1	6,8 т	572,80 --	-- --	3895 --	-- --	-- --	-- --	-- --
			6,8	250,39	--	1703	--	380	1,17	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Е0130-23-7	Установка на опоры автодорожных мосто в стреловыми кранами железобетонных балочных пролетных строений длиной до 21 м	т	55,91	--	380	--	100	--	--
15	Е0130-13-4	Омоноличивание балок из бетона В30 F200 W6	4 шт	31140,42 4269,38	8582,60 2146,31	124562 17078	34330 8585	27972 109	24,15 7,27	97 29
16	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	8,8 м3	12202,42 2841,08	1929,94 576,29	107381 25001	16983 5071	32779 109	16,57 2,33	146 20
17	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	9,152 м3	298,00 --	-- --	2727 --	-- --	-- --	-- --	-- --
18	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,52 т	52400,00 --	-- --	27248 --	-- --	-- --	-- --	-- --
19	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,72 т	50900,00 --	-- --	36648 --	-- --	-- --	-- --	-- --
20	Е0130-80-1	Устройство заполненного деформационного шва сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах без окаймления	0,14 1т	71934,76 11126,25	349,88 131,96	10071 1558	49 18	1655 105	66,70 0,64	9 --
27	Е0130-78-1	Устройство гидроизоляции проезжей части мостов из материала Техноэласт МОСТ С	39,388 м	8584,35 437,29	61,07 22,48	338120 17224	2405 886	19739 109	2,52 0,11	99 4
28	СПрайс "Технониколь"201 2г.	Стоимость материала Техноэласт МОСТ С	152 м2	2902,02 551,14	207,21 76,28	441108 83773	31495 11594	103950 109	3,35 0,37	509 57
		Перильное ограждение 84,6м	167,2 м2	494,59 --	-- --	82696 --	-- --	-- --	-- --	-- --
31	Е0130-73-1	Установка перильного ограждения	1,726 т	18926,70 12342,38	143,60 51,75	32667 21303	248 89	23318 109	70,15 0,25	121 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	СКом.предл.ТОО" Технолюкс KINLONG"	Стойка перильная из нержавеющей стали AISI 304 HF	72	6838,56	--	492376	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	СКом.предл.ТОО" Технолюкс KINLONG"	Поручень из нержавеющей стали AISI 304 HF,труба 63х1,5мм	193	1460,12	--	281804	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
34	СКом.предл.ТОО" Технолюкс KINLONG"	Поручень из нержавеющей стали AISI 304 HF,труба 38х1,5мм	115	1060,90	--	122004	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
35	СКом.предл.ТОО" Технолюкс KINLONG"	Держатель поручня из нержавеющей стали AISI 304 HF	72	935,22	--	67336	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	СКом.предл.ТОО" Технолюкс KINLONG"	Анкер 10х100 с гайкой и шайбой (пр-во HILTI)	216	46,21	--	9981	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Заполнение перильного ограждения								
37	Е0109-44-4	Монтаж заполненя перильного ограждения из закаленного стекла Триплекс толщ.9,52 мм	74	1130,78	233,35	83678	17268	62513	4,38	324
				879,75	58,88	65102	4357	90	0,20	15
38	СКом.предл.ТОО" Технолюкс KINLONG"	Закаленное стекла Триплекс толщ.9,52 мм	74	4990,30	--	369282	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
39	СКом.предл.ТОО" Технолюкс KINLONG"	Стеклодержатель двухсекционный из нержавеющей стали AISI 304 HF	144	1145,92	--	165013	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
40	С11011-54	Болты высокопрочные, из стали 40Х(метизы)	0,036	319700,00	--	11509	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Наклонные подъемники								
41	Ц0103-575-2	Установка и наладка наклонных подъемников с направляющими на лестничных сходах	2	9878,85	742,90	19758	1486	14322	44,85	90
				7788,95	167,90	15578	336	90	0,97	2
42	СКом.предл.ТОО" АлауКоммерцСтроЙСервис" от 28.09.2012г.	Стоимость подъемной платформы с наклонным перемещением СРМ 300	2	2272618,98	--	4545238	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Смета 7-1 Озеленение								
23	E0147-25-4	**Подготовка почвы для устройства газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную**	1459,93	253,02	--	369394	--	126223	0,46	672
			м2 --	67,02	--	97847	--	129	--	--
24	E0147-25-5	**Подготовка почвы для устройства газонов, на каждые 5 см изменения толщины слоя исключать**	1459,93	-71,17	--	-103897	--	-17261	-0,06	-92
			м2	-9,17	--	-13381	--	129	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			8499255	255947			3319
			Тенге			553200	73738			289
		Стоимость оборудования -	Тенге			4545238				
		ВСЕГО. Стоимость оборудования -	Тенге			4545238				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			19758				
		Материалы -	Тенге			2694				
		Всего заработная плата -	Тенге				15914			
		Накладные расходы -	Тенге			14322				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2148			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2045				
		ВСЕГО. Стоимость монтажных работ -	Тенге			36125				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							99
		Сметная заработная плата -	Тенге				18062			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2254777				
		Материалы -	Тенге			735322				
		Всего заработная плата -	Тенге				351912			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			638631				
		Местные материалы -	Тенге			313279				
		Транспортные расходы -	Тенге			8759				
		Накладные расходы -	Тенге			400238				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							200
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				60036			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			159301				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2814316				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2273
		Сметная заработная плата -	Тенге				411948			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1679483				
		Материалы -	Тенге			38296				
		Всего заработная плата -	Тенге				259112			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1317967				
		Накладные расходы -	Тенге			247421				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							124
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				37113			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			115614				
		ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2042519				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1567
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				296225			
		Нормативная трудоемкость -				9438197				
		Сметная заработная плата -	Тенге							3939
		ВСЕГО по АКТУ					726235	Оборудование		Всего
		Временные здания и сооружения 4,8%				4 892 959		4545238		
		ИТОГО				234 862				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,5*0,9=3,15%%				5 127 821				
		Затраты на выслугу лет, 1%				161 526				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				51 278				
		ИТОГО				20 511				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013г.				5 361 137				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				11 974 359		10152009		
		ИТОГО				239 487		203040		
		НДС (12%)				12 213 846		10355049		
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ПО АКТУ				1 465 662		1242606		
						13 679 508		11597655		25 277 163

Заказчик :

КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор

Подрядчик :

ТОО СК Алматы Строймост "

Директор :

Южанин А.И.

ЗАКАЗЧИК КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"
ПОДРЯДЧИК ТОО"СК Алматы Строймост "
ДОГОВОР Договор №65-ГЗ от 05 июля 2013г

АКТ

Приёмки выполненных работ за декабрь 2013г.

Составлен(а) в ценах 2001г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Смета 4-1к Вынос ЛЭП -0,4-6-10кВ									
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы								
1	E0133-253-3	**Демонтаж стальных опор контактной сети массой до 1 т**	4	716,75	543,50	2867	2174	1332	1,03	4
		опора		173,25	144,00	693	576	105	0,50	2
2	E0133-108-2 т.ч.п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7;0,5	**Демонтаж проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ вручную**	0,24	3424,97	526,97	822	126	779	14,64	4
		1км		2898,00	193,73	696	46	105	0,81	--
3	E010332-A7-1	**Перевозка демонтированных материалов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 7 км, класс груза 1**	0,581	56,25	56,25	33	33	7	--	--
		т		--	11,25	--	7	100	0,24	--
4	E01031-A11-11	**Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках**	0,344	152,80	152,80	53	53	37	--	--
		т		--	106,96	--	37	100	2,25	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е01031-А11-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	0,344	140,00	140,00	48	48	34	--	--
		т		--	98,00	--	34	100	2,06	1
6	Е01031-А37-1	Погрузка провода при автомобильных перевозках	0,237	122,80	122,80	29	29	20	--	--
		т		--	85,96	--	20	100	1,81	--
7	Е01031-А37-2	Разгрузка провода при автомобильных перевозках	0,237	102,80	102,80	24	24	17	--	--
		т		--	71,96	--	17	100	1,51	--
		РАЗДЕЛ 2.Переустройство ВЛ-10кВ								
8	Е0133-204-1	Установка стальных опор на наружных фундаментах массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8 "с поля"	4	4400,56	1831,40	17602	7326	10932	12,00	48
		опора		1977,75	625,01	7911	2500	105	2,34	9
9	Е0133-255-1	Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой	4	6071,15	132,50	24285	530	1181	1,48	6
		м3		231,75	49,50	927	198	105	0,24	1
10	С12021-263	Опоры стальные	0,344	107900,00	--	37118	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0133-252-12	Земляные работы при установке стальных опор контактной сети с бурением котлованов массой 1 т в группе грунта 2 при глубине бурения 3 м	4	1105,26	965,76	4421	3863	1620	0,88	4
		опора		139,50	246,24	558	985	105	0,96	4
12	СПрайс ТОО"Энсто"	Крюк SOT 21.16	4	799,19	--	3197	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	СПрайс ТОО"Энсто"	Зажим поддерживающий SO 140	4	1894,47	--	7578	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	СПрайс ТОО"Энсто"	Зажим ответвительный SLIP 22.127	4	478,70	--	1915	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	СПрайс ТОО"Энсто"	Зажим зажим заземляющий SM 2.24	4	782,92	--	3132	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	СПрайс ТОО"Энсто"	Скрепа СОТ36	8	32,16	--	257	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	СПрайс ТОО"Энсто"	Бандажная лента СОТ37	шт	--	--	--	--	--	--	--
			10,8	144,16	--	1557	--	--	--	--
			м	--	--	--	--	--	--	--
18	СПрайс ТОО"Энсто"	Крюк накручивающийся SOT 29						--	--	--
			4	429,54	--	1718	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
19	СПрайс ТОО"Энсто"	Зажим натяжной SO 118.1202						--	--	--
			4	2841,88	--	11368	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
20	СПрайс ТОО"Энсто"	Зажим ответвительный SLIP 22.1						--	--	--
			16	487,20	--	7795	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
21	С151607-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2						--	--	--
			0,001555	493900,00	--	768	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
22	Е0133-108-2	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ вручную						--	--	--
			0,18	5096,44	752,81	917	136	835	24,40	4
			1км	4140,00	276,75	745	50	105	1,35	--
23	СПрайс"АзияЭлектро"	Провод самонесущий изолированный типа СИП4 сечением 4х120мм2						--	--	--
			0,18	320786,01	--	57741	--	--	--	--
			1000м	--	--	--	--	--	--	--
24	Ц0108-352-1 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-05-2002СН РК 8.02-06-2002СН РК 8.02-17-2006	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков - 1						--	--	--
			4	2143,44	1530,15	8574	6121	3091	2,73	11
			шт	492,76	320,67	1971	1283	95	1,86	7
25	С11071-29 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кронштейны для подвески одного светильника на ж/б опорах окрашенные						--	--	--
			0,858	113800,00	--	97640	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
26	Е0133-115-2	Установка светильников с лампами люминесцентными						--	--	--
			4	1745,38	1411,25	6982	5645	2406	2,01	8
			шт	333,00	239,85	1332	959	105	0,81	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	С151703-9	**Светильники тип ЖКУ16-150-001/002**	4	8370,00	--	33480	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
28	С151706-84	**Лампы натриевые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип Днат150**	4	619,00	--	2476	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			334396	26107			88
			Тенге			14833	6712			30
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			150276				
		Материалы -	Тенге			523				
		Всего заработная плата -	Тенге				7082			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			132982				
		Накладные расходы -	Тенге			7111				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1067			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9443				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			166830				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							42
		Сметная заработная плата -	Тенге				8149			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			126533				
		Всего заработная плата -	Тенге				2782			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			97640				
		Местные материалы -	Тенге			22828				
		Накладные расходы -	Тенге			2916				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				437			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7767				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			137216				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата -	Тенге				3220			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			57587				
		Материалы -	Тенге			626				
		Всего заработная плата -	Тенге				11680			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			37118				
		Местные материалы -	Тенге			1740				
		Накладные расходы -	Тенге			12264				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1840			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4191				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			74042				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							70
		Сметная заработная плата -	Тенге				13520			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			378088				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							129
		Сметная заработная плата -	Тенге				24888			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО по АКТУ				**378 088**				
		Временные здания и сооружения 4,8%				18 148				
		ИТОГО				**396 236**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,5*0,9=3,15%%				12 481				
		Затраты на выслугу лет, 1%				3 962				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				1 585				
		ИТОГО				414 265				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013г.				925 281				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				18 506				
		ИТОГО				943 786				
		НДС (12%)				113 254				
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ПО АКТУ				**1 057 041**				

Заказчик :

КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор

Шамшаров Т.Т.

Подрядчик :

ТОО "СК Алматы Строймост "

Директор :

Южанин А.И.

Наименование стройки - **г. Алматы**

Наименование объекта - **Строительство надземного пешеходного перехода на пересечении ул.Северное кольцо - мкр. Дорожник**

Форма 2

ЗАКАЗЧИК **КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"**
ПОДРЯДЧИК **ТОО"СК Алматы Строймост "**
ДОГОВОР **Договор №65-ГЗ от 05 июля 2013г**

АКТ

Приёмки выполненных работ за декабрь 2013г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Смета 5-1 Распределительная сеть									
		РАЗДЕЛ 1.Прокладка ВОЛС								
1	Ц0110-865-2	**Кабели и провода, прокладываемые кабелеукладчиком: кабель симметричный на однокабельной линии, глубина прокладки не менее 0,9 м, при строительной длине до 500 м в грунтах группы 3**								
		км	0,135	82908,00	77260,00	11193	10430	2561	31,00	4
				5175,00	9089,64	699	1227	133	52,72	7
2	Ц0110-930-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	**Монтаж прямых муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 48**								
		муфта	2	88991,91	79306,98	177984	158614	35260	34,80	70
				8419,28	7607,89	16839	15216	110	44,13	88
3	Ц0110-932-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	**Измерение затухания на кабельной площадке по ОК ГТС, число волокон 48**								
		кабель	1	38024,18	33161,32	38024	33161	8308	20,10	20
				4862,86	2690,08	4863	2690	110	15,60	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				2						1560
4	Ц0110-934-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 48	1	26073,44	22589,60	26073	22590	5848	14,40	14
		участок		3483,84	1832,49	3484	1832	110	10,63	11
5	Ц0110-934-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006К=0,9	Измерение затухания на проложенной строительной длине, число волокон 48	1	23466,10	20330,64	23466	20331	5263	12,96	13
		участок		3135,46	1649,24	3135	1649	110	9,57	10
6	Ц0110-934-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006К=2	Измерение в двух направлении на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 48	1	52146,88	45179,20	52147	45179	11696	28,80	29
		участок		6967,68	3664,98	6968	3665	110	21,26	21
		Неучтенные материалы								
7	CDAnATELEKOM	Кабель оптический марки ОК-48 небранированный	135	107,32	--	14489	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
8	CDAnATELEKOM	Муфта ОК-48	2	7210,74	--	14421	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 2. Строительные работы								
9	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	36,8	389,25	--	14324	--	16187	2,48	91
		м3		389,25	--	14324	--	113	--	--
10	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	34,29	134,10	--	4598	--	5196	0,97	33
		м3		134,10	--	4598	--	113	--	--
11	С010333-А50-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 50 км, класс груза 1	3,4	267,70	--	910	--	182	1,12	4
		т		53,54	--	182	--	100	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				3						1560
12	E0134-103-1	**Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий**	0,135	21603,38	--	2916	--	3087	133,00	18
		кан.-км		20790,00	--	2807	--	110	--	--
13	CDAnATELEKOM	**Труба ПНД 32мм**	135	38,57	--	5207	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
14	C130804-34	**Манжеты полиэтиленовые**	2,3	482,00	--	1109	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
15	E0134-112-1	**Устройство ввода труб в колодцы**	1	158,40	--	158	--	144	0,78	1
		канал		131,18	--	131	--	110	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			387020	290305			297
			Тенге			58030	26280			152
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			363004				
		Материалы -	Тенге			2595				
		Всего заработная плата -	Тенге				62267			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			34117				
		Накладные расходы -	Тенге			68936				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							34
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10340			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25916				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			457857				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							337
		Сметная заработная плата -	Тенге				72607			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			22908				
		Материалы -	Тенге			110				
		Всего заработная плата -	Тенге				22043			
		Местные материалы -	Тенге			27				
		Транспортные расходы -	Тенге			910				
		Накладные расходы -	Тенге			24796				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3719			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2862				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			50566				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							160
		Сметная заработная плата -	Тенге				25762			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1109				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1109				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			67				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1175				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			509598				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							496
		Сметная заработная плата -	Тенге				98369			
		ВСЕГО по АКТУ				509 598				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						4				1560
		Временные здания и сооружения 4,8%				24 461				
		ИТОГО				**534 059**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,5*0,9=3,15%%				16 823				
		Затраты на выслугу лет, 1%				5 341				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				2 136				
		ИТОГО				558 358				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013г.				1 247 120				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				24 942				
		ИТОГО				1 272 063				
		НДС (12%)				152 648				
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ПО АКТУ				**1 424 710**				

Заказчик :

КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор

Подрядчик :

ТОО СК Алматы Строймост "

Директор :

Южанин А.И.

Заказчик : КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"
Подрядчик : ТОО "СК Алматы Строймост"

КС-3

Наименование стройки: "Строительство дорог. Лот№5 - Строительство надземного пешеходного перехода на пересечении ул.Северное кольцо - мкр.Дорожник".

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за май 2014 г.

Код заказчика	Код подрядчика	договор номер	Дата	Источник финансирования		Организ.-правовая форма	
		Договор №65 -ГЗ	5 июля 2013г	Наименование	код	Наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр 1						
			Базовая стоимость в ценах 2001г.	из них		дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования	на приобретение материалов	другие дополнительные затраты и расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**96 181 308**							**11 541 757**	**107 723 064**
В том числе:									
за отчетный месяц		18 427 748						2 211 330	20 639 078
Всего к оплате:	**20 639 078**	Двадцать миллионов шестьсот тридцать девять тысяч семьдесят восемь тенге							

Заказчик:

КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"

Руководитель

_____ **В.П. Меренков**

Подрядчик :

ТОО "СК АлматыСтроймост "

Директор

_____ **А.И.Южанин**

Наименование стройки - **г. Алматы**

Наименование объекта - **Строительство надземного пешеходного перехода на пересечении ул.Северное кольцо - мкр. Дорожник**

Форма 2

ЗАКАЗЧИК **КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"**
ПОДРЯДЧИК **ТОО"СК Алматы Строймост "**
ДОГОВОР **Договор №65-ГЗ от 05 июля 2013г**

АКТ

Приёмки выполненных работ за май 2014г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 7382.782 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 7886 чел.-ч
Сметная заработная плата 1228.993 тыс.тенге

N п.п	Шифр и №-позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих-строителей	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Смета 2-1-3 Пролетное строение								
20	E0130-80-1	**Устройство заполненного деформационного шва сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах без окаймления**								
		м	22,612	8584,35 437,29	61,07 22,48	194109 9888	1381 508	11332 109	2,52 0,11	57 2
21	E0130-83-1	**Окраска ж/б пролетных строений мостов перхлорвиниловыми красками**								
		м2	277,2	95,86 34,42	5,42 1,99	26571 9541	1501 551	11001 109	0,18 0,01	51 3
22	E0130-83-2	**Устройство подмостей для окраски ж/б пролетных строений мостов перхлорвиниловыми красками**								
		м2	277,2	113,79 42,70	16,92 6,23	31541 11836	4689 1728	14785 109	0,24 0,03	65 8
		Водосливные устройства								
23	E0116-21-3	**Установка воронок сливных диам. 100 мм**								
		1воронка	4	196,44 155,25	1,81 --	786 621	7 --	795 128	0,95 --	4 --
24	C131104-2	**Воронки водосточные с крепежными деталями**								
		шт	4	7790,00 --	-- --	31160 --	-- --	-- --	-- --	-- --
25	E0116-7-8	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 80 мм**								
			28	1098,19	14,04	30749	393	4019	0,64	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	С130810-46	Держатель трубы d76 (хомут с дюбелем)	м	106,87	5,26	2992	147	128	0,03	1
			0,36	9630,00	--	3467	--	--	--	--
29	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий пешеходной части из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	100шт	--	--	--	--	--	--	--
			143	402,91	--	57616	--	5413	0,17	24
30	Е0127-55-2	Устройство асфальтобетонных покрытия из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см(добавляется на 1 см)	м2	28,46	--	4070	--	133	--	--
			143	128,22	--	18335	--	1741	0,05	8
		Смета 7-1 Озеленение	м2	9,15	--	1309	--	133	--	--
29	Е0147-25-4	Подготовка почвы для устройства газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную								
			2540,07	253,02	--	642694	--	219610	0,46	1168
30	Е0147-25-5	Подготовка почвы для устройства газонов, на каждые 5 см изменения толщины слоя исключать	м2	67,02	--	170241	--	129	--	--
			2540,07	-71,17	--	-180765	--	-30033	-0,06	-160
31	Е0147-30-1	Устройство газонного покрытия одерновкой	м2	-9,17	--	-23281	--	129	--	--
			20000	239,29	--	4785820	--	1084142	0,30	5975
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	м	42,02	--	840420	--	129	--	--
			Тенге			5642084	7972			7210
			Тенге			1027637	2935			14
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге							
		Материалы -	Тенге			5575922				
		Всего заработная плата -	Тенге			386097				
		Местные материалы -	Тенге				1026812			
		Накладные расходы -	Тенге			4158229				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			1317992				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							659
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				197699			
		ВСЕГО Стоимость общестроительных работ -	Тенге			413635				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			7307548				
		Сметная заработная плата -	Тенге							7861
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				1224510			
		Материалы -	Тенге			66162				
		Всего заработная плата -	Тенге			27521				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				3760			
		Накладные расходы -	Тенге			34627				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			4813				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							2
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				722			
						4259				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -	Тенге			75234				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				4483			25
		Сметная заработная плата -	Тенге			7382782				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				1228993			7886
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ВСЕГО по АКТУ				7 382 782				
		Временные здания и сооружения 4,8%				354 374				
		ИТОГО				7 737 156				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,5*0,9=3,15%%				243 720				
		Затраты на выслугу лет, 1%				77 372				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				30 949				
		ИТОГО				8 089 196				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013г.				18 066 419				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				361 328				
		ИТОГО				18 427 748				
		НДС (12%)				2 211 330				
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ПО АКТУ				20 639 078				

Заказчик :

КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор

Подрядчик :

ТОО СК Алматы Строймост "

Директор :

Южанин А.И.