Форма 3

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ за май месяц 2012 года

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства ЗКО"
Подрядчик: ТОО "Құрылысгаз"
Договор № 16 от 30 марта 2012 года
Объект: "Строительство газопровода к с.Карасу Казталовского района ЗКО"

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Выполнено с начала года	В том числе		
		СМР базисный	Оборудо-вание	Прочие
Всего по стройке:	44573758	21602739	507516	288394
в т.ч. удорожание	22175109			
Н Д С 12%	5348851			
Итого	49922609			
В том числе за месяц				
Всего:	44573758	21602739	507516	288394
в т.ч. удорожание	22175109			
Н Д С 12 %	5348851			
Итого к оплате	49922609			

Заказчик:

Подрядчик

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ «ҚҰРЫЛЫСГАЗ» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Заказчик: "ГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства ЗКО "
Подрядчик: ТОО "Курылысгаз"

Наименование объекта: "Строительство газопровода к с.Карасу Казталовского района ЗКО"

АКТ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май месяц 2012 года

№ п/п	Наименование работ	Обосно-вание цен	Ед.изм.	Кол-во	цена за единицу				Стоимость выполненных работ				наклад-ные расходы, тенге	%	Трудозатраты ч/час	
					всего	в т.ч.			всего	в т.ч.					на единицу	общая
						осн.з/пл	механизмы			осн.з/пл	механизмы					
							всего	з/пл			всего	з/пл				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Локальная смета 1-1															
	На разбивку основных осей трассы и перенос															
	их в натуру															
1	Восстановление магистральных газопроводов		км	20	821,8				16436							
	магистральных трубопроводов															
2	Закрепление трасс магистральных трубопроводов		км	20	4607				92140							
3	Закладка реперов		шт	2	5976				11952							
4	Техническое нивелирование		км	20	904				18080							
	Локальная смета 1-2															
	На техническую рекультивацию															
5	Снятие плодородного слоя толщ.20 см с	Е0101-24-5	м3	65000	4,85		4,85	1,68	315321	0	315321	109414	106132	97		0
	перемещением во временный отвал														0,01	607
6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59(80) КВт л.с.	Е0101-24-9	м3	65000	7,32		7,32	2,38	476052	0	476052	154536	149901	97		0
	при перемещение 1 гр. грунтов последующие 10 м															0
	Локальная смета № 2-1															
	на линейную часть газопровода высокого															
	давления 2-й категории															
7	Рытье и засыпка траншей для трубопроводов	Е0101-42-3	км	14,28	155523,37	28125	127398,37	23007,6	2221496	401738	1819759	328641	708466	97	196	2799
	диаметром 300-600 мм одноковшовымм														90,76	1296
	экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3,															
	глубина траншеи 1,4 м в грунтах 3 группы в сухих грунтах															
8	Сварка трубопроводов 3-4 категории на сварочные	Е0125-5-1	км	0,016	242753,01	54225	149007,16	33789,31	3884	868	2384	541	1690	120	276	4
	базе и т рассе, диаметр трубопровода 108 мм														129,39	2
9	Укладка трубопровода по опорам, диаметр трубопровода	Е0125-7-1	км	0,016	302307,14	72000	218457,76	53473,85	4837	1152	3495	856	2409	120	383	6
	350 мм укладка трубопровода по опорам трубопровода ф 108 мм														289,18	5
10	Трубы электросварные прямошовные со снятой	С130806-79	м	16,16	728,28				11769							
	фаской/ГОСТ 10704-91/ из стали кл.в, 108х3,5 мм															
11	Огрунтовка надземного газопровода за 2 раза	Е0113-16-6	м2	10,88	21,8	5,81	0,05	0,02	237	63	1	0	57	90	0,03	0
	v 0,18.10.2															0
12	Окраска надземного газопровода эмалью за 2 раза	Е0113-26-6	м2	10,88	36,54	4,16	0,02		398	45	0	0	41	90	0,02	0
																0
13	Сварка и укладка в траншею трубопроводов из	Е0122-11-2	км	12,6	58881,69	33075	25695,31	6813,45	742085	416844	323838	85870	653526	130	194	2445
	полиэтиленовых труб диам.110 мм														26,38	332
14	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100/ГОСТ	С130804-376	м	347,43	874				303654							
	50838-95/, Р 1 МПА, SDR 11 DB 88,8 (110х10)мм															
15	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100/ГОСТ	С130804-398	м	12726	722				9188172							
	50838-95/, Р 0,79 МПА, SDR 13,6 DB 92,8 (110х8,1)мм															
16	Укладка сигнальной ленты с вмонтированным	Ц0108-141-1	м	12600	26,4	19,1	3,1	0,5	332640	240660	39060	6299	234812	95	0,11	1386
	изолированым проводником															0
17	Провода силовые для электроустановок с поли	С151607-101	1000м	12,6	6650				83797							
	винилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В															

	с Аллюминиевой жилой, марка АПВ сечение 4 мм2															
18	Сигнальная лента ЛСГ-200 (250ммх200мм)	Пожтех	ролик	50,4	1041,03				52473							
	цена:1125.5.1,06.1,02:1,06:1,02:1,6426	снаб														
	Переход через водные преграды															
	бестраншейным способом (методом горизонтально-															
	направленного бурения)															
19	Подготовительные работы для бестраншейной	Е104-67-1	уст-ка	1	849,44	488,46	360,98	138,6	849	488	361	139	652	104	2,7	3
	прокладки трубопровода методом горизонтально-														0,56	1
	направленного бурения /ГНБ/															
20	Демонтаж комплекса установки ГНБ после	Е0104-68-1	уст-ка	1	676,53	425,14	251,39	96,53	677	425	251	97	543	104	2,35	2
	прокладки трубопроводов														0,39	0
21	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром	Е0104-69-1	м	195	1016,16	142,23	873,67	93,31	198151	27735	170365	18195	47767	104	0,57	111
	до 550 мм методом горизонтального направленного														0,42	82
	бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до															
	25 ТС /от 118 до 245 КН/ устройство перехода в															
	грунтах 1-2 группы установками ГНБ для проклдаки															
	трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным															
	бурением и расширение скважины до 114 мм															
	Пилотная скважина															
23	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром	Е0104-69-2	м	195	1596,24	222,09	1372,9	146,64	311267	43308	267716	28595	74779	104	0,89	174
	до 550 мм методом горизонтального направленного														0,66	129
	бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до															
	25 ТС /от 118 до 245 КН/ устройство перехода в															
	грунтах 1-2 группы установками ГНБ для проклдаки															
	трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным															
	бурением и расширение скважины до 250 мм															
	Первое расширение															
24	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром	Е0104-69-6	м	195	7116,39	993,05	6115,64	653,17	1387696	193645	1192550	127368	333853	104	3,98	776
	до 550 мм методом горизонтального направленного														2,94	573
	бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до															
	25 ТС /от 118 до 245 КН/ протаскивание футляра Д108															
	Специальные виды работ															
25	Контроль внешним осмотром и измерением	Ц3920-2	стык	108	23,62	22,5			2504	2385	0	0	2147	90	0,1	11
	трубопроводов диаметром до 110 мм															0
26	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем	Ц3924-8	стык	106	191,1	146	26,1	2,25	20257	15476	2767	239	14143	90	0,7	74
	сварных соединений перлитного класса с двух сторон,														0,01	1
	прозвучание поперечное трубопроводов диаметром															
	до 114 мм, толщина стенки до 14 мм															
27	Контроль методом радиографирования качества сварных	Е0125-51-1	стык	4	2327,99	391,5	1344,74	508,5	9312	1566	5379	2034	4320	120	1,95	8
	соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 мм														3,25	13
	Установка шкафного газорегуляторного пункта															
28	Установка шкафного газорегуляторного пункта	Ц0107-1-2	шт	1	32082	20000	5750	2003,1	32082	20000	5750	2003	19803	90	107	107
	с пунктом учета расхода газа и шкафного														11,62	12
	пункта редуцирования газа															
29	Шкафной пункт редуцирования ГРПШ-13-1В-У1 в	ценовое	к-т	1	507516,07				507516							
	с обогревом, с регулятором давления газа РЛГ-50 В	предложение														
	с узлом учета газа СГ 16МТ-100, с транспортным	вит-техгаз														
	расходами до г.Уральска															
	цена:181071.5.1,03.1,012:1,823:1,02															
30	Устройство бетонных фундаментов общего	Е0106-3-1	м3	1	10088,71	614,25	260,48	89,46	10089	614	260	89	739	105	3,94	4
	назначения объемом до 5 м3 под оборудование ФМ-1														0,35	0
31	Заземлитель вертикальный из угловой стали,	Ц0108-471-2	шт	1	568,8	149	27,8	4,5	569	149	28	5	146	95	189	189

	размер 63х63х6 мм														0,99	1
32	Заземлитель горизанатльный в траншее из полосовой	Ц0108-472-2	м	11	61,9	23	3,3	0,4	681	253	36	4	245	95	0,14	2
	стали, сечение 160 мм2															0
33	Устройство молниеотвода	Е0134-130-1	шт	1	170,43	110,25			170	110	0	0	121	110	0,7	1
																0
	Огрждение площадки ГРПШ															
34	Установка оград металлических по железобетонным	Е0107-24-11	м	51	1744,55	249,75	240,24	65,38	88972	12737	12252	3334	22500	140	1,42	72
	столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,7 м														0,24	12
35	Надбавка к сметной стоимости бетона за	С143001-54	м3	7,68	127				975							
	сульфатостойкий цемент															
36	Надбавка к сметной стоимости при изменении	С143001-62	м3	7,68	361				2772							
	марки бетона по водонепроницаемости до 4 за 4 кг/см2															
37	Надбавка к сметной стоимости при изменении	С143001-64	м3	7,68	840				6451							
	марки бетона по водонепроницаемости свыше 4 за 4 кг/см2															
38	Устройство калиток	Е0107-25-8	шт	2	1488,85	1435,5	33,47	12,65	2978	2871	67	25	4055	140	7,85	16
															0,06	0
39	Изготовление и стоимость элементов ограды	С12021-245	т	2,18	172800				377395							
40	Сетка плетеная с квадратными ячейками N50	С11011-760	м2	118,8	187				22216							
	оцинкованная из проволоки															
41	Окраска м.констр.ограды двумя слоями ПФ-115 по	С12041-133	т	2,18	18000				39312							
	огрунтовке															
	Покрытие площадки ГРПШ 31, 5м2															
42	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см	Е0127-26-1	м2	94,5	573,35	6,01	34,29	8,79	54182	568	3240	831	1860	133	0,04	4
	из щебня фракции 70-120 мм м-800														0,03	3
43	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня	Е0127-26-3	м3	94,5	-90,4	-0,2	-2,73	-0,8	-8543	-19	-258	-76	-126	133		0
	фракций 70-120 мм, на каждый 1 см изменения															0
	толщины слоя добавлять или исключать к ГР.1,2															
	Выход газопровода из земли с ИФС Д100 мм и															
	неразъемным соединением полиэтилен-сталь 4 шт.															
44	Устройство выхода газопровода из земли	Е0124-101-3	ввод	1	10377,78	2124	1620,5	612	10378	2124	1621	612	3557	130	11,7	12
															2,99	3
45	Установка неразъемных соединений полиэтилен	Е0122-34-1	шт	1	300,57	69,53	225,64	58,98	301	70	226	59	167	130	0,41	0
	сталь														0,23	0
46	Переход полиэтилен-сталь Д 100 мм	Спрайс	шт	1	2783,62				2784							
	цена:990РР с ндс.5.1,06.1,02:1,18:1,06:1,02:1,507	Фирма ТПК														
47	Изолирующие фланцевое соединение на условное	Уз-56-27	соединен	1	5404,36	1381,46	647,9	222,43	5404	1381	648	222	1925	120	8	8
	давление до 1,2 МПА/12 КГС/см2/, Ду 100 мм														1,1	1
	Ограждение площадки задвижки															
48	Установка оград металлических по металлич.	Е0107-24-11	м	11	506,61	249,75	240,24	65,38	5573	2747	2643	719	4853	140	1,42	16
	столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой 1,6 м														0,24	3
49	Бетон дорожный класса В15 (м-200)	С143001-21	м3	0,08	7890				631							
50	Надбавка к сметной стоимости бетона за	С143001-54	м3	0,08	127				10							
	сульфатостойкий цемент															
51	Надбавка к сметной стоимости при изменении	С143001-62	м3	0,08	361				29							
	марки бетона по водонепроницаемости до 4 за 4 кг/см2															
52	Надбавка к сметной стоимости при изменении	С143001-64	м3	0,08	840				67							
	марки бетона по водонепроницаемости свыше 4 за 4 кг/см2															
53	Устройство калиток	Е0107-25-8	шт	1	1488,85	1435,5	33,47	12,65	1489	1436	33	13	2027	140	7,85	8
															0,06	0
54	Изготовление и стоимость элементов ограды	С12021-245	т	0,312	172800				53914							
55	Сетка плетеная с квадратными ячейками N50	С11011-760	м2	16,45	187				3076							

	оцинкованная из проволоки															
56	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	С12041-133	т	0,312	18000				5616							
	Итого								17033223	1391439	4645844	870664	2396911			11314
	в т.ч. оборудование								507516							22627
	Итого СМР								16525708							
	Накладные расходы								2396911							
	Итого с накладными								18922619							
	Ненармируемые и непредвиденные затраты	6%							1135357							
	Итого								20057976							
	Временные здания и сооружения	2,7%							541565							
	Итого								20599541							
	Затраты на производство строительно-монтажных															
	работ в зимнее время	3,12%							642706							
	Дополнительный транспорт привозных	1,75%							360492							
	материалов															
	Итого СМР								21602739							
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет	1%							205995							
	На оплату дополнительных отпусков	0,40%							82398							
	Итого прочих								288394							
	Итого с прочими								21891132							
	Итого с оборудование								22398648							
	Итого в базовых ценах 2001 года								22398648							
	Итого в текущих ценах 2011 г., к=1,951	1,951							43699763							
	Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	2%							873995							
	Сметная стоимость в текущем уровне цен								44573758							
	НДС	12%							5348851							
	Всего стоимость								49922609							

ЗАКАЗЧИК

Технадзор заказчика:

ПОДРЯДЧИК

Форма 3

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ за июнь месяц 2012 года

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО"
Подрядчик: ТОО "Құрылысгаз"
Договор № 16 от 30 марта 2012 года
Объект: "Строительство газопровода к с.Карасу Казталовского района ЗКО"

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Выполнено с начала года	В том числе		
		СМР базисный	Оборудо-вание	Прочие
Всего по стройке:	83269561	40206290	1100542	536749
в т.ч. удорожание	41425980			
Н Д С 12%	9992347			
Итого	93261908			
В том числе за месяц				
Всего:	38695803	18603551	593026	248355
в т.ч. удорожание	19250871			
Н Д С 12 %	4643496			
Итого к оплате	43339299			

Заказчик:

Подрядчик

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ «ҚҰРЫЛЫСГАЗ» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Заказчик: "ГУ Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО "
Подрядчик: ТОО "Курылысгаз"

Наименование объекта: "Строительство газопровода к с.Карасу Казталовского района ЗКО"

АКТ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь месяц 2012 года

№ п/п	Наименование работ	Обосно-вание цен	Ед.изм.	Кол-во	цена за единицу				Стоимость выполненных работ				наклад-ные расходы, тенге	%	Трудозатраты ч/час	
					всего	в т.ч.			всего	в т.ч.					на единицу	общая
						осн.з/пл	механизмы			осн.з/пл	механизмы					
							всего	з/пл			всего	з/пл				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Локальная смета 1-2															
	На техническую рекультивацию															
1	Снятие плодородного слоя толщ.20 см с	Е0101-24-5	м3	6362	4,85		4,85	1,68	30927	0	30927	10902	10575	97		0
	перемещением во временный отвал														0,01	21
2	Разработка грунта бульдозерами мощностью	Е0101-24-9	м3	6362	7,32		7,32	2,38	46822	0	46822	14978	14529	97		0
	59(80) КВТ (л.с.), при перемещение 1 группы															0
	грунтов последующие 10 м															
3	Планировка минерального грунта в зоне	Е0101-30-2	м2	17841	0,2		0,2	0,07	3619	0	3619	1256	1218	97		0
	рекультивации после засыпки траншей															0
4	Рыхление грунтов бульдозерами -рыхлителями	Е0101-150-1	м3	4460,25	2,12		2,12	0,62	9451	0	9451	2757	2674	97		0
	мощность трактора 79 КВТ (108 л.с.), глубина до 100 м															0
5	Возвращение плодородного слоя из врменного	Е0101-24-5	м3	71362	4,85		4,85	1,68	346177	0	346177	120102	116499	97		0
	отвала														0,01	714
6	Разработка грунта бульдозерами мощностью	Е0101-24-9	м3	71362	7,32		7,32	2,38	522622	0	522622	169678	164588	97		0
	59 (80) КВТ (л.с.), прип перемещении 1 группы														0,01	714
	грунтов добавлять на каждые последующие 10 м															
7	Планировка полосы временного отвала	Е0101-30-2	м2	555039	0,2		0,2	0,07	112595	0	112595	39064	37892	97		0
															0,01	5550
8	Культивация почвы без боронования	Е0147-107-8	га	55,5	653,4		653,4	262,62	36263	0	36263	14575	18802	129		0
															0,51	28
	Локальная смета № 2-1															
	на линейную часть газопровода высокого															
	давления 2-й категории															
9	Рытье и засыпка траншей для трубопроводов	Е0101-42-3	км	5,33	155523,37	28125	127398,37	23007,6	829562	150019	679543	122723	264559	97	196	1045
	диаметром 300-600 мм одноковшовымм														90,76	484
	экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3,															
	глубина траншеи 1,4 м в грунтах 3 группы в сухих грунтах															
10	Бурение ям бурильно-крановыми машинами	Е0101-149-4	яма	4	162,72	18,86	143,86	36,68	651	75	575	147	215	97	0,13	1
	на автомобиле, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м														0,14	1
11	Доработка вручную до проектных размеров квадрата	Е0101-164-2	м3	0,0529	262,72	262,72			14	14	0	0	16	113	1,85	0
	0,7х0,7															0
12	Устройство бетонных фундаментов-столбов под	Е0106-1-13	м3	1,68	10202,15	771,75	95,97	36,25	17140	1297	161	61	1425	105	4,9	8
	опоры из бетона В15														0,18	0
13	Надбавка к сметной стоимости бетона за	С143001-54	м3	1,68	127				213							
	сульфатостойкий цемент															
14	Надбавка к сметной стоимости бетона при	С143001-62	м3	1,68	361				606							
	изменении марки бетона по водонепроницаемости до кг/см2															
15	надбавка к сметной стоимости при изменении марки	С143001-64	м3	1,68	840				1411							
	бетона по по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2															

16	Установка стоек	Е0109-34-1	т	0,1531	17355,77	12555	2191,29	101,25	2657	1922	335	16	1744	90	73,6	11
															0,49	0
17	Окраска опор	С12041-133	т	0,1531	18000				2756							
18	Конструкции стальные опор из труб и профилей	С12021-246	т	0,1531	162200				24831							
19	Сварка и укладка в траншею трубопроводов из	Е0122-11-2	км	0,02	51202,26	30825	20326,01	5353,43	1024	617	407	107	941	130	179	4
	полиэтиленовых труб диам.65 мм														20,64	0
20	Сварка и укладка в траншею трубопроводов из	Е0122-11-3	км	7,73	58881,69	33075	25695,31	6813,45	455331	255769	198702	52689	400994	130	194	1501
21	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100/ГОСТ	С130804-376	м	100	874				87400							
	50838-95/, Р 1 МПА, SDR 11 DB 88,8 (110х10)мм															
22	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100/ГОСТ	С130804-398	м	7362,9	722				5316014							
	50838-95/, Р 0,79 МПА, SDR 13,6 DB 92,8 (110х8,1)мм															
23	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100/ГОСТ	С130804-373	м	20,2	290				5858							
	50838-95/, Р 1 МПА, SDR 11 DB 50,7 (63х5,8)мм															
24	Укладка сигнальной ленты с вмонтированным	Ц0108-141-1	м	7761	26,4	19,1	3,1	0,5	204890	148235	24059	3880	144510	95	0,11	854
	изолированым проводником															0
25	Провода силовые для электроустановок с поли	С151607-101	1000м	7,76	6650				51611							
	винилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В															
	с Аллюминиевой жилой, марка АПВ сечение 4 мм2															
26	Сигнальная лента ЛСГ-200 (250ммх200мм)	Пожтех	ролик	31,04	1041,03				32319							
	цена:1125.5.1,06.1,02:1,06:1,02:1,6426	снаб														
27	Контактное утройство на трубопроводах для	УЗ-34-2	устройс	6	15481,43	7846,04	1380,64	240,37	92889	47076	8284	1442	58222	120	45,6	274
	подключения провода-спутника														1,2	7
28	Контактное устойство СКИП 1	С прайс	к-т	6	6079,83				36479							
	цена:261РР с НДСХ5Х1,06Х1,02:1,18:,8232:1,02:,06	Катодзащит														
29	Сварка и укладка футляра из полиэтиленовых	Е0122-11-5	км	0,019	78245	41850	36133,62	9612,9	1487	795	687	183	1271	130	247	5
	труб диам. 160 мм при переходе через														37,3	1
	автодороги открытым способом															
30	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100/ГОСТ	С13084-379	м	19,19	1860				35693							
	50838-95/, Р 1 МПА, SDR 11 DB 129 (160х14,6)мм															
31	Протаскивание в футляр труб диам. 100 мм	Е0122-47-1	м	19	244,98	146,93	0,28	0,11	4655	2792	5	2	3632	130	0,84	16
																0
32	Заделка торцов Кожуха	Е0122-48-1	футляр	1	4618,68	1320,75	559,8	9,29	4619	1321	560	9	1729	130	7,99	8
															0,02	0
33	Сварка и укладка в траншею вытяжного	Е0122-11-2	км	0,008	51202,26	30825	20326,01	5353,43	410	247	163	43	376	130	179	1
	трубопроводов из ПЭ труб диам. 63 мм														20,64	0
34	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100/ГОСТ	С130804-373	м	8,08	290				2343							
	50838-95/, Р 1 МПА, SDR 11 DB 50,7 (63х5,8)мм															
35	Устройство контрольной трубки	Е0124-114-1	шт	1	958,17	486	290,34	110,25	958	486	290	110	775	130	2,74	3
															0,53	1
36	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные	С130806-184	м	2,2	415				913							
	со снятой фаской из стали марки 15,20															
	ГОСТ 8732-78/, 57х4,5 мм															
37	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В15 /м-200/	С143001-7	м3	0,12	8220				986							
38	Надбавка к сметной стоимости бетона за	С143001-54	м3	0,12	127				15							
	сульфатостойкий цемент															
39	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки	С143001-62	м3	0,12	361				43							

	бетона по воднепроницаемости до 4: за 4 кг/см2															
40	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки	С143001-64	м3	0,12	840				101							
	бетона по воднепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2															
41	Защита бетонных поверхнсоей трещиностойкими	С113-24-1	м2	1	153,55	8,08	0,12	0,05	154	8	0	0	7	90	0,04	0
	покрытиями, лаком ХП-734															0
42	Пересечение трубопроводов газонефтепродуктов с	Е0125-12-1	шт	4	49441,2	12825	22144,2	5979	197765	51300	88577	23916	90259	120	78	312
	действующими коммуникациями /трубопроводами,														22,62	90
	кабельными линиями, ЛЭП до 35 КВ/ диаметр															
	трубопровода 350 мм															
43	Подвешивание трубопровода при пересечении их	Е0122-49-1	км	0,048	20732,9	9495	424,4	159,75	995	456	20	8	602	130	59,3	3
	трассой трубопровода														0,78	0
	Специальные виды работ															
44	Вычитается позиция: гидравлическое испытание	Е0125-50-1	км	20,33	-114341,83	-8190	-100633,7	-13090,4	-2324912	-166527	-2046185	-266167	-519233	120	-37,5	-762
	трубопровода диам. 350 мм, учтенное в прокладке														-50,22	-1021
	ПЭ тр-в по сборнику 22															
45	Продувка воздухом трубопровода диаметром 350мм	Е0125-43-1	км	20,38	92630,43	9000	67711,68	11625,86	1887530	183393	1379761	236900	504352	120	43,5	887
															43,04	877
46	Испытание воздухом от передвижных	Е0125-46-1	км	20,38	214942,93	32175	180223,18	32204,48	4379892	655630	3672408	656231	1574233	120	172	3505
	компрессорных установок на давление до 6 МПА														121,11	2468
	/60,5 кгс/см2/ трубопровода диам.350 мм															
47	Контроль внешним осмотром и измерением	Ц3920-2	стык	1937	23,62	22,5			45752	43583	0	0	39224	90	0,1	194
	трубопроводов диаметром до 110 мм															0
48	Ультразвуковая дефектоскопия одним	Ц3924-8	стык	913	191,1	146	26,1	2,25	174474	133298	23829	2054	121817	90	0,7	639
	преобразователем сварных соединений														0,01	9
	перлитного класса с двух сторон, прозвучание															
	поперечное трубопроводов диаметром до 114 мм,															
	толщина стенки до 14 мм															
49	Контроль методом радиографирования качества	Е0125-51-1	стык	2	2327,99	391,5	1344,74	508,5	4656	783	2689	1017	2160	120	1,95	4
	сварных соединений трубопроводов 1-4 категории														3,25	7
	диаметром 350 мм															
	Указательные столбики, предупреждающие знаки															
50	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях	Е0101-164-2	м3	22,5	218,93	218,93			4926	4926	0	0	5566	113	1,54	35
	глубиной до 2 м без креплений с откосами															0
51	устройство бетонных фундаментов-столбов	Е0106-1-13	м3	14,58	9630,95	771,75	95,97	36,25	140419	11252	1399	529	12370	105	4,9	71
															0,18	3
52	Надбавка к сметной стоимости бетона за	С143001-54	м3	14,58	127				1852							
	сульфатостойкий цемент															
53	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки	С143001-62	м3	14,58	361				5263							
	бетона по воднепроницаемости до 4: за 4 кг/см2															
54	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки	С143001-64	м3	14,58	840				12247							
	бетона по воднепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2															
55	Установка стоек	Е0109-34-1	т	0,99	17355,77	12555	2191,29	101,25	17182	12429	2169	100	11277	90	73,6	73
															0,49	0
56	Конструкции стальные опознавательного столба	С12021-245	т	0,99	172800				171072							
57	Окраска столба и креплений	С12041-133	т	0,99	18000				17820							
58	Установка знаков	Е0127-84-1	шт	60	157,67	119,03			9460	7142	0	0	9499	133	0,69	41
																0
59	Указательные знаки	С11011-954	шт	60	359				21540							

	Линейная запорная арматура															
60	Установка стальных задвижек или клапанов	Е0122-36-1	шт	1	276,46	186,75	17,71	6,75	276	187	18	7	252	130	1,07	1
	обратных диам. 50 мм														0,03	0
61	Установка стальных задвижек или клапанов	Е0122-36-2	шт	2	497,61	342	28,48	11,25	995	684	57	23	918	130	2,03	4
	обратных диам. 100 мм														0,05	0
62	Фланцы/ГОСТ 12821-80/ответные приварные встык из	С130809-75	компл.	4	2350				9400							
	стали марок 20 и25 с температурным пределом															
	от 243 к до 698 к на Ру 1,6 Мпа, Ду 100 мм															
63	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным	С130902-12	шт	2	11800				23600							
	шпинделем 30с41нж1,РУ 1,6 Мпа /16кгс/см2/, Ду100мм															
64	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным	С130902-10	шт	1	6880				6880							
	шпинделем 30с41нж1,РУ 1,6 Мпа /16кгс/см2/, Ду150мм															
65	Фланцы плоские приварные из стали ВСТ3СП2,	С130809-72	шт	2	1360				2720							
	ВСТ3СП3 РУ 1,6 МПА /16кгс/см2/, Ду 50 мм															
66	Установка и приварка патрубков и отводов	Е0122-33-5	т	0,033	247994,13	62775	49389,75	18657	8184	2072	1630	616	3493	130	312,7	10
															91,12	3
67	Окраска стальных фасонных частей	С12041-133	т	0,033	18000				594							
	Ограждение площадки задвижки															
68	Установка оград металлических по металлич.	Е0107-24-11	м	11	506,61	249,75	240,24	65,38	5573	2747	2643	719	4853	140	1,42	16
	столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой 1,6 м														0,24	3
69	Бетон дорожный класса В15 (м-200)	С143001-21	м3	0,08	7890				631							
70	Надбавка к сметной стоимости бетона за	С143001-54	м3	0,08	127				10							
	сульфатостойкий цемент															
71	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки	С143001-62	м3	0,08	361				29							
	бетона по воднепроницаемости до 4: за 4 кг/см2															
72	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки	С143001-64	м3	0,08	840				67							
	бетона по воднепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2															
73	Устройство калиток	Е0107-25-8	шт	1	1488,85	1435,5	33,47	12,65	1489	1436	33	13	2027	140	7,85	8
															0,06	0
74	Изготовление и стоимость элементов ограды	С12021-245	т	0,312	172800				53914							
75	Сетка плетеная с квадратными ячейками N50	С11011-760	м2	16,45	187				3076							
	оцинкованная из проволоки															
76	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	С12041-133	т	0,312	18000				5616							
	Покрытия площадки задвижки 16 м2-2 шт															
77	Устройство однослойных основания толщиной 12 см	Е0127-26-1	м2	32	573,35	6,01	34,29	8,79	18347	192	1097	281	630	133	0,04	1
	из щебня фракции 70-120 мм м-600														0,03	1
78	Устройтсво оссноваий толщиной 12 см из щебня	Е0127-26-3	м2	32	-90,4	-0,2	-2,73	-0,8	-2893	-6	-88	-26	-43	133		0
	фракции 70-120 мм. На каждый 1 см изменения															0
	толщины слоя добавлять или исключать к гр.1,2															
	Установка шкафного газорегуляторного пункта															
79	Установка шкафного газорегуляторного пункта	Ц0107-1-2	шт	2	32082	20000	5750	2003,1	64164	40000	11500	4006	39606	90	107	214
	с пунктом учета расхода газа и шкафного														11,62	23
	пункта редуцирования газа															
80	Шкафной пункт редуцирования ГРПШ-13-1В-У1 в	ценовое	к-т	1	177448,86				177449							
	без обогрева, с регулятором давления газа РЛГ-50 В	предложение														
	с транпортными расходами до г.Уральска	вит-техгаз														
	цена:63310.5.1,03.1,012:1,823:1,02															

81	Шкафной пункт редуцирования ГРШ-03БМ-У1С в	ценовое	К-т	1	379091,98				379092							
	с обогревом, с регулятором давления газа РЛГ-50 В	предложение														
	с узлом учета газа СГ 16МТ-100, с транспортным	вит-техгаз														
	расходами до г.Уральска															
	цена:135252.5.1,03.1,012:1,823:1,02															
82	Устройство бетонных фундаментов общего	Е0106-3-1	м3	2	10088,71	614,25	260,48	89,46	20177	1229	521	179	1478	105	3,94	8
	назначения объемом до 5 м3 под оборудование ФМ-1														0,35	1
83	Дополнительные затраты на устройство колодцев для	2	м3	3	119,07	96,75	0,23	0,09	357	290	1	0	305	105	0,61	2
	анкерных болтов															0
84	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые	Е0106-11-1	1т	0,012	172357,31	47475	536	202,5	2068	570	6	2	601	105	189	2
	гнезда с заделкой														0,99	0
85	Надбавка к сметной стоимости бетона за	С143001-54	м3	3	127				381							
	сульфатостойкий цемент															
86	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки	С143001-62	м3	3	361				1083							
	бетона по воднепроницаемости до 4: за 4 кг/см2															
87	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки	С143001-64	м3	3	840				2520							
	бетона по воднепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2															
88	Заземлитель вертикальный из угловой стали,	Ц0108-471-2	шт	2	568,8	149	27,8	4,5	1138	298	56	9	292	95	189	378
	размер 63х63х6 мм														0,99	2
89	Заземлитель горизанатльный в траншее из полосовой	Ц0108-472-2	м	22	61,9	23	3,3	0,4	1362	506	73	9	489	95	0,14	3
	стали, сечение 160 мм2															0
90	Устройство молниеотвода	Е0134-130-1	шт	2	170,43	110,25			341	221	0	0	243	110	0,7	1
																0
91	Установка стальных задвижек или обратных клапанов	Е0122-36-1	шт	1	276,46	186,75	17,71	6,75	276	187	18	7	252	130	1,07	1
	диам. 50 мм														0,03	0
92	Установка стальных задвижек диам. 100 мм	Е0122-36-2	шт	1	497,61	342	28,48	11,25	498	342	28	11	459	130	2,03	2
															0,05	0
93	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным	С130902-10	шт	1	6880				6880							
	шпинделем 30с41нж1,РУ 1,6 Мпа /16кгс/см2/, Ду50мм															
94	Фланцы плоские приварные из стали ВСТ3СП2,	С130809-72	шт	2	1360				2720							
	ВСТ3СП№ РУ 1,6 Мпа/16 кгс/см2/, Ду 50 мм															
95	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным	С130902-12	шт	1	11800				11800							
	шпинделем 30с41нж1,РУ 1,6 Мпа /16кгс/см2/, Ду100мм															
96	Фланцы плоские приварные из стали ВСТ3СП2,	С130809-75	шт	2	2350				4700							
	ВСТ3СП№ РУ 1,6 Мпа/16 кгс/см2/, Ду 100 мм															
97	Установка и приварка патрубков	Е0122-33-5	т	0,038	247994,13	62775	49389,75	18657	9424	2385	1877	709	4023	130	312,7	12
	фасонных частей														91,12	3
98	Окраска стальных фасонных частей	С12041-133	т	0,038	18000				684							
	Огрждение площадки ГРПШ															
99	Устройство калиток	Е0107-25-8	шт	4	1488,85	1435,5	33,47	12,65	5955	5742	134	51	8110	140	7,85	31
															0,06	0
	Выход газопровода из земли с ИФС Д100 мм и															
	неразъемным соединением полиэтилен-сталь 4 шт.															
100	Устройство выхода газопровода из земли	Е0124-101-3	ввод	3	10377,78	2124	1620,5	612	31133	6372	4862	1836	10670	130	11,7	35
															2,99	9
101	Установка неразъемных соединений полиэтилен	Е0122-34-1	шт	3	300,57	69,53	225,64	58,98	902	209	677	177	501	130	0,41	1
	сталь														0,23	1
102	Переход полиэтилен-сталь Д 100 мм	Спрайс	шт	3	2783,62				8351							
	цена:990РР с ндс.5.1,06.1,02:1,18:1,06:1,02:1,507	Фирма ТПК														

103	Изолирующие фланцевое соединение на условное	Уз-56-27	соедине	3	5404,36	1381,46	647,9	222,43	16213	4144	1944	667	5774	120	8	24
	давление до 1,2 МПА/12 КГС/см2/, Ду 100 мм														1,1	3
104	Устройство бетонной подушки	Е0106-1-13	м3	0,904	10202,15	771,75	95,97	36,25	9223	698	87	33	767	105	4,9	4
															0,18	0
105	Надбавка к сметной стоимости бетона за	С143001-54	м3	0,904	127				115							
	сульфатостойкий цемент															
106	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки	С143001-62	м3	0,904	361				326							
	бетона по воднепроницаемости до 4: за 4 кг/см2															
107	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки	С143001-64	м3	0,904	840				759							
	бетона по воднепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2															
108	Арматура класса А-III	С12041-21	т	0,004	58600				234							
109	Устройство песчаного основания под соединение	Е0123-1-1	м3	4	2418,2	153,68	152,52	57,15	9673	615	610	229	1096	130	1,02	4
															0,28	1
	Выход П/Э газопровода из земли с ИФС Д50мм															
110	Устройство выхода газопровода из земли	Е0124-101-1	ввод	2	4623,08	1431	891,86	337,5	9246	2862	1784	675	4598	130	8,09	16
															1,65	3
111	Установка неразъемных соединений полиэтилен	Е0122-34-1	шт	2	300,57	69,53	225,64	58,98	601	139	451	118	334	130	0,41	1
	сталь														0,23	0
112	Переход полиэтилен-сталь Д 63х57 мм	Спрайс	шт	2	1152,81				2306							
	цена:410РР с ндс.5.1,06.1,02:1,18:1,06:1,02:1,507	Фирма ТПК														
113	Устройство песчаного основания под соединение	Е0123-1-1	м3	2	2418,2	153,68	152,52	57,15	4836	307	305	114	548	130	1,02	2
114	Изолирующие фланцевое соединение на условное	Уз-56-27	соедине	2	3646,39	845,95	373,14	131,95	7293	1692	746	264	2347	120	4,9	10
	давление до 1,2 МПА/12 КГС/см2/, Ду 50 мм														0,6	1
115	Устройство бетонной подушки	Е0106-1-13	м3	0,452	10202,15	771,75	95,97	36,25	4611	349	43	16	383	105	4,9	2
															0,18	0
116	Надбавка к сметной стоимости бетона за	С143001-54	м3	0,452	127				57							
	сульфатостойкий цемент															
117	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки	С143001-62	м3	0,452	361				163							
	бетона по воднепроницаемости до 4: за 4 кг/см2															
118	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки	С143001-64	м3	0,452	840				380							
	бетона по воднепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2															
119	Арматура класса А-III	С12041-21	т	0,002	58600				117							
	Итого								14030559	1624803	5178026	1220055	2857989			19535
	в т.ч. оборудование								593026							
	Итого СМР								13437533							
	Накладные расходы								2857989							
	Итого с накладными								16295522							
	Ненармируемые и непредвиденные затраты	6%							977731							
	Итого								17273253							
	Временные здания и сооружения	2,7%							466378							
	Итого								17739631							
	Затраты на производство строительно-монтажных															
	работ в зимнее время	3,12%							553476							
	Дополнительный транспорт привозных	1,75%							310444							
	материалов															
	Итого СМР								18603551							
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет	1%							177396							

	На оплату дополнительных отпусков	0,40%							70959							
	Итого прочих								248355							
	Итого с прочими								18851906							
	Итого с оборудование								19444932							
	Итого в базовых ценах 2001 года								19444932							
	Итого в текущих ценах 2011 г., к=1,951	1,951							37937062							
	Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	2%							758741							
	Сметная стоимость в текущем уровне цен								38695803							
	НДС	12%							4643496							
	Всего стоимость								43339299							

ЗАКАЗЧИК

Технадзор заказчика:

ПОДРЯДЧИК