Форма 2 В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Субподрядчик: ТОО "Вершина"

Наименование объекта : Наружные сети и благоустройство жилого дома №10 в жилом комплексе "Сарыарка"

Акт
приемки выполненных работ за май 2016 года
(локальная смета 6-2-1)
Наружные сети водопровода и канализации

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ №1. Наружный водопровод								
1	Е1-17-9	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми	933,940	42,18	40,26	39393	37600	11568	0,01290	12
		экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы		1,86	10,91	1737	10189	97	0,03733	35
		1м3 грунта								
2	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без	49,150	389,25	0,00	19132	0	21619	2,48000	122
		креплений с откосами в грунтах 3 группы		389,25	0,00	19132	0	113	0,00000	0
		1м3 грунта								
3	П9-7-1	Погрузка грунта от разработки	1769,562	30,00	30,00	53087	53087	37161	0,00000	0
		1т		0,00	21,00	0	37161	100	0,44100	780
4	П8-15-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 2	1769,562	148,39	148,39	262585	262585	52521	0,00000	0
		класс груза		0,00	29,68	0	52521	100	0,50988	902
		1т								
5	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми	864,920	32,24	30,77	27885	26614	8188	0,00984	9
		экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы		1,42	8,34	1228	7213	97	0,02853	25
		1м3 грунта								
6	П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1	1470,364	119,02	119,02	175003	175003	34995	0,00000	0
		класс груза		0,00	23,80	0	34995	100	0,40908	601
		1т								
7	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям	98,300	134,10	0,00	13182	0	14896	0,97200	96
		грунтом 2 группы		134,10	0,00	13182	0	113	0,00000	0
		1м3 грунта								
8	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы	943,350	6,83	6,83	6443	6443	1711	0,00000	0
		бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м		0,00	1,87	0	1764	97	0,00610	6
		1м3 грунта								

9	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	864.920	21.55	4.52	18639	3909	14288	0.10800	93
				17.03	0.00	14730	0	97	0.00000	0
		1м3 уплотненного грунта								
10	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	19.870	1228.00	152.52	24401	3031	5447	1.02000	20
		1м3 основания		153.68	57.15	3054	1136	130	0.27900	6
11	Е22-9-3	Укладка водопроводных труб диаметром 100 мм с пневматическим испытанием	0.199	129222.58	54072.58	25676	10744	21957	352.00000	70
				64575.00	20425.50	12831	4059	130	99.76000	20
		1км трубопровода								
12	8-6-346	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	200.687	3300.00	0.00	662267	0	0	0.00000	0
		м								
13	Е22-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм	0.199	8287.75	0.00	1647	0	2075	51.50000	10
				8032.50	0.00	1596	0	130	0.00000	0
		1км трубопровода								
14	Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм	2.000	411.46	17.71	823	35	621	1.40000	3
				231.75	6.75	464	14	130	0.03000	0
		1задвижка или клапан								
15	9-2-20	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с97нж для воды, пара, нефти и масла, Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), Dy 100 мм	2.000	35100.00	0.00	70200	0	0	0.00000	0
		шт								
16	Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	4.000	156.43	21.43	626	86	655	0.60000	2
				126.00	0.00	504	0	130	0.00000	0
		1фланец								
17	8-9-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 100 мм	4.000	492.00	0.00	1968	0	0	0.00000	0
		шт								
18	Е22-38-3	Врезка в существующую сеть из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 100 мм	2.000	950.73	180.25	1902	361	1205	2.01000	4
				396.00	67.50	792	135	130	0.33000	1
		1врезка								
19	Е16-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм	2.000	770.63	0.00	1541	0	772	1.80000	4
				301.50	0.00	603	0	128	0.00000	0
		1сальник								
20	Е16-26-4	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 100 мм	1.000	1705.10	68.60	1706	69	470	1.98000	2
		1счетчик (водомер)		342.00	24.75	342	25	128	0.13000	0
21	11-2-12	Счетчики (водомеры) холодной воды турбинные СТВ-100	1.000	18500.00	0.00	18500	0	0	0.00000	0
		шт								
ПОДРАЗДЕЛ №1. Колодцы диаметром 1500 мм - 2 шт										
22	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	22.059	32.24	30.77	711	679	209	0.00984	0
				1.42	8.34	31	184	97	0.02853	1
		1м3 грунта								
23	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	37.500	84.26	84.26	3160	3160	632	0.00000	0
				0.00	16.85	0	632	100	0.28959	11
		1т								
24	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0,65 м3	10.004	23.36	22.08	234	221	67	0.00888	0
				1.28	5.56	13	56	97	0.01930	0
		1м3 грунта								

25	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без	1.688	218.93	0.00	369	0	417	1.54000	3
		креплений с откосами в грунтах 2 группы		218.93	0.00	369	0	113	0.00000	0
		1м3 грунта								
26	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям	3.375	134.10	0.00	453	0	512	0.97200	3
		грунтом 2 группы		134.10	0.00	453	0	113	0.00000	0
		1м3 грунта								
27	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы	8.316	6.83	6.83	57	57	16	0.00000	0
		бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с		0.00	1.87	0	16	97	0.00610	0
		перемещением до 5 м								
		1м3 грунта								
28	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими	8.316	21.55	4.52	180	38	138	0.10800	1
		трамбовками		17.03	0.00	142	0	97	0.00000	0
		1м3 уплотненного грунта								
29	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона	3.113	21099.02	1879.87	65688	5853	7989	8.86000	28
		в сухих грунтах		1435.50	538.43	4469	1676	130	2.06100	6
		1м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев								
30	30-18-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и	1.800	3950.00	0.00	7110	0	0	0.00000	0
		канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных								
		колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (ГОСТ 8020-90)								
		м								
31	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и	3.600	8320.00	0.00	29952	0	0	0.00000	0
		канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных								
		колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90)								
		м								
32	30-18-41	Кольца опорные	2.000	2490.00	0.00	4980	0	0	0.00000	0
		шт								
33	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	2.000	8060.00	0.00	16120	0	0	0.00000	0
		комплект								
34	2-1-267	Стремянка С -2	0.034	133700.00	0.00	4567	0	0	0.00000	0
		т								
35	Е33-254-4	Окраска масляной краской стремянок	0.034	8765.33	6670.88	300	228	82	7.13000	0
		1т		1192.50	1074.33	41	37	105	3.46000	0
36	Е8-6-9	Кладка стен горловины из кирпича керамического	0.030	9530.05	296.60	286	9	35	5.95000	0
		1м3 кладки		915.75	110.25	27	3	118	0.54000	0
37	Е23-1-4	Устройство бетонной отмостки	0.440	9457.90	453.79	4161	200	228	1.51400	1
		1м3 основания		228.15	169.88	100	75	130	0.83000	0
		Всего по разделу, тенге				416 870				
		Всего прямые затраты				**1 903 791**	**650 212**			**665**
						104 571	**168 685**			**2 594**
		Стоимость материалов, тенге				**1 149 008**				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				**294 891**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				**131 921**				

Всего	**2 330 603**
Временные здания и сооружения, 1.1%	25 637
Дополнительные затраты на строительство:	
Затраты на производство СМР в зимнее время, 1.9635%	46 265
Сметная зарплата в зимних, 46%	21 282
Нормативная трудоемкость в зимних, .28%	130
Выслуга лет, 1%	23 562
Дополнительные отпуска, .4%	9 425
Итого дополнительные затраты на строительство	79 252
Итого с дополнительными затратами на строительство:	2 435 492
Итого в базовых ценах 2001г.	2 435 492
Итого в текущих ценах	**4 751 645**
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	**95 033**
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	**4 846 678**
Итого в текущих ценах	**4 846 678**
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	**581 600**
Всего	**5 428 278**

Генподрядчик

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____Н.К. Темирбулатов

М.П.

Субподрядчик:

Директор ТОО "Вершина"

_____Далбаева Д.Т.