Счет-фактура № 9 от 8 июня 2017 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "DAVO"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 080740004517, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Экибастуз, ул.Машхур Жусупа,105-7,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 45001, № 0005808, от 29.12.2012

ИИК поставщика: KZ568210539812148216, в банке АО "BankRBK", БИК KINCKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о государственных закупках работ №63/045 от 04 марта 2017 года.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Павлодарская обл., г.Экибастуз, ул.Строительная,70а

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 080740004517, Товарищество с ограниченной ответственностью "DAVO", Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Экибастуз, ул.Машхур Жусупа,105-7

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 990740000801, Государственное учреждение " Отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза", Республика Казахстан, Павлодарская обл., г.Экибастуз, ул.Строительная,70а

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение " Отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 990740000801, Республика Казахстан, Павлодарская обл., г.Экибастуз, ул.Строительная,70а

ИИК получателя: KZ65070103KSN4516000, в банке РГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Средний ремонт улицы Кунаева (участок:подъездная автодорога к ТОО "Проммашкомплект")	работа	1	31 887 491,96	31 887 491,96	12%	3 826 499,04	35 713 991,00		
Всего по счету:					**31 887 491,96**		**3 826 499,04**	**35 713 991,00**		

Руководитель: Мешко А. Л.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Лящук М.В.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата города Экибастуза"
ПОДРЯДЧИК:-ТОО "DAVO"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Средний ремонт улицы Кунаева (участок:подъездная автодорога к ТОО "Проммашкомплект")
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА: Средний ремонт улицы Кунаева (участок:подъездная автодорога к ТОО "Проммашкомплект")
Договор о государственных закупках работ №63/045 от 04 марта 2017г

Акт №1 от 06 июня 2017г
приемки выполненных работ
(локальная смета 2-1-1)
Средний ремонт улицы Кунаева (участок:подъездная автодорога к ТОО "Проммашкомплект")

Составлен в текущих ценах на 4 кв. 2016 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	12-180101-1206	Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 30 мм	2215	63,34	59,96	140299	132807	22771	0,00518	11,4737
		м2 покрытия		3,38	14,01	7492	31038	59,1	0,01365	30,23475
2	12-180101-0901	Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала	1401	412,16	210,26	577438	294569	96844	0,08729	122,29329
		м2 площади основания		59,1	57,86	82797	81068	59,1	0,05689	79,70289
3	21-130703-1405	Вода техническая	35,025	25,42		890				
		м3								
4	41-020103-1020	Перевозка щебня самосвалами. Грузоподъемность 20 т. Расстояние перевозки 20 км	93,17	339,38		31620				
		т								
5	12-180101-1501	Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 50 мм. Ремонт площадью до 5 м2	3840	889,78	142,52	3416768	547292	1698750	1,001	3843,84
		м2		696,4	52,14	2674159	200206	59,1	0,0648	248,832

6	21-020501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013 *т*	456,96	15307,5		6994915				
7	11-271001-0101	Битум вязкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок *т битума*	2,688	5391	4571,06	14491	12287	2949	1,0925	2,93664
				819,94	999,63	2204	2687	60,3	0,925	2,4864
8	21-130104-0503	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 130/200 *т*	3,072	72499,9		222720				
9	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов *т*	3,072	1468,42	1468,42	4511	4511	1246	–	–
				–	672,85	–	2067	60,3	0,725	2,2272
10	41-050101-1005	Перевозка битума автобитумовозами в населенных пунктах. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км *т*	3,183	401,82		1279				
11	33-040102-0101	Тракторы на пневмоколесном ходу, 18 кВт (25 л.с.) для транспортировки компрессора, бочки с битумом *маш.-ч*	73,35	1192,84	1192,84	87495	87495	–	–	–
				–	652,97	–	47895	–	–	–
12	11-270301-0401	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона *т смеси*	282	1086,88	904,68	306500	255119	72567	0,21965	61,9413
				179,65	247,1	50660	69683	60,3	0,23625	66,6225
13	11-270602-0310	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство *м2 покрытия*	8543	120,65	80,86	1030673	690759	273707	0,03864	330,10152
				31,14	21,99	266006	187903	60,3	0,02111	180,34273
14	21-020501-0501	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013 *т*	780,83	12253,87		9568189				
15	11-270602-0410	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0310 *м2 покрытия*	34172	0,1	0,02	3438	684	1661	0,0001	3,4172
				0,08	–	2754	–	60,3	–	–

16	21-020501-0501	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	389,56	12253,87		4773618				-
		т								
22	11-270801-0111	Обочины. Укрепление ПГС толщиной 10 см	1700	151,1	126,18	256876	214501	58975	0,03646	61,982
		м2 покрытия обочин		24,93	32,6	42375	55427	60,3	0,03564	60,588
		Всего прямые затраты				**27431720**				**4438**
										671

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 128 447
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 240 024
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	677 974
- материалы, изделия и конструкции, тенге	22 030 350
- перевозка грузов, тенге	32 899
Накладные расходы I уровня, тенге	903 650
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	28 335 370
Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге	1 190 086
Итого, тенге	29 525 456
Сметная прибыль (8%), тенге	2 362 036
Всего	**31 887 492**

Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 г.	**31 887 492**
Налог на добавленную стоимость (12 %)	**3 826 499**
Всего по акту с учетом НДС	**35 713 991**

Работы сдал (Исполнитель)

Директор ТОО "DAVO" А.Л.Мешко

Работы принял (Заказчик)

Зам. руководителя ОЖКХ Закарьянов М.С.

Главный специалист ОЖКХ Амержанов А.Н.

Главный специалист ОЖКХ Сметчик Ибашева М.Б.

расценки проверены

форма №3

С П Р А В К А №1

о стоимости выполненных работ и затрат по технологическим этапам и комплексам работ
от 06 июня 2017г

предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику (заказчику) и финансирующему банку

КАЗЧИК: **ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата города Экибастуза"**

ДРЯДЧИК: **ТОО "DAVO"**

ИМЕНОВАНИЕ ОЙКИ: **Средний ремонт улицы Кунаева (участок:подъездная автодорога к ТОО "Проммашкомплект")**

код документа	код заказчика (генподрядчика)		код подрядчика		№ № договора (письма)
	код учрежд.банка	№ счета	код учрежд.банка	№ счета	Договор о государственных закупках работ №63/045 от 04 марта 2017г

Пусковые комплексы,объекты, технологические этапы,комплексы работ	№ строки	код по ОКСП	План работ: с начала года	План работ: на 1 квартал,1 полугодие,9 месяцев года	Стоимость выполненных работ: с начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ: в т.ч. строительно-монтажные работы	Стоимость выполненных работ: из них экономия от совершенство-я проект.решения	Стоимость выполненных работ: из гр.4 работы по монтажу оборудования	стоимость выполненных прочих затрат не входящих в состав смр	Объем работ,засчит-ый в вып-ние плана подлеж. оплате(гр.3): строительно-монтажные работы	Объем работ,засчит-ый в вып-ние плана подлеж. оплате(гр.3): капитальный ремонт и др.подрядные работы	Объем работ,засчит-ый в вып-ние плана подлеж. оплате(гр.3): из гр.8 и 9 подлежит оплате за отчетн.период
А	Б	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
дний ремонт улицы Кунаева (участок:подъездная одорога к ТОО "Проммашкомплект")			58 125 000		31 887 492					31 887 492		31 887 492
С 12%			6 975 000		3 826 499					3 826 499		3 826 499
го к оплате, тенге			**65 100 000**		**35 713 991**					**35 713 991**		**35 713 991**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "DAVO"

"DAVO"

_____ А.Л.Мешко

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза"

_____ А.С.Гайдаренко