Форма 2В

ТОО "Костанайстройтеплокотл сервис" | Цены региона Костанайская обл. | "SANA-2001" Версия 16-2.19 от 1.07.13 г.

Генподрядчик: ТОО "DAR-Tomir"

Субподрядчик: ТОО "Костанай стройтеплокотл сервис"

Наименование объекта: Строительство котельной в ГУ "Аркалыкский психоневрологический интернат"

Акт №1

приемки выполненных работ за сентябрь м-ц 2013г

Тепломеханическая часть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	рабочих-строителей на единицу	машинистов всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Тепломеханическая часть								
1	Е18-2-4	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,64 МВт (0,55 Гкал/ч) *котел*	2	21592,14 12825	3588,89 1343,25	43184 25650	7178 2687	36271 128	75,3 6,56	151 13
2	80-1-1 (пл)прайс	Котел КВР-5 *шт*	2	426407,41		852815				
3	Е18-13-3	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,3 т *насос*	2	4841,09 3150	330,46 123,75	9682 6300	661 248	8381 128	18,5 0,6	37 1
4	80-1-1 (пл)прайс	Насос сетевой воды Wilo-Top-S65/10 *шт*	2	66454,51		132909				
5	80-1-1 (пл)прайс	Насос подпиточный PW175EA LG Wilo *шт*	1	11718,1		11718				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е18-10-5	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,4 м3	2	9027,98	68,6	18056	137	1654	3,63	7
				621	24,75	1242	50	128	0,13	–
		бак								
7	99-1-1 (пл)прайс	Баки Рефлекс-320	2	17942,72		35885				
		шт								
8	Е18-10-9	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 1 м3	1	2020,41	151,78	2020	152	2359	11	11
				1786,5	56,25	1787	56	128	0,28	–
		бак								
9	99-1-1 (пл)прайс	Полиэтиленовый бак "АТР" 1м3	1	19437,95		19438				
		шт								
10	Е18-16-7	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 219 мм	1	41553,41	379,78	41553	380	2670	11,3	11
				1944	141,75	1944	142	128	0,7	1
		шт								
11	Е18-21-2	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм	1	5917,02	50,89	5917	51	191	0,75	1
				130,5	18	131	18	128	0,09	–
		фильтр								
12	Е16-11-1	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром до 40 мм	19	580,44	3,74	11028	71	1715	0,374	7
				69,08	1,4	1313	27	128	0,0069	–
		м трубопровода								
13	Е16-11-2	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром до 50 мм	6	837,49	10,53	5025	63	726	0,503	3
				90,45	3,94	543	24	128	0,0193	–
		м трубопровода								
14	Е16-11-3	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром до 80 мм	4	1379,64	15,98	5519	64	690	0,726	3
				128,7	5,99	515	24	128	0,0292	–
		м трубопровода								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е16-11-4	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром до 100 мм	30	1677,79	19,35	50334	581	5334	0,748	22
				131,63	7,25	3949	218	128	0,0354	1
		м трубопровода								
16	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	25	10,99	–	275	–	342	0,0501	1
				10,69	–	267	–	128	–	–
		м трубопровода								
17	Е16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	34	11,13	–	378	–	465	0,0501	2
				10,69	–	363	–	128	–	–
		м трубопровода								
18	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	25	200		5000				
		кг								
19	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
				254,25	15,75	254	16	128	0,07	–
		шт								
20	Е16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	16	891,93	90,13	14271	1442	9861	2,6	42
				447,75	33,75	7164	540	128	0,16	3
		шт								
21	9-2-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 80 мм	4	5190		20760				
		шт								
22	9-2-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм	10	6480		64800				
		шт								
23	9-1-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	1	367		367				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
24	9-1-52	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	2	656		1312				
		шт								
25	9-1-50	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	2	437		874				
		шт								
26	9-1-51	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	4	502		2008				
		шт								
27	99-1-1 (пл)прайс	Вентиль колпачковый д.25мм	2	554,48		1109				
		шт								
28	99-1-1 (пл)прайс	Клапан обратный д.100мм	2	5120,71		10241				
		шт								
29	9-3-13	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	1	743		743				
		шт								
30	Е16-17-1	Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром 25 мм	2	770,92	30,04	1542	60	847	1,86	4
				319,5	11,25	639	23	128	0,06	–
		шт								
31	Е16-17-3	Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром 50 мм	4	875,92	30,04	3504	120	1693	1,86	7
				319,5	11,25	1278	45	128	0,06	–
		шт								
32	99-1-1 (пл)прайс	Клапан предохранительный 17ч6бр д.25мм	2	4990,3		9981				
		шт								
33	99-1-1 (пл)прайс	Клапан предохранительный д.40мм	4	8161,91		32648				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	7	47,7	1,57	334	11	364	0,22	2
		комплект		40,5	–	284	–	128	–	–
35	12-5-2	Манометры общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифон ОБМ1-160	6	895		5370				
		комплект								
36	9-4-61	Краны регулирующие трехходовые КРТПп латунные, Dy 15 мм	7	278		1946				
		шт								
37	99-1-1 (пл) прайс	Манометр электроконтактный ЭКМ-4	1	2025,26		2025				
		шт								
38	Ц12-698-4	Закладное устройство для установки поверхностных приборов - прижим	7	150,7	18,8	1055	132	712	1	7
		шт		113	–	791	–	90	–	–
39	99-1-1 (пл)прайс	Закладная для манометра	7	240		1680				
		шт								
40	Е18-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	6	63	–	378	–	415	0,31	2
		комплект		54	–	324	–	128	–	–
41	12-5-4	Термометры прямые в оправе	6	352		2112				
		шт								
42	Ц12-698-4	Закладное устройство для установки поверхностных приборов - прижим	6	150,7	18,8	904	113	610	1	6
		шт		113	–	678	–	90	–	–
43	99-1-1 (пл)прайс	Закладная для темрометра	6	200		1200				
		шт								
44	Е18-15-2	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 159 мм	2	9266,35	68,6	18533	137	3169	6,86	14
		шт		1212,75	24,75	2426	50	128	0,13	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	Е9-61-4	Монтаж газохода из листовой стали	0,242	24382	9149,12	5900	2214	2934	63,9	15
		т конструкций		11902,5	1568,93	2880	380	90	7,58	2
46	Е9-62-7	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки пр.)	0,262	49326,74	16388,64	12924	4294	7655	161	42
		т конструкций		28980	3479,8	7593	912	90	13,02	3
47	1-1-887	Прокат тонколистовой холоднокатаный в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества	0,242	59000		14278				
		т								
48	Е20-13-6	Установка обратных клапанов периметром до 1600 мм (шибера)	2	325,33	9,2	651	18	548	1,28	3
		клапан		209,25	4,5	419	9	128	0,02	–
49	13-10-25	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 1500 мм	2	1370		2740				
		шт								
		Раздел 2. Отопление								
50	Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов	4,5	4331,44	34,73	19491	156	700	0,682	3
		кВт		108,45	13,01	488	59	128	0,0635	–
51	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	40	266,16	3,96	10646	158	2749	0,297	12
		м трубопровода		52,2	1,49	2088	60	128	0,0073	–
52	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	40	10,99	–	440	–	548	0,0501	2
		м трубопровода		10,69	–	428	–	128	–	–
53	Е18-22-5	Установка кранов воздушных	4	62,81	–	251	–	115	0,12	–
		комплект		22,5	–	90	–	128	–	–
54	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	1	200		200				
		кг								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	E18-9-8	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром 100 мм	9	961,78	7,85	8656	71	467	0,239	2
				37,58	2,95	338	27	128	0,0143	–
		м труб нитки регистра								
		Раздел 3. Дымовая труба								
56	E34-23-2	Установка оттяжек стальных	0,2	64198,17	32277,42	12840	6455	5962	112,5	23
		т оттяжек в сборе		21107,25	8409,15	4221	1682	101	29,25	6
57	1-7-36	Оттяжки анкерных железобетонных опор	0,22	96700		21274				
		т								
58	E9-17-2	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных и многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 3 т	2,26	3214,17	1407,59	7264	3181	2799	5,8	13
				981	395,17	2217	893	90	1,54	3
		т конструкций								
59	E9-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов (колонн, подкрановых балок) при монтаже одноэтажных производственных зданий	2,26	542,84	144,52	1227	327	595	1,34	3
				292,5	–	661	–	90	–	–
		т								
60	2-1-177	Каркасы башен водонапорных решетчатых, прожекторные и молниезащиты, каркасы вентиляционных и дымовых труб, опоры канатных дорог, высота до 200, масса 1 м свыше 100 до 150 кг	2,26	95216		215188				
		т								
61	E13-29-3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-811 в 3 слоя	80,55	157,63	0,07	12697	6	199	0,0135	1
				2,72	0,02	219	2	90	0,0001	–
		м2								
		Всего прямые затраты				**1 797 573**	**28 272**			**460**
						79 484	**8 192**			**33**
		В том числе стоимость: материалов				692 379				
		оборудования				997 442				
		Накладные расходы				104 086				
		- заработная плата, тенге				15 613				
		- трудоемкость, чел-ч				52				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				54 253				
		Всего				**1 955 912**				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1 955 912**				
		Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге				**4 369 507**				
		- материалы, тенге				1 546 775				
		- оборудование, тенге				2 228 285				
		- сметная заработная плата, тенге				230 748				
		Налог (2 %)				87 390				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**4 456 897**				
		НДС (12 %)				534 828				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**4 991 725**				

Генподрядчик Директор Такеев Г.

Субподрядчик Директор Комзов Е.С.

Подрядчик ТОО "Dar-Tomir"

Субподрядчик ТОО "Костанай стройтеплокотл сервис"

Наименование строительства и его адрес: Строительство котельной на твёрдом топливе в ГУ "Аркалыкский психоневрологический интернат управления координации занятости и социальных программ акимата Костанайской области"

АКТ № 2

приемки выполненных работ

за сентябрь 2013 года

на Теплотрасса

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0124-2-1	**Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С**	0,386	139426,21	46381,71	53819	17903	46700	424	164
		км		76050	17015,25	29355	6568	130	88,37	34
2	E0124-2-2	**Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 70 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С**	0,002	142214,92	46655,79	284	93	244	428	1
		км		76950	16999,5	154	34	130	88,32	0
3	E0124-2-3	**Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С**	0,106	139169,14	47716,89	14752	5058	13320	440	47
		км		79650	17008,5	8443	1803	130	88,36	9
4	E0124-2-4	**Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С**	0,07	180720,73	52482,23	12650	3674	9843	494	35
		км		91125	17035,5	6379	1192	130	88,49	6
5	8-6-60	**Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 40х2,5 мм**	389,86	143,82		56070				
		м								
6	8-6-68	**Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3 мм**	2,02	339,66		686				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
7	8-6-75	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3,5 мм	107,06	461,04		49359				
		м								
8	8-6-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	70,7	641,58		45360				
		м								
9	Е0124-12-1	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 38 мм	8	5320,13	56,38	42561	451	5522	2,8	22
		шт		522	9	4176	72	130	0,04	0
10	Е0124-12-3	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 80 мм	2	8099,95	85,07	16200	170	1550	3,11	6
		шт		585	11,25	1170	23	130	0,06	0
11	Е0122-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	4	276,46	17,71	1106	71	1006	1,07	4
		шт		186,75	6,75	747	27	130	0,03	0
12	Е0122-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм	4	497,61	28,48	1990	114	1837	2,03	8
		шт		342	11,25	1368	45	130	0,05	0
13	9-2-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	4	10400		41600				
		шт								
14	9-1-111	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 32 мм	2	6380		12760				
		шт								
15	9-1-70	Вентили проходные фланцевые 15ч9р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	2	1600		3200				
		шт								
16	9-1-110	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 25 мм	4	4760		19040				
		шт								
17	9-1-112	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 40 мм	4	6460		25840				
		шт								
18	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м (Монтаж опор скользящих)	0,0509	13864,97	4022,39	705	205	465	56,5	3
		т		9090	1071,86	462	55	90	3,81	0
19	2-1-262	Опоры скользящие	0,0509	109760		5585				
		т								
20	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м (Монтаж опор скользящих)	0,017	13864,97	4022,39	235	68	155	56,5	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		9090	1071,86	154	18	90	3,81	0
21	2-1-262	Опоры скользящие	0,017	109760		1862				
		т								
22	2-1-262	Опоры скользящие	0,1978	107900		21340				
		т								
23	E0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,024	247994,13	49389,75	5952	1185	2541	312,7	8
		т		62775	18657	1507	448	130	91,12	2
24	E0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,02	247994,13	49389,75	4960	988	2117	312,7	6
		т		62775	18657	1256	373	130	91,12	2
		ИТОГО:				437916	29981			304
						55171	10658			55
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				84680				
		На металломонтажные работы				620				
		Всего накладных расходов:				85301				
		Итого с накладными				523216				
		- заработная плата				12795				
		- трудоемкость				43				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				31393				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				554609				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				556827				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				562373				
		ИТОГО:				562373				
		Сметная заработная плата				78624				
		Нормативная трудоемкость				402				
		Итого в текущих ценах, к = 2,23355				1256087				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				25122				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1281209				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				153745				
		Итого с НДС				1434954				
		Всего:				1434954				

Подрядчик: ТОО "Dar-Tomir" (подпись)

Субподрядчик: ТОО "Костанай стройтеплокотл сервис" (подпись)

Счет-фактура № 113 от 27 сентября 2013 г. (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью " Костанай стройтеплокотл сервис" (1а)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030240000933, 110000 РК, Костанайская область, г. Костанай Северная промзона б/н,Свидетельство о постановке на учет по НДС, серия 39001, № 0008226, от 14.12.2012 (2)

ИИК : KZ258560000000530036, в банке АО Банк Центр Кредит, БИК KCJBKZKX (2а)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор от 05.07.2013 г. (2б)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (3)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 110000, Республика Казахстан, Костанайская область, Костанай г., пр.Аль-Фараби, дом № 119, к.310 (4)

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз (5)

Товарно-транспортная накладная: (6)

Грузоотправитель: БИН: 030240000933, Товарищество с ограниченной ответственностью " Костанай стройтеплокотл сервис",110000 РК, Костанайская область, г. Костанай Северная промзона б/н (7)

(РНН, наименование и адрес) (8)

Грузополучатель: БИН: 001140001599, ТОО "DAR-Tomir",110000, Республика Казахстан, Костанайская область, Костанай г., пр.Аль-Фараби, дом № 119, к.310 (9)

(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: ТОО "DAR-Tomir" (10)

БИН и адрес покупателя: 001140001599, 110000, Республика Казахстан, Костанайская область, Костанай г., пр.Аль-Фараби, дом № 119, к.310 (10а)

ИИК : KZ248560000000499499, в банке АО Банк ЦентрКредит, БИК KCJBKZKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство котельной на твёрдом топливе в ГУ "Аркалыкский психоневрологический интернат Управления координации занятости и соц. программ акимата Костанайской области"	шт	1	5 738 106,25	5 738 106,25	12%	688 572,75	6 426 679,00	0	
Всего по счету:					**5 738 106,25**		**688 572,75**	**6 426 679,00**		

Руководитель: Комзов Е. С.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Кулешова О. П.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.