РЕЕСТР

стоимости выполненных работ за ноябрь 2011 года

Наименование договора		Строительство дорог	
Заказчик		Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы	
Подрядчик		ТОО" Мостостроительный отряд №25 им. Рязанова А.В."	
Дата заключения договора		Договор №102-ГЗ от 21 сентября 2011г	
Сумма договора (тенге)		**246 510 638**	
Общая сумма выполнения с начала года		тенге	**104 211 661**
Сумма предоплаты в размере 30%		тенге	73 953 191
Общая сумма выполнения до отчетного периода		тенге	109 435 103
Сумма выполненных работ за Ноябрь 2011г		тенге	**64 557 315**
В том числе НДС - 12%		тенге	6 916 855
Сумма удержаний	А - сумма аванса 30%	тенге	19 367 195
	Б - удержания -5%	тенге	3 227 866
	Итого сумма удержаний	тенге	**22 595 060**
Общая сумма оплаты за октябрь 2011г		тенге	**41 962 255**

Заказчик :

ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"

Начальник

В.П. Меренков

Подрядчик:

ТОО "Мостостроительный отряд №25 им. Рязанова А.В."

Начальник

Т.В. Накусов

ВЕДОМОСТЬ

стоимости выполненных работ по строительству
Надземного пешеходного перехода по пр. Аль-Фараби -ул. Водозаборная
Протокол конкурсной комиссии № ОИ-ГЗ-46 от 19 сентября 2011г

за ноябрь 2011г

№№ лотов	№№ п/п	Наименование объекта	План финансирования	Стоимость выполненных работ (тенге)	
				в том числе за ноябрь м-ц	с начала года
2	1	Строительство надземного пешеходного перехода по пр. Альфараби -ул. Водозаборная	98 288 361	31 005 682	36 229 125
ИТОГО ПО ДОГОВОРУ :			**98 288 361**	31 005 682	36 229 125

Заказчик :

ГУ" Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"

Начальник

В.П. Меренков

Подрядчик :
ТОО
"Мостостроительный отряд №25 им. Рязанова А.В."

Начальник

Т.В. Накусов

ВЕДОМОСТЬ

стоимости выполненных работ по строительству
Надземного пешеходного перехода по пр. Аль-Фараби -ул. Водозаборная
Протокол конкурсной комиссии № ОИ-ГЗ-46 от 19 сентября 2011г

за ноябрь 2011г

№№ лотов	№№ п/п	Наименование объекта	План финансирования	Стоимость выполненных работ (тенге)	
				в том числе за ноябрь м-ц	с начала года
2	1	Строительство надземного пешеходного перехода по пр. Альфараби -ул. Водозаборная	98 288 361	31 005 682	36 229 125
ИТОГО ПО ДОГОВОРУ :			**98 288 361**	31 005 682	36 229 125

Заказчик :

ГУ" Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"

Начальник

В.П. Моренков

Подрядчик :
ТОО
"Мостостроительный отряд №25 им. Рязанова А.В."

Начальник

Т.В. Накусов

ВЕДОМОСТЬ

стоимости выполненных работ по строительству
Надземного пешеходного перехода по пр. Аль-Фараби - восточнее ул. Маркова
Протокол конкурсной комиссии № ОИ-ГЗ-46 от 19 сентября 2011г

за ноябрь 2011г

№№ лотов	№№ п/п	Наименование объекта	План финансирования	Стоимость выполненных работ (тенге)	
				в том числе за ноябрь м-ц	с начала года
1	1	Строительство надземного пешеходного перехода по пр. Альфараби - восточнее ул. Маркова	148 222 277	33 551 633	73 205 978
ИТОГО ПО ДОГОВОРУ :			148 222 277	33 551 633	73 205 978

Заказчик :
ГУ" Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"

Начальник :

_____ В.П. Меренков

Подрядчик :
ТОО "Мостостроительный отряд №25 им. Рязанова А.В."

Начальник :

_____ Т.В. Накусов

Заказчик : ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы" КС-3
Подрядчик : ТОО "Мостостроительный отряд №25 им. Рязанова А.В. "

Наименование стройки: "Строительство дорог. Лот№1 - Строительство надземного пешеходного перехода по пр.Аль-Фараби - восточнее ул. Маркова. Лот №2.- Строительство надземного пешеходного перехода по пр. Аль-Фараби -ул. Водозаборная "

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2011 г.

Код заказчика	Код подрядчика	договор номер	Дата	Источник финансирования		Организ.-правовая форма	
		№102-ГЗ	21 сентября 2011г	Наименование	код	Наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр.1						
			Базовая стоимость в ценах 2001г.	из них		дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования	на приобретение материалов	другие дополнительные затраты и расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**97 709 913**							**11 725 190**	**109 435 103**
В том числе:									
за отчетный месяц		57 640 460						6 916 855	64 557 315
Всего к оплате:	**64 557 315**	Шестьдесят четыре миллиона пятьсот пятьдесят семь тысяч триста пятнадцать тенге							

Заказчик:

ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"

Начальник

_____ **В.П. Меренков**

Подрядчик :

ТОО "Мостостроительный отряд №25 им. Рязанова А.В."

Начальник :

_____ **Т.В. Накусов**

Форма 2

Наименование стройки - **г. Алматы**

Наименование объекта - **Строительство надземного пешеходного перехода по пр. Аль-Фараби - восточнее ул. Маркова.**

ЗАКАЗЧИК **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"**
ПОДРЯДЧИК **ТОО"Мостостроительный отряд №25 им. Рязанова А.В."**

АКТ

Приёмки выполненных работ за НОЯБРЬ 2011г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Смета 2-1-1и										
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
		Устройство котлованов								
1	**Е0101-17-26 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 68.02-06-2 004, СН РК 8.02-17-20 06**	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3**								
			722,65	**56,17**	**54,58**	**40593**	**39445**	**6183**	**0,01**	**6**
				1,46	**7,36**	**1055**	**5319**	**97**	**0,03**	**18**
		м3								
2	**Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**								
			22,35	**302,12**	**--**	**6752**	**--**	**7630**	**2,13**	**47**
				302,12	**--**	**6752**	**--**	**113**	**--**	**--**
		м3								
3	**Е010333-А10 -1**	**Перевозка грунта автомобилями-самосвалами во временный карьер, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1**								
			1181,52	**79,28**	**79,28**	**93672**	**93672**	**18734**	**--**	**--**
				--	**15,86**	**--**	**18734**	**100**	**0,33**	**393**
		т								
4	**Е010333-А36 -1**	**Перевозка вытесненного грунта на свалку, расстояние перевозки 36 км, класс груза 1**	**83,12**	**226,15**	**226,15**	**18797**	**18797**	**3759**	**--**	**--**
				--	**45,23**	**--**	**3759**	**100**	**0,95**	**79**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
5	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	722,65	4,33	3,73	3126	2696	1290	--	3
				0,55	1,29	399	931	97	--	3
		м3								
		Обратная засыпка котлованов								
6	Е0101-17-26 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 68.02-06-2 004, СН РК 8.02-17-20 06	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	675,15	56,17	54,58	37925	36852	5777	0,01	6
				1,46	7,36	986	4970	97	0,03	17
		м3								
7	Е010333-А10 -1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами в насыпь дороги, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	1181,52	79,28	79,28	93672	93672	18734	--	--
				--	15,86	--	18734	100	0,33	393
		т								
8	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	627,75	3,85	3,85	2420	2420	814	--	--
				--	1,34	--	839	97	--	3
		м3								
9	Е0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	627,75	1,70	1,70	1070	1070	360	--	--
				--	0,59	--	371	97	--	1
		м3								
10	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	69,75	154,22	--	10756	--	12155	1,12	78
				154,22	--	10756	--	113	--	--
		м3								
11	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	627,75	24,78	5,19	15554	3260	11925	0,12	78
				19,58	--	12294	--	97	--	--
		м3								
		РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ ОПОР								
12	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В15	14	5827,23	75,91	81581	1063	3731	1,55	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				225,11	28,67	3152	401	105	0,14	2
		м3								
13	E0130-7-1	Устройство монолитного железобетонного ростверка, бетон B30 F200 W4	63,2	7956,19	611,90	502831	38672	44847	2,93	185
				499,39	151,63	31561	9583	109	0,50	32
		м3								
14	C143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	64,47	185,00	--	11927	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
15	E0130-8-1	Установка арматурных сеток	4,75	9508,21	--	45164	--	47960	55,66	264
				9263,25	--	44000	--	109	--	--
		т								
16	C12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,25	64400,00	--	80500	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
17	C12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	3,5	68800,00	--	240800	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			962804	39735			471
			Тенге			78713	9984			34
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			962804				
	Материалы -		Тенге			41713				
	Всего заработная плата -		Тенге				88697,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			321300				
	Местные материалы -		Тенге			481343				
		Накладные расходы -	Тенге			96538				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							48
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				14481,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			63561				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1122902				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							553
		Сметная заработная плата -	Тенге				103178,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1122902				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							553
		Сметная заработная плата -	Тенге				103178,00			
		РАЗДЕЛ 3.СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ СТОЙКИ ОПОР								
18	Е0130-9-2	**Сооружение сборных железобетонных стоечных опор мостов под автомобильные дороги**	22,5	5894,90	1438,10	132635	32357	40215	7,41	167
		м3		1283,40	356,36	28877	8018	109	1,17	26
19	С143015-5	**Стойки опор из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные сплошные с консолями до 1 м в две стороны (бетон В30 F200 W4)**	22,5	16500,00	--	371250	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
20	С143001-47	**Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25**	22,5	129,00	--	2903	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
21	С143001-48	**Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 25 до 27,5**	22,5	140,00	--	3150	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
22	С143001-49	**Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30**	22,5	160,00	--	3600	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
23	С143001-57	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов**	22,5	369,00	--	8303	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0130-11-1	**Омоноличивание стоек со стаканами, бетон В30 F200 W4**	3,5	11141,49	1738,80	38995	6086	4777	4,75	17
		м3		742,61	509,44	2599	1783	109	2,03	7
25	С143001-56	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов**	3,57	185,00	--	660	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
26	Е0130-78-3	**Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной**	70	338,87	15,76	23721	1103	9465	0,70	49
		м2		118,25	5,80	8278	406	109	0,03	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			585217	39546			232
			Тенге			39753	10207			35
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			585217				
	Материалы -		Тенге			91557				
	Всего заработная плата -		Тенге				49960,00			
	Местные материалы -		Тенге			414361				
		Накладные расходы -	Тенге			54457				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8169,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			38380				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			678054				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							295
		Сметная заработная плата -	Тенге				58129,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			678054				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							295
		Сметная заработная плата -	Тенге				58129,00			
	Смета 2-1-2									

РАЗДЕЛ 4.ПРОЛЕТНОЕ СТРОЕНИЕ

23	СКомерч.предл.ТОО "РЕМДОРТЕХНИКА"	**Стоимость металлоконструкций пролетного строения с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб из стали 09Г2С-12**	20,36	339854,64	--	6920050	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0130-84-1	**Окраска стальных конструкций пролетных строений мостов**	20,36	1011,71	--	20598	--	22452	5,52	112
		т		1011,71	--	20598	--	109	--	--
28	Е0130-84-2	**Устройство подмостей для окраски стальных конструкций пролетных строений мостов расчетным пролетом длиной до 50 м**	20,36	5854,92	403,21	119206	8209	40024	8,90	181
		т		1656,00	147,49	33716	3003	109	0,72	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			6							14440
29	СПрайс ТОО "Казтеплоспецстрой"	**Стоимость краски "Политон-Ур"**	77,34	779,54	--	60292	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
30	СПрайс ТОО "Казтеплоспецстрой"	**Стоимость краски "Политон-Ур(УФ)"**	77,34	953,31	--	73732	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**7193878**	**8209**			**294**
		Стоимость общестроительных работ -	**Тенге**			**54315**	**3003**			**15**
		Материалы -	Тенге			**273829**				
		Всего заработная плата -	Тенге			**77281**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**57317,00**			
		Накладные расходы -	Тенге			**134024**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			**62476**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				**9371,00**			**31**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**20178**				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			**356483**				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**66689,00**			**340**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**6920050**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**6920050**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**415203**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**7335252**				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			**7691736**				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							
	Смета 2-1-4и		Тенге				**66689,00**			**340**

РАЗДЕЛ 1.ФУНДАМЕНТЫ СХОДОВ К ТРОТУАРУ

1	**Е0101-17-27 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 68.02-06-2 004, СН РК 8.02-17-20 06**	**Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**180**	**73,50**	**71,43**	**13229**	**12857**	**2017**	**0,01**	**2**
				1,92	**9,63**	**346**	**1733**	**97**	**0,03**	**6**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
2	Е0101-164-4 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	18	909,77	--	16376	--	18505	4,91	88
				909,77	--	16376	--	113	--	--
		м3								
3	Е010333-А1- 1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами во временный карьер, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	315,9	20,39	20,39	6441	6441	1288	--	--
				--	4,08	--	1288	100	0,09	27
		т								
4	Е010333-А30 -1	Перевозка вытесненного грунта на свалку, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	35,1	202,86	202,86	7120	7120	1424	--	--
				--	40,57	--	1424	100	0,85	30
		т								
5	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	180	4,33	3,73	779	672	321	--	1
				0,55	1,29	99	232	97	--	1
		м3								
		Обратная засыпка котлованов								
6	Е0101-17-27 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 68.02-06-2 004, СН РК 8.02-17-20 06	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	162	73,50	71,43	11906	11571	1815	0,01	2
				1,92	9,63	311	1560	97	0,03	5
		м3								
7	Е010333-А1- 1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами в насыпь дороги, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	315,9	20,39	20,39	6441	6441	1288	--	--
				--	4,08	--	1288	100	0,09	27
		т								
8	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	162	3,85	3,85	624	624	210	--	--
				--	1,34	--	217	97	--	1
		м3								
9	Е0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	162	1,70	1,70	276	276	93	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	0,59	--	96	97	--	--
10	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	18	154,22	--	2776	--	3137	1,12	20
		м3		154,22	--	2776	--	113	--	--
11	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	162	24,78	5,19	4014	841	3078	0,12	20
		м3		19,58	--	3173	--	97	--	--
12	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В15	4,6	5827,23	75,91	26805	349	1226	1,55	7
		м3		225,11	28,67	1036	132	105	0,14	1
13	Е0106-1-22	Устройство фундаментов под сходы к тротуару из бетона В25, F300, W6	34	7623,44	406,48	259197	13820	29499	4,14	141
		м3		672,75	153,55	22874	5221	105	0,75	25
14	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	34	185,00	--	6290	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	С143001-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	34	925,00	--	31450	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
16	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,084	69000,00	--	5796	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,474	71100,00	--	33701	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,44	68800,00	--	99072	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,094	64400,00	--	6054	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,308	71934,76	349,88	22156	108	3641	66,70	21
		т		11126,25	131,96	3427	41	105	0,64	--
21	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	94	251,62	4,39	23652	413	4948	0,24	23
		м2		42,95	1,66	4038	156	118	0,01	1
22	Е0113-13-6	Последующий слой огрунтовки лаком ХС-76 бетонных и оштукатуренных поверхностей	42	23,06	0,02	969	1	350	0,05	2
		м2		9,27	--	389	--	90	--	--
23	Е0113-21-7	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ХВ-785	42	52,85	0,10	2220	4	162	0,02	1
		м2		4,22	0,06	177	2	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			587344	61539			328
			Тенге			55020	13389			124
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			587344				
	Материалы -		Тенге			64764				
	Всего заработная плата -		Тенге				68410,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			144623				
	Местные материалы -		Тенге			261397				
		Накладные расходы -	Тенге			73001				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							37
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10950,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			39621				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			699966				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			10							14440
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							488
		Сметная заработная плата -	Тенге				79360,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			699966				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							488
		Сметная заработная плата -	Тенге				79360,00			
	Смета 2-1-4и									
		РАЗДЕЛ 2.ЛЕСТНИЦЫ								
24	Е0130-13-1	**Бетонирование монолитных участков лестничных сходов из бетона В30,W8,F300**	21	8924,96	1077,94	187424	22637	31426	5,61	118
		м3		1055,70	317,23	22170	6662	109	1,26	26
25	С143001-56	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов**	21	185,00	--	3885	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
26	С143001-60	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов**	21	925,00	--	19425	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
27	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	0,51	71100,00	--	36261	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0106-11-8	**Установка закладных деталей весом до 20 кг**	0,424	71934,76	349,88	30500	148	5012	66,70	28
		т		11126,25	131,96	4718	56	105	0,64	--
29	Е0106-11-1	**Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой**	0,066	179558,97	616,47	11851	41	3800	332,35	22
		т		54596,25	232,87	3603	15	105	1,14	--
30	Е0109-29-1	**Монтаж косоуров**	10,55	15142,85	6297,25	159697	66411	71962	33,24	350
		т		5796,00	1785,80	61125	18833	90	6,28	66
31	С12021-146	**Косоуры (с поправкой на сталь 09Г2С т.ч. п.3,7)**	21,09	126932,00	--	2677260	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
32	Е0130-84-1	Огрунтовка, окраска элементов косоуров	21,09	1011,71	--	21339	--	23260	5,52	116
				1011,71	--	21339	--	109	--	--
		т								
33	С11011-115 т.ч. тб.4 п.4.4 примеч.п.3	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 (ИСКЛЮЧАЕТСЯ стоимость грунтовки ГФ-021, учтенной НСИ)	21,09	-1415,00	--	-29845	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
34	СПРАЙС фирма "ПАРТНЕР" от 2011г.	Стоимость грунтовки /композиция "ЦИНОТАН/"	106,76	862,20	--	92047	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		кг								
35	СПРАЙС ТОО "Казтеплос пецстрой" от 2011г.	Стоимость краски "Политон-УР"	106,76	779,54	--	83222	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		кг								
36	СПРАЙС ТОО "Казтеплос пецстрой" от 2011г.	Стоимость краски "Политон-УР(УФ)"	106,76	953,31	--	101774	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		кг								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			13048423	530150			2178
			Тенге			373000	115808			1209
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3291416				
	Материалы -		Тенге			318009				
	Всего заработная плата -		Тенге				408850,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			883407				
	Местные материалы -		Тенге			1314386				
		Накладные расходы -	Тенге			437333				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							219
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				65600,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			223725				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3952473				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3189
		Сметная заработная плата -	Тенге				474450,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			9757007				
	Материалы -		Тенге			32161				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего заработная плата -			Тенге				79958,00			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			9597310				
		Накладные расходы -	Тенге			71962				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							36
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10794,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			589738				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			10418707				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							453
		Сметная заработная плата -	Тенге				90752,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			14371181				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3642
		Сметная заработная плата -	Тенге				565202,00			
		ВСЕГО по АКТУ				14 371 181				
		Временные здания и сооружения 1,5%				215 568				
		ИТОГО				14 586 749				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,0*0,9=1,8%				262 561				
		Затраты на выслугу лет, 1%				145 867				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				58 347				
		ИТОГО				15 053 525				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2011г.				29 369 427				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				587 389				
		ИТОГО				29 956 815				
		НДС (12%)				3 594 818				
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ПО АКТУ				33 551 633				

Заказчик :

ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор ТОО "ИПЦ Альянс"

Ярмешко А.В.

Подрядчик :

ТОО "Мостостроительный отряд №25 им. Рязанова А.В."

Директор :

Накуров Т.В.

Форма 2

Наименование стройки - **г. Алматы**

Наименование объекта - **Строительство надземного пешеходного перехода по пр. Аль-Фараби - ул. Водозаборная.**

ЗАКАЗЧИК **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"**
ПОДРЯДЧИК **ТОО"Мостостроительный отряд №25 им. Рязанова А.В."**

АКТ

Приёмки выполненных работ за НОЯБРЬ 2011г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Смета 2-1-1и									
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
		Устройство котлованов								
1	**Е0101-17-26 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 68.02-06-2 004, СН РК 8.02-17-20 06**	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**722,65**	**56,17**	**54,58**	**40593**	**39445**	**6183**	**0,01**	**6**
		м3		**1,46**	**7,36**	**1055**	**5319**	**97**	**0,03**	**18**
2	**Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**22,35**	**302,12**	**--**	**6752**	**--**	**7630**	**2,13**	**47**
		м3		**302,12**	**--**	**6752**	**--**	**113**	**--**	**--**
3	**Е010333-А10 -1**	**Перевозка грунта автомобилями-самосвалами во временный карьер, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1**	**1181,52**	**79,28**	**79,28**	**93672**	**93672**	**18734**	**--**	**--**
		т		**--**	**15,86**	**--**	**18734**	**100**	**0,33**	**393**
4	**Е010333-А36 -1**	**Перевозка вытесненного грунта на свалку, расстояние перевозки 36 км, класс груза 1**	**83,12**	**226,15**	**226,15**	**18797**	**18797**	**3759**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				--	45,23	--	3759	100	0,95	79
		т								
5	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	722,65	4,33	3,73	3126	2696	1290	--	3
				0,55	1,29	399	931	97	--	3
		м3								
		Обратная засыпка котлованов								
6	Е0101-17-26 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 68.02-06-2 004, СН РК 8.02-17-20 06	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	675,15	56,17	54,58	37925	36852	5777	0,01	6
				1,46	7,36	986	4970	97	0,03	17
		м3								
7	Е010333-А10 -1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами в насыпь дороги, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	1181,52	79,28	79,28	93672	93672	18734	--	--
				--	15,86	--	18734	100	0,33	393
		т								
8	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	627,75	3,85	3,85	2420	2420	814	--	--
				--	1,34	--	839	97	--	3
		м3								
9	Е0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	627,75	1,70	1,70	1070	1070	360	--	--
				--	0,59	--	371	97	--	1
		м3								
10	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	69,75	154,22	--	10756	--	12155	1,12	78
				154,22	--	10756	--	113	--	--
		м3								
11	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	627,75	24,78	5,19	15554	3260	11925	0,12	78
				19,58	--	12294	--	97	--	--
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			324338	291884			219
			Тенге			32244	53658			908
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			324338				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				85902,00			
	Местные материалы -		Тенге			210				
		Накладные расходы -	Тенге			87363				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							44
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13104,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24702				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			436404				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1170
		Сметная заработная плата -	Тенге				99006,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			436404				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1170
		Сметная заработная плата -	Тенге				99006,00			
		РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ ОПОР								
12	E0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки из бетона В15**	14	5827,23	75,91	81581	1063	3731	1,55	22
		м3		225,11	28,67	3152	401	105	0,14	2
13	E0130-7-1	**Устройство монолитного железобетонного ростверка, бетон В30 F200 W4**	63,2	7956,19	611,90	502831	38672	44847	2,93	185
		м3		499,39	151,63	31561	9583	109	0,50	32
14	C143001-56	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов**	64,47	185,00	--	11927	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	E0130-8-1	**Установка арматурных сеток**	4,75	9508,21	--	45164	--	47960	55,66	264
		т		9263,25	--	44000	--	109	--	--
16	C12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм**	1,25	64400,00	--	80500	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	C12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	3,5	68800,00	--	240800	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**962804**	**39735**			**471**
		Стоимость общестроительных работ -	**Тенге**			**78713**	**9984**			**34**
		Материалы -	Тенге			**962804**				
		Всего заработная плата -	Тенге			**41713**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**88697,00**			
		Местные материалы -	Тенге			**321300**				
		Накладные расходы -	Тенге			**481343**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			**96538**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч							**48**
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				**14481,00**			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**63561**				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			**1122902**				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							**553**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**103178,00**			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			**1122902**				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							**553**
			Тенге				**103178,00**			

РАЗДЕЛ 3.СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ СТОЙКИ ОПОР

18	**Е0130-9-2**	**Сооружение сборных железобетонных стоечных опор мостов под автомобильные дороги**	**22,5**	**5894,90**	**1438,10**	**132635**	**32357**	**40215**	**7,41**	**167**
		м3		**1283,40**	**356,36**	**28877**	**8018**	**109**	**1,17**	**26**
19	**С143015-5**	**Стойки опор из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные сплошные с консолями до 1 м в две стороны (бетон В30 F200 W4)**	**22,5**	**16500,00**	**--**	**371250**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	**С143001-47**	**Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25**	**22,5**	**129,00**	**--**	**2903**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
21	**С143001-48**	**Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 25 до 27,5**	**22,5**	**140,00**	**--**	**3150**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**С143001-49**	**Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30**	**22,5**	**160,00**	**--**	**3600**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	С143001-57	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов**								
			22,5	369,00	--	8303	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0130-11-1	**Омоноличивание стоек со стаканами, бетон В30 F200 W4**								
			3,5	11141,49	1738,80	38995	6086	4777	4,75	17
		м3		742,61	509,44	2599	1783	109	2,03	7
25	С143001-56	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов**								
			3,57	185,00	--	660	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0130-78-3	**Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной**								
			70	338,87	15,76	23721	1103	9465	0,70	49
		м2		118,25	5,80	8278	406	109	0,03	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			585217	39546			232
			Тенге			39753	10207			35
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			585217				
	Материалы -		Тенге			91557				
	Всего заработная плата -		Тенге				49960,00			
	Местные материалы -		Тенге			414361				
		Накладные расходы -	Тенге			54457				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8169,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			38380				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			678054				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							295
		Сметная заработная плата -	Тенге				58129,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			678054				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							295
		Сметная заработная плата -	Тенге				58129,00			
	Смета 2-1-2									
		РАЗДЕЛ 4.ПРОЛЕТНОЕ СТРОЕНИЕ								
23	СКомерч.предл.ТОО "РЕМДОРТЕХНИКА"	**Стоимость металлоконструкций пролетного строения с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб из стали 09Г2С-12**								
			18,99	364451,84	--	6920050	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Е0130-84-1	**Окраска стальных конструкций пролетных строений мостов**	18,49	1011,71	--	18706	--	20389	5,52	102
		т		1011,71	--	18706	--	109	--	--
28	Е0130-84-2	**Устройство подмостей для окраски стальных конструкций пролетных строений мостов расчетным пролетом длиной до 50 м**	18,49	5854,92	403,21	108252	7455	36346	8,90	165
		т		1656,00	147,49	30618	2727	109	0,72	13
29	СПрайс ТОО "Казтеплоспецстрой"	**Стоимость краски "Политон-Ур"**	72,2	779,54	--	56283	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
30	СПрайс ТОО "Казтеплоспецстрой"	**Стоимость краски "Политон-Ур(УФ)"**	72,2	953,31	--	68830	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			7172120	7455			267
			Тенге			49323	2727			13
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			252070				
		Материалы -	Тенге			70179				
		Всего заработная плата -	Тенге				52050,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			125113				
		Накладные расходы -	Тенге			56735				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							28
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8510,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18528				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			327333				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							308
		Сметная заработная плата -	Тенге				60560,00			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			6920050				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6920050				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			415203				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			7335253				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			7662586				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							308
		Сметная заработная плата -	Тенге				60560,00			

Смета 2-1-4и

РАЗДЕЛ 5.ЛЕСТНИЦЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	С12021-146	Косоуры (с поправкой на сталь 09Г2С т.ч. п.3,7)	22,63	126932,00	--	2872471	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
3	Е0130-84-1	Огрунтовка, окраска элементов косоуров	22,63	1011,71	--	22895	--	24956	5,52	125
				1011,71	--	22895	--	109	--	--
		т								
4	СССЦ кн.2 т.ч.тб.4 п.4.4 примеч.п.3	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 (ИСКЛЮЧАЕТСЯ стоимость грунтовки ГФ-021, учтенной НСИ)	22,63	-1415,00	--	-32021	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
5	СПРАЙС фирма "ПАРТНЕР" от 2011г.	Стоимость грунтовки /композиция "ЦИНОТАН/"	116,01	862,20	--	100028	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		кг								
6	СПРАЙС ТОО "Казтеплос пецстрой" от 2011г.	Стоимость краски "Политон-УР"	116,01	779,54	--	90438	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		кг								
7	СПРАЙС ТОО "Казтеплос пецстрой" от 2011г.	Стоимость краски "Политон-УР(УФ)"	116,01	953,31	--	110598	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		кг								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			12208888	378620			1314
			Тенге			222929	76576			990
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2416368				
	Материалы -		Тенге			203448				
	Всего заработная плата -		Тенге				299505,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			715456				
	Местные материалы -		Тенге			895914				
		Накладные расходы -	Тенге			320048				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							160
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				48007,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			164185				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2900601				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2464
		Сметная заработная плата -	Тенге				347512,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			9792521				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9792521				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			587551				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			10380072				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			13280673				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2464
		Сметная заработная плата -	Тенге				347512,00			
		ВСЕГО по АКТУ				**13 280 673**				
		Временные здания и сооружения 1,5%				199 210				
		ИТОГО				**13 479 883**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,0*0,9=1,8%				242 638				
		Затраты на выслугу лет, 1%				134 799				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				53 920				
		ИТОГО				13 911 239				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2011г.				27 140 828				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				542 817				
		ИТОГО				27 683 645				
		НДС (12%)				3 322 037				
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ПО АКТУ				**31 005 682**				

Заказчик :

ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"

Подрядчик :

ТОО "Мостостроительный отряд №25 им. Рязанова А.В."

Директор :

Накусов Т.В.

Технический надзор ТОО "ИПЦ Альянс"

Яременко А.В.